Приложение 2 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО «АрхСтройКомпани»
Технадзор : ТОО «AK-Kaz-Sapa»
Авторский надзор: ТОО «А-Геоинжиниринг»
Договор : Договор №51/2024 от 10.06.2024г. Доп.Согл. №51/2024-1 от 29.11.2024г.
Наименование обьекта: "Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети электроснабжения)"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчик	Код подрядчик		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№51/2024	10.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге): СМР в базовых ценах 2001г	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно: Приобретение материалов	Дополнительно: Другие доп. Расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
"Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети электроснабжения)"	214 483 442,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
Всего по стройке	214 483 442,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Туркестанской области"
_____ **Кашанов С.Х.**

Технический надзор:
Директор
ТОО «AK-Kaz-Sapa»
_____ **Укубаев Д.М.**

Авторский надзор
Инженер-Эксперт
ТОО «А-Геоинжиниринг»
_____ **Байболов А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «АрхСтройКомпани»
_____ **Шалхаров А.М.**

Форма- 2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО «АрхСтройКомпани»
Технадзор : ТОО «AK-Kaz-Sapa»
Автор : ТОО «А-Геоинжиниринг»
Договор : Доп.Согл. №51/2024-1 от 29.11.2024г. к договору №49/2024 от 10.06.2024г.

Наименование обьекта: "Строительство наружных сетей крахмально-поточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара Шардаринского района Туркестанской области (Наружные сети электроснабжения)"

АКТ №3
приёмки выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**79647647**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5417821
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2645243*
		машины и механизмы	тенге			3088870
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*846327*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			64339398
		оборудование	тенге			6801554
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1346		
		Материалы и оборудование ВЛИ-6кВ				
1	**Перечень Перечень**	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-4000/6-0,4кВ У1 проходного типа в блочно модульном здании мощностью 4000кВА (учтены монтажные и пусконаладочные работы)+ Трансформатор ТСЛ-4000/6-0,4кВ, У3 2шт**	**к-т**	**0,0355556**	**153607142,9**	**5461594**
2	**Е11-330204-201 1133-0204-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**9,8263333**	**364834**	**3584980**

1	2	3	4	5	6	7
3	С1243-701-0508 243-701-0508 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х185- 20	км	26,7134401	1530182	40876425
4	У6124-0201-1504 6124-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	11265	45060
5	С1243-903-7201 243-903-7201 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг1-HF-150/240-в	шт.	4	20685	82740
6	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	19,17	379	7265
7	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,78	88	1125
8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	6,39	12862	82188
9	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	54	689	37206
10	У6124-0201-0304 6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	35	354	12390
11	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,508	56869	28889
12	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35	1116	39060
13	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	510	1387	707370
14	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	140	1878	262920
15	С1243-133-0221 243-133-0221 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х240/25 (мк)-10	км	0,614	15743128	9666281
16	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	126,62	507	64196

1	2	3	4	5	6	7
17	С1241-207-1305 241-207-1305 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп90, DN/OD 112	м	126,62	3490	441904
18	У6121-103-206 6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,492	4963273	2441930
19	С1241-102-226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	492	9900	4870800
20	С1252-301-1464 252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	291,3633923	6332	1844913
21	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	37,62	379	14258
22	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	25,08	88	2207
23	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	320	1387	443840
24	С1243-101-0322 243-101-0322 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0,36	9258486	3333055
25	Ц13-80201-3411 1308-0201-3411 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	860	787	676820
26	С1241-201-1007 241-201-1007 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х5,8 мм	м	860	3305	2842300
		Материалы и оборудование на одну опору типа Крм10-3(н) - 8шт				
27	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	8	54496	435968
28	515-201-0505 515-201-0505 *СпрСЦ 08.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	8	167495	1339960

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ:	**тенге**			**79 647 647,00**
		в том числе оборудования	тенге			**6 801 554,00**
		Итого без оборудования	тенге			72 846 092,91
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.9%	тенге	6,9%		5 026 380,41

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:	тенге			77 872 473,32
		Сметная прибыль 5%	тенге	5%		3 893 623,67
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	3%		2 540 220,82
		Итого по части II в сметных ценах:	тенге			91 107 871,81
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1	тенге	1		91 107 871,81
		Итого в базовых ценах. СМР и оборудование	тенге			91 107 871,81
		Понижающий коэффициентом к=0,979999	тенге	0,98		89 285 714,28
		НДС (12%)	тенге	12%		10 714 285,71
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	тенге			**100 000 000,00**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР :

ТОО «AK-Kaz-Sapa»

Инженер эксперт_____ Султанов М.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР :

ТОО «А-Геоинжиниринг»

Инженер эксперт_____ Байбулов А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор_____ Шалхаров А.М.