Приложение 2 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО «АрхСтройКомпани»
Технадзор : ТОО «AK-Kaz-Sapa»
Авторский надзор: ТОО «А-Геоинжиниринг»
Договор : Договор №51/2024 от 10.06.2024г. Доп.Согл. №51/2024-1 от 29.11.2024г.
Наименование обьекта: "Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети электроснабжения)"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

Код заказчик	Код подрядчик		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№51/2024	10.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге)						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовых ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
"Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети электроснабжения)"	381 966 130,29	17 052 059,38							2 046 247,13	19 098 306,51
Всего по стройке	381 966 130,29	17 052 059,38							2 046 247,13	19 098 306,51

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Туркестанской области"
Кашанов С.Х.

Технический надзор:
Директор
ТОО «AK-Kaz-Sapa»
Укубаев Д.М.

Авторский надзор
Инженер-эксперт
ТОО «А-Геоинжиниринг»
Гайболов А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «АрхСтройКомпани»
Шалхаров А.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Туркестанской области" 4050

Подрядчик: ТОО «АрхСтройКомпани» Форма- 2

Технадзор : ТОО «AK-Kaz-Sapa»

Автор : ТОО «А-Геоинжиниринг»

Договор : Договор №49/2024 от 10.06.2024г. Доп.Согл. №51/2024-1 от 29.11.2024г.

Наименование обьекта: "Строительство наружных сетей крахмально-поточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара Шардаринского района Туркестанской области (Наружные сети электроснабжения)"

АКТ №5
приёмки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				**16893263**
		оборудование	тенге			16893263
		Материалы и оборудование ВЛИ-6кВ				
1	**Перечень Перечень**	**Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-4000/6-0,4кВ У1 проходного типа в блочно модульном здании мощностью 4000кВА (учтены монтажные и пусконаладочные работы)+ Трансформатор ТСЛ-4000/6-0,4кВ, У3 2шт**	**к-т**	**0,1099771**	**153607142,9**	**16893263**
		Отпускная цена -				*16692953*
		Заготовительно-складские расходы -	*%*	*1,2*		*200315*
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ:	**тенге**			**16 893 263,00**
		в том числе оборудования	тенге			**16 893 263,00**
		Итого без оборудования	тенге			0,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.9%	тенге	6,9%		0,00
		Итого:	тенге			0,00
		Сметная прибыль 5%	тенге	5%		0,00
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	3%		506 797,88
		Итого по части II в сметных ценах:	тенге			17 400 060,61
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1	тенге	1		17 400 060,61
		Итого в базовых ценах. Оборудование	тенге			506 797,89

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в базовых ценах. СМР и оборудование	тенге			17 400 060,61
		Понижающий коэффициентом к=0,979999	тенге	0,98		17 052 059,38
		НДС (12%)	тенге	12%		2 046 247,13
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	тенге			**19 098 306,51**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР :

ТОО «AK-Kaz-Sapa»

Инженер эксперт _____ Султанов М.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР :

ТОО «А-Геоинжиниринг»

Инженер эксперт _____ Байболов А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ Шалхаров А.М.