Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 23

Декларация о соответствии

«27» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АрхСтройКомпани». БИН 980140009663 юридический адрес: Туркестанская область. Ордабасынский район, с.Каракум, К.СТАЕВ, 8/2**

(наименование организации, юридический адрес)

В лице: **директора Шалхаров Аман Мураталиевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: **«Строительствонарркные сети крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара Шардаринского района Туркестанской области (Наружные сети электроснабжения)»**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является:
ГУ Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Туркестанской области ". в лице заместитель руководителя Кашанова Серика Халиковича

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «А-Геоинжиниринг» №SanaE-0142/23 от 17.10.2023

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **ГУ «Отдел строительства. архитектуры и градостроительства Шардаринского района**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			о комплекса или очереди		комплекса или очереди
Протяженность электрических сетей:					
Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-4000/6-0,4кВ У1 проходного типа в блочно модульном здании мощностью 4000кВА (учтены монтажные и пусконаладочные работы)+ Трансформатор ТСЛ-4000/6-0,4кВ, У3 2шт	К-т	1	1	1	1
Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х185- 20	км	31,418	31,418	29,215	29,215
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х240/25 (мк)-10	км	0,774	0,774	0,774	0,774
Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0,42	0,42	0,42	0,42
Опора типа П10-4(н)	шт	116	116	86	86
Опору типа УА10-4(н)	шт	19	19	1	1
Опору типа Крм10-3(н)	ши	8	8	29	29
Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа	к-т	8	8	8	8

КОЛХАТ № 002272557003

РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-107-2014 "Общественные здания и сооружения", СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" Степень огнестойкости зданий - II. Деревянные конструкции обработать огнезащитными материалами в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014. При прокладке кабелей, воздуховодов и трубопроводов, через ограждающие конструкции для заделки отверстий с нормируемыми пределами огнестойкости и распространения огня, применять материалы с пределом огнестойкости не ниже, чем у существующих конструкций. Двери на путях эвакуации открываются наружу. К зданию обеспечен подъезд пожарных машин. До ввода в эксплуатацию объект должен быть обеспечен автоматической пожарной сигнализацией

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический и технологический не сложный). В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями. Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2. соответствуют нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: _____ 202 г.

окончание работ: _____ 202 г.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: _____

фактически: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

ТОО "Онтүстік Қазақстан электрлік желілері" ... арық Транзит"

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект «**Строительство наружных сетей крахмало-паточного завода на территории индустриальной зоны города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области (Наружные сети электроснабжения)**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «АрхСтройКомпани»_____Шалхаров Аман Мураталиевич_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата _____М.П.

АрхСтройКомпани

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

БИН 980 140 009 663

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ШЫМКЕНТ

КОЛХАТ № 00227255700 3