Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района" область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, проспект Тауелсиздик, 1. БИН 060140014480. Тел: 87083202373**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Turan Project Group", город Атырау, микрорайон Сарыарка, дом 39, офис №1. БИН 020540001217. Тел: 87782147667**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

Договор подряда (контракт) **№37 от 16.04.2025 года**

Акт выполненных работ №1

за июль 2025 (месяц, год) на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45 199 236**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16 929 754
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 193 105*
		машины и механизмы	тенге			15 851 242
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 534 639*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 299 632
		оборудование	тенге			118 607
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 742		
	Раздел 1.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-02-01-01 (Наружные сети водоснабжения)**				**40 738 945**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м 3, группа грунта 1**	**$м^3$**	**14 041**	**527**	**7 399 607**

2	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м 3, группа грунта 1.** . ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	$м^3$	1 551	580	899 580
3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** . ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин -***	м 3	393	6 818	2 679 474
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /под трубопроводы основания песчаное местным грунтом толщ.0,1м/**	$м^3$	159,83	3 845	614 546
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м 3	1 603	3 845	6 163 535
6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группагрунта 1**	$м^3$	14 091	56	789 096
7	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	м 3	14 091	28	394 548
		ТРУБОПРОВОДЫ				
8	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	2,49	1 509 918	3 759 696
9	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,52	1 431 848	744 561
10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	2 515	1 828	4 597 420
11	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	525	133	69 825
12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	35	5 194	181 790
13	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм /отвод инд.изготов./**	м	4	2 658	10 632
14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	20	1 859	37 180
15	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм**	шт.	6	8 772	52 632
16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	22	4 003	88 066
17	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	2	2 602	5 204

18	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /свободные на приварном кольце/	шт.	12	4 563,42	54 761
19	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /свободные на приварном кольце/	шт.	2	2 363,9	4 728
20	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	6	12 756	76 536
21	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	3	71 879	215 637
22	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	3	75 183	225 549
23	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,06975	3 934 226	274 412
24	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм/пожарная подставка L=0,3м, тройник L=0,3м/	м	2	4 470	8 940
25	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм /пожарная подставка L=0,4м, тройник L=0,6м, тройник L=0,2м, тройник L=0,6м/	м	4	3 800	15 200
26	241-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм /тройник L=0,1м/	м	0,2	528	106
27	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975	1 975
28	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	9 605	28 815
29	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды,Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	34 250	102 750
30	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /М20/	т	0,004256	954 056	4 060
31	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,32	708	5 891
32	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8 678	17 356
33	241-201-0622 *РСНБ РК 2022 /гильза/*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	9,6	14 727	141 379
34	241-201-0620 *РСНБ РК 2022 /гильза/*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,3	9 310	2 793
35	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,031	4 879 239	151 256
36	241-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	31	12 018	372 558
37	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм	м	31	5 151	159 681

38	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	2,49	283 090	704 894
39	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,52	278 601	144 873
40	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	2,49	1 473 376	3 668 706
41	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,32*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,52	471 479	245 169
		КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500мм-26шт				
42	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /опора под задвижку/	м 3	0,2	27 358	5 472
43	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /бет.подготовка/	м 3	6,08	25 699	156 250
44	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	47 571	761 136
45	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	16	37 342	597 472
46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	32	34 214	1 094 848
47	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	16	9 047	144 752
48	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	4 063	85 323
49	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	16	33 481	535 696
50	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3652	1 145 676	418 401
51	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м 2	13,7	3 598	49 293
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 2000х2500х3000мм-1шт				
		БЕТОННЫЕ ОТМОСТКИ				
52	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	м 3	10,8	10 581	114 275
53	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	11,2	27 358	306 410
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ				
54	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	м 2	600	293	175 800
55	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /толщ.15см/	м 2	600	1 964	1 178 400
	Раздел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-01-01-01 Бурение скважины -2шт**				**4 460 291**

56	1104-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. *Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1*	м бурения	11	10 429	114 719
57	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками сдизельным двигателем. Грунты 3 группы. *Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1*	м бурения	3	18 771	56 313
58	1104-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. *Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1*	м бурения	6	40 653	243 918
59	1104-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кзм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. *Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времениэксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1*	м бурения	8	81 958	655 664
60	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	15,6	46 330	722 748
61	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м 3	96	36	3 456
62	1104-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9*	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м закрепленной скважины	9	8 246	74 214
63	1104-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кзм=0,9*	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. *Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м закрепленной скважины	19	11 743	223 117
64	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	28	7 990	223 720
65	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фонари направляющие и заглушка /+сетчатая обмотка/	т	0,02	449 705	8 994

66	1104-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кзм=0,98 К=0,28*	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг.** ***Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98 /+цементация затрубного пространства скважины глубиной 14м/***	**колонна**	**2**	**432 963**	**865 926**
67	216-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий**	**т**	**4,22**	**31 542**	**133 107**
68	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**м 3**	**1,26**	**36**	**45**
69	1104-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]*	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы.** ***Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9 /+разбуривание цементной пробки/***	**м бурения**	**10**	**33 005**	**330 050**
70	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 К=0,1*	**Изготовление фильтра в трубах диам.159 мм. Сверление**	**отверстие**	**6 880**	**28**	**192 640**
71	214-402-0301 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм**	**м 2**	**8**	**8 507**	**68 056**
72	1104-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,05*	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания /+откачка воды скважины глубиной 14м/**	**сутки откачки**	**6**	**55 354**	**332 124**
73	ПП13	**Уровнемер скважинный ЭУ-50**	**шт**	**2**	**59 303,39**	**118 607**
74	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /+опорная плита/**	**м 3**	**2,5**	**36 602**	**91 505**
75	261-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88 /+заглушка деревянная/**	**м 3**	**0,032**	**42 738**	**1 368**
		ИТОГО по акту				45 199 236,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,40%	4 248 728,18		4 248 728,18
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	0,30%	148 343,89		148 343,89
						49 596 308,08
		Сметная прибыль	5%	2 479 815,40		
		Непредвиденные работы и затраты	5%	2 479 815,40		
		Итого				54 555 938,88
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %	19%	10 365 628,39		10 365 628,39
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %	60%	32 733 563,33		32 733 563,33
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %	21%	11 456 747,17		11 456 747,17

		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368	1,0388	10 767 814,77		10 767 814,77
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,0557	1,0587	34 655 023,50		34 655 023,50
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075	1,079	12 361 830,19		12 361 830,19
		Итого				57 784 668,46
		Скидка согласно договора 2%	0,980			56 628 975,09
		НДС	12 %	6 795 477,01		6 795 477,01
		ВСЕГО с НДС				63 424 452,10

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Turan Project Group"

(наименование организации)

Директор

_____Мұса А.О.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"

(наименование организации)

И.о. руководителя

_____Жандаулетов К.С.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Sunkar-Building-A"

(наименование организации)

_____Ботанов А.С., Приказ №07 от 18.07.2025 г.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ALASH-SERVICE KZ"

(наименование организации)

_____Абдильдин Д.С.,

№KZ02VIE00026933 от 26.05.2017 г.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)