Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района" область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, проспект Тауелсиздик, 1. БИН 060140014480. Тел: 87083202373**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Turan Project Group", город Атырау, микрорайон Сарыарка, дом 39, офис №1. БИН 020540001217. Тел: 87782147667**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

Договор подряда (контракт) **№37 от 16.04.2025 года**

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2025 (месяц, год) на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34 574 268**
	Отдел 1.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**				**7 319 108**
	Раздел 1.	**ПЛОЩАДКА 2-ГО ПОДЪЕМА**				**7 319 108**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**1 028,79**	**527**	**542 172**

2	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1.** . ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м^3	106,53	580	61 787
3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** . ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м^3	70,07	6 818	477 737
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /под трубопроводы основания песчаное местным грунтом толщ.0,1м/**	м^3	20,91	3 845	80 399
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	170,53	3 845	655 688
6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	1 038,87	56	58 177
7	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	м^3	1 038,87	28	29 088
8	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /разравнивание лишнего грунта/**	м^3	4,08	56	228
		ТРУБОПРОВОДЫ				
9	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,1343	2 343 926	314 789
10	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	134,3	3 617	485 763
11	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,046	2 053 125	94 444
12	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	46	1 679	77 234
13	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100**	км	0,1343	5 582 710	749 758
14	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	км	0,046	3 557 153	163 629
15	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,0372	1 509 918	56 169
16	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	37,072	1 828	67 768
17	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,046	278 601	12 816
18	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	0,1715	283 090	48 550
19	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0372	1 473 376	54 810

20	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0308	3 934 226	121 174
21	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	16	3 324	53 184
22	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	700	3 500
23	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм /тройник инд.разр/	м	2,4	3 800	9 120
24	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /тройник инд.разр/	м	1,125	1 453	1 635
25	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм /крестовина инд.разр/	м	0,8	3 800	3 040
26	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм /монтажная вставка/	м	0,8	3 800	3 040
27	6301-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,004	3 980 632	15 923
28	6301-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,001125	2 623 466	2 951
29	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	34	4 003	136 102
30	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2 149	38 682
31	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /прим свободные на приварном кольце/	шт.	2	4 563,42	9 127
32	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 194	10 388
33	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3 718
34	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	11	9 605	105 655
35	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5 823	11 646
36	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	11	34 250	376 750
37	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 797	45 594
38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,08164	954 056	77 889
39	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,52	708	9 572
40	241-102-0239 *РСНБ РК 2022 /гильза/*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,6	17 486	62 950
41	241-102-0226 *РСНБ РК 2022 /гильза/*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,1	8 132	17 077

42	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300	км	0,0036	15 454 420	55 636
43	6301-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200	км	0,0021	10 697 263	22 464
44	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	211,5	24	5 076
45	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	211,5	92	19 458
46	6301-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	26	49 541	1 288 066
47	241-201-0821 *РСНБ РК 2022 /футляр/*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	26,62	12 018	319 919
48	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм	м	26	5 151	133 926
49	241-229-0405 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	40	8 121	324 840
	Отдел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-02-01-01 Наружные сети водоснабжения**				**101 320**
		ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТ ТРУБЫ ДИАМ.110 - 8шт				
50	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	16	2 533	40 528
		ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТ ТРУБЫ ДИАМ.110 - 2шт				
51	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	6	2 533	15 198
		ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТ ТРУБЫ ДИАМ.110 - 1шт				
52	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	4	2 533	10 132
		ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТ ТРУБЫ ДИАМ.110 - 2шт				
53	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	10	2 533	25 330
		ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТ ТРУБЫ ДИАМ.63				
54	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	4	2 533	10 132
	Отдел 3.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-01-01-01 Контрольно-пропускной пункт - 1шт**				**4 193 387**
	Раздел 2.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**76 493**
55	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	40,2356	527	21 204
56	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,2444	7 438	9 256

57	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	33,3	56	1 865
58	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	33,3	665	22 144
59	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	33,3	221	7 359
60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	3,7	3 845	14 226
61	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /перемещение в верт.планировку/	м^3	4,48	98	439
	Раздел 3.	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**4 116 894**
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ Фл-1				
62	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м^2	7,2	9 421	67 831
63	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	11,28	31 300	353 064
64	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	11,4492	32 370	370 611
65	214-210-0502 *РСНБ РК 2022 /12мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03204	278 196	8 913
66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00996	305 559	3 043
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
67	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м^2	4,8	2 928	14 054
68	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	51,96	3 809	197 916
		СТЕНЫ /АС 5/				
69	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	13,51	74 219	1 002 699
70	6105-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Расшивка швов при кладке из керамических и мелкоблочных камней	м^2	-33,03	880	-29 066
		ПЕРЕМЫЧКА Прм-1 -2шт /АС 9/				
71	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	м^3	0,24	112 098	26 904
72	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2436	30 300	7 381
73	214-210-0502 *РСНБ РК 2022 /12мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01428	278 196	3 973
74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	305 559	929
		ПОКРЫТИЯ /АС 10/				
75	6107-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	м^2	8,41	9 628	80 971
76	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,15	88 455	13 268

77	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3	88 455	26 536
78	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120 /прим 125кг/$м^3$/	$м^3$	1,2615	46 117	58 177
79	214-210-0502 *РСНБ РК 2022 /12мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00838	278 196	2 331
80	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	8,41	820	6 896
81	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	8,41	2 021	16 997
82	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	8,41	534	4 491
83	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	6,8	4 184	28 451
		ПОЯС ОБВЯЗКИ /АС 10/				
84	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	3,6	10 795	38 862
85	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,04781	98 118	4 691
86	214-210-0501 *РСНБ РК 2022 /10мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03307	291 882	9 653
87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	305 559	4 504
88	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,69	11 953	8 248
89	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,70035	30 300	21 221
90	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	3,6	6 728	24 221
		КРОВЛЯ /АС 13,14/				
91	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой /под мауэрлат/	$м^2$	2	820	1 640
92	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,045	187 716	8 447
93	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,1672	250 390	41 865
94	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,18	228 208	41 077
95	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	4,56	7 642	34 848
96	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,116	88 455	10 261
97	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,5082	9 882	5 022
98	6112-0302-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по дереву, потолок /подшивка карниза/	$м^2$	4,56	1 871	8 532
99	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	16	6 745	107 920

100	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,696	2 876	50 894
101	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	88 455	17 691
102	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	16	359	5 744
103	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	3,8	7 368	27 998
104	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	1 516	5 761
105	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00048	294 393	141
106	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /10мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	305 559	794
		КОЗЫРЕК К-1 /АС 12/				
107	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,05818	366 066	21 298
108	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05818	1 131 473	65 829
109	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	1,68722	2 151	3 629
110	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00096	1 626 090	1 561
111	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,04	27 358	1 094
112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /12мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	305 559	293
113	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	3,25	6 745	21 921
114	224-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,5945	2 876	10 338
115	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,015	88 455	1 327
116	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	3,25	359	1 167
117	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /+фартук толщ.0,7мм/	$м^2$	2,2	7 918	17 420
		ПОЛЫ /АС 7/				
118	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	68,7	1 489	102 294
119	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,5496	52 901	29 074
120	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	6,87	2 239	15 382
121	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	6,87	6 258	42 992
		ПРОЕМЫ /АС 6/				

122	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	1,89	8 744	16 526
123	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м^2	1,89	12 298	23 243
124	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3	543	1 629
125	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	1	5 469	5 469
126	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	2 802	2 802
127	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,08	10 643	11 494
128	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	1,08	55 044	59 448
129	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	1	3 260	3 260
130	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	1	1 304	1 304
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС 7/				
131	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	м^2	6,87	1 403	9 639
132	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	26,36	4 258	112 241
133	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м^2	1,68	11 325	19 026
134	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м^2	27,68	464	12 844
135	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону /экран у раковины/	м^2	0,36	14 061	5 062
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС 4,5/				
136	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена /Цоколь/	м^2	2,43	4 237	10 296
137	6111-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м^2	35,54	2 990	106 265
138	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120 /прим 125кг/м^3/	м^3	3,1986	46 117	147 510
139	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0445	1 626 090	72 361
140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0445	305 559	13 597
141	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	35,54	9 661	343 352
142	6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм	м	9,3	2 065	19 204
143	6112-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м^2	37,4	222	8 303

		КРЫЛЬЦО КР-1 /АС 15/				
144	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,38	27 560	10 473
145	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,3857	30 300	11 687
146	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01935	404 898	7 835
	Отдел 4.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-01-01-02 Контрольно-пропускной пункт - 1шт**				**45 408**
		СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1				
147	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	4,5	1 314	5 913
148	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	4,5	158	711
149	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695	1 695
		СЕТЬ К1				
150	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4,5	3 693	16 618
151	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	4,491	511	2 295
152	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	341	341
153	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	1	6 964	6 964
154	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	10 871	10 871
	Отдел 5.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-02-01-01 Уборная на 1 очко с бетонным выгребом - 1шт**				**1 459 785**
	Раздел 4.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**107 185**
155	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	73,2	527	38 576
156	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /подушка толщ.1м/	м^3	16,5	56	924
157	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 /подушка толщ.1м/	м^3	16,5	665	10 972
158	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	40,59	56	2 273
159	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	40,59	665	26 992
160	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	40,59	221	8 970
161	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	4,51	3 845	17 341

162	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /перемещение в верт.планировку/	м^3	11,6	98	1 137
	Раздел 5.	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**1 352 600**
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ ВЫГРЕБА				
163	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,63	10 581	6 666
164	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,6426	29 887	19 205
165	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	6,12	53 882	329 758
166	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	6,2118	32 137	199 629
167	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0076	404 898	3 077
168	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм /внутри днища/	м^2	2,71	2 239	6 068
169	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных /внутри днища/	м^2	2,71	610	1 653
170	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена /внутр. стен/	м^2	13,25	4 258	56 418
171	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м^2 поверхности	13,25	1 897	25 135
172	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /снаружи стен/	м^2	19,52	3 809	74 352
		ПЛИТА П-1				
173	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2	2,7	5 700	15 390
174	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,07444	112 744	8 393
175	214-210-0201 *РСНБ РК 2022 /10мм/*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07444	289 565	21 555
176	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	0,66	13 444	8 873
177	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,6699	30 300	20 298
		СТЕНЫ				
178	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м^3	3,48	74 081	257 802
179	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Расшивка швов при кладке из кирпича	м^2	-13,9	1 377	-19 140
180	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0143572	320 912	4 607
181	214-403-0101 *РСНБ РК 2022 /С-1/*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0143572	404 898	5 813
182	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке /МП-1/	м^3	0,049	142 853	7 000

183	214-210-0201 *РСНБ РК 2022 /12мм/*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00464	289 565	1 344
184	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	305 559	550
185	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	9,3	4 258	39 599
186	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	9,3	464	4 315
187	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	14	4 237	59 318
188	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	14	3 386	47 404
		ПРОЕМЫ ДВЕРНОЙ БЛОК, ФРАМУГА				
189	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	1,68	8 744	14 690
190	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /ДГ 21-8/	$м^2$	1,68	14 666	24 639
191	1110-0107-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	$м^2$	0,24	28 759	6 902
192	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /Фр-1/	$м^3$	0,01	88 455	885
193	6112-0302-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по дереву, стена	$м^2$	0,2	1 626	325
		КРОВЛЯ				
194	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,119	250 390	29 796
195	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,119	9 882	1 176
196	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	5	5 152	25 760
197	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,041	88 455	3 627
198	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	5	359	1 795
		КРЫШКИ ЛЮКА				
199	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	2,3	1 378	3 169
200	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,092	88 455	8 138
201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /12мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002136	305 559	653
		ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА				
202	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$	2,96	2 219	6 568
203	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,074	88 455	6 546

204	6112-0302-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по дереву, стена	м^2	2,96	1 626	4 813
		ЛОТОК ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ				
205	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,2	10 581	2 116
206	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,204	29 018	5 920
	Отдел 6.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-01-01 Наружные сети электроснабжения и освещения**				**11 076 144**
		ВЛЗ-10кВ				
207	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,505	447 781	226 129
208	1133-0204-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202	опора	8	15 954	127 632
209	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	1 546	437	675 602
210	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	14	3 809	53 326
		ВНЕШНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ (КТПН, ОПОР)				
211	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	13,095	397	5 199
212	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,405	7 438	3 012
213	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	13,095	3 845	50 350
214	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	0,405	84	34
215	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	75	966	72 450
216	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	19	4 993	94 867
217	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0942	380 650	35 857
218	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0901	300 589	27 083
219	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	28	6 492	181 776
220	1133-0105-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	280	857	239 960

221	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1288	300 589	38 716
222	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,1728	308 713	53 346
		УОП - 1компл				
223	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	1	22 346	22 346
224	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	4 075	8 150
225	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66	132
226	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	2	420	840
227	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	6 480	38 880
		ОПОРА ПоБ10-1.2с - 10компл				
228	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	28 922	289 220
229	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	10	84 489	844 890
230	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз /SH151.1R/	шт.	10	131 774	1 317 740
231	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,06787	308 713	20 952
232	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543	25 430
233	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589	5 890
234	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	30	5 306	159 180
235	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	10	35 609	356 090
236	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	10	2 674	26 740
237	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
		ОПОРА УАтБ10-1.2с - 2компл				
238	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	91 859	183 718
239	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	84 489	506 934
240	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,3	37 922	11 377
241	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	7 703	46 218

242	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз /SH188.2R/	шт.	2	198 720	397 440
243	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,01234	308 713	3 810
244	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 454	53 816
245	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗП-21-10м/	т	0,00864	1 191 413	10 294
246	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002858	954 056	273
247	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674	5 348
248	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
249	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360	25 440
250	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 765	76 590
251	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543	25 430
252	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589	5 890
253	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	2	5 306	10 612
254	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	4	5 786,5	23 146
255	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171 540
256	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	31 953	383 436
		ОПОРА Ар10-1.2с (Кр10-1.2с) - 2компл				
257	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59 572	119 144
258	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	84 489	506 934
259	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ТМ-73-1шт, ТМs-60а-1шт, ОГ-52-1шт/	т	0,04956	1 191 413	59 046
260	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 351	9 404
261	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454	26 908
262	222-526-0106 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗП-21-2м/	т	0,00432	1 191 413	5 147
263	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /гайка М-20/	т	0,0001428	954 056	136

264	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543	25 430
265	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589	5 890
266	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	8	5 306	42 448
267	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	10	5 856,17	58 562
268	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 226	7 356
269	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85 770
270	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953	191 718
271	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка вручную	комплект	2	53 891	107 782
272	515-201-0505 *СпрСЦ 12.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334 990
273	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 903	9 806
274	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /болт, гайка, шайба М-12/	т	0,00176	954 056	1 679
275	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1 374	16 488
276	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 810	45 620
277	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 332	8 664
278	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	18 370	110 220
279	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 306	6 612
280	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 985	11 910
281	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 985	3 970
		КЛ-0,4кВ				
282	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1	м^3	99,328	397	39 433
283	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3,072	7 438	22 850
284	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	34,144	3 845	131 284

285	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	1,056	84	89
286	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	508	835	424 180
287	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	17 083	17 083
288	247-204-4604 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3 63S 3P 32A / прим ВА-300L/	шт.	1	14 041	14 041
289	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	559	1 138	636 142
290	6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	2	1 563	3 126
291	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	68	1 087	73 916
292	6401-0201-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	6	1 832	10 992
293	6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	135	1 513	204 255
294	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	9	1 500	13 500
295	243-113-0542 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	м	102	995	101 490
296	243-113-0521 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	м	182	611	111 202
297	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	428	540	231 120
298	243-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5	м	67	591	39 597
299	6401-0201-1506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	8	12 895	103 160
300	243-903-2047 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-В	шт.	2	7 178	14 356
301	243-903-2045 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-В	шт.	4	6 805	27 220
302	6401-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	70	199	13 930
303	241-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	70	787	55 090
304	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	508	24	12 192
305	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	410	53	21 730
306	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	75	88	6 600

307	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	23	106	2 438
	Отдел 7.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-02-01-02 Насосная станция 1 подъема - 2шт**				**2 309 913**
308	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0942	443 296	41 758
309	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /беструбный водоподъем УБВ-В, устья скважины ОГ-10/	т	0,0618	1 183 000	73 109
310	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 329	8 658
311	6114-0502-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 80 мм.	шт.	2	18 251	36 502
312	244-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды турбинный класса B, DN 80, Qn 40 $м^3$/ч, Tmax 130°C	шт.	2	189 844	379 688
313	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	24 554	196 432
314	242-402-1901 *СпрСЦ 12.2024*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16, ГОСТ 13547-79 типа AVK DN 50	шт.	2	284 294	568 588
315	242-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	19 737	78 948
316	242-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	72 897	145 794
317	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
318	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	23 182	46 364
319	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	521	2 084
320	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931	3 724
321	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм /прим.57х4-45х2,5/	шт.	4	476	1 904
322	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	8	6 804	54 432
323	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	2 107	8 428
324	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
325	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 149	21 490
326	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	1 214	48 560

327	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	932	1 864
328	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	60	7 910	474 600
329	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	60	1 679	100 740
	Отдел 8.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-02-01-03 Насосная станция 1 подъема - 2шт**				**174 025**
330	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	2	14 644	29 288
331	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	2	25 288	50 576
332	6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	6 957	13 914
333	246-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 315 мм	шт.	2	10 069	20 138
334	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,72	8 996	15 473
335	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения /+переход d200xd315мм/	$м^2$	1,72	5 285	9 090
336	6302-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,004	2 507 521	10 030
337	241-701-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	4	4 400	17 600
338	241-706-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009 DN 200	шт.	4	1 916	7 664
339	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,1	2 515	252
	Отдел 9.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-02-01-04 Насосная станция 1 подъема - 2шт**				**3 045 360**
340	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	2	103 593	207 186
341	ПП4	Шкаф управления с частотным приводом IDEA. Мощность 2,2 кВт. Питание: 380v	шт	2	1 079 142,86	2 158 286
342	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	5 623	11 246
343	ПП5	Муфта заливная NO	шт	2	58 732,14	117 464
344	ПП6	Кабель силовой погружной для скважинного насоса 4х1,5мм2, 40м	шт	2	90 357,14	180 714
345	ПП7	Датчик погружной электрод сух.хода с кабелем 30м	к-т	2	135 535,71	271 071
346	ПП8	Поплавок уровня	шт	2	49 696,43	99 393
	Отдел 10.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-04-01-01 Резервуар для воды емк.50$м^3$ - 2шт**				**4 209 315**
	Раздел 6.	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**4 209 315**
		РЕЗЕРВУАР МОНОЛИТНЫЙ Рм1				

347	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	6,6	53 882	355 621
348	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	6,699	36 194	242 464
349	214-210-0202 *РСНБ РК 2022 /16мм/*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,9132	276 814	806 415
350	214-210-0201 *РСНБ РК 2022 /10мм/*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4612	289 565	423 112
351	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,888	-305 559	-271 336
352	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /с.5.900-2 сальник ДУ100-4шт, L=300/	т	0,0608	315 871	19 205
353	241-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м	2,4	7 013	16 831
354	214-206-0201 *РСНБ РК 2022 /7мм/*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00312	308 713	963
355	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0144	308 713	4 445
356	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	8	11 339	90 712
357	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	146,88	3 809	559 466
358	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	108	5 163	557 604
359	6111-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция стен, фундаментов из сухих смесей на цементной основе, толщина слоя до 3 мм	$м^2$	108	1 206	130 248
360	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	104,4468	1 795	187 482
		СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
361	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	3,1	30 886	95 747
362	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	50 058	200 232
363	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	18 400	73 600
364	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	70 181	140 362
365	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	16 731	33 462
366	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	32	785	25 120
367	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	6	10 027	60 162
368	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	6	40 355	242 130

369	1141-0102-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой /НА СТЫКАХ ЖБ КОЛЕЦ/	$м^2$	6,4	8 245	52 768
		ИСПЫТАНИЕ				
370	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	100	503	50 300
371	1106-1401-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	$м^3$ емкости	100	1 122	112 200
	Отдел 11.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-04-01-02 Резервуар для воды емк.50$м^3$ - 2шт**				**640 503**
372	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	5 623	11 246
373	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм /Ду10мм сброс конденсата/	м	3	415	1 245
374	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	38	9 169	348 422
375	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм /вентиляция и подача воздуха в резервуар/	м	8	3 617	28 936
376	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм /подводящий и отводящие трубопроводы/	м	30	3 617	108 510
377	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	3 324	39 888
378	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2 816	5 632
379	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	12,2154236	7 910	96 624
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34 574 268**

		ИТОГО по акту				34 574 268,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,40%	3 249 981,19		3 249 981,19
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	0,30%	113 472,75		113 472,75
						37 937 721,94
		Сметная прибыль	5%	1 896 886,10		
		Непредвиденные работы и затраты	5%	1 896 886,10		
		Итого				41 731 494,13
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %	19%	7 928 983,89		7 928 983,89
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %	60%	25 038 896,48		25 038 896,48
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %	21%	8 763 613,77		8 763 613,77
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368	1,0388	8 236 628,46		8 236 628,46
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,0557	1,0587	26 508 679,70		26 508 679,70
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075	1,079	9 455 939,26		9 455 939,26

		Итого				44 201 247,42
		Скидка согласно договора 2%	0,980			43 317 222,47
		НДС	12 %	5 198 066,70		5 198 066,70
		ВСЕГО с НДС				48 515 289,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Turan Project Group"

(наименование организации)

Директор

_____Мұса А.О.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"

(наименование организации)

И.о. руководителя

_____Жұмақұл Е.М.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Sunkar-Building-A"

(наименование организации)

_____Ботанов А.С., Приказ №07 от 18.07.2025 г.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ALASH-SERVICE KZ"

(наименование организации)

_____Абдильдин Д.С., №KZ02VIE00026933 от 26.05.2017 г.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)