Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области" (Реконструкция)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	23.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма причитающаяся к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма авансов	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области	757 754 110,47	293 526 026,33	227 326 233,14	128 701 488,29	98 624 744,85	0,00	309 311 003,75	429 004 960,98	328 749 149,49	328 749 149,49
Удержание, 5%										16 437 457,47
Аванс, 30 %										98 624 744,85
Итого к оплате										213 686 947,17

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель_____ **Толеутаев С.С.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления_____ **Батыханов Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"

Эксперт_____ **Омаров Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт_____ **Ахметов Ж.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление недропользование, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области,Республика Казахстан, 140000, город Павлодар, пл. Победы, 17, тел.: 32-66-18** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140340002470**
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940140001393**
Договор (контракт)	Договор № 39 от 23 мая 2025 года	

Номер документа	Дата составления
123	**23.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области (Черноярка)			Одна услуга	1	328 749 149,49	328 749 149,49	35 223 123,16
				Итого	1	x	328 749 149,49	35 223 123,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2025

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: "Расчистка протоки реки Иртыш в с. Черноярка Павлодарского района Павлодарской области"

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2025 году			Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь	Август	Октябрь		
1-1	Подготовительные работы	3 374 131,0	3 374 131,04	506 120,10	1 012 238,95	1 855 771,99	3 374 131,04	-
2-1	Гидротехнические решения	3 684 113 363,84	754 379 979,43	119 187 837,13	308 298 764,80	326 893 377,50	754 379 979,43	2 929 733 384,41
	ВСЕГО	3 687 487 494,88	757 754 110,47	119 693 957,23	309 311 003,75	328 749 149,49	757 754 110,47	2 929 733 384,41

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель_____ **Толеутаев С.С.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления_____ **Батырханов К.Н.**

Технический надзор:
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"

Эксперт_____ **Омаров Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт_____ **Ахметов Ж.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Расчистка протоков реки Иртыш в с. Черноярка в Павлодарском районе Павлодарской области (Реконструкция)**
(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от 23.05.2025

Акт выполненных работ №5 от 23.10.2025

за октябрь 2025 (месяц, год) на 1-01-01-01 Вынос проекта в натуру

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	СЦИ-01, ч.2, гл.4, табл 1601-0204-07, п.4	**Разбивка и нивелирование геофизического профиля при расстоянии между точками 100м: I категории сложности**	км	4,41507	20 683,0	91 317,05	
2	2	СЦИ-01, ч.2, гл.4, табл 1601-0204-06, п.4	**Планово-высотная привязка отдельных точек обследования или буровых скважин на акватории при расстоянии от берега до 0,5км: I категории сложности**	точка	75,9	16 274,0	1 235 196,3	
3	3	СЦИ-01, ОУ, табл.4	**Расходы по внутреннему транспорту при стоимости полевых изыскательских работ свыше 2 до 4млн. тенге (Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии, или отряда до участка изысканий**	млн. тенге	1,326514	62 500,0	82 907,03	
4	4	СЦИ-01, ОУ, п. 13, п.1	**Расходы по организации и ликвидации работ на объекте**	тыс. тенге	1 409,420595	60,0	84 565,25	
			ИТОГО по акту				1 493 986	
		Всего по акту					1 493 986	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%		44 819,57		1 538 805,20	
			Итого со смтеной прибылью и непредвиденными затратами					
			В прогнозных ценах:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 22 %, к - 1,0388		351 672,38			
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587		586 487,90			
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 13 %, к - 1,079		215 848,21			
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992					
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 19 %, к - 1,1198		327 399,27			
			в том числе на III квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,1407		175 531,51			
			Итого в прогнозных ценах:				1 656 939,27	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС, 12%		**198 832,71**			
			Итого с НДС				**1 855 771,99**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Омаров Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2 Расчистка протоков реки Иртыш в с. Черноярка в Павлодарском районе Павлодарской области (Реконструкция)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Гидротехнические решения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от 23.05.2025

Форма № 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169

Акт выполненных работ №6 от 23.10.2025

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Дноуглубительные работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 1	$м^3$	8 675	155,0	1 344 625,0	
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	$м^3$	8 675	261,0	2 264 175,0	
3	3	6101-0301-1403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Срезка кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты торфяные и переувлажненные, кустарники и мелколесья редкие	га	0,0042	23 867,0	100,0	
4	4	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,0625	1 389,0	87,0	
5	5	412-101-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	0,95	51,0	48,0	
6	6	1144-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Грунты группы 1-2. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 $м^3$, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение. На реках, озерах, водохранилищах. *Разработка грунтов в забоях, поросших камышом или содержащих включения валунов, камней, топляков, пней и т.п., засоренность которых превышает 5% от объема грунта, применен коэффициент к затратам труда - 1.1, к времени эксплуатации машин - 1.1*	$м^3$ грунта	28 751	6 879,0	197 778 128,97	
7	8	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	526 739,503	43,0	22 649 798,58	
8	10	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	28 751	65,0	1 868 815,01	
			ИТОГО по акту				225 905 778	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 11,1%					
			Итого с организацией и управлением строительно-монтажными работами				**25 075 541,31**	
			Сметная прибыль - 5%				**250 981 318,84**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%		**12 549 065,94**			
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		**7 529 439,57**			
			В прогнозных ценах:				**271 059 824,34**	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 22 %, к - 1,0388					
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 36 %, к - 1,0587		**61 946 928,02**			
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 13 %, к - 1,079		**103 309 572,97**			
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992		**38 021 561,56**			
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 19 %, к - 1,1198					
			в том числе на III квартал 2026 г., доля - 10 %, к - 1,1407		**57 671 230,35**			
			Итого в прогнозных ценах:		**30 919 794,16**			
							291 869 087,06	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС - 12%		**35 024 290,45**			
			Итого с НДС				**326 893 377,50**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Омаров Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)