ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района" область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, проспект Тауелсиздик, 1. БИН 060140014480. Тел: 87083202373**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Turan Project Group", город Атырау, микрорайон Сарыарка, дом 39, офис №1. БИН 020540001217. Тел: 87782147667**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

Договор подряда (контракт) **№37 от 16.04.2025 года**

Акт выполненных работ №4

за сентябрь 2025 (месяц, год) на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44 147 939**
	Отдел 1.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-03-01-01 Насосная станция 1 подъема - 2шт**				**16 454 043**
		СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ				
1	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	2,5	106 760	266 900
2	ПП11	Блочно модульная станция очистки БМСО. Материал стен: Сэндвич панель 80мм. Производительность (по пермеату): 2-5 $м^3$/ч. Объем исходной воды: 2-5 $м^3$/ч	к-т	1	16 187 142,86	16 187 143
	Отдел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-04-01-02 Резервуар для воды емк.50$м^3$ - 2шт**				**3 021 617**
3	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7,7845764	7 910	61 576
4	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /переливной и спускной трубопроводы/	м	20	1 453	29 060

5	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	34 714	138 856
6	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	24 554	98 216
7	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	50 155	200 620
8	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	22 161	88 644
9	6114-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр от 80 до 100 мм	соединение	4	11 091	44 364
10	6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	4	6 804	27 216
11	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864	38 912
12	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 415	19 320
13	ПП9	Фильтр-поглотитель унифицированный ФПУ-200	шт	2	1 137 416,57	2 274 833
	Отдел 3.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-05-01-01 Насосная станция 2 подъема - 1шт**				**5 775 028**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС 21,22/**				**1 515 929**
14	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта	м^3	526,13	347	182 567
15	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.7*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1. . *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применяется к ЕСЦ 6101-0101-(0101-0127), 6101-0101-(0201-0233), 6101-0102-(0101-0136), 6101-0102-(0201-0224), 6101-0103-(0101-0144), 6101-0103-(0201-0244) коэффициент к стоимости затрат труда*	м^3	144,42	420	60 656
16	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	60	1 370	82 200
17	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 /галька/	м^3	43,5	482	20 967
18	6101-0103-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 6 /валун/	м^3	41	1 341	54 981

19	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 740,875	34	93 190
20	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	43,5	1 405	61 118
21	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	336,896	56	18 866
22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	336,896	665	224 036
23	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	336,896	221	74 454
24	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	84,224	3 845	323 841
25	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1 /въезд, выезд/	$м^3$	200,55	527	105 690
26	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /въезд, выезд/	$м^3$	200,55	56	11 231
27	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	200,55	665	133 366
28	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	200,55	221	44 322
29	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /перемещение в верт.планировку/	$м^3$	249,43	98	24 444
	Раздел 2.	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**				**4 259 099**
		ФУНДАМЕНТЫ /АС 18-20/				
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ				
30	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	26,7	9 421	251 541
31	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	40,75	31 300	1 275 475
32	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	41,36125	32 370	1 338 864
33	214-210-0501 *РСНБ РК 2022 /10мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,23277	291 882	359 823
34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03888	305 559	11 880
		ФУНДАМЕНТ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ				
35	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,637	24 996	15 922
36	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,64974	30 300	19 687
37	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0124019	69 350	860
38	214-210-0501 *РСНБ РК 2022 /10мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0124019	291 882	3 620
39	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0162	339 325	5 497

40	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0162	1 178 569	19 093
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1				
41	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	3,451	8 697	30 013
42	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,52002	30 300	106 657
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД ЛЕСТНИЦУ ФМ-2				
43	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,036	8 697	313
44	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03672	30 300	1 113
45	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,000886	1 190 310	1 055
46	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,000886	210 000	186
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД СТОЙКУ ЛЕСТНИЦЫ ОП-1				
47	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,1	8 697	870
48	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	30 300	3 091
49	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,003544	1 190 310	4 218
50	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,003544	210 000	744
51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022 /12мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм /для обрамление отверстия/	т	0,00799	278 196	2 223
		ПРИЯМОК /АС 17/				
52	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,144	10 581	1 524
53	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,14688	25 699	3 775
54	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,61	100 390	61 238
55	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,61915	30 300	18 760
56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	404 898	5 669
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	305 559	513
58	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг /ЗД-1/	т	0,01144	339 325	3 882
59	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01144	1 194 333	13 663

60	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах /крышка Кр-1/	т конструкций	0,02637	1 347 884	35 544
61	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0103	331 649	3 416
62	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,0157	365 650	5 741
63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00037	305 559	113
64	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,76473	268	205
65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76473	410	314
		ФУНДАМЕНТ Фм-1				
66	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,84	43 236	36 318
67	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8526	30 300	25 834
68	214-210-0502 *РСНБ РК 2022 /12,16мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02388	278 196	6 643
69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /8мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00208	305 559	636
70	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00896	1 190 310	10 665
71	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м /СТ-1/	т	0,12399	68 247	8 462
72	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0804	1 131 473	90 970
73	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04359	1 130 290	49 269
74	ТЕХН.ЧАСТЬ *ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7*	Доплата на изменение марки стали С245	т	0,12399	7 791	966
75	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,59571	410	1 474
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
76	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	10,14	2 928	29 690
77	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	102,67	3 809	391 070
	Отдел 4.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-06-01-02 Водонапорная башня - 1шт				439 333
78	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	34 714	34 714

79	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	33 815	33 815
80	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	50 155	50 155
81	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	33 449	33 449
82	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	9 169	73 352
83	1312-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	8 730	69 840
84	241-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	8	4 112	32 896
85	241-101-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	8	2 763	22 104
86	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6 023	6 023
87	241-113-0218 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	3 492	3 492
88	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 086	1 086
89	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм /прим	шт.	2	3 324	6 648
90	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм /прим 45°/	шт.	1	2 066	2 066
91	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	932	1 864
92	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	23 182	46 364
93	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003	12 009
94	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3 152	9 456
	Отдел 5.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-06-01-03 Водонапорная башня - 1шт**				**275 222**
95	245-601-1028 *СпрСЦ 12.2024*	Датчик уровня поплавковый MS1, арт. 96003332 /прим сигнализатор уровня поплавковый/	шт.	2	54 838	109 676
96	247-202-0423 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ42435, IP67, 8 гермовводов, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм /прим коробка соед./	шт.	2	547	1 094

97	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	40	1 595	63 800
98	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	40,8	762	31 090
99	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	40	467	18 680
100	243-305-1825 *СпрСЦ 12.2024*	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS 5х0,75 /прим провод монтажный	м	41,2	1 235	50 882
	Отдел 6.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01-01 Включаемые работы				18 182 696
	Раздел 3.	ЛС 2-01-01-01 (Внутриплощадочные сети водопровода и канализации)				2 609 098
101	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	34 214	410 568
102	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	47 571	190 284
103	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	37 342	149 368
104	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9 047	9 047
105	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 063	16 252
106	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	4	33 481	133 924
107	1122-1301-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,98	103 971	725 718
108	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,08	27 358	2 189
109	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,38	25 699	35 465
110	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 74 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,04	1 509 918	60 397
111	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	40	796	31 840
112	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	67	3 808	255 136
113	6301-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75 мм	км	0,04	280 479	11 219
114	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	58 492	233 968

115	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1 068	4 272
116	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	4	3 380	13 520
117	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09408	1 145 676	107 785
118	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,72832	3 598	9 816
119	8721-0201-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Устройство бетонной отмостки	$м^2$	3,22	34 537	111 209
120	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,55	27 358	97 121
	Раздел 4.	**ЛС 2-02-01-01(Наружные сети водоснабжения)**				**312 800**
121	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	40	7 820	312 800
	Раздел 5.	**ЛС 6-02-01-01(Общестроительные работы)**				**2 330 000**
122	Прайст-лист	Насос погружной глубинный Pedrollo 4SR	шт	2	1 165 000	2 330 000
	Раздел 6.	**ЛС 6-04-01-01(Общестроительные работы)**				**2 587 233**
123	Прайст-лист	Гидроизоляционный смесь Пенетрон	кг	250	3 190	797 500
124	Прайст-лист	Гидроизоляционный жгут для стыков Пенебар	п.м	40	4 100	164 000
125	Прайст-лист	Гидроизоляционный смесь Пенекрит для заделки стыков, швов , Отверстия	кг	190	3 340	634 600
126	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	11	90 103	991 133
	Раздел 7.	**ЛС 6-05-01-01(Общестроительные работы)**				**901 030**
127	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	10	90 103	901 030
	Раздел 8.	**ЛС 6-05-01-02(Технологические решения)**				**9 084 588**
128	Прайст-лист	Установка с двумя вертикальными насосами (1рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии Sperioni с прибором управления с частотным преобразователем Speroni 1005/CC -FV Q 10 $м^3$/ч , H 50 м вод ст.	шт.	1	5 162 567	5 162 567
129	Прайст-лист	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 раб+ 1 рез) серии Speroni без разделительной задвижки, без частотного преобразователя Speroni 1807/SK -FFS-EB Q18 $м^3$/ч, H 50 вод ст	шт.	1	3 922 021	3 922 021
	Раздел 9.	**ЛС 6-06-01-01(Общестроительные работы)**				**357 947**
130	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$	$м^3$	5,9	60 669	357 947
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44 147 939**
		ИТОГО по акту				44 147 939,00

		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,40%	4 149 906,27		4 149 906,27
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	0,30%	144 893,54		144 893,54
						48 442 738,80
		Сметная прибыль	5%	2 422 136,94		
		Непредвиденные работы и затраты	5%	2 422 136,94		
		Итого				53 287 012,68
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %	19%	10 124 532,41		10 124 532,41
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %	60%	31 972 207,61		31 972 207,61
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %	21%	11 190 272,66		11 190 272,66
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368	1,0388	10 517 364,27		10 517 364,27
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,0557	1,0587	33 848 976,20		33 848 976,20
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075	1,079	12 074 304,20		12 074 304,20
		Итого				56 440 644,67
		Скидка согласно договора 2%	0,980			55 311 831,77
		НДС	12 %	6 637 419,81		6 637 419,81
		ВСЕГО с НДС				61 949 251,58

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Turan Project Group"

(наименование организации)

Директор

_____Мұса А.О.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"

(наименование организации)

И.о. руководителя

_____Жұмақұл Е.М.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Sunkar-Building-A"

(наименование организации)

_____Ботанов А.С., Приказ №07 от 18.07.2025 г.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ALASH-SERVICE KZ"

(наименование организации)

_____Абдильдин Д.С., №KZ02VJE00026933 от 26.05.2017 г.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)