160820

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района" область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, проспект Тауелсиздик, 1. БИН 060140014480. Тел: 87083202373**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Turan Project Group", город Атырау, микрорайон Сарыарка, дом 39, офис №1.БИН 020540001217. Тел.: 87782147667**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

Договор подряда (контракт) **№37 от 16.04.2025 года**

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2025 год на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51 373 485**
	Отдел 1.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-01-01-04 Силовое электрооборудование и электроосвещение**				**282 615**
		ЩИТ СИЛОВОЙ				
1	**6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**17 531**	**17 531**
2	**247-201-0210** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**6 287**	**6 287**
3	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6 710**	**33 550**

4	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768	1 768
5	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3 554
6	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522	1 566
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
7	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	3	3 453	10 359
8	247-102-2448 *СпрСЦ 12.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	2	59 750	119 500
9	247-102-2116 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	8 972	8 972
10	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 275	5 100
11	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
12	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	528	528
13	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	768	768
14	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1 092	1 092
15	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	434	434
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА				
16	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	37	871	32 227
17	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	3	810	2 430
18	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	14	599	8 386
19	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	20	396	7 920
		МАТЕРИАЛЫ				
20	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	3	123	369
21	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5	42	210
22	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	37,37	54	2 018
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				

23	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17 090	17 090
	Отдел 2.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-01-01-05 Пожарная сигнализация**				**300 033**
24	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 744	17 744
25	ПП2	Прибор приемно-контрольный Гранит-4А	шт	1	93 694,94	93 695
26	248-306-0376 *СпрСЦ 12.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
27	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	30 026	30 026
28	248-306-0340 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР	шт.	1	29 585	29 585
29	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	11 176	22 352
30	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1 926	3 852
31	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	5 592	5 592
32	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1 654
33	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	3 124	6 248
34	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	2 236	4 472
35	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	10	328	3 280
36	6119-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода в пустотах перекрытия	м	21	652	13 692
37	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	555	5 550
38	243-305-1105 *СпрСЦ 12.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	15	354	5 310
39	243-305-1106 *СпрСЦ 12.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	6	704	4 224
40	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	10	1 315	13 150
41	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	10,3	129	1 329
42	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	282	282
43	6125-0601-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 6125-0601-0701	шт.	1	1 364	1 364
44	248-306-0701 *РСНБ РК 2022*	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ /прим устройство контроля шлейфа Маяк-ШС/	шт.	1	4 750	4 750

	Отдел 3.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-01-01-01 Наружные сети электроснабжения и освещения**				**4 564 159**
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ -15шт				
45	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	15	33 452	501 780
46	247-306-0410 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	15	71 255	1 068 825
47	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	15	17 453	261 795
48	247-306-0911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт.	15	10 538	158 070
49	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	15	96 599	1 448 985
50	247-306-1104 *СпрСЦ 12.2024*	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,6-Б, высотой 1600/2100 мм, диаметром 159х4 мм, размер фланца 300х300 мм	шт.	15	59 477	892 155
51	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	150	105	15 750
52	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	15	568	8 520
53	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,45	5 671	2 552
54	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,375	31 221	199 034
55	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,375	6 409	2 403
56	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	30	143	4 290
	Отдел 4.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-01-01-01 Наружные сети связи**				**3 501 317**
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
57	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	54,126	397	21 488
58	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	1,674	7 438	12 451
59	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	54,126	3 845	208 114
60	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	1,674	84	141
61	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	310	835	258 850

62	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	322	1 087	350 014
63	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	75	328	24 600
64	243-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости марки РК 75-3,7-36М /прим КВК-В-2+2х1/	м	397	111	44 067
65	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	15	2 038	30 570
66	243-907-0112 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	15	504	7 560
67	6401-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	310	199	61 690
68	241-201-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм	м	310	309	95 790
69	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства цифровой регистрации	шт.	1	40 939	40 939
70	248-403-0407 *СпрСЦ 12.2024*	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7608NI-K1, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 8 Tb) /прим HiWatch DS-H108G(B)/	шт.	1	61 086	61 086
71	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	5	20 247	101 235
72	248-402-0604 *СпрСЦ 12.2024*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1653G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 5 Мп /прим HiWatch DS-T520/	шт.	5	96 612	483 060
73	248-404-0210 *РСНБ РК 2022*	Монитор DHI-LM24-F200-DTK с диагональю 24"	шт.	1	279 757	279 757
74	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	30 026	30 026
75	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50 /прим SIHD -1205-08 СВ/	шт.	1	13 885	13 885
76	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	85 751	85 751
		ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
77	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	4	5 359	21 436
78	248-301-0806 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВТ-100	шт.	4	8 669	34 676
79	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	257	1 087	279 359
80	6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	80	1 513	121 040
81	243-305-0614 *СпрСЦ 12.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5	м	337	1 716	578 292
82	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	8	2 839	22 712
83	248-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя	шт.	8	29 091	232 728
	Отдел 5.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-02-01-02 Технологические решения**				**785 562**

84	1307-0403-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2	392 781	785 562
		Отдел 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-04-01-01 Общестроительные работы				1 333 283
		Раздел 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				1 333 283
		РЕЗЕРВУАР МОНОЛИТНЫЙ Рм1				
85	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	20	53 882	1 077 640
86	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	20,3	36 194	734 738
87	214-210-0202 *РСНБ РК 2022 /16мм/*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4566	-276 814	-403 207
88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022 /10мм/*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7306	-289 565	-211 556
89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,444	305 559	135 668
		Отдел 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-05-01-01 Общестроительные работы				10 981 366
		Раздел 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				10 981 366
		СТЕНЫ /АС 6/				
90	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	37,2	74 219	2 760 947
91	6105-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Расшивка швов при кладке из керамических и мелкоблочных камней	$м^2$	-101,9	880	-89 672
92	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	16,25	13 510	219 538
93	214-403-0101 *РСНБ РК 2022 /СГ-1/*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03525	404 898	14 273
94	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,03525	320 912	11 312
		ПЕРЕМЫЧКИ /АС 10/				
95	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,807	112 098	90 463
96	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,819105	30 300	24 819
97	214-210-0502 *РСНБ РК 2022 /22мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0193	278 196	5 369
98	214-210-0502 *РСНБ РК 2022 /18мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0129	278 196	3 589
99	214-210-0502 *РСНБ РК 2022 /16мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0204	278 196	5 675
100	214-210-0501 *РСНБ РК 2022 /12мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03394	291 882	9 906

101	214-210-0501 *РСНБ РК 2022 /10мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00178	291 882	520
102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /8мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00792	305 559	2 420
103	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02103	305 559	6 426
		ПОКРЫТИЯ /АС 12/				
104	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	4	10 112	40 448
105	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	37,00584	12 949	479 189
106	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	2,52	5 700	14 364
107	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,04087	112 744	4 608
108	214-210-0501 *РСНБ РК 2022 /12мм/*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,037	291 882	10 800
109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	305 559	1 183
110	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,46	13 444	6 184
111	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4669	30 300	14 147
112	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций /выпуски/	т	0,0052	320 912	1 669
113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /6мм/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /выпуски/	т	0,0052	305 559	1 589
		КРОВЛЯ /АС 7,11/				
114	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	50,4	2 405	121 212
115	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	6,3	16 664	104 983
116	211-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	6,489	23 628	153 322
117	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	50,4	2 045	103 068
118	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	50,4	372	18 749
119	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,047036	404 898	19 045
120	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,047036	69 350	3 262
121	6110-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	$м^2$	50,4	6 416	323 366

122	6110-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота более 600 мм с одним фартуком	м	18,9	4 688	88 603
123	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,060592	471 974	28 598
124	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /костыль/	т	0,00678	1 194 333	8 098
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА /АС 8/				
125	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /толщ.10-50мм/	$м^2$	2,2	2 021	4 446
126	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	2,2	534	1 175
127	6110-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	$м^2$	2,2	6 416	14 115
		ПОЛЫ /АС 8/				
		ДЕТАЛЬ ТД 130 -5,74$м^2$				
128	6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка лаг по кирпичным столбикам	$м^2$	5,74	4 480	25 715
129	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	$м^2$	5,74	8 978	51 534
130	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса деревянного	м	6,14	812	4 986
131	6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по дереву, пол	$м^2$	5,74	1 357	7 789
		ДЕТАЛЬ ТД 376 -29,17$м^2$				
132	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	23,336	52 901	1 234 498
133	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	29,17	6 323	184 442
134	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	29,7534	3 066	91 224
135	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	30,63	1 420	43 495
136	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,546815	3 066	4 743
		ПРОЕМЫ /АС 7/				
137	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	3,22	11 458	36 895
138	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	3,22	43 583	140 337
139	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,1	6 232	13 087
140	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	2,1	12 298	25 826

141	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3	543	1 629
142	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	5 469	5 469
143	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	2 802	2 802
144	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	4,5	8 010	36 045
145	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	4,5	41 745	187 852
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС 8/				
146	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок	м^2	35,52	2 557	90 825
147	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м^2	35,52	464	16 481
148	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	90,67	4 258	386 073
149	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м^2	2,1	11 325	23 782
150	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м^2	97,61	464	45 291
151	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	106,42	3 809	405 354
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС 4,5/				
152	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена /Цоколь/	м^2	5,6	4 237	23 727
153	6111-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м^2	110	2 990	328 900
154	234-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150	м^3	7,7	64 583	497 289
155	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07348	1 626 090	119 485
156	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,07348	291 882	21 447
157	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м^2	110	8 820	970 200
158	6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм	м	12	2 065	24 780
159	6112-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м^2	113,6	222	25 219
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА /АС 9/				
160	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	0,075	68 323	5 124

161	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок /узел А/	$м^3$	0,023345	31 636	739
162	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05278	27 358	1 444
163	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0046	339 325	1 561
164	222-509-1003 *РСНБ РК 2022 /ЗД-2/*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0046	1 178 569	5 421
165	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00784	1 510 204	11 840
166	ТЕХН.ЧАСТЬ *ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7*	Доплата на изменение марки стали С245	т	0,00784	7 791	61
167	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,006	187 716	1 126
168	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00114	954 056	1 088
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ /АС 13,14/				
169	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,34365	300 386	103 228
170	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,34365	1 322 079	454 332
171	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,96585	410	4 086
		БАЛКА МОНОРЕЛЬСА /АС 15/				
172	6104-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка крепления подвесных путей стальных конструкций для крепления подвесных путей	т	0,188203	138 137	25 998
173	222-512-1401 *РСНБ РК 2022*	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,188203	1 154 536	217 287
174	1109-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	0,338	13 635	4 609
175	214-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	0,338	589 084	199 110
176	ТЕХН.ЧАСТЬ *ССЦ РК 8.04-08-2024 табл.7*	Доплата на изменение марки стали С245	т	0,52562	7 791	4 095
177	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,802	268	2 627
178	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,259887	410	6 257
179	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /ЗД-3/	т	0,12244	1 510 204	184 909
180	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,55076	410	1 456
		КРЫЛЬЦО Кр-1 /АС 7/				

181	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,57	27 560	15 709
182	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,57855	29 018	16 788
183	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0085008	404 898	3 442
	Отдел 8.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-05-01-02 Технологические решения**				**4 613 050**
184	1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	175 646	175 646
185	1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	175 646	175 646
186	1337-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	2	185 470	370 940
187	ПП9	Установка обеззараживания УОВ10	шт	2	494 607,14	989 214
188	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	36	9 169	330 084
189	1312-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3	8 730	26 190
190	1312-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	8 646	34 584
191	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	36	3 617	130 212
192	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	3	2 679	8 037
193	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	4	3 567	14 268
194	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	34 714	242 998
195	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	33 815	270 520
196	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	86 820	607 740

197	242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	70 376	563 008
198	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 882	17 292
199	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	11	3 324	36 564
200	6114-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр от 80 до 100 мм	соединение	15	11 091	166 365
201	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	4 003	168 126
202	1303-0110-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	1	36 841	36 841
203	516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м /в комплекте каретка приводная HGT/	шт.	1	159 177	159 177
		КЗ КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ				
204	ПП10	Дренажный насос Вихрь Q=1м^3/ч, Н=10м Мощность 0,75кВт	шт	1	67 446,43	67 446
205	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 940	11 940
206	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2	3 653	7 306
207	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 453	2 906
	Отдел 9.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-05-01-03 Отопление и вентиляция**				**254 951**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-1				
208	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	1	14 644	14 644
209	246-301-0606 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	1	15 261	15 261
210	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	1,7	8 996	15 293
211	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м^2	1,7	5 285	8 985
212	6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 957	6 957
213	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	6 866	6 866
214	214-402-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм /прим №05-0,25/	м^2	0,035	8 507	298
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-2				
215	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	1	14 644	14 644
216	246-301-0606 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	1	15 261	15 261

217	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	5,2	8 996	46 779
218	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	5,2	5 285	27 482
219	6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 957	6 957
220	246-302-0301 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	6 866	6 866
221	214-402-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм /прим №05-0,25/	$м^2$	0,035	8 507	298
		ОТОПЛЕНИЕ				
222	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	4	17 090	68 360
	Отдел 10.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-05-01-04 Электротехнические решения**				**1 818 463**
		ЩАП-1 (ЩАП-33)				
223	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150	17 150
224	247-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 531	13 531
225	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 710	33 550
226	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 941	3 882
227	247-211-0803 *РСНБ РК 2022*	Реле контроля фаз типа ORF-10 3 фазы 2 контакта 220-460В АС ONI	шт.	1	17 732	17 732
228	247-208-0152 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	9 810	19 620
229	247-211-0305 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточные типа РЭК78 3(MY3), 5 А, 220 В, АС	шт.	1	978	978
230	245-601-1103 *СпрСЦ 12.2024*	Клеммник винтовой проходной сечением провода 2,5 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR	шт.	1	558	558
231	274-702-1502005 *СпрСЦ 12.2024*	Лампа LED для подсветки/индикации, 250В, IP 20	шт.	2	539	1 078
		ЩС-1				
232	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 150	17 150
233	247-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 195	13 195
234	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 710	80 520
235	247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
236	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 805	3 610
237	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	522	3 132

238	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	3 600	7 200
239	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3 554
240	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 929	5 929
241	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48 797	48 797
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
242	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	14	3 453	48 342
243	247-102-2116 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	8 972	8 972
244	247-104-2816 *СпрСЦ 12.2024*	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65	шт.	13	65 455	850 915
245	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8 136	8 136
246	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
247	247-104-2502 *СпрСЦ 12.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
248	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDB,A60, E27, 11W	шт.	1	1 084	1 084
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
249	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	10	1 232	12 320
250	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	478	1 912
251	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	6	1 436	8 616
252	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1 092	1 092
253	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	434	434
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА				
254	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	263	871	229 073
255	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x10 (ок)-0,66	м	3	3 811	11 433
256	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5 (ок)-0,66	м	26	1 242	32 292
257	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	м	23	973	22 379

258	243-107-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	м	33	1 045	34 485
259	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	3	810	2 430
260	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	95	667	63 365
261	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	80	420	33 600
262	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	6	123	738
263	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	11	42	462
264	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	179,78	54	9 708
265	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	82,82	78	6 460
266	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3,03	65	197
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
267	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	55	1 066	58 630
268	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 213	24 260
269	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0435	401 525	17 466
270	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0251	380 650	9 554
	Отдел 11.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-05-01-05 Пожарная сигнализация**				**266 719**
271	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 744	17 744
272	ПП1	Прибор приемно-контрольный Гранит-3А	шт	1	67 857,31	67 857
273	248-306-0376 *СпрСЦ 12.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15 941
274	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	11 176	22 352
275	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1 926	3 852
276	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	5 592	5 592
277	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1 654

278	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	4	3 124	12 496
279	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	1	1 379	1 379
280	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	2 236	6 708
281	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	38	328	12 464
282	243-305-1105 *СпрСЦ 12.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	20	354	7 080
283	243-305-1106 *СпрСЦ 12.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	25	704	17 600
284	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	6	555	3 330
285	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	38	1 315	49 970
286	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	39,14	129	5 049
287	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	10	871	8 710
288	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10,1	54	545
289	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	282	282
290	6125-0601-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 6125-0601-0701	шт.	1	1 364	1 364
291	248-306-0701 *РСНБ РК 2022*	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ /прим устройство контроля шлейфа Маяк-ШС/	шт.	1	4 750	4 750
	Отдел 12.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-01-01-01 Благоустройство и озеленение территории**				**2 042 439**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
292	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	129	98	12 642
293	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	129	169	21 801
294	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	1,94	397	770

295	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** . ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,06	7 438	446
296	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта**	$м^3$	126,7	248	31 422
297	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	608,16	106	64 465
		ПОКРЫТИЕ				
298	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2,917*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /толщ.0,35м/**	$м^2$	370	4 586	1 696 820
		ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ				
299	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	км	0,01	5 843 308	58 433
300	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	10	15 564	155 640
	Отдел 13.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-01-01-02 Благоустройство и озеленение территории №2**				**8 258 498**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
301	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	588	98	57 624
302	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	588	423	248 724
303	6101-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	8,73	397	3 466
304	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** . ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,27	7 438	2 008
305	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта**	$м^3$	104,18	248	25 837
306	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	500,064	106	53 007
		ПОКРЫТИЕ ТИП1				
307	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2,917*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /толщ.0,35м/**	$м^2$	992	4 586	4 549 312
		ПОКРЫТИЕ ТИП2				

308	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,667*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см /толщ.0,20м/	$м^2$	292	2 620	765 040
		БЕТОННАЯ ОТМОСТКА				
309	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных /толщ.0,15м/	$м^3$	8,85	19 369	171 416
310	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,328	6 409	72 601
311	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм /толщ.0,15м/	$м^2$	59	2 155	127 145
312	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство стяжки бетонной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	-59	173	-10 207
		МАФЫ				
313	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	1	152 719	152 719
314	8601-0303-0207 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	1	54 917	54 917
		ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ				
315	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,01	5 843 308	58 433
316	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	10	15 564	155 640
		ОГРАЖДЕНИЕ				
317	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	786 292	1 572 584
		ЖБ ГЛУХАЯ ОГРАДА СЕРИЯ 3.017-3 ВЫП.3				
318	1114-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор /+натягивание в 3 ряда колючей проволоки/	м проволоки	912	143	130 416
319	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	80,256	845	67 816
	Отдел 14.	**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Включаемые работы**				**12 371 030**
	Раздел 3.	**ЛС 7-01-01-01(Благоустройство и озеленение территории №1)**				**12 371 030**
320	8601-0602-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	98	126 235	12 371 030
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51 373 485**
		ИТОГО по акту				51 373 485,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,40%	4 829 107,59		4 829 107,59

		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	0,30%	168 607,78		168 607,78
						56 371 200,37
		Сметная прибыль	5%	2 818 560,02		
		Непредвиденные работы и затраты	5%	2 818 560,02		
		Итого				62 008 320,40
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %	19%	11 781 580,88		11 781 580,88
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %	60%	37 204 992,24		37 204 992,24
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %	21%	13 021 747,28		13 021 747,28
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368	1,0388	12 238 706,21		12 238 706,21
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,0557	1,0587	39 388 925,29		39 388 925,29
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075	1,079	14 050 465,32		14 050 465,32
		Итого				65 678 096,82
		Скидка согласно договора 2%	0,980			58 281 685,33
		НДС	12 %	6 993 802,24		6 993 802,24
		ВСЕГО с НДС				65 275 487,57

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Turan Project Group"

(наименование организации)

Директор

_____Мұса А.О.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района"

(наименование организации)

И.о. руководителя

_____Жұмақұл Е.М.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Sunkar-Building-A"

(наименование организации)

_____Ботанов А.С., Приказ №07 от 18.07.2025 г.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ALASH-SERVICE KZ"

(наименование организации)

_____Абдильдин Д.С.,

№KZ02VJE00026933 от 26.05.2017 г.

М.П. (должность, подпись, расшифровка подписи)