*Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**Заказчик:** **Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №2 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"**

**Подрядчик:** **ТОО «Нұр-XXI»**

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-лицей №2 города Кокшетау управления образования Акмолинской оласти" по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шакарима Кудайбердиева, 111.**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май 2025г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | № 33 | 26 февраля 2025г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце с НДС | строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2024 года) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце без НДС | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по стройке** | **179 516 518** | **179 516 518** | **160 282 605** | **160 282 605** | - | - | - | - | **19 233 913** | **179 516 518** |
| в том числе: | | | | | - | - | - | - | | |
| **1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:** | **179 516 518** | **179 516 518** | **160 282 605** | **160 282 605** | - | - | - | - | **19 233 913** | **179 516 518** |
| Строительно-монтажные работы | 179 516 518 | 179 516 518 | | | | | | | | |
| Предоплата 30% | 53 854 955 | 53 854 955 | | | | | | | | 53 854 955 |
| Итого к оплате Подрядчику | **125 661 563** | **125 661 563** | | | | | | | | **125 661 563** |

МП **Заказчик:** **Директор Коммунального государственного учреждения "Школа-лицей №2 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"**

Ахметжанова С.Б.

(должность, ф. и. о., подпись)

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО «Нұр-XXI»**

Абилов М.Т.

(должность, ф. и. о., подпись)

МП **Технический надзор:** **Технадзор: ТОО "Qazstroy Invest Engineering"**

Грог С.В.

(должность, ф. и. о., подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №2 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО «Нұр-XXI»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-лицей №2 города Кокшетау управления образования Акмолинской области" по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Шакарима Кудайбердиева, 111.

Основание: Договор № 33 от 23 апреля 2025 года.

**Акт № 1**

**приемки выполненных работ за май 2025г.**

в текущих ценах на 1 квартал 2024г.

| Номер по порядк | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЛОКАЛЬНА СМЕТА (Локальный сметный расчет) №2-01-03-01 Общестроительные работы. | | | | | | | |
| | | | Раздел 1. Демонтажные работы | | | | |
| 1 | 1 | 1208-0101-0201 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | 968,1 | 741 | 717 362 |
| 2 | 2 | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 1204,6 | 1227 | 1 478 044 |
| 3 | 3 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 1204,6 | 729 | 878 153 |
| 4 | 5 | 1146-0401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 240,1451 | 4821 | 1 157 740 |
| 5 | 6 | 1146-0401-1101 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка | м2 | 798,757 | 8310 | 6 637 671 |
| 6 | 7 | 1208-0101-2501 | Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | м | 383,53 | 3000 | 1 150 590 |
| 7 | 8 | 1207-0101-0201 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 3100 | 1489 | 4 615 900 |
| 8 | 9 | 1207-0101-0205 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 3100 | 494 | 1 531 400 |
| 9 | 10 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 605,1 | 3650 | 2 208 615 |
| 10 | 14 | 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /ранее заложенные проемы/ | м3 кладки | 22,003 | 102762 | 2 261 072 |
| 11 | 15 | 1212-0104-0501 | Потолок, стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 9429,1 | 758 | 7 147 258 |
| | | | Подраздел 4.1. Кровля | | | | |
| 12 | 31 | 234-101-0118 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-180 | 1 м3 | 362,2304 | 71083 | 25 748 424 |
| 13 | 37 | 235-103-0108 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка | 1 м2 | 2527,7 | 667 | 1 685 976 |
| 14 | 38 | 235-103-0105 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка | 1 м2 | 4967,48 | 660 | 3 278 537 |
| | | | Раздел 7. Окна | | | | |
| | | | Подраздел 7.1. Окна | | | | |
| 15 | 61 | 223-102-0208 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | 1 м2 | 56,438 | 49060 | 2 768 848 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 223-102-0310 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой | 1 м2 | 742,129 | 45657 | 33 883 384 |
| 65 | | 223-501-0110 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм | 1 м | 417,34 | 3129 | 1 305 857 |
| | | | Подраздел 7.2. Откосы | | | | |
| 70 | | 261-107-0846 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм | 1000 м2 | 0,4716 | 3715098 | 1 752 040 |
| | | | Раздел 23. Вывоз мусора | | | | |
| 372 | | 414-104-0601 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | 1 т | 130 | 1353 | 175 890 |
| 373 | | 412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | 1 т·км | 1300 | 69 | 89 700 |
| | | | Итого: | | | | 100 472 460 |
| | | | из них: | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 28 285 609 |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 13 966 529 |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 1 232 411 |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 430 913 |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 70 688 849 |
| | | | оборудование | Тенге | | | 0 |
| | | | перевозки | Тенге | | | 265 590 |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 7 170 |
| его | | | | | | | 100 472 461 |
| щеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) | | | | | | | 6 329 765 |
| ого с общеплощадочными затратами | | | | | | | 106 802 225 |
| метная прибыль (5%) | | | | | | | 5 340 111 |
| непредвиденные работы и затраты: (2%) | | | | | | | 2 136 045 |
| того в текущих ценах на 1 квартал 2024г. | | | | | | | 114 278 382 |
| ОКАЛЬНА СМЕТА (Локальный сметный расчет) №2-01-04-02 Отопление и вентиляция. | | | | | | | |
| | | | Раздел 1. Отопление | | | | |
| 1 | 2 | 245-103-0109 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт | 1 секция | 2464 | 5878 | 14 483 392 |
| 2 | 4 | 245-510-0201 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 | 1 шт. | 240 | 6835 | 1 640 400 |
| 3 | 5 | 245-405-2301 | Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°C до 28°C с жидкостным встроенным | 1 шт. | 240 | 8077 | 1 938 480 |
| 4 | 7 | 241-101-0202 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм | 1 м | 880 | 633 | 557 040 |
| 5 | 8 | 241-101-0203 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | 1 м | 120 | 649 | 77 880 |
| 6 | 9 | 241-101-0204 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | 1 м | 150 | 1172 | 175 800 |
| 7 | 10 | 241-101-0207 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм | 1 м | 170 | 1434 | 243 780 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | 241-102-0153 | 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | 1 м | 80 | 1731 | 138 480 |
| 10 | 19 | 241-102-0162 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | 1 м | 40 | 2301 | 92 040 |
| 11 | 21 | 242-312-0405 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | 1 м | 30 | 3104 | 93 120 |
| 12 | 22 | 242-312-0404 | Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | 1 шт. | 10 | 163711 | 1 637 110 |
| 13 | 23 | 242-312-1404 | Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 | 1 шт. | 2 | 127320 | 254 640 |
| 14 | 25 | 242-207-0904 | Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32 | 1 шт. | 2 | 42936 | 85 872 |
| 15 | 27 | 245-706-0108 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | 1 шт. | 10 | 12677 | 126 770 |
| 16 | 29 | 242-404-0604 | Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32 | 1 шт. | 2 | 230508 | 461 016 |
| 17 | 31 | 234-303-0410 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | 1 шт. | 2 | 7410 | 14 820 |
| 18 | 32 | 234-303-0412 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 35 мм | 1 м | 132 | 929 | 122 628 |
| 19 | 33 | 234-303-0414 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 42 мм | 1 м | 165 | 1118 | 184 470 |
| 20 | 34 | 234-303-0415 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 54 мм | 1 м | 187 | 1456 | 272 272 |
| 21 | 35 | 234-303-0419 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 57 мм | 1 м | 88 | 1536 | 135 168 |
| 22 | 36 | 234-303-0421 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 76 мм | 1 м | 44 | 1962 | 86 328 |
| 23 | 37 | 261-301-0219 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 89 мм | 1 м | 33 | 2119 | 69 927 |
| | | | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 кг | 100 | 708 | 70 800 |
| | | | Раздел 2. Распределительный коллектор | | | | |
| 24 | 41 | 241-102-0162 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | 1 м | 3 | 3104 | 9 312 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | 1 шт. | 6 | 9084 | 54 504 |
| 26 | 44 | 242-202-0304 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | 1 шт. | 4 | 6422 | 25 688 |
| 27 | 45 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | 1 шт. | 10 | 3796 | 37 960 |
| 28 | 46 | 242-207-3705 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | 1 шт. | 2 | 19340 | 38 680 |
| 29 | 48 | 242-207-0601 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 2 | 2805 | 5 610 |
| 30 | 51 | 245-713-0101 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | 1 шт. | 2 | 5565 | 11 130 |
| 31 | 53 | 242-202-0308 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80 | 1 шт. | 2 | 21035 | 42 070 |
| | | | Раздел 3. Тепловой пункт | | | | |
| 32 | 55 | 245-707-0203 | Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 32 мм | 1 шт. | 1 | 757477 | 757 477 |
| 33 | 56 | 245-706-1204 | Расходомер - счетчик ультразвуковой САРБАЗ-РУЗ IP54 DN 32 мм (резьбовое исполнение) | 1 шт. | 2 | 303946 | 607 892 |
| 34 | 58 | 242-401-2906 | Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч | 1 шт. | 1 | 1189801 | 1 189 801 |
| 35 | 59 | 242-401-2404 | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 50 | 1 шт. | 1 | 59099 | 59 099 |
| 36 | 61 | 242-310-0106 | Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч | 1 шт. | 1 | 350814 | 350 814 |
| 37 | 62 | 245-405-2501 | Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 2,15 BA | 1 шт. | 1 | 255570 | 255 570 |
| 38 | 63 | 245-601-0202 | Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В | 1 шт. | 1 | 219967 | 219 967 |
| 39 | 64 | 245-601-0403 | Ключ программирования A 230 | 1 шт. | 1 | 65647 | 65 647 |
| 40 | 65 | 245-601-0601 | Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310 | 1 шт. | 1 | 29939 | 29 939 |
| 41 | 66 | 245-601-0701 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT | 1 шт. | 1 | 26095 | 26 095 |
| 42 | 67 | 245-601-0705 | Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь) | 1 шт. | 2 | 42806 | 85 612 |
| 43 | 68 | 245-601-0804 | Гильза защитная латунная, для датчика EGT 346 | 1 шт. | 2 | 6669 | 13 338 |
| 44 | 70 | 511-403-0103 | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м3/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой | 1 шт. | 2 | 24008 | 48 016 |
| 45 | 72 | 242-202-0307 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | 1 шт. | 9 | 15702 | 141 318 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74 | 242-202-0303 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 2 | 6170 | 12 340 |
| 47 | 75 | 242-202-0301 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 2 | 5666 | 11 332 |
| 48 | 77 | 242-404-0107 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 | 1 шт. | 3 | 49598 | 148 794 |
| 49 | 79 | 242-307-0406 | СпрСЦ 01.2024 Клапан обратный латунный латунный межфланцевый поворотный, для воды теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65 | 1 шт. | 3 | 22090 | 66 270 |
| 50 | 81 | 245-404-0103 | Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 65 | 1 шт. | 2 | 84408 | 168 816 |
| 51 | 84 | 245-713-0101 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | 1 шт. | 5 | 5565 | 27 825 |
| 52 | 86 | 241-102-0153 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | 1 м | 36 | 2301 | 82 836 |
| 53 | 88 | 234-303-0419 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 76 мм | 1 м | 39,6 | 1962 | 77 695 |
| 54 | 89 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 кг | 40 | 708 | 28 320 |
| | | | Раздел 5. Демонтажные работы | | | | |
| 55 | 100 | 1215-0102-1603 | Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж | шт. | 1 | 49149 | 49 149 |
| 56 | 101 | 1215-0102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 244 | 4925 | 1 201 700 |
| 57 | 102 | 1215-0101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 1480 | 2961 | 4 382 280 |
| | | | Итого: | | | | 33 295 129 |
| | | | из них: | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 5 476 405 |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 2 702 200 |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 63 484 |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 19 584 |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 27 707 224 |
| | | | оборудование | Тенге | | | 48 016 |
| | | | перевозки | Тенге | | | 0 |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 1 273 |

| | |
|---|---|
| Всего | 33 295 129 |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%) | 2 094 568 |
| Итого с общеплощадочными затратами | 35 389 697 |
| Сметная прибыль (5%) | 1 767 084 |
| Непредвиденные работы и затраты: (2%) | 707 794 |
| Итого в текущих ценах на 1 квартал 2024г. | 37 864 575 |
| ВСЕГО по акту в текущих ценах на 1 квартал 2024г. | 152 142 957 |
| Пересчет итогов в прогнозируемых ценах на 2024г. К=1,075 | 163 553 679 |
| Итого | 163 553 679 |

| | |
|---|---|
| | 160 282 605 |
| | **160 282 605** |
| | 19 233 913 |
| | **179 516 518** |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №2 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"**
Директор

_____Ахметжанова С.Б.

**Подрядчик: ТОО «Нұр-XXI»**

Директор

_____Абилов М.Т.

**Технадзор: ТОО "Qazstroy Invest Engineering"**

_____Грот С.В.

**Авторский надзор: ТОО "Астана Проект "Индустрия"**
Директор

_____Авхадов А-М.Х.