Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",РК., Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая, 241** ИИН/БИН **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96** **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33-К от 18.06.2022, ДС №8 от 17.07.2024 (тепловые сети г. Талдыкорган)

Номер документа	Дата составления
185	23.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция участков тепловых сетей по ул.Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган			Работа	1	111 383 273,00	111 383 273,00
				Итого	1	x	111 383 273,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нышанов К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Объект: Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/

Утвержденная приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 №420

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		дог. № 33-к	от 18.06.2022 г				
		доп. согл. № 1	от 30.12.2022 г				
		доп. согл. № 2	от 17.05.2023 г				
		доп. согл. № 3	от 15.08.2023 г				
		доп. согл. № 4	от 02.11.2023 г				
		доп. согл. № 5	от 17.11.2023 г				
		доп. согл. № 6	от 15.02.2024 г				
		доп. согл. № 8	от 17.07.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/	**1 371 782 905**	**99 449 351**							**11 933 922,11**	**111 383 273**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
_____ **Барлыбеков А.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"
_____ **Байдаров Ж.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Нышанов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : 1-02 Демонтажные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022 г. Доп.соглашение №4 от 16.10.2023 г.

Акт выполненных работ № 19

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 1-02 Демонтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1220-0101-0602 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	3660	594,00 54,00	540,00 77,00	2174040,00 197640,00	1976400,00 281820,00			2174040,00
2	16	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	опоры, скользящие опоры/ массой до 0,1 т. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,262512	253500,00 237320,00	8763,00 646,00	66546,81 62299,33	2300,37 169,59	1947,11		66546,81
3	17	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	$м^3$ сборных	22,1648	20182,00 14570,00	5612,00 1523,00	447329,98 322941,12	124388,85 33756,98			447329,98
4	18	1146-0401-1501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные монолитные /камеры, неподвижные опоры/. Разборка гидромолотом на базе экскаватора	$м^3$	20,72	72912,00 4410,00	66276,00 9985,00	1510736,64 91375,20	1373238,72 206889,20	46122,72		1510736,64
5	21	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические, запорная арматура. Погрузка	т	3,17065	1483,00		4702,07				4702,07
6	22	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические, запорная арматура. Разгрузка	т	3,17065	1483,00		4702,07				4702,07
7	23	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т /плиты перекрытий каналов, детали колодцев/. Погрузка	т	21,989	1342,00		29509,22				29509,22
8	24	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т /плиты перекрытий каналов, детали колодцев/. Разгрузка	т	21,989	1342,00		29509,22				29509,22
9	25	414-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т /лотки/. Погрузка	т	30,394	1085,00		32977,51				32977,51
10	26	414-101-0802 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т /лотки/. Разгрузка	т	30,394	1085,00		32977,51				32977,51

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	27	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	3,45	254,00		876,30				876,30
12	28	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1734,15651	56,00		97112,78				97112,78
			ИТОГО по акту					4431020	3476328	48070	0	4431020
								674256	522636	0	0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			234844				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									4665864
			Сметная прибыль	%	5,00			233293				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			233293				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5132451
			За 2023 г. К=1,0	%	60,00							3 079 470
			За 2024 г. К=1,075	%	40,00							2 206 954
			Итого:									5 286 424
			НДС	%	12,00			634371				
			Итого с НДС									5 920 795
			Скидка	%	5,00			296040				
			Итого со скидкой									5 624 755

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

МП

Авторский надзор
Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель отдела

Барлыбеков А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Азанбеков А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Плигина И.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Есперов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект: 2-01-01 Тепловые сети КЖ. Работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022 г. Доп.соглашение №4 от 16.10.2023 г.

Акт выполненных работ № 20

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01 Тепловые сети КЖ. Работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	794,61	406,00 0,00	406,00 80,00	322611,69 0,00	322611,69 63568,82			322611,69
2	2	1101-0102-0375 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	692,4	397,00 0,00	397,00 78,00	274882,80 0,00	274882,80 54007,20			274882,80
3	3	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	45,88	14535,00 14535,00	0,00 0,00	666865,79 666865,79	0,00 0,00			666865,79
4	4	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	27003,2	59,00		1593188,80				1593188,80
5	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	692,4	76,00 14,00	62,00 15,00	52622,40 9693,60	42928,80 10386,00			52622,40
6	6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м³ грунта	126,1	5614,00 5614,00	0,00 0,00	707925,43 707925,43	0,00 0,00			707925,43
7	7	1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м³ грунта	714,51	73,00 0,00	73,00 18,00	52159,24 0,00	52159,24 12861,17			52159,24

8	8	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	714,51	370,00 0,00	370,00 71,00	264368,75 0,00	264368,74 50730,21			264368,75
			Итого по разделу 1: Земляные работы					3934624,90 1384484,82	956951,27 191553,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3934624,90
			Раздел 2: Тепловые камеры									
9	99	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,27	621,00 382,00	239,00 76,00	5135,64 3159,20	1976,56 628,52			5135,64
10	100	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	27,55	2441,00 241,00	328,00 80,00	67249,61 6639,61	9036,40 2204,00	51573,60		67249,61
11	101	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 /до 10 см/	$м^2$ основания	27,55	459,00 2,00	24,00 7,00	12645,51 55,10	661,32 192,91	11929,09		12645,51
12	102	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	$м^3$	2,8	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	90829,20 15475,60	7478,80 1478,40	67874,80		90829,20
13	103	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	27,55	2991,00 1591,00	84,00 11,00	82402,11 43832,11	2314,32 303,11	36255,68		82402,11
14	104	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	33,7	58229,00 41031,00	2857,00 676,00	1962317,30 1382744,70	96280,90 22781,20	483291,70		1962317,30
15	105	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 /С20/25, F150, W6/	$м^3$	28,2	24614,00		694114,80		694114,80		694114,80
16	106	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,49	86696,00 82583,00	2568,00 706,00	42481,12 40465,60	1258,26 345,95	757,26		42481,12
17	107	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13	82336,00 77608,00	850,00 112,00	10703,72 10089,03	110,53 14,60	504,16		10703,72
18	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13	317238,00		41240,93		41240,93		41240,93
19	109	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,92	297344,00		868244,46		868244,46		868244,46

20	110	214-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,38	290730,00		110477,45		110477,45		110477,45
21	111	225-203-0719 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б11 (1-8)	шт.	2	172781,00		345562,00		345562,00		345562,00
22	113	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	60619,00		242476,00		242476,00		242476,00
23	115	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /П15д-8/	м^3	1,6	122023,00		195237,00		195237,00		195237,00
24	117	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	8	6850,00		54800,00		54800,00		54800,00
25	118	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	71199,00		284796,00		284796,00		284796,00
26	123	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м^2	3,33	531,00	9,00	1768,19	30,05	492,72		1768,19
						374,00	2,00	1245,42	6,71			
27	124	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	3,33	407,00	7,00	1355,29	23,34	605,94		1355,29
						218,00	2,00	726,01	6,71			
28	127	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	25,48	5798,00	17,00	147733,09	433,23	122991,91		147733,09
						954,00	3,00	24307,94	76,49			
29	128	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	58,6	435,00		25490,99		25490,99		25490,99
30	129	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности /наружняя поверхность покрытия камеры/. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	28,48	4806,00	255,00	136874,85	7262,40	19252,45		136874,85
						3875,00	109,00	110360,00	3104,35			
31	130	1107-0516-0115 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов раствором	м шва	30,3	1760,00	9,00	53328,00	272,70	272,70		53328,00
						1742,00	3,00	52782,60	90,90			
			Итого по разделу 2: Тепловые камеры					5477263,26	127138,81	3658241,64	0,00	5477263,26
								1691882,92	31233,85	0,00	0,00	
			Раздел 3: Неподвижные опоры НО									
32	131	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м^2 основания	26,27	2441,00	328,00	64125,10	8616,58	49177,41		64125,10
						241,00	80,00	6331,10	2101,64			
33	132	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 /до 10 см/	м^2 основания	26,27	459,00	24,00	12057,90	630,47	11374,87		12057,90
						2,00	7,00	52,56	183,84			
34	133	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	м^3	2,736	32439,00	2671,00	88753,13	7307,94	66323,35		88753,13
						5527,00	528,00	15121,83	1444,65			

35	134	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	16,416	53109,00 42932,00	1424,00 280,00	871837,37 704771,67	23376,41 4596,48	143689,29		871837,37
36	135	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 (С16/20)	$м^3$	16,416	23676,00		388665,19		388665,19		388665,19
37	136	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,578	86696,00 82583,00	2568,00 706,00	50110,32 47733,02	1484,33 408,08	892,97		50110,32
38	137	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,021	82336,00 77608,00	850,00 112,00	1729,07 1629,75	17,90 2,36	81,43		1729,07
39	138	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,736	297344,00		516189,23		516189,23		516189,23
40	139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	317238,00		6662,04		6662,04		6662,04
41	140	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,961	142135,00 97923,00	20453,00 4635,00	136591,68 94104,04	19655,31 4454,18	22832,33		136591,68
42	141	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,961	1113438,00		1070013,87		1070013,87		1070013,87
43	142	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Детали стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18,928	2025,00 1823,00	4,00 1,00	38329,18 34505,71	75,68 18,89	3747,79		38329,18
			Итого по разделу 3: Неподвижные опоры НО					3245064,08 904249,68	61164,62 13210,12	2279649,77 0,00	0,00 0,00	3245064,08
			Раздел 5: Сильфонные опоры СО, КЖ-20									
44	191	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,00368	142135,00 97923,00	20453,00 4635,00	523,06 360,36	75,27 17,06	87,43		523,06
45	193	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Детали стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,322688	2025,00 1823,00	4,00 1,00	29003,47 26110,26	57,28 14,32	2835,93		29003,47
46	194	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,261	142135,00 97923,00	20453,00 4635,00	37097,25 25557,75	5338,13 1209,75	6201,38		37097,25
47	195	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,261	1113438,00		290607,38		290607,38		290607,38
48	196	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Детали стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2		12,1112	2025,00	4,00	24525,09	48,40	2398,11		24525,09

				м² окрашиваемой поверхности		1823,00	1,00	22078,58	12,01			
			Итого по разделу 5: Сильфонные опоры СО, КЖ-20					381756,25	5519,08	302130,23	0,00	381756,25
								74106,95	1253,14	0,00	0,00	
			Раздел 7: Каналы теплотрасс									
49	217	1123-0101-0102 *РСНБ РК 202.2*	Основание под каналы щебеночное /толщ. 100 мм/. Устройство	м³ основания	90,83	11658,00	638,00	1058896,14	57949,54	575771,37		1058896,14
						4681,00	148,00	425175,23	13442,84			
50	218	1106-0101-0101 *РСНБ РК 202.2*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	м³	87,38	32439,00	2671,00	2834519,82	233391,98	2118178,58		2834519,82
						5527,00	528,00	482949,26	46136,64			
51	219	1107-0601-0103 *РСНБ РК 202.2*	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м³ сборных конструкций	90,03	39834,00	7770,00	3586254,98	699533,08	1381060,16		3586254,98
						16724,00	2105,00	1505661,74	189513,12			
52	231	225-203-0103 *РСНБ РК 202.2*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	14,4	94222,00		1356797,00		1356797,00		1356797,00
53	232	225-202-1104 *РСНБ РК 202.2*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	8,8	122023,00		1073802,00		1073802,00		1073802,00
54	233	225-205-0102 *РСНБ РК 202.2*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	40	1364,00		54560,00		54560,00		54560,00
55	234	1123-0101-0102 *РСНБ РК 202.2*	Основание под каналы щебеночное /толщ. 100 мм/. Устройство	м³ основания	2,4	11658,00	638,00	27979,00	1531,00	15214,00		27979,00
						4681,00	148,00	11234,00	355,00			
56	235	1106-0101-0101 *РСНБ РК 202.2*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	м³	2,2	32439,00	2671,00	71366,00	5877,00	53330,00		71366,00
						5527,00	528,00	12159,00	1162,00			
57	236	1107-0601-0101 *РСНБ РК 202.2*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	4,6616	36157,00	7013,00	168549,00	32692,00	50960,00		168549,00
						18212,00	1904,00	84897,00	8876,00			
58	237	225-203-0103 *РСНБ РК 202.2*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	2,88	94222,00		271359,00		271359,00		271359,00
59	238	225-202-1104 *РСНБ РК 202.2*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,76	122023,00		214760,00		214760,00		214760,00
60	239	225-205-0102 *РСНБ РК 202.2*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	4	1364,00		5456,00		5456,00		5456,00
61	243	225-203-0103 *РСНБ РК 202.2*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	4,32	94222,00		407039,00		407039,00		407039,00
62	244	225-202-1104 *РСНБ РК 202.2*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	2,64	122023,00		322141,00		322141,00		322141,00

63	245	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	8	1364,00		10912,00		10912,00		10912,00
64	249	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	5,76	94222,00		542719,00		542719,00		542719,00
65	250	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,52	122023,00		429521,00		429521,00		429521,00
66	251	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	8	1364,00		10912,00		10912,00		10912,00
67	255	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	7,2	94222,00		678398,00		678398,00		678398,00
68	256	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,4	122023,00		536901,00		536901,00		536901,00
69	257	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	8	1364,00		10912,00		10912,00		10912,00
70	258	1123-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание под каналы щебеночное /толщ. 100 мм/. Устройство	м^3 основания	3,6	11658,00 4681,00	638,00 148,00	41969,00 16852,00	2297,00 533,00	22820,00		41969,00
71	259	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	м^3	3,2	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	103805,00 17686,00	8548,00 1690,00	77571,00		103805,00
72	260	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	6,9924	36157,00 18212,00	7013,00 1904,00	252824,00 127346,00	49038,00 13314,00	76440,00		252824,00
73	261	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,32	94222,00		407039,00		407039,00		407039,00
74	262	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,64	122023,00		322141,00		322141,00		322141,00
75	263	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	6	1364,00		8184,00		8184,00		8184,00
			Итого по разделу 7: Каналы теплотрасс					14809715,94 2683960,23	1090857,60 275022,60	11034898,11 0,00	0,00 0,00	14809715,94
			ИТОГО по акту					27848424,43 6738684,60	2241631,38 512273,11	17274919,75 0,00	0,00 0,00	27848424,43
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			1475966,49				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									29324390,92
			Сметная прибыль	%	5,00			1466219,55				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1466219,55				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32256830,02

												19 354 098
			За 2023 г. К=1,0	%	60,00							13 870 437
			За 2024 г. К=1,075	%	40,00							33 224 535
			Итого:					3986944				
			НДС	%	12,00							37 211 479
			Итого с НДС					1860574				
			Скидка	%	5,00							35 350 905
			Итого со скидкой									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт"

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель отдела

Барлыбеков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Азанбеков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Плигина И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Есперов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : 2-01-02 Тепловые сети ТС работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022 г. Доп.соглашение №4 от 16.10.2023 г.

Акт выполненных работ № 21

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02 Тепловые сети ТС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	1124-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка.** ***Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,04, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33; к расходу электродов - 1,12***	км трубопровода	0,71273	15517054,00 9884216,00	5382565,00 1149325,00	11059469,99 7044777,20	3836315,65 819158,46	178377,14		11059469,99
2	9	1124-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка.** ***Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12***	км трубопровода	0,04	3873797,00 2711802,00	1147177,00 271879,00	154952,00 108472,00	45887,00 10875,00	593,00		154952,00
3	10	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	40,4	1983,00		80113,00		80113,00		80113,00
4	12	241-112-0250 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х12,0 мм**	шт.	18	208779,00		3758022,00		3758022,00		3758022,00
5	13	241-112-0250 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х12,0 мм**	шт.	4	208779,00		835116,00		835116,00		835116,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	14	241-112-0237 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	2	52932,00		105864,00		105864,00		105864,00
7	28	519-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	2	4449842,00		8899684,00		8899684,00		8899684,00
8	30	242-202-1106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	121967,00		975736,00		975736,00		975736,00
9	34	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,6972	1113438,00		776288,96		776288,96		776288,96
10	35	1124-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	Компенсаторы сильфонные диаметром труб 500 мм. Установка	компенсатор	4	219502,00	86467,00	878008,00	345868,00	11088,00		878008,00
						130263,00	18992,00	521052,00	75968,00			
11	38	242-403-0307 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	шт.	4	361070,00		1444280,00		1444280,00		1444280,00
12	39	1113-1001-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Гидроизоляция битумно-резиновой мастикой	$м^2$ поверхности	1866,325	1534,00	662,00	2862942,49	1235506,96	169835,80		2862942,49
						781,00	241,00	1457599,73	449784,23			
13	40	235-201-1401 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 марки МБР-Х-65	кг	1866,325	1315,00		2454217,53		2454217,53		2454217,53
14	41	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	126,3725	100465,00	5287,00	12696013,29	668131,46	1585595,81		12696013,29
						82631,00	1717,00	10442286,03	216981,47			
15	42	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	136,2673	20202,00		2752872,08		2752872,08		2752872,08
16	43	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2338,83	2040,00	42,00	4771213,20	98230,86	1204497,45		4771213,20
						1483,00	13,00	3468484,89	30404,79			
17	44	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	3,243345	552642,00		1792408,64		1792408,64		1792408,64
			ИТОГО по акту					56297201	6229940	18124905	0	56297201

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								23042672	1603172	8899684	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							8899684		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			2 512 068				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									58 809 270
			Сметная прибыль	%	5,00			2 495 479				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			2 940 463				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64 245 212
			За 2023 г. К=1,0	%	60,00							38 547 127
			За 2024 г. К=1,075	%	40,00							27 625 441
			Итого:									66 172 569
			НДС	%	12,00			7940708				
			Итого с НДС									74 113 277
			Скидка	%	5,00			3705664				
			Итого со скидкой									70 407 613

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Нышанов К.С.

МП

Технический надзор
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

МП

Авторский надзор
Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи) Барлыбеков А.К.

МП

Азанбеков А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Плигина И.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Есперов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,