Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",РК., Алматинская область, г.Талдыкорган, Абая, 241**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030240001931**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010140002665

Договор (контракт) Договор №33-К от 18.06.2022, ДС №8 от 17.07.2024 (тепловые сети г. Талдыкорган)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
245	26.12.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция участков тепловых сетей по ул.Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган			Работа	1	36 618 652,00	36 618 652,00
				Итого	1	x	36 618 652,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нышанов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Объект: Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/

Утвержденная приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 №420

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		дог. № 33-к	от 18.06.2022 г				
		доп. согл. № 1	от 30.12.2022 г				
		доп. согл. № 2	от 17.05.2023 г				
		доп. согл. № 3	от 15.08.2023 г				
		доп. согл. № 4	от 02.11.2023 г				
		доп. согл. № 5	от 17.11.2023 г				
		доп. согл. № 6	от 15.02.2024 г				
		доп. согл. № 8	от 17.07.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/	**1 408 401 557**	**32 695 225**							**3 923 427,00**	**36 618 652**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Барлыбеков А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"
Байдаров Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Нышанов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : 2-01-01 Тепловые сети КЖ. Работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022 г. Доп.соглашение №4 от 16.10.2023 г.

Акт выполненных работ № 22

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01 Тепловые сети КЖ. Работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 9: Земляные работы									
1	267	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	39,835	109,00 0,00	109,00 27,00	4342,04 0,00	4342,03 1075,46			4342,04
2	268	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	13,325	5614,00 5614,00	0,00 0,00	74806,60 74806,60	0,00 0,00			74806,60
3	269	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	45,44	621,00 382,00	239,00 76,00	28218,21 17358,03	10860,18 3453,54			28218,21
			Итого по разделу 9: Земляные работы					107366,85 92164,63	15202,21 4529,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107366,85
			Раздел 10: Тепловые камеры									
4	271	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Изготовление на площадке вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,61664	847657,00 735836,00	106433,00 5861,00	522699,00 453746,00	65631,00 3614,00	3322,00		522699,00
5	272	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки. Монтаж	т конструкций	0,61664	452129,00 448136,00	3993,00 1052,00	278801,00 276339,00	2463,00 649,00			278801,00
6	273	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,61664	1123774,00		692964,00		692964,00		692964,00
7	274	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	17,88256	531,00 374,00	9,00 2,00	9496,00 6688,00	161,00 36,00	2647,00		9496,00
8	275	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		17,88256	407,00	7,00	7278,00	125,00	3255,00		7278,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	277	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Изготовление на площадке вручную (мелких деталей)	$м^2$	1,84992	218,00 847657,00	2,00 106433,00	3898,00 1568098,00	36,00 196892,00	9968,00		1568098,00
10	278	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки. Монтаж	т конструкций	1,84992	735836,00 452129,00	5861,00 3993,00	1361238,00 836402,00	10842,00 7387,00			836402,00
11	279	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т конструкций	1,84992	448136,00 1123774,00	1052,00	829016,00 2078892,00	1946,00	2078892,00		2078892,00
12	280	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	т	1,84992	531,00 374,00	9,00 2,00	28487,00 20064,00	483,00 107,00	7940,00		28487,00
13	281	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	53,64768	407,00 218,00	7,00 2,00	21835,00 11695,00	375,00 107,00	9765,00		21835,00
14	282	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^2$	53,64768	621,00 382,00	239,00 76,00	11548,50 7104,00	4444,50 1413,00			11548,50
15	283	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^3$ уплотненного грунта	18,59625	2441,00 241,00	328,00 80,00	151311,75 14939,25	20331,75 4959,00	116040,75		151311,75
16	284	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 /до 10 см/	$м^2$ основания	61,9875	459,00 2,00	24,00 7,00	28452,00 123,75	1488,00 434,25	26840,25		28452,00
17	285	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	$м^2$ основания	61,9875	32439,00 5527,00	2671,00 528,00	204366,00 34820,25	16827,00 3326,25	152718,75		204366,00
18	286	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^3$	6,3	2991,00 1591,00	84,00 11,00	185404,50 98622,00	5206,50 681,75	81576,00		185404,50
19	287	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	61,9875	58229,00 41031,00	2857,00 676,00	4415214,00 3111175,50	216632,25 51258,00	1087406,25		4415214,00
20	288	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 /С20/25, F150, W6/	$м^3$ конструкции	75,825	24614,00		1561758,00		1561758,00		1561758,00
21	289	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	$м^3$	63,45	86696,00 82583,00	2568,00 706,00	95543,25 91010,25	2829,75 777,75	1703,25		95543,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	290	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29115	82336,00 77608,00	850,00 112,00	23972,25 22595,25	246,75 32,25	1130,25		23972,25
23	291	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29115	317238,00		92364,00		92364,00		92364,00
24	292	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	6,5673	297344,00		1952747,25		1952747,25		1952747,25
25	293	214-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,84375	290730,00		245303,25		245303,25		245303,25
26	294	225-203-0708 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	4,5	195902,00		881559,00		881559,00		881559,00
27	295	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	9	60619,00		545571,00		545571,00		545571,00
28	296	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /П15д-8/	м^3	3,6	122023,00		439282,50		439282,50		439282,50
29	297	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	18	6850,00		123300,00		123300,00		123300,00
30	298	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	12	36711,00		440532,00		440532,00		440532,00
31	299	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,234225	315645,00 311697,00	3948,00 1234,00	73932,00 73007,25	924,75 288,75			73932,00
32	300	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,234225	1173745,00		274920,75		274920,75		274920,75
33	301	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Изготовление на площадке вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,92496	847657,00 735836,00	106433,00 5861,00	784049,00 680619,00	98446,00 5421,00	4984,00		784049,00
34	302	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки. Монтаж	т конструкций	2,3124	452129,00 448136,00	3993,00 1052,00	1045503,00 1036270,00	9234,00 2433,00			1045503,00
35	303	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	2,3124	1123774,00		2598615,00		2598615,00		2598615,00
36	304	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м^2	67,0596	531,00 374,00	9,00 2,00	35609,00 25080,00	603,00 134,00	9926,00		35609,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	305	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	67,0596	407,00 218,00	7,00 2,00	27293,00 14619,00	469,00 134,00	12205,00		27293,00
38	308	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	57,33	5798,00 954,00	17,00 3,00	332399,25 54693,00	974,25 171,75	276732,00		332399,25
39	309	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	131,859	435,00		57358,50		57358,50		57358,50
40	310	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности /наружняя поверхность покрытия камеры/. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	57,33	4806,00 3875,00	255,00 109,00	275528,25 222153,75	14619,00 6249,00	38755,50		275528,25
41	311	1107-0516-0115 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов раствором	м шва	45,675	1760,00 1742,00	9,00 3,00	80388,00 79566,00	411,00 137,25	411,00		80388,00
42	312	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,265	621,00 382,00	239,00 76,00	5133,00 3157,00	1975,00 628,00			5133,00
43	331	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Изготовление на площадке вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,61664	847657,00 735836,00	106433,00 5861,00	522699,00 453746,00	65631,00 3614,00	3322,00		522699,00
44	332	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки. Монтаж	т конструкций	1,5416	452129,00 448136,00	3993,00 1052,00	697002,00 690846,00	6156,00 1622,00			697002,00
45	333	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	1,5416	1123774,00		1732410,00		1732410,00		1732410,00
46	334	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	22,3532	531,00 374,00	9,00 2,00	11870,00 8360,00	201,00 45,00	3309,00		11870,00
47	335	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	22,3532	407,00 218,00	7,00 2,00	9098,00 4873,00	157,00 45,00	4068,00		9098,00
			Итого по разделу 10: Тепловые камеры					26006989,00 9690064,25	741324,50 101142,00	15575602,25 0,00	0,00 0,00	26006989,00
			Раздел 13: Врезки абонентские. ТС									
48	362	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	2925043,00 2202319,00	654943,00 203907,00	17550,00 13214,00	3929,00 1223,00	407,00		17550,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	363	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	6	1375,00		8250,00		8250,00		8250,00
50	364	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0104	3001140,00 2208873,00	701646,00 218486,00	31212,00 22972,00	7297,00 2272,00	943,00		31212,00
51	365	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	10,4	2687,00		27945,00		27945,00		27945,00
52	366	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	3189761,00 2307191,00	769109,00 238286,00	6380,00 4614,00	1539,00 477,00	227,00		6380,00
53	367	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2	3264,00		6528,00		6528,00		6528,00
54	370	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0134	4264012,00 2897098,00	1117997,00 336696,00	57138,00 38821,00	14981,00 4512,00	3336,00		57138,00
55	371	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	13,4	4953,00		66370,00		66370,00		66370,00
56	372	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,026	5324571,00 3001970,00	1949074,00 561459,00	138439,00 78051,00	50676,00 14598,00	9712,00		138439,00
57	373	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	26	15259,00		396734,00		396734,00		396734,00
58	374	1122-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	6737643,00 3978594,00	2399669,00 687757,00	13475,00 7957,00	4800,00 1376,00	718,00		13475,00
59	375	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2	26189,00		52378,00		52378,00		52378,00
60	376	1122-0301-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	7995741,00 4778245,00	2824866,00 809638,00	23987,00 14335,00	8475,00 2429,00	1177,00		23987,00
61	377	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм		3	36528,00		109584,00		109584,00		109584,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
62	378	1113-1001-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Гидроизоляция битумно-резиновой мастикой	$м^2$ поверхности	44,37	1534,00	662,00	68064,00	29373,00	4038,00		68064,00
						781,00	241,00	34653,00	10693,00			
63	379	235-201-1401 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 марки МБР-Х-65	кг	44,37	1315,00		58347,00		58347,00		58347,00
64	380	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,2185	100465,00	5287,00	222882,00	11729,00	27836,00		222882,00
						82631,00	1717,00	183317,00	3809,00			
65	381	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	2,39598	20202,00		48404,00		48404,00		48404,00
66	382	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	44,37	2040,00	42,00	90515,00	1864,00	22850,00		90515,00
						1483,00	13,00	65801,00	577,00			
67	383	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,051026	552642,00		28199,00		28199,00		28199,00
68	384	1101-0205-0103 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	29,12	13577,00	0,00	395362,00	0,00			395362,00
						13577,00	0,00	395362,00	0,00			
69	385	1122-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	3728084,00	877055,00	3728,00	877,00	157,00		3728,00
						2693908,00	271953,00	2694,00	272,00			
70	386	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	1	4025,00		4025,00		4025,00		4025,00
71	387	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Врезка в существующие сети из стальных труб, диаметр 133 мм	врезка	2	25367,00	10933,00	50734,00	21866,00	1594,00		50734,00
						13637,00	2930,00	27274,00	5860,00			
72	388	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка	км трубопровода	0,0664	3001140,00	701646,00	199276,00	46589,00	6018,00		199276,00
						2208873,00	218486,00	146669,00	14507,00			
73	389	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	66,4	2687,00		178417,00		178417,00		178417,00
74	390	1122-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Врезка в существующие сети из стальных труб, диаметр 89 мм	врезка	2	21745,00	8574,00	43490,00	17148,00	1102,00		43490,00
						12620,00	2280,00	25240,00	4560,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	391	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1336112,00 891300,00	444812,00 117617,00	5344,00 3565,00	1779,00 470,00			5344,00
76	392	241-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3	134,00		402,00		402,00		402,00
77	393	241-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	1	659,00		659,00		659,00		659,00
78	394	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	2925043,00 2202319,00	654943,00 203907,00	7313,00 5506,00	1638,00 510,00	169,00		7313,00
79	395	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2,5	1124,00		2810,00		2810,00		2810,00
80	396	1113-1001-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Гидроизоляция битумно-резиновой мастикой	$м^2$ поверхности	19,75	1534,00 781,00	662,00 241,00	30297,00 15425,00	13075,00 4760,00	1797,00		30297,00
81	397	235-201-1401 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 марки МБР-Х-65	кг	19,75	1315,00		25971,00		25971,00		25971,00
82	398	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,9875	100465,00 82631,00	5287,00 1717,00	99209,00 81598,00	5221,00 1696,00	12390,00		99209,00
83	399	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	1,0665	20202,00		21545,00		21545,00		21545,00
84	400	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	19,75	2040,00 1483,00	42,00 13,00	40290,00 29289,00	830,00 257,00	10171,00		40290,00
85	401	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,022713	552642,00		12552,00		12552,00		12552,00
86	402	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	24,752	5614,00 5614,00	0,00 0,00	138958,00 138958,00	0,00 0,00			138958,00
			Итого по разделу 13: Врезки абонентские. ТС					2732763,00 1335315,00	243686,00 74858,00	1153762,00 0,00	0,00 0,00	2732763,00
			ИТОГО по акту					28847118,85 11117543,88	1000212,71 180529,00	16729364,25 0,00	0,00 0,00	28847118,85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			1 528 897				30 376 016
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль	%	5,00			1 518 801				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1 518 801				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33 413 618
			За 2023 г. К=1,0	%	60,00							20 048 171
			За 2024 г. К=1,075	%	40,00							14 367 856
			Итого:									34 416 026
			НДС	%	12,00			4 129 923				
			Итого с НДС									38 545 949
			Скидка	%	5,00			1 927 297				
			Итого со скидкой									36 618 652

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Нышанов К.С.**

М.П.

Технический надзор
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

МП

Авторский надзор
Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи) **Барлыбеков А.К.**

М.П.

Азанбеков А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Плигина И.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Есперов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,