Форма 3-КС

Заказчи: ГУ" Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

Объект: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждение "Общеобразовательная школа села Андыкожа батыр отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинкой области"

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			28.03.2024				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2024 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**135 763 130**	**27 308 633**	**27 308 633**	**24 382 708**	-	-	-	-	**2 925 925**	**27 308 633**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**145 464 419**	**27 308 633**	**24 382 708**		-	-	-	-	**3 965 348**	**3 965 348**
Строительно-монтажные работы	145 464 419	27 308 633								
Предоплата 30%	43 639 326	8 192 590								
Итого к оплате Подрядчику	**101 825 093**	**19 116 043**								

Подрядчик
ТОО "Нур-XXI"
Директор _____ **Абилов М.Т.**

Технический надзор
ТОО "MaGuKaNa" _____ **Окас М.К**

И.о. Отдел образование по Биржан сал управления образования Акмолинской области
Руководитель _____ **Акшалова А.Т.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

Подрядч ТОО "Нур-XXI"

Объект: **Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждение "Общеобразовательная школа села Андыкожа батыр отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинкой области"**

Договор подряда (контракт) №28.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5

август месяц 2024 года

Капитальный ремонт Школа

на Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

номер по смете	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-2-1												
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы												
Заполнение проема 1000х2100												
46	1	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	24	93,54	0,97	2245	23	--	1600	4152
						92,57	--	2222	--		308	
47	2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1	52155,95	5667,00	52156	5667	35599	8839	65875
						10890,08	1386,74	10890	1387		4880	
48	3	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м³	0,24	24884,44	2264,98	5972	544	4504	854	7372
						3850,01	1091,30	924	262		546	
49	4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00912	123545,27	4555,71	1127	42	--	791	2071
						118989,56	1397,09	1085	13		153	
50	5	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	349794,00	--	1259	--	1259	--	1360
						--	--	--	--		101	
51	6	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00552	376202,00	--	2077	--	2077	--	2243
						--	--	--	--		166	
Узел 14												
54	7	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	24	93,54	0,97	2245	23	--	1600	4152
						92,57	--	2222	--		308	
55	8	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0,02136	207733,91	2116,63	4437	45	3468	680	5526
						43267,14	931,39	924	20		409	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,02136	12095,27 1584,32	112,62 49,52	258 34	2 1	222	25 23	306
57	10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0168	123545,27 118989,56	4555,71 1397,09	2076 1999	76 23	--	1456 283	3815
58	11	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01392	455717,00 --	--	6344 --	-- --	6344	-- 507	6851
59	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	376202,00 --	--	1083 --	-- --	1083	-- 87	1170
			Узел 19									
60	13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002	123545,27 118989,56	4555,71 1397,09	247 238	9 3	--	173 34	454
61	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002	455717,00 --	--	911 --	-- --	911	-- 73	984
62	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка	т стальных элементов	0,000732	1162903,35 109500,22	12782,85 2664,82	851 80	9 2	762	59 73	983
			Общий расход кирпича									
63	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,8	9150,70 3569,11	521,55 124,96	98828 38546	5633 1350	54649	28725 10204	137757
64	17	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	$м^3$	0,2484	24884,44 3850,01	2264,98 1091,30	6181 956	563 271	4662	884 565	7630
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								252701
			Водостоечные трубы									
104	28	1208-0101-1902	Трубы водосточные.Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	128,8	2536,47 1029,44	814,25 372,65	326697 132592	104875 47997	89230	130024 36538	493259
105	29	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100/ мм	м	128,8	898,00 --	--	115662 --	-- --	115662	-- 9253	124915
107	31	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	198	785,00 --	--	155430 --	-- --	155430	-- 12434	167864
108	32	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	79,2	1052,00 --	--	83318 --	-- --	83318	-- 6665	89983
109	33	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	6	1578,00 --	--	9468 --	-- --	9468	-- 757	10225
111	35	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	18	1562,00 --	--	28116 --	-- --	28116	-- 2249	30365
112	36	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	99	500,00	--	49500	--	49500	--	53460

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		3960	
113	37	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	128	623,00	–	79744	–	79744	–	86124
						–	–	–	–		6380	
114	38	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	36	880,00	–	31680	–	31680	–	34214
						–	–	–	–		2534	
115	39	224-106-0111 РСНБ РК 2022	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100/85 мм	шт.	18	3667,00	–	66006	–	66006	–	71286
						–	–	–	–		5280	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								893623
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			Окна									
117	41	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	352,83	4009,15	317,33	1414548	111964	637140	519200	2088446
						1886,02	157,77	665444	55666		154698	
124	42	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	169,3	2280,00	–	386004	–	386004	–	416884
						–	–	–	–		30880	
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
			на отм. 0,000									
			Тип 1									
152	53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	286,6	6707,99	123,30	1922510	35338	1292056	441447	2553073
						2076,47	62,82	595116	18004		189116	
153	54	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	201,05	2507,57	21,81	504147	4385	405739	68896	618886
						467,66	8,28	94023	1665		45843	
			Тип 2									
154	55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	45,65	4664,93	123,30	212954	5629	112534	70314	305930
						2076,47	62,82	94791	2868		22662	
155	56	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50,5	571,99	3,21	28885	162	2297	19080	51803
						523,29	1,47	26426	74		3837	
156	57	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	3,636	1902,00	–	6916	–	6916	–	7469
						–	–	–	–		553	
			Тип 3									
164	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство	м² стяжки	84,8	1237,39	44,94	104931	3811	51661	37199	153500
						583,24	26,03	49459	2207		11370	
165	63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	84,8	333,92	15,40	28316	1306	25788	1405	32099
						14,41	8,61	1222	730		2378	
			на отм. +3,900									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 1									
168	66	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	183,8	6707,99	123,30	1232929	22662	828612	283105	1637317
						2076,47	62,82	381655	11546		121282	
169	67	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	129,94	2507,57	21,81	325834	2834	262232	44528	399991
						467,66	8,28	60768	1076		29629	
			Тип 3									
170	68	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м² пола	413	182,17	13,42	75236	5542	41643	22104	105129
						67,92	6,41	28051	2647		7789	
171	69	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м² пола	413	2706,93	19,92	1117962	8227	858953	183554	1405637
						607,22	10,06	250782	4155		104121	
					Лестничная клетка (общее на все лестницы)							
175	73	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических/керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	68,8	6690,01	123,30	460273	8483	308929	105972	611544
						2076,47	62,82	142861	4322		45299	
176	74	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	57,35	2507,57	21,81	143809	1251	115738	19653	176539
						467,66	8,28	26820	475		13077	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								10564247
			Раздел 5 Внутренняя отделка									
			Потолок									
177	75	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	49,25	1080,55	9,91	53217	488	8477	32079	92120
						898,52	6,15	44252	303		6824	
			Стены или перегородки									
181	78	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1256,84	2281,13	138,34	2867015	173871	664868	1563119	4784551
						1613,79	113,56	2028276	142727		354416	
182	79	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	651,4	881,49	7,85	574203	5113	198443	268181	909778
						569,00	2,81	370647	1830		67394	
185	82	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	152,9	5483,49	27,34	838426	4180	361949	341444	1274260
						3088,93	12,63	472297	1931		94390	
			Откосы									
186	83	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	174,735	4970,94	68,02	868597	11885	186051	488189	1465329
						3838,16	42,23	670661	7379		108544	
187	84	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	174,735	2633,41	35,38	460149	6182	155549	216423	730698
						1707,83	12,42	298418	2170		54126	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								9256736
			РАЗДЕЛ 6.Наружняя отделка									
			Стена									
191	88	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	487,5	345,19	0,38	168280	186	139034	20987	204409
						59,61	0,18	29060	88		15142	
192	89	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	487,5	3975,65	14,69	1938129	7162	852285	777694	2933087
						2212,68	2,97	1078682	1448		217264	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3137496
			РАЗДЕЛ 8. Корректировка акта №2 за июнь									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
14		1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных	м²	664,44	-380,33	–	-252706	–	–	-181950	-469426
						-380,33	–	-252706	–		-34770	
16		1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Зачистка отделки потолка от краски известковой	м²	242,08	-288,72	–	-69893	–	–	-50324	-129834
						-288,72	–	-69893	–		-9618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								-599260
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23505543
			Локальная смета № 2-1-2 Водопроводи канализация									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	2	241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	65	250,00	–	16250	–	16250	–	17550
						–	–	–	–		1300	
2	5	241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20 х2,3 мм	м	30	162,00	–	4860	–	4860	–	5249
						–	–	–	–		389	
3	6	242-201-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк /11ч38п/ ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3217,00	–	3217	–	3217	–	3474
						–	–	–	–		257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								26273
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод Горячей воды Т3									
4	28	241-205-0207 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	34,65	811,00	–	28101	–	28101	–	30349
						–	–	–	–		2248	
5	31	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	708,00	–	1062	–	1062	–	1147
						–	–	–	–		85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								31496

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Канализация К1												
6	54	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	46	1151,00	4,98	52946	229	317	37779	97983
						1139,12	1,54	52400	71		7258	
7	55	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	45,908	1735,00	--	79650	--	79650	--	86022
						--	--	--	--		6372	
8	56	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1192,58	2,03	34585	58	77	24818	64155
						1187,94	0,67	34450	19		4752	
9	57	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего	м	28,97	314,00	--	9097	--	9097	--	9825
						--	--	--	--		728	
10	58	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм=тильза. Прокладка	м трубопровода	5,32	11014,18	167,61	58595	892	47035	7852	71762
						2005,27	44,55	10668	237		5316	
11	59	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00532	1309228,52	54324,95	6965	289	4512	1559	9206
						406747,04	206,98	2164	1		682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								338953
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								396722
РАЗДЕЛ 3.Демонтаж												
15	53	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	232	609,28	5,77	141353	1339	11259	92986	253087
						554,98	1,69	128755	392		18748	
16	54	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	5	1048,11	9,90	5241	49	419	3447	9383
						954,64	2,87	4773	14		695	
17	55	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	103	1642,32	60,84	169159	6266	--	120084	312382
						1581,48	37,77	162892	3890		23139	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				315753	7654	11678	216517	574852
								296420	4296	--	42582	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								574852
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование												
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование												
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	20569,87	1334,03	20570	1334	15053	3364	25849
						4183,42	489,08	4183	489		1915	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	515-301-0307 РСНБ РК 2022 прим.	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 /ВРУ-1-26-63/ (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	1595544,00	–	1595544	–		–	1595544
						–	–	–	–	1595544	–	
3	3	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5558,12	555,33	16674	1666	2922	9197	27941
						4028,64	229,36	12086	688		2070	
4	4	247-302-0702 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5	шт.	3	5166,00	–	15498	–	15498	–	16738
						–	–	–	–		1240	
5	5	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	3412,47	277,67	20475	1666	6723	9197	32046
						2014,32	114,68	12086	688		2374	
6	6	247-207-0201 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	6	617,00	–	3702	–	3702	–	3998
						–	–	–	–		296	
7	7	247-202-0603 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /К201/	шт.	3	112,00	–	336	–	336	–	363
						–	–	–	–		27	
8	8	1121-0202-0101	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по	м	40	295,92	2,55	11837	102	917	7791	21199
						270,44	0,09	10818	4		1570	
9	9	243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,04	1485281,00	–	59411	–	59411	–	64164
						–	–	–	–		4753	
10	10	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	40,4	111,00	–	4484	–	4484	–	4843
						–	–	–	–		359	
11	11	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	34,2	772,82	30,19	26430	1033	14727	7911	37089
						312,00	9,29	10670	318		2747	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1829774
			РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
12	12	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	6793,63	168,42	20381	505	5962	10166	32990
						4637,92	68,35	13914	205		2444	
13	13	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,	шт.	2	7384,00	–	14768	–	14768	–	15949
						–	–	–	–		1181	
14	14	247-201-1001 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4/1/ модуля IP41	шт.	1	1792,00	–	1792	–	1792	–	1935
						–	–	–	–		143	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	3826,70 1982,71	33,81 --	95668 49568	845 --	45255	35689 10509	141865
16	16	247-204-0737 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1129,00 --	-- --	3387 --	-- --	3387	-- 271	3658
17	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	14	536,00 --	-- --	7504 --	-- --	7504	-- 600	8104
18	18	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	4063,00 --	-- --	32504 --	-- --	32504	-- 2600	35104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								239605
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								26814568

Всего	26 814 568
Временные здания и сооружения (2,32%)	622 098
итого	27 436 666
Затраты на производство строительно-монтажных работ	356 677
Итого	27 793 343
Непредвиденные работы и затраты (2%)	555 867
Итого	28 349 209
Итого в текщих ценах 2023 года к=1,079	30 588 797
Понижающий коэффициент(2%)	611 776
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	29 977 021
НДС (12%)	3 597 243
Итого	33 574 263

Сдал (Подрядчик)_____ Абилов М.Т

Принял (Заказчик)_____ Акшалова А.Т.

Авторский надзор ТОО "НПТЦ"САМИ"_____ Рахматула Н.М.

Технический надзор ТОО "MaGuKaNa"_____ Окас М.К

Заказчик ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

Подрядчик ТОО "Нұр-XXI"

Объект: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждение "Общеобразовательная школа села Андыкожа батыр отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинкой области"

Договор подряда (контракт) №28.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за август 2024 года

Капитальный ремонт Котельная

Локальная смета №2-3-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Проемы									
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м²	2,1	2072,90	51,75	4353	109	–	3091	8040
					2021,15	23,20	4244	49		596	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	7,833	1639,14	216,03	12839	1692	–	8782	23351
					1423,11	134,11	11147	1050		1730	
3	1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	4,5	128,39	0,04	578	–	–	416	1073
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	169,44	330,72	–	56037	–	–	40347	104095
					330,72	–	56037	–		7711	
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Зачистка отделки потолка от краски известковой	м²	56,98	251,06	–	14305	–	–	10300	26573
					251,06	–	14305	–		1969	

2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	7,833	1639,14	216,03	12839	1692	–	8782	23351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								163132
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Потолок									
29	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м²	56,98	1080,55	9,91	61570	564	9808	37114	106579
					898,52	6,15	51198	350		7895	
30	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	56,98	1288,23	9,22	73403	526	16107	41052	123611
					996,31	4,33	56770	247		9157	
		Стены или перегородки									
31	1115-0203-0203	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-	м²	136,65	2281,13	138,34	311716	18904	72288	169950	520200
					1613,79	113,56	220524	15518		38534	
32	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	32,79	1883,06	131,07	61746	4298	13332	34338	103771
					1345,41	109,05	44116	3576		7687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								854161
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1017293

Всего	1 017 293
Временные здания и сооружения (2,32%)	23 601
итого	1 040 894
Затраты на производство строительно-монтажных работ	13 532
Итого	1 054 426
Непредвиденные работы и затраты (2%)	21 089
Итого	1 075 514
Итого в текщих ценах 2023 года к=1,079	1 160 480
Понижающий коэффициент(2%)	23 210
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	1 137 270
НДС (12%)	136 472
Итого	1 273 743

Сдал (Подрядчик)_____ **Абилов М.Т**

Принял (Заказчик)_____ **Акшалова А.Т.**

Авторский надзор ТОО "НПТЦ"САМИ"_____ **Рахматула Н.М.**

Технический надзор ТОО "MaGuKaNa"_____ **Окас М.К**

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

Подрядчик ТОО "Нұр-XXI"

Объект: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждение "Общеобразовательная школа села Андыкожа батыр отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинкой области"

Договор подряда (контракт) №28.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №7
Капитальный ремонт Мастерская
за август месяц 2024 года
Локальная смета №2-2-1

Форма 2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы (корректировка)									
		ФАСАД									
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	-246,2	251,06	–	-61811	–	–	-44503	-114820
					251,06	–	-61811	–		-8506	
12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Фасады простые /Цоколь/. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	-33,2	362,49	–	-12035	–	–	-8665	-22356
					362,49	–	-12035	–		-1656	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Заполнение проема 1000х2100 Тип 1									
17	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	24	93,54	0,97	2245	23	–	1600	4152
					92,57	–	2222	–		308	
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	1	52155,95	5667,00	52156	5667	35599	8839	65875
					10890,08	1386,74	10890	1387		4880	
19	1106-1501-0303	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые**	$м^3$	0,24	24884,44	2264,98	5972	544	4504	854	7372
					3850,01	1091,30	924	262		546	

12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые /Цоколь/. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	-33,2	362,49	–	-12035	–	–	-8665	-22356
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00912	123545,27	4555,71	1127	42	–	791	2071
					118989,56	1397,09	1085	13		153	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	349794,00	–	1259	–	1259	–	1360
					–	–	–	–		101	
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00552	376202,00	–	2077	–	2077	–	2243
					–	–	–	–		166	
		Заполнение проема 1100х1500 Тип 2									
23	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	93,54	0,97	1122	12	–	800	2076
					92,57	–	1111	–		154	
24	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,9	52155,95	5667,00	46940	5100	32039	7955	59287
					10890,08	1386,74	9801	1248		4392	
25	1106-1501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	$м^3$	0,216	24884,44	2264,98	5375	490	4053	768	6635
					3850,01	1091,30	832	236		491	
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0044	123545,27	4555,71	544	20	–	381	999
					118989,56	1397,09	524	6		74	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	349794,00	–	630	–	630	–	680
					–	–	–	–		50	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	376202,00	–	978	–	978	–	1056
					–	–	–	–		78	
		Водостоечные трубы									
72	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубы водосточные.Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	27	2536,47	814,25	68485	21985	18705	27257	103401
					1029,44	372,65	27795	10062		7659	
73	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100/ мм	м	27	898,00	–	24246	–	24246	–	26186
					–	–	–	–		1940	
75	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	89,4	785,00	–	70179	–	70179	–	75793
					–	–	–	–		5614	
76	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	36	1052,00	–	37872	–	37872	–	40902
					–	–	–	–		3030	
77	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	8	1578,00	–	12624	–	12624	–	13634

12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые /Цоколь/. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м^2	-33,2	362,49	–	-12035	–	–	-8665	-22356
					–	–	–	–		1010	
79	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	9	1562,00	–	14058	–	14058	–	15183
					–	–	–	–		1125	
80	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	71	500,00	–	35500	–	35500	–	38340
					–	–	–	–		2840	
81	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	27	623,00	–	16821	–	16821	–	18167
					–	–	–	–		1346	
82	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	18	880,00	–	15840	–	15840	–	17107
					–	–	–	–		1267	
83	224-106-0111 РСНБ РК 2022	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100/85 мм	шт.	9	3667,00	–	33003	–	33003	–	35643
					–	–	–	–		2640	
		Окна									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								365343

Всего	365 343
Временные здания и сооружения (2,32%)	8 476
итого	373 819
Затраты на производство строительно-монтажных работ	4 860
Итого	378 679
Непредвиденные работы и затраты (2%)	7 574
Итого	386 252
Итого в текущих ценах 2023 года к=1,079	416 766
Понижающий коэффициент(2%)	8 335
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	408 431
НДС (12%)	49 012
Итого	457 442

Сдал (Подрядчик)_____Абилов М.Т

Принял (Заказчик)_____Акшалова А.Т.

Авторский надзор ТОО "НПТЦ"САМИ"_____Рахматула Н.М.

Технический надзор ТОО "MaGuKaNa"_____Окас М.К

Заказчик ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

Подрядчик ТОО "Нұр-XXI"

Объект: Капитальный ремонт здания школы и котельной для КГУ учреждение "Общеобразовательная школа села Андыкожа батыр отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинкой области"

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №8

за август месяц 2024 года (корректирировка формы №1 за июль месяц 2024 года)

Капитальный ремонт Школа

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №1-1. Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0601-0105	Здание кирпичное 1-2 этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	-1257,42	2 752,98	864,87	-3 461 652	-1 087 505	-	-1 991 238	-5 889 126
					1 888,11	311,32	-2 374 147	-391 460	-	-436 237	
		Фасад									
40	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72%	м2	-987,5	251,06	-	-247 992	-	-	-178 501,00	-460 611,00
					251,06	-	-247 922,00	-	-	-34 118,00	
41	1212-0104-0504	Фасады простые (цоколь). Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72%	м2	-55	362,49	-	-19 937	-	-	-14 354,00	-37 035,00
					362,49	-	-19 937,00	-	-	-2 743,00	
	Итого по смете						**-6 386 772,00**				

Всего	-6 386 772
Временные здания и сооружения (2,32%)	-148 173

итого	-6 534 945
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях	-84 954
Итого	-6 619 899
Непредвиденные работы и затраты (2%)	-132 398
Итого	-6 752 297
Итого в текщих ценах 2023 года к=1,079	-7 285 729
Понижающий коэффициент(2%)	-145 715
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	-7 140 014
НДС (12%)	-856 802
Итого	-7 996 816

Сдал (Подрядчик) _____ **Абилов М.Т** **Принял (Заказчик)** _____ **Акшалова А.Т.**

Авторский надзор ТОО "НПТЦ"САМИ" _____ **Рахмат Технический надзор**

ТОО "MaGuKaNa" _____ **Окас М.К**