Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Pride group"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории в селе Жарыкбас сельского округа Алмалы Байдибекского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.10.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	28 782 000,00	25 698 214,29							3 083 785,77	28 782 000,00
Затраты инжиниринговых услуг	555 000,00	495 535,71							59 464,29	555 000,00
Затраты авторского надзора	135 000,00	120 535,71							14 464,29	135 000,00
Всего по стройке	29 472 000,00	26 314 285,71							**3 157 714,35**	**29 472 000,00**

Заказчик:

Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Ж.Борсабаев**

Главный специалист

_____ **Т. Кушкинбаев.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Pride group"

_____ **Мурат М.**

Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

_____ **Ерзаков А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.**

Начальник участка

_____ **Бейсенов Е.Е.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО "Pride group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "ALPHA PROJECT"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Жарыкбас сельского округа Алмалы Байдибекского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

(наименование)

Договор: **№159 от 17.06.2024 г., доп. соглашение №1 от 16.08.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1	**У6101-0102-0102 6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**3,9042888**	**449**	**1 753**
2	**У6101-0201-0202 6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,1207512**	**6 911**	**835**

1	2	3	4	5	6	7
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,3	3 604	11 893
4	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,32	30 443	9 742
5	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	2,11	49 832	105 146
6	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00435	302 205	1 315
7	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,97	3 604	3 496
8	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,97	17 742	17 210
9	С1211-202-0303 211-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,97	6 505	6 310
10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	3,8	4 085	15 523
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
11	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4	126 847	507 388
12	У86-010602-0406 8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	3	170 177	510 531

1	2	3	4	5	6	7
13	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м,с металлическими стойками	комплект	1	136 856	136 856
		КТПН				
14	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	106 413	106 413
15	515-102-0104 515-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная,без силовых трансформаторов,наружной установки,класс напряжения 10 (6) кВ,типа КТПГ 160-6/10/0,4,тупиковая,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	4 292 952	4 292 952
16	515-101-0105 515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 161	1 783 161
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
17	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта		449	
18	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,1866744	6 911	1 290
19	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,1	3 604	3 964
20	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,56	30 443	17 048
21	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	3,18	49 832	158 466
22	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011	302 205	3 324

1	2	3	4	5	6	7
23	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,56	3 604	2 018
24	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,56	17 742	9 936
25	С1211-202-0303 211-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,56	6 505	3 643
26	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	5,7	4 085	23 284
		ДЭС				
27	Ц13-080301-0903 1308-0301-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Агрегат двухмашинный,поступающий в собранном виде,масса до 0,5 т.Установка	шт.	1	122 564	122 564
28	515-103-0106 515-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 44 A,44 кВа,35,2 кВт,50 Гц с АВР в заводском кожухе,двигатель Aksa/прим.АС-110	шт.	1	4 768 316	4 768 316
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				**12624377**
		оборудование	тенге			10844429
	Раздел 2.	**Подвеска провода**				
29	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,671	382 452	256 625
30	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	2 013	437	879 681
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				**1136306**
		оборудование	тенге			
	Раздел 3.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				

1	2	3	4	5	6	7
31	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 699	7 699
32	С1252-207-0530 252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ66	шт.	1	20 341	20 341
33	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	1	1 985	1 985
34	С1252-102-0205 252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1 644	4 932
35	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	66	198
36	С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	343	2 058
37	С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	665	665
		ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-2шт				
38	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	51 511	103 022
39	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	63 167	379 002
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
40	С1252-201-0322 252-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	4	6 483	25 932
41	С1252-207-0535 252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	2	15 936	31 872
42	С1252-207-0555 252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60	шт.	2	6 312	12 624

1	2	3	4	5	6	7
43	С1252-207-0216 252-207-0216 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут,Т.П.3.407.1-143/КИs1	шт.	2	3 875	7 750
44	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	2	4 103	8 206
45	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	4	1 985	7 940
46	С1252-204-0908 252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	8	3 525	28 200
47	С1251-102-0605 251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,0002858	2 273 701	650
		АРМАТУРА				
48	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2 543	30 516
49	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	589	7 068
50	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	17 744	106 464
51	С1252-207-2112 252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	12	35 137	421 644
52	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 226	14 712
53	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	14 295	171 540
54	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255/SO235	шт.	12	31 953	383 436
55	С1252-207-2607 252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	6	6 406	38 436
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-1.1с -10шт				

1	2	3	4	5	6	7
56	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	10	25 048	250 480
57	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	10	63 167	631 670
		АРМАТУРА				
58	С1252-207-3953 252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 15,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ОГs54	шт.	10	28 336	283 360
59	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 543	25 430
60	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	589	5 890
61	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	30	17 744	532 320
62	С1252-207-2112 252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	60	35 137	2 108 220
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
63	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 511	51 511
64	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	63 167	126 334
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
65	С1252-207-0535 252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1	15 936	15 936
66	С1252-207-0555 252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТН-13,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60а	шт.	1	6 312	6 312
67	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	4 103	4 103

1	2	3	4	5	6	7
68	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351	4 702
69	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 454	13 454
70	С1252-204-0908 252-204-0908 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525	7 050
71	С1251-102-0605 251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,0001429	2 273 701	325
		АРМАТУРА				
72	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 543	12 715
73	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	589	2 945
74	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	17 744	70 976
75	С1252-207-2112 252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	35 137	175 685
76	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226	3 678
77	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42 885
78	С1252-207-0702 252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа SO253	шт.	3	4 194	12 582
		Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
79	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители.Установка вручную	комплект	1	46 080	46 080

1	2	3	4	5	6	7
80	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)+с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	180 554	180 554
81	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903	4 903
82	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012174	954 056	1 161
83	С1252-206-0505 252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 374	8 244
84	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810	22 810
85	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332	4 332
86	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370	55 110
87	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 306	3 306
88	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985	5 955
89	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985	1 985
90	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 824	8 208
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				**6548103**
		оборудование	тенге			180554
	Раздел 4.	**Заземления**				
		Земляные работы				
91	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	2,4	375	900

1	2	3	4	5	6	7
92	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,92	87	167
93	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,48	3 604	1 730
94	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,4	571	1 370
95	У6401-0203-0103 6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	13	5 667	73 671
96	У6401-0203-0201 6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	260	1 186	308 360
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				386198
		оборудование	тенге			
	Раздел 5.	КЛ-0,4кВ				
		Земляные работы				
97	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	14,356	375	5 384
98	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,444	10 178	4 519
99	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,096	87	1 052
100	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,024	3 604	10 898
101	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	44	730	32 120
102	У6401-0201-0202 6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	80	225	18 000

1	2	3	4	5	6	7
103	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство./До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	603 751	9 660
104	С1241-207-1005 241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	1 391	22 256
105	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,045	21	1
106	С1249-101-0503 249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	45	106	4 770
		Монтажные работы				
107	У6401-0201-0102 6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	72	1 103	79 416
108	У6401-0201-0802 6401-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	16	1 392	22 272
109	У6401-0201-0603 6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	34	2 156	73 304
110	С1243-113-0908 243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	117	2 412	282 204
111	С1243-211-1104 243-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	м	7	946	6 622
112	У6401-0201-1502 6401-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	5 791	11 582
113	С1243-903-2014 243-903-2014 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	2	13 116	26 232
114	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 40 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	6	2 162	12 972

1	2	3	4	5	6	7
115	С1241-102-0123 241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6	1 124	6 744
		Наружный контур заземления				
116	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	6 818	54 544
117	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	26	1 332	34 632
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				**719184**
		оборудование	тенге			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21414168**
		оборудование	тенге			**11024983**
		Выгреб на 10м3				
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	143,66115	438	62 924
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	2,55885	8 293	21 221
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	29,2	1 209	35 303
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,42	87	2 647
5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,38	3 604	12 182
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	30,42	571	17 370

1	2	3	4	5	6	7
7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	83,22	156	12 982
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				**164629**
		оборудование	тенге			
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				
8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	$м^3$	1,3	30 443	39 576
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	18,59	73 660	1 369 339
10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	302 205	142 864
11	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,06262	279 350	17 493
12	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	291 882	22 557
		Покрытие				
13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20	$м^3$	1,85	123 938	229 285
14	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,18534	279 350	51 775
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,2	54 037	10 807
29	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00184	279 350	514

1	2	3	4	5	6	7
30	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022 /опорное кольцо/*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	368 824	1 302
31	С1241-701-0201 241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2	1 852	3 704
32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8 843	8 843
33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1 468 558	499
34	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000281	954 056	268
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				**1898826**
		оборудование	тенге			
	Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				
		Гидроизоляция покрытия				
36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13	6 010	78 130
37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	2 593	17 529
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,07794	4 085	24 828
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				**120487**
		оборудование	тенге			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2183942**
		оборудование	тенге			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			23 598 110
в том числе оборудование			Тенге			11 024 983
в том числе СМР (1-2)			Тенге			12 573 127
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (5,9%)			Тенге	5,9%		741 815
Итого с временными затратами на организацию и управление СМР			Тенге			13 314 942

1	2	3	4	5	6	7
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		665 747
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге	5%		1 216 996
Итого в сметных ценах			Тенге			26 222 668
Понижающий коэффициент К=0,98			**Тенге**	0,98		**25 698 215**
НДС (12%)			**Тенге**	**12%**		**3 083 786**
Всего к оплате:			**Тенге**			**28 782 000**

Технический надзор:
Директор ТОО "Pride group"

Мурат М.

Инженер Эксперт

Ерзаков А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ALPHA PROJECT"

Байдылдаев Д.А.

ГИП ТОО "ALPHA PROJECT"

Абдурахманов С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Начальник участка

Бейсенов Е.Е.