Типовая междуведомственная форма КС-3
Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от "02" апреля 2019г.
№178

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Kaz Intel Group"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция насосной НС-2 РКО, в мкр.Мирас 52 в г. Алматы"**

Справка № 14 от "7" ноября 2025г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2025г.

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		040740002533/240068/00	**26.03.2024**			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в сметы	дополнительные затраты			
					Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобрение материалов	другие дополнительные затраты		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция насосной НС-2 РКО, в мкр.Мирас 52 в г. Алматы	**1 288 808 834**	**409 833 864**	**46 219 015,00**	**36 910 537,23**	**36 910 537,23**					**5 546 282**	**51 765 297**

М.П. **Заказчик**

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
БИН: 040740002533

_____

М.П. **Подрядчик**

ТОО «Kaz Intel Group»
БИН: 030340001192

Директор _____ Накипов Т.М.

Технический надзор:

ТОО «Актаустройэксперт»
Эксперт технического надзора _____ Акнуров Н.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 4, почтовый индекс 050001** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ Intel Group,040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен, Наурызбай, дом № 8Б, тел.: +8 (7272) 48-69-01** — **030340001192**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №040740002533/240068/00 от 26.03.2024 Насосная станция Мирас

Номер документа	Дата составления
00000000034	**07.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция насосной НС-2 РКО, в мкр. Мирас 52 в г.Алматы			работа	1	51 765 297,00	51 765 297,00	5 546 281,82
				Итого	1	x	51 765 297,00	5 546 281,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Накипов Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4605 Реконструкция насосной НС-2 РКО, в мкр.Мирас 52, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Внутриплощадочные тепловые сети С1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/240068/00 от 26.03.2024г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2025** (месяц, год) на **06-01-02 Тепловые сети С1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: =Земляные работы/Лист 1.1/=										
1	5	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	18101,475	67,00		1212799,00			97024,00	1309823,00	
2	9	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	354,09	348,41 0,00	348,41 104,72	123368,00 0,00	123368,00 37080,00		26698,00 12004,00	162070,00	
3	10	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	18589,725	67,00		1245512,00			99641,00	1345153,00	
4	11	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	354,09	60,08 0,00	60,08 21,81	21274,00 0,00	21274,00 7723,00		5559,00 2146,00	28979,00	
5	12	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	354,09	29,67 0,00	29,67 10,77	10506,00 0,00	10506,00 3814,00		2744,00 1059,00	14309,00	
6	13	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	354,09	306,70 171,22	135,48 71,02	108599,00 60627,00	47972,00 25147,00		61757,00 13629,00	183985,00	
7	15	1124-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12*	км трубопровода	0,0155	3699706,25 2193684,44	1439119,76 445124,48	57345,00 34002,00	22306,00 6899,00	1037,00	40493,00 7827,00	105665,00	
8	16	1124-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12*	км трубопровода	0,0045	2070133,45 1273844,88	778166,34 261330,80	9316,00 5732,00	3502,00 1176,00	82,00	6839,00 1292,00	17447,00	
9	18	241-402-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	12	43585,00		523020,00		523020,00	41842,00	564862,00	
10	19	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	6,5	30663,00		199310,00		199310,00	15945,00	215255,00	
11	20	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	3,5	15423,00		53981,00		53981,00	4318,00	58299,00	
12	21	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм/дренаж/	м	4,545	3545,00		16112,00		16112,00	1289,00	17401,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	22	519-103-1401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	4	1054068,00		4216272,00		4216272,00		4216272,00	
14	23	242-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80/спускник/	шт.	2	44808,00		89616,00		89616,00	7169,00	96785,00	
15	24	С *п.18#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шаровый кран с металлической заглушкой изоляции =Ду 80мм, Ру 1,6МПа Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ, Н 1700мм, класс герметичности "А"	шт	2	411694,22		823388,00		823388,00		823388,00	
16	30	С *п.20#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ-МЗИ ГОСТ 30732-2020	шт	1	196998,67		196999,00		196999,00		196999,00	
17	32	241-112-0227 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	5	18078,00		90390,00		90390,00	7231,00	97621,00	
18	33	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	5	1856,00		9280,00		9280,00	742,00	10022,00	
19	34	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1992	207621,60 182981,38	9619,17 857,93	41358,00 36450,00	1916,00 171,00	2992,00	25268,00 5330,00	71956,00	
20	35	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,1992	1044650,00		208094,00		208094,00	16648,00	224742,00	
21	36	С *п.21#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции =Ст 325х8-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200 ГОСТ 30732-2020	шт	5	297042,93		1485215,00		1485215,00		1485215,00	
22	37	С *п.22#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции =Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200 ГОСТ 30732-2020	шт	1	162522,00		162522,00		162522,00		162522,00	
23	38	С *п.16#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Манжета стенового ввода =СВ-450	шт	12	1374,29		16491,00		16491,00	1319,00	17810,00	
24	39	С *п.17#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Манжета стенового ввода =СВ-315	шт	2	962,09		1924,00		1924,00	154,00	2078,00	
25	40	241-408-0201 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 400 мм	комплект	28	22811,00		638708,00		638708,00	51097,00	689805,00	
26	41	С *п.15#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Полиэтиленовый мат =2000х700х45	шт	12	15813,51		189762,00		189762,00	15181,00	204943,00	
27	42	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,14	45766,31 17696,70	28069,61 8702,52	6407,00 2478,00	3929,00 1218,00		2254,00 693,00	9354,00	
28	43	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	140	64,00		8960,00		8960,00	717,00	9677,00	
29	44	1113-0301-1705 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	11,2	1006,79 135,03	17,49 4,17	11276,00 1512,00	196,00 47,00	9568,00	1076,00 988,00	13340,00	
30	45	1122-0601-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	3587203,67 534276,00	51640,17 351,70	16142,00 2404,00	233,00 2,00	13506,00	2382,00 1482,00	20006,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	46	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	1,31	56349,63 42745,32	2005,37 1028,05	73818,00 55996,00	2627,00 1347,00	15195,00	43581,00 9392,00	126791,00	
32	47	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М25-50	м³	1,5264	18178,00		27747,00		27747,00	2220,00	29967,00	
33	48	234-202-0107 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М25-80	м³	0,36	20153,00		7255,00		7255,00	580,00	7835,00	
34	49	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м² поверхности покрытия изоляции	16,3	3197,38 1015,98	24,98 12,72	52117,00 16560,00	407,00 207,00	35150,00	12744,00 5189,00	70050,00	
35	50	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,018745	552642,00		10359,00		10359,00	829,00	11188,00	
			Итого по разделу 1: =Земляные работы/Лист 1.1/=					11965242,00 215761,00	238236,00 84831,00	2168539,00 6884396,00	231395,00 424977,00	12621614,00	
			Раздел 2: =Дополнительные работы /4605-С1-ТС.л.1.1/ =#										
36	51	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	28	57657,28 5275,53	51820,29 12570,37	1614404,00 147715,00	1450968,00 351970,00	15721,00	454714,00 165529,00	2234647,00	
			Итого по разделу 2: =Дополнительные работы /4605-С1-ТС.л.1.1/ =#					1614404,00 147715,00	1450968,00 351970,00	15721,00 0,00	454714,00 165529,00	2234647,00	
			ИТОГО по акту					13579646,00 363476,00	1689204,00 436801,00	2184260,00 6884396,00	686109,00 590506,00	14856261,00	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6884396,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,60			127 550					
			Итого с временными									8 099 415	
			Зимние удорожания	%	1,11			89 904					
			Итого с зимними удорожаниями									8 189 318	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			163 786					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 237 501	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 53 %, К=1,163		1,163			8 075 875				9 392 243	
			НДС на 2024 год, - 12 %					1 127 069				10 519 312	
			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 47 %, К=1,253		1,253			7 161 625				8 973 517	
			НДС на 2025 год, - 12 %					1 076 822				10 050 339	
			НДС	%	12,00			2 203 891					
			Итого с НДС									20 569 451	

Слал (Подрядчик)

ТОО "Kaz Intel Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Накипов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор: ТОО "АктауСтройЭксперт"

МП

Авторский надзор: ТОО "Казахский Сантехпроект"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Акнуров Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Азизов Т.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4605 Реконструкция насосной НС-2 РКО, в мкр.Мирас 52, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **03-01 Баки-аккумуляторы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/240068/00 от 26.03.2024г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2025** (месяц, год) на **03-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	48	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	237,6	3907,06 564,61	29,79 5,41	928317,33 134151,53	7078,34 1285,61	787087,89	125956,68 84340,72	1138614,73	
2	62	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	18,608	27189,61 2557,33	1870,17 490,49	505944,00 47587,00	34800,00 9127,00	423557,00	51610,00 44604,00	602158,00	
3	63	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	45,9385	60061,43 21156,35	4275,05 1154,92	2759132,00 971891,00	196389,50 53055,50	1590851,50	932701,50 295347,00	3987180,50	
4	64	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,520401	40899,78 37143,23	1977,55 772,85	143983,50 130759,00	6961,50 2720,50	6263,00	121466,50 21236,00	286686,00	
5	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,530868	337586,00		1191971,50		1191971,50	95357,50	1287329,00	
6	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,615407	356047,00		575161,00		575161,00	46013,00	621174,00	
			Итого вне раздела					6104509,33 1284388,53	245229,34 66188,61	4574891,89 0,00	1231734,68 586898,22	7923142,23	
			Раздел 1: 4605-2-КМ /л.2-2.3/										
7	72	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	10,988	151819,04 90842,80	39646,10 16879,63	1668188,00 998181,00	435631,00 185473,00	234376,00	816721,00 198793,00	2683702,00	
			Итого по разделу 1: 4605-2-КМ /л.2-2.3/					1668188,00 998181,00	435631,00 185473,00	234376,00 0,00	816721,00 198793,00	2683702,00	
			Раздел 2: Стальные баки-аккумуляторы /ТП 903-9-24.89/										
8	80	1109-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м³. Монтаж рулонным методом	т конструкций	49,63112	158088,18 61416,36	50133,44 18984,96	7846093,00 3048163,00	2488179,00 942245,00	2309752,00	2753381,00 847958,00	11447432,00	
			Итого по разделу 2: Стальные баки-аккумуляторы /ТП 903-9-24.89/					7846093,00 3048163,00	2488179,00 942245,00	2309752,00 0,00	2753381,00 847958,00	11447432,00	
			ИТОГО по акту					15618790,33 5330732,53	3169039,34 1193906,61	7119019,89 0,00	4801836,68 1633649,22	22054276,23	
			Временные здания и сооружения	%	1,60			352868,42					
			Итого с временными									22407145	
			Зимние удорожания	%	1,11			248719,31					
			Итого с зимними удорожаниями									22655864	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			453117,28					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23108981	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 53 %, К=1,163		1,163			12 247 760				14 244 145	
			НДС на 2024 год, - 12 %					1 709 297				15 953 442	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 47 %, К=1,253		**1,253**			**10 861 221**				**13 609 110**	
			НДС на 2025 год, - 12 %					**1 633 093**				**15 242 203**	
			НДС	**%**	**12,00**			**3 342 391**					
			Итого с НДС									**31 195 046**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Kaz Intel Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Накипов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Акнуров Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технический надзор: ТОО "АктауСтройЭксперт"

МП

Авторский надзор: ТОО "Казахский Сантехпроект"

МП

Азизов Т.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)