Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлдодар, у. Кривенко,25 Форма КС-3

Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" БИН 990940001133 Павлодарская обл. г. Павлодар Промышленная зона Центральная,1319

Наименование стройки "Строительство ТМ-42 от УТ-15 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24) в г.Павлодаре"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		№12/21 от 0.4.02.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1-1 № 2-1-1	304 837 740	272 176 554							32 661 186	304 837 740
Акт №1-2 № 2-1-2	193 679 400	172 928 036							20 751 364	193 679 400
Акт №1-3 № 2-1-5	1 482 860	1 323 982							158 878	1 482 860
Итого	500 000 000	446 428 572							53 571 428	**500 000 000**

Всего к оплате: Пятьсот миллионов тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
И.о. Руководителя
_____ Каидаров О.Ш.

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
Директор
_____ Левченко В.И.

Технический надзор:
"ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707 Аттестат KZ12VJE00055271
Эксперт технического надзора
_____ Кусманов Б.С.

Авторский надзор:
АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
БИН 910840000078 Приказ №8-п от 24.02.2021г
Руководитель группы авторского надзора
_____ Сыздыков И.Х.

Кривенко,25
Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" БИН 990940001133 Павлодарская обл. г. Павлодар Промышленная зона Центральная,1319
Стройка : "Строительство ТМ-42 от УТ-15 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24) в г.Павлодаре"
Объект : Участок трассы от УТ-15 (ТМ-43) до ул.Каз.Правды
Договор подряда №12/21 от 04.02.2021г

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельтности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №1-1
приемки выполненных работ от 21 апреля 2021г
Прокладка трубопроводов с установкой арматуры
(локальная смета № 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.1 Общая протяженность:Общая протяженность трассы - 2212 м.из них:в непроходных каналах -2173 м.футляр методом ГНБ -39 м.													
1	2	2301-0402-0114	Труба Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 ктрр1=1,15;	м	2688	92370		248290560	248290560	–	268153805		
						–		–	–	–	19863245		

Итого	**268 153 805**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	248 290 560
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 863 245

Всего		**268 153 805**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		3 485 999
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		10 756 936
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**5 647 935**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**288 044 675**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)		**302 418 393**
С коэфф.снижения К=0,9	0,9	272 176 553
НДС (12 %)		32 661 186
Итого		**304 837 740**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Главный специалист
_____Идрисов Г.

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001132
Директор
_____Левченко В.И.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707 Аттестат KZ12VJE00055271
Эксперт технического надзора
_____Кусманов Б.С.

Авторский надзор:
АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
БИН 910840000078 Приказ №8-п от 24.02.2021г
Руководитель группы авторского надзора
_____Сыздыков И.Х.

АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____Сыздыков И.Х.

Кривенко,25

Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" БИН 990940001133 Павлодарская обл. г. Павлодар Промышленная зона Центральная,1319

Стройка : "Строительство ТМ-42 о~ УТ-15 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24) в г.Павлодаре"

Объект : Участок трассы от УТ-15 (ТМ-43) до ул.Каз.Правды

Договор подряда №12/21 от 04.02.2021г

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №1-2
приемки выполненных работ от 21 апреля 2021г

Строительные работы
(локальная смета № 2-1-2)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы#										
			1.1 Обратная засыпка										
1	1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР = 72 % т.ч. п.3.15: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=1,15; кэкс2=1,15;	м3 грунта	12447	265,27	256,56	3301851	3193349	926	658881	4277591	
						8,64	64,88	107576	807537	–	316859		
2	2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрр2=1,15; кэкс2=1,15;	м3	396	3009,7	–	1191840	–	–	858125	2213962	

					3009,7	–	1191840	–	–	163997		
3	3 1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3; ктрр2=1,15; кэкс2=1,15;	м3 грунта	412	3260,5	–	1343328	–	–	967196	2495366	
					3260,5	–	1343328	–	–	184842		
4	4 1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15; ктрр2=1,15; кэкс2=1,15;	м3 грунта	48,6	2884,3	–	140177	–	–	100927	260392	
					2884,3	–	140177	–	–	19288		
5	5 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР = 72 % т.ч. п.3.15: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; ктрр2=1,15; кэкс2=1,15;	м3 грунта	870	265,27	256,56	230787	223203	65	46053	298987	

					8,64	64,88	7519	56444	–	22147	
6	6	4102-0103-1007	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	21952	148		3248896		–	–	3508808
						–		–		–	259912	
7	7	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	13302	16,34	13,99	217400	186094	660	71864	312405
						2,3	5,2	30646	69165	–	23141	
8	8	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	3090,7	721,56	30,84	2230133	95332	930520	899124	3379598
						389,65	14,4	1204281	44503	–	250341	
9	9	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	9045	124,23	118,34	1123619	1070421	673	217873	1448811
						5,81	27,65	52525	250076	–	107319	
10	10	4102-0103-1007	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	14922	148		2208456		–	–	2385132
						–		–		–	176676	
11	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	905,42	822,34	–	744567	–	–	536088	1383107
						822,34	–	744567	–	–	102452	

12	12	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 грунта	8145	33,33	33,33	271453	271453	–	67386	365946
						–	11,49	–	93591	–	27107	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 уплотненного грунта	8145	170,86	82,8	1391672	674441	–	730614	2292069
						88,06	36,53	717231	297511	–	169783	
			Раздел 5 Каналы /1344.АС-КЖ.001.017									
			5.1 Сечение 1-1 /1798,6 п.м./									
14	383	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 подстилающего слоя	207	6438,63	1090,63	1332796	225761	445801	702787	2198430
						3194,37	417,45	661234	86412	–	162847	
15	384	1107-0601-0103	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 % ктрр1=1,15; кэкс1=1,15;	м3 сборных конструкций	285	13347,3	3382,39	3803966	963980	1705433	1677176	5919633
						3980,89	1006,26	1134553	286783	–	438491	
16	385	2104-0303-0134	Лотки из тяжелого бетона класса В15,W4, ЛК300.120.60-9а,ЛК300.120.90-9а, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 ктрр1=1,15;	м3	1543,2	75104,3		115900956		115900956	–	125173032
						–		–		–	9272076	
17	386	2104-0303-0133	Лотки из тяжелого бетона класса В15,W4,ЛК75.120.60-9, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 ктрр1=1,15;	м3	153,6	75104,3		11536020		11536020	–	12458902
						–		–		–	922882	

Итого		**170 372 171**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		7 335 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		6 904 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 992 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге		130 521 054
- перевозка грузов, тенге		5 457 352
- накладные расходы, тенге		7 534 094
в т.ч. зарплата, тенге		678 069
- сметная прибыль (8 %), тенге		12 620 160
Всего		**170 372 171**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		2 214 838
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		6 834 446
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**3 588 429**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**183 009 884**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)		**192 142 262**
С коэфф.снижения К=0,9	0,9	172 928 036
НДС (12 %)		20 751 364
Итого		**193 679 400**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Главный специалист
_____ Идрисов Г.

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
Директор
_____ Левченко В.И.

Технический надзор:
ТОО "БестауС"
БИН 061240009707 Аттестат KZ12VJE00055271
Эксперт технического надзора
_____ Кусманов Б.С.

Авторский надзор:
АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
БИН 910840000078 Приказ №8-п от 24.02.2021г
Руководитель группы авторского надзора
_____ Сыздыков И.Х.

АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ Сыздыков И.Х.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382 г.Павлдодар, у. Кривенко,25
Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" БИН 990940001133 Павлодарская обл. г. Павлодар Промышленная зона Центральная,1319
Стройка : "Строительство ТМ-42 от УТ-15 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24) в г.Павлодаре"
Объект : Участок трассы от УТ-15 (ТМ-43) до ул.Каз.Правды
Договор подряда №12/21 от 04.02.2021г

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельтности и осуществления
функций заказзчика (застройщика)

Акт приемки выполненных работ №1-3
приемки выполненных работ от 21 апреля 2021г

Демонтаж существующей теплотрассы
(локальная смета № 2-1-5)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0.2 Технологическая часть											
1	1	1124-0108-0109	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном диаметром труб 300 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,69; кэкс1=0,6; кмат1=0; ктрр2=1,018;	км труб	0,56	1225587,5	510767,86	686329	286030	–	471733	1250707	
						714819,64	136069,64	400299	76199	–	92645		
		0.3 Демонтаж скользящих и неподвижных опор											
2	2	1109-0305-0301	Демонтаж скользящих и неподвижных опор НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; ктрр2=1,15; ктрр3=0,6; ктрм3=0,6; кэкс3=0,805; кмат3=0,5;	т констр укций	0,82	37117,07	3234,15	30436	2652	–	19293	53707	

	33882,93	215,85	27784	177	–	3978

Итого		**1 304 414**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		428 083
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		288 682
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		76 376
- накладные расходы, тенге		491 026
в т.ч. зарплата, тенге		44 192
- сметная прибыль (8 %), тенге		96 623
Всего		**1 304 414**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		16 957
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		52 326
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**27 474**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**1 401 171**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)		**1 471 091**
С коэфф.снижения К=0,9	0,9	1 323 982
НДС (12 %)		158 878
Итого		**1 482 860**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Главный специалист
_____ Идрисов Г.

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
Директор
_____ Левченко В.И.

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707 Аттестат KZ12VJE00055271
Эксперт технического надзора
_____ Кусманов Б.С.

Авторский надзор:
АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"
БИН 910840000078 Приказ №8-п от 24.02.2021г
Руководитель группы авторского надзора
_____ Сыздыков И.Х.

АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ Сыздыков И.Х.