Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» 12 2024 г.

Подрядчик(генеральныйподрядчик)ТОО "КАЙРАТ ЭК", Павлодарская область, г.Павлодар, Калмукан Исабай, 63, 164

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **ШЕРІН Е.А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство медицинского пункта с. Шиликти Актогайского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Павлодарской области». Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Руководитель Ажмурат Аскар Кадырович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «AveNiu» лицензия ГСЛ №09829 от 06.09.2024 года, II категория

(*наименование организации*)

ТОО «ММА» лицензия №20010744 от 24.07.2024 года, III категория

(*наименование организации*)

ТОО «TURKISTAN QYZMET 2050» лицензия №24014874 от 01.04.2024 года, III категория

(*наименование организации*)

ТОО «ИртышСнабTrade» лицензия №24028150 от 13.09.2024 года, III категория

(*наименование организации*)

ТОО «MARAKECH STROY» лицензия 17-ГСЛ №001882 от 02.12.2021 года, III категория

(*наименование организации*)

ТОО «Shymkent Bill» лицензия №24031807 от 31.10.2024 года, III категория

(*наименование организации*)

ТОО «Д&К» лицензия 11-ГСЛ №016357от 21.06.2019 года, II категория

(*наименование организации*)

ТОО «АТАКАМА» лицензия №19012827от 14.06.2019 года, III категория

(*наименование организации*)

ТОО «ВПС Строй», лицензия №20012019 от 21.08.2020 года, II категория

(наименование организации)

ТОО "Business Qurylys" лицензия №24018877 от 17.05.2024 года, III категория

(наименование организации)

ТОО "KMD BUILDING " лицензия №23009261 от 19.04.2023 года, III категория

(наименование организации)

ТОО "KMD CONSTRUCTION" лицензия №21017226 от 06.05.2021 года, III категория

(наименование организации)

ТОО "Экостройсервис ПВ" лицензия №14006869 от 15.05.2014 года, II категория

(наименование организации)

ТОО "Электросервис-Кереку" лицензия ГСЛ №001485-1 от 03.11.2011 года, III категория

ТОО "Жана Жулдыз-ПВ" лицензия ГСЛ №13011664 от 16.07.2013 года II категория

ТОО "РДС-Құрылыс" лицензия ГСЛ №0008106 от 08.04.2021 года II категория

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) АО «КазНИИСА», 75/10

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

ГУ «Управление строительства Павлодарской области» № 45 от 10 октября 2023 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая площадь участка	Га	0,2		0,2	
Площадь застройки	м2	223,15		223,15	
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь здания	м2	154,7		154,7	
Полезная площадь здания	м2	138,87		138,87	
Строительный объем	м3	903,4		903,4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением. Основные конструкции зданий: Фундамент - Ленточный высотой 300мм, из бетона кл. С 20/25, IV8, F100 на портландцемент. ФБС блоки 3 ряда по ГОСТ 13579-78; 2-Плиты покрытия многопустотные 220 мм; 3-Наружные стены из керамического кирпича 510 мм, утеплитель 130 мм и декоративная штукатурка. Гидроизоляцию фундамента обмазать горячим битумом за два раза верх до отметки выше благоустройства.Наружные стены - кирпичные толщиной 510мм.Стены выполнить из

полнотелого керамического кирпича согласно КР -р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки м75. Стены армировать через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки диаметр 4 Вр ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Утепления наружный стен - утеплитель 130мм плотность130 кг/м3 Внутренние несущая стена - из керамического кирпича толщиной 380мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки FI75. перегородки армировать через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки 04Вр ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки П 75, перегородки армировать через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки 04Вр! ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм. Перемычки - железобетонные по ГОСТ 948-84 Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит по ГОСТ 9561-2016 Кровля – скатная из профилированных листов по деревянным стропилам Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99; Дверные блоки - деревянные, металлические

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2024 года;

месяц, год

окончание работ 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,49% и фактически применено 98,49% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **Строительство медицинского пункта с. Шиликти Актогайского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО "КАЙРАТ ЭК"директор ШЕРІН Е.А

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.