Приложение 1
К приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма 3

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» сентября 2025 года

Заказчик: ***Акционерное общество «Национальная Компания «КазАвтоЖол», директор Мардан Асылбек Амантаевич, 090000 ЗКО, г. Уральск, улица М.Ихсанова 44/1, БИН 130941004472***
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается): « » **2025г. *ТОО «Жайык Сити» Директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
« » **2025 г, *ТОО «ARTERIA» Курмашев Б. Аттестат эксперта № KZ01VJE00072153 от 08.02.2022г.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
Авторский надзор – не предусмотрен
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: ***"Средний ремонт автомобильной дороги международного значения KAZ 10 "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)" км 254-261,9"***
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Западно-Казахстанская область, г.Уральск; Теректинский район***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Ордер №26 на право производство работ дата выдачи «2» июня 2025г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует технической документации Заказчика Западно-Казахстанского областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ведомственной экспертизой РГП Национальный центр качества дорожных активов №КАЖ/ЗКО-212/2025 от 10 апреля 2025 года;***

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***июнь 2025 год;***

месяц, год

окончание работ: ***август 2025 год;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: ***2 мес.;*** фактически, месяцев: ***3 мес.;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	м	76072		76072	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина дорожной одежды	м	9		9	
Тип дорожной одежды		Асфальтобетон		Асфальтобетон	
Уровень ответственности объекта согласно РДС РК 1.02-04-2013		III (254 – 261,9 км)		III (254 – 261,9 км)	
Срезка существующего покрытия методом холодного фрезерования	м2	76072		76072	

Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией	т	58,12		58,12	
Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей (ЩМА-20), ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками с подгрунтовко	м2	76072		76072	
Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,12 м краской со светоотражающими элементами тип 1.1	км линии	7,2		7,2	
Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная тип 1.1	км линии	7,2		7,2	
Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дор размет машиной. Ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 1:3 тип1.5	км линии	2,7		2,7	
Проезжая часть.Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной размет машиной, ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 3:1 тип1.6	км линии	0,6		0,6	

Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком хол. формиров	м2 разметки	75		75	
Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	1200		1200	
Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2м	м	2371		2371	
Знаки дорожные. Снятие	шт	99		99	
Панно. Снятие	шт	7		7	
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	108		108	
Окраска стоек дорожных знаков	шт.	107		107	
Панно. Установка	шт	7		7	
Демонтаж сигнальных столбиков	шт	80		80	
Установка сигнальных столбиков	шт	140		140	
Автопавильоны. Демонтаж	шт	12		12	
Автопавильоны. Установка с устройством площадки	шт	12		12	
Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм под автопавильоны	м2	726		726	
Установка остановочного павильона размером 5720 мм х 3000 мм х 1670 мм	шт	12		12	
Установка скамьи деревянной на металлической основе	шт	24		24	

Установка урны металлической	шт	12		12	
Демонтаж бортового камня	мп	1 086		1 086	
Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий 300х150	мп	1046		1046	
Окраска поверхности бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	434,4		434,4	
Устройство покрытия, толщиной 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (тип Б марка П)с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией под автопавильоны	м2	726		726	
Разборка основания с покрытием асфальтобетонным (деф.шов)	м3	6,5		6,5	
Демонтаж. стальных сварных перил с погрузкой и вывозом мусора на свалку.	т	2,2		2,2	
Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, в ж/б кострукциях, глубиной 100 мм, диаметром 20 мм с установкой анкеров 520шт в готовые гнезда с заделкой , длиной до 1 м	отверстие	1360		1360	
Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, в ж/б конструкциях, глубиной 250 мм, диаметром 20 мм, с установкой П-хомутов	отверстие	240		240	

Устройство монолитного фундамента готовой смесью М Эмако 1400FR	м3	1,38		1,38	
Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, в ж/б конструкциях, глубиной 150 мм, диаметром 20 ммс установкой метизов	отверстие	304		304	
Уплотнение и склеивание деформационного шва двухкомпонентным эпоксидным клеем	кг	630		630	
Устройство многопрофильного деформационного шва с резиновыми компенсаторами с запасовкой резиновых профилей на пролетном строении моста (см.смета и техдокументация)	м	68		68	
Заливка переходной полосы полимерным бетоном Arcrete	м3	1,39		1,39	
Ограждение на мосту. Демонтаж	т	9,086		9,086	
Ограждение на мосту. Установка	т	18,496		18,496	
Разборка покрытия дорожного из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2с погрузкой и вывозом мусора на свалку	м3	34,43		34,43	
Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры перед монтажом металлических плластин пешеходной дорожки	тарматуры	11		11	
Монтаж конструкций металлических для тротуарной дорожки с окраской на Мосту Русловом	т	25,85		25,85	

Монтаж конструкций металлических для лестниц и площадок на Мосту Русловом	т	0,2		0,2	
Демонтаж заменяемых металлоконструкций покрытия при обшивке бордюров металлом (с погрузкой и вывозом на 10км) на Мосту Русловом	т	15,3		15,3	
Ремонт бордюров с применением готовой смеси MEmaco 1400FRсмеси на Мосту Русловом	м	303		303	
Монтаж металла на бордюры с креплением(с предварительной резкой стального профнастила и сваркой металлических пластин) с последующей окраской на Мосту Русловом	т	15,3		15,3	
Монтаж конструкций металлические лестниц и площадок с последующей окраской на Мосту Русловом	т	2		2	
Демонтаж заменяемых металлоконструкций покрытия при обшивке бордюров металлом (с погрузкой и вывозом на 10км) Демонтаж замен. металлоконструкций покрытия при обшивке бордюров металлом (с погрузкой и вывозом	т	168		168	
Ремонт бордюр с применением готовой смеси MEmaco 1400FR	м	1050		1050	

Монтаж конструкций металлических для тротуарной дорожки по Заявке №1 Акт 5 с огрунтовкой и окраской на мосту Пойменном	т	230,8575		230,8575	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***срезка существующего покрытия методом холодного фрезерования, устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси, устройство покрытия из ЩМА, дорожная разметка, замена криволинейного бруса, установка дорожных знаков и панно, установка сигнальных столбиков, замена автопавильонов, замена пешеходного тротуара на мосту Русловом и Пойменном, установка ограждений на мосту***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) ***не предусмотрено;***

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 268 767 117** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 248 740 516** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тенге,
прочие затраты (ведомственная экспертиза) **528 183** тенге,
стоимость технического надзора **21 838 228,16** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию **1 233 792 124,32** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 213 609 535,98** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тенге,
услуги проектных работ (экспертиза) ____ тенге,
услуги технического надзора **19 654 405,34** тенге,
расходы по обслуживанию займа _____ тенге.
прочие затраты (ведомственная экспертиза) **528 183** тенге

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиции и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***"Средний ремонт автомобильной дороги международного значения KAZ 10 "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)" км 254-261.9"***

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:

Директор филиала
ЗКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Мардан А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заместитель директора
ЗКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Сейдувалиев Д.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник ОЭиБД
ЗКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Мугиев Р.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

Аттестованный эксперт ГИП ТОО "ARTERIA" Курмашев Б

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись

Аккредитованная организация:
Директор ТОО "ARTERIA" Налибаев М.Н.

Имеющей в своем составе аттестованного (ых) эксперта (ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись

МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Молдагалиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	7,9		
2	Ширина проезжей части	м	9		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	40		
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	108		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик: ***ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»*** _
Директор Мардан Асылбек Амантаевич _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)