Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги международного значенияKAZ10 "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)" км 254+000 - 261+900"

СПРАВКА № 2 от " 04 " июля 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 02.06.2025 г. по 30.06.2025г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	140240006727	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250587/00	15.05.2025г	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	091
				доп.соглашение, №090140000306/250587/01	23.05.2025г	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	201 009 480,47	201 009 480,47	179 472 750,42				21 536 730,05	201 009 480,47
Выплата аванса	370 137 637,30	370 137 637,30	330 480 033,30				39 657 604,00	370 137 637,30
Удержание аванса	60 302 844,14	60 302 844,14	53 841 825,13				6 461 019,02	60 302 844,14
Предоплата за материалы	0,00	0,00					0,00	0,00
Удержание за материалы	0,00	0,00					0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	10 050 474,03	10 050 474,03	8 973 637,53				1 076 836,50	10 050 474,03
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)							0,00	0,00
Итого к оплате:	**500 793 799,60**	**500 793 799,60**	**116 657 287,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 998 874,54**	**130 656 162,30**

Заказчик:
И.о.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Насипов М.Е.

Подрядчик:
ТОО "Жайык Сити"
Директор Молдагалиев М.К.

Главный Эксперт:
ТОО "ARTERIA"
Эксперт ТН Курмашев Б.
ИИН:910506351184
Аттестат ТН:KZ54VIE00071490

Реестр по выполненым работам

к Акту № б/н за период с 02.06.2025г. по 30.06.2025г. от 04.07.2025 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Наименование проекта	"Средний ремонт автомобильной дороги международного значения KAZ10 "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)" км 254+000 - 261+900"					
Область	Западно-Казахстанская					
Дорожная одежда						
Устройство выравнивающего слоя	м2	76500	0	0	0	76500
Устройство ЩМА	м2	76500	0	0	0	76500
Обустройство дороги						
Разметка	км	25,70	0	0	0	25,7
Замена криволинейного бруса	м	2600	2600	0	0	2600
Знаки дорожные	шт.	103	103	0	0	103
Сигнальные столбики	м	140	140	0	0	140
Автопавильоны						
Разборка сущ автопавильона (1шт)	шт.	1	1	1	0	0
Демонтаж автопавильонов металлических (11шт)	шт.	11	11	11	0	0
Установка автопавильонов с устройством площадки (12шт)	шт.	12	12	12	0	0
Работы на Мосту Русловом						
Устройство деформационных швов	м шва	68	68	0	0	68
Ограждение на мосту	т перил	9.09	9.09	0	0	9.09
Замена пешеходного тротуара на мосту Русловом	т конструкций	15,3	15,3	0	0	15,3
Работы на Пойменном Мосту	т конструкций	168	168	0	0	168

Начальник ОЭиБД ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Мугиев Р.М.

гл.спец. ОЭиБД ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Сагиев Б.С.

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"
Договор №090140000306/250587/00 от 15.05.2025 г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги международного значенияKAZ10 "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)" км 254+000 - 261+900"

Акт выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения

за период с 02.06.2025г. по 30.06.2025г. от 04.07.2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Количество	Стоимость за ед.изм., тенге	Стоимость	Количество	Стоимость	%	Количество	Стоимость
1.	**Дорожная одежда**									
2.	**Устройство выравнивающего слоя**									
3.	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	м2	76500,00	624,81	47 797 965,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
4.	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси(Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II) Устройство с применением укладчиков асфальтобетона с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией**	т	671,02	45823,51	30 748 491,68	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
5.	**Устройство ЩМА**									
6.	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками с подгрунтовкой** *эмульсией битумной СТ РК 1274-2014* *Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20*	м2	76500,00	6473,75	495 241 875,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
7.	**Обустройство дороги**									
8.	**Разметка**									
9.	**Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,12 м краской со светоотражающими элементами тип 1.1**	км линии	2,20	117883,77	259 344,29	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
10.	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная тип 1.1**	км линии	17,00	391695,59	6 658 825,03	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
11.	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 1:3 тип1.5**	км линии	3,50	120412,14	421 442,49	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
12.	**Проезжая часть.Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 3:1 тип1.6**	км линии	1,00	301266,95	301 266,95	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
13.	**Проезжая часть. Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 3:1 тип1.7**	км линии	2,00	301266,95	602 533,90	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
14.	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	120,00	9209,48	1 105 137,60	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
15.	**Нанесение разметки дорожной шумовой на проезжую часть пластиком холодного формирования**	м2 разметки	230,00	18899,58	4 346 903,40	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
16.	**Замена криволинейного бруса**									
17.	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж с погрузкой и вывозом мусора, вывозом ограждения в ДЭУ-38**	м	1200,00	1819,13	2 182 956,00	1200,0	2 182 956,00	100,0	1200,0	2 182 956,00
18.	**Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м**	м	2600,00	32239,00	83 821 400,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
19.	**Знаки дорожные**									
20.	**Снятие устаревших дорожных знаков (предупреждающих, запрещающих и километровых)с погрузкой и вывозом в ДЭУ-38**	шт.	99,00	605,09	59 903,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
21.	**Снятие устаревших дорожных панно (указателей населенных пунктов и т.д.)с погрузкой и вывозом в ДЭУ-38**	шт.	7,00	1362,82	9 539,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

	Установка новых дорожных знаков (предупреждающих, запрещающих и километровых) 5.12-13шт, 5.28.-7шт, 2.4-7шт, 3.13-2шт., 2.3.1-1шт, 2.3.2-1шт, 2.1-8шт, 5.16.1-5.16.2-16шт, 6.11-2шт, 6.3-1 шт, 1.32.1-5шт, 1.32.2-3шт, 5.42-4шт, 3.20-14шт, 7.2.1-10шт, 1.31.1-1шт, 4.2.1-2шт, 4.2.2-2шт	шт.	99,00	18098,83	1 791 784,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
23.	Установка новых панно и указателей населенных пунктов (см.дефектную ведомость и техдокументацию)	шт.	7,00	86776,43	607 435,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
24.	Окраска стоек дорожных знаков	шт.	120,00	2913,64	349 636,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
25.	Сигнальные столбики									
26.	Демонтаж столбика сигнального	шт.	80,00	2268,79	181 503,20	80,0	181503,2	100,0	80,0	181 503,20
27.	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы	шт.	140,00	5391,98	754 877,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28.	Автопавильоны									
29.	Разборка сущ автопавильона (1шт)									
30.	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,80	124262,23	347 934,24	2,8	347 934,24	100,0	2,8	347 934,24
31.	Разборка покрытий из профилированного оцинкованного листа.	м2 кровли	4,80	1072,16	5 146,37	4,8	5 146,37	100,0	4,8	5 146,37
32.	Демонтаж металлоконструкций автопавильона с погрузкой и вывозом мусора на свалку	шт.	1,00	64666,00	64 666,00	1,0	64 666,00	100,0	1,0	64 666,00
33.	Демонтаж автопавильонов металлических (11шт)									
34.	Демонтаж конструкций автопавильонов с помощью крана на автомобильном ходу с погрузкой и вывозом демонтированных конструкций в ДЭУ-38	шт.	11,00	106721,10	1 173 932,10	11,0	1 173 932,10	100,0	11,0	1 173 932,10
35.	Установка автопавильонов с устройством площадки (12шт)									
36.	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	600,00	624,81	374 886,00	600,0	374 886,00	100,0	600,0	374 886,00
37.	Ремонт основания из щебня и смеси песчано-гравийной, толщина слоя 30 см, расход материалов всего ПГС-5,8 м3, щебень М1000 фр.20-40-5,08м3	м2	40,00	6592,70	263 708,00	40,0	263 708,00	100,0	40,0	263 708,00
38.	Установка остановочного павильона размером 5720 мм х 3000 мм х 1670 мм	шт.	12,00	2266785,44	27 201 425,28	12,0	27 201 425,28	100,0	12,0	27 201 425,28
39.	Установка скамьи деревянной на металлической основе	шт.	24,00	34049,04	817 176,96	24,0	817 176,96	100,0	24,0	817 176,96
40.	Установка урны металлической	шт.	12,00	27104,02	325 248,24	12,0	325 248,24	100,0	12,0	325 248,24
41.	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий 300х180	шт.	40,00	11550,98	462 039,20	40,0	462 039,20	100,0	40,0	462 039,20
42.	Устройство покрытия, толщиной 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (тип Б марка П)с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией	м2	600,00	5361,73	3 217 038,00	600,0	3 217 038,00	100,0	600,0	3 217 038,00
43.	Работы на Мосту Русловом									
44.	Устройство деформационных швов									
45.	Разборка основания с покрытием асфальтобетонным	м3	6,50	13330,42	86 647,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
46.	Демонтаж. стальных сварных перил с погрузкой и вывозом мусора на свалку.	т перил	2,20	262056,16	576 523,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
47.	Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, в ж/б кострукциях, глубиной 100 мм, диаметром 20 мм с установкой анкеров 520шт в готовые гнезда с заделкой , длиной до 1 м	отверстие	1360,00	8445,97	11 486 519,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
48.	Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, в ж/б конструкциях, глубиной 250 мм, диаметром 20 мм, с установкой П-хомутов	отверстие	240,00	4509,63	1 082 311,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
49.	Устройство монолитного фундамента готовой смесью М Эмако 1400FR	м3	1,38	1571235,15	2 168 304,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
50.	Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, в ж/б конструкциях,глубиной 150 мм, диаметром 20 ммс установкой метизов	отверстие	304,00	4347,54	1 321 652,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
51.	Устройство битумной гидроизоляции проезжей части моста, в т.ч.стоимость материалов (см.смета и техдокументация)	м2	55,42	293820,80	16 283 548,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
52.	Устройство многопрофильного деформационного шва с резиновыми компенсаторами с запасовкой резиновых профилей на пролетном строении моста(см.смета и техдокументация)	м шва	68,00	757268,52	51 494 259,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
53.	Заливка переходной полосы полимерным бетоном Arcrete	м3	1,39	13359382,93	18 598 358,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
54.	Ограждение на мосту									
55.	Демонтаж металлического перильного ограждения с погрузкой и вывозом мусора на свалку	т перил	9,09	262331,59	2 383 544,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
56.	Установка стального сварного перила с окраской	т перил	9,09	1909106,89	17 346 145,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
57.	Замена пешеходного тротуара на мосту Русловом									

	Разборка покрытия дорожного из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2с погрузкой и вывозом мусора на свалку	м3 сборных железобетонных плит	34,43	14473,56	498 252,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
59.	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры перед монтажом металлических плластин пешеходной дорожки	т арматуры	11,00	1685347,19	18 538 819,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
60.	Монтаж конструкций металлических для тротуарной дорожки	т конструкций	15,55	915971,47	14 243 356,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
61.	Монтаж конструкций металлических для лестниц и площадок.	т конструкций	0,20	932063,97	186 412,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
62.	Демонтаж заменяемых металлоконструкций покрытия при обшивке бордюров металлом (с погрузкой и вывозом на 10км)	т демонтированных конструкций	15,30	79729,16	1 219 856,15	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
63.	Ремонт бордюров с применением готовой смеси MEmaco 1400FRсмеси	м бордюра	303,00	6516,60	1 974 529,80	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
64.	Ремонт изоляции обмазочной	м2 изоляции	600,00	7381,88	4 429 128,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
65.	Монтаж металла на бордюры с креплением(с предварительной резкой стального профнастила и сваркой металлических пластин) с последующей окраской	т конструкций	15,30	1882606,96	28 803 886,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
66.	Монтаж конструкций металлические лестниц и площадок с последующей окраской	т конструкций	2,00	395202,44	790 404,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
67.	**Работы на Пойменном Мосту**									
68.	Демонтаж заменяемых металлоконструкций покрытия при обшивке бордюров металлом (с погрузкой и вывозом на 10км)	т демонтированных конструкций	168,00	74568,08	12 527 437,44	84,0	6 263 718,72	50,0	84,0	6 263 718,72
69.	Ремонт бордюр с применением готовой смеси MEmaco 1400FRсмеси	м бордюра	1050,00	6516,60	6 842 430,00	525,0	3 421 215,00	50,0	525,0	3 421 215,00
70.	Ремонт изоляции обмазочной	м2 изоляции	1400,00	7381,88	10 334 632,00	700,0	5 167 316,00	50,0	700,0	5 167 316,00
71.	Монтаж металла на бордюры с креплением(с предварительной резкой стального профнастила и сваркой металлических пластин) с последующей окраской	т конструкций	168,00	1780232,99	299 079 142,32	84,0	149 539 571,16	50,0	84,0	149 539 571,16
72.	**Резерв заказчика**									
	ИТОГО, с НДС:				**0,00**					
	в т.ч.НДС				**1 233 792 124,32**		**201 009 480,47**	**16,3**		**201 009 480,47**
					132 192 013,32		21 536 730,05			21 536 730,05

Заказчик :

Заместитель директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Сейдуалиев Д.Ж.

Начальник ОЭиБД ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Мугиев Р.М.

Гл.специалист ОЭиБД ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Сагиев Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жайык Сити"

_____Молдагалиев М.К.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "ARTERIA"

_____Курмашев Б.