Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Астана, шоссе Ондирис, дом № 72/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** — **140240006727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №090140000306/250587/00 от 15.05.2025 года
доп.соглашение №090140000306/250587/02 от 22.08.2025г.

Номер документа	Дата составления
112	17.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Средний ремонт автомобильной дороги международного значения KAZ 10 "Актобе-Уральск- гр.РФ (п/п Сырым) " км 254-261.9" за период с 14.08.2025г. по 25.08.2025г.			Работа	1	425 465 037,95	425 465 037,95	45 585 539,78
				Итого	1	x	425 465 037,95	45 585 539,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мардан А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги международного значения KAZ 10 "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)" км 254-261.9"

СПРАВКА №5 от " 17 " сентября 2025 года

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 14.08.2025 г. по 25.08.2025г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	140240006727	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/250587/00	15.05.2025г	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	091
				доп.соглашение, №090140000306/250587/02	22.08.2025г	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	1 233 792 124,32	1 233 792 124,32	379 879 498,17				45 585 539,78	425 465 037,95
Выплата аванса	370 137 637,30	370 137 637,30						
Удержание аванса	370 137 637,30	370 137 637,30	113 963 849,46				13 675 661,93	127 639 511,39
Предоплата за материалы	0,00	0,00						
Удержание за материалы	0,00	0,00						0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	61 689 606,22	61 689 606,22	18 993 974,91				2 279 276,99	21 273 251,90
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)							0,00	0,00
Итого к оплате:	**1 172 102 518,10**	**1 172 102 518,10**	**246 921 673,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 630 600,86**	**276 552 274,66**

Заказчик:
Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Мардан А.А.

Подрядчик:
ТОО "Жайык Сити"
Директор Молдагалиев М.К.

Главный Эксперт:
ТОО "ARTERIA"
Эксперт ТН Кумашев Б.
ИИН:910506351184
Аттестат ТН:KZ34VJE00071490

Заказчик: ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Договор №090140000306/250587/00 от 15.05.2025 г. доп.соглашения к дог. №№090140000306/250587/01 от 23.05.2025 г.

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги международного значения KAZ 10 "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)" км 254-261.9"

Акт выполненных работ по среднему ремонту автодорог республиканского значения

за период с 14.08.2025г. по 25.08.2025г. от 17.09.2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Количество	Стоимость за ед.изм., тенге	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	%	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Дорожная одежда**									
2.	**Устройство выравнивающего слоя**									
3.	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	м2	76 500,00	624,81	47 797 965,00	76 072,00	47 530 546,32	100,00	0,00	0,00
3. ИСКЛ	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм по Заявке №1 Акт 1**	м2	-428,00	624,81	-267 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси(Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II) Устройство с применением укладчиков асфальтобетона с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией**	т	671,02	45 823,51	30 748 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ИСКЛ	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси(Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II) Устройство с применением укладчиков асфальтобетона с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией по Заявке №1 , Акт 1**	т	-671,02	45 823,51	-30 748 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-ВКЛ.	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси(Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые типа Б, марки II) Устройство с применением укладчиков асфальтобетона с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией , Акт №1**	т	58,12	0,00	0,00	58,12	0,00		58,12	0,00
5.	**Устройство ЩМА**									
6.	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками с подгрунтовкой** *эмульсией битумной СТ РК 1274-2014* *Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20*	м2	76 500,00	6 473,75	495 241 875,00	76 072,00	492 471 110,00	99,44	16 072,00	104 046 110,00
6. ИСКЛ	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками с подгрунтовкой по Заявке №1 Акт 1** *эмульсией битумной СТ РК 1274-2014* *Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20*	м2	-428,00	6 473,75	-2 770 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	**Обустройство дороги**									
8.	**Разметка**									
9.	**Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,12 м краской со светоотражающими элементами тип 1.1**	км линии	2,20	117 883,77	259 344,29	2,20	259 344,29	100,00	2,20	259 344,29
9-ВКЛ.	**Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,12 м краской со светоотражающими элементами тип 1.1 по Заявке №1 акт №4**	км линии	5,00	117 883,77	589 418,85	5,00	589 418,85	100,00	5,00	589 418,85
10.	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная тип 1.1**	км линии	17,00	391 695,59	6 658 825,03	7,20	2 820 208,25	100,00	7,20	2 820 208,25

10-ИСКЛ.	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная тип 1.2по Заявке №1 акт №4	км линии	-9,80	391 695,59	-3 838 616,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 1:3 тип1.5	км линии	3,50	120 412,14	421 442,49	2,70	325 112,78	100,00	2,70	325 112,78
11-ИСКЛ.	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 1:3 тип1.5 по Заявке №1 акт №4	км линии	-0,80	120 412,14	-96 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Проезжая часть.Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 3:1 тип1.6	км линии	1,00	301 266,95	301 266,95	0,60	180 760,17	100,00	0,60	180 760,17
12-ИСКЛ.	Проезжая часть.Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 3:1 тип1.6 по Заявке №1 акт №4	км линии	-0,40	301 266,95	-120 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Проезжая часть. Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 3:1 тип1.7	км линии	2,00	301 266,95	602 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-ИСКЛ.	Проезжая часть. Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, прерывистая, шаг 3:1 тип1.7 по Заявке №1 акт №4	км линии	-2,00	301 266,95	-602 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	120,00	9 209,48	1 105 137,60	75,00	690 711,00	100,00	75,00	690 711,00
14-ИСКЛ.	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования по Заявке №1 акт №4	м2 разметки	-45,00	9 209,48	-414 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Нанесение разметки дорожной шумовой на проезжую часть пластиком холодного формирования	м2 разметки	230,00	18 899,58	4 346 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. ИСКЛ	Нанесение разметки дорожной шумовой на проезжую часть пластиком холодного формирования по Заявке №1 Акт 4	м2 разметки	-230,00	18 899,58	-4 346 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Замена криволинейного бруса									
17.	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж с погрузкой и вывозом мусора, вывозом ограждения в ДЭУ-38	м	1 200,00	1 819,13	2 182 956,00	1 200,00	2 182 956,00	100,00	0,00	0,00
18.	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	2 600,00	32 239,00	83 821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. ИСКЛ	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м по Заявке №1 Акт 2	м	-2 600,00	32 239,00	-83 821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. ВКЛ	Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 21ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м по Заявке №1 Акт 2	м	2 371,00	28 048,39	66 502 732,69	2 371,00	66 502 732,69	100,00	2 371,00	66 502 732,69
19.	Знаки дорожные									
20.	Снятие устаревших дорожных знаков (предупреждающих, запрещающих и километровых)с погрузкой и вывозом в ДЭУ-38	шт.	99,00	605,09	59 903,91	99,00	59 903,91	100,00	99,00	59 903,91
21.	Снятие устаревших дорожных панно (указателей населенных пунктов и т.д.)с погрузкой и вывозом в ДЭУ-38	шт.	7,00	1 362,82	9 539,74	7,00	9 539,74	100,00	7,00	9 539,74
22.	Установка новых дорожных знаков (предупреждающих, запрещающих и километровых) 5.12-13шт, 5.28.-7шт, 2.4-7шт, 3.13-2шт., 2.3.1-1шт, 2.3.2-1шт, 2.1-8шт, 5.16.1-5.16.2-16шт, 6.11-2шт, 6.3-1 шт, 1.32.1-5шт, 1.32.2-3шт, 5.42-4шт, 3.20-14шт, 7.2.1-10шт, 1.31.1-1шт, 4.2.1-2шт, 4.2.2-2шт	шт.	99,00	18 098,83	1 791 784,17	99,00	1 791 784,17	100,00	99,00	1 791 784,17
22. ВКЛ	Установка новых дорожных знаков 5.28 (1знак со стойкой +8щитков)по Заявке №1	шт.	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00		9,00	0,00
23.	Установка новых панно и указателей населенных пунктов (см.дефектную ведомость и техдокументацию)	шт.	7,00	86 776,43	607 435,01	7,00	607 435,01	100,00	7,00	607 435,01
24.	Окраска стоек дорожных знаков	шт.	120,00	2 913,64	349 636,80	107,00	311 759,48	100,00	107,00	311 759,48
24 -ИСКЛ.	Окраска стоек дорожных знаков по Заявке №1	шт.	-13,00	2 913,64	-37 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Сигнальные столбики									
26.	Демонтаж столбика сигнального	шт.	80,00	2 268,79	181 503,20	80,00	181 503,20	100,00	0,00	0,00
27.	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы	шт.	140,00	5 391,98	754 877,20	140,00	754 877,20	100,00	140,00	754 877,20
28.	Автопавильоны									
29.	Разборка сущ автопавильона (1шт)									

30.	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,80	124 262,23	347 934,24	2,80	347 934,24	100,00	0,00	0,00
31.	Разборка покрытий из профилированного оцинкованного листа.	м2 кровли	4,80	1 072,16	5 146,37	4,80	5 146,37	100,00	0,00	0,00
32.	Демонтаж металлоконструкций автопавильона с погрузкой и вывозом мусора на свалку	шт.	1,00	64 666,00	64 666,00	1,00	64 666,00	100,00	0,00	0,00
33.	Демонтаж автопавильонов металлических (11шт)									
34.	Демонтаж конструкций автопавильонов с помощью крана на автомобильном ходу с погрузкой и вывозом демонтированных конструкций в ДЭУ-38	шт.	11,00	106 721,10	1 173 932,10	11,00	1 173 932,10	100,00	0,00	0,00
35.	Установка автопавильонов с устройством площадки (12шт)									
36.	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	600,00	624,81	374 886,00	600,00	374 886,00	100,00	0,00	0,00
36. ВКЛ	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм по Заявке №1 Акт 6	м3	126,00	624,81	78 726,06	126,00	78 726,06	100,00	126,00	78 726,06
37.	Ремонт основания из щебня и смеси песчано-гравийной, толщина слоя 30 см, расход материалов всего ПГС-5,8 м3, щебень М1000 фр.20-40-5,08м3	м2	40,00	6 592,70	263 708,00	40,00	263 708,00	100,00	0,00	0,00
38.	Установка остановочного павильона размером 5720 мм х 3000 мм х 1670 мм	шт.	12,00	2 266 785,44	27 201 425,28	12,00	27 201 425,28	100,00	0,00	0,00
39.	Установка скамьи деревянной на металлической основе	шт.	24,00	34 049,04	817 176,96	24,00	817 176,96	100,00	0,00	0,00
40.	Установка урны металлической	шт.	12,00	27 104,02	325 248,24	12,00	325 248,24	100,00	0,00	0,00
41.	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий 300х180	шт.	40,00	11 550,98	462 039,20	40,00	462 039,20	100,00	0,00	0,00
41-1. ВКЛ	Демонтаж бортового камня по заявке №1	мп	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00		1 086,00	0,00
41-2. ВКЛ	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий 300х150 по Заявке №1 Акт 3	мп	1 046,00	11 550,98	12 082 325,08	1 046,00	12 082 325,08	100,00	1 046,00	12 082 325,08
41-3-ВКЛ	Окраска поверхности бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785 (акт №3) по Заявке №1 Акт 3	м2	434,40	407,91	177 196,10	434,40	177 196,10		434,40	177 196,10
42.	Устройство покрытия, толщиной 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (тип Б марка П)с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией	м2	600,00	5 361,73	3 217 038,00	600,00	3 217 038,00	100,00	0,00	0,00
42-. ВКЛ	Устройство покрытия, толщиной 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (тип Б марка П)с предварительной подгрунтовкой битумной эмульсией по Заявке №1 Акт 6	м2	126,00	5 361,73	675 577,98	126,00	675 577,98		126,00	675 577,98
43.	Работы на Мосту Русловом									
44.	Устройство деформационных швов									
45.	Разборка основания с покрытием асфальтобетонным	м3	6,50	13 330,42	86 647,73	6,50	86 647,73	100,00	0,00	0,00
46.	Демонтаж. стальных сварных перил с погрузкой и вывозом мусора на свалку.	т перил	2,20	262 056,16	576 523,55	2,20	576 523,55	100,00	0,00	0,00
47.	Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, в ж/б кострукциях, глубиной 100 мм, диаметром 20 мм с установкой анкеров 520шт в готовые гнезда с заделкой , длиной до 1 м	отверстие	1 360,00	8 445,97	11 486 519,20	1 360,00	11 486 519,20	100,00	0,00	0,00
48.	Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, в ж/б конструкциях, глубиной 250 мм, диаметром 20 мм, с установкой П-хомутов	отверстие	240,00	4 509,63	1 082 311,20	240,00	1 082 311,20	100,00	0,00	0,00
49.	Устройство монолитного фундамента готовой смесью М Эмако 1400FR	м3	1,38	1 571 235,15	2 168 304,51	1,38	2 168 304,51	100,00	0,00	0,00
50.	Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, в ж/б конструкциях,глубиной 150 мм, диаметром 20 ммс установкой метизов	отверстие	304,00	4 347,54	1 321 652,16	304,00	1 321 652,16	100,00	0,00	0,00
51.	Устройство битумной гидроизоляции проезжей части моста, в т.ч.стоимость материалов (см.смета и техдокументация)	м2	55,42	293 820,80	16 283 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-ИСКЛ	Устройство битумной гидроизоляции проезжей части моста, в т.ч.стоимость материалов (см.смета и техдокументация) по Заявке №1 Акт 8	м2	-55,42	293 820,80	-16 283 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-ВКЛ	Уплотнение и склеивание деформационного шва двухкомпонентным эпоксидным клеем по Заявке №1 Акт 8	кг	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00		630,00	0,00

52.	Устройство многопрофильного деформационного шва с резиновыми компенсаторами с запасовкой резиновых профилей на пролетном строении моста(см.смета и техдокументация)	м шва	68,00	757 268,52	51 494 259,36	68,00	51 494 259,36	100,00	0,00	0,00
53.	Заливка переходной полосы полимерным бетоном Arcrete	м3	1,39	13 359 382,93	18 598 358,46	1,39	18 598 358,46	100,00	0,00	0,00
54.	Ограждение на мосту									
55.	Демонтаж металлического перильного ограждения с погрузкой и вывозом мусора на свалку	т перил	9,09	262 331,59	2 383 544,83	9,09	2 383 544,83	100,00	-0,004	-1 049,33
56.	Установка стального сварного перила с окраской	т перил	9,09	1 909 106,89	17 346 145,20	9,09	17 346 145,20	100,00	-0,004	-7 636,43
56- ВКЛ	Установка стальных сварных перил с окраской по Заявке №1 Акт 9	т перил	9,41	1 909 106,89	17 964 695,83	9,41	17 964 695,83		9,41	17 964 695,83
57.	Замена пешеходного тротуара на мосту Русловом									
58.	Разборка покрытия дорожного из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2с погрузкой и вывозом мусора на свалку	м3 сборных железобетонных плит	34,43	14 473,56	498 252,30	34,43	498 252,30	100,00	0,00	0,00
59.	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры перед монтажом металлических плластин пешеходной дорожки	т арматуры	11,00	1 685 347,19	18 538 819,09	11,00	18 538 819,09	100,00	11,00	18 538 819,09
60.	Монтаж конструкций металлических для тротуарной дорожки	т конструкций	15,55	915 971,47	14 243 356,36	0,00	0,00	0,00	-7,78	-7 121 678,18
60- ИСКЛ	Монтаж конструкций металлических для тротуарной дорожки по Заявке №1 Акт 5	т конструкций	-15,55	915 971,47	-14 243 356,36	0,00	0,00		0,00	0,00
60-ВКЛ	Монтаж конструкций металлических для тротуарной дорожки с окраской по Заявке №1 Акт 5	т конструкций	25,85	845 473,59	21 855 492,30	25,85	21 855 492,30		25,85	21 855 492,30
61.	Монтаж конструкций металлических для лестниц и площадок.	т конструкций	0,20	932 063,97	186 412,79	0,20	186 412,79	100,00	0,20	186 412,79
62.	Демонтаж заменяемых металлоконструкций покрытия при обшивке бордюров металлом (с погрузкой и вывозом на 10км)	т демонтированных конструкций	15,30	79 729,16	1 219 856,15	15,30	1 219 856,15	100,00	0,00	0,00
63.	Ремонт бордюров с применением готовой смеси MEmaco 1400FRсмеси	м бордюра	303,00	6 516,60	1 974 529,80	303,00	1 974 529,80	100,00	0,00	0,00
64.	Ремонт изоляции обмазочной	м2 изоляции	600,00	7 381,88	4 429 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-ИСКЛ.	Ремонт изоляции обмазочной по Заявке №1 Акт 10	м2 изоляции	-600,00	7 381,88	-4 429 128,00	0,00	0,00		0,00	0,00
65.	Монтаж металла на бордюры с креплением(с предварительной резкой стального профнастила и сваркой металлических пластин) с последующей окраской	т конструкций	15,30	1 882 606,96	28 803 886,49	15,30	28 803 886,49	100,00	7,65	14 401 943,24
66.	Монтаж конструкций металлические лестниц и площадок с последующей окраской	т конструкций	2,00	395 202,44	790 404,88	2,00	790 404,88	100,00	2,00	790 404,88
67.	Работы на Пойменном Мосту									
68.	Демонтаж заменяемых металлоконструкций покрытия при обшивке бордюров металлом (с погрузкой и вывозом на 10км)	т демонтированных конструкций	168,00	74 568,08	12 527 437,44	168,00	12 527 437,44	100,00	0,00	0,00
69.	Ремонт бордюр с применением готовой смеси MEmaco 1400FRсмеси	м бордюра	1 050,00	6 516,60	6 842 430,00	1 050,00	6 842 430,00	100,00	0,00	0,00
70.	Ремонт изоляции обмазочной	м2 изоляции	1 400,00	7 381,88	10 334 632,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-5 167 316,00

70-ИСКЛ .	Ремонт изоляции обмазочной по Заявке №1 Акт 10	м2 изоляции	-1 400,00	7 381,88	-10 334 632,00	0,00	0,00		0,00	0,00
71 .	Монтаж металла на бордюры с креплением(с предварительной резкой стального профнастила и сваркой металлических пластин) с последующей окраской	т конструкций	168,00	1 780 232,99	299 079 142,32	168,00	299 079 142,32	100,00	67,20	119 631 656,93
71-1 . ВКЛ	Монтаж конструкций металлических для тротуарной дорожки по Заявке №1 Акт 5 с огрунтовкой и окраской	т конструкций	62,86	834 105,24	52 429 770,04	62,86	52 429 770,04	100,00	62,86	52 429 770,04
72 .	Резерв заказчика				0,00					
	ИТОГО, с НДС:				1 233 792 124,32		1 233 792 124,32	100,00		425 465 037,95
	в т.ч.НДС				132 192 013,32		132 192 013,32			45 585 539,78

Заказчик :

Заместитель директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Сейдувалиев Д.Ж.

Начальник ОЭиБД ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Мугиев Р.М.

Гл.специалист ОЭиБД ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Сагиев Б.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жайык Сити"

_____Молдагалиев М.К.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "ARTERIA"

_____Кармашев Б.