КС-3

от 19.09.2018 г № 656

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Буландынскому району Управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО «KO'KTAU-M»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы, находящейся по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, с.о. Вознесенский, ул.Комсомольская, ст-е 24

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		371	16.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен	из графы 1						
				Из них		Соимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**76 637 138,80**	14 988 986,00							1 798 678,00	16 787 664,00
Всего к оплате:										**16 787 664,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Жолдыгулова А.А.**

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мисалимов М.С.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Буландынскому району Управления образования Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KO'KTAU-M"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, с.о. Вознесенский, ул.Комсомольская, ст-е 24

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, с.о. Вознесенский, ул.Комсомольская, ст-е 24

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 371 от 16.05.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 9

за октябрь месяц 2024 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Внутренняя отделка									
1	1	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	оштукатуриваемой поверхности	759,54	1276,62	20,32	969644	15434	361602	478237	1563711
						780,22	6,83	592608	5188	–	115830	
2	2	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1657,4	636,02	5,2	1054140	8618	450133	478658	1655422

					359,23	1,77	595388	2934	–	122624	
3	3 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1245,8	362,82	0,89	452001	1109	100324	280893	791526
					281,4	0,44	350568	548	–	58632	
4	4 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	224,2	889,61	5,2	199451	1166	60890	110233	334459
					612,82	1,77	137394	397	–	24775	
5	5 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	224,2	890,74	5,66	199704	1269	45293	123003	348524
					683,06	2,73	153142	612	–	25817	
6	6 1115-0401-0204	Поверхности внутри помещений. Огрунтовка силикатная по штукатурке и кирпичу /прим. бетон-контакт/ НР=80 %	окрашиваемой поверхности	1871,6	183,01	1,22	342522	2283	53902	229952	618272
					152,99	0,59	286336	1104	–	45798	
7	7 236-101-0102	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	276,7	435		120365		120365	–	129994
					–		–		–	9629	
8	8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	169,8	807,32	33,02	137083	5607	63532	66488	219857
					400,14	16,42	67944	2788	–	16286	
9	9 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 %	м2 стяжки	169,8	103,83	5,6	17630	951	15839	1225	20363
					4,95	2,72	841	462	–	1508	

10	10 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,17587	17469,56	1557,8	3072	274	6	2653	6183
					15880,4	692,64	2793	122	–	458	
11	11 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01148	349485		4012		4012	–	4333
					–		–		–	321	
12	12 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	изолируемой поверхности	169,8	1737,89	88,28	295094	14990	147166	127221	456100
					782,91	14,15	132938	2403	–	33785	
13	13 261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	169,8	228		38714		38714	–	41811
					–		–		–	3097	
14	14 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	169,8	395,69	36,04	67188	6120	–	60192	137570
					359,65	17,46	61069	2965	–	10190	
15	15 234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	5,1	42045		214430		214430	–	231584
					–		–		–	17154	
16	16 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	169,8	1900,71	152,99	322741	25978	87924	207376	572526
					1229,91	69,34	208839	11774	–	42409	
17	17 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	173,2	3092		535534		535534	–	578377
					–		–		–	42843	
18	18 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %	м плинтусов	28,2	388,7	1,93	10961	54	784	9540	22141
					358,96	0,93	10123	26	–	1640	

19	19 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	2,8	3092		8658		8658	–	9351
					–		–		–	693	
20	20 1115-0406-0113	Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	6	3987,74	0,89	23926	5	392	18826	46172
					3921,6	0,44	23530	3	–	3420	
21	21 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,3	183256,64	1217,16	421490	2799	354107	59276	519227
					28080	555,84	64584	1278	–	38461	
22	22 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,3	8363,64	47	19236	108	13321	5270	26466
					2524,84	21,17	5807	49	–	1960	
23	23 1110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	63	755,9	16,78	47622	1057	32649	12979	65449
					220,88	8,03	13915	506	–	4848	
24	24 1115-0403-0103	Окраска простая масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	252	443,92	1,54	111868	388	37702	59174	184725
					292,77	0,75	73778	189	–	13683	
25	25 1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	16,2	2918,57	15,93	47281	258	27145	17983	70485
					1227,02	6,37	19878	103	–	5221	

26	26 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР=98 %	решетка	5	2489,98	115,13	12450	576	2186	9678	23898
					1937,66	37,5	9688	188	–	1770	
27	27 261-302-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные	м2	3,6	3599		12956		12956	–	13992
					–		–		–	1036	
28	28 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	1,9	1961,68	89,36	3727	170	1069	2309	6519
					1309,83	39,89	2489	76	–	483	
29	29 223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,9	20161		38306		38306	–	41370
					–		–		–	3064	
30	30 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
31	31 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	3663		3663		3663	–	3956
					–		–		–	293	
32	32 261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	7,8	290		2262		2262	–	2443
					–		–		–	181	
33	33 1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР=76 %	поверхности покрытия изоляции	2,5	5251,68	10,17	13129	25	7556	4224	18741
					2219,14	3,86	5548	10	–	1388	
34	34 261-102-0133	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная, толщина 0,1 мм ГОСТ 614-2014	т	0,02	927019		18540		18540	–	20023
					–		–		–	1483	

35	35 1107-0512-0108	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3182,52	1493,03	12730	5972	1126	8345	22761
					1407,94	360,06	5632	1440	–	1686	
36	36 8705-0601-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм НР=0	м2 перегородки	7,68	19716	191	151419	1467	139476	10068	174406
					1364	93	10476	714	–	12919	
37	37 261-201-0339	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	132	781		103092		103092	–	111339
					–		–		–	8247	
38	38 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	164,52	3070,18	48,2	505106	7930	447693	49613	599097
					300,77	20,04	49483	3297	–	44378	
39	39 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94 %	м плинтусов	70,6	295,2	2,55	20841	180	13627	6679	29722
					99,63	1,01	7034	71	–	2202	
40	40 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=94 %	м	109,6	774,31	0,5	84864	55	60316	23023	116518
					223,48	–	24493	–	–	8631	
	Раздел 3 Слаботочные системы										
41	41 1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	6	1308,23	–	7849	–	91	4732	13587
					1293	–	7758	–	–	1006	
42	42 247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /розетка однопортовая настенная/	шт.	6	433		2598		2598	–	2806
					–		–		–	208	
43	43 1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе НР=75 %	шт.	1	4910,04	1031,04	4910	1031	–	3280	8845
					3879	494,08	3879	494	–	655	

44	44	291-101-0101 (пл)	Маршрутизатор, ОЗУ 128 Мб, 5x10/100/1000 Мбит/с Gidabit Enternet с поддержкой Auto-MDI/X+1xSEP (mini-GBIC)+1xUSB 2.0	шт	1	39196		39196		39196	–	42332
						–		–		–	3136	
45	45	299-101-0102 (пл)	Коннектор, SHIP, S901A, RJ45, Cat.5e, UTP	шт	12	40		480		480	–	518
						–		–		–	38	
46	46	1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе НР=75 %	шт.	4	4910,04	1031,04	19640	4124	–	13119	35380
						3879	494,08	15516	1976	–	2621	
47	47	299-101-0103 (пл)	Мини АТС Yearstar S20, до 20 внутренних абонентов, процессор Frw wscale i.MX 60uad 1.2Ghz ARM	шт	1	148991		148991		148991	–	160910
						–		–		–	11919	
48	48	299-101-0104 (пл)	VoIP-шлюз TA 810	шт	1	135089		135089		135089	–	145896
						–		–		–	10807	
49	49	299-101-0104 (пл)	EX30 на 1 поток E1Yearstar TA810, E1/T1/J1	шт	1	118388		118388		118388	–	127859
						–		–		–	9471	
50	50	299-101-0105 (пл)	Программирование мини-АТС	шт	1	107143		107143		107143	–	115714
						–		–		–	8571	
51	51	299-101-0106 (пл)	VoIP-телефонный аппарат, протоколы связи: SIP, громкая связь, подключение гарнитуры, черно-белый LCD-дисплей	шт	6	16964		101784		101784	–	109927
						–		–		–	8143	
52	52	299-101-0107 (пл)	Коммутационный шнур U/UTP PVC 1.0 DR-18000	шт	6	549		3294		3294	–	3558
						–		–		–	264	
53	53	1310-0408-0507	Розетка. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	59	1308,23	–	77186	–	899	46535	133619

					1293	–	76287	–	–	9898	
54	54	247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	59	742		43778		43778	–	47280
						–		–		–	3502	
55	55	1310-0302-0108	Шкаф. Монтаж оборудования HP=61 %	шт.	4	14513,12	1739,25	58052	6957	1687	31382	96589
						12352	509,52	49408	2038	–	7155	
56	56	299-101-0101 (пл)	Шкаф LINEA W, дверь стекло RAL 9005(600x450)	шт	4	70816		283264		283264	–	305925
						–		–		–	22661	
57	57	299-101-0102 (пл)	Полка стационарная глубиной 400 мм	шт	4	9967		39868		39868	–	43057
						–		–		–	3189	
58	58	299-101-0103 (пл)	Вентилляционная панель с выключателями 2 модуля	шт	4	21103		84412		84412	–	91165
						–		–		–	6753	
59	59	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования HP=61 %	шт.	1	11854,38	1402,38	11854	1402	1188	5905	19180
						9264	416,88	9264	417	–	1421	
60	60	518-102-0308 (об)	Ethernet-коммутатор доступа MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	250780		250780		–	–	250780
						–		–		250780	–	
61	61	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования HP=61 %	шт.	3	11854,38	1402,38	35563	4207	3564	17716	57541
						9264	416,88	27792	1251	–	4262	
62	62	518-102-0536 (об)	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP+2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS518GV	шт.	3	57218		171654		–	–	171654
						–		–		171654	–	
63	63	299-101-0104 (пл)	Кабельный органайзер	шт	4	2875		11500		11500	–	12420

64	64	299-101-0105 (пл)	Патч-корд RJ45 10G BAse T0.5m	шт	59	–		–		–	920
						439		25901		25901	–	27973
65	65	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=75 %	шт.	4	–		–		–	2072
						1808,52	515,52	7234	2062	–	4620	12802
66	66	299-101-0106 (пл)	Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L1000Ва/900Вт 50Гц	шт	4	1293	247,04	5172	988	–	948
						113251		453004		453004	–	489244
67	67	299-101-0107 (пл)	ITK-набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12 мм)	компл	4	–		–		–	36240
						82		328		328	–	354
68	68	299-101-0108 (пл)	Патч-панель на 24 порта	шт	4	–		–		–	26
						1500		6000		6000	–	6480
69	69	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	1780	–		–		–	480
						359,86	160,45	640551	285601	80118	266329	979430
70	70	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,78	154,4	53,41	274832	95070	–	72550
						102442		182347		182347	–	196935
71	71	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	1110	–		–		–	14588
						266,94	2,38	296303	2642	18637	198122	533979
72	72	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	800	247,77	0,13	275025	144	–	39554
						67		53600		53600	–	57888
73	73	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	250	–		–		–	4288
						310		77500		77500	–	83700

74	74 243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм			–		–		–	6200	
			м	60	363		21780		21780	–	23522
75	75 1310-0202-0101	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования НР=61 %			–		–		–	1742	
			номер	2	10610,2	1142,68	21220	2285	475	11675	35527
76	76 299-101-0109 (пл)	Трансляционный усилитель класса Д, 120/500 Вт с MP3-проигрывателем, FM-Т-юнером и Bluetooth- регулятором громкости			9230	339,68	18460	679	–	2632	
			шт	1	206536		206536		206536	–	223059
77	77 299-101-0110 (пл)	Микрофонная станция с селектором зон LPA-TrueZone-Mic			–		–		–	16523	
			шт	1	152098		152098		152098	–	164266
78	78 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %			–		–		–	12168	
			шт.	2	3042,63	–	6085	–	405	3465	10314
79	79 299-101-0111 (пл)	Звуковая колонка LPA-40k			2840	–	5680	–	–	764	
			шт	2	32598		65196		65196	–	70412
					–		–		–	5216	

Всего	**14 752 963**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 685 391
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	415 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 304
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 098 471
- оборудование, тенге	422 434
- накладные расходы, тенге	3 069 998
в т.ч. зарплата, тенге	276 300
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 061 517

Всего	**14 752 963**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**221 294**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	**0**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**299 485**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**15 273 743**
В текущих ценах на 2022 год (К=1,0500514)	**16 038 215**
Итого, с учетом условной скидки (7%)	**14 988 986**
НДС (12 %)	1 798 678
Итого	**16 787 664**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KO'KTAU-M»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор: _____ **Мисалимов М.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования по Буландынскому району Управления

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Жолдыгулова А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КостСтандарт"

Эксперт: _____ **Таурбаев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "RIZIM engineering"

Эксперт: _____ **Тлеуханов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)