Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Заказчик: ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Подрядчик: ТОО "Bridge Union LTD"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Айет, ул. Тәуелсіздік, 57»

Договор: №11 от 04.04.2025г.;

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		11	04.04.2025г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Айет, ул. Тәуелсіздік, 57»	2 095 672	1 871 136							224 536	2 095 672
Итого:									224 536	2 095 672
Итого:										2 095 672

ЗАКАЗЧИК
ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Директор Аблаков Р.А.

Подрядчик:
ТОО «Bridge Union LTD»

Директор Танатаров Н.Д.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство газопровода к административному зданию, расположенному по адресу Костанайская область, район Беимбета Майлина село Айет, ул. Тауельсиздик, 57
Шифр стройки 10-2023-ГСН

Наименование объекта - Газоснабжение.Наружные газопроводы.Среднее давление
Шифр объекта 2-01

Заказчик : ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Подрядчик: ТОО «Bridge Union LTD»

Акт приемки выполненных работ №1

за апрель 2025г.

на Среднее давление

(Наименование работ и затрат)

Основание: Чертежи марки ГСН

Сметная стоимость	**1943,519**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	238,503	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,06	тыс.чел-ч

Составлен(а) Составлена в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1943519**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			219946
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*120353*
		машины и механизмы	тенге			71672
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18557*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			231187
		оборудование	тенге			1420714
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
		Раздел 1. Подземный газопровод				**274115**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			159205
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*90426*
		машины и механизмы	тенге			46000
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11058*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			68912

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	--м^3	17,1	375	6413
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	8	9 300	74400
3	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	3,9	3 683	14364
4	С1211-401-101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	4,29	5 004	21467
5	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м^3	11,8	56	661
		Трубопроводы				
6	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	1,4	10 793	15110
7	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,0162	3 014 270	48831
8	С1241-102-139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	16,2648	1 983	32253
		Фасонные части стальные				
9	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0006	4 219 437	2532
10	С1241-112-125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	1	629	629
		Футляры на выходе из земли				
11	У6121-103-203 6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100/89 мм**	км	0,001	3 286 011	3286
12	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	м	1	5 779	5779

1	2	3	4	5	6	7
13	**С1241-102-160** **241-102-0160** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	**м**	**1,004**	**2 687**	**2698**
14	**У6121-0201-0841** **6121-0201-0841** *ЕСЦ РСНБ-РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100/89 мм**	**км**	**0,001**	**2 717 165**	**2717**
		Контроль качества сварных стыков				
15	**Е11-250128-101** **1125-0128-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования /д.57/**	**стык**	**1**	**13 829**	**13829**
16	**Ц13-390201-502** **1339-0201-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм/57 мм/, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1**	**2 584**	**2584**
		Испытание стального трубопровода				
17	**Е11-250127-101** **1125-0127-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /д.57/**	**км трубопровода**	**0,0162**	**497 122**	**8053**
18	**Е11-250126-101** **1125-0126-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.57/**	**км трубопровода**	**0,0162**	**173 834**	**2816**
19	**У6121-0601-0101** **6121-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	**шт.**	**1**	**15 693**	**15693**
	Раздел 2.	**Надземный газопровод**				**1669404**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			60741
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29927*
		машины и механизмы	тенге			25672
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7499*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			162275
		оборудование	тенге			1420714
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
		ГРПШ				
20	**У6124-0303-0307** **6124-0303-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**68 875**	**68875**
21	**513-302-243** **513-302-243**	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1**	**шт.**	**1**	**1 420 714,29**	**1420714**
		Опры под ГРПШ				
22	**У6101-0110-0102** **6101-0110-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**4**	**3 287**	**13148**

1	2	3	4	5	6	7
23	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,29	33 024	9577
24	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2958	29 776	8808
25	Е11-90305-305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05892	146 431	8628
26	С1222-519-301 222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0504	1 059 588	53403
27	С1222-525-101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00852	1 109 851	9456
28	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/2 раза	м^2	0,34	267	91
29	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/2 раза	м^2	0,34	411	140
		Трубопроводы и арматура				
30	У6121-0103-0201 6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0019	3 014 270	5727
31	С1241-102-139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,9076	1 983	3783
32	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0006	4 219 437	2532
33	С1241-112-125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629
34	Е11-250126-101 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.57	км трубопровода	0,0019	173 834	330
35	С1261-301-310 261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	1	755	755
36	У6121-0402-0201 6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 393	7393

1	2	3	4	5	6	7
37	С1242-103-301 242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**41 896**	**41896**
38	У6121-0403-0101 6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм**	**шт.**	**2**	**2 642**	**5284**
39	С1241-116-107 241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**1 847**	**3694**
40	У6121-401-105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/СИ-50-с-1,6/**	**т**	**0,001**	**4 219 437**	**4219**
41	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021/2 раза**	**м²**	**0,34**	**535**	**182**
42	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/2 раза**	**м²**	**0,34**	**411**	**140**
	Итого по акту:	Тенге				**1943519**
	в том числе оборудование					**1420714,00**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	Тенге	7,5%			**39210**
		Тенге				**1982729**
	Затраты по ликвидации снежных заносов	Тенге	0,3%			**1686**
		Тенге				**1984415**
	Сметная прибыль	Тенге	5%			**28185**
		Тенге				**2012600**
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге	3%			**59532**
		Тенге				**2072133**
	по части II в прогнозных ценах на 2024	Тенге	1,075			**2227543**
	пониж коэф	Тенге	0,84			**1871136**
	НДС	Тенге	12%			**224536**
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**2095672**

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»

Аблаков Р.А._____

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ТОО «Bridge Union LTD»

Танатаров Н.Д._____