ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Alem Construction Group"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айт-Мус Курылыс"

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28960518**
	Раздел 1.	**Фельдшерско-акушерский пункт.Общестроительные работы-АС. Смета 02-01-01**				**14454966**
		Земляные работы				
1	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**85,966832**	**278**	**23899**
2	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	**$м^3$**	**44,5424**	**65**	**2895**
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**142,54891**	**67**	**9551**
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**142,54891**	**657**	**93655**
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**25,15569**	**3 784**	**95189**
		Наружные стены и перегородки				
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)				
6	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**106,18**	**21 651**	**2298903**
7	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**25,3332**	**29 099**	**737171**
8	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**38,0084**	**92 547**	**3517563**
9	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**203**	**4 936**	**1002008**
10	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**10,2312**	**92 547**	**946867**
11	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,97747**	**447 539**	**437456**
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)				
12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**9,74**	**31 134**	**303245**
13	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**9,8861**	**28 402**	**280785**

1	2	3	4	5	6	7
14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31062	326 417	101392
15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,15	6 119	147774
16	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	55,545	120	6665
17	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12328	312 024	38466
18	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10304	1 154 557	118966
19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	336 177	6804
		Перемычки (АС-12)				
20	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	91	1 786	162526
21	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 867	47202
22	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,234	175 623	41096
23	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,936	112 055	104883
24	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,715	115 253	82406
25	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	120 387	52970
26	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,456	138 921	63348
27	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,099	154 326	169604
28	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,454	152 658	69307
		Плиты покрытия				
		Сборные плиты перекрытий (АС-15)				
29	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	35	10 258	359030
30	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	250,8	12 094	3033175
31	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04382	1 485 769	65106
32	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,22	31 190	6862
		Кровля				
		Перемычки (АС-17.1)				
33	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)	шт.	6	1 786	10716
34	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	112 055	17481
	Раздел 2.	**Фельдшерско-акушерский пункт.Общестроительные работы-АР. Смета 02-01-01**				**12146823**

1	2	3	4	5	6	7
		Утепление кровли (л.14)				
35	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**270**	**2 447**	**660690**
36	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	**м² изолируемой поверхности**	**270**	**1 469**	**396630**
37	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**270**	**3 688**	**995760**
38	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м³**	**55,62**	**63 122**	**3510846**
		Полы				
		Тип А (лист 18)				
39	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м²**	**163,11**	**412**	**67201**
40	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**16,63722**	**4 802**	**79892**
41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³**	**13,0488**	**22 922**	**299105**
42	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**13,309776**	**28 402**	**378024**
		Тип Б				
43	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м²**	**61,47**	**412**	**25326**
44	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**6,26994**	**4 802**	**30108**
45	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³**	**4,9176**	**22 922**	**112721**
46	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**5,015952**	**28 402**	**142463**
		Тип В				
47	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м²**	**14,23**	**412**	**5863**
48	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**1,45146**	**4 802**	**6970**
49	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м³**	**1,423**	**22 922**	**32618**
50	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,45146**	**28 402**	**41224**
		Проемы				
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков				
		ОК-1, ОК-2				
51	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**29,172**	**8 150**	**237752**
52	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)**	**м²**	**29,172**	**51 835,68**	**1512150**
		ОК-3				

1	2	3	4	5	6	7
53	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	15,334	9 365	143603
54	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	м^2	15,334	54 463,76	835147
		ОК-4				
55	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,6498	12 848	8349
56	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,6498	56 816	36919
57	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,610812	-10 192	-6225
58	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	м^2	0,610812	3 029	1850
		ОК-5				
59	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,4168	12 267	17380
60	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,4168	31 092	44051
61	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,331792	-10 192	-13574
62	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	1,331792	3 029	4034
		ОК-6, ОК-7				
63	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,144	12 267	14033
64	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,144	31 092	35569
65	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,07536	-10 192	-10960
66	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	м^2	1,144	4 661	5332
		ОК-8				
67	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,5676	12 848	7293
68	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,5676	56 816	32249
69	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,533544	-10 192	-5438
70	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	0,533544	3 029	1616
		Подоконные доски				

1	2	3	4	5	6	7
71	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 394	118199
72	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664	71662
		Отделка фасада				
		Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
73	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$	197,16	2 534	499603
74	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	802,83552	83	66635
75	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	150,7347348	3 768	567968
76	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	19,9874258	56 845	1136185
	Раздел 3.	**Фельдшерско-акушерский пункт.Водопровод и канализация. Смета 02-01-03**				**1402747**
		Водопровод				
		Трубопроводы В1				
77	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22	6 807	149754
78	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22	213	4686
79	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 303	189090
80	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4440
81	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	64	384	24576
		Арматура Т3				
82	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5 513	49617
		Трубопроводы Т3				
83	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	45	6 807	306315
84	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	45	319	14355
85	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 303	189090
86	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	30	224	6720
87	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	384	28800
		Канализация				
		Канализация К1				
		Трубы				
88	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 525	186825
89	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 390	73523

1	2	3	4	5	6	7
90	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 651	127785
91	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	551	19246
		Фасонные части				
92	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298
93	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862
94	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	164	820
95	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	425	5100
96	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275
97	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124	3100
98	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176	1056
99	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604
100	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810
	Раздел 4.	Фельдшерско-акушерский пункт.Отопление и вентиляция. Смета 02-01-04				955981
		Отопление				
101	6114-0103-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	31	4 494	139314
102	241-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	30,69	342	10496
103	6114-0103-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	55	4 474	246070
104	241-205-0206 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	54,45	535	29131
105	6114-0103-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	61	4 468	272548
106	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 469	88713
107	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	384	56448
108	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	147	65	9555
109	241-609-0601 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988
110	241-609-0602 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320

1	2	3	4	5	6	7
111	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26x3 мм	шт.	16	3 384	54144
112	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458
113	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552
114	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244
		Итого				28 960 518
		В том числе				
		СМР				28 960 518
		Оборудование				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%				2 722 289
		Всего:				31 682 807
		В том числе СМР:				31 682 807
		Сметная прибыль 5%				1 584 140
		Непредвиденные работы и затраты-2%				633 656
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г				33 900 603
		Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,075				36 443 148
		С пониж коэфф- 0,98				35 714 285
		НДС 12%				4 285 714
		Всего				40 000 000

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Куратор объекта Куанбаев А.Р.

Технадзор:
ТОО "Alem construction Group"

Директор

Эксперт Исаева Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Айт-Мус Курылыс"

Директор
Куаныш Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "Qazstroy Invest Engineering"

Директор

Эксперт Грот С.В.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айт-Мус Курылыс"

Наименование и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Урюпинка Аккольского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №2024-61 от 27.03.2024г

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ за Сентябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен .	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Урюпинка Аккольского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	63 986 065	35 714 286	46 326 740	28 960 518					4 285 714	40 000 000
Всего к оплате	63 986 065	35 714 286	46 326 740	28 960 518	0	0	0	0	4 285 714	40 000 000

Заказчик:
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Куратор объекта
Куанбаев А.Р.

Технадзор:
ТОО "Alem Construction Group"
Директор
Эксперт Исаков Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Айт-Мус Курылыс"
Директор
Куаныш Ж.К.