Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Договор: Договор №118 от 25.07.2019г.
Объект: "Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь (2) 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	136 658 677	14 642 001		8 314 000						890 785	8 314 000
Итого затраты подрядчика:	136 658 677	14 642 001		8 314 000						890 785	8 314 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Б.Т.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
М.И.Гаматуллаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"
О.К. Каримбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Договор №118 от 25.07.2019г.

Форма №2

Наименование стройки: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь (2) месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ 340 МЕТРОВ И КРЕПЛЕНИЕ ТРУБАМИ (15290)									
		ДИАМЕТР DN 324									
1	**1104-0101-0404 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м /340 м/. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**									
		НР - 85%; СП - 8%	**м бурения**	**6**	**21660,65**	**8670,80**	**129964**	**52025**	**56185**	**34068**	**177155**
					3625,72	**3054,36**	**21754**	**18326**		**13123**	
2	**1104-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м /340 м/. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**									
		НР - 85%; СП - 8%	**м бурения**	**4**	**26828,22**	**11459,28**	**107313**	**45837**	**41613**	**29531**	**147792**
					4965,66	**3719,97**	**19863**	**14880**		**10948**	
3	**1104-0201-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Скважины глубиной до 400 м /340 м/. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**									
		НР - 85%; СП - 8%	**м закрепленной скважины**	**10**	**1757,46**	**977,52**	**17575**	**9775**	**166**	**8553**	**28217**
					763,43	**242,75**	**7634**	**2428**		**2090**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2301-0303-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	10,2	24917,00	--	254153	--	254153	--	274486
		СП - 8%			--	--	--	--		20332	
		ДИАМЕТР DN 215									
5	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м /340 м/. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	78	17749,18	9003,72	1384436	702290	377822	452460	1983847
		НР - 85%; СП - 8%			3901,59	2922,84	304324	227981		146952	
6	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м /340 м/. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	42	34058,95	16011,63	1430476	672489	451582	424548	2003426
		НР - 85%; СП - 8%			7295,35	4596,74	306405	193063		148402	
7	1104-0201-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 400 м /340 м/. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	130	1322,22	733,14	171889	95308	2147	83387	275698
		НР - 85%; СП - 8%			572,57	182,06	74434	23668		20422	
8	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	130,5	9817,00	--	1281119	--	1281119	--	1383608
		СП - 8%			--	--	--	--		102489	
9	1104-0301-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кэм=0,98	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,98; к времени эксплуатации машин - 0,98	колонна	1	505863,02	310547,06	505863	310547	--	242831	808590
		НР - 85%; СП - 8%			195315,96	90368,01	195316	90368		59896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2113-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85**	т	3,64	15901,00	--	57880	--	57880	--	62510
		СП - 8%			--	--	--	--		4630	
11	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 400 м /разбуривание цементной пробки/. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	м бурения	5	16563,96	8185,20	82820	40926	24159	26367	117922
		НР - 85%; СП - 8%			3546,90	2657,12	17735	13286		8735	
		ДИАМЕТР DN 139									
12	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.2 Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кмр=0,9[кроме долот]	**Скважины глубиной до 400 м /340 м/. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9**	м бурения	10,3847	14836,40	7366,68	154072	76501	44421	49287	219627
		НР - 85%; СП - 8%			3192,21	2391,41	33150	24834		16269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5577558	2005698	2591247	1351032	7482878
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				980615	608834	--	554288	
		Материалы	Тенге				4042286				
		Всего заработная плата	Тенге				998094				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1589449			
		Накладные расходы	Тенге				57880				
		Сметная прибыль	Тенге				1351032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				431465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5824783				
		Сметная заработная плата	Тенге					1589449			1297
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1535272				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1535272				
		Сметная прибыль	Тенге				122822				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1658094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7482877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1589449			1297
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7482877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				980615				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2005698			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					608834			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2591247		
		- Накладные расходы	Тенге							1351032	
		- Сметная прибыль	Тенге							554288	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					7482877				
		Временные здания и сооружения 2 %					149658				
		Итого					7632535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание 0,91 %					69456				
		Итого					7701991				
		Непредвиденные затраты 2%					154040				
		Итого					7856030				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					8248016				
		НДС 12%					989762				
		Итого с НДС					9237778				
		Итого с понижающим коэфф. 0,9000000					8314000				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ ПТиАД Казыгуртского района"

Руководитель _____ Б.Т.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ С.А.Абишов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ О.К.Каримбаев

АВТОР:

ТОО "СК РАОЛ "ИНВЕСТ"

Директор _____ Б.А.Райымкулов