Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Договор: Дополнительное соглашение №118/03 от 14.04.2020г. к Договору №118 от 25.07.2019г.
Объект: "Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	286 304 266,08	30 675 457		11 714 267,36	2 309 281					1 255 100	11 714 267,36
Итого затраты подрядчика:	286 304 266,08	30 675 457		11 714 267,36	2 309 281					1 255 100	11 714 267,36

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Б.Т.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

М.И.Раматуллаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

О.К. Каримбаев

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Договор: Дополнительное соглашение №118/03 от 14.04.2020г. к Договору №118 от 25.07.2019г.

Наименование стройки: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Аккум, с/о Алтынтобе, Казыгуртского района"**

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здание дежурного (15240)									
		УТЕПЛЕНИЕ НАД ТАМБУРОМ									
1	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами /ГКЛ толщиной 11 мм/. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	8,87	2191,40	12,81	19438	114	10190	8257	29911
		НР - 90%; СП - 8%			1029,73	4,65	9134	41		2216	
		КАРКАС ПАРАПЕТА									
2	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,09576	47153,66	15865,33	4515	1519	839	1751	6768
		НР - 69%; СП - 8%			22520,00	3986,17	2157	382		501	
3	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	0,09576	350652,00	--	33578	--	33578	--	36265
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
4	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Металлические конструкции. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,77704	502,23	0,94	1395	3	369	819	2391
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	1023	1		177	
		ВОДОСТОК									
5	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	4,8	1869,83	10,87	8975	52	7666	1170	10957
		НР - 92%; СП - 8%			261,88	3,06	1257	15		812	
6	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3	1563,76	85,38	4691	256	1091	3135	8452
		НР - 92%; СП - 8%			1114,76	21,07	3344	63		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	1759,00	--	5277	--	5277	--	5699
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77870	1944	59010	15132	100443
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16914	502	--	7440	
		Материалы	Тенге				39776				
		Всего заработная плата	Тенге				19317				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14878			
		Накладные расходы	Тенге				5277				
		Сметная прибыль	Тенге				13381				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57410				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					14878			
		Материалы	Тенге				38094				
		Всего заработная плата	Тенге				840				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2538			
		Накладные расходы	Тенге				33578				
		Сметная прибыль	Тенге				1751				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43033				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2538			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100443				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		РАЗДЕЛ 2. Здание дежурного. Электрооб. электроосвещ. телефонизация (15250)						17416			
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		ЩРН-18									
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
9	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2482,14	26,21	17375	183	9436	5584	24796
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	7756	--		1837	
11	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
12	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
14	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	3	2145,41	783,04	6436	2349	615	3521	10754
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	3472	1418		797	
15	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	3	3264,00	--	9792	--	9792	--	10575
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
16	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1639,53	546,03	3279	1092	410	1768	5450
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	1777	678		404	
17	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
18	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	6	507,00	--	3042	--	3042	--	3285
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
19	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 пр.	Лампы энергосберегающие	шт.	2	643,00	--	1286	--	1286	--	1389
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
20	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	422,47	3,24	1267	10	65	861	2299
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	1192	3		170	
21	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	423,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
22	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	355,19	3,24	1421	13	52	979	2592
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1356	4		192	
23	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	355,00	--	1420	--	1420	--	1534
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
24	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	4	39,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
26	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	101,79	3,24	3054	97	668	1672	5104
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	2289	33		378	
27	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	256010,00	--	7680	--	7680	--	8295
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	86,43	1,62	1729	32	389	950	2892
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	1308	11		214	
29	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	162985,00	--	3260	--	3260	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
30	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	44	240,16	9,06	10567	399	3454	4930	16736
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	6714	132		1240	
31	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	44	24,00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	409,82	23,98	2049	120	1166	571	2830
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	763	30		210	
33	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015 пр.	Провод сечением до 5 мм2. Прокладка	м однопроводной линии	5	305,75	0,81	1529	4	122	1011	2743
		НР - 72%; СП - 8%			280,56	0,27	1403	1		203	
34	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	124503,00	--	623	--	623	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
35	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	10	2076,45	0,24	20765	2	890	12123	35518
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	19873	--		2631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12809,00	--	12809	--	12809	--	13834
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
37	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808,00	--	20808	--	20808	--	22473
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
38	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2355,37	2,40	4711	5	202	2747	8055
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	4504	--		597	
39	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1387,00	--	2774	--	2774	--	2996
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
40	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1639,53	546,03	3279	1092	410	1768	5450
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	1777	678		404	
41	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 пр.	Светильники аварийного освещения /MARS 2200-6/	шт.	2	21374,00	--	42748	--	42748	--	46168
		СП - 8%			--	--	--	--		3420	
42	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	2355,37	2,40	9421	10	403	5495	16110
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	9008	--		1193	
43	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4	911,00	--	3644	--	3644	--	3936
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
44	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
45	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	135,00	--	405	--	405	--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
46	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	49,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
47	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	45	240,16	9,06	10807	408	3532	5042	17117
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	6867	135		1268	
48	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	45	24,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
49	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	86,43	1,62	4754	89	1068	2611	7954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	3597	30		589	
50	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,025	18675,00	--	467	--	467	--	504
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
51	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	162985,00	--	4890	--	4890	--	5281
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
52	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	2	1064,80	--	2130	--	509	989	3368
		НР - 61%; СП - 8%			810,72	--	1621	--		249	
53	2308-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Стационарный безпроводной терминал. HUAWEI ETS 1000**	шт.	1	31710,00	--	31710	--	31710	--	34247
		СП - 8%			--	--	--	--		2537	
54	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	1	4420,00	--	4420	--	4420	--	4774
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
55	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015 пр.	**Провод сечением до 5 мм2. Прокладка**	м однопроводной линии	2	305,75	0,81	611	2	48	404	1097
		НР - 72%; СП - 8%			280,56	0,27	561	1		81	
56	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км	0,002	17666,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
57	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1	422,47	3,24	422	3	22	287	766
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	397	1		57	
58	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	1	383,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				295213	7160	209481	55313	378568
							78574	3596	--	28044	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				292783				
	Материалы		Тенге				23535				
	Всего заработная плата		Тенге					82170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				183514				
		Накладные расходы	Тенге				55312				
		Сметная прибыль	Тенге				27848				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				375942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					82170			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294				
		Сметная прибыль	Тенге				24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				318				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				171				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				378567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					82170			
		РАЗДЕЛ 3.Сети электроснабжения (15260)									
		СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ /10ШТ/									
59	1133-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	2,19	8869,88	4897,32	19425	10725	--	10099	31886
		НР - 80%; СП - 8%			3972,56	1791,59	8700	3924		2362	
60	Прайс "АСПМК-519"	**Сборный фундамент для опор Ф18Б**	шт.	10	19821,43	--	198214	--	198214	--	214071
		СП - 8%			--	--	--	--		15857	
61	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	10	8077,71	5532,95	80777	55330	--	38664	128996
		НР - 80%; СП - 8%			2544,76	2288,22	25448	22882		9555	
62	Прайс "АСПМК-519"	**Опора круглоконическая фланцевая оцинкованная длиной 10м СКФ**	шт.	10	92857,14	--	928571	--	928571	--	1002857
		СП - 8%			--	--	--	--		74286	
63	Прайс "АСПМК-519"	**Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96**	шт.	10	5803,57	--	58036	--	58036	--	62679
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
64	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	10	8462,21	3555,54	84622	35555	19677	29689	123456
		НР - 72%; СП - 8%			2939,04	1184,48	29390	11845		9145	
65	Прайс "КазТехникас"	**Светодиодный светильник Ecotec 12-150Вт/4-67 с оптикой**	шт.	10	37946,43	--	379464	--	379464	--	409821
		СП - 8%			--	--	--	--		30357	
66	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	10	2719,39	441,29	27194	4413	--	17475	48243
		НР - 72%; СП - 8%			2278,10	149,00	22781	1490		3574	
67	Прайс "Tyco Electronics"	**Соединительная коробка ЕКМ-2050**	шт.	10	25964,29	--	259643	--	259643	--	280414
		СП - 8%			--	--	--	--		20771	
68	Прайс "Tyco Electronics"	**Предохранитель А4 для коробки ЕКМ-2050**	шт.	20	428,57	--	8571	--	8571	--	9257
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
69	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	130	101,79	3,24	13233	421	2893	7244	22115
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	9919	142		1638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	64659,00	--	8406	--	8406	--	9078
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2066157	106444	1863475	103171	2342873
							96238	40283	--	173546	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1965955				
	Материалы		Тенге				22569				
	Всего заработная плата		Тенге					75567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1840906				
		Накладные расходы	Тенге				54409				
		Сметная прибыль	Тенге				194458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2181992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					75567			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100202				
	Всего заработная плата		Тенге					60953			
		Накладные расходы	Тенге				48763				
		Сметная прибыль	Тенге				11917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					60953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2375703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					136521			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство территории (15270)									
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
71	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,014371	2247559,11	1107967,34	32300	15923	1167	19688	56146
		НР - 99%; СП - 8%			1058395,00	325406,32	15210	4676		4159	
72	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	26783,00	--	803490	--	803490	--	867769
		СП - 8%			--	--	--	--		64279	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ /18ШТ/									
73	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка	шт.	18	754,72	--	13585	--	1885	12636	28318
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	11700	--		2098	
74	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 пр.	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,18	111681,00	--	20103	--	20103	--	21711
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
		МАФЫ									
75	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	15951,00	--	47853	--	47853	--	51681
					--	--	--	--		3828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	15951,00	--	47853	--	47853	--	51681
		СП - 8%			--	--	--	--		3828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**917330**	**15923**	**874498**	**32324**	**1025625**
							26910	**4676**	--	**75972**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**113840**				
		Материалы	Тенге				**50905**				
		Всего заработная плата	Тенге					**31586**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20103**				
		Накладные расходы	Тенге				**32323**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11693**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**157857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31586**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**803490**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**803490**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64279**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**867769**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1025626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31586**			
		РАЗДЕЛ 5.УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО (15280)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
76	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**14,55**	**187,94**	**178,88**	**2734**	**2603**	--	**516**	**3511**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,06**	**40,20**	**132**	**585**		**260**	
77	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы /доработка/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,45**	**1401,40**	--	**631**	--	--	**454**	**1171**
		НР - 72%; СП - 8%			**1401,40**	--	**631**	--		**87**	
78	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**4,3**	**404,26**	**402,86**	**1738**	**1732**	--	**382**	**2290**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,28**	**122,17**	**6**	**525**		**170**	
79	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,9616256**	**30,99**	**30,99**	**123**	**123**	--	**31**	**166**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**10,84**	--	**43**		**12**	
80	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,9616256**	**15,30**	**15,30**	**61**	**61**	--	**15**	**82**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**5,35**	--	**21**		**6**	
81	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,6991104**	**730,94**	--	**511**	--	--	**368**	**949**
		НР - 72%; СП - 8%			**730,94**	--	**511**	--		**70**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3,9616256	135,12 71,28	63,84 29,56	535 282	253 117	--	288 66	889
83	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3,9616256	77,60 8,05	66,55 13,74	307 32	264 54	11	62 30	399
84	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,039264	46,14 --	46,14 13,85	48 --	48 14	--	10 5	63
85	1101-0107-1310 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,039264	40,14 --	40,14 12,05	42 --	42 13	--	9 4	55
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
86	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,6731	19940,93 4063,30	2338,40 450,40	93186 18988	10928 2105	63270	19616 9024	121827
87	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,6924	3045,14 1139,82	240,27 46,28	56921 21306	4491 865	31124	20619 6203	83743
		ФАСАД									
88	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,52	1071,46 687,99	27,73 22,61	16629 10678	430 351	5521	8823 2036	27488
89	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм /смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка"/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	15,52	705,44 404,18	7,00 3,04	10948 6273	109 47	4566	5056 1280	17285
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
90	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	930,29 613,76	50,95 40,79	13954 9206	764 612	3984	7855 1745	23554
91	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15	88,63 79,49	0,69 0,32	1329 1192	10 5	127	958 183	2470
		ПРОЕМЫ /ЛИСТ 3/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,68	2444,35 946,65	520,69 119,46	4107 1590	875 201	1642	1612 457	6176
93	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,68	14879,00 --	-- --	24997 --	-- --	24997	-- 2000	26996
94	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	3420,00 --	-- --	3420 --	-- --	3420	-- 274	3694
95	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,24	3430,55 1666,24	451,33 108,59	823 400	108 26	315	383 97	1303
96	2109-0101-6901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 *СП - 8%*	м2	0,24	20386,00 --	-- --	4893 --	-- --	4893	-- 391	5284
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
97	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	9080 2515	1381 245	5184	2512 927	12520
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02059	192860,00 --	-- --	3971 --	-- --	3971	-- 318	4289
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,007308	200098,00 --	-- --	1462 --	-- --	1462	-- 117	1579
		СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /10п.м./									
100	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,49	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	16576 4989	2927 562	8660	5052 1730	23358
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01776	192860,00 --	-- --	3425 --	-- --	3425	-- 274	3699
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0056	200098,00 --	-- --	1121 --	-- --	1121	-- 90	1210
		ВЫГРЕБ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	10841 670	670 129	9501	727 925	12494
104	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /В15, F50, W4, сульфатостойкий/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,856	27117,19 7095,90	2876,03 932,63	158798 41554	16842 5461	100402	42784 16127	217709
105	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0076	254401,00 --	-- --	1933 --	-- --	1933	-- 155	2088
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНА ВЫГРЕБА									
106	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,2812	1607,44 189,34	44,53 7,88	8489 1000	235 42	7254	969 757	10215
107	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,7132	1031,63 359,84	10,01 4,50	2799 976	27 12	1796	919 297	4016
108	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,7132	342,90 325,41	0,75 0,34	930 883	2 1	45	804 139	1873
109	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм /5 мм/. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2,7132	618,92 321,25	44,74 4,51	1679 872	121 12	686	831 201	2711
110	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	2,7132	694,60 325,21	69,21 7,56	1885 882	188 20	815	849 219	2952
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЫГРЕБА									
111	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм /5 мм/. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,72	618,92 321,25	44,74 4,51	9111 4729	659 66	3723	4507 1089	14707
112	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	14,72	694,60 325,21	69,21 7,56	10225 4787	1019 111	4419	4604 1186	16015
113	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	14,72	1668,64 935,06	10,01 4,50	24562 13764	147 66	10651	12862 2994	40419
114	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	14,72	342,90 325,41	0,75 0,34	5048 4790	11 5	247	4364 753	10164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/	м2 поверхности	19,52	1667,29	42,12	32545	822	21601	9526	45437
		НР - 93%; СП - 8%			518,54	6,19	10122	121		3366	
116	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	19,52	4110,42	330,93	80235	6460	53364	19372	107576
		НР - 93%; СП - 8%			1045,62	21,49	20411	419		7969	
117	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	5,856	8752,91	1394,32	51257	8165	11113	33297	91318
		НР - 93%; СП - 8%			5460,84	653,08	31979	3824		6764	
		КРОВЛЯ									
118	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила и мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,07	102069,94	1271,91	7145	89	5671	1277	9096
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	1385	34		674	
119	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	/Обрешетка/ Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04305	38876,00	--	1674	--	1674	--	1808
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
120	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,049	90862,95	952,38	4452	47	3402	921	5803
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	1003	20		430	
121	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,16205	9997,47	51,95	1620	8	1491	112	1871
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	121	3		139	
122	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,4	738,95	73,56	3990	397	1393	2128	6608
		НР - 92%; СП - 8%			407,46	20,96	2200	113		490	
123	2110-0202-0104 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	7,29	845,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
		КРЫШКА ЛЮКА И ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА									
124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев /крышка люка и вытяжная труба/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,166	90862,95	952,38	15083	158	11526	3120	19659
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	3399	67		1456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,166	9997,47	51,95	1660	9	1527	115	1917
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	124	4		142	
126	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002136	681916,20	6764,34	1457	14	1332	133	1717
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	111	2		127	
		ПОЛ									
127	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	1,6	927,25	10,03	1484	16	983	463	2102
		НР - 94%; СП - 8%			303,32	4,62	485	7		156	
128	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин /планки/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01	59143,80	997,64	591	10	398	168	821
		НР - 90%; СП - 8%			18291,00	427,88	183	4		61	
129	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1,6	4874,12	43,66	7799	70	6823	881	9374
		НР - 94%; СП - 8%			566,14	19,55	906	31		694	
		ОТМОСТКА /1,5м/									
130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/+отмостка/. Устройство	м3	1,4355	17804,15	1063,69	25558	1527	22504	1656	29391
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1527	293		2177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				752583	64861	460127	222010	1052564
							227593	17263	--	77970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				749163				
	Материалы		Тенге				313537				
	Всего заработная плата		Тенге					244856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49636				
	Местные материалы		Тенге				93536				
		Накладные расходы	Тенге				222011				
		Сметная прибыль	Тенге				77694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1048868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					244856			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3420				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3420				
		Сметная прибыль	Тенге				274				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1052562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					244856			

РАЗДЕЛ 6.СКВАЖИНА

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

ВОДОПОДЪЕМНЫЕ ТРУБЫ УЧТЕНЫ В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА 2-3-2

ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ТРУБА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	90,5	402,80	257,92	36453	23342	1494	14550	55084
		НР - 85%; СП - 8%			128,36	60,78	11617	5501		4080	
132	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 /пьезотруба/	м	90,5	491,00	--	44436	--	44436	--	47990
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
		НАСОСЫ ЭЦВ УЧТЕНЫ В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 1-ГО ПОДЪЕМА									
		МАТЕРИАЛЫ									
133	2106-0407-0106 РСНБ РК 2015	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2	т	0,1	528147,00	--	52815	--	52815	--	57040
		СП - 8%			--	--	--	--		4225	
134	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,5	283,00	--	425	--	425	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
135	2307-0502-1206 РСНБ РК 2015 пр.	Электроуровнемер ЭУ-100	шт.	1	107101,00	--	107101	--	107101	--	115669
		СП - 8%			--	--	--	--		8568	
136	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,25	16273,96	1145,57	20342	1432	17768	1300	23374
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	1142	287		1731	
137	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	6,9	34327,00	--	236856	--	236856	--	255805
		СП - 8%			--	--	--	--		18949	
138	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	50	30,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
139	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин /деревянная заглушка/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,004	59143,80	997,64	237	4	160	67	328
		НР - 90%; СП - 8%			18291,00	427,88	73	2		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				500164	24778	462555	15917	557368
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12832	5789	--	41286	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				107101				
		Сметная прибыль	Тенге				107101				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8568				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				115669				
		Материалы	Тенге				295813				
		Всего заработная плата	Тенге				19422				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18622			
		Местные материалы	Тенге				1925				
			Тенге				236856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				15918				
		Сметная прибыль	Тенге				24938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				336669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18622			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52815				
		Сметная прибыль	Тенге				4225				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57040				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44436				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44436				
		Сметная прибыль	Тенге				3555				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				557368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18622			
		РАЗДЕЛ 7. Насосная станция 1-го подъема на скважине №2, №2 /на 2шт/ (15050)									
		КРОВЛЯ									
140	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	32,68	319,26	12,12	10433	396	7817	2121	13559
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	2220	85		1004	
141	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	32,68	798,78	50,81	26104	1660	9852	13735	43026
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	14592	337		3187	
142	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	м3	3,36604	37366,00	--	125775	--	125775	--	135837
		СП - 8%			--	--	--	--		10062	
143	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /25 мм, раствор М100/. Устройство**	м2 стяжки	32,68	585,77	97,69	19143	3192	9693	6414	27601
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	6258	714		2045	
144	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	32,68	175,55	14,42	5737	471	5034	315	6536
		НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	232	110		484	
145	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,05072	12860,66	1251,94	652	63	2	558	1307
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	587	26		97	
146	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05072	254401,00	--	12903	--	12903	--	13935
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	32,68	3069,26	132,76	100303	4339	86596	9055	118107
		НР - 92%; СП - 8%			286,67	14,49	9368	474		8749	
148	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	26,2	2775,50	13,44	72718	352	48377	22143	102450
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	23989	80		7589	
		ПОЛЫ, ПРОЕМЫ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /ЛИСТ 2/									
		ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА									
149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /25 мм/. Устройство	м2 стяжки	21	645,41	26,13	13554	549	6882	5992	21109
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	6123	251		1564	
150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21	89,73	4,46	1884	94	1714	110	2154
		НР - 94%; СП - 8%			3,60	1,98	76	42		160	
151	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /рельефные/. Устройство	м2 покрытия	21	4076,71	66,97	85611	1406	62412	21055	115199
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	21793	606		8533	
152	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,05	525,51	1,50	11588	33	5789	5434	18383
		НР - 94%; СП - 8%			261,49	0,68	5766	15		1362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				486406	12556	382846	86932	619203
							91004	2739	–	45868	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				486406				
	Материалы		Тенге				239123				
	Всего заработная плата		Тенге					93743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138679				
	Местные материалы		Тенге				5044				
		Накладные расходы	Тенге				86931				
		Сметная прибыль	Тенге				45867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				619204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					93743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				619204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					93743			
		РАЗДЕЛ 8.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (15120)									
		ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
153	1332-0109-0101 РСНБ РК 2015	Установка для очистки воды, автоматизированная. Монтаж оборудования	комплект	2	145692,08	17075,48	291384	34151	4929	161436	489045
		НР - 61%; СП - 8%			126152,00	6172,20	252304	12344		36226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Прайс "Эйкос"	Бактерицидная установка Q 50м3/час, N	шт	2	1054294,37	--	2108589	--		--	2108589
		Отпускная цена - 1041792,86			--	--	--	--	2108589	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2399973	34151	4929	161436	2597634
							252304	12344	2108589	36226	
	Стоимость оборудования		Тенге				2083586				
	Заготов.складские расходы		Тенге				25003				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2108589				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				291384				
	Материалы		Тенге				4929				
	Всего заработная плата		Тенге					264648			
		Накладные расходы	Тенге				161436				
		Сметная прибыль	Тенге				36226				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				489045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					264648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2597634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					264648			
		РАЗДЕЛ 9.КОЛОДЦЫ									
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
155	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /обойма В12,5/. Устройство	м3	10,6265	20516,62	914,52	218020	9718	169574	38203	276721
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	38728	3253		20498	
		КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2500Х2000 /2ШТ/									
156	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,06	21188,67	2531,71	319101	38128	147314	150117	506756
		НР - 99%; СП - 8%			8875,08	1193,53	133659	17975		37537	
157	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,28	13655,00	--	17478	--	17478	--	18877
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
158	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,87	14283,00	--	155256	--	155256	--	167677
		СП - 8%			--	--	--	--		12420	
159	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,79	33970,00	--	94776	--	94776	--	102358
		СП - 8%			--	--	--	--		7582	
160	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
161	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки С-3 /2шт/	т	0,0203	521278,00	--	10582	--	10582	--	11428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
162	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска стремянок за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	0,5887	502,23	0,94	296	1	78	174	507
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	217	--		38	
163	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	3	4156,00	--	12468	--	12468	--	13465
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
164	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3	2371,03	994,68	7113	2984	3769	1046	8811
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	360	608		653	
165	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	14,4	937,24	34,26	13496	493	12402	784	15422
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	601	125		1142	
166	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка**	т стальных элементов	0,2068	681916,20	6764,34	141020	1399	128910	12922	166258
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	10711	240		12315	
167	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /обойма В12,5/. Устройство**	м3	0,8	20516,62	914,52	16413	732	12765	2876	20833
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	2916	245		1543	
		РАБОТА: ПЕРЕХОД ГНБ УЧТЕН В ПУНКТЕ ФУТЛЯРЫ									
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГПС /175М2/									
168	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания песчано-гравийные. Разборка**	м3 конструкции	35	324,73	232,53	11365	8139	--	5250	17945
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	3227	1635		1329	
169	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	56	71,00	--	3976	--		--	4294
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
170	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	56	176,00	--	9856	--		--	10644
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
171	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /20 см/ . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	35	2371,03	994,68	82986	34814	43969	12198	102799
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	202,61	4203	7092		7615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1116286	96406	811423	223570	1447044
							194622	31172	--	107187	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1093236				
	Материалы		Тенге				304656				
	Всего заработная плата		Тенге					225793			
	Местные материалы		Тенге				483720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				13832				
		Накладные расходы	Тенге				223570				
		Сметная прибыль	Тенге				105345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1422151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					225793			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10582				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10582				
		Сметная прибыль	Тенге				847				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11428				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12468				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12468				
		Сметная прибыль	Тенге				997				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1447045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					225793			
		РАЗДЕЛ 10.РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
172	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,191913	252245,33	65337,85	48409	12539	279	38618	93989
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	35591	3417		6962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				48409	12539	279	38618	93989
							35591	3417	--	6962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48409				
	Материалы		Тенге				279				
	Всего заработная плата		Тенге					39008			
		Накладные расходы	Тенге				38618				
		Сметная прибыль	Тенге				6967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					39008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				93994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					39008			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10248146
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1032583				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					376762			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5128623		
		- Перевозка грузов	Тенге				13832				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2108589		
		- Накладные расходы	Тенге							954423	
		- Сметная прибыль	Тенге							638254	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					10248146				
		Оборудование					2108589				
		Без учета оборудования					8139557				
		Временные здания и сооружения 2 %					162791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					8302348				
		Зимнее удорожание 0,91 %					75551				
		Итого					8377900				
		Итого с оборудованием					10486489				
		Непредвиденные затраты 2%					209730				
		Итого					10696218				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0864865)					11621297				
		НДС 12%					1394556				
		Итого с НДС					13015853				
		Итого с понижающим коэфф. 0,9000000					11714267,36				

ИНЖЕНЕР:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел ЖКХ ПТиАД Казыгуртского района"

Руководитель _____ **Б.Т.Куралбаев**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Инженер-эксперт _____ **С.А.Абишов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **О.К.Каримбаев**

АВТОР:

ТОО "СК РАОЛ "ИНВЕСТ"

Директор _____ **Б.А.Райымкулов**