Голуходр

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай",071400, область Абай, город Семей, ул. Абая Кунанбаева, д. 97, тел.: 8 722 2 52-26-84, 35-45-15 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	220240016236
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Азиякотломаш,010000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, Дорога Астана-Кокшетау,здание 235 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010140004047
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №74 от 12.06.2025	

Номер документа	Дата составления
18	30.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт теплооборудования города Семей за сентябрь 2025 год			Работа	1	47 419 058,72	47 419 058,72	5 080 613,43
				Итого	1	x	47 419 058,72	5 080 613,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Нурсаинов Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2025

М.П.

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Наименование строительства: ***"Текущий ремонт теплооборудования города Семей"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
БИН 220240016236	БИН 010140004047			74	12.06.2025		

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А			1	2	3	4	5	9
Всего по стройке			833 142 000,00				99 977 040,00	933 119 040,00
в том числе за сентябрь 2025г			42 338 445,28				5 080 613,43	47 419 058,72

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236

Руководитель _____ **Товаев Б.Н.**

Подрядчик:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047

Директор_____**Нурсаинов Т.К.**

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Форма 2 по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт теплооборудования города Семей**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт объектов теплоснабжения ГКП "Теплокоммунэнерго" г.Семей запланированный к реализации в 2025 году для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 (ТЭЦ-1)**
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 74 от 12.06.2025 г

АКТ №8 + ф.3 29.10.25
выполненных работ за сентябрь 2025г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

номер п/п	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			38 090 338
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			-148 758
1	25	6111-0101-1101 Кклим = 1,12 Коб =0,05	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, базальовыми плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	-1,5	99172	-148 758
			Раздел 3. Замена пылепроводов БКЗ-75 ст.№2, ИТОГО:	тенге			12 731 021
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			12 731 021
2	27	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая пылепроводов и пылеугольных горелок. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	944	1249	1 179 056
3	30	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	43,02	266	11 443

4	31	6111-0101-0901 Кклим = 1,12 Коб =2	Изоляция пылепроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	2,4	97858	234 859
5	32	6111-0301-0202 Кклим = 1,12	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной 0,5мм	м2	944	9671	9 129 424
6	33	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5 мм	1 т	4,081	533261	2 176 238
			Раздел 4. Замена ВЗП I, II, III ступени (левые секции) КВТК-116,3-150 ст.№4 , ИТОГО:	тенге			-2 253 059
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			-2 253 059
7	40	1306-0101-0804 Кклим = 1,09 :	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на пылеугольном топливе. Монтаж I ступени	т	-1,07356745	174728	-187 582
8	44	1216-0101-2408 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 600 мм. Демонтаж	задвижка	-4	98107	-392 428
9	45	1216-0101-2401 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 50 мм. Демонтаж	задвижка	-8	5514	-44 112
10	49	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка задвижек - стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	-8	8577	-68 616
11	51	1109-0201-0101 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Обшивка ВЗП из тонколистовой стали 4мм. Монтаж	т конструкций	-1,13	1380815	-1 560 321
			Раздел 5. Замена экранных труб котла КВТК-116,3-150 ст.№4, ИТОГО:	тенге			419 141
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			419 141
12	57	1391-0101-0121 01010202-02 Кклим = 1,09	Замена труб экранов прямоточных и барабанных котлов (задний левый от коллектора до пылеугольных горелок, фронтовая часть от коллектора до пылеугольных горелок); длина труб свыше 8 м, диаметр труб свыше 38 до 60 мм	т	0,365	1148331	419 141
			Раздел 6. Замена редукторов ШЗУ А, Б марки КЦ2-500-180-41 котла КВТК-116,3-150 ст№5, ИТОГО:	тенге			7 365 745
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 365 745
13	63	1391-1601-0577 01050516-01 Кклим = 1,09	Замена редуктора ШЗУ А,Б марки КЦ2-500-180-41-Ц-У-2	механизм	1	85051	85 051
14	64	580-010-1017	Редуктор ШЗУ А,Б марки КЦ2-500-180-410-Ц-У-2	1 шт	2	3640347	7 280 694
			Раздел 7. Замена подогревателя ПСВ-200-7-15 ст.№6,7, ИТОГО:	тенге			8 905 329
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 905 329

15	67	1313-0201-0309 Кклим = 1,09 Коб =2 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Подогреватели сетевые ПСВ-200-7-15 массой до 11 т. Демонтаж оборудования	т	14,652	125973	1 845 756
16	68	1313-0201-0309 Кклим = 1,09 Коб =2	Подогреватели сетевые ПСВ-200-7-15 (латунные 2-х ходовые). Монтаж оборудования	т	14,652	423800	6 209 518
17	71	6114-0102-0510 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб, диаметр 219х16 мм	м	6	14610	87 660
18	72	241-116-0313	Прокладка металлическая диаметром 200 мм	1 шт.	4	11978	47 912
19	73	290-010-1013	Труба бесшовная Ст.20 д219х16мм ГОСТ 8731-74	1 т	0,4806	1486648	714 483
			Раздел 8. Замена подогревателя ПСВ-200-7-15 ст.№4, ИТОГО:	тенге			5 221 269
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 221 269
20	74	1216-0101-2405 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 250 мм. Демонтаж	задвижка	1	43336	43 336
21	75	1216-0101-2404 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 200 мм. Демонтаж	задвижка	2	25512	51 024
22	76	1109-0401-0203 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=0,6;К1трм =0,7;К1экс=0,6;К1мат=0 ,5;	Покрытие кровельное из многослойных панелей сэндвич заводской готовности при высоте здания до 50 м. Демонтаж	м2 покрытия	90	3304	297 360
23	77	1204-0101-0201 Кклим = 1,09	Балки перекрытий стальные. Разборка	балка	2	30925	61 850
24	78	6106-0302-0302 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,6;К1мат=0,5;	Демонтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков 75*75, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 50 м	т	0,0928	242547	22 508
25	79	1313-0201-0309 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Подогреватели сетевые ПСВ-200-7-15 массой до 11 т. Демонтаж оборудования	т	7,326	125973	922 878
26	80	1313-0201-0309 Кклим = 1,09	Подогреватели сетевые ПСВ-200-7-15 (латунные 2-х ходовые). Монтаж оборудования	т	7,326	423800	3 104 759
27	82	6106-0301-0204 Кклим = 1,12	Монтаж балки, ригеля перекрытия здания, высота: до 50 м	т	0,1136	198212	22 517
28	83	6106-0302-0302 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков 75*75, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 50 м	т	0,0928	405081	37 592
29	84	1109-0401-0203 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Покрытие кровельное из многослойных панелей сэндвич заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	90	6567	591 030
30	86	6114-0202-0107 Кклим = 1,06	Установка задвижек - фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1	66415	66 415

			Раздел 10. Замена ЦЭН 1К150-125-315УЗ,1 на насос К-200-150-400 90кВт 1485 об/мин ст.№3, ИТОГО:	тенге			569 747
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			569 747
31	111	1308-0206-2501 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Демонтаж	м однопроводной линии	12	864	10 368
32	112	1308-0206-2501 Кклим = 1,09	Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях	м однопроводной линии	12	4067	48 804
33	113	247-215-0214	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	1 шт.	3	30344	91 032
34	114	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	35	556	19 460
35	115	6401-0201-0603 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля-силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1	м	35	2371	82 985
36	116	243-110-0624	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1	1 м	35	1907	66 745
37	117	6401-0302-0602 Кклим = 1,09	Монтаж контактора электромагнитный типа КТИ 5265, 265 А, 230 В/АС-3	шт.	1	39616	39 616
38	118	247-208-0309	Контактор электромагнитный типа КТИ 5265, 265 А, 230 В/АС-3	1 шт.	1	80715	80 715
39	119	6401-0302-0303 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	19534	19 534
40	120	247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	1 шт.	1	24214	24 214
41	121	6401-0103-0102 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ	шт.	18	3149	56 682
42	122	252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 высотой 51мм	1 шт.	18	1644	29 592
			Раздел 11. Замена подпиточного насоса НКУ-250 с эл.двигателем 45кВт, 1470 об/мин ст№2, ИТОГО:	тенге			778 612
			Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			778 612
43	126	1313-0201-0519 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Насос подпиточный НКУ 250, с электродвигателем 45кВт, 1470 об/мин, масса до 0,7 т. Демонтаж оборудования	т	-0,41	412415	-169 090
44	127	1313-0201-0519 Кклим = 1,09	Насос подпиточный НКУ 250, с электродвигателем 45кВт, 1470 об/мин, масса до 0,7 т. Монтаж оборудования	т	0,59	1383818	816 453
45	129	6114-0202-0105 Кклим = 1,06	Установка клапанов обратных-чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015DN 150	шт.	1	39673	39 673
46	130	6114-0202-0105 Кклим = 1,06	Установка задвижек - фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	39673	39 673

47	131	6114-0202-0106 Кклим = 1,06	Установка задвижек - фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	51904	51 904
			Раздел 12. Замена дымососов А (правого вращения), Б (левого вращения) марки ДН-24 КВТК-116,3-150 ст.№4, ИТОГО:	тенге			5 189 509
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 189 509
48	132	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая дымососов. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	54	1249	67 446
49	134	1307-0302-0105 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Дымосос ДН-24 одностороннего всасывания с ходовой частью (1 шт левого вращения, 1 шт правого вращения). Демонтаж оборудования	шт.	2	895038	1 790 076
50	135	1307-0302-0105 Кклим = 1,09	Дымосос ДН-24 одностороннего всасывания с ходовой частью (1 шт левого вращения, 1 шт правого вращения). Монтаж оборудования	шт.	0,01995558	3095440	61 771
51	138	1109-0607-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Газоходы от улиток дымососов до газового тракта из листовой стали 6мм. Монтаж	т	2,261	990027	2 238 451
52	139	1109-0501-0201 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Газоходы. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,261	43191	97 655
53	140	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	48	266	12 768
54	141	6111-0101-0901 Кклим = 1,12	Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	2,7	97858	264 217
55	142	6111-0301-0202 Кклим = 1,12	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной 0,55мм	м2	54	9635	520 290
56	143	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,55 мм	1 т	0,2566	533261	136 835
			Раздел 13. Замена эл.двигателя подпиточного насоса №2 ТЭЦ-1, 37кВт 1500 об/мин на 45кВт 1500 об/мин АИР200L4, ИТОГО:	тенге			-703 095
			Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			-703 095
57	144	1391-0503-1402 03030102-01 Кклим = 1,09	Снятие электродвигателя с фундамента, мощность 37кВт	шт.	1	4608	4 608
58	145	1391-0503-1415 03030202-01 Кклим = 1,09	Установка электродвигателя; мощность 45кВт 1500 об/мин АИР200L4	шт.	1	6583	6 583
59	146	580-010-1012	Электродвигатель АИР 225L4,45 кВт 1500 об/мин с муфтой	1 шт	-1	714286	-714 286

			Раздел 14. Замена эл.двигателя НСВ 1 ТЭЦ-1, 90кВт 1500 об/мин АИР250М4, ИТОГО:	тенге			14 878
			Подраздел 14.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			14 878
60	147	1391-0503-1403 03030103-01 Кклим = 1,09	Снятие электродвигателя с фундамента; мощность 90 кВт	шт.	1	6320	6 320
61	148	1391-0503-1416 03030203-01 Кклим = 1,09	Установка электродвигателя; мощность 90 кВт 1500 об/мин АИР250М4	шт.	1	8558	8 558
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел 3. Замена пылепроводов БКЗ-75 ст.№2, ИТОГО:	тенге			-13 509 869
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			-13 509 869
62	27	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая пылепроводов и пылеугольных горелок. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	-944	1249	-1 179 056
63	28	6114-0102-0512 Кклим = 1,06 Коб =2 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж пылепровода, Ø428*12 мм	м	-32	5499	-175 968
64	29	6114-0102-0512 Кклим = 1,06 Коб =2	Монтаж пылепровода, Ø428*12 мм	м	-32	18840	-602 880
65	30	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	-43,02	266	-11 443
66	31	6111-0101-0901 Кклим = 1,12 Коб =2	Изоляция пылепроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	-2,4	97858	-234 859
67	32	6111-0301-0202 Кклим = 1,12	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной 0,5мм	м2	-944	9671	-9 129 424
68	33	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5 мм	1 т	-4,081	533261	-2 176 238
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			13 509 869
			Раздел 3. Замена пылепроводов БКЗ-75 ст.№2, ИТОГО:	тенге			9 398 838
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 398 838
69	1	6104-901-208	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м2/заделка бетоном/	м3	1,8613227	70334	130 914
70	2	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м2	1,917162381	25133	48 184
73	5	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая пылепроводов и пылеугольных горелок. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	1150	1249	1 436 350

74	6	6114-0102-0512 Кклим = 1,06 Коб =2 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж пылепровода, Ø377*12 мм	м	39	5499	214 461
75	7	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	1,08	703263,9	759 525
76	8	6114-0102-0410 Кклим = 1,06 Коб =2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм/Монтаж пылепровода диам.377х12мм)	м	19,7	17842	351 487
77	9	241-108-0249	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 377х12,0 мм	м	19,7	75804	1 493 339
78	10	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т	1,08	2344213	2 531 750
79	11	241-112-0243	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х12,0 мм	шт.	12	109464	1 313 568
80	12	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	46,8	266	12 449
81	13	6111-0101-0901 Кклим = 1,12 Коб =2	Изоляция пылепроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	2,9	97858	283 788
82	14	6111-0301-0202 Кклим = 1,12	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной 0,5мм	м2	68,56	9671	663 044
83	15	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5 мм	1 т	0,3	533261	159 978
			Раздел 12. Замена дымососов А (правого вращения), Б (левого вращения) марки ДН-24 КВТК-116,3-150 ст.№4, ИТОГО:	Тенге			4 111 031
			Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 111 031
84	16	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая дымососов. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	54	1249	67 446
85	17	1109-0607-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0,5;	Газоходы от улиток дымососов до газового тракта из листовой стали 6мм. Демонтаж	т	2,261	332699	752 232
86	18	1109-0607-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Газоходы от улиток дымососов до газового тракта из листовой стали 6мм. Монтаж	т	2,261	990027	2 238 451
87	19	1109-0501-0201 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Газоходы. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,261	43191	97 655

88	20	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	48	266	12 768
89	21	6111-0101-0901 Кклим = 1,12	Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	2,916	97858	285 354
90	23	6111-0301-0202 Кклим = 1,12	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной 0,55мм	м2	54	9635	520 290
91	24	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,55 мм	1 т	0,2566	533261	136 835
		Итого по акту	Тенге				38 090 338
в том числе стоимость оборудования							
В том числе СМР (без оборудования)							38 090 338
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%			Тенге	0			0
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				0
Итого:			Тенге				38 090 338,06
Сметная прибыль 5%			Тенге	0,05			1 904 516,90
Непредвиденные затраты 0%				0			0
Итого			Тенге				39 994 854,96
ИТОГО в текущих ценах на 2025 год 3 квартал - 100%, К=1,0587			Тенге	1,0587			42 342 552,95
ИТОГО с учетом скидки к=0,9999			Тенге	0,9999			42 338 445,28
Налог на добавленную стоимость (НДС)			Тенге	12%			5 080 613,43
ВСЕГО по Акту							47 419 058,72

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" БИН 220240016236 Руководитель Топаев Б.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азиякотломаш" БИН 010140004047 Директор Нурсаинов Т.К.