Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за сентябрь 2025 г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
050140006685	050640000298			№14/2025	04.03.2025		
				Доп.согл. №1	05.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма (аванс)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**3 352 439 667,53**	**887 654 407,97**	**266 296 322,39**				**95 105 829,43**	**621 358 085,58**

Итого к оплате: 621 358 085,58 (Шестьсот двадцать один миллион триста пятьдесят восемь тысячи восемьдесят пять) тенге 58 тиын.

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Руководитель _____ **Муханбеталиев А.М.**

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директора Филиала _____ **Едигенов Е.С.**

Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ **Едигенов Е.С.**

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**

Р Е Е С Т Р

выполненных работ по объекту:

Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)

за сентябрь месяц 2025 г.

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ 2025 год, тенге					
		С начала года, в тенге	**За май 2025 г.**	**За июнь 2025 г.**	**За июль 2025 г.**	**За август 2025 г.**	**За сентябрь 2025 г.**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)	**3 352 439 667,53**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**
	Итого:	**3 352 439 667,53**	**444 334 580,76**	**487 520 419,24**	**774 144 384,85**	**758 785 874,71**	**887 654 407,97**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Руководитель _____ Мухамбеталиев А.М.

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

Директор филиала _____ Бекиев Е.С.
Доверенность №12-1

ТОО "АБК-Автодор НС"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

"BI Astana Roads"

Руководитель проекта _____ Едигенов Е.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "BI Astana Roads"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция подъездной дороги областного значения к г.Атырау (расстояние 616-621 км трассы Атырау-Астрахань РФ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14/2025** от **04.03.2025 г.** доп.соглашение **№1 от 05.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 1-1-1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУТЕПРОВОДА**				
6	58	1130-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Разборка сборных Фундаментов.	$м^3$ сборных конструкций	31,2	19 524	609149
7	59	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	78	255	19890
9	61	1130-0111-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Разборка переходных плит	$м^3$	52,8	15 923	840734
10	62	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	132	255	33660
12	64	1130-0106-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Разборка укрепления	$м^3$	120	294 794	35375280
13	65	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	300	255	76500
15	67	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Демонтаж металлических перил	т перил	6,33	216 273	1369008
16	68	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,33	255	1614
		Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОДХОДОВ**				
			РАЗБОРКА ДОРОЖНОГО ОСНОВАНИЯ				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	96	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	24 445,96	115	2811285
19	97	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	24 445,96	301	7358234
20	98	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	41 558,132	281	11677835
21	99	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3 927,88	115	451706
22	100	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3 927,88	301	1182292
23	101	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	100 160,94	62	6209978
			РАЗБОРКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА				
24	102	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	110 000,0	301	33110000
25	103	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4 607 306,8125	62	285653022
			ИТОГО по смете 1-1-1				**386 780 189**
			Смета № 2-1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				
4	8	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	125 293	304	38089040
5	9	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	657 787,704	106	69725497
6	10	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	763 028	84	64094312
7	11	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	59 185	115	6806229
8	12	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	59 185	258	15269627
9	13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=14*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	59 185	251	14855335
10	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	59 185	340	20122764
			ИТОГО по смете 2-1-1				**228 962 803**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №8-2-1. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				
		Раздел 4.	**Дорожное ограждение (С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕМОНТАЖЕМ) НА ВОСТОЧНОЙ**				
			СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ- 210 шт.				
1	**48**	**6201-0802-0101** *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Металлические сигнальные столбики. Установка.**	**шт.**	**40**	**18 878**	**755120**
			ИТОГО по смете №8-2-1				**755 120**
			ИТОГО по Актам:				**615 742 991,72**
			прочие затраты				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 10,9%	**10,9%**		**67 115 986,10**	**682 858 977,82**
			ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА				**755 120,00**
			Сметная прибыль - 5%	**5%**			**34 180 704,89**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	**3%**			**20 508 422,93**
			Итого с 5% и 3%:				**738 303 225,64**
			В том числе коэффициенты по годам к - 1,07347300000305		**1,073473**		**792 548 578,54**
			НДС 12%	**12%**			**95 105 829,43**
			Итого с НДС 12%				**887 654 407,97**

Принял:

Муханбеталиев А.М. _____

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Маратов Н.М. _____

Начальник отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

Шарипов Ж.Г. _____

Представитель технического надзора ТОО "АстанаДорАркитекс"

Утеулиев Н.С. _____

Представитель авторского надзора

ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ" _____ 20____ ж./г.

(қолтаңба / подпись) (к.м.п / д.м.п)

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Сдал:

Едигенов Е.С. _____

Директора филиала ТОО "Казахдорстрой" в г. Атырау

Доверенность №12-1

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "АВК-Автодор НС"

Едигенов Е.С. _____

Руководитель проекта ТОО "BI Astana Roads"