Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Монтажное управление №7», Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, мкр. Чубары, ул.Зеленая аллея,35
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Оспанова Болата Сунгашевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области»**, Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский район, с.Валиханово
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
КГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района",
руководитель — Серикбаев Ерканат Серикович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Life Строй Инвест»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", № 076-3-18-П, рабочий проект
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден КГУ "Отдел строительства, градостроительства и архитектуры Железинского района", приказ № 66 от 11.06.2019 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди

- Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЕ100, в т.ч.:	м	16825,5		16842,9	
- ø159х4,5 мм SDR17	м	52,9		52,9	
- ø160х9,5 мм SDR17	м	9585,9		9883,5	
- ø110х6,6 мм SDR17	м	58,0		58,0	
- ø63х3,8 мм SDR17	м	125,6		125,6	
- ø40х2,4 мм SDR17	м	5983,3		5703,1	
- ø89х4 мм Труба стальная	м	1019,8		1019,8	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø 2,0м	шт	86		86	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø 1,5м	шт	19		19	
- колодцы квадратные из сборных ж/б элементов	шт	22		22	
- гидранты пожарные	шт	54		54	
- вантузы для удержания воздуха	шт	15		15	
- насосная станция 1-го подъема контейнерного типа	шт	2		2	
- насосы скважинные центробежные ЭВЦ-6 (2 рабочих, 2 резервных)	шт	4		4	
- насосная станция 2-го подъема контейнерного типа	шт	1		1	
- автоматическая насосная станция СН-3 Келет — EVP10H-3 (насосы перекачивающие EVP10H-3 (2 рабочих, 1 резервный))	шт	1		1	
- насосная станция системы пожаротушения СН-2П Келет — LVR 64-4-2-0-380-2П-С-0 (насосы перекачивающие LVR64-4-2 (1 рабочий, 1 резервный))	шт	1		1	
- установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУ-ФОВ-5,4-КЕЛЕТ (2 рабочих, 1 резервная)	шт	3		3	
- резервуар чистой воды полипластик V 100 м3	шт	3		3	
- резервуар технической воды полипластик V 100 м3	шт	1		1	
- скважина глубиной 980 м	шт	1		1	
- модульная станция очистки воды	шт	1		1	
- КТП 160 кВА	шт	1		1	
- дизель генераторная установка	шт	1		1	
- счетчики учета воды	шт	156		156	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПЕ100 SDR17 ø159х4,5 – 52,9 м, ø160х9,5 – 9883,5 м, ø110х6,6 — 58 м, ø63х3,8 — 125,6 м, ø40х2,4 — 5703,1 м, стальных труб ø89х4 — 1019,8 м. Насосная станция 1-го подъема контейнерного типа 2 шт с насосами ЭВЦ-6 (2 рабочих, 2 резервных). Автоматическая система подачи воды 1шт СН-3 Келет — EVP10H-3-40-380-3к-с-10, 3 насоса EVP10H-3 (2 рабочих, 1 резервный). Насосная станция системы пожаротушения 1шт СН-2П Келет — LVR 64-4-2-0-380-2П-С-0, 2 насоса LVR64-4-2 (1 рабочий, 1 резервный). установка обеззараживания воды 3 шт. УУФОВ-5,4-КЕЛЕТ (2 рабочих, 1 резервная). Резервуар чистой воды V 100 м3 3шт и резервуар технической воды V 100 м3 1шт. Скважина глубиной 980 м. Модульная станция очистки воды 1шт. Комплексная модульная трансформаторная подстанция КТП 160 кВА 1шт. Линия электропередачи 10 кВ из стоек ЖБ СВ105-35 730м. Линия электропередачи 0,4 кВ из стоек ЖБ СВ110-35 903 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июнь 2020 г.;

(месяц, год)

окончание работ - декабрь 2020г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;

фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);_____
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

м.п. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода в с.Валиханово Железинского района Павлодарской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Монтажное управление №7" **Оспанов Болат Сунгашевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ 25 декабря 2020 г.

М.П. (при наличии, подпись, дата)