Заказчик: КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт Аллеи геологов, расположенной на пересечении улиц А.Байтурсынова и К.Сатпаева"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		250040/00	02.06.2025г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Капитальный ремонт Аллеи геологов, расположенной на пересечении улиц А.Байтурсынова и К.Сатпаева"	316 303 554,00	127 647 779,46							15 317 733,54	142 965 513,00
	Удержание аванса 30%		38 294 333,84							4 595 320,06	42 889 653,90
	Итого к оплате:		89 353 445,62								**100 075 859,10**

Заказчик:
КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"

_____

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Минибаев Р.А.

Технадзор:
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

Директор_____ Калиев А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление развития общественных пространств города Алматы",Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Алматы г., Площадь Республики, дом № 4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**240440014875**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050540006025**
Договор (контракт)	Договор № 250040/00 от 02.06.2025	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
28	**17.11.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт Аллеи Геологов, распложенной на пересечении улиц А.Байтурсынова и К. Сатпаева»			раб	1	142 965 513,00	142 965 513,00
				Итого	1	x	142 965 513,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы", БИН 240440014875, г.Алматы, Площадь Республики, 4, Тел.: 3410381**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт Аллеи геологов, расположенной на пересечении улиц А.Байтурсынова и К.Сатпаева"**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Аллея геологов, расположенная на пересечении улиц А.Байтурсынова и К.Сатпаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250040/00 от 2025-06-02**

Акт выполненных работ №7

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-03 Покрытие тротуаров, дорожек, площадок**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Асфальтобетонное покрытие Тип 1 (830 м^2)				
1	1	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	157,7	6 900,0	1 088 130,0
2	4	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,55195	208 596,0	115 135,0
3	5	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	788,5	2 221,0	1 751 258,0
4	6	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,008516	196 349,0	1 672,0
5	7	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,23655	208 596,0	49 343,0
6	8	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	788,5	2 405,0	1 896 342,0
7	9	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,008516	196 349,0	1 672,0
8	10	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	788,5	-499,0	-393 462,0
9	11	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,002208	-196 349,0	-433,0
			Итого по разделу 1: Асфальтобетонное покрытие Тип 1 (830 м^2)				4 509 657
			Раздел 2: Тротуарная плитка Тип 2 (4140 м^2)				
10	12	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 15 см	м^2	1 083	752,0	814 416,0
11	13	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	201,70875	2 901,0	585 157,0
12	14	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	14,214375	36,0	512,0
13	15	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	1 083	1 682,0	1 821 606,0
14	16	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	1 083	4 132,0	4 474 956,0
15	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	62,2725	4 188,0	260 797,0
16	18	255-102-0912 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации Б фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм	м^2	1 065,672	23 675,0	25 229 785,0
			Итого по разделу 2: Тротуарная плитка Тип 2 (4140 м^2)				33 187 229
			Раздел 3: Тротуарная плитка Тип 3 (2040 м^2)				
17	19	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	163,229	6 900,0	1 126 280,0
18	20	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м^2	741,95	1 682,0	1 247 960,0
19	21	6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м^2	741,95	601,0	445 912,0
20	25	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой (пожарный проезд)	м^2	741,95	4 132,0	3 065 737,0
21	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	47,4848	4 188,0	198 866,0
22	28	255-102-0912 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации Б фактура Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм	м^2	730,0788	23 675,0	17 284 616,0
			Итого по разделу 3: Тротуарная плитка Тип 3 (2040 м^2)				23 369 371
			Раздел 5: Велодорожка Тип 6 (615 м^2)				
23	32	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	83,025	7 870,0	653 407,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	33	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	553,5	636,0	352 026,0
25	34	211-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	8,3025	4 785,0	39 727,0
26	35	211-201-0307 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	104,6115	4 564,0	477 447,0
			Итого по разделу 5: Велодорожка Тип 6 (615 $м^2$)				1 522 607
			Раздел 6: Бортовые камни				
27	41	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	66,5	5 227,0	347 596,0
28	42	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	66,5	2 190,0	145 635,0
29	43	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.** . *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	799,9	4 646,0	3 716 335,0
30	44	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	799,9	948,0	758 305,0
			Итого по разделу 6: Бортовые камни				4 967 871
			ИТОГО по акту				67 556 735
			Всего по акту				67 556 735
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего		67 556 735	0	67 556 735
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными	5,7%	3 850 734		3 850 734
			Итого		71 407 469	0	71 407 469
			Сметная прибыль 5%	5%	3 570 373	0	3 570 373
			Непредвиденные работы и затраты 5%	5%	3 570 373	0	3 570 373
			Итого с непредвиденными работами и затратами		78 548 216	0	78 548 216
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %			0	0
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 67 %		78 548 216		
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			Итого в текущих ценах 2025года, I квартал к=1,0192		0	0	0
			2 квартал к=1,0388		81 595 887	0	81 595 887
			Итого по части II в прогнозных ценах:		81 595 887	0	81 595 887
			НДС	12%		9 791 506	9 791 506
			Итого с НДС				91 387 393
			Итого с учетом тендерной скидки 2%				89 559 645
			в том числе НДС,12%				9 595 676

Заказчик:

КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"

_____ Ермаханулов О.С.

Подрядчик:

ТОО "ARSO"

_____ Минибаев Р.А.

Авторский надзор:
ТОО "Арх Коксу"

Директор _____ Кекетанова С.О.

Применяемые расценки проверены.

Инженер-сметчик ТОО "Арх Коксу"

_____

Технический надзор:
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

эксперт _____ Домалахов А.У.

Инженер-сметчик ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____

Заказчик : **Управление развития общественных пространств города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21-12-2024 Капитальный ремонт Аллеи геологов, расположенной на пересечении улиц А.Байтурсынова и К.Сатпаева**
(наименование, адрес)

Объект : **2 Аллея геологов, расположенная на пересечении улиц А.Байтурсынова и К.Сатпаева**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250040/00 от 2025-06-02**

Акт выполненных работ №8

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-03-05 Малые архитектурные формы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	Коммерческое предложение	Скамья CityElement расположенная по рельефу из композитного мраморного камня	шт	7	1 124 107,14	7 868 750,0
2	7	Коммерческое предложение	Информационный стол CityElement изкомпозитного мраморного камня	шт	6	224 821,43	1 348 929,0
3	10	Коммерческое предложение	Скамья П-образная с перголой CityElement	шт	10	3 138 507,14	31 385 071,0
4	12	Коммерческое предложение	Теннисный стол TENNIS STREET изкомпозитного мраморного камня	шт	1	602 521,43	602 521,0
5	13	Коммерческое предложение	Шахматный стол EASY CHESS изкомпозитного мраморного камня	шт	1	283 275,0	283 275,0
6	15	Коммерческое предложение	Дорожка CityElement из композитногомраморного камня	шт	158	25 180,0	3 978 440,0
			ИТОГО по акту				45 466 986
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				45 466 986
			Всего по акту				45 466 986
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			45 466 986	45 466 986
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными	5,7%			0
			Итого			45 466 986	45 466 986
			Сметная прибыль 5%	5%		0	0
			Непредвиденные работы и затраты 5%	5%		2 273 349	2 273 349
			Итого с непредвиденными работами и затратами			47 740 335	47 740 335
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %			47 740 335	47 740 335
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 67 %				
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
			Итого в текущих ценах 2025года, 1 квартал к=1,0192			48 656 950	48 656 950
			2 квартал к=1,0388			0	0
			Итого по части II в прогнозных ценах:			48 656 950	48 656 950
			НДС	12%		5 838 834	5 838 834
			Итого с НДС				54 495 784
			Итого с учетом тендерной скидки 2%				53 405 868
			в том числе НДС,12%				5 722 057

Заказчик:

КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"

_____ Рысалиев О.С.

Подрядчик:

ТОО "ARSO"

_____ Минибаев Р.А.

Авторский надзор:
ТОО "Арх Коксу"

Директор _____ Бекетанова С.О.

Инженер-сметчик ТОО "Арх Коксу"

_____

Технический надзор:
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

эксперт _____ Домалахов А.У.

Инженер-сметчик ТОО "КазСнабСтрой и СК"

_____