Заказчик:- Государственный учреждение "Управление строительства Туркестанского области".
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средстве связи)

Объекта - «Строительство инженерной инфраструктуры медицинского пункта в селе Тайконыр, с/округа Кыземшек, Сузакского района
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средстве связи)

Подрядчик:- ТОО "Astana Energy NS", БИН 170240018875, Акмолинская обл, Целиноградский район,с Караоткель, С.Торайгыров №8.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средстве связи)

Субподрядчик:- ТОО "DRB group", БИН 001240011936 Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Янайкино, ТАЛГАТ БИГЕЛЬДИНОВ, 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средстве связи)

Акт приемке выполненных работ № 3

АКТ от апрель 2025г (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
9	С1217-101-0107 217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00009**	**1 510 113**	**136**
67	С1217-101-0107 217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00002**	**1 510 113**	**30**
75	С1251-102-0605 251-102-0605	**Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000714**	**2 273 701**	**162**
		Устройство ответвления на концевой и анкерной опоре УОП -1шт				
86	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 747**	**7747**
87	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**15 357**	**15357**
88	С1252-207-0201 252-207-0201	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**2 243**	**2243**
89	С1252-207-3910 252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**0,6**	**1 647**	**988**
90	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137**	**шт.**	**3**	**18 775**	**56325**
91	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**3**	**67**	**201**

1	2	3	4	5	6	7
94	С1252-207-3923 252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 534	2534
		Материалы и оборудования ВЛ-10кВ				
96	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,515	428 735	220799
97	Е11-330208-0201 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 966	36966
98	Е11-330208-0202 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 048	107048
101	У6124-0301-0107 6124-0301-0107	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или	шт.	1	164 810	164810
102	У6124-0301-0205 6124-0301-0205	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины	шт.	1	20 694	20694
104	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	2	1 244	2488
105	У6124-0201-0604 6124-0201-0604 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	2	2 688	5376
106	С1243-113-0648 243-113-0648 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	км	0,005	3 449 080	17245
		Фундамент под КТПН				
108	С1221-102-0101 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	3,69	27 205	100386
		Фундамент под ДЭС				
		Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
111	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	50	918	45900
112	С1214-210-0102 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,031	352 680	10933
113	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	4 426	30982

1	2	3	4	5	6	7
114	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром11-36 мм	т	0,057512	301 966	17367
115	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 070	32100
116	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0378	377 792	14281
117	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	4 426	22130
118	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,03945	301 966	11913
		Заземление опор				
119	Е11-330209-0101 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	40,8	963	39290
120	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	5 686	45488
121	С1214-210-0102 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0364	352 680	12838
122	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074	351 783	26032
		Итого по разделу 1				1070789
	Раздел 2.	**Сети КЛ-0,4кВ**				
		Земляные работы				
123	У6101-0102-0101 6101-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25м^3 группа грунта 1	м^3	25,4916	354	9024
124	У6101-0201-0201 6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.	м^3	0,7884	6 380	5030
125	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	14,016	88	1233
126	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	3,504	3 299	11560

1	2	3	4	5	6	7
127	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	14,016	575	8059
128	У6124-0201-0201 6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	76,48	736	56289
129	У6124-0201-0202 6124-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	92,48	226	15214
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
130	У6124-0201-0101 6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	195	1 027	200265
131	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8	1 878	15024
132	У6124-0201-0801 6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	16	966	15456
133	С1243-113-0642 243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,136	1 819 580	247463
134	С1243-113-1103 243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,087	735 249	63967
135	У6124-0201-3101 6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	16	507	8112
136	С1241-207-1304 241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой. SN22. 1250Н. РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	16	3 346	53536
137	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	168	21	3528
138	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	168	40	6720
		Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -4шт				
139	Е11-330304-0402 1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	29 016	116064
140	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,7	26 916	45757
141	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,1	4 182	418
142	С1247-306-1001 247-306-1001 *СпрСЦ 11.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 0,8-А, высотой 800 мм, размер фланца 250х250 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	4	24 073	96292

1	2	3	4	5	6	7
143	С1247-306-0409 247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	4	66 036	264144
144	С1247-306-0305 247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	10 952	43808
145	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	14 978	59912
146	С1247-103-0509 247-103-0509 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jagyq 50W, мощность 50 Вт, IP67	шт.	4	33 443	133772
147	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	966	38640
148	С1243-111-0501 243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	117 656	4706
149	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	8 266	33064
150	С1247-204-0809 247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	4	919	3676
151	С1261-404-0530 261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,16	5 671	907
152	С1241-207-0306 241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	8	143	1144
		Демонтажные работы				
153	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 020	104040
154	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,1	428 735	42874
		Итого по разделу 2				1709698
		итого				2780487
						0
		Всего				2780488
		втч СМР без оборудования		2780488		2780488

1	2	3	4	5	6	7
		оборудования			0	**0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5%	139024		139024
		Итого		2919512		**2919512**
		Сметная прибыль	5%	145976		**145976**
		Непредвиденные работы и затраты -	5%	145976	0	**145976**
		Итого по сметных ценах:		3211463	0	**3211463**
		Пересчет итого в по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	1,075	3452323	0	**3452323**
		Переходящий коэффициент к договору	*0,98*	3383277	0	*3383277*
		НДС	*12%*	405993	0	*405993*
		Итого по договору		3789270	0	*3789269,76*

Субподрядчик
О "DRB group"

Мустафин ы

Подрядчик
ТОО "Astana Energy NS "

Жәнібек Е.И.