Генподрядчик: ТОО "Даулет Компани Трейд"
Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Форма 3

Наименование стройки: Строительство линии электропередач и столбы в н/п Уялыжар Кайнар, Ыкыластемир, Ынтымак, Теспе Ордабасинского района Туркестанской области (Электроснабжение вто-рая очередь н/п Кайнар, Ынтымак)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 655 305	1 853 942	1 655 305	1 853 942	1 655 305	1 853 942
	Всего к оплате подрядчику	**1 655 305**	**1 853 942**	**1 655 305**	**1 853 942**	**1 655 305**	**1 853 942**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"

Ж. Нурхожаев

Субподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Осканова Ж.Б.

Генподрядчик: ТОО "Даулет Компани Трейд"
Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Наименование стройки: Строительство линии электропередач и столбы в н/п Уялыжар Кайнар, Ыкыластемир, Ынтымак, Тесне Ордабасинского района Туркестанской области (Электроснабжение вто-рая очередь н/п Кайнар, Ынтымак)

Форма-2

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 ВЛИ-0,4 кВ										
71	1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	1,672	124219,47 / 63153,9	58830,9 / 22169,97	207695 / 105593	98365 / 37068	3736 / –	114129 / 25746	347570
75	1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР=72 %	шт.	2	4069,24 / 3562	12,04 / –	8138 / 7124	24 / –	990 / –	5129 / 1061	14328
77	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании НР=72 %	шт.	9	1969,41 / 1811	3,92 / –	17725 / 16299	35 / –	1390 / –	11735 / 2357	31817
98	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80 %	м заземления	328,8	160,88 / 126,05	33,77 / 12,55	52897 / 41445	11104 / 4126	349 / –	36457 / 7148	96502
		Итого по разделу 2					**490 217**				
	Раздел 3 Ответвление к вводам в здание										
101	1133-0206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2 НР=80 %	ответвление	48	2685,06 / 2235,1	289,26 / 141,21	128883 / 107285	13884 / 6778	7714 / –	91250 / 17611	237744
113	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	48	669,8 / 553,86	89,03 / 38,1	32150 / 26585	4273 / 1829	1292 / –	20458 / 4209	56817

115 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	48	4836,14	1479,78	232135	71029	4721	133743	395148
				3258	611,88	156384	29370	–	29270	
				–		–		–	40996	
117 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	48	5345,56	125,54	256587	6026	102241	108107	393870
				3090	38,1	148320	1829	–	29176	
	Итого по разделу 3					**1 083 579**				
	Итого по смете					**1 573 796**				
	ИТОГО									
	Стоимость оборудования	Тенге			**1 573 796**					
	Итого без стоимости оборудования	Тенге			-					
	Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге			**1 573 796**					
	Итого	Тенге			37 771					
	Зимние удорожания 0,7%	Тенге			**1 611 567**					
	Итого	Тенге			11 281					
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			1 622 848					
	Итого непредвиденные работы и затраты	Тенге			32 457					
	НДС (12%)	Тенге			**1 655 305**					
	Всего	Тенге			198 637					
		Тенге			**1 853 942**					

Генподрядчик:
Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"

Ж. Нурхожаев

Субподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Оспанова Ж.Б.