Приложение 2
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№632 форма

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№235 форма

Декларация о соответствии

«29» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Даулет Компани Трейд», ГСЛ 18010944 от 31.05.2018 г. II категория, директор Нурхожаев Ж.А., Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский с.о., с. Темирлановка, О. КЕНЖЕБАЕВ, 66/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нурхожаев Жандос Абдижалалович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линии электропередач и столбы в н/п Уялыжар Кайнар, Ыкыластемир, Ынтымак, Теспе Ордабасинского района Туркестанской области (Электроснабжение вторая очередь н/п Кайнар, Ынтымак)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирного транспорта, автомобильных дорог Ордабасинского района» в лице руководителя Искаков Арман Рисбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

троительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

субподрядные организации:

ТОО «АрхСтройКомпани», ТОО «МарСам», ТОО «Ремстрой», ТОО «К-ТехСервис», ТОО «ИМТЭС АКТОБЕ», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит Монтаж», ТОО «ҚҰРЫЛЫС ИНВЕСТ ГРУПП», ТОО «СПМК-7», ТОО «SpecStroy-1»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» БИН 061240011213

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирного транспорта, автомобильных дорог Ордабасинского района» в лице руководителя Искаков Арман Рисбаевич**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически

		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная мощность	кВт	2 166		2 166	
ВЛ-10 кВ	км	3,529		3,639	
ВЛ-0,4 кВ	км	3,836		4,233	
КТПН	шт	3		3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Строительство новых сетей электроснабжения: общая расчётная мощность – 2166 кВт; общая протяженность ВЛ-10 кВ – 3,639 км; общая протяженность ВЛ-0,4 кВ – 4,233 км; КТПН-3шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2021 г;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2021 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяц:
по норме или по смете организации строительства, 8 месяц:
фактически, 5 месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
_____
_____
_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Поставщики услуг по инженернему и коммунальному обеспечению:

ТОО «Онтустік Жарық Транзит» Районная электросеть (РЭС)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

Подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство линии электропередач и столбы в н/п Уялыжар Кайнар, Ыкыластемир, Ынтымак, Теспе Ордабасинского района Туркестанской области (Электроснабжение вторая очередь н/п Кайнар, Ынтымак)»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Даулет Компани Трейд» директор Нурхожаев Ж.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись, М.П.*