Заказчик: АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: АОФ ТОО "КАЖсервис"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт автомобильных дорог республиканского значения по Атырауской области, с устройством и ремонтом объектов дорожной службы

Справка №5 от 14 ноября 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
090140000306	001140000590	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/241719/00	25.12.2024		
				доп.соглашение №1	26.12.2024		
				доп.соглашение №2	26.12.2024		
				доп.соглашение №3	07.02.2025	РБ	091

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из них				
				строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	*436 517 905,85*	*436 517 905,85*	*103 181 662,96*				12 381 799,56	115 563 462,52
Передоплата за материалы	*431 826 169,57*							
Удержание предоплаты за материалы	*431 826 169,57*	431 826 169,57					98 992 612,71	110 871 726,24
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате	***436 517 905,85***	***4 691 736,28***						**4 691 736,28**

Заказчик:
Директор
Атырауского областного филиала
А.К.Кайреденов

Подрядчик:
Директор
Атырауского областного филиала
М.Камзаев

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик: Атырауский филиал ТОО "КАЖсервис"

Доп.соглашение №3 от 07.02.2025г., к Договору №090140000306/241719/00 от 25.12.2024г.

АКТ №4 за период за ноябрь месяц 2025 года

Оказание государственных услуг по государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения по утвержденной республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения" из них по специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ".

Основные виды работы	ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала года	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполенным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполение работ по текущему ремонту дорог республиканского значения Атырауской области, в т.ч. НДС 12%	тенге	648 348 279,00	436 517 905,85	431 826 169,57	320 954 443,33	115 563 462,52	115 563 462,52	0,00	4 691 736,28
без НДС	тенге	578 882 391,96	389 748 130,22	385 559 079,97	286 566 467,26	103 181 662,96	103 181 662,96	0,00	4 189 050,25
НДС	тенге	69 465 887,04	46 769 775,63	46 267 089,60	34 387 976,07	12 381 799,56	12 381 799,56	0,00	502 686,03

ЗАКАЗЧИК:

Директор
Атырауского областного филиала
АО "НК"КазАвтоЖол"

А.К.Кайреденов_____

ПОДРЯДЧИК :

Директор
Атырауского областного филиала
ТОО "КАЖсервис"

М.Камзаев_____

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Атырауский областной филиал ТОО "КАЖсервис"

Наименование работ: Текущий ремонт "Атырау-Уральск" 62-95 км

Договор №090140000306/241719/00 от 25.12.2024 г.

Акт выполненных работ №5 за август-ноябрь месяц 2025 года.

№	Наименование работ	Един. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ямочный ремонт	м2	14 856	13 309,82	197 730 698,98	14 856	197 730 698,980	2 232	29 707 520,206
2	Ликвидация пучин	м2	2 255	18 601,85	41 947 163,19	2 255,00	41 947 163,190		
	ИТОГО без НДС				***239 677 862,16***		***239 677 862,16***		***29 707 520,206***
	НДС 12%				***28 761 343,46***		***28 761 343,46***		***3 564 902,425***
	ВСЕГО с НДС				**268 439 205,62**		**268 439 205,62**		**33 272 422,63**

Подрядчик:
Директор
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____**М.Камзаев**

Главный инженер
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____**Е.Жоламанов**

Начальник АЭОД
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____**К.Калиев**

Начальник ПЭО
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____**Шманова Н.Б.**

Заказчик:
Зам.директор
АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____**А.Олжабаев**

Начальник ОЭиБД
АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____**Онғаров А.Т.**

Начальник ПЭРиЗ
АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____**Н.Салыкбаева**

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Атырауский областной филиал ТОО "КАЖсервис"

Наименование работ: Текущий ремонт по устройство ограждений (сетка) от скота на а/д KAZ 12 "Атырау-Уральск" км 31,120-36, 37-44, 46-50, 51-55,8, 56-60

договор №090140000306/241719/00 от 25.12.2024 г.

Акт выполненных работ № 6 за октбярь-ноябрь месяц 2025 года.

№	Наименование работ	Един. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Устройство стоек 11-ПО-СЖ, длиной 2,68 м	шт	8 227	19 686,61	161 961 709,44	6 446	126 899 888,06	3900	76 777 779,00
2	Устройство сеточного ограждения	пм	24 680	703,60	17 364 741,45	9 000	6 332 400,00	8 000	5 628 800,00
	Материалы:								
	Сетка из оцинкованной проволоки 1,45*50	**рулон**				0,00	0,00	-500	-2 185 595,00
	Стойки ж/б для ограждений	**шт**				0,00	0,00	-1 474	-22 880 101,69
	Щебень фр.20*40	**м3**				0,00	0,00	-45,4	-704 719,55
	ИТОГО без НДС				*179 326 450,89*		*133 232 288,06*		*56 636 162,76*
	НДС 12%				*21 519 174,11*		*15 987 874,57*		*6 796 339,53*
	ВСЕГО с НДС				**200 845 625,00**		**149 220 162,63**		**63 432 502,29**

Подрядчик:
Директор
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____М.Камзаев

Главный инженер
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____Е.Жоламанов

Начальник АЭОД
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____К.Калиев

Начальник ПЭО
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____Н.Шманова

Заказчик:
Зам.директор
АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____А.К.Олжабаев

Начальник ОЭиБД
АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____Оңғаров А.Т.

Начальник ПЭРиЗ
АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____Н.Салыкбаева

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Атырауский областной филиал ТОО "КАЖсервис"

Наименование работ: Текущий ремонт на а/д KAZ 12 "Атырау-Уральск" км 5-20 км

договор №090140000306/241719/00 от 25.12.2024 г.

Акт выполненных работ № 7 за ноябрь месяц 2025 года.

№	Наименование работ	Един. изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	Цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Срезка методом холодного фрезирования	м2	10 000	702,44	7 024 365,60	3000	2 107 320,0	3 000	2 107 320,00
2	Устройство покрытия из м/з	100м2	100	491 022,00	49 102 200,47	30	14 730 660,0	30	14 730 660,00
	ИТОГО без НДС				*56 126 566,07*		*16 837 980,00*		*16 337 980,00*
	НДС 12%				*6 735 187,93*		*2 020 557,60*		*2 020 557,60*
	ВСЕГО с НДС				62 861 754,00		18 858 537,60		18 858 537,60

Подрядчик:

Директор
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____ **Камзаев М.С.**

Главный инженер
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____ **Жоламанов Е.Б.**

Начальник ПЭО
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____ **Шманова Н.Б.**

Начальник ОЭАД
АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____ **Калиев К.М.**

Заказчик:

Зам.директор
АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ **А.Олжабаев**

Зам.директор
АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ **Онгаров А.Т.**

Начальник ПЭРиЗ
АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ **Н.Салыкбаева**