Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ДОГОВОР № 70 от 02.06.2023 г., дополнительное соглашение №5 от 29.09.2025 г.

Наименование стройки: «Строительство наружных сетей газоснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз. 1, 2, 3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		70	02.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	24 082 365,00	21 502 111,61							2 580 253,39	24 082 365,00
Погашение аванса 30%		2 763 177,64		-	-	-	-	-	331 581,32	3 094 758,96
Всего к оплате:		**18 738 933,97**							**2 248 672,08**	**20 987 606,04**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
БИН 060140007229
_____ Кожагельдинов Р.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585
_____ Сагынаев Н.К.

Технадзор:
ТОО "Компания "АрАй-НС"
_____ Дубекер Э.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РаЗа Строй"

ДОГОВОР № 70 от 02.06.2023 г., дополнительное соглашение №5 от 29.09.2025 г.

Наименование стройки: «Строительство наружных сетей газоснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз. 1, 2, 3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01 Наружные газопроводы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 020 095**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 298 430
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 208 391*
		машины и механизмы	тенге			947 703
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*225 348*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 053 899
		перевозки	тенге			1 238
		оборудование	тенге			8 718 826
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 067		
		Раздел 1. Групповая резервуарная установка - 2 газгольдера по 5 м^3 (ГСН-л.5-10)				**11 343 361**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			864 217
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*443 211*
		машины и механизмы	тенге			719 123
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*168 019*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 054 493
		перевозки	тенге			1 238
		оборудование	тенге			8 704 290
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	188		
		Земляные работы (ГСН-л.5)				

1	2	3	4	5	6	7
1	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 м^3, вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	37,45632	525	19 665
2	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3 грунта	1,75968	10 099	17 771
3	1101-0201-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 м^3, вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	19,44	621	12 072
4	412-102-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3,402	364	1 238
5	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м^3 грунта	3,9216	4 392	17 224
6	1101-0203-0153 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м^3 грунта	35,2944	69	2 435
7	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м^3 уплотненного грунта	35,2944	690	24 353
		Фундамент под оборудование (ГСН-л.5)				
8	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3 материала основания в плотном теле	115	7 129	819 835
9	1101-0701-1501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под фундамент песчаного	м^3 основания	1,7	11 758	19 989
10	1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под фундамент щебеночного	м^3 основания	2,7	15 127	40 843
11	1111-0102-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3 подстилающего слоя	3,4	48 630	165 342
12	1106-0506-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3 сборных конструкций	1,44	38 840	55 930
13	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м^3	1,44	89 252	128 523
14	1106-0301-0903 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка при бетонировании анкерных болтов со связями из арматуры	т	0,00128	2 344 677	3 001
		ГРУ (ГСН-л.5-10)				
15	1109-0303-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м^3	т конструкций	2,2	403 132	886 890
16	513-302-0303 *ПрСЦ 07.2025*	Резервуар подземного размещения отопительный стальной 09Г2С, с промышленной крышкой для СУГ D 1200, V 5 м^3, в комплекте: предохранительный клапан, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-5 ПО	комплект	2	4 352 145	8 704 290

1	2	3	4	5	6	7
17	1113-0203-0218 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхностей металлических лаком БТ-577 за один раз	м^2	40	434	17 360
18	1122-0601-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Нанесение изоляции битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр более 1200 мм, усиленной	м^2 трубопровода	40	10 165	406 600
	Раздел 2.	**Заземление (ГСН-л.11)**				
		из них:				**190 289**
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			109 710
		машины и механизмы	*тенге*			*55 655*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			9 180
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*2 550*
		нормативная трудоемкость	тенге			71 399
19	1308-0207-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали, размер 50х50х5	чел.-ч	20		
20	1308-0207-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	шт.	10	6 535	65 350
21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	м	60	1 006	60 360
22	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,07917	348 288	27 574
23	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0756	379 451	28 686
24	214-213-0105 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 7,8 мм	т	0,00471	393 031	1 851
25	243-902-1001 *РСНБ РК 2022 прим.*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	10 м	1	4 004	4 004
26	252-207-2041 *ПрСЦ 07.2025*	Болт М16 с гайкой	100 шт.	0,02	9 308	186
	Раздел 3.	**Трубопроводная арматура (ГСН.СО-л.2-3)**	шт.	2	1 139	2 278
		из них:				**1 079 262**
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			116 710
		машины и механизмы	*тенге*			*59 199*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			51 430
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*14 250*
		нормативная трудоемкость	тенге			911 122
27	1122-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	чел.-ч	21		
			задвижка или клапан	3	7 691	23 073

1	2	3	4	5	6	7
28	242-209-3206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	42 229	126 687
29	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,0366	4 067 266	148 862
30	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	42	629	26 418
31	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	72	189	13 608
32	1122-0304-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	2	2 857	5 714
33	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	3 490	6 980
34	242-209-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	18 198	727 920
	Раздел 4.	**Прокладка надземного газопровода (ГСН-л.2, л.12)**				**6 354 083**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 790 882
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 433 529*
		машины и механизмы	тенге			149 401
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36 174*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 413 801
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	758		
35	1124-0101-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка трубопровода надземная, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 70 мм	км трубопровода	0,0255	4 004 795	102 122
36	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	26,01	1 603	41 694
		Металлические опоры h-5 м - 9 шт. (НГ-01-90, л.1-2)				
37	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,7425	13 265	9 849
38	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундаментов бетонных столбов	$м^3$	0,18	61 373	11 047
39	1109-0101-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж колонн цельного сечения зданий и сооружений высотой до 25 м, массой до 1 т	т конструкций	0,22014	91 703	20 187
40	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,22014	1 194 166	262 884
		Стояк (УГ 11.00 СБ - л.1-4)				
41	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	0,015	13 265	199
42	1129-0108-1901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка гильзы из стальной трубы диаметр 100 мм	гильза	1	4 996	4 996
43	241-101-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	0,5	4 560	2 280

1	2	3	4	5	6	7
44	1116-0202-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 65 мм	м трубопровода	1,5	4 943	7 415
45	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,5	1 603	2 405
46	1120-0204-0220 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка зонта над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,045216	14 221	643
47	1124-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Врезка газопровода штуцером в действующий стальной газопровод низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	врезка	1	41 648	41 648
48	261-404-0451 *РСНБ РК 2022*	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00008	178 562	14
49	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00003	327 529	10
50	1122-0304-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	2	2 857	5 714
51	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	3 490	6 980
52	252-207-2039 *ПрСЦ 07.2025*	Болт М12 с гайкой	шт.	8	1 139	9 112
53	271-701-1204002 *ПрСЦ 07.2025*	Шайба плоская М12 13х24х2,5-F ISO7089	шт.	16	259	4 144
54	1122-0302-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	1	7 691	7 691
55	242-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41 478	41 478
56	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	2	755	1 510
57	1122-0601-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 100 мм	км трубопровода	0,00015	2 739 954	411
		Прокладка газопровода по фасаду (ГСН-л.2-3,12. ГСН.СО - л.2)				
58	1116-0202-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 65 мм	м трубопровода	475,5	4 943	2 350 396
59	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	485,01	1 603	777 471
60	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	1,29846	330 423	429 041
61	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,29846	708	919
62	1119-0104-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Испытание газопровода пневматическое	м газопровода	475,5	2 586	1 229 643
63	1113-0203-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой сополимеро-винилхлоридной, полиэфирной ХС-010	$м^2$	44,2	375	16 575
64	1113-0203-0516 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-785	$м^2$	44,2	739	32 664

1	2	3	4	5	6	7
		Прокладка газопровода по 1 этажу (ГСН - л.4, ГСН.СО-л.2)				
65	1116-0202-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр до 50 мм	м трубопровода	60	4 208	252 480
66	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	60	381	22 860
67	217-701-0310 *РСНБ РК 2022*	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90	кг	2,4	861	2 066
68	1116-0201-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка трубопровода газоснабжения из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 50 мм	м трубопровода	53	2 984	158 152
69	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	40	628	25 120
70	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	13	651	8 463
71	242-209-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	18 198	72 792
72	242-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	19 332	19 332
73	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
74	1129-0108-1901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка гильзы из стальной трубы диаметр 100 мм	гильза	13	4 996	64 948
75	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,32	1 880	4 362
76	252-207-2039 *ИрСЦ 07.2025*	Болт М12 с гайкой	шт.	8	1 139	9 112
77	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,4	975	390
78	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт	16		
79	1119-0104-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Испытание газопровода пневматическое	м газопровода	113	2 586	292 218
	Раздел 5.	**Ограждение (6,0х6,0м)(Проектное решение 145.04-0-ГСН.ОГР-И. Схема №3)**				**661 629**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			365 049
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*189 077*
		машины и механизмы	тенге			18 229
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 243*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			278 351
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	69		
80	1101-0102-1002 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	1,125	13 265	14 923

1	2	3	4	5	6	7
81	1101-0701-1501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под фундамент песчаного	м^3 основания	0,72	11 758	8 466
82	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство фундаментов бетонных столбов	м^3	0,27	61 373	16 571
83	1109-0101-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж колонн цельного сечения зданий и сооружений высотой до 25 м, массой до 1 т	т конструкций	0,1359	91 703	12 462
84	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1359	1 194 166	162 287
85	1109-0601-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,2526	801 026	202 339
86	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,1446	364 116	52 651
87	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,108	398 999	43 092
88	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м^2	20,7	284	5 879
89	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м^2	20,7	421	8 715
90	1109-0501-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемые на фундаментах внутри зданий	т конструкций	0,2526	531 449	134 244
	Раздел 6.	**Противопожарный инвентарь (ГСН.СО - л.3)**				**391 471**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			51 862
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27 692*
		машины и механизмы	тенге			340
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			324 733
		оборудование	тенге			14 536
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
91	1116-0802-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка шкафа пожарного металлического на стене или в нише, масса свыше 30 кг	шт.	2	15 560	31 120
92	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	4	6 209	24 836
93	521-301-3415 *ПрСЦ 07.2025*	Малая пехотная лопата	шт.	2	3 634	7 268
94	521-301-3415 *ПрСЦ 07.2025*	Малая пехотная лопата	шт.	2	3 634	7 268
95	1310-0901-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Ящик дренажной защиты на готовом основании. Монтаж оборудования	шт.	2	12 115	24 230
96	245-405-1701 *РСНБ РК 2022*	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм	шт.	2	60 568	121 136
97	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1	4 174	4 174

1	2	8				5060
98	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	3 **Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	4 **т**	5 **0,1259**	6 **1 361 708**	7 **171 439**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:				20 020 095
		в т.ч.оборудование				8 718 826
		в т.ч. прочие				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-7,5%				847 595
		Итого:				20 867 690
		Сметная прибыль 5%				607 443
		Непредвиденные затраты 3%				626 031
		ИТОГО				22 101 164
		в т.ч. на III квартал 2025 год - 75% К=1,0192				16 894 130
		в т.ч. на IV квартал 2025 год - 25% К=1,0388				5 739 672
		Итого				22 633 802
		Итого с понижающим коэффициентом				21 502 111,61
		Налог на добавленную стоимость-12%				2 580 253,39
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**24 082 365,00**

Заказчик:

И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
БИН 060140007229

Кожагельдинов Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО""TAU PROJECT"

Байжанов А.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
БИН 050640017585

Сагынаев Н.К.

Технадзор:
ТОО "Компания "АрАй-НС"

Әубекер Ә.К.