Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.
по доп. соглашению №2024/06/3 от 15.11.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	2461144638,40	1629881628,75	738343391,52	1537940960,51	91940668,24	76625997,29	15314670,95
	в т.ч. на 2024г.	тенге	847040444,00	847040444,00	584328784,14	847040444,00			
	в т.ч. на 2025г.	тенге	1614104194,40	782841184,75	154014607,38	690900516,51	91940668,24	76625997,29	15314670,95
	Всего по акту:	тенге	2461144638,40	1629881628,75	738343391,52	1537940960,51	91940668,24	76625997,29	15314670,95

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанібеков А.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____ **Гринченко В.Н.**
МП

Представитель авторского надзора:
ТОО "Игілік Стройпроект"
_____ **Муканов К.Н.**
МП

Представитель заказчика: И.О.Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
_____ **Аскаров Н.А.**

Представитель тех. надзора:
ТОО «Қабылан эксперт»
_____ **Байдаров Ж.М.**
МП

Форма -2

А К Т

выполненных работ за Ноябрь 2025г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Демонтажные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1220-0101-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм**	$м^2$		6260,1042	788,52	745,26	4936217	4665405	2066	778006	6171336
		НР - 72% СП - 8%				42,93	129,68	268746	811810		457113	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км		2524,074013	124,00	--	312985	--		--	338024
		СП - 8%				--	--	--	--		25039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5249202	4665405	2066	778006	6509360
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					268746	811810	--	482152	
	Материалы		Тенге					5249202				
	Всего заработная плата		Тенге					2066				
	Транспортные расходы		Тенге						1080556			
		Накладные расходы	Тенге					312985				
		Сметная прибыль	Тенге					778006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					482152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6509360				
		Сметная заработная плата	Тенге									399
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1080556			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6509360				
		Сметная заработная плата	Тенге									399
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						1080556			
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге									6509360
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге									203092,03
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге									6712452,03
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									59740,82
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									6772192,86
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге									135443,86
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	Тенге									6907636,71
		НДС 12%	Тенге									8655268,80
		ВСЕГО с НДС	Тенге									1038632,26
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге									9693901,06
												9500023,04

Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.ПК5+80 - ПК12+40										
1	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта		608,04	218,75	218,75	133009	133009	--	32767	179038
		НР - 72%, СП - 8%				--	74,85	--	45512		13261	
2	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта		608,04	183,46	183,46	111551	111551	--	27477	150149
		НР - 72%, СП - 8%				--	62,77	--	38167		11121	
3	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта		364,92	218,75	218,75	79826	79826	--	19666	107450
		НР - 72%, СП - 8%				--	74,85	--	27314		7959	
4	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10(100) м перемещения грунта	$м^3$ грунта		364,92	825,56	825,56	301263	301263	--	74217	405521
		НР - 72%, СП - 8%				--	282,47	--	103079		30040	
5	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта		243,12	405,28	405,28	98532	98532	--	17658	125484
		НР - 72%, СП - 8%				--	100,88	--	24526		9294	
6	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		498,396	231,00	--	115129	--		--	124339
		СП - 8%				--	--	--	--		9210	
7	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта		2293,96	218,75	218,75	501804	501804	--	123622	675457
		НР - 72%, СП - 8%				--	74,85	--	171703		50031	
8	1101-0104-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта		2293,96	183,46	183,46	420850	420850	--	103664	566471
		НР - 72%, СП - 8%				--	62,77	--	143992		41957	
9	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта		2293,96	405,28	405,28	929696	929696	--	166610	1184004
		НР - 72%, СП - 8%				--	100,88	--	231415		87698	
10	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		98754,978	26,00	--	2567629	--		--	2773039
		СП - 8%				--	--	--	--		205410	
		СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя	$м^3$ уплотненного	1216,08	144,72	144,72	175991	175992	--	43645	237208
		НР - 72% СП - 8%			--	49,85	--	60622		17572	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу	$м^3$ уплотненного	1216,08	50,42	50,42	61315	61315	--	16563	84104
		НР - 72% СП - 8%			--	18,91	--	22996		6226	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1216,08	131,24	109,84	159598	133575	4012	42891	218687
		НР - 72% СП - 8%			18,10	30,88	22011	37553		16198	
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
14	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	9833,39	12,36	12,36	121541	121541	--	25370	158711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5777734	3068954	4012	694150	6989662
							22011	942083	--	517777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5777734				
	Материалы		Тенге				4013				
	Всего заработная плата		Тенге					964094			
	Транспортные расходы		Тенге				2682758				
		Накладные расходы	Тенге				694150				
		Сметная прибыль	Тенге				517777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6989661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					964094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6989661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					964094			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 НА ПК 0+00 ДО ПК12+40									
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК5+80 - ПК12+40									
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1552,0305	4223,83	1755,38	6555513	2724403	3411844	810967	7955801
		НР - 72% СП - 8%			270,14	455,58	419266	707074		589322	
16	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(18) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	4933,3739	323,62	238,13	1596538	1174785	1726	569509	2339307
		НР - 72% СП - 8%			85,14	75,20	420027	370990		173260	
17	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	1090,37532	2442,00	--	2662697	--	2662697	--	2875713
		СП - 8%			--	--	--	--		213016	
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,627	195671,74	3583,95	709701	12999	696702	4582	771426
		НР - 72% СП - 8%			--	1754,55	--	6364		57143	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия		4933,3739	294,77	252,11	1454211	1243753	148	314848	1910597
		НР - 72%, СП - 8%				42,63	46,01	210310	226985		141538	
20	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0532804	180693,00	--	9627	--	9627	--	10397
		СП - 8%				--	--	--	--		770	
21	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		473,110557	15484,00	--	7325644	--	7325644	--	7911696
		СП - 8%				--	--	--	--		586052	
22	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия		4933,3739	37,72	0,24	186087	1184	--	133152	344794
		НР - 72%, СП - 8%				37,48	--	184903	--		25555	
23	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0690672	180693,00	--	12480	--	12480	--	13478
		СП - 8%				--	--	--	--		998	
24	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		572,2713724	15484,00	--	8861050	--	8861050	--	9569934
		СП - 8%				--	--	--	--		708884	
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,556	195671,74	3583,95	304465	5577	298888	1966	330945
		НР - 72%, СП - 8%				--	1754,55	--	2730		24514	
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия		4933,3739	306,37	263,71	1511438	1300980	148	310852	1968071
		НР - 72%, СП - 8%				42,63	44,88	210310	221410		145781	
27	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т		0,0532804	180693,00	--	9627	--	9627	--	10397
		СП - 8%				--	--	--	--		770	
28	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		481,4972926	16874,00	--	8124785	--	8124785	--	8774768
		СП - 8%				--	--	--	--		649983	
29	1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м^2 покрытия		4933,3739	15,09	0,10	74445	493	--	53231	137888
		НР - 72%, СП - 8%				14,99	--	73951	--		10212	
30	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0296002	180693,00	--	5349	--	5349	--	5777

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
31	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		250,6153941	16874,00	--	4228884	--	4228884	--	4567195
		СП - 8%				--	--	--	--		338311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					43632541	6464174	35649599	2199107	49498184
								1518767	1535553	--	3666537	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					43632541				
	Материалы		Тенге					4409458				
	Всего заработная плата		Тенге						3054320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31240143				
		Накладные расходы	Тенге					2199107				
		Сметная прибыль	Тенге					3666537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					49498185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1277
		Сметная заработная плата	Тенге						3054320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					49498185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1277
		Сметная заработная плата	Тенге						3054320			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									56487846
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге									1762420,80
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге									58250266,80
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге									518427,37
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									58768694,17
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									1175373,88
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге									59944068,05
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	Тенге									75109917,28
		НДС 12%	Тенге									9013190,07
		ВСЕГО с НДС	Тенге									84123107,35
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге									82440645,20
		ИТОГО по акту с НДС	Тенге									91940668,24

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области — Жанібеков А.Н.

Представитель заказчика: И.О.Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог — Аскаров Н.А.

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" — Кожаханов Р.С.

Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект" — Муканов К.Н.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" — Гринченко В.Н.