Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» ноября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «РаЗа Строй» Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сагынаева Нурлана Курбанбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных сетей газоснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз. 1, 2, 3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область, г Кокшетау.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», И.о. руководителя – Кожагельдинов Р.Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «NN Group», ТОО «Almas Group»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Комплект проект», 08/20-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом № 23 от 24.02.2019 года ГУ " Отдел строительства города Кокшетау "**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Резервуар подземный для сжиженного газа емк. 5м3	шт	2		2	
Труба стальная Ø57х3,5мм	м	532		580	
Труба стальная Ø20х3,2мм	м			150	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Полезная площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

«Строительство наружных сетей газоснабжения к трем 5 – ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г.Кокшетау Акмолинской области» разработан на основании технического задания на проектирование и Технических условий по объекту, выданного ТОО «ЭРСУГазстройсервис» исх No66 от 01 июня 2020г , в соответствии с «Требованиями промышленной безопасности при использовании сжиженных углеводородных газов СУГ», Технического регламента «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением» Расчетный внутренний диаметр газопровода определен по СНРК 4.03-01-2011г.

Проектом предусмотрено строительство групповой резервуарной установки, состоящей из 2-х газгольдеров V=5м3.

а) Установка 2-х газгольдеров объемом 5 м3 и проектируемой редукционной головки без испарителя, производительностью по паровой фазе не менее 32м3/час (см.п2 TУNo66 от 01.06.2020г

б) Конденсатосборник установлен на территории ГРУ-внутри ограды.

в) Строительство новой ограды из арматуры, с предупредительной надписью "ГазОгнеопасно"-4шт.

г) Территорию ГРУ засыпать ПГС (песчано-гравийной смесью высотой 200мм. Площадь Sгру=36м2

д) Установка пожарного щита (комплект) на ограждение и установка металлического ящика на отм. 0,000 на территории ГРУ.

Прокладка проектируемого подземного газопровода Труба ПЭ80 ГАЗSDR17,6-63х3,6 по ГОСТ 50838-95* от ГРУ к жилому дому (поз.2), -Прокладка газопровода по фасадам жилого дома (поз.1,2,3) из труб d57х3,5 ГОСТ 8732-78, подключение по фасадному наружному газопроводу согласно чертежа 08/20- ГСН лист 3,4. -Прокладка газопровода от жилого дома поз2. до жилого дома поз.3 наземная из труб 57х3,5 ГОСТ 8732-78 -Прокладка газопровода от жилого дома поз3. до жилого дома поз.1 наземная из труб 57х3,5 ГОСТ 8732-78 Газопровод наземный прокладывается на металлических опорах - чертеж НГ-10-90 лист 1,2. Антикоррозийная защита газопровода Г1 состоит из 2х слоев лакокрасочного покрытия по грунту по ГОСТ9.602-89, цвет желтый – согласно ГОСТ 14202-63. Для сварки газопроводов необходимо применять электроды типа Э42, Э42А по ГОСТ 9467-75* Монтаж и испытание газопровода выполнять в соответствии с требованиями СНРК 4.03-01-2011."Газораспределительные системы". В целях обеспечения максимальной безопасности перед тем, как приступить к выполнению каких-либо работ или регулировок н оборудовании, необходимо внимательно изучить данные разделы и справочные пособия производителей

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«21» октября 2025 г.;**
месяц, год

окончание работ **« » ноября 2025 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 2 месяца;
фактически, 1 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 80% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ЭРСУ Газстройсервис» Директор – Джуркин Евгений Виталиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство наружных сетей газоснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз. 1, 2, 3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «РаЗа Строй»**

Директор **Сагынаев Нурлан Курбанбаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)