Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Подрядчик: ТОО «Prof-Facade»

Суб.подрядчик: ТОО "СтройАзия Групп"

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

С П Р А В К А
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Дополнительные соглашения		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		1	10.11.24						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	1 494 780,00									
Акт №1	1 494 780,00	1 334 625,00							160 155,00	**1 494 780,00**

Подрядчик: ТОО «Prof-Facade»

Директор _____ Жаимбетов Т.

Суб.подрядчик: ТОО «СтройАзия Групп»

Директор _____ Медеуов Н.Е.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "СтройАзия Групп"
Договор суб.подряда №1 от 2024-11-10
Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т №1 от 10.12.2024
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024г.

Наименование стройки -"Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"
на
Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		107,25	2,53	2,53	271	271	--	66	364
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,86	--	92		27	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта недобора		42,9	1503,21	585,21	64488	25106	248	33308	105619
		НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	39134	7127		7824	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	$м^3$		44,22	149,87	149,87	6627	6627	--	1607	8892
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,46	--	2231		659	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$		44,22	160,82	160,82	7111	7111	--	1735	9554
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,50	--	2410		708	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	$м^3$		397,98	10,95	10,95	4358	4358	--	1162	5962
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,05	--	1612		442	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полив водой уплотняемого грунта**	$м^3$		44,22	128,50	107,53	5682	4755	146	1522	7780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	30,13	781	1332		576	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	1,32	285,48	270,86	377	358	1	86	500
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	18	102		37	
8	411-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	11,022	208,00	--	2293	--		--	2476
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				91207	48586	395	39486	141147
							39933	14906	--	10456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91207				
	Материалы		Тенге				396				
	Всего заработная плата		Тенге					54839			
	Транспортные расходы		Тенге				2293				
		Накладные расходы	Тенге				39486				
		Сметная прибыль	Тенге				10456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					54839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				141149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					54839			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.**	м^3 материала основания в плотном теле	16,0875	15130,72	1740,04	243415	27993	211181	12304	276176
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	4241	7152		20458	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м^2 основания	107,25	2540,49	333,73	272468	35792	229963	19971	315835
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	109,83	6713	11779		23396	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(общ.6см)**	м^2 покрытия	107,25	2868,00	250,90	307593	26909	276222	10018	343020
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	44,89	4462	4814		25409	
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м^2 покрытия	107,25	1260,92	0,10	135234	11	133653	1696	147884
		НР - 108%; СП - 8%			14,64	--	1570	--		10955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	107,25	3015,23	262,52	323383	28156	290765	9892	359937
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	43,80	4462	4698		26662	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83.	м бортового камня	19,5	5832,85	50,35	113741	982	85123	30321	155587
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	27636	439		11525	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300	м^3	0,8775	73235,00	--	64264	--	64264	--	69405
		СП - 8%			--	--	--	--		5141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1460098	119843	1291171	84202	1667844
							49084	28882	--	123546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1460098				
	Материалы		Тенге				1226909				
	Всего заработная плата		Тенге					77966			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64264				
		Накладные расходы	Тенге				84202				
		Сметная прибыль	Тенге				123546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1667846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					77966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1667846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					77966			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция									
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	157,5	558,63	236,71	87984	37282	8703	40251	138494
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	41999	13906		10260	
17	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,135	3731389,00	--	503738	--	503738	--	544037
		СП - 8%			--	--	--	--		40299	
18	243-116-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,0225	1749888,00	--	39372	--	39372	--	42522
		СП - 8%			--	--	--	--		3150	
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	19,5	149,44	1,26	2914	25	600	1657	4936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	2289	12		366	
20	243-116-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0195	825805,00	--	16103	--	16103	--	17391
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				650111	37307	568516	41908	747380
							44288	13918	--	55363	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90898				
	Материалы		Тенге				9303				
	Всего заработная плата		Тенге					58206			
		Накладные расходы	Тенге				41908				
		Сметная прибыль	Тенге				10626				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				143432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					58206			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				559213				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				559213				
		Сметная прибыль	Тенге				44737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				603950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				747382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					58206			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
21	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	27,216	179,34	168,67	4881	4590	--	1109	6470
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	290	1250		479	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	27,216	58,18	58,18	1583	1584	--	390	2131
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	542		158	
23	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	15	9,60	0,97	144	14	--	98	262
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	0,48	129	7		19	
24	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	м	15	235,00	--	3525	--	3525	--	3807
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
25	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	м кабеля	27	387,92	242,47	10474	6547	--	5025	16739
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	113,04	3927	3052		1240	
26	249-102-0101 РСНБ РК 2022	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**	м^2	12,96	5331,00	--	69090	--	69090	--	74617
		СП - 8%			--	--	--	--		5527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**	м	1,5	1210,06	106,63	1815	159	247	1061	3106
		НР - 72%; СП - 8%			939,16	42,98	1409	64		230	
28	241-101-0306 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	м	1,5	3545,00	--	5318	--	5318	--	5743
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				96830	12894	78180	7683	112875
							5755	4915	--	8360	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12433				
	Материалы		Тенге				246				
	Всего заработная плата		Тенге					8588			
		Накладные расходы	Тенге				6184				
		Сметная прибыль	Тенге				1489				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8588			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84397				
	Всего заработная плата		Тенге					2082			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77933				
		Накладные расходы	Тенге				1499				
		Сметная прибыль	Тенге				6871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92767				
		Сметная заработная плата	Тенге					2082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				112873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					10670			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2669250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				139060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					218630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62621			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1938264		
		- Перевозка грузов	Тенге				2293				
		- Накладные расходы	Тенге							173279	
		- Сметная прибыль	Тенге							197725	
		Итого					2 669 250,00				
		Понижающий К=0,6					1 334 625,00				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					160 155,00				
		Итого по АКТУ:					1 494 780,00				

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Субподрядчик:
ТОО "СтройАзия Групп"

Директор _____ **Медеуов Н.Е.**