СПРАВКА
о стоимости выполненных работ август 2021 года

09.08.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"
ПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО "Компания НурайСтрой", ТОО"Зи-Дан"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"
Договор №164 от 31.10.2019 г.
Наименование объекта : **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК №1 в г. Шымкент. (участок теплотрассы от улиц Аргынбекова - Сухе Батора до ограждения территории РК-1)**

	Наименование работ	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге за 2021 год					
		С начала года			за отчетный месяц		
		НДС 12%	без НДС 12%	с НДС 12%	НДС 12%	без НДС 12%	с НДС 12%
	Затраты ПОДРЯДЧИКА:						
1	Строительно-монтажные работы	121 622 719	1 013 522 662	1 135 145 381	28 018 366	233 486 380	261 504 746
2	в том числе оборудование						
3	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	121 622 719	1 013 522 662	1 135 145 381	28 018 366	233 486 380	261 504 746

Технический надзор:
ТОО " IT-Invest company"
_____

Авторский надзор:
ТОО "ПСИ Каз Нур"
_____

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
_____ **Макулбеков Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ **Ж.Акмагамбетов**

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"
_____ **Д.Бисенов**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК №1 в г. Шымкент. (участок теплотрассы от улиц Аргынбекова - Сухе Батора до ограждения территории РК-1)**

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№164 от 31.10.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.08.2021	01.07.2021	09.08.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	1124-0108-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,500	6956176,06	3478088
			Накладные расходы			*2570973,25*	*1285487*
			Сметная прибыль			*515272,30*	*257636*
2	11	1122-1401-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35,000	4637,29	162305
			Накладные расходы			*1547,36*	*54157*
			Сметная прибыль			*343,50*	*12023*
3	13	2301-0402-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (с учетом компенсаторов)	м	751,000	167848,20	126054002
			Сметная прибыль			*12433,20*	*9337333*
			ИТОГО:				129694391
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				131380418
			Зимние удорожания		0,77 %		
			Итого с зимними удорожаниями				132392047
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				135039888
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				75622337
			2020г 44% к=1,0348515				61488341
			Итого .				137110679
			НДС		12 %		16453281
			Итого с НДС				153563960

Скидка 6,5% *9981657*

Итого со скидкой *143 582 303*

Технический надзор
ТОО "IT-Invest company"

Авторский надзор
ТОО "ПСИ Кз-Пур"

ПОДРЯДЧИК: Консорциум
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.Акмагамбетов

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Д.Бисенов

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК №1 в г. Шымкент. (участок теплотрассы от улиц Аргынбекова - Сухе Батора до ограждения территории РК-1)**

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№164 от 31.10.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.08.2021	01.07.2021	09.08.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 12. ТРАССА ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ				
1	1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	300,000	18516,34	5554902
			Накладные расходы			*5576,90*	*1673070*
			Сметная прибыль			*1371,58*	*411474*
2	2	2104-0303-0140 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Л18-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	431,000	56603,88	24396273
			Сметная прибыль			*4192,88*	*1807131*
3	3	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	248,000	685,80	170078
			Сметная прибыль			*50,80*	*12598*
4	9	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	102,000	76651,92	7818496
			Сметная прибыль			*5677,92*	*579148*
5	10	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	35,800	81169,56	2905870
			Сметная прибыль			*6012,56*	*215250*
6	11	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	200,000	685,80	137160
			Сметная прибыль			*50,80*	*10160*
			Раздел: 13. ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ				
7	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В7,5-W4. Устройство	м3	3,000	20810,41	62431
			Накладные расходы			*1285,51*	*3857*
			Сметная прибыль			*1541,51*	*4625*
8	21	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 из бетона кл.В15-W4. Устройство	м3	100,000	23507,43	2350743
			Накладные расходы			*2409,36*	*240936*
			Сметная прибыль			*1741,29*	*174129*
9	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,000	1188,50	118850
			Накладные расходы			*245,83*	*24583*
			Сметная прибыль			*88,04*	*8804*
10	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В7,5-W4 Устройство	м3	3,000	20810,41	62431
			Накладные расходы			*1285,51*	*3857*
			Сметная прибыль			*1541,51*	*4625*
11	28	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 из бетона кл.В15-W4. Устройство	м3	50,000	24681,03	1234052
			Накладные расходы			*2945,48*	*147274*
			Сметная прибыль			*1828,22*	*91411*
12	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	151,500	1188,50	180057
			Накладные расходы			*245,83*	*37242*
			Сметная прибыль			*88,04*	*13338*
			Раздел: 14. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-2 (1шт)				
13	40	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона кл.В25-W4. Устройство	м3 конструкции	76,840	26545,68	2039770
			Накладные расходы			*10726,17*	*824199*
			Сметная прибыль			*1966,35*	*151094*
14	41	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,345	14798,16	64301
			Сметная прибыль			*1096,16*	*4763*
15	42	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	17086,68	10457

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1265,68*	*775*
16	43	2102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	69,442	18730,44	1300672
			Сметная прибыль			*1387,44*	*96346*
17	44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,220	37614,48	8257
			Накладные расходы			*15987,86*	*3510*
			Сметная прибыль			*2786,26*	*612*
18	45	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,420	38195,20	168839
			Накладные расходы			*16390,55*	*72453*
			Сметная прибыль			*2829,27*	*12507*
19	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (AI-8мм)	т	0,169	239091,48	40454
			Сметная прибыль			*17710,48*	*2997*
20	47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (AIII-10мм)	т	0,220	231576,84	50836
			Сметная прибыль			*17153,84*	*3766*
21	48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (AIII-16мм)	т	4,251	218438,64	928633
			Сметная прибыль			*16180,64*	*68788*
			Раздел: 15. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-3 (1шт)				
22	89	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона кл.В20-W4. Устройство	м3 конструкции	54,330	26545,68	1442227
			Накладные расходы			*10726,17*	*582753*
			Сметная прибыль			*1966,35*	*106832*
23	90	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,652	14798,16	39245
			Сметная прибыль			*1096,16*	*2907*
24	91	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	48,705	17086,68	832207
			Сметная прибыль			*1265,68*	*61645*
25	92	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,144	37614,48	5411
			Накладные расходы			*15987,86*	*2300*
			Сметная прибыль			*2786,26*	*401*
26	93	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,388	38195,20	205809
			Накладные расходы			*16390,55*	*88318*
			Сметная прибыль			*2829,27*	*15245*
27	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (AI-8мм)	т	0,088	239091,48	20992
			Сметная прибыль			*17710,48*	*1555*
28	95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (AIII-10мм)	т	0,144	231576,84	33312
			Сметная прибыль			*17153,84*	*2468*
29	96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (AIII-16мм)	т	5,301	218438,64	1157847
			Сметная прибыль			*16180,64*	*85766*
30	97	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92 из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,440	37789,20	54416
			Сметная прибыль			*2799,20*	*4031*
31	98	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий /П-2/ каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,640	54178,20	34674
			Сметная прибыль			*4013,20*	*2568*
32	99	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	2,080	685,80	1426
			Сметная прибыль			*50,80*	*106*
33	100	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Балки лотков Б7 из тяжелого бетона класса В15 (бетон В25)	м3	1,420	37064,52	52632
			Сметная прибыль			*2745,52*	*3899*
34	101	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В15 до В20	м3	1,420	824,04	1170
			Сметная прибыль			*61,04*	*87*
35	102	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В20 до В22,5	м3	1,420	699,84	994
			Сметная прибыль			*51,84*	*74*
36	103	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	1,420	685,80	974
			Сметная прибыль			*50,80*	*72*
			Раздел: 16. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-4 (1шт)				
			Раздел: 17. КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША (2 шт)				
37	127	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	83,000	18516,34	1536856
			Накладные расходы			*5576,90*	*462883*
			Сметная прибыль			*1371,58*	*113841*
38	128	2104-0303-0168 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Лу34-15; Лу34-15и/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	35,000	71543,52	2504023
			Сметная прибыль			*5299,52*	*185483*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	129	2104-0303-0156 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Л34-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,000	59365,44	593654
			Сметная прибыль			*4397,44*	*43974*
40	130	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Л34д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В30	м3	5,060	60421,68	305734
			Сметная прибыль			*4475,68*	*22647*
41	131	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	5,060	685,80	3470
			Сметная прибыль			*50,80*	*257*
42	132	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В25 до В27,5	м3	6,160	613,44	3779
			Сметная прибыль			*45,44*	*280*
43	133	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В27,5 до В30	м3	6,160	794,88	4896
			Сметная прибыль			*58,88*	*363*
44	134	2104-0302-0236 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П27-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,000	72196,92	721969
			Сметная прибыль			*5347,92*	*53479*
45	135	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П27д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,000	76651,92	536563
			Сметная прибыль			*5677,92*	*39745*
46	136	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,000	81169,56	811696
			Сметная прибыль			*6012,56*	*60126*
47	137	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	35,260	685,80	24181
			Сметная прибыль			*50,80*	*1791*
48	138	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Балки лотков Б7 из тяжелого бетона класса В15 (бетон В25)	м3	5,680	37064,52	210526
			Сметная прибыль			*2745,52*	*15595*
49	139	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В15 до В20	м3	5,680	824,04	4681
			Сметная прибыль			*61,04*	*347*
50	140	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В20 до В22,5	м3	5,680	699,84	3975
			Сметная прибыль			*51,84*	*294*
51	141	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	5,680	685,80	3895
			Сметная прибыль			*50,80*	*289*
52	142	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП7 из тяжелого бетона класса В15	м3	1,980	37064,52	73388
			Сметная прибыль			*2745,52*	*5436*
53	146	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (№30)	т	2,006	439426,08	881468
			Сметная прибыль			*32550,08*	*65294*
54	147	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (-10мм)	т	0,694	252860,40	175457
			Сметная прибыль			*18730,40*	*12997*
55	155	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,028	117121,68	3279
			Сметная прибыль			*8675,68*	*243*
56	156	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Заделка торцов каналов кирпичом М-100 на растворе М-50	м3	4,500	43442,17	195490
			Накладные расходы			*11834,50*	*53255*
			Сметная прибыль			*3217,94*	*14481*
			Раздел: 18. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
57	157	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы-подушка. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2000,000	195,29	390589
			Накладные расходы			*30,50*	*61003*
			Сметная прибыль			*14,47*	*28933*
58	158	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10000,000	262,51	2625097
			Накладные расходы			*43,01*	*430105*
			Сметная прибыль			*19,45*	*194452*
59	160	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12753,454	252,72	3223053
			Сметная прибыль			*18,72*	*238745*
60	163	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10020,000	24,50	245520
			Накладные расходы			*4,90*	*49100*
			Сметная прибыль			*1,82*	*18187*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	167	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	55000,000	262,51	14438032
			Накладные расходы			*43,01*	*2365575*
			Сметная прибыль			*19,45*	*1069484*
62	168	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из временного отвала. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	55000,000	252,72	13899600
			Сметная прибыль			*18,72*	*1029600*
63	169	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы-подушка. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	500,380	195,29	97722
			Накладные расходы			*30,50*	*15262*
			Сметная прибыль			*14,47*	*7239*
64	170	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	5000,000	315,01	1575058
			Накладные расходы			*51,61*	*258063*
			Сметная прибыль			*23,33*	*116671*
65	178	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9412,470	262,51	2470864
			Накладные расходы			*43,01*	*404835*
			Сметная прибыль			*19,45*	*183027*
66	179	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из временного отвала. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	13574,822	252,72	3430629
			Сметная прибыль			*18,72*	*254121*
			ИТОГО:				**104482044**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**105840311**
			Зимние удорожания		**0,77 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**106655281**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**108788387**
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				**60921497**
			2020г 44% к=1,0348515				**49535123**
			Итого .				**110456620**
			НДС		**12 %**		**13254794**
			Итого с НДС				**123711414**

Скидка 6,5% *8041242*

Итого со скидкой *115 670 172*

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

Авторский надзор
ТОО "ЛСИ Кз Нур"

ПОДРЯДЧИК: Консорциум
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.Акмагамбетов

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Д.Бисенов

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК №1 в г. Шымкент. (участок теплотрассы от улиц Аргынбекова - Сухе Батора до ограждения территории РК-1)**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы (демонтажные работы)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№164 от 31.10.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.08.2021	01.07.2021	09.08.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 5. Вскрытие и восстановление дорожного покрытия тип1				
			Раздел: 6. разборка и восстановление тротуарной плитки				
1	12	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тротуары бетонные плитные. Демонтаж	м2 тротуара	38,000	704,57	26774
			Накладные расходы			*329,52*	*12522*
			Сметная прибыль			*52,19*	*1983*
2	13	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3,420	531,36	1817
			Сметная прибыль			*39,36*	*135*
3	14	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,420	293,76	1005
			Сметная прибыль			*21,76*	*74*
			Раздел: 7. Разборка и восстановление бортового камня (БР300.30.15)				
			Раздел: 8. Разборка и восстановление бетонных лотков (1442пм)				
4	27	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж лотков	м3 сборных конструкций	158,620	11153,96	1769242
			Накладные расходы			*4853,44*	*769853*
			Сметная прибыль			*826,22*	*131055*
5	28	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	285,516	531,36	151712
			Сметная прибыль			*39,36*	*11238*
6	29	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	285,516	293,76	83873
			Сметная прибыль			*21,76*	*6213*
			ИТОГО:				2034422
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				2060869
			Зимние удорожания		0,77 %		
			Итого с зимними удорожаниями				2076738
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2118273
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				1186233
			2020г 44% к=1,0348515				964523

			Итого .				**2150756**
			НДС		**12 %**		**258091**
			Итого с НДС				**2408846**

Скидка 6,5% *156575*
Итого со скидкой *2 252 271*

Технический надзор:
ТОО "TT-Invest company"

_____

Авторский надзор
ТОО "ПСИ Каз Нур"

_____

ПОДРЯДЧИК: Консорциум
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж.Акмагамбетов**

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

_____ **Т.Бисенов**