СПРАВКА

о стоимости выполненных работ июнь 2021 года

22.06.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"
ПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО "Компания НурайСтрой", ТОО"Зи-Дан"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"
Договор №164 от 31.10.2019 г.
Наименование объекта : **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК №1 в г. Шымкент. (участок теплотрассы от улиц Аргынбекова - Сухе Батора до ограждения территории РК-1)**

	Наименование работ	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге за 2021 год					
		С начала года			за отчетный месяц		
		НДС 12%	без НДС 12%	с НДС 12%	НДС 12%	без НДС 12%	с НДС 12%
	Затраты ПОДРЯДЧИКА:						
1	Строительно-монтажные работы	93 604 354	780 036 281	873 640 635	50 982 361	424 853 009	475 835 370
2	в том числе оборудование						
3	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	93 604 354	780 036 281	873 640 635	50 982 361	424 853 009	475 835 370

Техничечкий надзор:
ТОО " IT-Invest company"

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ПСИ Каз Нур"

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Д.Бисенов

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **22.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2021	01.06.2021	30.06.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	1124-0108-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,102	6956176,06	709530
			Накладные расходы			*2570973,25*	*262239*
			Сметная прибыль			*515272,30*	*52558*
2	13	2301-0402-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (с учетом компенсаторов)	м	980,000	167848,20	164491231
			Сметная прибыль			*12433,20*	*12184536*
			ИТОГО:				165200766
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				167348376
			Зимние удорожания		0,77 %		
			Итого с зимними удорожаниями				168636958
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				172009697
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				96325430
			2020г 44% к=1,0348515				78321977
			Итого .				174647407
			НДС		12 %		20957689
			Итого с НДС				195605096

Скидка 6,5% *12 714 331*

Итого со скидкой *182 890 765*

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

Авторский надзор
ТОО "ПСП Каз Нур"

ПОДРЯДЧИК: Консорциум
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.Акмагамбетов

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Б.Бисенов

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы (демонтажные работы)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **22.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2021	01.06.2021	30.06.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 9. Вскрытие и восстановление дорожного покрытия тип1				
1	**1**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**1542,180**	**5335,53**	**8228351**
			Накладные расходы			***2203,15***	***3397660***
			Сметная прибыль			***395,22***	***609508***
2	**2**	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**5025,489**	**561,08**	**2819708**
			Накладные расходы			***167,12***	***839865***
			Сметная прибыль			***41,56***	***208867***
3	**3**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**11794,744**	**101,52**	**1197402**
			Сметная прибыль			***7,52***	***88696***
4	**4**	**4102-0103-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**11794,744**	**293,76**	**3464824**
			Сметная прибыль			***21,76***	***256654***
			Раздел: 10. разборка и восстановление тротуарной плитки				
			Раздел: 11. Разборка и восстановление бортового камня (БР300.30.15)				
5	**22**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**431,000**	**1600,66**	**689883**
			Накладные расходы			***769,55***	***331675***
			Сметная прибыль			***118,57***	***51102***

6	23	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	33,359	531,36	17726
			Сметная прибыль			*39,36*	*1313*
7	24	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	33,359	293,76	9800
			Сметная прибыль			*21,76*	*726*
			ИТОГО:				16427694
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				16641254
			Зимние удорожания		0,77 %		
			Итого с зимними удорожаниями				16769392
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				17104780
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				9578677
			2020г 44% к=1,0348515				7788399
			Итого .				17367076
			НДС		12 %		2084049
			Итого с НДС				19451125

Скидка 6,5% *1 264 323*
Итого со скидкой *18 186 802*

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

ПОДРЯДЧИК: Консорциум
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.Акмагамбетов

Авторский надзор
ТОО "ПСИ Каз Нур"

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Д.Бисенов

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **22.06.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2021	01.06.2021	30.06.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 8. ТРАССА ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ				
1	**1**	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2266,923**	**18516,34**	**41975118**
			Накладные расходы			*5576,90*	*12642399*
			Сметная прибыль			*1371,58*	*3109268*
2	**2**	**2104-0303-0140 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей /Л18-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25**	**м3**	**850,000**	**56603,88**	**48113298**
			Сметная прибыль			*4192,88*	*3563948*
3	**3**	**ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4**	**Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25**	**м3**	**850,460**	**685,80**	**583245**
			Сметная прибыль			*50,80*	*43203*
4	**4**	**2104-0303-0157 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей /Л18д-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25**	**м3**	**107,630**	**70094,16**	**7544234**
			Сметная прибыль			*5192,16*	*558832*
5	**5**	**ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4**	**Скидка к стоимости за изменение класса бетона выше В25 до В27,5**	**м3**	**107,630**	**522,56**	**-66025**

			Сметная прибыль			*-45,44*	*-4891*
6	6	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Скидка к стоимости за изменение класса бетона выше В27,5 до В30	м3	107,630	677,12	-85553
			Сметная прибыль			*-58,88*	*-6337*
7	7	2104-0303-0136 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Лу18-8; Лу18-8и/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	67,200	56603,88	3803781
			Сметная прибыль			*4192,88*	*281762*
8	8	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	67,200	685,80	46086
			Сметная прибыль			*50,80*	*3414*
9	9	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	199,600	76651,92	15299723
			Сметная прибыль			*5677,92*	*1133313*
10	10	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	52,000	81169,56	4220817
			Сметная прибыль			*6012,56*	*312653*
11	11	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	189,000	685,80	129616
			Сметная прибыль			*50,80*	*9601*
12	16	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП7, ОП2 из тяжелого бетона класса В15	м3	4,200	31573,48	-155671
			Сметная прибыль			*-2745,52*	*-11531*
13	17	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона кл.В10-W4. Устройство	м3	8,000	51390,57	411125
			Накладные расходы			*11772,46*	*94180*
			Сметная прибыль			*3806,71*	*30454*
14	19	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Заделка торцов каналов кирпичом М-100 на растворе М-50	м3	9,000	43442,17	390980
			Накладные расходы			*11834,50*	*106510*
			Сметная прибыль			*3217,94*	*28961*
			Раздел: 9. ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ				
15	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В7,5-W4. Устройство	м3	2,492	20810,41	51860
			Накладные расходы			*1285,51*	*3203*
			Сметная прибыль			*1541,51*	*3841*
16	21	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 из бетона кл.В15-W4. Устройство	м3	68,500	23507,43	1610259
			Накладные расходы			*2409,36*	*165041*
			Сметная прибыль			*1741,29*	*119278*
17	22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	-0,200	37614,48	-7523
			Накладные расходы			*-15987,86*	*-3198*
			Сметная прибыль			*-2786,26*	*-557*

18	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-7,000	38195,20	-267366
			Накладные расходы			*-16390,55*	*-114734*
			Сметная прибыль			*-2829,27*	*-19805*
19	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	200,000	1188,50	237699
			Накладные расходы			*245,83*	*49165*
			Сметная прибыль			*88,04*	*17607*
20	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В7,5-W4 Устройство	м3	1,960	20810,41	40788
			Накладные расходы			*1285,51*	*2520*
			Сметная прибыль			*1541,51*	*3021*
21	28	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 из бетона кл.В15-W4. Устройство	м3	38,550	24681,03	951454
			Накладные расходы			*2945,48*	*113548*
			Сметная прибыль			*1828,22*	*70478*
22	29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,704	38195,20	294256
			Накладные расходы			*16390,55*	*126273*
			Сметная прибыль			*2829,27*	*21797*
23	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (AI-8мм)	т	1,344	239091,48	321294
			Сметная прибыль			*17710,48*	*23800*
24	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (AIII-16мм)	т	6,361	218438,64	1389410
			Сметная прибыль			*16180,64*	*102919*
25	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В7,5-W4 Устройство	м3	7,680	20810,41	159824
			Накладные расходы			*1285,51*	*9873*
			Сметная прибыль			*1541,51*	*11839*
26	34	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 из бетона кл.В15-W4. Устройство	м3	104,400	23507,43	2454176
			Накладные расходы			*2409,36*	*251537*
			Сметная прибыль			*1741,29*	*181791*
27	35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,805	37614,48	30269
			Накладные расходы			*15987,86*	*12866*
			Сметная прибыль			*2786,26*	*2242*
28	36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,056	38195,20	193124
			Накладные расходы			*16390,55*	*82875*
			Сметная прибыль			*2829,27*	*14305*
29	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (AI-10мм)	т	1,263	239091,48	302049
			Сметная прибыль			*17710,48*	*22374*

30	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (АIII-16мм)	т	4,598	218438,64	1004302
			Сметная прибыль			*16180,64*	*74393*
31	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,000	1188,50	218683
			Накладные расходы			*245,83*	*45232*
			Сметная прибыль			*88,04*	*16199*
			Раздел: 10. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-2 (1шт)				
			Раздел: 11. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-3 (1шт)				
			Раздел: 12. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-4 (1шт)				
			Раздел: 13. КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША (2 шт)				
			Раздел: 14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
32	157	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы-подушка. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5700,460	195,29	1113270
			Накладные расходы			*30,50*	*173872*
			Сметная прибыль			*14,47*	*82464*
33	158	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41001,695	262,51	10763342
			Накладные расходы			*43,01*	*1763502*
			Сметная прибыль			*19,45*	*797285*
34	159	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2988,064	3477,47	10390908
			Накладные расходы			*1347,86*	*4027484*
			Сметная прибыль			*257,59*	*769697*
35	160	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	75000,000	252,72	18954000
			Сметная прибыль			*18,72*	*1404000*
36	161	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5000,000	588,12	2940607
			Накладные расходы			*99,00*	*494988*
			Сметная прибыль			*43,56*	*217823*
37	162	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под лотки песчаное. Устройство	м3 основания	500,000	6161,36	3080678
			Накладные расходы			*1015,89*	*507944*
			Сметная прибыль			*456,40*	*228198*
38	163	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47264,643	24,50	1158126
			Накладные расходы			*4,90*	*231605*
			Сметная прибыль			*1,82*	*85787*
39	164	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	5000,000	1513,08	7565410
			Накладные расходы			*586,47*	*2932330*

			Сметная прибыль			*112,08*	*560401*
40	165	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	47264,643	251,47	11885594
			Накладные расходы			*80,85*	*3821545*
			Сметная прибыль			*18,63*	*880414*
41	167	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	55000,380	262,51	14438132
			Накладные расходы			*43,01*	*2365592*
			Сметная прибыль			*19,45*	*1069491*
42	168	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из временного отвала. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	100000,00	252,72	25272000
			Сметная прибыль			*18,72*	*1872000*
43	169	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы-подушка. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	500,000	195,29	97647
			Накладные расходы			*30,50*	*15251*
			Сметная прибыль			*14,47*	*7233*
44	170	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	5000,510	315,01	1575219
			Накладные расходы			*51,61*	*258089*
			Сметная прибыль			*23,33*	*116683*
45	171	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	300,000	5480,07	1644021
			Накладные расходы			*2124,06*	*637217*
			Сметная прибыль			*405,93*	*121779*
46	172	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	24000,000	252,72	6065280
			Сметная прибыль			*18,72*	*449280*
47	180	1105-0101-1401 РСНБ РК 2015	Ограждение котлованов шпунтовое деревянное. Установка.	т металлоконструкций крепления	0,669	63458,96	42454
			Накладные расходы			*23617,61*	*15800*
			Сметная прибыль			*4700,66*	*3145*
			ИТОГО:				248182019
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		1,3 %		

			Итого с временными				**251408385**
			Зимние удорожания		**0,77 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**253344230**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**258411115**
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				**144710224**
			2020г 44% к=1,0348515				**117663537**
			Итого .				**262373761**
			НДС		**12 %**		**31484851**
			Итого с НДС				**293858613**

Скидка 6,5% ***19 100 810***

Итого со скидкой ***274 757 803***

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

_____

Авторский надзор
ТОО "ПСИ Каз Нур"

_____

ПОДРЯДЧИК: Консорциум
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж.Акмагамбетов**

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

_____ **Д.Бисенов**