Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент,г.Шымкент, Турмахан Орынбаев,33/2, тел.: 77252393180** — **130940007709**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул.Мызы, дом № 13, нежилое помещение 1в, офис 204, тел.: +77172517070** — **040840003535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"** — **021140006454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ № 164 от 31.10.2019/Шымкент

Номер документа	Дата составления
17	20.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО (участок теплотрассы от ТК№2 до пересечения улиц Аргынбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова)			тенге	1	397 805 265,00	397 805 265,00	42 621 992,68
				Итого	1	x	397 805 265,00	42 621 992,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.05.2021

М.П.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
ТОО "Зи-Дан" *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ май 2021 года

20.05.2021 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "IT-Invest company"
ПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО "Компания НурайСтрой", ТОО"Зи-Дан"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"
Договор №164 от 31.10.2019 г.
Наименование объекта : Строительство магистральной тепловой сети от ТК N2 до РК1 в г. Шымкент.
(Участок теплотрассы от улиц Аргынбекова - Сухе Батора до ограждения территории РК-1)

	Наименование работ	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге за 2021 год					
		С начала года			за отчетный месяц		
		НДС 12%	без НДС 12%	с НДС 12%	НДС 12%	без НДС 12%	с НДС 12%
	Затраты ПОДРЯДЧИКА:						
1	Строительно-монтажные работы	42 621 993	355 183 272	397 805 265	42 621 993	355 183 272	397 805 265
2	в том числе оборудование						
3	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	42 621 993	355 183 272	397 805 265	42 621 993	355 183 272	397 805 265

Техничечкий надзор:
ТОО "IT-Invest company"

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент
Б. Макулбеков

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ПСИ Каз Нур"

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"
Д.Бисенов

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и коммунального хозяства" города Шымкент**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект **Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 164** от **31.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.05.2021	01.05.2021	30.05.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	1124-0108-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,000	6956176,06	6956176
			Накладные расходы			*2570973,25*	*2570973*
			Сметная прибыль			*515272,30*	*515272*
2	13	2301-0402-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (с учетом компенсаторов)	м	1062,000	167848,20	178254789
			Сметная прибыль			*12433,20*	*13204058*
3	15	2302-0201-6206 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	203,000	63620,64	12914990
			Сметная прибыль			*4712,64*	*956666*
4	16	2302-0201-4916 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 720-1100х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	23,000	879042,24	20217972

			Сметная прибыль			*65114,24*	*1497628*
5	17	2302-0201-5216 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	108,000	54343,44	5869091
			Сметная прибыль			*4025,44*	*434748*
6	18	2302-0201-5216 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Направляющая/	шт.	30,000	54343,44	1630303
			Сметная прибыль			*4025,44*	*120763*
7	19	1124-0108-0224 РСНБ РК 2015	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	22,000	124890,50	2747591
			Накладные расходы			*46185,96*	*1016091*
			Сметная прибыль			*9251,15*	*203525*
8	20	2302-0201-0916 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	26,000	697999,68	18147992
			Сметная прибыль			*51703,68*	*1344296*
9	21	2302-0201-4053 РСНБ РК 2015	Переход Ст 820-720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,000	362122,92	1448492
			Сметная прибыль			*26823,92*	*107296*
10	37	Прайслист ТОО "ArinvEsT" стр.1п.11	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ-ОЦ, PN 25, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	16,000	1462215,65	23395450
			Сметная прибыль			*108312,27*	*1732996*
11	38	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /под колодцы/	м3 грунта	1198,709	258,58	309967
			Накладные расходы			*39,51*	*47358*
			Сметная прибыль			*19,15*	*22961*
12	39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,351	3477,47	74248
			Накладные расходы			*1347,86*	*28778*
			Сметная прибыль			*257,59*	*5500*
13	40	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1030,914	35,46	36561
			Накладные расходы			*7,09*	*7312*
			Сметная прибыль			*2,63*	*2708*
14	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	1030,914	251,47	259243
			Накладные расходы			*80,85*	*83354*
			Сметная прибыль			*18,63*	*19203*
			ИТОГО:				272262864

			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**275802281**
			Зимние удорожания		**0,77 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**277925959**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**283484478**
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				**158751308**
			2020г 44% к=1,0348515				**129080308**
			Итого .				**287831616**
			НДС		**12 %**		**34539794**
			Итого с НДС				**322 371 408**

Скидка 6,5% ***20 954 142***

Итого со скидкой ***301 417 267***

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

_____

Авторский надзор
ТОО "ПСИ Каз Нур"

_____

ПОДРЯДЧИК: Консорциум
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____**Ж.Акмагамбетов**

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

_____**Д.Бисенов**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление энергетики и коммунального хозяства" города Шымкент**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект **Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 164** от **31.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.05.2021	01.05.2021	30.05.2021

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 8. ТРАССА ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ				
1	**1**	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**566,170**	**18516,34**	**10483397**
			Накладные расходы			*5576,90*	*3157473*
			Сметная прибыль			*1371,58*	*776548*
2	**2**	**2104-0303-0140 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей /Л18-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25**	**м3**	**260,040**	**56603,88**	**14719273**
			Сметная прибыль			*4192,88*	*1090317*
3	**3**	**ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4**	**Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25**	**м3**	**824,000**	**685,80**	**565099**
			Сметная прибыль			*50,80*	*41859*
4	**9**	**2104-0302-0234 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25**	**м3**	**69,760**	**76651,92**	**5347238**
			Сметная прибыль			*5677,92*	*396092*
5	**11**	**ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4**	**Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25**	**м3**	**213,440**	**685,80**	**146377**

			Сметная прибыль			*50,80*	*10843*
6	12	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Балки лотков Б3 из тяжелого бетона класса В15 (бетон В25)	м3	3,080	37064,52	114159
			Сметная прибыль			*2745,52*	*8456*
7	13	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В15 до В20	м3	3,080	824,04	2538
			Сметная прибыль			*61,04*	*188*
8	14	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В20 до В22,5	м3	3,080	699,84	2156
			Сметная прибыль			*51,84*	*160*
9	15	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	3,080	685,80	2112
			Сметная прибыль			*50,80*	*156*
10	16	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП7, ОП2 из тяжелого бетона класса В15	м3	48,320	37064,52	1790958
			Сметная прибыль			*2745,52*	*132664*
11	17	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона кл.В10-W4. Устройство	м3	2,060	51390,57	105865
			Накладные расходы			*11772,46*	*24251*
			Сметная прибыль			*3806,71*	*7842*
12	18	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки по перекрытиям (узлы) из бетона кл.В3,5. Устройство	м3	3,500	40298,96	141046
			Накладные расходы			*7882,40*	*27588*
			Сметная прибыль			*2985,11*	*10448*
13	19	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Заделка торцов каналов кирпичом М-100 на растворе М-50	м3	3,750	43442,17	162908
			Накладные расходы			*11834,50*	*44379*
			Сметная прибыль			*3217,94*	*12067*
			Раздел: 9. ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ				
14	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В7,5-W4. Устройство	м3	3,088	20810,41	64263
			Накладные расходы			*1285,51*	*3970*
			Сметная прибыль			*1541,51*	*4760*
15	21	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 из бетона кл.В15-W4. Устройство	м3	25,920	23507,43	609313
			Накладные расходы			*2409,36*	*62451*
			Сметная прибыль			*1741,29*	*45134*
16	22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,200	37614,48	7523
			Накладные расходы			*15987,86*	*3198*
			Сметная прибыль			*2786,26*	*557*
17	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	14,172	38195,20	541309
			Накладные расходы			*16390,55*	*232289*
			Сметная прибыль			*2829,27*	*40097*
18	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (AI-10мм)	т	3,444	239091,48	823393

			Сметная прибыль			*17710,48*	*60992*
19	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (AIII-16мм)	т	12,338	218438,64	2695044
			Сметная прибыль			*16180,64*	*199633*
20	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,400	1188,50	93178
			Накладные расходы			*245,83*	*19273*
			Сметная прибыль			*88,04*	*6902*
21	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В7,5-W4 Устройство	м3	1,800	20810,41	37459
			Накладные расходы			*1285,51*	*2314*
			Сметная прибыль			*1541,51*	*2775*
22	28	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3 из бетона кл.В15-W4. Устройство	м3	23,250	24681,03	573834
			Накладные расходы			*2945,48*	*68482*
			Сметная прибыль			*1828,22*	*42506*
			Раздел: 13. КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША (2 шт)				
23	127	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	33,180	18516,34	614372
			Накладные расходы			*5576,90*	*185041*
			Сметная прибыль			*1371,58*	*45509*
24	128	2104-0303-0168 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Лу34-15; Лу34-15н/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	10,760	71543,52	769808
			Сметная прибыль			*5299,52*	*57023*
25	129	2104-0303-0156 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Л34-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,540	59365,44	506981
			Сметная прибыль			*4397,44*	*37554*
26	130	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Л34д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В30	м3	1,100	60421,68	66464
			Сметная прибыль			*4475,68*	*4923*
27	131	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	1,100	685,80	754
			Сметная прибыль			*50,80*	*56*
28	134	2104-0302-0236 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П27-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,180	72196,92	373980
			Сметная прибыль			*5347,92*	*27702*
29	135	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П27д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,080	76651,92	236088

			Сметная прибыль			*5677,92*	*17488*
30	136	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,800	81169,56	227275
			Сметная прибыль			*6012,56*	*16835*
31	137	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	2,800	685,80	1920
			Сметная прибыль			*50,80*	*142*
			Раздел: 14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
32	157	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы-подушка. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	850,230	195,29	166045
			Накладные расходы			*30,50*	*25933*
			Сметная прибыль			*14,47*	*12300*
33	158	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10500,849	262,51	2756574
			Накладные расходы			*43,01*	*451646*
			Сметная прибыль			*19,45*	*204191*
34	159	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	103,532	3477,47	360030
			Накладные расходы			*1347,86*	*139546*
			Сметная прибыль			*257,59*	*26669*
35	160	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	23375,999	252,72	5907582
			Сметная прибыль			*18,72*	*437599*
36	161	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	6690,000	588,12	3934532
			Накладные расходы			*99,00*	*662294*
			Сметная прибыль			*43,56*	*291447*
37	162	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под лотки песчаное. Устройство	м3 основания	61,910	6161,36	381449
			Накладные расходы			*1015,89*	*62894*
			Сметная прибыль			*456,40*	*28256*
38	163	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30532,000	24,50	748126
			Накладные расходы			*4,90*	*149612*
			Сметная прибыль			*1,82*	*55417*
39	164	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	2996,000	1513,08	4533194
			Накладные расходы			*586,47*	*1757052*
			Сметная прибыль			*112,08*	*335792*

40	165	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30532,000	251,47	7677853
			Накладные расходы			*80,85*	*2468640*
			Сметная прибыль			*18,63*	*568730*
41	167	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20918,000	262,51	5491177
			Накладные расходы			*43,01*	*899693*
			Сметная прибыль			*19,45*	*406754*
42	168	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из временного отвала. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	29000,415	252,72	7328985
			Сметная прибыль			*18,72*	*542888*
43	169	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы-подушка. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	112,000	195,29	21873
			Накладные расходы			*30,50*	*3416*
			Сметная прибыль			*14,47*	*1620*
44	170	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	9094,000	315,01	2864716
			Накладные расходы			*51,61*	*469365*
			Сметная прибыль			*23,33*	*212201*
45	171	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53,620	5480,07	293841
			Накладные расходы			*2124,06*	*113892*
			Сметная прибыль			*405,93*	*21766*
46	172	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9415,000	252,72	2379359
			Сметная прибыль			*18,72*	*176249*
47	173	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	112,000	588,12	65870
			Накладные расходы			*99,00*	*11088*
			Сметная прибыль			*43,56*	*4879*
48	181	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12Б из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,969	338123,16	327641
			Сметная прибыль			*25046,16*	*24270*
			ИТОГО:				87064929
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	

			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**88196773**
			Зимние удорожания		**0,77 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**88875888**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**90653406**
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				**50765907**
			2020г 44% к=1,0348515				**41277638**
			Итого .				**92043545**
			НДС		**12 %**		**11045225**
			Итого с НДС				**103 088 768**

Скидка 6,5% ***6 700 770***

Итого со скидкой ***96 387 998***

Технический надзор:
ТОО "IT-Invest company"

Авторский надзор
ТОО "ПСИ Каз Нур"

ПОДРЯДЧИК: Консорциум
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.Акмагамбетов

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Д.Бисенов