Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент,г.Шымкент, Турмахан Орынбаев,33/2, тел.: 77252393180 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940007709
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021140006454
Договор (контракт)	Договор № 130940007703/190194/00 от 31.10.2019г.	

Номер документа	Дата составления
111	20.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК №1 в г. Шымкент .(участок теплотрассы от улиц Аргынбекова -Сухе Батора до ограждения территории РК-1)			шт	1	119 967 443,00	119 967 443,00	12 853 654,61
				Итого	1	x	119 967 443,00	12 853 654,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2020

М.П.

Сдал (Исполнитель) ТОО "Зи-Дан" Директор / _____ / Висенов Д.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма КС-3
Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018года №656

Заказчик - ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Шымкент
Подрядчик - Консорциум ТОО "Компания Нурай Строй"/ТОО "Зи-Дан"
Инженер - ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Авторский надзор - ТОО "ПСИ Каз Нур"
Наименование строительства и его адрес - Строительство магистральной тепловой сети от ТК2 до РК1 в г.Шымкент. Участок теплотрассы от улиц Аргынбекова -Сухе Батора до ограждения территории РК-1

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Дата	Источник финансирования Наименование		Организационно-правовая форма Код	Наименование	
		130940007709/190194/00	31.10.2019					

С П Р А В К А от 20.08.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит.затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
а		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральной тепловой сети от ТК2 до РК1 в г.Шымкент. Участок теплотрассы от улиц Аргынбекова -Сухе Батора до ограждения территории РК-1	**119 967 443,00**	**107 113 788,40**							**12 853 654,60**	**119 967 443,00**

Заказчик: КГУ "УЭиКХ" г.Шымкент

Н.Жаманкоз

Подрядчик: ТОО"Компания Нурай Строй"

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Директор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Нурай Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130940007709/190194/00** от **31.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 3. ТРАССА ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ				
1	2	2104-0303-0140 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Л18-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	283,000	56603,88	16018898
			Сметная прибыль			*4192,88*	*1186585*
			Раздел: 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
2	157	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы-подушка. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7700,460	218,73	1684322
			Накладные расходы			*34,16*	*263059*
			Сметная прибыль			*16,20*	*124765*
3	158	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	61001,696	252,01	15372994
			Накладные расходы			*41,29*	*2518763*
			Сметная прибыль			*18,67*	*1138740*
4	159	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2061,064	3094,95	6378890
			Накладные расходы			*1199,59*	*2472438*
			Сметная прибыль			*229,26*	*472510*
5	160	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами во временный отвал. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	106752,968	252,72	26978610
			Сметная прибыль			*18,72*	*1998416*
			ИТОГО:				**66433714**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**67297352**
			Зимние удорожания		**0,77 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**67815542**
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				**37976704**
			2020г 44% к=1,0348515				**30878767**
			Итого .				**68855470**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1356311**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**70211781**
			НДС		**12 %**		**8425414**
			Итого с НДС				**78637195**

Скидка 6,5% *5111418*

Итого со скидкой *73525777*

Заказчик: ГУ "УЭиКХ" г.Шымкент

_____ **Н.Жаманкоз**

Директор ТОО "Алиа Строй Инжиниринг"

_____

Инженер инженер ТОО "Алиа Строй Инжиниринг"

_____

Подрядчик: ТОО "Компания Нурай Строй"

_____

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Нурай Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130940007709/190194/00** от **31.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	2301-0402-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (с учетом компенсаторов)	м	250,000	167848,20	41962050
			Сметная прибыль			*12433,20*	*3108300*
			ИТОГО:				41962050
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				42507557
			Зимние удорожания		0,77 %		
			Итого с зимними удорожаниями				42834865
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				23987524
			2020г 44% к=1,0348515				19504199
			Итого .				43491723
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		856697
			Итого с непредвиденными работами и затратами				44348420
			НДС		12 %		5321810
			Итого с НДС				49670231

Скидка 6,5% *3228565*

Итого со скидкой *46441666*

Заказчик: ГУ "УЭиКХ" г.Шымкент

_____ **Н.Жаманкоз**

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____

Инженер эксперт ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____

Подрядчик: ТОО "Компания Нурай Строй"

_____

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

_____