Форма КС-3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании КГУ "СШ №7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании КГУ "СШ №7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14**

Договор подряда (контракт) **№ 107-14-20 от 29.07.2020г.**

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за 21 августа 2020 год

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код
				107-14-20		29.07.2020					

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге									
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании КГУ "СШ №7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14	177 395,90	158 389,20							19 006,70	177 395,90
	Всего к оплате :										**177 395,90**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Руководитель _____ **Жунусова Г.С.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005282

Директор _____ **Краснов Е.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам
организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина" БИН 970740002243**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании КГУ "СШ №7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании КГУ "СШ №7 г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, 14**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107-14-20 от 29 июля 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за 21 августа 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	20	1322,82	170,47	26456	3409	0	17761	47754	Казахстан
						1152,35	81,03	23047	1621	0	3537		
2	11	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	14	234,6	4,9	3284	69	0	2339	6073	Казахстан
						229,7	2,38	3216	33	0	450		
3	12	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	12	234,6	4,9	2815	59	0	2005	5206	Казахстан

						229,7	2,38	2756	29	0	386		
4	14	1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	10	926,27	8,92	9263	89	0	6626	17160	Казахстан
						917,35	2,85	9174	29	0	1271		
5	15	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	1933,9	20,79	10636	114	0	7602	19697	Казахстан
						1913,11	6,56	10522	36	0	1459		
6	16	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	163,69	2,38	900	13	0	643	1666	Казахстан
						161,31	1,12	887	6	0	123		
7	20	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм (под подоконниками, откосы) НР = 72 %	м2	10	2615,73	14,36	26157	144	0	18783	48535	Казахстан
						2601,37	7,26	26014	73	0	3595		
8	21	1211-0101-0208	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм НР = 72 %	м2	10	590,47	7,29	5905	73	0	4226	10941	Казахстан
						583,18	3,68	5832	37	0	810		
9	22	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	10	673,63	7,25	6736	73	0	4815	12475	Казахстан
						666,38	2,33	6664	23	0	924		

10	23	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	10	163,69	2,37	1637	24	0	1169	3030 Казахстан
						161,32	1,14	1613	11	0	224	

Всего	**172 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 067
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	65 969
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 779
Всего	**172 537**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 451**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**175 988**
Генподрядные услуги, К = 0,9	**158 389,20**
НДС (12 %)	**19 006,70**
Всего по акту с учетом НДС	**177 395,90**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Руководитель_____ **Жмусова Т.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кром-Строй Сервис"
БИН 080240005282

Директор_____ **Краснов Е.Н.**