Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент,г.Шымкент, Турмахан Орынбаев,33/2, тел.: 77252393180 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940007709
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021140006454
Договор (контракт)	Договор № 130940007703/190194/00 от 31.10.2019г.	

Номер документа	Дата составления
138	21.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК №1 в г. Шымкент .(участок теплотрассы от улиц Аргынбекова -Сухе Батора до ограждения территории РК-1)			шт	1	230 451 620,00	230 451 620,00	24 691 245,00
				Итого	1	x	230 451 620,00	24 691 245,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2020

М.П.

Сдал (Исполнитель) ТОО "Зи-Дан" Директор / _____ / Бисенов Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма КС-3
Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018года №656

Заказчик - ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" г.Шымкент
Подрядчик - Консорциум ТОО "Компания Нурай Строй"/ТОО "Зи-Дан"
Инженер - ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Авторский надзор - ТОО "ПСИ Каз Нур"
Наименование строительства и его адрес - Строительство магистральной тепловой сети от ТК2 до РК1 в г.Шымкент. Участок теплотрассы от улиц Аргынбекова -Сухе Батора до ограждения территории РК-1

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	
		130940007709/190194/00	31.10.2019					

С П Р А В К А от 21.09.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Наименование пусковых, комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных баз.ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 г.	Дополнит затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце в текущих ценах	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистральной тепловой сети от ТК2 до РК1 в г.Шымкент. Участок теплотрассы от улиц Аргынбекова -Сухе Батора до ограждения территории РК-1	**350 419 063,00**	**205 760 375,00**							**24 691 245,00**	**230 451 620,00**

Заказчик: КГУ "УЭиКХ" г.Шымкент

Н.Жаманкулов

Подрядчик: ТОО"Компания Нурай Строй"

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Инженер эксперт: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Нурай Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130940007709/190194/00 от 31.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 8. ТРАССА ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ				
1	1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	567,420	17775,69	10086280
			Накладные расходы			*5353,82*	*3037866*
			Сметная прибыль			*1316,72*	*747132*
2	2	2104-0303-0140 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей /Л18-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	504,000	56603,88	28528355
			Сметная прибыль			*4192,88*	*2113212*
3	3	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	504,000	685,80	345643
			Сметная прибыль			*50,80*	*25603*
4	9	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	501,000	76651,92	38402612
			Сметная прибыль			*5677,92*	*2844638*
5	10	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25	м3	10,200	81169,56	827930
			Сметная прибыль			*6012,56*	*61328*
6	11	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25	м3	10,200	685,80	6995
			Сметная прибыль			*50,80*	*518*
7	16	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП7, ОП2 из тяжелого бетона класса В15	м3	4,200	37064,52	155671
			Сметная прибыль			*2745,52*	*11531*
			Раздел: 9. ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ				
8	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл. В7,5-W4. Устройство	м3	2,300	22059,04	50736
			Накладные расходы			*1362,64*	*3134*
			Сметная прибыль			*1634,00*	*3758*
9	21	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 из бетона кл.В15-W4. Устройство	м3	21,500	25388,03	545843
			Накладные расходы			*2602,11*	*55945*
			Сметная прибыль			*1880,59*	*40433*
10	22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,609	36486,04	58722
			Накладные расходы			*15508,23*	*24960*
			Сметная прибыль			*2702,67*	*4350*
11	23	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,000	39341,06	275387
			Накладные расходы			*16882,26*	*118176*
			Сметная прибыль			*2914,15*	*20399*
			Раздел: 10. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-2 (1шт)				
			Раздел: 11. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-3 (1шт)				
			Раздел: 12. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-4 (1шт)				
			Раздел: 13. КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША (2 шт)				79284174
			ИТОГО:				
			В том числе :			0,00	
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		1,3 %		80314868
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		0,77 %		80933292
			Итого с зимними удорожаниями				45322644
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2020г 44% к=1,0348515				36851733
			Итого .				82174377
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		1618666
			Итого с непредвиденными работами и затратами				83793042
			НДС		12 %		10055165
			Итого с НДС				93848207

Скидка 6,5% *6100133*

Итого со скидкой *87748074*

Заказчик: ГУ "УЭиКХ" г.Шымкент

_____ Н.Жаманкоз

Подрядчик: ТОО "Компания Нурай Строй"

_____

Директор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

_____

Инженер-эксперт: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Компания Нурай Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО
(наименование, адрес)

Объект Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №130940007709/190194/00 от 31.10.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	10	1124-0108-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,600	6121434,93	3672861
			Накладные расходы			*2262456,46*	*1357474*
			Сметная прибыль			*453439,62*	*272064*
2	13	2301-0402-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (с учетом компенсаторов)	м	602,000	167848,20	101044621
			Сметная прибыль			*12433,20*	*7484787*
3	15	2302-0201-6206 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	63,000	63620,64	4008100
			Сметная прибыль			*4712,64*	*296896*
4	16	2302-0201-4916 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 720-1100х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,000	879042,24	15822760
			Сметная прибыль			*65114,24*	*1172056*
5	17	2302-0201-5216 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	44,000	54343,44	2391111
			Сметная прибыль			*4025,44*	*177119*
6	18	2302-0201-5216 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Направляющая/	шт.	22,000	54343,44	1195556
			Сметная прибыль			*4025,44*	*88560*
			ИТОГО:				**128135005**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**129800760**
			Зимние удорожания		**0,77 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**130800226**
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				**73248127**
			2020г 44% к=1,0348515				**59557876**
			Итого .				**132806003**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**2616005**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**135422008**
			НДС		**12 %**		**16250641**
			Итого с НДС				**151672648**
			Скидки 6,5%				*9858722*
			Итого со скидкой				*141813926*

Заказчик: ГУ "УЭиКХ" г.Шымкент

_____ Н.Жаманкоз

Подрядчик: ТОО "Компания Нурай Строй"

_____

Директор: ТОО "Абдр Строй Инжиниринг"

_____

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

_____

Инженер технадзора: ТОО "Абдр Строй Инжиниринг"

_____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания Нурай Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы (демонтажные работы)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130940007709/190194/00 от 31.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 13. Вскрытие и восстановление дорожного покрытия тип1				
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	70,485	5335,53	376075
			Накладные расходы			*2203,15*	*155289*
			Сметная прибыль			*395,22*	*27857*
2	2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	292,500	561,08	164116
			Накладные расходы			*167,12*	*48883*
			Сметная прибыль			*41,56*	*12157*
3	3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	666,913	101,52	67705
			Сметная прибыль			*7,52*	*5015*
4	4	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	666,913	293,76	195912
			Сметная прибыль			*21,76*	*14512*
			Раздел: 14. разборка и восстановление тротуарной плитки				
			Раздел: 15. Разборка и восстановление бортового камня (БР300.30.15)				
			ИТОГО:				803809
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				814259
			Зимние удорожания		0,77 %		
			Итого с зимними удорожаниями				820529
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				459496
			2020г 44% к=1,0348515				373615
			Итого .				833112
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		16411
			Итого с непредвиденными работами и затратами				849522
			НДС		12 %		101943
			Итого с НДС				951465

Скидка 6,5% *61845*

Итого со скидкой *889620*

Заказчик: ГУ "УЭиКХ" г.Шымкент

_____ **Н.Жаманкоз**

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____

Инженер ВСП ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____

Подрядчик: ТОО "Компания Нурай Строй"

_____

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

_____