СПРАВКА
о стоимости выполненных работ ОКТЯБРЬ 2020 года

23.10.2020 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"
Авторский надзор: ТОО "ПСИ Каз Нур"
Договор 130940007709/190194/00 от 31.10.2019 года.

Наименование объекта :

Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО

(участок теплотрассы от ТК№2 до пересечения улиц Аргынбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова)

	Наименование работ	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге за 2020 год					
		С начала года			за отчетный месяц		
	Затраты ПОДРЯДЧИКА:	НДС 12%	без НДС 12%	с НДС 12%	НДС 12%	без НДС 12%	с НДС 12%
1	Строительно-монтажные работы	50 904 431	373 299 164	424 203 595	7 905 486	65 879 046	73 784 532
2	в том числе оборудование						
3	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	50 904 431	373 299 164	359 302 829	7 905 486	65 879 046	73 784 532

Заказчик: КГУ "УЭиКХ" г.Шымкент

_____ **Н.Жаманкоз**

Директор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____

Инженер эксперт: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

_____

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

_____

Авторский надзор - ТОО "ПСИ Каз Нур"

_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент,г.Шымкент, Турмахан Орынбаев,33/2, тел.: 77252393180** ИИН/БИН **130940007709**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070** **040840003535**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зи-Дан"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 130940007703/190194/00 от 31.10.2019г. **021140006454**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
163	23.10.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК №1 в г. Шымкент .(участок теплотрассы от улиц Аргынбекова -Сухе Батора до ограждения территории РК-1)			шт	1	73 784 532,00	73 784 532,00	7 905 485,57
				Итого	1	x	73 784 532,00	7 905 485,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2020

М.П.

Сдал (Исполнитель) ТОО "Зи-Дан" Директор / _____ / Бисенов Ф.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Консорциум ТОО "Компания НурайСтрой" и ТОО "Зи-Дан"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130940007709/190194/00** от **31.10.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	1124-0108-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,195	6956176,06	1356454
			Накладные расходы			*2570973,25*	*501340*
			Сметная прибыль			*515272,30*	*100478*
2	13	2301-0402-0316 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (с учетом компенсаторов)	м	195,000	167848,20	32730398
			Сметная прибыль			*12433,20*	*2424474*
3	15	2302-0201-6206 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	66,000	63620,64	4198962
			Сметная прибыль			*4712,64*	*311034*
4	16	2302-0201-4916 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 720-1100х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	5,000	879042,24	4395211
			Сметная прибыль			*65114,24*	*325571*
			ИТОГО:				42681027
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		1,3 %		
			Итого с временными				43235880
			Зимние удорожания		0,77 %		
			Итого с зимними удорожаниями				43568796
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными заттратами				44440172
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				24886496
			2020г 44% к=1,0348515				20235151
			Итого .				45121647
			НДС		12 %		5414598
			Итого с НДС				50536244

Скидка 6,5% *3284856*
Итого со скидкой *47251389*

Директор ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Подрядчик ТОО "компании НурайСтрой"

Подрядчик ТОО "Зи-Дан"

Авторский надзор ТОО "ПСИ Каз Нур"

Заказчик ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Шымкент
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Консорциум ТОО "Компания НурайСтрой" и ТОО "Зи-Дан"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство магистральной тепловой сети от ТК №2 до РК1 в г.Шымкент, ЮКО
(наименование, адрес)

Объект Участок теплотрасы от улиц Аргымбекова-Сухэ Батора (Шаяхметова) до ограждения территории РК-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №130940007709/190194/00 от 31.10.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 8. ТРАССА ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ				
1	1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**134,197**	**18516,34**	**2484830**
			Накладные расходы			*5576,90*	*748401*
			Сметная прибыль			*1371,58*	*184061*
2	2	2104-0303-0140 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей /Л18-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25**	**м3**	**202,000**	**56603,88**	**11433985**
			Сметная прибыль			*4192,88*	*846962*
3	3	ССЦ 8.04-09-2018 общ.ч.в.3 таб.4	**Надбавка к стоимости за изменение класса бетона выше В22,5 до В25**	**м3**	**202,000**	**685,80**	**138532**
			Сметная прибыль			*50,80*	*10262*
4	9	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25**	**м3**	**90,000**	**76651,92**	**6898673**
			Сметная прибыль			*5677,92*	*511013*
5	10	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей /П15д-8/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-Бетон кл.В25**	**м3**	**3,000**	**81169,56**	**243509**
			Сметная прибыль			*6012,56*	*18038*
			Раздел: 9. ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ				
			Раздел: 10. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-2 (1шт)				
			Раздел: 11. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-3 (1шт)				
			Раздел: 12. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК-4 (1шт)				
			Раздел: 13. КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША (2 шт)				
			Раздел: 14. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
6	161	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**2561,000**	**588,12**	**1506179**
			Накладные расходы			*99,00*	*253533*
			Сметная прибыль			*43,56*	*111569*
7	162	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**112,000**	**6161,36**	**690072**
			Накладные расходы			*1015,89*	*113780*
			Сметная прибыль			*456,40*	*51116*
8	163	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**117,000**	**24,50**	**2867**
			Накладные расходы			*4,90*	*573*
			Сметная прибыль			*1,82*	*212*
9	164	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**107,000**	**1513,08**	**161900**
			Накладные расходы			*586,47*	*62752*
			Сметная прибыль			*112,08*	*11993*
10	165	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**117,000**	**251,47**	**29422**
			Накладные расходы			*80,85*	*9460*
			Сметная прибыль			*18,63*	*2179*
11	166	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**114,999**	**105,08**	**12084**
			Накладные расходы			*17,47*	*2009*
			Сметная прибыль			*7,78*	*895*
12	167	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**119,000**	**262,51**	**31239**
			Накладные расходы			*43,01*	*5118*
			Сметная прибыль			*19,45*	*2314*
13	168	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из временного отвала. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**314,999**	**252,72**	**79607**
			Сметная прибыль			*18,72*	*5897*
14	179	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из временного отвала. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**397,000**	**252,72**	**100330**
			Сметная прибыль			*18,72*	*7432*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	180	1105-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Ограждение котлованов шпунтовое деревянное. Установка.**	**т металлоконструкций крепления**	**0,500**	**63458,96**	**31729**
			Накладные расходы			*23617,61*	*11809*
			Сметная прибыль			*4700,66*	*2350*
16	181	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12Б из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,200**	**338123,16**	**67625**
			Сметная прибыль			*25046,16*	*5009*
17	182	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,320**	**23345,28**	**54161**
			Сметная прибыль			*1729,28*	*4012*
			ИТОГО:				**23966740**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			Временные здания и сооружения		**1,3 %**		
			Итого с временными				**24278308**
			Зимние удорожания		**0,77 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**24465251**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными заттратами				**24954556**
			Итого в текущих ценах 2019 года. 56% к = 1.				**13974551**
			2020г 44% к=1,0348515				**11362674**
			Итого .				**25337226**
			НДС		**12 %**		**3040467**
			Итого с НДС				**28377693**

Скидка 6,5% *1844550*

Итого со скидкой *26533143*

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"

Инженер эксперт: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Авторский надзор - ТОО "ПСИ Каз Нур"