Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутрипоселковых дорог с.Жарсуат, Бурлинского района, ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за **сентябрь 2024г** **№4**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
000640000893	140240006727	33	16.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселковых дорог с.Жарсуат, Бурлинского района, ЗКО	**311152972,00**	**37958837,96**							**4555060,56**	**42513898,52**

М.П.

Заказчик

Руководитель, БИН 000640000893
Карагойшин Б. С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"
Пангалиев Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутрипоселковых дорог с.Жарсуат, Бурлинского района, ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутрипоселковых дорог с.Жарсуат, Бурлинского района, ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33** от **16.03.2023, доп.согл №5 от 27.08.2024г**

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

Акт выполненных работ №4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЛС2-1-1 улица Конаева										
1	12	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	35,7588	2035,00		72769,00		72769,00		72769,00	
2	17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1059,52	269,59 46,38	223,21 63,67	285632,00 49136,00	236496,00 67460,00		125923,00 9328,00	420883,00	
3	18	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	80,873162	13013,00		1052402,00		1052402,00		1052402,00	
4	19	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	4,873792	2035,00		9918,00		9918,00		9918,00	
			Итого по разделу 1: ЛС2-1-1 улица Конаева					1420721,00 49136,00	236496,00 67460,00	1135089,00 0,00	125923,00 9328,00	1555972,00	
			Раздел 2: Призма щебеночная										
5	20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	288,98 48,27	240,71 71,77	3468,00 579,00	2888,00 861,00		1556,00 115,00	5139,00	
6	21	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	12	66,03 0,00	66,03 20,94	792,00 0,00	792,00 251,00		271,00 20,00	1083,00	
7	22	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	2,4	10840,00		26016,00		26016,00		26016,00	
			Итого по разделу 2: Призма щебеночная					30276,00 579,00	3680,00 1112,00	26016,00 0,00	1827,00 135,00	32238,00	
			Раздел 4: Дорожные знаки										
8	26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	6847,74 5100,67	1155,10 378,91	47934,00 35705,00	8085,00 2652,00	4144,00	41426,00 3069,00	92429,00	
9	27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	7	1237,32 1099,83	0,00 0,00	8661,00 7699,00	0,00 0,00	962,00	8315,00 616,00	17592,00	
10	28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,4	55582,72 7810,40	1764,70 381,28	77816,00 10935,00	2471,00 534,00	64411,00	10436,00 917,00	89169,00	
11	29	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30		7	10460,00		73220,00		73220,00		73220,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	30	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	шт.	0,02	30853,12	13030,57	617,00	261,00	274,00	174,00	804,00	
						4119,28	3942,55	82,00	79,00		13,00		
13	31	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,05	24322,12	13030,57	1216,00	651,00	359,00	435,00	1683,00	
						4119,28	3942,55	206,00	197,00		32,00		
14	32	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	2,28261	37384,12	13030,57	85333,00	29743,00	46187,00	19874,00	106679,00	
						4119,28	3942,55	9403,00	8999,00		1472,00		
15	33	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	3	12367,00		37101,00		37101,00		37101,00	
16	34	251-101-0504 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	13532,00		54128,00		54128,00		54128,00	
			Итого по разделу 4: Дорожные знаки					386026,00	41211,00	280786,00	80660,00	472805,00	
								64030,00	12461,00	0,00	6119,00		
			Раздел 5: ЛС 2-1-2 улица Тауелсиздик, Достык, Переулок										
17	45	261-107-0950 РСНБ РК 2022	Стабилизатор грунта (химический)	л	734,006652	20141,00		14783627,89		14783627,89		14783627,89	
18	46	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	87,0963	2035,00		177241,00		177241,00		177241,00	
19	47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,174523	168734,58	3032,30	366917,44	6593,98	360323,46	3100,93	370248,00	
						0,00	1320,43	0,00	2871,30		229,63		
20	48	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3345,42	281,94	249,79	943200,49	835652,67	267,76	237875,82	1198696,65	
						32,07	33,77	107280,49	112975,00		17620,34		
21	49	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	3345,42	11,37	0,09	38029,21	301,12		40746,70	81794,09	
						11,28	0,00	37728,52	0,00		3018,18		
22	51	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2635,58	269,59	223,21	710515,00	588287,00		313237,00	1046955,00	
						46,38	63,67	122227,00	167807,00		23203,00		
23	52	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	201,173821	13013,00		2617875,00		2617875,00		2617875,00	
24	53	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	12,123668	2035,00		24672,00		24672,00		24672,00	
			Итого по разделу 5: ЛС 2-1-2 улица Тауелсиздик, Достык, Переулок					19662078,03	1430834,77	17964007,11	594960,45	20301109,63	
								267236,01	283653,30	0,00	44071,15		
			Раздел 6: Призма щебеночная										
25	54	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	60	288,98	240,71	17339,00	14442,00		7779,00	25694,00	
						48,27	71,77	2896,00	4306,00		576,00		
26	55	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	60	66,03	66,03	3962,00	3961,00		1357,00	5420,00	
						0,00	20,94	0,00	1256,00		101,00		
27	56	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	12	10840,00		130080,00		130080,00		130080,00	
			Итого по разделу 6: Призма щебеночная					151381,00	18403,00	130080,00	9136,00	161194,00	
								2896,00	5562,00	0,00	677,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8: Дорожные знаки										
28	60	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	53	6847,74	1155,10	362930,00	61220,00	31374,00	313651,00	699814,00	
						5100,67	378,91	270336,00	20082,00		23233,00		
29	61	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	53	1237,32	0,00	65578,00	0,00	7287,00	62954,00	133195,00	
						1099,83	0,00	58291,00	0,00		4663,00		
30	62	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	10,6	55582,72	1764,70	589177,00	18706,00	487681,00	79017,00	675141,00	
						7810,40	381,28	82790,00	4042,00		6947,00		
31	63	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	53	10460,00		554380,00		554380,00		554380,00	
32	64	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	274,4	1061,63	36,71	291312,00	10073,00	162439,00	128304,00	429120,00	
						432,94	0,00	118800,00	0,00		9504,00		
33	65	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,27585	30853,12	13030,57	8511,00	3595,00	3780,00	2402,00	11091,00	
						4119,28	3942,55	1136,00	1088,00		178,00		
34	66	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,62205	24322,12	13030,57	15130,00	8105,00	4462,00	5416,00	20947,00	
						4119,28	3942,55	2562,00	2452,00		401,00		
35	67	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,40991	37384,12	13030,57	15324,00	5341,00	8294,00	3569,00	19157,00	
						4119,28	3942,55	1689,00	1616,00		264,00		
36	68	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм	шт.	30	12367,00		371010,00		371010,00		371010,00	
37	69	251-101-0504 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	27	13532,00		365364,00		365364,00		365364,00	
38	70	251-101-0509 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм	шт.	20	19537,00		390740,00		390740,00		390740,00	
			Итого по разделу 8: Дорожные знаки					3029456,00	107040,00	2386811,00	595313,00	3669959,00	
								535604,00	29280,00	0,00	45190,00		
			Раздел 9: ЛС 2-1-3 улица Маметова										
39	82	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	34,476	2035,00		70159,00		70159,00		70159,00	
40	83	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,979621	168734,58	3032,30	334030,00	6003,00	328028,00	2823,00	337062,00	
						0,00	1320,43	0,00	2614,00		209,00		
41	84	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	3045,57	281,94	249,79	858662,00	760753,00	244,00	216555,00	1091258,00	
						32,07	33,77	97665,00	102849,00		16041,00		
42	85	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	3045,57	11,37	0,09	34621,00	274,00		37094,00	74463,00	
						11,28	0,00	34347,00	0,00		2748,00		
43	87	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1071,9	269,59	223,21	288969,00	239259,00		127395,00	425801,00	
						46,38	63,67	49710,00	68248,00		9437,00		
44	88	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	81,818127	13013,00		1064699,00		1064699,00		1064699,00	
45	89	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	4,93074	2035,00		10034,00		10034,00		10034,00	
			Итого по разделу 9: ЛС 2-1-3 улица Маметова					2661174,00	1006289,00	1473164,00	383867,00	3073476,00	
								181722,00	173711,00	0,00	28435,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10: Призма щебеночная										
46	90	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	288,98	240,71	3468,00	2888,00		1556,00	5139,00	
						48,27	71,77	579,00	861,00		115,00		
47	91	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	12	66,03	66,03	792,00	792,00		271,00	1083,00	
						0,00	20,94	0,00	251,00		20,00		
48	92	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	2,4	10840,00		26016,00		26016,00		26016,00	
			Итого по разделу 10: Призма щебеночная					30276,00	3680,00	26016,00	1827,00	32238,00	
								579,00	1112,00	0,00	135,00		
			Раздел 12: Дорожные знаки										
49	96	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	6847,74	1155,10	68477,00	11551,00	5920,00	59179,00	132040,00	
						5100,67	378,91	51007,00	3789,00		4384,00		
50	97	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	10	1237,32	0,00	12373,00	0,00	1375,00	11878,00	25131,00	
						1099,83	0,00	10998,00	0,00		880,00		
51	98	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2	55582,72	1764,70	111165,00	3530,00	92015,00	14909,00	127385,00	
						7810,40	381,28	15621,00	763,00		1311,00		
52	99	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	10	10460,00		104600,00		104600,00		104600,00	
53	100	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	39,2	1061,63	36,71	41616,00	1439,00	23206,00	18329,00	61303,00	
						432,94	0,00	16971,00	0,00		1358,00		
54	101	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,28	30853,12	13030,57	8639,00	3649,00	3837,00	2438,00	11258,00	
						4119,28	3942,55	1153,00	1104,00		181,00		
55	102	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,622	24322,12	13030,57	15128,00	8105,00	4461,00	5416,00	20945,00	
						4119,28	3942,55	2562,00	2452,00		401,00		
56	103	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,86019	37384,12	13030,57	32157,00	11208,00	17405,00	7489,00	40201,00	
						4119,28	3942,55	3543,00	3391,00		555,00		
57	104	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	6	12367,00		74202,00		74202,00		74202,00	
58	105	251-101-0504 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	13532,00		54128,00		54128,00		54128,00	
			Итого по разделу 12: Дорожные знаки					522485,00	39482,00	381149,00	119638,00	651193,00	
								101855,00	11499,00	0,00	9070,00		
			Раздел 13: ЛС 2-1-4 улица Набережная										
59	117	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	30,638	2035,00		62348,00		62348,00		62348,00	
60	118	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,770171	168734,58	3032,30	298689,00	5367,00	293321,00	2524,00	301400,00	
						0,00	1320,43	0,00	2337,00		187,00		
61	119	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2723,34	281,94	249,79	767813,00	680263,00	218,00	193643,00	975800,00	
						32,07	33,77	87332,00	91967,00		14344,00		
62	120	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	2723,34	11,37	0,09	30958,00	245,00		33170,00	66585,00	
						11,28	0,00	30713,00	0,00		2457,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	122	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	907,8	269,59	223,21	244730,00	202630,00		107892,00	360614,00	
						46,38	63,67	42100,00	57800,00		7992,00		
64	123	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	69,292374	13013,00		901702,00		901702,00		901702,00	
65	124	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	4,17588	2035,00		8498,00		8498,00		8498,00	
			Итого по разделу 13: ЛС 2-1-4 улица Набережная					2314738,00	888505,00	1266087,00	337229,00	2676947,00	
								160145,00	152104,00	0,00	24980,00		
			Раздел 14: Призма щебеночная										
66	125	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	12	288,98	240,71	3468,00	2888,00		1556,00	5139,00	
						48,27	71,77	579,00	861,00		115,00		
67	126	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	12	66,03	66,03	792,00	792,00		271,00	1083,00	
						0,00	20,94	0,00	251,00		20,00		
68	127	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 - СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	2,4	10840,00		26016,00		26016,00		26016,00	
			Итого по разделу 14: Призма щебеночная					30276,00	3680,00	26016,00	1827,00	32238,00	
								579,00	1112,00	0,00	135,00		
			Раздел 16: Дорожные знаки										
69	131	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	6847,74	1155,10	41086,00	6930,00	3552,00	35508,00	79224,00	
						5100,67	378,91	30604,00	2273,00		2630,00		
70	132	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	6	1237,32	0,00	7424,00	0,00	825,00	7127,00	15079,00	
						1099,83	0,00	6599,00	0,00		528,00		
71	133	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,2	55582,72	1764,70	66699,00	2118,00	55209,00	8945,00	76430,00	
						7810,40	381,28	9372,00	458,00		786,00		
72	134	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	6	10460,00		62760,00		62760,00		62760,00	
73	135	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,02	30853,12	13030,57	617,00	261,00	274,00	174,00	804,00	
						4119,28	3942,55	82,00	79,00		13,00		
74	136	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,05	24322,12	13030,57	1216,00	651,00	359,00	435,00	1683,00	
						4119,28	3942,55	206,00	197,00		32,00		
75	137	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	2,28261	37384,12	13030,57	85333,00	29743,00	46187,00	19874,00	106679,00	
						4119,28	3942,55	9403,00	8999,00		1472,00		
76	138	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм	шт.	4	12367,00		49468,00		49468,00		49468,00	
77	139	251-101-0504 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	13532,00		27064,00		27064,00		27064,00	
			Итого по разделу 16: Дорожные знаки					341667,00	39703,00	245698,00	72063,00	419191,00	
								56266,00	12006,00	0,00	5461,00		
			Раздел 17: ЛС2-1-5 улица Наурыз										
78	151	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	21,094	2035,00		42926,00		42926,00		42926,00	
79	152	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,21875	168734,58	3032,30	205645,00	3695,00	201950,00	1738,00	207512,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	153	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	т		0,00	1320,43	0,00	1609,00		129,00		
				м2 покрытия	1875	281,94	249,79	528634,00	468356,00	150,00	133322,00	671832,00	
						32,07	33,77	60127,00	63319,00		9876,00		
81	154	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1875	11,37	0,09	21314,00	169,00		22837,00	45843,00	
						11,28	0,00	21146,00	0,00		1692,00		
82	156	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	722,2	269,59	223,21	194695,00	161202,00		85833,00	286886,00	
						46,38	63,67	33493,00	45982,00		6358,00		
83	157	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	55,125526	13013,00		717348,00		717348,00		717348,00	
84	158	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	3,32212	2035,00		6761,00		6761,00		6761,00	
			Итого по разделу 17: ЛС2-1-5 улица Наурыз					1717323,00	633422,00	969135,00	243730,00	1979108,00	
								114766,00	110910,00	0,00	18055,00		
			Раздел 19: Дорожные знаки										
85	162	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10	6847,74	1155,10	68477,00	11551,00	5920,00	59179,00	132040,00	
						5100,67	378,91	51007,00	3789,00		4384,00		
86	163	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	10	1237,32	0,00	12373,00	0,00	1375,00	11878,00	25131,00	
						1099,83	0,00	10998,00	0,00		880,00		
87	164	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2	55582,72	1764,70	111165,00	3530,00	92015,00	14909,00	127385,00	
						7810,40	381,28	15621,00	763,00		1311,00		
88	165	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	10	10460,00		104600,00		104600,00		104600,00	
89	166	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	39,2	1061,63	36,71	41616,00	1439,00	23206,00	18329,00	61303,00	
						432,94	0,00	16971,00	0,00		1358,00		
90	167	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,02	30853,12	13030,57	617,00	261,00	274,00	174,00	804,00	
						4119,28	3942,55	82,00	79,00		13,00		
91	168	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,18921	24322,12	13030,57	4602,00	2466,00	1357,00	1647,00	6371,00	
						4119,28	3942,55	779,00	746,00		122,00		
92	169	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,0582	37384,12	13030,57	2176,00	758,00	1178,00	507,00	2721,00	
						4119,28	3942,55	240,00	229,00		38,00		
93	170	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	3	12367,00		37101,00		37101,00		37101,00	
94	171	251-101-0504 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	13532,00		54128,00		54128,00		54128,00	
95	172	251-101-0509 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	5	19537,00		97685,00		97685,00		97685,00	
			Итого по разделу 19: Дорожные знаки					534540,00	20005,00	418839,00	106623,00	649269,00	
								95698,00	5606,00	0,00	8106,00		
			Раздел 20: ЛС2-1-6 улица Наурыз 2										
96	184	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	23,9423	2035,00		48723,00		48723,00		48723,00	
97	185	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,38333	168734,58	3032,30	233416,00	4195,00	229221,00	1973,00	235535,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		0,00	1320,43	0,00	1827,00		146,00		
98	186	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2128,2	281,94	249,79	600020,00	531603,00	170,00	151326,00	762555,00	
						32,07	33,77	68247,00	71869,00		11209,00		
99	187	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	2128,2	11,37	0,09	24193,00	192,00		25921,00	52034,00	
						11,28	0,00	24001,00	0,00		1920,00		
100	189	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	620,94	269,59	223,21	167397,00	138600,00		73798,00	246662,00	
						46,38	63,67	28797,00	39535,00		5467,00		
101	190	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	47,39635	13013,00		616769,00		616769,00		616769,00	
102	191	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	2,856324	2035,00		5813,00		5813,00		5813,00	
			Итого по разделу 20: ЛС2-1-6 улица Наурыз 2					1696331,00	674590,00	900696,00	253018,00	1968091,00	
								121045,00	113231,00	0,00	18742,00		
			Раздел 22: Дорожные знаки										
103	195	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	6847,74	1155,10	54782,00	9241,00	4736,00	47344,00	105633,00	
						5100,67	378,91	40805,00	3031,00		3507,00		
104	196	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	8	1237,32	0,00	9899,00	0,00	1100,00	9503,00	20106,00	
						1099,83	0,00	8799,00	0,00		704,00		
105	197	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,6	55582,72	1764,70	88932,00	2823,00	73612,00	11927,00	101908,00	
						7810,40	381,28	12497,00	610,00		1049,00		
106	198	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	8	10460,00		83680,00		83680,00		83680,00	
107	199	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	39,2	1061,63	36,71	41616,00	1439,00	23206,00	18329,00	61303,00	
						432,94	0,00	16971,00	0,00		1358,00		
108	200	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,02	30853,12	13030,57	617,00	261,00	274,00	174,00	804,00	
						4119,28	3942,55	82,00	79,00		13,00		
109	201	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,19276	24322,12	13030,57	4688,00	2512,00	1383,00	1678,00	6490,00	
						4119,28	3942,55	794,00	760,00		124,00		
110	202	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,06064	37384,12	13030,57	2267,00	790,00	1227,00	528,00	2834,00	
						4119,28	3942,55	250,00	239,00		39,00		
111	203	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	3	12367,00		37101,00		37101,00		37101,00	
112	204	251-101-0504 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	13532,00		27064,00		27064,00		27064,00	
113	205	251-101-0509 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	5	19537,00		97685,00		97685,00		97685,00	
			Итого по разделу 22: Дорожные знаки					448331,00	17066,00	351068,00	89483,00	544608,00	
								80198,00	4719,00	0,00	6794,00		
			ИТОГО по акту					34977079,03	5164086,77	27980657,11	3017124,45	38219636,63	
								1832334,01	985538,30	0,00	225433,15		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			397484,22					
			Итого с временными									38617120,85	
			Зимние удорожания	%	1,44			556086,54					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**39173207,39**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			783464,15					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**39956671,54**	
			Договорная скидка		*0,95*							***37958837,96***	
			НДС	%	12,00			4555060,56					
			Итого с НДС									**42513898,52**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области", БИН 000640000893
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Акмамбетов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

эксперт ТОО "KZ Стройэксперт"
Пангалиев Н.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "MIRAS-2019"
Есенгалиева А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)