Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040540003396 - ТОО "Диал-Строй"**

Стройка: **Строительство школы со сносом существующей школы № 97, Ауэзовского района, города Алматы на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **125 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электрическое освещение,электросиловое оборудование				
			Раздел: Электросиловое оборудование				
			Подраздел: ШУВ-1				
1	204	247-202-0601РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	46	170	7 820
			Итого по подразделу: ШУВ-1				**7 820**
			Подраздел: Трубы,лотки				
2	232	6119-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	4788.62	1 498	7 173 352
3	236	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4459.5	54	240 813
4	237	241-207-0303РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	281.7	78	21 972
			Итого по подразделу: Трубы,лотки				**7 436 138**
			Подраздел: Кабельная продукция				
5	257	243-106-0502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	3672	481	1 766 232
6	259	243-106-0901РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	65.5	520	34 060
7	260	243-106-0902РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	43.5	772	33 582
8	262	243-106-0904РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	204	1 740	354 960
			Итого по подразделу: Кабельная продукция				**2 188 834**
			Итого по разделу: Электросиловое оборудование				**9 632 792**
			Итого по локальной смете: Электрическое освещение,электросиловое оборудование				**9 632 792**
			ИТОГО по акту:				**9 632 792**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)			9632792.360 x 6.60%	635 764
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			9632792.360 + 635764.287	10 268 556
			Сметная прибыль, 5.00%			10268556.647 x 5.00%	513 427
			Непредвиденные расходы, 5.000%			10268556.647 x 5.000%	513 427
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				11 295 412
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182			11295412.311 x 1.0182	11 500 988
			НДС (12%)			11500988.815 x 12%	1 380 118
			Итого с НДС			11500988.815 + 1380118.658	12 881 107

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
780209301124 - МАМАТРАИЫМОВ ГАБИТ ИЗАТУЛЛАЕВИЧ		26.07.2024 10:02:25
Представители технического надзора		
590813300378 - АБДУЛЛИН РИШАТ ХАМИДУЛОВИЧ	Технадзор	26.07.2024 10:28:02
Представители авторского надзора		
710905302807 - АНАРБЕКОВ КОБЛАНДЫ САПАРБЕКОВИЧ	Авторский надзор	26.07.2024 11:08:11
Представители заказчика		
820617400814 - КОЛОМИЕЦ АННА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист ПТО	26.07.2024 11:25:24
660622301046 - КОЖАМЖАРОВ БЕККАЛИ СОВЕТЖАНОВИЧ	Ведущий специалист	26.07.2024 11:14:36
890331300418 - ҚОЖАТАЙ БЕРІК ҚУАНДЫҚҰЛЫ		26.07.2024 12:12:22
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Руководитель отдела смет и ценообразования	26.07.2024 12:28:10
790519401613 - ДАУТОВА ДИНА АПЛОТОНОВНА	Ведущий специалист сметчик	26.07.2024 11:25:39