Счет-фактура № 18 от 21 июня 2017 г.

Поставщик: Товарищество с огран.ответс."СанЖанАйс-Павлодар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040940008084, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Крупская, дом № 61\2, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0010681, от 03.02.2016

ИИК поставщика: KZ7794812KZT22030767, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 15.03.2017 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040940008084, Товарищество с огран.ответс."СанЖанАйс-Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Крупская, дом № 61\2, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980640001933, ГУ"Средняя общеобразовательная школа №23 г.Павлодара"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Средняя общеобразовательная школа №23 г.Павлодара"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001933,

ИИК получателя: KZ02070103KSN4515000, в банке РГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт жесткой кровли в ГУ"Средняя общеобразовательная школа № 23" г.Павлодар	тенге	1	6 013 055,36	6 013 055,36	12%	721 566,64	6 734 622,00		
Всего по счету:					6 013 055,36		721 566,64	6 734 622,00		

Руководитель: Мусаипов А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Мусаипов А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ"Средняя общеобразовательная школа №23 г.Павлодара" — 980640001933

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с огран.ответс."СанЖанАйс-Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Крупская, дом № 61\2, к.1 — 040940008084

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 15.03.2017 года

Номер документа	Дата составления
21	21.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жесткой кровли в ГУ"Средняя общеобразовательная школа № 23" г.Павлодар			тенге	1	6 734 622,00	6 734 622,00
				Итого	1	x	6 734 622,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусаипов А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / И. Цукрова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23 города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "СанЖанАйс-Павлодар"

Наименование объекта: Капитальный ремонт жесткой кровли в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №23" г.Павлодара

Договор: № 20 от марта 2017 года

Акт №1
приемки выполненных работ от 21 июня 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы.								
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	753,6	161,86	1,29	121978	972	55215	0,2875	216,7
		м2 кровли		160,57	0	121006	0	45,63	0	0,0
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	753,6	97,85	0,116	73740	87	31113	0,1516	114,2
		м2 кровли		86,23	4,25	64983	3203	45,63	0,0046	3,5

3	12-080101-0103	конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	22	167,43	10,6	36835	2332	15745	0,2708	59,6
		м2 кровли								
				156,8	0,04	34496	9	45,63	0,0042	0,9
5	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18,5	182,05	57,2	33679	10582	13125	0,22356	41,4
		м2 стяжки								
				124,8	14,97	23088	2769	50,76	0,0194	3,6
6	11-120101-1303	Демонтаж. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18,5	277,86	25,17	51404	4656	24388	0,37076	68,6
		м2 утепляемого покрытия								
				252,7	7,01	46750	1297	50,76	0,0083	1,5

Раздел 2 Устройство кровли.

7	11-100105-0101	Стропила. Установка	4,05	65736,05	924,16	266231	3743	33756	25,415	102,9
		м3 древесины в конструкции								
				15123,43	362,81	61250	1469	53,82	0,4625	1,9
8	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойки, роскос,затяжка,лежень,прогон,связь,накладка,опорный брус)	4,367	61997,48	707,9	270743	3091	37231	25,875	113,0
		м3 древесины в конструкции								
				15530,44	310,2	67821	1355	53,82	0,45	2,0
9	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0789	333358,68	10,2	26302	1	47	195,5	15,4
		т стальных элементов								
				142,902	925,2	11	73	55,89	1,3375	0,1
10	11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	2,4	61199,58	467,9	146879	1123	40536	63,434	152,2

	м3 заделки								
			36735,4	206,7	88165	496	45,72	0,3	0,7
11 11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров	0,04	54700	11878,6	2188	475	663	48,875	2,0
	т								
			33685,7	4285,7	1347	171	43,65	5,475	0,2
12 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,04	85243		3409,72				
	т								
13 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	11,05	6074,75	38,4	67126	424	3394	0,897	9,9
	м3 древесины в конструкции								
			554,6	16,1	6128	178	53,82	0,02125	0,2
14 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	12,367	6635,72	27,7	82064	343	9091	2,162	26,7
	м3 древесины в конструкции								
			1354,4	11,5	16750	142	53,82	0,015	0,2
15 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	980	130,36	7,6	127753	7448	25967	0,07981	78,2
	м2 изолируемой поверхности								
			50	2,2	49000	2156	50,76	0,00263	2,6
16 21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,2156	376168		81102				
	т								
17 11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	980	2104,78	55,83	2062684	54713	615328	1,9665	1927,2
	м2 кровли								
			1215,75	21,22	1191435	20796	50,76	0,02438	23,9

18 21-100101-0402									
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011(супермонтерей)К=1,106;	1083,88	1188		1287649				
	м2								
19 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=2,000;	1960	211,75	1,8	415030	3528	22943	0,03335	65,4
	м2 обработанной поверхности								
			21	0,75	41160	1470	53,82	0,00099	1,9
20 11-120101-1001									
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	112	2284,37	7,64	255849	856	38961	1,1178	125,2
	м2 покрытия								
			682,4	2,92	76429	327	50,76	0,00338	0,4
23 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	1	10878	557,2	10878	557	2299	6,992	7,0
	слуховое окно								
			4269	2,22	4269	2	53,82	0,275	0,3
31 11-120101-0706									
	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицейК=10,000;	2,2	3973,18	55,82	8741	123	1199	1,702	3,7
	м2 кровли								
			1052,2	21,23	2315	47	50,76	0,02438	0,1
35 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по внутренней стороне парапета 148х1,5=222м2)	222	534,99	7,59	118768	1685	5882	0,07981	17,7
	м2 изолируемой поверхности								
			50	2,2	11100	488	50,76	0,00263	0,6
	Всего прямые затраты				**5551033**	**96740**	**976883**	**375**	**3147**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	976 883
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 527 916
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	235 005
Итого, тенге	6 762 921
Сметная прибыль (8 %), тенге	541 034
Всего	**7 303 954**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	131 471
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	176 756
Итого в текущих ценах 4 кв. 2015 г.	**7 612 181**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (Иинф = 1,070)	**8 145 034**
Ценовая скидка, %26,175192611	2131978
Всего с учетом ценовой скидки	6013055
НДС,12%	721567
ИТОГО по акту с учетом НДС	**6734622**

Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23 города Павлодара"

Директор _____ **Цукрова И. Ю.**

М.П.

ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»

Эксперт по техническому надзору _____ **Искаков Б.С.**

М.П.

ТОО "СанЖанАйс-Павлодар"

Директор _____ **Мусаипов А.Ж.**

М.П.