Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы», БИН 250940025533, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго", БИН 031040000364, г. Алматы, ул. Толе би 302, тел: +7 (727) 3300644**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка электронных табло по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Алатауский район**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№122** от **11.07.2025г. Доп.соглашение №161040019460/250133/02 от 20.11.2025г.**

Акт выполненных работ №00000000032

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-4-1 ост. по ул. Рыскулова/ Ботакара (394)					
1	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	90,9	420,0	38 178,0	
2	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	60,6	67,0	4 060,0	
3	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,172	497 776,0	85 617,0	
4	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	343	1 582,0	542 626,0	
5	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	343	591,0	202 713,0	
6	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	689	4 014,0	2 765 646,0	Казахстан
7	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	505	846,0	427 230,0	
8	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	515	2 027,0	1 043 905,0	Казахстан
9	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
11	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
12	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
13	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
17	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
18	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
19	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
20	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
21	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
22	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
23	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
24	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
25	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
26	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
27	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	505	25,0	12 625,0	
28	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	505	53,0	26 765,0	Казахстан
29	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	37,8	11 846,0	447 779,0	
30	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	83,16	460,0	38 254,0	
31	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 494,8	38,0	94 802,0	
32	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	56	163,0	9 128,0	
33	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	35	7 304,0	255 640,0	
34	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	140	1 026,0	143 640,0	
35	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,1	5 003,0	10 506,0	Казахстан
36	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,1	5 039,0	10 582,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,15	5 112,0	16 103,0	Казахстан
38	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	13,65	3 233,0	44 130,0	Казахстан
39	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,155	36,0	42,0	Казахстан
40	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1176	208 882,0	24 565,0	
41	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	140	2 218,0	310 520,0	
42	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	140	3 622,0	507 080,0	
43	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0441	208 882,0	9 212,0	
44	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	140	2 444,0	342 160,0	
45	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	140	3 070,0	429 800,0	
46	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0441	208 882,0	9 212,0	
47	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	140	2 515,0	352 100,0	
48	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	140	527,0	73 780,0	
49	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	22,66	11 846,0	268 430,0	
50	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	49,852	460,0	22 932,0	
51	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 495,56	38,0	56 831,0	
52	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	82,4	163,0	13 431,0	
53	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	41,2	7 304,0	300 925,0	
54	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	206	1 026,0	211 356,0	
55	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	3,09	5 003,0	15 459,0	Казахстан
56	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	3,09	5 039,0	15 571,0	Казахстан
57	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	4,635	5 112,0	23 694,0	Казахстан
58	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	20,085	3 233,0	64 935,0	Казахстан
59	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,6995	36,0	61,0	Казахстан
60	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,17304	208 882,0	36 145,0	
61	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	206	2 444,0	503 464,0	
62	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	206	1 023,0	210 738,0	
63	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06489	208 882,0	13 554,0	
64	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	206	2 515,0	518 090,0	
65	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	206	527,0	108 562,0	
			ИТОГО				10 916 567,0	
Локальная смета №2-4-2 ост. по ул. Рыскулова/ Немировича-Данченко (396)								
66	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	76,5	420,0	32 130,0	
67	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	51	67,0	3 417,0	
68	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,238	497 776,0	118 471,0	
69	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	197	1 582,0	311 654,0	
70	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	197	591,0	116 427,0	
71	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	394	4 014,0	1 581 516,0	Казахстан
72	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	425	846,0	359 550,0	
73	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	435	2 027,0	881 745,0	Казахстан
74	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
75	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
76	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
77	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
78	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
79	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
80	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
82	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
83	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
84	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
85	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
86	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
87	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
88	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
89	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
90	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
91	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
92	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	425	25,0	10 625,0	
93	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	425	53,0	22 525,0	Казахстан
94	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	45,36	11 846,0	537 335,0	
95	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	99,792	460,0	45 904,0	
96	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 993,76	38,0	113 763,0	
97	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	67,2	163,0	10 954,0	
98	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	42	7 304,0	306 768,0	
99	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	168	1 026,0	172 368,0	
100	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,52	5 003,0	12 608,0	Казахстан
101	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,52	5 039,0	12 698,0	Казахстан
102	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,78	5 112,0	19 323,0	Казахстан
103	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16,38	3 233,0	52 957,0	Казахстан
104	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,386	36,0	50,0	Казахстан
105	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,14112	208 882,0	29 477,0	
106	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	168	2 218,0	372 624,0	
107	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	168	3 622,0	608 496,0	
108	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05292	208 882,0	11 054,0	
109	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	168	2 444,0	410 592,0	
110	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	168	3 070,0	515 760,0	
111	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05292	208 882,0	11 054,0	
112	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	168	2 515,0	422 520,0	
113	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	168	527,0	88 536,0	
114	51	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	30	16 467,0	494 010,0	
115	52	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,6	2 210,0	67 626,0	Казахстан
			ИТОГО				7 978 814,0	
Локальная смета №2-4-3 ост. по пр. Рыскулова/ ул. Емцова (397)								
116	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	103,5	420,0	43 470,0	
117	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	69	67,0	4 623,0	
118	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,27	497 776,0	134 400,0	
119	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	315	1 582,0	498 330,0	
120	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	315	591,0	186 165,0	
121	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	569	4 014,0	2 283 966,0	Казахстан
122	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	575	846,0	486 450,0	
123	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	585	2 726,0	1 594 710,0	Казахстан
124	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
126	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
127	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
128	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
129	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
130	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
131	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
132	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
133	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
134	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
135	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
136	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
137	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
138	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
139	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	32	4 857,0	155 424,0	
140	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	32	2 571,0	82 272,0	Казахстан
141	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	575	25,0	14 375,0	
142	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	575	53,0	30 475,0	Казахстан
143	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	35,91	11 846,0	425 390,0	
144	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	79,002	460,0	36 341,0	
145	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 370,06	38,0	90 062,0	
146	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	53,2	163,0	8 672,0	
147	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	33,25	7 304,0	242 858,0	
148	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	133	1 026,0	136 458,0	
149	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,995	5 003,0	9 981,0	Казахстан
150	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,995	5 039,0	10 053,0	Казахстан
151	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,9925	5 112,0	15 298,0	Казахстан
152	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	12,9675	3 233,0	41 924,0	Казахстан
153	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,09725	36,0	40,0	Казахстан
154	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11172	208 882,0	23 336,0	
155	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	133	2 218,0	294 994,0	
156	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	133	3 622,0	481 726,0	
157	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,041895	208 882,0	8 751,0	
158	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	133	2 444,0	325 052,0	
159	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	133	3 070,0	408 310,0	
160	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,041895	208 882,0	8 751,0	
161	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	133	2 515,0	334 495,0	
162	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	133	527,0	70 091,0	
163	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,09	11 846,0	24 758,0	
164	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,598	460,0	2 115,0	
165	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	137,94	38,0	5 242,0	
166	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	7,6	163,0	1 239,0	
167	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,8	7 304,0	27 755,0	
168	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	19	1 026,0	19 494,0	
169	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,285	5 003,0	1 426,0	Казахстан
170	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,285	5 039,0	1 436,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,4275	5 112,0	2 185,0	Казахстан
172	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,8525	3 233,0	5 989,0	Казахстан
173	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,15675	36,0	6,0	Казахстан
174	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01596	208 882,0	3 334,0	
175	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	19	2 444,0	46 436,0	
176	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	19	1 023,0	19 437,0	
177	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005985	208 882,0	1 250,0	
178	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	19	2 515,0	47 785,0	
179	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	19	527,0	10 013,0	
180	67	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	192	654,0	125 568,0	
181	68	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	34,56	5 416,0	187 177,0	
182	69	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	78,912	255,0	20 123,0	
183	70	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пуктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 367,36	38,0	89 960,0	
184	71	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	19,2	21 425,0	411 360,0	
185	72	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	192	2 082,0	399 744,0	
186	73	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	192	284,0	54 528,0	
187	74	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	192	4 384,0	841 728,0	
188	75	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	188,928	4 247,0	802 377,0	Казахстан
189	76	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	36	16 467,0	592 812,0	
190	77	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	36,72	2 210,0	81 151,0	Казахстан
			ИТОГО				12 433 454,0	
Локальная смета №2-4-4 ост. по пр. Рыскулова/ ул. Емцова (398)								
191	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	65,7	420,0	27 594,0	
192	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	43,8	67,0	2 935,0	
193	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,206	497 776,0	102 542,0	
194	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	169	1 582,0	267 358,0	
195	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	169	591,0	99 879,0	
196	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	290	4 014,0	1 164 060,0	Казахстан
197	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	365	846,0	308 790,0	
198	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	375	1 534,0	575 250,0	Казахстан
199	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
200	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
201	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
202	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
203	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
204	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
205	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
206	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
207	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
208	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
209	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
210	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
211	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
212	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
213	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
214	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	20	4 857,0	97 140,0	
216	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	20	2 571,0	51 420,0	Казахстан
217	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	365	25,0	9 125,0	
218	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	365	53,0	19 345,0	
219	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	20,79	11 846,0	246 278,0	
220	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	45,738	460,0	21 039,0	
221	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 372,14	38,0	52 141,0	
222	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	30,8	163,0	5 020,0	
223	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	19,25	7 304,0	140 602,0	
224	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	77	1 026,0	79 002,0	
225	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,155	5 003,0	5 778,0	Казахстан
226	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,155	5 039,0	5 820,0	Казахстан
227	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,7325	5 112,0	8 857,0	Казахстан
228	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,5075	3 233,0	24 272,0	Казахстан
229	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,63525	36,0	23,0	Казахстан
230	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06468	208 882,0	13 510,0	
231	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	77	2 218,0	170 786,0	
232	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	77	3 622,0	278 894,0	
233	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024255	208 882,0	5 066,0	
234	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	77	2 444,0	188 188,0	
235	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	77	3 070,0	236 390,0	
236	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024255	208 882,0	5 066,0	
237	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	77	2 515,0	193 655,0	
238	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	77	527,0	40 579,0	
239	51	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	42	16 467,0	691 614,0	
240	52	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	42,84	2 210,0	94 676,0	Казахстан
			ИТОГО				5 367 835,0	
			Локальная смета №2-4-5 ост. по пр. Рыскулова/ ул. Школьная (399-400)					
241	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	42,84	420,0	17 993,0	
242	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	28,56	67,0	1 914,0	
243	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	5,67	420,0	2 381,0	
244	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	3,78	67,0	253,0	
245	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,17	497 776,0	84 622,0	
246	6	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	140	1 100,0	154 000,0	
247	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	140	591,0	82 740,0	
248	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	270	4 014,0	1 083 780,0	Казахстан
249	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	259	846,0	219 114,0	
250	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	21	260,0	5 460,0	
251	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	90	677,0	60 930,0	Казахстан
252	12	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	220	1 099,0	241 780,0	Казахстан
253	13	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
254	14	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
255	15	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
256	16	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
257	17	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
258	18	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	19	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
260	20	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
261	21	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
262	22	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
263	23	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
264	24	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
265	27	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
266	28	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
267	29	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
268	30	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
269	31	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
270	32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
271	33	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
272	34	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
273	35	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
274	36	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
275	37	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
276	38	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
277	39	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	259	25,0	6 475,0	
278	40	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	259	53,0	13 727,0	
279	41	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,88	11 846,0	140 730,0	
280	42	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	26,136	460,0	12 023,0	
281	43	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	784,08	38,0	29 795,0	
282	44	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	17,6	163,0	2 869,0	
283	45	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11	7 304,0	80 344,0	
284	46	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	44	1 026,0	45 144,0	
285	47	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,66	5 003,0	3 302,0	Казахстан
286	48	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,66	5 039,0	3 326,0	Казахстан
287	49	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,99	5 112,0	5 061,0	Казахстан
288	50	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,29	3 233,0	13 870,0	Казахстан
289	51	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,363	36,0	13,0	Казахстан
290	52	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03696	208 882,0	7 720,0	
291	53	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	44	2 218,0	97 592,0	
292	54	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	44	3 622,0	159 368,0	
293	55	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01386	208 882,0	2 895,0	
294	56	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	44	2 444,0	107 536,0	
295	57	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	44	3 070,0	135 080,0	
296	58	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01386	208 882,0	2 895,0	
297	59	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	44	2 515,0	110 660,0	
298	60	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	44	527,0	23 188,0	
299	61	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,54	11 846,0	18 243,0	
300	62	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,388	460,0	1 558,0	
301	63	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	101,64	38,0	3 862,0	
302	64	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,6	163,0	913,0	
303	65	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,8	7 304,0	20 451,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	66	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	14	1 026,0	14 364,0	
305	67	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
306	68	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
307	69	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
308	70	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
309	71	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
310	72	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01176	208 882,0	2 456,0	
311	73	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 444,0	34 216,0	
312	74	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	14	1 023,0	14 322,0	
313	75	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
314	76	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 515,0	35 210,0	
315	77	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	14	527,0	7 378,0	
316	78	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	38	16 467,0	625 746,0	
317	79	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	38,76	2 210,0	85 660,0	Казахстан
			ИТОГО				4 176 075,0	
Локальная смета №2-4-6 ост. по ул. Саина/Рыскулова, ост. ТРК "Домиллион" (402)								
318	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	54	420,0	22 680,0	
319	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	36	67,0	2 412,0	
320	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,072	497 776,0	35 840,0	
321	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	238	1 582,0	376 516,0	
322	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	238	591,0	140 658,0	
323	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	267	4 014,0	1 071 738,0	Казахстан
324	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	300	846,0	253 800,0	
325	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	310	1 534,0	475 540,0	Казахстан
326	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
327	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
328	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
329	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
330	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
331	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
332	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
333	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
334	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
335	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
336	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
337	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
338	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
339	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
340	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
341	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
342	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	32	4 857,0	155 424,0	
343	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	32	2 571,0	82 272,0	Казахстан
344	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	300	25,0	7 500,0	
345	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	300	53,0	15 900,0	
346	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	48,6	11 846,0	575 716,0	
347	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	106,92	460,0	49 183,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 207,6	38,0	121 889,0	
349	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	72	163,0	11 736,0	
350	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	45	7 304,0	328 680,0	
351	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	180	1 026,0	184 680,0	
352	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,7	5 003,0	13 508,0	Казахстан
353	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,7	5 039,0	13 605,0	Казахстан
354	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,05	5 112,0	20 704,0	Казахстан
355	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	17,55	3 233,0	56 739,0	Казахстан
356	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,485	36,0	53,0	Казахстан
357	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1512	208 882,0	31 583,0	
358	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	180	2 218,0	399 240,0	
359	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	180	3 622,0	651 960,0	
360	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0567	208 882,0	11 844,0	
361	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	180	2 444,0	439 920,0	
362	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	180	3 070,0	552 600,0	
363	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0567	208 882,0	11 844,0	
364	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	180	2 515,0	452 700,0	
365	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	180	527,0	94 860,0	
366	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
367	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
368	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
369	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
370	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
371	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
372	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
373	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
374	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
375	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
376	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
377	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
378	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
379	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
380	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
381	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
382	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
383	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	4	654,0	2 616,0	
384	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	0,72	5 416,0	3 900,0	
385	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,644	255,0	419,0	
386	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	49,32	38,0	1 874,0	
387	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,4	21 425,0	8 570,0	
388	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	4	2 082,0	8 328,0	
389	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	4	284,0	1 136,0	
390	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	4	4 384,0	17 536,0	
391	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3,936	4 247,0	16 716,0	Казахстан
			ИТОГО				6 893 893,0	
Локальная смета №2-4-7 ост. по ул. Саина/Рыскулова, ост. ТРК "Домиллион" (403)								
392	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	56,7	420,0	23 814,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	37,8	67,0	2 533,0	
394	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,226	497 776,0	112 497,0	
395	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	99	1 582,0	156 618,0	
396	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	99	591,0	58 509,0	
397	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	184	4 014,0	738 576,0	Казахстан
398	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	315	846,0	266 490,0	
399	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	325	1 534,0	498 550,0	Казахстан
400	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
401	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
402	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
403	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
404	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
405	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
406	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
407	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
408	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
409	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
410	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
411	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
412	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
413	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
414	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
415	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
416	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
417	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	315	25,0	7 875,0	
418	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	315	53,0	16 695,0	
419	30	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	85	16 467,0	1 399 695,0	
420	31	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	86,7	2 210,0	191 607,0	Казахстан
			ИТОГО				3 620 059,0	
Локальная смета №2-4-8 ост. по ул. Саина, ост. "мкр. Акбулак" (404)								
421	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	44,1	420,0	18 522,0	
422	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	29,4	67,0	1 970,0	
423	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,153	497 776,0	76 160,0	
424	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	102	1 100,0	112 200,0	
425	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	102	591,0	60 282,0	
426	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	187	4 014,0	750 618,0	Казахстан
427	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	245	846,0	207 270,0	
428	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	255	1 099,0	280 245,0	Казахстан
429	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
430	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
431	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
432	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
433	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
434	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
435	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
436	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
437	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
438	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
439	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
440	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
441	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
442	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
443	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
444	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
445	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
446	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
447	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	245	25,0	6 125,0	
448	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	245	53,0	12 985,0	Казахстан
449	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	22,68	11 846,0	268 667,0	
450	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	49,896	460,0	22 952,0	
451	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 496,88	38,0	56 881,0	
452	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	33,6	163,0	5 477,0	
453	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	21	7 304,0	153 384,0	
454	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	84	1 026,0	86 184,0	
455	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,26	5 003,0	6 304,0	Казахстан
456	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,26	5 039,0	6 349,0	Казахстан
457	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,89	5 112,0	9 662,0	Казахстан
458	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,19	3 233,0	26 478,0	Казахстан
459	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,693	36,0	25,0	Казахстан
460	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07056	208 882,0	14 739,0	
461	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	84	2 218,0	186 312,0	
462	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	84	3 622,0	304 248,0	
463	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02646	208 882,0	5 527,0	
464	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	84	2 444,0	205 296,0	
465	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	84	3 070,0	257 880,0	
466	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02646	208 882,0	5 527,0	
467	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	84	2 515,0	211 260,0	
468	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	84	527,0	44 268,0	
469	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,43	11 846,0	16 940,0	
470	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,146	460,0	1 447,0	
471	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	94,38	38,0	3 586,0	
472	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,2	163,0	848,0	
473	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,6	7 304,0	18 990,0	
474	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	13	1 026,0	13 338,0	
475	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,195	5 003,0	976,0	Казахстан
476	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,195	5 039,0	983,0	Казахстан
477	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2925	5 112,0	1 495,0	Казахстан
478	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,2675	3 233,0	4 098,0	Казахстан
479	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,10725	36,0	4,0	Казахстан
480	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01092	208 882,0	2 281,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
481	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 444,0	31 772,0	
482	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	13	1 023,0	13 299,0	
483	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
484	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 515,0	32 695,0	
485	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	13	527,0	6 851,0	
			ИТОГО				3 808 244,0	
			Локальная смета №2-4-9 ост. по ул. Кудерина/ Сахалинская (450)					
486	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	73,8	420,0	30 996,0	
487	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	49,2	67,0	3 296,0	
488	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,214	497 776,0	106 524,0	
489	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	206	1 582,0	325 892,0	
490	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	206	591,0	121 746,0	
491	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	239	4 014,0	959 346,0	Казахстан
492	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	410	846,0	346 860,0	
493	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	420	2 027,0	851 340,0	Казахстан
494	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
495	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
496	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
497	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
498	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
499	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
500	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
501	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
502	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
503	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
504	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
505	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
506	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
507	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
508	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
509	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
510	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
511	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
512	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	410	25,0	10 250,0	
513	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	410	53,0	21 730,0	Казахстан
514	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	29,7	11 846,0	351 826,0	
515	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	65,34	460,0	30 056,0	
516	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 960,2	38,0	74 488,0	
517	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	44	163,0	7 172,0	
518	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	27,5	7 304,0	200 860,0	
519	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	110	1 026,0	112 860,0	
520	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,65	5 003,0	8 255,0	Казахстан
521	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,65	5 039,0	8 314,0	Казахстан
522	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,475	5 112,0	12 652,0	Казахстан
523	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	10,725	3 233,0	34 674,0	Казахстан
524	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,9075	36,0	33,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
525	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0924	208 882,0	19 301,0	
526	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	110	2 218,0	243 980,0	
527	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	110	3 622,0	398 420,0	
528	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03465	208 882,0	7 238,0	
529	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	110	2 444,0	268 840,0	
530	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	110	3 070,0	337 700,0	
531	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03465	208 882,0	7 238,0	
532	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	110	2 515,0	276 650,0	
533	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	110	527,0	57 970,0	
534	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,61	11 846,0	66 456,0	
535	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	12,342	460,0	5 677,0	
536	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	370,26	38,0	14 070,0	
537	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	20,4	163,0	3 325,0	
538	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,2	7 304,0	74 501,0	
539	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	51	1 026,0	52 326,0	
540	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,765	5 003,0	3 827,0	Казахстан
541	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,765	5 039,0	3 855,0	Казахстан
542	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,1475	5 112,0	5 866,0	Казахстан
543	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,9725	3 233,0	16 076,0	Казахстан
544	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,42075	36,0	15,0	Казахстан
545	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04284	208 882,0	8 949,0	
546	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	51	2 444,0	124 644,0	
547	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	51	1 023,0	52 173,0	
548	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,016065	208 882,0	3 356,0	
549	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	51	2 515,0	128 265,0	
550	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	51	527,0	26 877,0	
			ИТОГО				6 065 898,0	
Локальная смета №2-4-10 по шоссе Северное кольцо, ост. "ТЦ Адем-3" (451)								
551	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	175,5	420,0	73 710,0	
552	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	117	67,0	7 839,0	
553	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,29	497 776,0	144 355,0	
554	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	695	1 582,0	1 099 490,0	
555	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	695	591,0	410 745,0	
556	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	820	4 014,0	3 291 480,0	Казахстан
557	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	975	846,0	824 850,0	
558	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	985	3 508,0	3 455 380,0	Казахстан
559	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
560	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
561	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
562	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
563	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
564	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
565	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
566	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
567	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
568	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
569	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
570	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
571	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
572	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
573	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
574	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
575	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	30	4 857,0	145 710,0	
576	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	30	2 571,0	77 130,0	Казахстан
577	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	975	25,0	24 375,0	
578	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	975	53,0	51 675,0	
579	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	121,5	11 846,0	1 439 289,0	
580	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	267,3	460,0	122 958,0	
581	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	8 019	38,0	304 722,0	
582	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	180	163,0	29 340,0	
583	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	112,5	7 304,0	821 700,0	
584	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	450	1 026,0	461 700,0	
585	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,75	5 003,0	33 770,0	Казахстан
586	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	6,75	5 039,0	34 013,0	Казахстан
587	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	10,125	5 112,0	51 759,0	Казахстан
588	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	43,875	3 233,0	141 848,0	Казахстан
589	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	3,7125	36,0	134,0	Казахстан
590	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,378	208 882,0	78 957,0	
591	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	450	2 218,0	998 100,0	
592	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	450	3 622,0	1 629 900,0	
593	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,14175	208 882,0	29 609,0	
594	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	450	2 444,0	1 099 800,0	
595	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	450	3 070,0	1 381 500,0	
596	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,14175	208 882,0	29 609,0	
597	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	450	2 515,0	1 131 750,0	
598	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	450	527,0	237 150,0	
599	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	17,71	11 846,0	209 793,0	
600	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	38,962	460,0	17 923,0	
601	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 168,86	38,0	44 417,0	
602	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	64,4	163,0	10 497,0	
603	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	32,2	7 304,0	235 189,0	
604	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	161	1 026,0	165 186,0	
605	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,415	5 003,0	12 082,0	Казахстан
606	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,415	5 039,0	12 169,0	Казахстан
607	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,6225	5 112,0	18 518,0	Казахстан
608	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15,6975	3 233,0	50 750,0	Казахстан
609	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,32825	36,0	48,0	Казахстан
610	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,13524	208 882,0	28 249,0	
611	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	161	2 444,0	393 484,0	
612	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	161	1 023,0	164 703,0	
613	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,050715	208 882,0	10 593,0	
614	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	161	2 515,0	404 915,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
615	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	161	527,0	84 847,0	
616	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	60	654,0	39 240,0	
617	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	10,8	5 416,0	58 493,0	
618	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	24,66	255,0	6 288,0	
619	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	739,8	38,0	28 112,0	
620	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	6	21 425,0	128 550,0	
621	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	60	2 082,0	124 920,0	
622	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	60	284,0	17 040,0	
623	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	60	4 384,0	263 040,0	
624	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	59,04	4 247,0	250 743,0	Казахстан
			ИТОГО				22 591 821,0	
Локальная смета №2-4-11 по шоссе Северное кольцо, ост. " рынок Рахат " (454)								
625	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	42,3	420,0	17 766,0	
626	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	28,2	67,0	1 889,0	
627	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,136	497 776,0	67 698,0	
628	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	109	1 100,0	119 900,0	
629	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	109	591,0	64 419,0	
630	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	170	4 014,0	682 380,0	Казахстан
631	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	235	846,0	198 810,0	
632	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	245	1 099,0	269 255,0	Казахстан
633	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
634	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
635	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
636	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
637	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
638	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
639	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
640	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
641	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
642	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
643	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
644	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
645	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
646	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
647	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
648	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
649	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
650	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
651	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	235	25,0	5 875,0	
652	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	235	53,0	12 455,0	
653	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	22,95	11 846,0	271 866,0	
654	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	50,49	460,0	23 225,0	
655	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 514,7	38,0	57 559,0	
656	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	34	163,0	5 542,0	
657	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	21,25	7 304,0	155 210,0	
658	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	85	1 026,0	87 210,0	
659	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,275	5 003,0	6 379,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
660	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,275	5 039,0	6 425,0	Казахстан
661	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,9125	5 112,0	9 777,0	Казахстан
662	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,2875	3 233,0	26 793,0	Казахстан
663	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,70125	36,0	25,0	Казахстан
664	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0714	208 882,0	14 914,0	
665	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	85	2 218,0	188 530,0	
666	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	85	3 622,0	307 870,0	
667	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,026775	208 882,0	5 593,0	
668	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	85	2 444,0	207 740,0	
669	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	85	3 070,0	260 950,0	
670	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,026775	208 882,0	5 593,0	
671	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	85	2 515,0	213 775,0	
672	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	85	527,0	44 795,0	
			ИТОГО				3 579 351,0	
			Локальная смета №2-4-12 по шоссе Северное кольцо, ост. " рынок Ожет " (456)					
673	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	76,5	420,0	32 130,0	
674	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	51	67,0	3 417,0	
675	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,235	497 776,0	116 977,0	
676	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	200	1 582,0	316 400,0	
677	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	200	591,0	118 200,0	
678	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	247	4 014,0	991 458,0	Казахстан
679	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	425	846,0	359 550,0	
680	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	435	2 027,0	881 745,0	Казахстан
681	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
682	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
683	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
684	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
685	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
686	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
687	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
688	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
689	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
690	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
691	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
692	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
693	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
694	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
695	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
696	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
697	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
698	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
699	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	425	25,0	10 625,0	
700	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	425	53,0	22 525,0	Казахстан
701	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	16,74	11 846,0	198 302,0	
702	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	36,828	460,0	16 941,0	
703	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 104,84	38,0	41 984,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
704	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	24,8	163,0	4 042,0	
705	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	15,5	7 304,0	113 212,0	
706	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	62	1 026,0	63 612,0	
707	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,93	5 003,0	4 653,0	Казахстан
708	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,93	5 039,0	4 686,0	Казахстан
709	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,395	5 112,0	7 131,0	Казахстан
710	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,045	3 233,0	19 543,0	Казахстан
711	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,5115	36,0	18,0	Казахстан
712	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05208	208 882,0	10 879,0	
713	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	62	2 218,0	137 516,0	
714	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	62	3 622,0	224 564,0	
715	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01953	208 882,0	4 079,0	
716	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	62	2 444,0	151 528,0	
717	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	62	3 070,0	190 340,0	
718	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01953	208 882,0	4 079,0	
719	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	62	2 515,0	155 930,0	
720	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	62	527,0	32 674,0	
721	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	13,75	11 846,0	162 882,0	
722	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	30,25	460,0	13 915,0	
723	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	907,5	38,0	34 485,0	
724	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	50	163,0	8 150,0	
725	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	25	7 304,0	182 600,0	
726	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	125	1 026,0	128 250,0	
727	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,875	5 003,0	9 381,0	Казахстан
728	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,875	5 039,0	9 448,0	Казахстан
729	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,8125	5 112,0	14 378,0	Казахстан
730	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,1875	3 233,0	39 402,0	Казахстан
731	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,03125	36,0	37,0	Казахстан
732	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,105	208 882,0	21 933,0	
733	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	125	2 444,0	305 500,0	
734	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	125	1 023,0	127 875,0	
735	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,039375	208 882,0	8 225,0	
736	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	125	2 515,0	314 375,0	
737	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	125	527,0	65 875,0	
			ИТОГО				5 909 728,0	
Локальная смета №2-4-13 ост. по ул. Момышулы/ Райымбека, северная сторона (578)								
738	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	47,7	420,0	20 034,0	
739	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	31,8	67,0	2 131,0	
740	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,095	497 776,0	47 289,0	
741	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	180	1 100,0	198 000,0	
742	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	180	591,0	106 380,0	
743	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	291	4 014,0	1 168 074,0	Казахстан
744	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	265	846,0	224 190,0	
745	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	275	1 099,0	302 225,0	Казахстан
746	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
747	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
748	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
749	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
750	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
751	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
752	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
753	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
754	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
755	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
756	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
757	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
758	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
759	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
760	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
761	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
762	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
763	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
764	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	265	25,0	6 625,0	
765	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	265	53,0	14 045,0	
766	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	37,8	11 846,0	447 779,0	
767	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	83,16	460,0	38 254,0	
768	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 494,8	38,0	94 802,0	
769	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	56	163,0	9 128,0	
770	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	35	7 304,0	255 640,0	
771	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	140	1 026,0	143 640,0	
772	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,1	5 003,0	10 506,0	Казахстан
773	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,1	5 039,0	10 582,0	Казахстан
774	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,15	5 112,0	16 103,0	Казахстан
775	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	13,65	3 233,0	44 130,0	Казахстан
776	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,155	36,0	42,0	Казахстан
777	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1176	208 882,0	24 565,0	
778	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	140	2 218,0	310 520,0	
779	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	140	3 622,0	507 080,0	
780	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0441	208 882,0	9 212,0	
781	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	140	2 444,0	342 160,0	
782	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	140	3 070,0	429 800,0	
783	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0441	208 882,0	9 212,0	
784	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	140	2 515,0	352 100,0	
785	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	140	527,0	73 780,0	
786	51	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	36	16 467,0	592 812,0	
787	52	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	36,72	2 210,0	81 151,0	Казахстан
			ИТОГО				6 101 412,0	
Локальная смета №2-4-14 ост. супермаркет SMALL (580)								
788	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	70,2	420,0	29 484,0	
789	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	46,8	67,0	3 136,0	
790	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,241	497 776,0	119 964,0	
791	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	159	1 582,0	251 538,0	
792	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	159	591,0	93 969,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	219	4 014,0	879 066,0	Казахстан
794	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	390	846,0	329 940,0	
795	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	400	2 027,0	810 800,0	Казахстан
796	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
797	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
798	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
799	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
800	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
801	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
802	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
803	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
804	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
805	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
806	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
807	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
808	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
809	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
810	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
811	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
812	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
813	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
814	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	390	25,0	9 750,0	
815	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	390	53,0	20 670,0	
816	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	12,69	11 846,0	150 326,0	
817	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	27,918	460,0	12 842,0	
818	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	837,54	38,0	31 827,0	
819	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	18,8	163,0	3 064,0	
820	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11,75	7 304,0	85 822,0	
821	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	47	1 026,0	48 222,0	
822	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,705	5 003,0	3 527,0	Казахстан
823	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,705	5 039,0	3 552,0	Казахстан
824	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,0575	5 112,0	5 406,0	Казахстан
825	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,5825	3 233,0	14 815,0	Казахстан
826	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,38775	36,0	14,0	Казахстан
827	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03948	208 882,0	8 247,0	
828	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	47	2 218,0	104 246,0	
829	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	47	3 622,0	170 234,0	
830	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014805	208 882,0	3 092,0	
831	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	47	2 444,0	114 868,0	
832	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	47	3 070,0	144 290,0	
833	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014805	208 882,0	3 092,0	
834	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	47	2 515,0	118 205,0	
835	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	47	527,0	24 769,0	
836	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,31	11 846,0	27 364,0	
837	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,082	460,0	2 338,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
838	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	152,46	38,0	5 793,0	
839	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	8,4	163,0	1 369,0	
840	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,2	7 304,0	30 677,0	
841	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	21	1 026,0	21 546,0	
842	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,315	5 003,0	1 576,0	Казахстан
843	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,315	5 039,0	1 587,0	Казахстан
844	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4725	5 112,0	2 415,0	Казахстан
845	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,0475	3 233,0	6 620,0	Казахстан
846	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,17325	36,0	6,0	Казахстан
847	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
848	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	21	2 444,0	51 324,0	
849	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	21	1 023,0	21 483,0	
850	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,006615	208 882,0	1 382,0	
851	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	21	2 515,0	52 815,0	
852	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	21	527,0	11 067,0	
853	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	4	654,0	2 616,0	
854	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	0,72	5 416,0	3 900,0	
855	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,644	255,0	419,0	
856	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	49,32	38,0	1 874,0	
857	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,4	21 425,0	8 570,0	
858	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	4	2 082,0	8 328,0	
859	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	4	284,0	1 136,0	
860	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	4	4 384,0	17 536,0	
861	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3,936	4 247,0	16 716,0	Казахстан
			ИТОГО				4 127 196,0	
Локальная смета №2-4-15 по ул. Баганалы орда, остановка " Центр семейного здоровья " (610)								
862	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	31,5	420,0	13 230,0	
863	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	21	67,0	1 407,0	
864	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,149	497 776,0	74 169,0	
865	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	36	1 100,0	39 600,0	
866	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	36	591,0	21 276,0	
867	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45	4 014,0	180 630,0	Казахстан
868	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	175	846,0	148 050,0	
869	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	185	1 043,0	192 955,0	Казахстан
870	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
871	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
872	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
873	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
874	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
875	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
876	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
877	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
878	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
879	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
880	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
881	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
882	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
883	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
884	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
885	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
886	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
887	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
888	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	175	25,0	4 375,0	
889	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	175	53,0	9 275,0	
890	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,48	11 846,0	76 762,0	
891	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,256	460,0	6 558,0	
892	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	427,68	38,0	16 252,0	
893	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	9,6	163,0	1 565,0	
894	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6	7 304,0	43 824,0	
895	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	24	1 026,0	24 624,0	
896	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
897	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
898	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
899	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
900	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,198	36,0	7,0	Казахстан
901	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
902	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 218,0	53 232,0	
903	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	24	3 622,0	86 928,0	
904	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
905	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 444,0	58 656,0	
906	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	24	3 070,0	73 680,0	
907	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
908	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 515,0	60 360,0	
909	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	24	527,0	12 648,0	
			ИТОГО				1 386 225,0	
			Локальная смета №2-4-3.16 ост. по ул. Кошкарбаева/ Галиевой (612)					
910	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	50,4	420,0	21 168,0	
911	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	33,6	67,0	2 251,0	
912	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,254	497 776,0	126 435,0	
913	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	36	1 582,0	56 952,0	
914	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	36	591,0	21 276,0	
915	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45	4 014,0	180 630,0	Казахстан
916	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	280	846,0	236 880,0	
917	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	290	1 534,0	444 860,0	Казахстан
918	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
919	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
920	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
921	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
922	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
923	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
924	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
925	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
927	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
928	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
929	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	Казахстан
930	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
931	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
932	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
933	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
934	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
935	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
936	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	280	25,0	7 000,0	
937	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	280	53,0	14 840,0	Казахстан
938	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	24,84	11 846,0	294 255,0	
939	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	54,648	460,0	25 138,0	
940	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 639,44	38,0	62 299,0	
941	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	36,8	163,0	5 998,0	
942	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	23	7 304,0	167 992,0	
943	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	92	1 026,0	94 392,0	
944	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,38	5 003,0	6 904,0	Казахстан
945	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,38	5 039,0	6 954,0	Казахстан
946	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,07	5 112,0	10 582,0	Казахстан
947	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,97	3 233,0	29 000,0	Казахстан
948	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,759	36,0	27,0	Казахстан
949	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07728	208 882,0	16 142,0	
950	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	92	2 218,0	204 056,0	
951	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	92	3 622,0	333 224,0	
952	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02898	208 882,0	6 053,0	
953	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	92	2 444,0	224 848,0	
954	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	92	3 070,0	282 440,0	
955	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02898	208 882,0	6 053,0	
956	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	92	2 515,0	231 380,0	
957	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	92	527,0	48 484,0	
958	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,13	11 846,0	108 154,0	
959	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	20,086	460,0	9 240,0	
960	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	602,58	38,0	22 898,0	
961	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	33,2	163,0	5 412,0	
962	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	16,6	7 304,0	121 246,0	
963	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	83	1 026,0	85 158,0	
964	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,245	5 003,0	6 229,0	Казахстан
965	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,245	5 039,0	6 274,0	Казахстан
966	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,8675	5 112,0	9 547,0	Казахстан
967	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,0925	3 233,0	26 163,0	Казахстан
968	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,68475	36,0	25,0	Казахстан
969	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06972	208 882,0	14 563,0	
970	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	83	2 444,0	202 852,0	
971	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	83	1 023,0	84 909,0	
972	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,026145	208 882,0	5 461,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
973	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	83	2 515,0	208 745,0	
974	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	83	527,0	43 741,0	
			ИТОГО				4 338 551,0	
			Локальная смета №2-4-17 по ул. Кошкарбаева, остановка " Микрорайон Ожет-Восток " (615)					
975	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	125,1	420,0	52 542,0	
976	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	83,4	67,0	5 588,0	
977	3	6125-0701-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,491	932 782,0	457 996,0	
978	4	6401-0201-0805 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	214	3 578,0	765 692,0	
979	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	214	591,0	126 474,0	
980	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	327	4 014,0	1 312 578,0	Казахстан
981	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	695	846,0	587 970,0	
982	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	705	2 726,0	1 921 830,0	Казахстан
983	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
984	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
985	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
986	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	Казахстан
987	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
988	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
989	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
990	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
991	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
992	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
993	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
994	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
995	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
996	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
997	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
998	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	Казахстан
999	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
1000	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
1001	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	695	25,0	17 375,0	
1002	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	695	53,0	36 835,0	Казахстан
1003	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	26,73	11 846,0	316 644,0	
1004	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	58,806	460,0	27 051,0	
1005	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 764,18	38,0	67 039,0	
1006	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	39,6	163,0	6 455,0	
1007	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	24,75	7 304,0	180 774,0	
1008	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	99	1 026,0	101 574,0	
1009	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,485	5 003,0	7 429,0	Казахстан
1010	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,485	5 039,0	7 483,0	Казахстан
1011	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,2275	5 112,0	11 387,0	Казахстан
1012	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,6525	3 233,0	31 207,0	Казахстан
1013	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,81675	36,0	29,0	Казахстан
1014	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08316	208 882,0	17 371,0	
1015	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	99	2 218,0	219 582,0	
1016	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	99	3 622,0	358 578,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1017	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031185	208 882,0	6 514,0	
1018	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	99	2 444,0	241 956,0	
1019	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	99	3 070,0	303 930,0	
1020	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031185	208 882,0	6 514,0	
1021	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	99	2 515,0	248 985,0	
1022	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	99	527,0	52 173,0	
1023	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,78	11 846,0	127 700,0	
1024	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	23,716	460,0	10 909,0	
1025	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	711,48	38,0	27 036,0	
1026	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	39,2	163,0	6 390,0	
1027	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	19,6	7 304,0	143 158,0	
1028	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	98	1 026,0	100 548,0	
1029	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,47	5 003,0	7 354,0	Казахстан
1030	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,47	5 039,0	7 407,0	Казахстан
1031	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,205	5 112,0	11 272,0	Казахстан
1032	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,555	3 233,0	30 891,0	Казахстан
1033	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,8085	36,0	29,0	Казахстан
1034	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08232	208 882,0	17 195,0	
1035	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	98	2 444,0	239 512,0	
1036	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	98	1 023,0	100 254,0	
1037	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03087	208 882,0	6 448,0	
1038	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	98	2 515,0	246 470,0	
1039	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	98	527,0	51 646,0	
			ИТОГО				8 964 020,0	
			Локальная смета №2-4-18 ост. по ул. Емцова/ Райымбека (690)					
1040	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	12,6	420,0	5 292,0	
1041	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	8,4	67,0	563,0	
1042	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,022	216 599,0	4 765,0	
1043	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	58	1 100,0	63 800,0	
1044	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	58	591,0	34 278,0	
1045	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	96	4 014,0	385 344,0	Казахстан
1046	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	70	846,0	59 220,0	
1047	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	80	677,0	54 160,0	Казахстан
1048	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1049	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1050	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
1051	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
1052	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1053	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1054	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1055	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1056	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1057	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1058	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1059	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
1060	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1061	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1062	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
1063	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
1064	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
1065	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	70	25,0	1 750,0	
1066	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	70	53,0	3 710,0	
1067	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,29	11 846,0	86 357,0	
1068	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	16,038	460,0	7 377,0	
1069	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	481,14	38,0	18 283,0	
1070	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	10,8	163,0	1 760,0	
1071	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6,75	7 304,0	49 302,0	
1072	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	27	1 026,0	27 702,0	
1073	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,405	5 003,0	2 026,0	Казахстан
1074	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,405	5 039,0	2 041,0	Казахстан
1075	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6075	5 112,0	3 106,0	Казахстан
1076	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,6325	3 233,0	8 511,0	Казахстан
1077	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,22275	36,0	8,0	Казахстан
1078	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02268	208 882,0	4 737,0	
1079	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	27	2 218,0	59 886,0	
1080	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	27	3 622,0	97 794,0	
1081	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008505	208 882,0	1 777,0	
1082	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	27	2 444,0	65 988,0	
1083	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	27	3 070,0	82 890,0	
1084	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008505	208 882,0	1 777,0	
1085	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	27	2 515,0	67 905,0	
1086	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	27	527,0	14 229,0	
1087	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,21	11 846,0	14 334,0	
1088	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,662	460,0	1 225,0	
1089	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	79,86	38,0	3 035,0	
1090	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	4,4	163,0	717,0	
1091	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,2	7 304,0	16 069,0	
1092	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	11	1 026,0	11 286,0	
1093	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
1094	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
1095	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
1096	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
1097	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
1098	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00924	208 882,0	1 930,0	
1099	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	11	2 444,0	26 884,0	
1100	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	11	1 023,0	11 253,0	
1101	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
1102	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	11	2 515,0	27 665,0	
1103	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	11	527,0	5 797,0	
1104	67	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	21	654,0	13 734,0	
1105	68	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	3,78	5 416,0	20 472,0	
1106	69	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,631	255,0	2 201,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1107	70	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	258,93	38,0	9 839,0	
1108	71	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	2,1	21 425,0	44 992,0	
1109	72	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	21	2 082,0	43 722,0	
1110	73	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	21	284,0	5 964,0	
1111	74	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	21	4 384,0	92 064,0	
1112	75	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	20,664	4 247,0	87 760,0	Казахстан
			ИТОГО				1 843 603,0	
			Локальная смета №2-4-19 ост. по ул. Емцова/ пр. Рыскулова (691)					
1113	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	2,7	420,0	1 134,0	
1114	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	1,8	67,0	121,0	
1115	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,014	216 599,0	3 032,0	
1116	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	11	1 100,0	12 100,0	
1117	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	11	591,0	6 501,0	
1118	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	22	4 014,0	88 308,0	Казахстан
1119	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	15	846,0	12 690,0	
1120	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	25	541,0	13 525,0	Казахстан
1121	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1122	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1123	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
1124	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
1125	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1126	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1127	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1128	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1129	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1130	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1131	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1132	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
1133	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1134	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1135	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
1136	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
1137	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1138	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	15	25,0	375,0	
1139	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	15	53,0	795,0	
1140	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,97	11 846,0	35 183,0	
1141	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,534	460,0	3 006,0	
1142	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	196,02	38,0	7 449,0	
1143	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,4	163,0	717,0	
1144	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,75	7 304,0	20 086,0	
1145	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	11	1 026,0	11 286,0	
1146	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
1147	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
1148	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
1149	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
1150	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
1151	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00924	208 882,0	1 930,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1152	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 218,0	24 398,0	
1153	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	11	3 622,0	39 842,0	
1154	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
1155	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 444,0	26 884,0	
1156	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	11	3 070,0	33 770,0	
1157	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
1158	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 515,0	27 665,0	
1159	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	11	527,0	5 797,0	
			ИТОГО				519 072,0	
Локальная смета №2-4-20 по ул. Ырысты, ост. " мкр. Самгау " (южная сторона) (692)								
1160	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	7,2	420,0	3 024,0	
1161	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	4,8	67,0	322,0	
1162	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,04	216 599,0	8 664,0	
1163	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 100,0	11 000,0	
1164	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	591,0	5 910,0	
1165	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16	4 014,0	64 224,0	Казахстан
1166	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	846,0	33 840,0	
1167	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	50	541,0	27 050,0	Казахстан
1168	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1169	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1170	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
1171	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
1172	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1173	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1174	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1175	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1176	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1177	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1178	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1179	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
1180	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1181	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1182	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
1183	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
1184	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1185	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	40	25,0	1 000,0	
1186	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	40	53,0	2 120,0	
1187	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,66	11 846,0	7 818,0	
1188	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,452	460,0	668,0	
1189	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43,56	38,0	1 655,0	
1190	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2,4	163,0	391,0	
1191	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,2	7 304,0	8 765,0	
1192	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	6	1 026,0	6 156,0	
1193	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,09	5 003,0	450,0	Казахстан
1194	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,09	5 039,0	454,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1195	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,135	5 112,0	690,0	Казахстан
1196	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,585	3 233,0	1 891,0	Казахстан
1197	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0495	36,0	2,0	Казахстан
1198	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
1199	42	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 444,0	14 664,0	
1200	43	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	6	1 023,0	6 138,0	
1201	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00189	208 882,0	395,0	
1202	45	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 515,0	15 090,0	
1203	46	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	6	527,0	3 162,0	
			ИТОГО				361 235,0	
Локальная смета №2-4-21 по ул. Ырысты, ост. " мкр. Самгау " (693)								
1204	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	29,7	420,0	12 474,0	
1205	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,8	67,0	1 327,0	
1206	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,13	497 776,0	64 711,0	
1207	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	45	1 100,0	49 500,0	
1208	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	45	591,0	26 595,0	
1209	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	80	4 014,0	321 120,0	Казахстан
1210	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	165	846,0	139 590,0	
1211	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	175	1 043,0	182 525,0	Казахстан
1212	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1213	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1214	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1215	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1216	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1217	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1218	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1219	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1220	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1221	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1222	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1223	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1224	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1225	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1226	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
1227	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1228	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
1229	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1230	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	165	25,0	4 125,0	
1231	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	165	53,0	8 745,0	Казахстан
1232	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,75	11 846,0	79 960,0	
1233	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,85	460,0	6 831,0	
1234	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	445,5	38,0	16 929,0	
1235	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	10	163,0	1 630,0	
1236	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6,25	7 304,0	45 650,0	
1237	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	25	1 026,0	25 650,0	
1238	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,375	5 003,0	1 876,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1239	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,375	5 039,0	1 890,0	Казахстан
1240	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,5625	5 112,0	2 876,0	Казахстан
1241	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,4375	3 233,0	7 880,0	Казахстан
1242	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,20625	36,0	7,0	Казахстан
1243	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,021	208 882,0	4 387,0	
1244	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	25	2 218,0	55 450,0	
1245	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	25	3 622,0	90 550,0	
1246	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007875	208 882,0	1 645,0	
1247	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	25	2 444,0	61 100,0	
1248	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	25	3 070,0	76 750,0	
1249	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007875	208 882,0	1 645,0	
1250	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	25	2 515,0	62 875,0	
1251	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	25	527,0	13 175,0	
1252	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,1	11 846,0	13 031,0	
1253	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,42	460,0	1 113,0	
1254	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	72,6	38,0	2 759,0	
1255	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4	163,0	652,0	
1256	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2	7 304,0	14 608,0	
1257	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	10	1 026,0	10 260,0	
1258	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
1259	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
1260	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
1261	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
1262	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
1263	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0084	208 882,0	1 755,0	
1264	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 444,0	24 440,0	
1265	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	10	1 023,0	10 230,0	
1266	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
1267	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 515,0	25 150,0	
1268	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	10	527,0	5 270,0	
			ИТОГО				1 635 202,0	
			Локальная смета №2-4-22 ост. по ул. Набережная/ Азаттык (восточная сторона) (694)					
1269	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	88,2	420,0	37 044,0	
1270	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	58,8	67,0	3 940,0	
1271	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,324	497 776,0	161 279,0	
1272	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	176	1 582,0	278 432,0	
1273	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	176	591,0	104 016,0	
1274	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	257	4 014,0	1 031 598,0	Казахстан
1275	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	490	846,0	414 540,0	
1276	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	500	2 027,0	1 013 500,0	Казахстан
1277	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1278	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1279	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1280	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1281	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1282	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1283	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1284	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1285	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1286	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1287	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1288	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1289	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1290	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1291	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
1292	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1293	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
1294	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
1295	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	490	25,0	12 250,0	
1296	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	490	53,0	25 970,0	Казахстан
1297	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	24,03	11 846,0	284 659,0	
1298	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	52,866	460,0	24 318,0	
1299	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 585,98	38,0	60 267,0	
1300	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	35,6	163,0	5 803,0	
1301	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	22,25	7 304,0	162 514,0	
1302	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	89	1 026,0	91 314,0	
1303	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,335	5 003,0	6 679,0	Казахстан
1304	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,335	5 039,0	6 727,0	Казахстан
1305	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,0025	5 112,0	10 237,0	Казахстан
1306	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,6775	3 233,0	28 054,0	Казахстан
1307	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,73425	36,0	26,0	Казахстан
1308	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07476	208 882,0	15 616,0	
1309	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	89	2 218,0	197 402,0	
1310	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	89	3 622,0	322 358,0	
1311	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,028035	208 882,0	5 856,0	
1312	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	89	2 444,0	217 516,0	
1313	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	89	3 070,0	273 230,0	
1314	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,028035	208 882,0	5 856,0	
1315	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	89	2 515,0	223 835,0	
1316	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	89	527,0	46 903,0	
1317	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,66	11 846,0	7 818,0	
1318	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,452	460,0	668,0	
1319	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43,56	38,0	1 655,0	
1320	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2,4	163,0	391,0	
1321	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,2	7 304,0	8 765,0	
1322	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	6	1 026,0	6 156,0	
1323	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,09	5 003,0	450,0	Казахстан
1324	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,09	5 039,0	454,0	Казахстан
1325	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,135	5 112,0	690,0	Казахстан
1326	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,585	3 233,0	1 891,0	Казахстан
1327	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0495	36,0	2,0	Казахстан
1328	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1329	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 444,0	14 664,0	
1330	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	6	1 023,0	6 138,0	
1331	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00189	208 882,0	395,0	
1332	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 515,0	15 090,0	
1333	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	6	527,0	3 162,0	
			ИТОГО				5 380 314,0	
			Локальная смета №2-4-23 ост. " Акимат Алатауского района " (695-696)					
1334	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	1,08	420,0	454,0	
1335	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	0,72	67,0	48,0	
1336	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	6,75	420,0	2 835,0	
1337	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	4,5	67,0	302,0	
1338	5	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,033	216 599,0	7 148,0	
1339	6	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	27	1 100,0	29 700,0	
1340	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27	591,0	15 957,0	
1341	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	50	4 014,0	200 700,0	Казахстан
1342	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	31	846,0	26 226,0	
1343	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	25	260,0	6 500,0	
1344	11	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	60	541,0	32 460,0	Казахстан
1345	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
1346	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
1347	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
1348	15	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	
1349	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
1350	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1351	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
1352	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
1353	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
1354	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
1355	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
1356	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
1357	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
1358	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
1359	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
1360	29	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
1361	30	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1362	31	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	31	25,0	775,0	
1363	32	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	31	53,0	1 643,0	
1364	33	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,21	11 846,0	73 564,0	
1365	34	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,662	460,0	6 285,0	
1366	35	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	409,86	38,0	15 575,0	
1367	36	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	9,2	163,0	1 500,0	
1368	37	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,75	7 304,0	41 998,0	
1369	38	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	23	1 026,0	23 598,0	
1370	39	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
1371	40	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
1372	41	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1373	42	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
1374	43	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
1375	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01932	208 882,0	4 036,0	
1376	45	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 218,0	51 014,0	
1377	46	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	23	3 622,0	83 306,0	
1378	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
1379	48	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 444,0	56 212,0	
1380	49	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	23	3 070,0	70 610,0	
1381	50	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
1382	51	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 515,0	57 845,0	
1383	52	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	23	527,0	12 121,0	
1384	53	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,55	11 846,0	6 515,0	
1385	54	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,21	460,0	557,0	
1386	55	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	36,3	38,0	1 379,0	
1387	56	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	2	163,0	326,0	
1388	57	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1	7 304,0	7 304,0	
1389	58	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	5	1 026,0	5 130,0	
1390	59	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,075	5 003,0	375,0	Казахстан
1391	60	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,075	5 039,0	378,0	Казахстан
1392	61	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1125	5 112,0	575,0	Казахстан
1393	62	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,4875	3 233,0	1 576,0	Казахстан
1394	63	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,04125	36,0	1,0	Казахстан
1395	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0042	208 882,0	877,0	
1396	65	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5	2 444,0	12 220,0	
1397	66	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	5	1 023,0	5 115,0	
1398	67	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001575	208 882,0	329,0	
1399	68	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5	2 515,0	12 575,0	
1400	69	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	5	527,0	2 635,0	
			ИТОГО				1 165 948,0	
Локальная смета №2-4-24 ост. по ул. Жанкожа батыра, ост. " Оркен " (северная сторона) (697)								
1401	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	109,8	420,0	46 116,0	
1402	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	73,2	67,0	4 904,0	
1403	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,328	497 776,0	163 271,0	
1404	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	292	1 582,0	461 944,0	
1405	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	292	591,0	172 572,0	
1406	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	530	4 014,0	2 127 420,0	Казахстан
1407	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	610	846,0	516 060,0	
1408	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	620	2 726,0	1 690 120,0	Казахстан
1409	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1410	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1411	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1412	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	Казахстан
1413	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1414	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1415	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
1416	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1417	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1418	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1419	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1420	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1421	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1422	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1423	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
1424	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	Казахстан
1425	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	46	4 857,0	223 422,0	
1426	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	46	2 571,0	118 266,0	Казахстан
1427	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	610	25,0	15 250,0	
1428	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	610	53,0	32 330,0	Казахстан
1429	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	64,53	11 846,0	764 422,0	
1430	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	141,966	460,0	65 304,0	
1431	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	4 258,98	38,0	161 841,0	
1432	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	95,6	163,0	15 583,0	
1433	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	59,75	7 304,0	436 414,0	
1434	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	239	1 026,0	245 214,0	
1435	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	3,585	5 003,0	17 936,0	Казахстан
1436	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	3,585	5 039,0	18 065,0	Казахстан
1437	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	5,3775	5 112,0	27 490,0	Казахстан
1438	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	23,3025	3 233,0	75 337,0	Казахстан
1439	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,97175	36,0	71,0	Казахстан
1440	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,20076	208 882,0	41 935,0	
1441	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	239	2 218,0	530 102,0	
1442	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	239	3 622,0	865 658,0	
1443	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,075285	208 882,0	15 726,0	
1444	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	239	2 444,0	584 116,0	
1445	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	239	3 070,0	733 730,0	
1446	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,075285	208 882,0	15 726,0	
1447	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	239	2 515,0	601 085,0	
1448	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	239	527,0	125 953,0	
1449	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,66	11 846,0	7 818,0	
1450	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,452	460,0	668,0	
1451	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43,56	38,0	1 655,0	
1452	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2,4	163,0	391,0	
1453	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,2	7 304,0	8 765,0	
1454	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	6	1 026,0	6 156,0	
1455	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,09	5 003,0	450,0	Казахстан
1456	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,09	5 039,0	454,0	Казахстан
1457	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,135	5 112,0	690,0	Казахстан
1458	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,585	3 233,0	1 891,0	Казахстан
1459	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0495	36,0	2,0	Казахстан
1460	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
1461	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 444,0	14 664,0	
1462	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	6	1 023,0	6 138,0	
1463	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00189	208 882,0	395,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1464	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 515,0	15 090,0	
1465	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	6	527,0	3 162,0	
			ИТОГО				11 121 943,0	
			Локальная смета №2-4-25 по ул. Жанкожа батыра, ост. " Алтын сака " (южная сторона) (698-699)					
1466	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	7,2	420,0	3 024,0	
1467	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	4,8	67,0	322,0	
1468	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	8,1	420,0	3 402,0	
1469	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,4	67,0	362,0	
1470	5	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,083	216 599,0	17 978,0	
1471	6	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	47	1 100,0	51 700,0	
1472	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	47	591,0	27 777,0	
1473	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	93	4 014,0	373 302,0	Казахстан
1474	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	70	846,0	59 220,0	
1475	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	30	260,0	7 800,0	
1476	11	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	130	677,0	88 010,0	Казахстан
1477	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
1478	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
1479	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
1480	15	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	
1481	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
1482	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1483	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
1484	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
1485	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
1486	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
1487	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
1488	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
1489	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
1490	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
1491	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
1492	29	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
1493	30	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1494	31	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	70	25,0	1 750,0	
1495	32	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	70	53,0	3 710,0	
1496	33	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,26	11 846,0	121 540,0	
1497	34	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	22,572	460,0	10 383,0	
1498	35	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	677,16	38,0	25 732,0	
1499	36	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	15,2	163,0	2 478,0	
1500	37	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	9,5	7 304,0	69 388,0	
1501	38	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	38	1 026,0	38 988,0	
1502	39	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,57	5 003,0	2 852,0	Казахстан
1503	40	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,57	5 039,0	2 872,0	Казахстан
1504	41	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,855	5 112,0	4 371,0	Казахстан
1505	42	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,705	3 233,0	11 978,0	Казахстан
1506	43	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,3135	36,0	11,0	Казахстан
1507	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03192	208 882,0	6 668,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1508	45	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 218,0	84 284,0	
1509	46	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	38	3 622,0	137 636,0	
1510	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	
1511	48	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 444,0	92 872,0	
1512	49	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	38	3 070,0	116 660,0	
1513	50	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	
1514	51	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 515,0	95 570,0	
1515	52	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	38	527,0	20 026,0	
			ИТОГО				1 756 943,0	
Локальная смета №2-4-26 по ул. Жанкожа батыра, ост. " Зерде " (северная сторона) (701)								
1516	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	89,1	420,0	37 422,0	
1517	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	59,4	67,0	3 980,0	
1518	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,357	497 776,0	177 706,0	
1519	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	148	1 582,0	234 136,0	
1520	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	148	591,0	87 468,0	
1521	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	277	4 014,0	1 111 878,0	Казахстан
1522	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	495	846,0	418 770,0	
1523	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	505	2 027,0	1 023 635,0	Казахстан
1524	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1525	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1526	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1527	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1528	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1529	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1530	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1531	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1532	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1533	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1534	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1535	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1536	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1537	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1538	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
1539	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1540	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
1541	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
1542	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	495	25,0	12 375,0	
1543	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	495	53,0	26 235,0	Казахстан
1544	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	29,16	11 846,0	345 429,0	
1545	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	64,152	460,0	29 510,0	
1546	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 924,56	38,0	73 133,0	
1547	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	43,2	163,0	7 042,0	
1548	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	27	7 304,0	197 208,0	
1549	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	108	1 026,0	110 808,0	
1550	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,62	5 003,0	8 105,0	Казахстан
1551	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,62	5 039,0	8 163,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1552	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,43	5 112,0	12 422,0	Казахстан
1553	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,53	3 233,0	34 043,0	Казахстан
1554	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,891	36,0	32,0	Казахстан
1555	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09072	208 882,0	18 950,0	
1556	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	108	2 218,0	239 544,0	
1557	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	108	3 622,0	391 176,0	
1558	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03402	208 882,0	7 106,0	
1559	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	108	2 444,0	263 952,0	
1560	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	108	3 070,0	331 560,0	
1561	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03402	208 882,0	7 106,0	
1562	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	108	2 515,0	271 620,0	
1563	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	108	527,0	56 916,0	
1564	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,76	11 846,0	20 849,0	
1565	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,872	460,0	1 781,0	
1566	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	116,16	38,0	4 414,0	
1567	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	6,4	163,0	1 043,0	
1568	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,2	7 304,0	23 373,0	
1569	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	16	1 026,0	16 416,0	
1570	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,24	5 003,0	1 201,0	Казахстан
1571	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,24	5 039,0	1 209,0	Казахстан
1572	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,36	5 112,0	1 840,0	Казахстан
1573	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,56	3 233,0	5 043,0	Казахстан
1574	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,132	36,0	5,0	Казахстан
1575	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01344	208 882,0	2 807,0	
1576	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	16	2 444,0	39 104,0	
1577	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	16	1 023,0	16 368,0	
1578	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
1579	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	16	2 515,0	40 240,0	
1580	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	16	527,0	8 432,0	
			ИТОГО				6 046 021,0	
Локальная смета №2-4-27 по ул. Жанкожа батыра, ост. " Жас Казак " (южная сторона) (702)								
1581	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	100,8	420,0	42 336,0	
1582	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	67,2	67,0	4 502,0	
1583	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,396	497 776,0	197 119,0	
1584	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	174	1 582,0	275 268,0	
1585	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	174	591,0	102 834,0	
1586	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	332	4 014,0	1 332 648,0	Казахстан
1587	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	560	846,0	473 760,0	
1588	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	570	2 726,0	1 553 820,0	Казахстан
1589	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1590	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1591	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1592	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	Казахстан
1593	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1594	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1595	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1596	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
1597	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
1598	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
1599	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
1600	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1601	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
1602	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1603	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
1604	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	Казахстан
1605	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	36	4 857,0	174 852,0	
1606	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	36	2 571,0	92 556,0	Казахстан
1607	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	560	25,0	14 000,0	
1608	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	560	53,0	29 680,0	Казахстан
1609	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	39,42	11 846,0	466 969,0	
1610	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	86,724	460,0	39 893,0	
1611	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 601,72	38,0	98 865,0	
1612	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	58,4	163,0	9 519,0	
1613	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	36,5	7 304,0	266 596,0	
1614	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	146	1 026,0	149 796,0	
1615	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,19	5 003,0	10 957,0	Казахстан
1616	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,19	5 039,0	11 035,0	Казахстан
1617	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,285	5 112,0	16 793,0	Казахстан
1618	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	14,235	3 233,0	46 022,0	Казахстан
1619	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,2045	36,0	43,0	Казахстан
1620	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,12264	208 882,0	25 617,0	
1621	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	146	2 218,0	323 828,0	
1622	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	146	3 622,0	528 812,0	
1623	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04599	208 882,0	9 606,0	
1624	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	146	2 444,0	356 824,0	
1625	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	146	3 070,0	448 220,0	
1626	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04599	208 882,0	9 606,0	
1627	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	146	2 515,0	367 190,0	
1628	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	146	527,0	76 942,0	
1629	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,88	11 846,0	10 424,0	
1630	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,936	460,0	891,0	
1631	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	58,08	38,0	2 207,0	
1632	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	3,2	163,0	522,0	
1633	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,6	7 304,0	11 686,0	
1634	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	8	1 026,0	8 208,0	
1635	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
1636	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
1637	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
1638	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
1639	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,066	36,0	2,0	Казахстан
1640	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	208 882,0	1 404,0	
1641	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	8	2 444,0	19 552,0	
1642	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	8	1 023,0	8 184,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1643	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	
1644	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 515,0	20 120,0	
1645	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	8	527,0	4 216,0	
			ИТОГО				7 788 215,0	
Локальная смета №2-4-28 по ул. Жанкожа батыра, ост. " мкр. Шанырак-2 " (703)								
1646	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	72	420,0	30 240,0	
1647	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	48	67,0	3 216,0	
1648	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,143	497 776,0	71 182,0	
1649	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	267	1 582,0	422 394,0	
1650	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	267	591,0	157 797,0	
1651	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	406	4 014,0	1 629 684,0	Казахстан
1652	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	400	846,0	338 400,0	
1653	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	410	2 027,0	831 070,0	Казахстан
1654	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1655	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1656	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1657	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1658	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1659	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1660	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1661	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1662	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1663	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1664	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1665	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1666	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1667	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1668	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
1669	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1670	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	38	4 857,0	184 566,0	
1671	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	38	2 571,0	97 698,0	Казахстан
1672	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	400	25,0	10 000,0	
1673	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	400	53,0	21 200,0	Казахстан
1674	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	31,59	11 846,0	374 215,0	
1675	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	69,498	460,0	31 969,0	
1676	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 084,94	38,0	79 228,0	
1677	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	46,8	163,0	7 628,0	
1678	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	29,25	7 304,0	213 642,0	
1679	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	117	1 026,0	120 042,0	
1680	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,755	5 003,0	8 780,0	Казахстан
1681	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,755	5 039,0	8 843,0	Казахстан
1682	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,6325	5 112,0	13 457,0	Казахстан
1683	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,4075	3 233,0	36 880,0	Казахстан
1684	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,96525	36,0	35,0	Казахстан
1685	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09828	208 882,0	20 529,0	
1686	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	117	2 218,0	259 506,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1687	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	117	3 622,0	423 774,0	
1688	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,036855	208 882,0	7 698,0	
1689	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	117	2 444,0	285 948,0	
1690	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	117	3 070,0	359 190,0	
1691	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,036855	208 882,0	7 698,0	
1692	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	117	2 515,0	294 255,0	
1693	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	117	527,0	61 659,0	
1694	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	16,28	11 846,0	192 853,0	
1695	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	35,816	460,0	16 475,0	
1696	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 074,48	38,0	40 830,0	
1697	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	59,2	163,0	9 650,0	
1698	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	29,6	7 304,0	216 198,0	
1699	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	148	1 026,0	151 848,0	
1700	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,22	5 003,0	11 107,0	Казахстан
1701	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,22	5 039,0	11 187,0	Казахстан
1702	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,33	5 112,0	17 023,0	Казахстан
1703	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,43	3 233,0	46 652,0	Казахстан
1704	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,221	36,0	44,0	Казахстан
1705	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,12432	208 882,0	25 968,0	
1706	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	148	2 444,0	361 712,0	
1707	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	148	1 023,0	151 404,0	
1708	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04662	208 882,0	9 738,0	
1709	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	148	2 515,0	372 220,0	
1710	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	148	527,0	77 996,0	
			ИТОГО				8 260 469,0	
			Локальная смета №2-4-29 по ул. Утемисова/ вдоль БАКа, северная сторона (768)					
1711	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	32,4	420,0	13 608,0	
1712	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21,6	67,0	1 447,0	
1713	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,166	497 776,0	82 631,0	
1714	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	24	1 100,0	26 400,0	
1715	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	24	591,0	14 184,0	
1716	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	43	4 014,0	172 602,0	Казахстан
1717	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180	846,0	152 280,0	
1718	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	190	1 043,0	198 170,0	Казахстан
1719	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1720	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1721	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1722	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1723	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1724	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1725	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1726	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1727	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1728	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1729	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1730	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1731	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1732	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1733	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
1734	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1735	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
1736	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1737	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	180	25,0	4 500,0	
1738	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	180	53,0	9 540,0	Казахстан
1739	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,7	11 846,0	31 984,0	
1740	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,94	460,0	2 732,0	
1741	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	178,2	38,0	6 772,0	
1742	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4	163,0	652,0	
1743	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,5	7 304,0	18 260,0	
1744	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	10	1 026,0	10 260,0	
1745	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
1746	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
1747	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
1748	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
1749	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
1750	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0084	208 882,0	1 755,0	
1751	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 218,0	22 180,0	
1752	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	10	3 622,0	36 220,0	
1753	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
1754	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 444,0	24 440,0	
1755	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	10	3 070,0	30 700,0	
1756	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
1757	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 515,0	25 150,0	
1758	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	10	527,0	5 270,0	
1759	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,1	11 846,0	13 031,0	
1760	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,42	460,0	1 113,0	
1761	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	72,6	38,0	2 759,0	
1762	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4	163,0	652,0	
1763	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2	7 304,0	14 608,0	
1764	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	10	1 026,0	10 260,0	
1765	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
1766	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
1767	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
1768	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
1769	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
1770	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0084	208 882,0	1 755,0	
1771	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 444,0	24 440,0	
1772	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	10	1 023,0	10 230,0	
1773	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
1774	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 515,0	25 150,0	
1775	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	10	527,0	5 270,0	
			ИТОГО				1 179 454,0	
Локальная смета №2-4-30 по ул. Утемисова/ Алпамыса (769)								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1776	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	30,6	420,0	12 852,0	
1777	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	20,4	67,0	1 367,0	
1778	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,099	497 776,0	49 280,0	
1779	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	81	1 100,0	89 100,0	
1780	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	59	591,0	34 869,0	
1781	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	100	4 014,0	401 400,0	Казахстан
1782	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	170	846,0	143 820,0	
1783	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	180	1 043,0	187 740,0	Казахстан
1784	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1785	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1786	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1787	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
1788	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1789	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1790	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1791	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1792	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1793	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1794	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1795	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
1796	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1797	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1798	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
1799	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
1800	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
1801	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
1802	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	170	25,0	4 250,0	
1803	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	170	53,0	9 010,0	Казахстан
1804	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,26	11 846,0	121 540,0	
1805	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	22,572	460,0	10 383,0	
1806	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	677,16	38,0	25 732,0	
1807	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	15,2	163,0	2 478,0	
1808	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	9,5	7 304,0	69 388,0	
1809	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	38	1 026,0	38 988,0	
1810	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,57	5 003,0	2 852,0	Казахстан
1811	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,57	5 039,0	2 872,0	Казахстан
1812	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,855	5 112,0	4 371,0	Казахстан
1813	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,705	3 233,0	11 978,0	Казахстан
1814	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,3135	36,0	11,0	Казахстан
1815	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03192	208 882,0	6 668,0	
1816	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 218,0	84 284,0	
1817	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	38	3 622,0	137 636,0	
1818	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	
1819	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 444,0	92 872,0	
1820	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	38	3 070,0	116 660,0	
1821	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1822	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 515,0	95 570,0	
1823	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	38	527,0	20 026,0	
1824	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
1825	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
1826	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
1827	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
1828	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
1829	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
1830	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
1831	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
1832	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
1833	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
1834	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
1835	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
1836	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
1837	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
1838	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
1839	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
1840	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				2 009 000,0	
			Локальная смета №2-4-31 по ул. Утемисова, ост. " Коркыт " (770)					
1841	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	101,7	420,0	42 714,0	
1842	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	67,8	67,0	4 543,0	
1843	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,499	497 776,0	248 390,0	
1844	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	76	1 582,0	120 232,0	
1845	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	76	591,0	44 916,0	
1846	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	123	4 014,0	493 722,0	Казахстан
1847	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	565	846,0	477 990,0	
1848	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	575	2 726,0	1 567 450,0	Казахстан
1849	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1850	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1851	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
1852	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
1853	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1854	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1855	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
1856	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
1857	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
1858	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
1859	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
1860	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
1861	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
1862	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1863	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
1864	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
1865	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1866	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
1867	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	565	25,0	14 125,0	
1868	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	565	53,0	29 945,0	
1869	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	12,69	11 846,0	150 326,0	
1870	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	27,918	460,0	12 842,0	
1871	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	837,54	38,0	31 827,0	
1872	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	18,8	163,0	3 064,0	
1873	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	11,75	7 304,0	85 822,0	
1874	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	47	1 026,0	48 222,0	
1875	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,705	5 003,0	3 527,0	Казахстан
1876	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,705	5 039,0	3 552,0	Казахстан
1877	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,0575	5 112,0	5 406,0	Казахстан
1878	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,5825	3 233,0	14 815,0	Казахстан
1879	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,38775	36,0	14,0	Казахстан
1880	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03948	208 882,0	8 247,0	
1881	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	47	2 218,0	104 246,0	
1882	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	47	3 622,0	170 234,0	
1883	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014805	208 882,0	3 092,0	
1884	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	47	2 444,0	114 868,0	
1885	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	47	3 070,0	144 290,0	
1886	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014805	208 882,0	3 092,0	
1887	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	47	2 515,0	118 205,0	
1888	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	47	527,0	24 769,0	
			ИТОГО				4 293 029,0	
			Локальная смета №2-4-32 ост. " Школа олимпийского резерва " (северная сторона) (771)					
1889	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	41,4	420,0	17 388,0	
1890	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	27,6	67,0	1 849,0	
1891	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,099	497 776,0	49 280,0	
1892	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	141	1 100,0	155 100,0	
1893	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	141	591,0	83 331,0	
1894	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	177	4 014,0	710 478,0	Казахстан
1895	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	230	846,0	194 580,0	
1896	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	240	1 099,0	263 760,0	Казахстан
1897	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1898	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1899	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
1900	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
1901	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1902	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1903	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
1904	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
1905	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
1906	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
1907	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
1908	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
1909	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1910	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1911	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
1912	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
1913	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
1914	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
1915	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	230	25,0	5 750,0	
1916	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	230	53,0	12 190,0	
1917	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	29,16	11 846,0	345 429,0	
1918	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	64,152	460,0	29 510,0	
1919	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 924,56	38,0	73 133,0	
1920	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	43,2	163,0	7 042,0	
1921	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	27	7 304,0	197 208,0	
1922	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	108	1 026,0	110 808,0	
1923	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,62	5 003,0	8 105,0	Казахстан
1924	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,62	5 039,0	8 163,0	Казахстан
1925	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,43	5 112,0	12 422,0	Казахстан
1926	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,53	3 233,0	34 043,0	Казахстан
1927	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,891	36,0	32,0	Казахстан
1928	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09072	208 882,0	18 950,0	
1929	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	108	2 218,0	239 544,0	
1930	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	108	3 622,0	391 176,0	
1931	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03402	208 882,0	7 106,0	
1932	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	108	2 444,0	263 952,0	
1933	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	108	3 070,0	331 560,0	
1934	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03402	208 882,0	7 106,0	
1935	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	108	2 515,0	271 620,0	
1936	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	108	527,0	56 916,0	
			ИТОГО				4 102 096,0	
			Локальная смета №2-4-33 ост. " Школа олимпийского резерва " (северная сторона) (772)					
1937	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	41,4	420,0	17 388,0	
1938	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	27,6	67,0	1 849,0	
1939	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,118	497 776,0	58 738,0	
1940	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	122	1 100,0	134 200,0	
1941	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	122	591,0	72 102,0	
1942	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	151	4 014,0	606 114,0	Казахстан
1943	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	230	846,0	194 580,0	
1944	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	240	1 099,0	263 760,0	Казахстан
1945	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1946	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1947	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
1948	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
1949	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
1950	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1951	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
1952	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
1953	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1954	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
1955	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
1956	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
1957	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
1958	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
1959	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
1960	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
1961	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
1962	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
1963	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	230	25,0	5 750,0	
1964	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	230	53,0	12 190,0	
1965	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	27,27	11 846,0	323 040,0	
1966	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	59,994	460,0	27 597,0	
1967	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 799,82	38,0	68 393,0	
1968	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	40,4	163,0	6 585,0	
1969	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	25,25	7 304,0	184 426,0	
1970	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	101	1 026,0	103 626,0	
1971	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,515	5 003,0	7 580,0	Казахстан
1972	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,515	5 039,0	7 634,0	Казахстан
1973	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,2725	5 112,0	11 617,0	Казахстан
1974	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,8475	3 233,0	31 837,0	Казахстан
1975	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,83325	36,0	30,0	Казахстан
1976	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08484	208 882,0	17 722,0	
1977	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	101	2 218,0	224 018,0	
1978	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	101	3 622,0	365 822,0	
1979	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031815	208 882,0	6 646,0	
1980	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	101	2 444,0	246 844,0	
1981	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	101	3 070,0	310 070,0	
1982	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031815	208 882,0	6 646,0	
1983	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	101	2 515,0	254 015,0	
1984	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	101	527,0	53 227,0	
			ИТОГО				3 818 611,0	
			Локальная смета №2-4-34 ост. (773)					
1985	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	160,2	420,0	67 284,0	
1986	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	106,8	67,0	7 156,0	
1987	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,725	497 776,0	360 888,0	
1988	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	175	1 582,0	276 850,0	
1989	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	175	591,0	103 425,0	
1990	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	237	4 014,0	951 318,0	Казахстан
1991	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	890	846,0	752 940,0	
1992	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	900	3 508,0	3 157 200,0	Казахстан
1993	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
1994	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
1995	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
1996	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
1997	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1998	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1999	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2000	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2001	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2002	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2003	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2004	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
2005	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2006	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2007	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2008	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
2009	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
2010	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	890	25,0	22 250,0	
2011	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	890	53,0	47 170,0	
2012	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	35,1	11 846,0	415 795,0	
2013	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	77,22	460,0	35 521,0	
2014	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 316,6	38,0	88 031,0	
2015	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	52	163,0	8 476,0	
2016	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	32,5	7 304,0	237 380,0	
2017	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	130	1 026,0	133 380,0	
2018	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,95	5 003,0	9 756,0	Казахстан
2019	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,95	5 039,0	9 826,0	Казахстан
2020	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,925	5 112,0	14 953,0	Казахстан
2021	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	12,675	3 233,0	40 978,0	Казахстан
2022	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,0725	36,0	39,0	Казахстан
2023	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1092	208 882,0	22 810,0	
2024	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	130	2 218,0	288 340,0	
2025	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	130	3 622,0	470 860,0	
2026	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04095	208 882,0	8 554,0	
2027	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	130	2 444,0	317 720,0	
2028	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	130	3 070,0	399 100,0	
2029	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04095	208 882,0	8 554,0	
2030	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	130	2 515,0	326 950,0	
2031	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	130	527,0	68 510,0	
2032	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
2033	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
2034	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
2035	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
2036	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
2037	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
2038	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
2039	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
2040	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
2041	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
2042	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
2043	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2044	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
2045	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
2046	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
2047	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
2048	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				8 922 083,0	
			Локальная смета №2-4-35 ост. (773)-2					
2049	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	160,2	420,0	67 284,0	
2050	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	106,8	67,0	7 156,0	
2051	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,725	497 776,0	360 888,0	
2052	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	175	1 582,0	276 850,0	
2053	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	175	591,0	103 425,0	
2054	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	237	4 014,0	951 318,0	Казахстан
2055	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	890	846,0	752 940,0	
2056	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	900	3 508,0	3 157 200,0	Казахстан
2057	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2058	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2059	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2060	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	Казахстан
2061	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2062	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2063	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2064	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2065	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2066	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2067	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2068	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	Казахстан
2069	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2070	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2071	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2072	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	Казахстан
2073	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
2074	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
2075	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	890	25,0	22 250,0	
2076	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	890	53,0	47 170,0	Казахстан
2077	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	35,1	11 846,0	415 795,0	
2078	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	77,22	460,0	35 521,0	
2079	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 316,6	38,0	88 031,0	
2080	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	52	163,0	8 476,0	
2081	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	32,5	7 304,0	237 380,0	
2082	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	130	1 026,0	133 380,0	
2083	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,95	5 003,0	9 756,0	Казахстан
2084	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,95	5 039,0	9 826,0	Казахстан
2085	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,925	5 112,0	14 953,0	Казахстан
2086	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	12,675	3 233,0	40 978,0	Казахстан
2087	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,0725	36,0	39,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2088	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1092	208 882,0	22 810,0	
2089	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	130	2 218,0	288 340,0	
2090	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	130	3 622,0	470 860,0	
2091	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04095	208 882,0	8 554,0	
2092	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	130	2 444,0	317 720,0	
2093	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	130	3 070,0	399 100,0	
2094	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04095	208 882,0	8 554,0	
2095	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	130	2 515,0	326 950,0	
2096	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	130	527,0	68 510,0	
2097	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
2098	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
2099	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
2100	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
2101	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
2102	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
2103	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
2104	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
2105	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
2106	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
2107	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
2108	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
2109	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
2110	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
2111	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
2112	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
2113	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				8 949 985,0	
			Локальная смета №2-4-36 ост. (774)					
2114	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	107,1	420,0	44 982,0	
2115	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	71,4	67,0	4 784,0	
2116	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,509	497 776,0	253 368,0	
2117	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	96	1 582,0	151 872,0	
2118	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	96	591,0	56 736,0	
2119	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	163	4 014,0	654 282,0	Казахстан
2120	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	595	846,0	503 370,0	
2121	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	605	2 726,0	1 649 230,0	Казахстан
2122	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2123	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2124	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2125	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	Казахстан
2126	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2127	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2128	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2129	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2130	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2131	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2132	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2133	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	Казахстан
2134	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2135	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2136	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2137	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	Казахстан
2138	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
2139	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
2140	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	595	25,0	14 875,0	
2141	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	595	53,0	31 535,0	Казахстан
2142	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,12	11 846,0	179 112,0	
2143	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	33,264	460,0	15 301,0	
2144	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	997,92	38,0	37 921,0	
2145	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	22,4	163,0	3 651,0	
2146	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14	7 304,0	102 256,0	
2147	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	56	1 026,0	57 456,0	
2148	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,84	5 003,0	4 203,0	Казахстан
2149	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,84	5 039,0	4 233,0	Казахстан
2150	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,26	5 112,0	6 441,0	Казахстан
2151	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,46	3 233,0	17 652,0	Казахстан
2152	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,462	36,0	17,0	Казахстан
2153	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04704	208 882,0	9 826,0	
2154	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	56	2 218,0	124 208,0	
2155	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	56	3 622,0	202 832,0	
2156	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
2157	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	56	2 444,0	136 864,0	
2158	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	56	3 070,0	171 920,0	
2159	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
2160	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	56	2 515,0	140 840,0	
2161	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	56	527,0	29 512,0	
2162	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,32	11 846,0	15 637,0	
2163	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,904	460,0	1 336,0	
2164	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	87,12	38,0	3 311,0	
2165	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	4,8	163,0	782,0	
2166	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,4	7 304,0	17 530,0	
2167	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
2168	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
2169	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
2170	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
2171	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
2172	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,099	36,0	4,0	Казахстан
2173	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
2174	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	12	2 444,0	29 328,0	
2175	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	12	1 023,0	12 276,0	
2176	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
2177	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	12	2 515,0	30 180,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2178	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	12	527,0	6 324,0	
			ИТОГО				4 998 646,0	
Локальная смета №2-4-37 ост. по ул. Утемисова/ Бирлик (775-776)								
2179	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	9,9	420,0	4 158,0	
2180	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	6,6	67,0	442,0	
2181	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	244,62	420,0	102 740,0	
2182	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	163,08	67,0	10 926,0	
2183	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	1,257	497 776,0	625 704,0	
2184	6	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	668	1 582,0	1 056 776,0	
2185	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	668	591,0	394 788,0	
2186	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1 177	4 014,0	4 724 478,0	Казахстан
2187	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	961	846,0	813 006,0	
2188	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	906	260,0	235 560,0	
2189	11	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 925	4 257,0	8 194 725,0	Казахстан
2190	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2191	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2192	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
2193	15	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
2194	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2195	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2196	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2197	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2198	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2199	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2200	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2201	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
2202	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2203	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2204	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2205	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
2206	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	32	4 857,0	155 424,0	
2207	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	32	2 571,0	82 272,0	Казахстан
2208	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	961	25,0	24 025,0	
2209	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	55	53,0	2 915,0	
2210	34	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	906	88,0	79 728,0	
2211	35	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	58,05	11 846,0	687 660,0	
2212	36	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	127,71	460,0	58 747,0	
2213	37	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 831,3	38,0	145 589,0	
2214	38	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	86	163,0	14 018,0	
2215	39	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	53,75	7 304,0	392 590,0	
2216	40	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	215	1 026,0	220 590,0	
2217	41	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	3,225	5 003,0	16 135,0	Казахстан
2218	42	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	3,225	5 039,0	16 251,0	Казахстан
2219	43	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	4,8375	5 112,0	24 729,0	Казахстан
2220	44	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	20,9625	3 233,0	67 772,0	Казахстан
2221	45	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,77375	36,0	64,0	Казахстан
2222	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1806	208 882,0	37 724,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2223	47	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	215	2 218,0	476 870,0	
2224	48	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	215	3 622,0	778 730,0	
2225	49	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,067725	208 882,0	14 147,0	
2226	50	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	215	2 444,0	525 460,0	
2227	51	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	215	3 070,0	660 050,0	
2228	52	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,067725	208 882,0	14 147,0	
2229	53	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	215	2 515,0	540 725,0	
2230	54	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	215	527,0	113 305,0	
2231	55	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,98	11 846,0	23 455,0	
2232	56	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,356	460,0	2 004,0	
2233	57	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	130,68	38,0	4 966,0	
2234	58	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	7,2	163,0	1 174,0	
2235	59	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,6	7 304,0	26 294,0	
2236	60	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	18	1 026,0	18 468,0	
2237	61	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
2238	62	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
2239	63	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
2240	64	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
2241	65	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
2242	66	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
2243	67	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 444,0	43 992,0	
2244	68	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	18	1 023,0	18 414,0	
2245	69	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
2246	70	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 515,0	45 270,0	
2247	71	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	18	527,0	9 486,0	
2248	72	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	16	654,0	10 464,0	
2249	73	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	2,88	5 416,0	15 598,0	
2250	74	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,576	255,0	1 677,0	
2251	75	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	197,28	38,0	7 497,0	
2252	76	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	1,6	21 425,0	34 280,0	
2253	77	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	16	2 082,0	33 312,0	
2254	78	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	16	284,0	4 544,0	
2255	79	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	16	4 384,0	70 144,0	
2256	80	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	15,744	4 247,0	66 865,0	Казахстан
			ИТОГО				21 913 362,0	
Локальная смета №2-4-38 по мкр. Кокорай ост. " Пром база Алонс " (777)								
2257	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	115,2	420,0	48 384,0	
2258	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	76,8	67,0	5 146,0	
2259	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,36	497 776,0	179 199,0	
2260	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	290	1 582,0	458 780,0	
2261	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	290	591,0	171 390,0	
2262	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	405	4 014,0	1 625 670,0	Казахстан
2263	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	640	846,0	541 440,0	
2264	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	650	2 726,0	1 771 900,0	Казахстан
2265	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2266	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2267	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2268	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	Казахстан
2269	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2270	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2271	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2272	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2273	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2274	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2275	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2276	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2277	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2278	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2279	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
2280	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	Казахстан
2281	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	20	4 857,0	97 140,0	
2282	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	20	2 571,0	51 420,0	Казахстан
2283	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	640	25,0	16 000,0	
2284	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	640	53,0	33 920,0	Казахстан
2285	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	31,59	11 846,0	374 215,0	
2286	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	69,498	460,0	31 969,0	
2287	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 084,94	38,0	79 228,0	
2288	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	46,8	163,0	7 628,0	
2289	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	29,25	7 304,0	213 642,0	
2290	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	117	1 026,0	120 042,0	
2291	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,755	5 003,0	8 780,0	Казахстан
2292	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,755	5 039,0	8 843,0	Казахстан
2293	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,6325	5 112,0	13 457,0	Казахстан
2294	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,4075	3 233,0	36 880,0	Казахстан
2295	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,96525	36,0	35,0	Казахстан
2296	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09828	208 882,0	20 529,0	
2297	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	117	2 218,0	259 506,0	
2298	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	117	3 622,0	423 774,0	
2299	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,036855	208 882,0	7 698,0	
2300	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	117	2 444,0	285 948,0	
2301	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	117	3 070,0	359 190,0	
2302	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,036855	208 882,0	7 698,0	
2303	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	117	2 515,0	294 255,0	
2304	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	117	527,0	61 659,0	
2305	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,91	11 846,0	105 548,0	
2306	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	19,602	460,0	9 017,0	
2307	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	588,06	38,0	22 346,0	
2308	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	32,4	163,0	5 281,0	
2309	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	16,2	7 304,0	118 325,0	
2310	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	81	1 026,0	83 106,0	
2311	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,215	5 003,0	6 079,0	Казахстан
2312	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,215	5 039,0	6 122,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2313	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,8225	5 112,0	9 317,0	Казахстан
2314	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,8975	3 233,0	25 533,0	Казахстан
2315	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,66825	36,0	24,0	Казахстан
2316	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06804	208 882,0	14 212,0	
2317	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	81	2 444,0	197 964,0	
2318	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	81	1 023,0	82 863,0	
2319	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,025515	208 882,0	5 330,0	
2320	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	81	2 515,0	203 715,0	
2321	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	81	527,0	42 687,0	
			ИТОГО				8 691 952,0	
Локальная смета №2-4-39 по ул. Немировича-Данченко, ост. " Магазин 12 месяцев " (780)								
2322	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	46,8	420,0	19 656,0	
2323	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	31,2	67,0	2 090,0	
2324	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,079	497 776,0	39 324,0	
2325	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	191	1 100,0	210 100,0	
2326	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	191	591,0	112 881,0	
2327	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	246	4 014,0	987 444,0	Казахстан
2328	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	260	846,0	219 960,0	
2329	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	270	1 099,0	296 730,0	Казахстан
2330	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2331	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2332	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2333	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2334	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2335	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2336	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2337	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2338	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2339	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2340	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2341	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2342	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2343	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2344	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
2345	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2346	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	18	4 857,0	87 426,0	
2347	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
2348	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	260	25,0	6 500,0	
2349	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	260	53,0	13 780,0	Казахстан
2350	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	42,93	11 846,0	508 549,0	
2351	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	94,446	460,0	43 445,0	
2352	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 833,38	38,0	107 668,0	
2353	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	63,6	163,0	10 367,0	
2354	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	39,75	7 304,0	290 334,0	
2355	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	159	1 026,0	163 134,0	
2356	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,385	5 003,0	11 932,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2357	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,385	5 039,0	12 018,0	Казахстан
2358	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,5775	5 112,0	18 288,0	Казахстан
2359	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	15,5025	3 233,0	50 120,0	Казахстан
2360	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,31175	36,0	47,0	Казахстан
2361	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,13356	208 882,0	27 898,0	
2362	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	159	2 218,0	352 662,0	
2363	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	159	3 622,0	575 898,0	
2364	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,050085	208 882,0	10 462,0	
2365	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	159	2 444,0	388 596,0	
2366	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	159	3 070,0	488 130,0	
2367	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,050085	208 882,0	10 462,0	
2368	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	159	2 515,0	399 885,0	
2369	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	159	527,0	83 793,0	
2370	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,3	11 846,0	39 092,0	
2371	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,26	460,0	3 340,0	
2372	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	217,8	38,0	8 276,0	
2373	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12	163,0	1 956,0	
2374	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6	7 304,0	43 824,0	
2375	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	30	1 026,0	30 780,0	
2376	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,45	5 003,0	2 251,0	Казахстан
2377	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,45	5 039,0	2 268,0	Казахстан
2378	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,675	5 112,0	3 451,0	Казахстан
2379	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,925	3 233,0	9 457,0	Казахстан
2380	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2475	36,0	9,0	Казахстан
2381	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
2382	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 444,0	73 320,0	
2383	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	30	1 023,0	30 690,0	
2384	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
2385	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 515,0	75 450,0	
2386	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	30	527,0	15 810,0	
			ИТОГО				6 078 210,0	
			Локальная смета №2-4-40 ост. Набережная (западная сторона) (781)					
2387	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	58,5	420,0	24 570,0	
2388	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	39	67,0	2 613,0	
2389	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,273	497 776,0	135 893,0	
2390	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	62	1 582,0	98 084,0	
2391	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	62	591,0	36 642,0	
2392	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	93	4 014,0	373 302,0	Казахстан
2393	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	325	846,0	274 950,0	
2394	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	335	1 534,0	513 890,0	Казахстан
2395	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2396	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2397	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
2398	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
2399	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2400	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2401	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2402	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2403	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2404	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2405	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2406	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
2407	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2408	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2409	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2410	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
2411	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
2412	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2413	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	325	25,0	8 125,0	
2414	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	325	53,0	17 225,0	
2415	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,37	11 846,0	99 151,0	
2416	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	18,414	460,0	8 470,0	
2417	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	552,42	38,0	20 992,0	
2418	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12,4	163,0	2 021,0	
2419	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,75	7 304,0	56 606,0	
2420	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	31	1 026,0	31 806,0	
2421	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,465	5 003,0	2 326,0	Казахстан
2422	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,465	5 039,0	2 343,0	Казахстан
2423	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6975	5 112,0	3 566,0	Казахстан
2424	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,0225	3 233,0	9 772,0	Казахстан
2425	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,25575	36,0	9,0	Казахстан
2426	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02604	208 882,0	5 439,0	
2427	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 218,0	68 758,0	
2428	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	31	3 622,0	112 282,0	
2429	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
2430	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 444,0	75 764,0	
2431	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	31	3 070,0	95 170,0	
2432	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
2433	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 515,0	77 965,0	
2434	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	31	527,0	16 337,0	
			ИТОГО				2 343 004,0	
			Локальная смета №2-4-41 по ул. Бейберина, ост. " Шугыла " (782)					
2435	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	42,3	420,0	17 766,0	
2436	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	28,2	67,0	1 889,0	
2437	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,127	497 776,0	63 218,0	
2438	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	118	1 100,0	129 800,0	
2439	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	118	591,0	69 738,0	
2440	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	197	4 014,0	790 758,0	Казахстан
2441	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	235	846,0	198 810,0	
2442	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	245	1 099,0	269 255,0	Казахстан
2443	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2444	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2445	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2446	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2447	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2448	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2449	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2450	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2451	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2452	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2453	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2454	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2455	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2456	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2457	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
2458	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2459	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
2460	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
2461	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	235	25,0	5 875,0	
2462	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	235	53,0	12 455,0	Казахстан
2463	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	18,09	11 846,0	214 294,0	
2464	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	39,798	460,0	18 307,0	
2465	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 193,94	38,0	45 370,0	
2466	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	26,8	163,0	4 368,0	
2467	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	16,75	7 304,0	122 342,0	
2468	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	67	1 026,0	68 742,0	
2469	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,005	5 003,0	5 028,0	Казахстан
2470	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,005	5 039,0	5 064,0	Казахстан
2471	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,5075	5 112,0	7 706,0	Казахстан
2472	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,5325	3 233,0	21 120,0	Казахстан
2473	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,55275	36,0	20,0	Казахстан
2474	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05628	208 882,0	11 756,0	
2475	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	67	2 218,0	148 606,0	
2476	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	67	3 622,0	242 674,0	
2477	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,021105	208 882,0	4 408,0	
2478	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	67	2 444,0	163 748,0	
2479	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	67	3 070,0	205 690,0	
2480	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,021105	208 882,0	4 408,0	
2481	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	67	2 515,0	168 505,0	
2482	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	67	527,0	35 309,0	
2483	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,32	11 846,0	15 637,0	
2484	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,904	460,0	1 336,0	
2485	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	87,12	38,0	3 311,0	
2486	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,8	163,0	782,0	
2487	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,4	7 304,0	17 530,0	
2488	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
2489	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
2490	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2491	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
2492	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
2493	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
2494	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
2495	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 444,0	29 328,0	
2496	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	12	1 023,0	12 276,0	
2497	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
2498	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 515,0	30 180,0	
2499	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	12	527,0	6 324,0	
			ИТОГО				3 449 905,0	
			Локальная смета №2-4-42 ост. " Бенберина " (783)					
2500	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	53,1	420,0	22 302,0	
2501	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	35,4	67,0	2 372,0	
2502	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,137	497 776,0	68 195,0	
2503	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	168	1 582,0	265 776,0	
2504	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	168	591,0	99 288,0	
2505	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	290	4 014,0	1 164 060,0	Казахстан
2506	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	295	846,0	249 570,0	
2507	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	305	1 534,0	467 870,0	Казахстан
2508	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2509	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2510	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2511	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2512	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2513	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2514	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2515	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2516	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2517	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2518	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2519	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2520	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2521	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2522	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
2523	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2524	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	20	4 857,0	97 140,0	
2525	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	20	2 571,0	51 420,0	Казахстан
2526	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	295	25,0	7 375,0	
2527	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	295	53,0	15 635,0	Казахстан
2528	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	23,49	11 846,0	278 263,0	
2529	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	51,678	460,0	23 772,0	
2530	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 550,34	38,0	58 913,0	
2531	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	34,8	163,0	5 672,0	
2532	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	21,75	7 304,0	158 862,0	
2533	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	87	1 026,0	89 262,0	
2534	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,305	5 003,0	6 529,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2535	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,305	5 039,0	6 576,0	Казахстан
2536	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,9575	5 112,0	10 007,0	Казахстан
2537	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,4825	3 233,0	27 424,0	Казахстан
2538	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,71775	36,0	26,0	Казахстан
2539	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07308	208 882,0	15 265,0	
2540	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	87	2 218,0	192 966,0	
2541	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	87	3 622,0	315 114,0	
2542	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,027405	208 882,0	5 724,0	
2543	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	87	2 444,0	212 628,0	
2544	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	87	3 070,0	267 090,0	
2545	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,027405	208 882,0	5 724,0	
2546	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	87	2 515,0	218 805,0	
2547	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	87	527,0	45 849,0	
2548	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,96	11 846,0	46 910,0	
2549	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,712	460,0	4 008,0	
2550	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	261,36	38,0	9 932,0	
2551	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	14,4	163,0	2 347,0	
2552	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,2	7 304,0	52 589,0	
2553	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	36	1 026,0	36 936,0	
2554	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,54	5 003,0	2 702,0	Казахстан
2555	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,54	5 039,0	2 721,0	Казахстан
2556	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,81	5 112,0	4 141,0	Казахстан
2557	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,51	3 233,0	11 348,0	Казахстан
2558	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,297	36,0	11,0	Казахстан
2559	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03024	208 882,0	6 317,0	
2560	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	36	2 444,0	87 984,0	
2561	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	36	1 023,0	36 828,0	
2562	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01134	208 882,0	2 369,0	
2563	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	36	2 515,0	90 540,0	
2564	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	36	527,0	18 972,0	
			ИТОГО				5 007 270,0	
			Локальная смета №2-4-43 ост. по ул. Бенберина/Кожаханова, (северная сторона) (785)					
2565	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	16,2	420,0	6 804,0	
2566	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	10,8	67,0	724,0	
2567	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,048	216 599,0	10 397,0	
2568	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	52	1 100,0	57 200,0	
2569	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	52	591,0	30 732,0	
2570	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	73	4 014,0	293 022,0	Казахстан
2571	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	90	846,0	76 140,0	
2572	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	100	677,0	67 700,0	Казахстан
2573	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2574	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2575	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
2576	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
2577	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2578	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2579	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2580	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2581	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2582	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2583	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2584	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
2585	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2586	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2587	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2588	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
2589	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2590	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	90	25,0	2 250,0	
2591	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	90	53,0	4 770,0	
2592	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,32	11 846,0	51 175,0	
2593	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	9,504	460,0	4 372,0	
2594	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	285,12	38,0	10 835,0	
2595	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	6,4	163,0	1 043,0	
2596	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4	7 304,0	29 216,0	
2597	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	16	1 026,0	16 416,0	
2598	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,24	5 003,0	1 201,0	Казахстан
2599	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,24	5 039,0	1 209,0	Казахстан
2600	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,36	5 112,0	1 840,0	Казахстан
2601	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,56	3 233,0	5 043,0	Казахстан
2602	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,132	36,0	5,0	Казахстан
2603	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01344	208 882,0	2 807,0	
2604	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16	2 218,0	35 488,0	
2605	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	16	3 622,0	57 952,0	
2606	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
2607	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16	2 444,0	39 104,0	
2608	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	16	3 070,0	49 120,0	
2609	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
2610	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16	2 515,0	40 240,0	
2611	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	16	527,0	8 432,0	
2612	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
2613	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
2614	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
2615	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
2616	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
2617	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
2618	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
2619	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
2620	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
2621	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
2622	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
2623	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
2624	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2625	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
2626	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
2627	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
2628	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 103 132,0	
			Локальная смета №2-4-44 ост. по ул. Бенберина/ Кожаханова, (южная сторона) (786)					
2629	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	16,2	420,0	6 804,0	
2630	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	10,8	67,0	724,0	
2631	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,058	216 599,0	12 563,0	
2632	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	42	1 100,0	46 200,0	
2633	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	42	591,0	24 822,0	
2634	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	67	4 014,0	268 938,0	Казахстан
2635	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	90	846,0	76 140,0	
2636	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	100	677,0	67 700,0	Казахстан
2637	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2638	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2639	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
2640	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
2641	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2642	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2643	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2644	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2645	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2646	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2647	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2648	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
2649	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2650	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2651	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2652	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
2653	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2654	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	90	25,0	2 250,0	
2655	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	90	53,0	4 770,0	
2656	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,02	11 846,0	83 159,0	
2657	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	15,444	460,0	7 104,0	
2658	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	463,32	38,0	17 606,0	
2659	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	10,4	163,0	1 695,0	
2660	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6,5	7 304,0	47 476,0	
2661	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	26	1 026,0	26 676,0	
2662	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,39	5 003,0	1 951,0	Казахстан
2663	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,39	5 039,0	1 965,0	Казахстан
2664	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,585	5 112,0	2 991,0	Казахстан
2665	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,535	3 233,0	8 196,0	Казахстан
2666	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2145	36,0	8,0	Казахстан
2667	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02184	208 882,0	4 562,0	
2668	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	26	2 218,0	57 668,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2669	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	26	3 622,0	94 172,0	
2670	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00819	208 882,0	1 711,0	
2671	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	26	2 444,0	63 544,0	
2672	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	26	3 070,0	79 820,0	
2673	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00819	208 882,0	1 711,0	
2674	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	26	2 515,0	65 390,0	
2675	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	26	527,0	13 702,0	
			ИТОГО				1 241 513,0	
Локальная смета №2-4-45 ост. " Микрорайон Кок-Кайнар-Юг " Южная сторона (787)								
2676	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	43,2	420,0	18 144,0	
2677	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	28,8	67,0	1 930,0	
2678	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,162	497 776,0	80 640,0	
2679	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	88	1 100,0	96 800,0	
2680	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	88	591,0	52 008,0	
2681	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	152	4 014,0	610 128,0	Казахстан
2682	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	240	846,0	203 040,0	
2683	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	250	1 099,0	274 750,0	Казахстан
2684	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2685	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2686	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2687	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2688	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2689	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2690	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2691	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2692	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2693	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2694	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2695	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2696	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2697	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2698	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
2699	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2700	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
2701	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
2702	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	240	25,0	6 000,0	
2703	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	240	53,0	12 720,0	Казахстан
2704	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	14,04	11 846,0	166 318,0	
2705	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	30,888	460,0	14 208,0	
2706	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	926,64	38,0	35 212,0	
2707	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	20,8	163,0	3 390,0	
2708	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	13	7 304,0	94 952,0	
2709	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	52	1 026,0	53 352,0	
2710	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,78	5 003,0	3 902,0	Казахстан
2711	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,78	5 039,0	3 930,0	Казахстан
2712	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,17	5 112,0	5 981,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2713	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,07	3 233,0	16 391,0	Казахстан
2714	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,429	36,0	15,0	Казахстан
2715	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04368	208 882,0	9 124,0	
2716	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	52	2 218,0	115 336,0	
2717	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	52	3 622,0	188 344,0	
2718	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01638	208 882,0	3 421,0	
2719	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	52	2 444,0	127 088,0	
2720	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	52	3 070,0	159 640,0	
2721	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01638	208 882,0	3 421,0	
2722	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	52	2 515,0	130 780,0	
2723	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	52	527,0	27 404,0	
2724	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,54	11 846,0	18 243,0	
2725	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,388	460,0	1 558,0	
2726	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	101,64	38,0	3 862,0	
2727	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	5,6	163,0	913,0	
2728	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,8	7 304,0	20 451,0	
2729	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	14	1 026,0	14 364,0	
2730	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
2731	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
2732	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
2733	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
2734	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
2735	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01176	208 882,0	2 456,0	
2736	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	14	2 444,0	34 216,0	
2737	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	14	1 023,0	14 322,0	
2738	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
2739	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	14	2 515,0	35 210,0	
2740	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	14	527,0	7 378,0	
			ИТОГО				2 889 820,0	
			Локальная смета №2-4-46 по ул. Бенберина, ост. " Кок-Кайнар-Юг " (788)					
2741	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	35,1	420,0	14 742,0	
2742	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	23,4	67,0	1 568,0	
2743	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,161	497 776,0	80 142,0	
2744	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	44	1 100,0	48 400,0	
2745	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	44	591,0	26 004,0	
2746	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	64	4 014,0	256 896,0	Казахстан
2747	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	195	846,0	164 970,0	
2748	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	205	1 099,0	225 295,0	Казахстан
2749	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2750	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2751	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2752	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2753	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2754	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2755	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
2756	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2757	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
2758	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
2759	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2760	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2761	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
2762	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2763	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
2764	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2765	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
2766	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
2767	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	195	25,0	4 875,0	
2768	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	195	53,0	10 335,0	Казахстан
2769	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,59	11 846,0	54 373,0	
2770	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,098	460,0	4 645,0	
2771	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	302,94	38,0	11 512,0	
2772	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	6,8	163,0	1 108,0	
2773	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,25	7 304,0	31 042,0	
2774	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	17	1 026,0	17 442,0	
2775	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
2776	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
2777	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
2778	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
2779	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
2780	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01428	208 882,0	2 983,0	
2781	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	17	2 218,0	37 706,0	
2782	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	17	3 622,0	61 574,0	
2783	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
2784	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	17	2 444,0	41 548,0	
2785	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	17	3 070,0	52 190,0	
2786	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
2787	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	17	2 515,0	42 755,0	
2788	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	17	527,0	8 959,0	
2789	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
2790	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
2791	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
2792	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
2793	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
2794	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
2795	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
2796	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
2797	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
2798	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
2799	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
2800	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
2801	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
2802	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
2803	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2804	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
2805	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 439 185,0	
			Локальная смета №2-4-47 по ул. Бенберина/ Мамбетова (северная сторона) (789)					
2806	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	69,3	420,0	29 106,0	
2807	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	46,2	67,0	3 095,0	
2808	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,28	497 776,0	139 377,0	
2809	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	115	1 582,0	181 930,0	
2810	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	115	591,0	67 965,0	
2811	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	214	4 014,0	858 996,0	Казахстан
2812	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	385	846,0	325 710,0	
2813	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	395	2 027,0	800 665,0	Казахстан
2814	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2815	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2816	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
2817	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
2818	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2819	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2820	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2821	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2822	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2823	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2824	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2825	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
2826	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2827	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2828	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2829	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
2830	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
2831	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
2832	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	385	25,0	9 625,0	
2833	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	385	53,0	20 405,0	
2834	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	24,57	11 846,0	291 056,0	
2835	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	54,054	460,0	24 865,0	
2836	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 621,62	38,0	61 622,0	
2837	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	36,4	163,0	5 933,0	
2838	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	22,75	7 304,0	166 166,0	
2839	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	91	1 026,0	93 366,0	
2840	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,365	5 003,0	6 829,0	Казахстан
2841	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,365	5 039,0	6 878,0	Казахстан
2842	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,0475	5 112,0	10 467,0	Казахстан
2843	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,8725	3 233,0	28 685,0	Казахстан
2844	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,75075	36,0	27,0	Казахстан
2845	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07644	208 882,0	15 967,0	
2846	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	91	2 218,0	201 838,0	
2847	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	91	3 622,0	329 602,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2848	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,028665	208 882,0	5 988,0	
2849	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	91	2 444,0	222 404,0	
2850	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	91	3 070,0	279 370,0	
2851	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,028665	208 882,0	5 988,0	
2852	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	91	2 515,0	228 865,0	
2853	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	91	527,0	47 957,0	
2854	51	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	20	654,0	13 080,0	
2855	52	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	3,6	5 416,0	19 498,0	
2856	53	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,22	255,0	2 096,0	
2857	54	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	246,6	38,0	9 371,0	
2858	55	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	2	21 425,0	42 850,0	
2859	56	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	20	2 082,0	41 640,0	
2860	57	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	20	284,0	5 680,0	
2861	58	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	20	4 384,0	87 680,0	
2862	59	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	19,68	4 247,0	83 581,0	Казахстан
			ИТОГО				5 089 636,0	
Локальная смета №2-4-48 по ул. Бенберина/ Мамбетова (южная сторона) (790)								
2863	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	72,9	420,0	30 618,0	
2864	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	48,6	67,0	3 256,0	
2865	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,31	497 776,0	154 311,0	
2866	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	105	1 582,0	166 110,0	
2867	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	105	591,0	62 055,0	
2868	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	196	4 014,0	786 744,0	Казахстан
2869	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	405	846,0	342 630,0	
2870	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	415	2 027,0	841 205,0	Казахстан
2871	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2872	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2873	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
2874	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
2875	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2876	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2877	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2878	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2879	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2880	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2881	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2882	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
2883	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2884	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2885	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2886	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
2887	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	20	4 857,0	97 140,0	
2888	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	20	2 571,0	51 420,0	Казахстан
2889	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	405	25,0	10 125,0	
2890	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	405	53,0	21 465,0	
2891	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	21,33	11 846,0	252 675,0	
2892	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	46,926	460,0	21 586,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2893	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 407,78	38,0	53 496,0	
2894	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	31,6	163,0	5 151,0	
2895	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	19,75	7 304,0	144 254,0	
2896	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	79	1 026,0	81 054,0	
2897	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,185	5 003,0	5 929,0	Казахстан
2898	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,185	5 039,0	5 971,0	Казахстан
2899	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,7775	5 112,0	9 087,0	Казахстан
2900	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,7025	3 233,0	24 902,0	Казахстан
2901	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,65175	36,0	23,0	Казахстан
2902	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06636	208 882,0	13 861,0	
2903	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	79	2 218,0	175 222,0	
2904	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	79	3 622,0	286 138,0	
2905	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024885	208 882,0	5 198,0	
2906	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	79	2 444,0	193 076,0	
2907	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	79	3 070,0	242 530,0	
2908	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024885	208 882,0	5 198,0	
2909	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	79	2 515,0	198 685,0	
2910	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	79	527,0	41 633,0	
			ИТОГО				4 467 889,0	
			Локальная смета №2-4-49 по ул. Мамбетова/ Заречная, (северная сторона) (791)					
2911	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	29,7	420,0	12 474,0	
2912	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,8	67,0	1 327,0	
2913	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,106	497 776,0	52 764,0	
2914	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	69	1 100,0	75 900,0	
2915	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	69	591,0	40 779,0	
2916	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	113	4 014,0	453 582,0	Казахстан
2917	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	165	846,0	139 590,0	
2918	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	175	1 043,0	182 525,0	Казахстан
2919	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2920	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
2921	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
2922	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
2923	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2924	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2925	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
2926	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
2927	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
2928	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
2929	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
2930	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
2931	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
2932	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2933	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
2934	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
2935	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2936	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	165	25,0	4 125,0	
2937	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	165	53,0	8 745,0	
2938	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	5,67	11 846,0	67 167,0	
2939	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	12,474	460,0	5 738,0	
2940	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	374,22	38,0	14 220,0	
2941	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	8,4	163,0	1 369,0	
2942	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,25	7 304,0	38 346,0	
2943	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	21	1 026,0	21 546,0	
2944	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,315	5 003,0	1 576,0	Казахстан
2945	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,315	5 039,0	1 587,0	Казахстан
2946	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4725	5 112,0	2 415,0	Казахстан
2947	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,0475	3 233,0	6 620,0	Казахстан
2948	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,17325	36,0	6,0	Казахстан
2949	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
2950	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	21	2 218,0	46 578,0	
2951	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	21	3 622,0	76 062,0	
2952	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,006615	208 882,0	1 382,0	
2953	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	21	2 444,0	51 324,0	
2954	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	21	3 070,0	64 470,0	
2955	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,006615	208 882,0	1 382,0	
2956	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	21	2 515,0	52 815,0	
2957	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	21	527,0	11 067,0	
2958	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,53	11 846,0	29 970,0	
2959	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,566	460,0	2 560,0	
2960	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	166,98	38,0	6 345,0	
2961	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,2	163,0	1 500,0	
2962	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,6	7 304,0	33 598,0	
2963	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	23	1 026,0	23 598,0	
2964	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
2965	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
2966	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
2967	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
2968	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
2969	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01932	208 882,0	4 036,0	
2970	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 444,0	56 212,0	
2971	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	23	1 023,0	23 529,0	
2972	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
2973	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 515,0	57 845,0	
2974	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	23	527,0	12 121,0	
			ИТОГО				1 901 422,0	
Локальная смета №2-4-50 по ул. Мамбетова/ Заречная, (южная сторона) (792)								
2975	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	37,8	420,0	15 876,0	
2976	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	25,2	67,0	1 688,0	
2977	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,132	497 776,0	65 706,0	
2978	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	88	1 100,0	96 800,0	
2979	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	88	591,0	52 008,0	
2980	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	152	4 014,0	610 128,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2981	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	210	846,0	177 660,0	
2982	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	220	1 099,0	241 780,0	Казахстан
2983	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
2984	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2985	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2986	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
2987	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
2988	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2989	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
2990	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
2991	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
2992	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
2993	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
2994	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
2995	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
2996	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
2997	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
2998	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
2999	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
3000	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
3001	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	210	25,0	5 250,0	
3002	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	210	53,0	11 130,0	Казахстан
3003	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,45	11 846,0	111 945,0	
3004	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	20,79	460,0	9 563,0	
3005	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	623,7	38,0	23 701,0	
3006	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	14	163,0	2 282,0	
3007	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,75	7 304,0	63 910,0	
3008	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	35	1 026,0	35 910,0	
3009	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,525	5 003,0	2 627,0	Казахстан
3010	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,525	5 039,0	2 645,0	Казахстан
3011	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,7875	5 112,0	4 026,0	Казахстан
3012	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,4125	3 233,0	11 033,0	Казахстан
3013	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,28875	36,0	10,0	Казахстан
3014	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0294	208 882,0	6 141,0	
3015	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	35	2 218,0	77 630,0	
3016	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	35	3 622,0	126 770,0	
3017	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011025	208 882,0	2 303,0	
3018	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	35	2 444,0	85 540,0	
3019	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	35	3 070,0	107 450,0	
3020	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011025	208 882,0	2 303,0	
3021	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	35	2 515,0	88 025,0	
3022	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	35	527,0	18 445,0	
3023	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,19	11 846,0	37 789,0	
3024	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,018	460,0	3 228,0	
3025	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	210,54	38,0	8 001,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3026	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	11,6	163,0	1 891,0	
3027	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,8	7 304,0	42 363,0	
3028	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	29	1 026,0	29 754,0	
3029	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,435	5 003,0	2 176,0	Казахстан
3030	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,435	5 039,0	2 192,0	Казахстан
3031	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6525	5 112,0	3 336,0	Казахстан
3032	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,8275	3 233,0	9 141,0	Казахстан
3033	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,23925	36,0	9,0	Казахстан
3034	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02436	208 882,0	5 088,0	
3035	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	29	2 444,0	70 876,0	
3036	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	29	1 023,0	29 667,0	
3037	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009135	208 882,0	1 908,0	
3038	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	29	2 515,0	72 935,0	
3039	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	29	527,0	15 283,0	
			ИТОГО				2 620 199,0	
			Локальная смета №2-4-51 по ул. Мамбетова/Аккайнар (793-794)					
3040	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	17,64	420,0	7 409,0	
3041	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	11,76	67,0	788,0	
3042	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	94,23	420,0	39 577,0	
3043	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	62,82	67,0	4 209,0	
3044	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,158	497 776,0	78 649,0	
3045	6	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	212	1 582,0	335 384,0	
3046	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	212	591,0	125 292,0	
3047	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	369	4 014,0	1 481 166,0	Казахстан
3048	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	447	846,0	378 162,0	
3049	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	349	260,0	90 740,0	
3050	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	370	1 534,0	567 580,0	Казахстан
3051	12	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	470	2 027,0	952 690,0	Казахстан
3052	13	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
3053	14	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
3054	15	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
3055	16	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	4	12 483,0	49 932,0	
3056	17	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
3057	18	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3058	21	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,0	
3059	22	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 429,0	
3060	23	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	398,0	
3061	24	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 341,0	
3062	25	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,0	
3063	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
3064	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3065	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
3066	29	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
3067	30	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	
3068	31	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
3069	32	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
3070	33	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	447	25,0	11 175,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3071	34	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	447	53,0	23 691,0	
3072	35	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	19,17	11 846,0	227 088,0	
3073	36	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	42,174	460,0	19 400,0	
3074	37	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 265,22	38,0	48 078,0	
3075	38	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	28,4	163,0	4 629,0	
3076	39	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	17,75	7 304,0	129 646,0	
3077	40	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	71	1 026,0	72 846,0	
3078	41	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,065	5 003,0	5 328,0	Казахстан
3079	42	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,065	5 039,0	5 367,0	Казахстан
3080	43	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,5975	5 112,0	8 166,0	Казахстан
3081	44	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,9225	3 233,0	22 380,0	Казахстан
3082	45	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,58575	36,0	21,0	Казахстан
3083	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05964	208 882,0	12 458,0	
3084	47	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	71	2 218,0	157 478,0	
3085	48	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	71	3 622,0	257 162,0	
3086	49	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022365	208 882,0	4 672,0	
3087	50	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	71	2 444,0	173 524,0	
3088	51	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	71	3 070,0	217 970,0	
3089	52	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022365	208 882,0	4 672,0	
3090	53	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	71	2 515,0	178 565,0	
3091	54	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	71	527,0	37 417,0	
3092	55	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,43	11 846,0	16 940,0	
3093	56	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,146	460,0	1 447,0	
3094	57	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	94,38	38,0	3 586,0	
3095	58	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,2	163,0	848,0	
3096	59	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,6	7 304,0	18 990,0	
3097	60	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	13	1 026,0	13 338,0	
3098	61	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,195	5 003,0	976,0	Казахстан
3099	62	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,195	5 039,0	983,0	Казахстан
3100	63	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2925	5 112,0	1 495,0	Казахстан
3101	64	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,2675	3 233,0	4 098,0	Казахстан
3102	65	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,10725	36,0	4,0	Казахстан
3103	66	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01092	208 882,0	2 281,0	
3104	67	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 444,0	31 772,0	
3105	68	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	13	1 023,0	13 299,0	
3106	69	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
3107	70	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 515,0	32 695,0	
3108	71	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	13	527,0	6 851,0	
			ИТОГО				6 247 933,0	
			Локальная смета №2-4-52 по ул. Мамбетова/Вдоль БАКа (795)					
3109	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	32,4	420,0	13 608,0	
3110	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21,6	67,0	1 447,0	
3111	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,159	497 776,0	79 146,0	
3112	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	31	1 100,0	34 100,0	
3113	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	31	591,0	18 321,0	
3114	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	4 014,0	148 518,0	Казахстан
3115	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180	846,0	152 280,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	190	1 043,0	198 170,0	Казахстан
3117	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3118	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3119	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
3120	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
3121	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3122	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3123	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3124	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3125	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3126	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3127	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3128	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3129	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3130	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3131	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3132	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
3133	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
3134	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
3135	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	180	25,0	4 500,0	
3136	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	180	53,0	9 540,0	
3137	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,29	11 846,0	86 357,0	
3138	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	16,038	460,0	7 377,0	
3139	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	481,14	38,0	18 283,0	
3140	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	10,8	163,0	1 760,0	
3141	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6,75	7 304,0	49 302,0	
3142	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	27	1 026,0	27 702,0	
3143	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,405	5 003,0	2 026,0	Казахстан
3144	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,405	5 039,0	2 041,0	Казахстан
3145	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6075	5 112,0	3 106,0	Казахстан
3146	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,6325	3 233,0	8 511,0	Казахстан
3147	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,22275	36,0	8,0	Казахстан
3148	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02268	208 882,0	4 737,0	
3149	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	27	2 218,0	59 886,0	
3150	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	27	3 622,0	97 794,0	
3151	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008505	208 882,0	1 777,0	
3152	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	27	2 444,0	65 988,0	
3153	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	27	3 070,0	82 890,0	
3154	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008505	208 882,0	1 777,0	
3155	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	27	2 515,0	67 905,0	
3156	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	27	527,0	14 229,0	
			ИТОГО				1 442 795,0	
			Локальная смета №2-4-53 по ост. "Нагульный пруд" (796-797)					
3157	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	13,5	420,0	5 670,0	
3158	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	9	67,0	603,0	
3159	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	180,36	420,0	75 751,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3160	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	120,24	67,0	8 056,0	
3161	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	1,124	497 776,0	559 500,0	
3162	6	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	326	1 582,0	515 732,0	
3163	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	326	591,0	192 666,0	
3164	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	518	4 014,0	2 079 252,0	Казахстан
3165	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	743	846,0	628 578,0	
3166	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	668	260,0	173 680,0	
3167	11	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	1 450	3 508,0	5 086 600,0	Казахстан
3168	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
3169	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
3170	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
3171	15	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	2	22 891,0	45 782,0	
3172	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
3173	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3174	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,0	
3175	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 429,0	
3176	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	398,0	
3177	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 341,0	
3178	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,0	
3179	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
3180	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3181	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
3182	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
3183	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	2	5 532,55	11 065,0	
3184	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
3185	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
3186	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	668	25,0	16 700,0	
3187	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	668	53,0	35 404,0	
3188	34	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	29,7	11 846,0	351 826,0	
3189	35	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	65,34	460,0	30 056,0	
3190	36	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 960,2	38,0	74 488,0	
3191	37	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	44	163,0	7 172,0	
3192	38	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	27,5	7 304,0	200 860,0	
3193	39	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	110	1 026,0	112 860,0	
3194	40	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,65	5 003,0	8 255,0	Казахстан
3195	41	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,65	5 039,0	8 314,0	Казахстан
3196	42	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,475	5 112,0	12 652,0	Казахстан
3197	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,725	3 233,0	34 674,0	Казахстан
3198	44	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,9075	36,0	33,0	Казахстан
3199	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0924	208 882,0	19 301,0	
3200	46	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	110	2 218,0	243 980,0	
3201	47	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	110	3 622,0	398 420,0	
3202	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03465	208 882,0	7 238,0	
3203	49	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	110	2 444,0	268 840,0	
3204	50	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	110	3 070,0	337 700,0	
3205	51	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03465	208 882,0	7 238,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3206	52	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	110	2 515,0	276 650,0	
3207	53	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	110	527,0	57 970,0	
			ИТОГО				12 310 359,0	
			Локальная смета №2-4-54: по ул. Центральная, ост. "Библиотека" (798-799)					
3208	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	6,84	420,0	2 873,0	
3209	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	4,56	67,0	306,0	
3210	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	68,04	420,0	28 577,0	
3211	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	45,36	67,0	3 039,0	
3212	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,442	497 776,0	220 017,0	
3213	6	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	138	1 582,0	218 316,0	
3214	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	138	591,0	81 558,0	
3215	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	244	4 014,0	979 416,0	Казахстан
3216	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	290	846,0	245 340,0	
3217	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	252	260,0	65 520,0	
3218	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	580	1 534,0	889 720,0	Казахстан
3219	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
3220	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
3221	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
3222	15	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	4	12 483,0	49 932,0	
3223	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
3224	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3225	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
3226	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
3227	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
3228	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
3229	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
3230	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
3231	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
3232	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
3233	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
3234	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	
3235	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
3236	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
3237	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	290	25,0	7 250,0	
3238	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	38	53,0	2 014,0	
3239	34	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	252	106,0	26 712,0	
3240	35	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	15,12	11 846,0	179 112,0	
3241	36	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	33,264	460,0	15 301,0	
3242	37	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	997,92	38,0	37 921,0	
3243	38	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	22,4	163,0	3 651,0	
3244	39	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14	7 304,0	102 256,0	
3245	40	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	56	1 026,0	57 456,0	
3246	41	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,84	5 003,0	4 203,0	Казахстан
3247	42	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,84	5 039,0	4 233,0	Казахстан
3248	43	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,26	5 112,0	6 441,0	Казахстан
3249	44	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,46	3 233,0	17 652,0	Казахстан
3250	45	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,462	36,0	17,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3251	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04704	208 882,0	9 826,0	
3252	47	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	56	2 218,0	124 208,0	
3253	48	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	56	3 622,0	202 832,0	
3254	49	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
3255	50	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	56	2 444,0	136 864,0	
3256	51	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	56	3 070,0	171 920,0	
3257	52	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
3258	53	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	56	2 515,0	140 840,0	
3259	54	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	56	527,0	29 512,0	
3260	55	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,1	11 846,0	13 031,0	
3261	56	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,42	460,0	1 113,0	
3262	57	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	72,6	38,0	2 759,0	
3263	58	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4	163,0	652,0	
3264	59	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2	7 304,0	14 608,0	
3265	60	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	10	1 026,0	10 260,0	
3266	61	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
3267	62	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
3268	63	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
3269	64	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
3270	65	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
3271	66	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0084	208 882,0	1 755,0	
3272	67	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 444,0	24 440,0	
3273	68	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	10	1 023,0	10 230,0	
3274	69	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
3275	70	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 515,0	25 150,0	
3276	71	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	10	527,0	5 270,0	
			ИТОГО				4 522 394,0	
Локальная смета №2-4-55 по ул. Бурундайское шоссе/ Аубакирова (южная сторона) (801)								
3277	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	39,6	420,0	16 632,0	
3278	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	26,4	67,0	1 769,0	
3279	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,101	497 776,0	50 275,0	
3280	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	129	1 100,0	141 900,0	
3281	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	129	591,0	76 239,0	
3282	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	206	4 014,0	826 884,0	Казахстан
3283	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	220	846,0	186 120,0	
3284	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	230	1 099,0	252 770,0	Казахстан
3285	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3286	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3287	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
3288	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
3289	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3290	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3291	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3292	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3293	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3294	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3295	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3296	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3297	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3298	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3299	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3300	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
3301	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
3302	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
3303	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	220	25,0	5 500,0	
3304	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	220	53,0	11 660,0	
3305	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	26,19	11 846,0	310 247,0	
3306	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	57,618	460,0	26 504,0	
3307	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 728,54	38,0	65 685,0	
3308	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	38,8	163,0	6 324,0	
3309	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	24,25	7 304,0	177 122,0	
3310	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	97	1 026,0	99 522,0	
3311	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,455	5 003,0	7 279,0	Казахстан
3312	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,455	5 039,0	7 332,0	Казахстан
3313	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,1825	5 112,0	11 157,0	Казахстан
3314	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,4575	3 233,0	30 576,0	Казахстан
3315	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,80025	36,0	29,0	Казахстан
3316	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08148	208 882,0	17 020,0	
3317	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	97	2 218,0	215 146,0	
3318	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	97	3 622,0	351 334,0	
3319	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,030555	208 882,0	6 382,0	
3320	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	97	2 444,0	237 068,0	
3321	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	97	3 070,0	297 790,0	
3322	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,030555	208 882,0	6 382,0	
3323	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	97	2 515,0	243 955,0	
3324	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	97	527,0	51 119,0	
			ИТОГО				3 947 143,0	
			Локальная смета №2-4-56 по ул. Бурундайское шоссе/ Акжолтай (809)					
3325	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	13,5	420,0	5 670,0	
3326	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	9	67,0	603,0	
3327	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,053	497 776,0	26 382,0	
3328	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	32	1 100,0	35 200,0	
3329	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	32	591,0	18 912,0	
3330	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	53	4 014,0	212 742,0	Казахстан
3331	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	75	846,0	63 450,0	
3332	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	85	677,0	57 545,0	Казахстан
3333	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3334	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3335	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
3336	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
3337	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3338	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3339	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3340	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3341	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3342	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3343	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3344	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3345	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3346	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3347	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3348	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
3349	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
3350	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	75	25,0	1 875,0	
3351	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	75	53,0	3 975,0	
3352	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,37	11 846,0	99 151,0	
3353	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	18,414	460,0	8 470,0	
3354	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	552,42	38,0	20 992,0	
3355	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12,4	163,0	2 021,0	
3356	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,75	7 304,0	56 606,0	
3357	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	31	1 026,0	31 806,0	
3358	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,465	5 003,0	2 326,0	Казахстан
3359	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,465	5 039,0	2 343,0	Казахстан
3360	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6975	5 112,0	3 566,0	Казахстан
3361	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,0225	3 233,0	9 772,0	Казахстан
3362	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,25575	36,0	9,0	Казахстан
3363	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02604	208 882,0	5 439,0	
3364	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 218,0	68 758,0	
3365	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	31	3 622,0	112 282,0	
3366	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
3367	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 444,0	75 764,0	
3368	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	31	3 070,0	95 170,0	
3369	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
3370	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 515,0	77 965,0	
3371	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	31	527,0	16 337,0	
			ИТОГО				1 283 562,0	
			Локальная смета №2-4-57 по ул. Шарипова, ост. "мкр. Акбулак" (836)					
3372	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	39,6	420,0	16 632,0	
3373	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	26,4	67,0	1 769,0	
3374	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,132	497 776,0	65 706,0	
3375	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	98	1 100,0	107 800,0	
3376	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	98	591,0	57 918,0	
3377	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	196	4 014,0	786 744,0	Казахстан
3378	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	220	846,0	186 120,0	
3379	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	230	1 099,0	252 770,0	Казахстан
3380	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3381	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3382	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3383	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
3384	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3385	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3386	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3387	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3388	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3389	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3390	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3391	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3392	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3393	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3394	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3395	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
3396	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
3397	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
3398	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	220	25,0	5 500,0	
3399	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	220	53,0	11 660,0	
3400	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	26,73	11 846,0	316 644,0	
3401	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	58,806	460,0	27 051,0	
3402	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 764,18	38,0	67 039,0	
3403	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	39,6	163,0	6 455,0	
3404	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	24,75	7 304,0	180 774,0	
3405	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	99	1 026,0	101 574,0	
3406	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,485	5 003,0	7 429,0	Казахстан
3407	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,485	5 039,0	7 483,0	Казахстан
3408	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,2275	5 112,0	11 387,0	Казахстан
3409	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,6525	3 233,0	31 207,0	Казахстан
3410	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,81675	36,0	29,0	Казахстан
3411	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08316	208 882,0	17 371,0	
3412	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	99	2 218,0	219 582,0	
3413	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	99	3 622,0	358 578,0	
3414	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031185	208 882,0	6 514,0	
3415	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	99	2 444,0	241 956,0	
3416	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	99	3 070,0	303 930,0	
3417	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031185	208 882,0	6 514,0	
3418	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	99	2 515,0	248 985,0	
3419	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	99	527,0	52 173,0	
			ИТОГО				3 917 610,0	
			Локальная смета №2-4-58 ост. "Школа №154" (837)					
3420	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	89,1	420,0	37 422,0	
3421	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	59,4	67,0	3 980,0	
3422	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,33	497 776,0	164 266,0	
3423	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	175	1 582,0	276 850,0	
3424	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	175	591,0	103 425,0	
3425	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	318	4 014,0	1 276 452,0	Казахстан
3426	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	495	846,0	418 770,0	
3427	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	505	2 027,0	1 023 635,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3428	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3429	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3430	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
3431	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
3432	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3433	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3434	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3435	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3436	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3437	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3438	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3439	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3440	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3441	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3442	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3443	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
3444	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	34	4 857,0	165 138,0	
3445	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	34	2 571,0	87 414,0	Казахстан
3446	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	495	25,0	12 375,0	
3447	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	495	53,0	26 235,0	
3448	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	39,42	11 846,0	466 969,0	
3449	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	86,724	460,0	39 893,0	
3450	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 601,72	38,0	98 865,0	
3451	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	58,4	163,0	9 519,0	
3452	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	36,5	7 304,0	266 596,0	
3453	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	146	1 026,0	149 796,0	
3454	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,19	5 003,0	10 957,0	Казахстан
3455	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,19	5 039,0	11 035,0	Казахстан
3456	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,285	5 112,0	16 793,0	Казахстан
3457	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,235	3 233,0	46 022,0	Казахстан
3458	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,2045	36,0	43,0	Казахстан
3459	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,12264	208 882,0	25 617,0	
3460	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	146	2 218,0	323 828,0	
3461	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	146	3 622,0	528 812,0	
3462	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04599	208 882,0	9 606,0	
3463	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	146	2 444,0	356 824,0	
3464	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	146	3 070,0	448 220,0	
3465	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04599	208 882,0	9 606,0	
3466	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	146	2 515,0	367 190,0	
3467	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	146	527,0	76 942,0	
			ИТОГО				6 994 236,0	
			Локальная смета №2-4-59 ост. "мкр. Айгерим-2" (849)					
3468	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	87,3	420,0	36 666,0	
3469	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	58,2	67,0	3 899,0	
3470	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,062	216 599,0	13 429,0	
3471	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	33	1 100,0	36 300,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3472	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	33	591,0	19 503,0	
3473	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	66	4 014,0	264 924,0	Казахстан
3474	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	485	846,0	410 310,0	
3475	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	95	677,0	64 315,0	Казахстан
3476	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3477	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3478	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
3479	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
3480	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3481	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3482	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3483	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3484	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3485	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3486	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3487	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3488	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3489	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3490	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3491	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
3492	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
3493	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	485	25,0	12 125,0	
3494	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	485	53,0	25 705,0	
3495	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,1	11 846,0	95 953,0	
3496	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,82	460,0	8 197,0	
3497	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	534,6	38,0	20 315,0	
3498	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12	163,0	1 956,0	
3499	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,5	7 304,0	54 780,0	
3500	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	30	1 026,0	30 780,0	
3501	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,45	5 003,0	2 251,0	Казахстан
3502	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,45	5 039,0	2 268,0	Казахстан
3503	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,675	5 112,0	3 451,0	Казахстан
3504	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,925	3 233,0	9 457,0	Казахстан
3505	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2475	36,0	9,0	Казахстан
3506	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
3507	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 218,0	66 540,0	
3508	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	30	3 622,0	108 660,0	
3509	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
3510	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 444,0	73 320,0	
3511	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	30	3 070,0	92 100,0	
3512	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
3513	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 515,0	75 450,0	
3514	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	30	527,0	15 810,0	
			ИТОГО				1 751 748,0	
Локальная смета №2-4-60 ост. по ул. Кудерина/ Райымбека (857)								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3515	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	47,7	420,0	20 034,0	
3516	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	31,8	67,0	2 131,0	
3517	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,192	497 776,0	95 573,0	
3518	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	88	1 100,0	96 800,0	
3519	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	88	591,0	52 008,0	
3520	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	126	4 014,0	505 764,0	Казахстан
3521	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	265	846,0	224 190,0	
3522	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	280	1 099,0	307 720,0	Казахстан
3523	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3524	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3525	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3526	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3527	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3528	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3529	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3530	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3531	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3532	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3533	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3534	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3535	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3536	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3537	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
3538	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3539	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
3540	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
3541	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	265	25,0	6 625,0	
3542	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	265	53,0	14 045,0	Казахстан
3543	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,94	11 846,0	70 365,0	
3544	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,068	460,0	6 011,0	
3545	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	392,04	38,0	14 898,0	
3546	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	8,8	163,0	1 434,0	
3547	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,5	7 304,0	40 172,0	
3548	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	22	1 026,0	22 572,0	
3549	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,33	5 003,0	1 651,0	Казахстан
3550	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,33	5 039,0	1 663,0	Казахстан
3551	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,495	5 112,0	2 530,0	Казахстан
3552	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,145	3 233,0	6 935,0	Казахстан
3553	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1815	36,0	7,0	Казахстан
3554	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01848	208 882,0	3 860,0	
3555	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 218,0	48 796,0	
3556	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	22	3 622,0	79 684,0	
3557	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00693	208 882,0	1 448,0	
3558	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 444,0	53 768,0	
3559	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	22	3 070,0	67 540,0	
3560	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00693	208 882,0	1 448,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3561	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 515,0	55 330,0	
3562	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	22	527,0	11 594,0	
3563	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,87	11 846,0	22 152,0	
3564	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,114	460,0	1 892,0	
3565	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,42	38,0	4 690,0	
3566	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	6,8	163,0	1 108,0	
3567	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,4	7 304,0	24 834,0	
3568	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	17	1 026,0	17 442,0	
3569	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
3570	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
3571	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
3572	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
3573	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
3574	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01428	208 882,0	2 983,0	
3575	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	17	2 444,0	41 548,0	
3576	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	17	1 023,0	17 391,0	
3577	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
3578	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	17	2 515,0	42 755,0	
3579	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	17	527,0	8 959,0	
			ИТОГО				2 222 770,0	
Локальная смета №2-4-61 ост. "мкр. Ожет-Юг" (северная сторона) (922)								
3580	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	22,5	420,0	9 450,0	
3581	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	15	67,0	1 005,0	
3582	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,094	497 776,0	46 791,0	
3583	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	41	1 100,0	45 100,0	
3584	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	41	591,0	24 231,0	
3585	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	77	4 014,0	309 078,0	Казахстан
3586	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	125	846,0	105 750,0	
3587	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	135	1 043,0	140 805,0	Казахстан
3588	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3589	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3590	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
3591	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
3592	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3593	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3594	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3595	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3596	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3597	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3598	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3599	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3600	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3601	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3602	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3603	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3604	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
3605	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	125	25,0	3 125,0	
3606	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	125	53,0	6 625,0	
3607	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	11,07	11 846,0	131 135,0	
3608	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	24,354	460,0	11 203,0	
3609	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	730,62	38,0	27 764,0	
3610	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	16,4	163,0	2 673,0	
3611	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,25	7 304,0	74 866,0	
3612	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	41	1 026,0	42 066,0	
3613	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,615	5 003,0	3 077,0	Казахстан
3614	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,615	5 039,0	3 099,0	Казахстан
3615	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,9225	5 112,0	4 716,0	Казахстан
3616	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,9975	3 233,0	12 924,0	Казахстан
3617	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,33825	36,0	12,0	Казахстан
3618	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03444	208 882,0	7 194,0	
3619	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	41	2 218,0	90 938,0	
3620	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	41	3 622,0	148 502,0	
3621	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012915	208 882,0	2 698,0	
3622	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	41	2 444,0	100 204,0	
3623	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	41	3 070,0	125 870,0	
3624	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012915	208 882,0	2 698,0	
3625	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	41	2 515,0	103 115,0	
3626	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	41	527,0	21 607,0	
			ИТОГО				1 787 528,0	
			Локальная смета №2-4-62 ост. "мкр. Ожет-Юг" (южная сторона) (923)					
3627	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	7,2	420,0	3 024,0	
3628	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	4,8	67,0	322,0	
3629	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,033	216 599,0	7 148,0	
3630	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	17	1 100,0	18 700,0	
3631	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	17	591,0	10 047,0	
3632	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21	4 014,0	84 294,0	Казахстан
3633	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	846,0	33 840,0	
3634	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	50	541,0	27 050,0	Казахстан
3635	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3636	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3637	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
3638	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
3639	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3640	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3641	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3642	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3643	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3644	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3645	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3646	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3647	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3648	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3649	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3650	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
3651	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3652	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	40	25,0	1 000,0	
3653	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	40	53,0	2 120,0	
3654	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
3655	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
3656	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
3657	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
3658	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
3659	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
3660	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
3661	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
3662	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
3663	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
3664	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
3665	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
3666	42	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
3667	43	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
3668	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
3669	45	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
3670	46	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				368 478,0	
			Локальная смета №2-4-63 ост. "Клиника Ожет" (южная сторона) (924)					
3671	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	52,2	420,0	21 924,0	
3672	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	34,8	67,0	2 332,0	
3673	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,21	497 776,0	104 533,0	
3674	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	90	1 582,0	142 380,0	
3675	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	90	591,0	53 190,0	
3676	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	113	4 014,0	453 582,0	Казахстан
3677	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	290	846,0	245 340,0	
3678	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	300	1 534,0	460 200,0	Казахстан
3679	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3680	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3681	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3682	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3683	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3684	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3685	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3686	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3687	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3688	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3689	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3690	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3691	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3692	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3693	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
3694	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3695	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
3696	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3697	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	290	25,0	7 250,0	
3698	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	290	53,0	15 370,0	Казахстан
3699	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6,48	11 846,0	76 762,0	
3700	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,256	460,0	6 558,0	
3701	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	427,68	38,0	16 252,0	
3702	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,6	163,0	1 565,0	
3703	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6	7 304,0	43 824,0	
3704	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	24	1 026,0	24 624,0	
3705	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
3706	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
3707	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
3708	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
3709	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,198	36,0	7,0	Казахстан
3710	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
3711	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 218,0	53 232,0	
3712	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	24	3 622,0	86 928,0	
3713	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
3714	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 444,0	58 656,0	
3715	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	24	3 070,0	73 680,0	
3716	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
3717	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 515,0	60 360,0	
3718	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	24	527,0	12 648,0	
3719	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
3720	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
3721	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
3722	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
3723	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
3724	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
3725	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
3726	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
3727	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
3728	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
3729	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
3730	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
3731	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
3732	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
3733	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
3734	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
3735	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				2 253 653,0	
Локальная смета №2-4-64 ост. "Городская поликлиника №25" (северная сторона) (925)								
3736	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	10,8	420,0	4 536,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3737	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	7,2	67,0	482,0	
3738	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,042	216 599,0	9 097,0	
3739	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28	1 100,0	30 800,0	
3740	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28	591,0	16 548,0	
3741	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	56	4 014,0	224 784,0	Казахстан
3742	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	846,0	50 760,0	
3743	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	70	541,0	37 870,0	Казахстан
3744	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3745	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3746	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
3747	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
3748	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3749	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3750	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
3751	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
3752	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
3753	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
3754	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
3755	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3756	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
3757	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3758	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3759	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
3760	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3761	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	60	25,0	1 500,0	
3762	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	60	53,0	3 180,0	
3763	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,59	11 846,0	54 373,0	
3764	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,098	460,0	4 645,0	
3765	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	302,94	38,0	11 512,0	
3766	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	6,8	163,0	1 108,0	
3767	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,25	7 304,0	31 042,0	
3768	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	17	1 026,0	17 442,0	
3769	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
3770	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
3771	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
3772	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
3773	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
3774	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01428	208 882,0	2 983,0	
3775	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	17	2 218,0	37 706,0	
3776	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	17	3 622,0	61 574,0	
3777	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
3778	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	17	2 444,0	41 548,0	
3779	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	17	3 070,0	52 190,0	
3780	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
3781	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	17	2 515,0	42 755,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3782	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	17	527,0	8 959,0	
3783	50	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	20	654,0	13 080,0	
3784	51	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	3,6	5 416,0	19 498,0	
3785	52	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,22	255,0	2 096,0	
3786	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	246,6	38,0	9 371,0	
3787	54	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	2	21 425,0	42 850,0	
3788	55	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	20	2 082,0	41 640,0	
3789	56	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	20	284,0	5 680,0	
3790	57	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	20	4 384,0	87 680,0	
3791	58	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	19,68	4 247,0	83 581,0	Казахстан
			ИТОГО				1 214 483,0	
			Локальная смета №2-4-65 ост. "Улжан-Юг" (926)					
3792	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	33,3	420,0	13 986,0	
3793	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	22,2	67,0	1 487,0	
3794	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,116	497 776,0	57 742,0	
3795	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	84	1 100,0	92 400,0	
3796	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	84	591,0	49 644,0	
3797	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	135	4 014,0	541 890,0	Казахстан
3798	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	185	846,0	156 510,0	
3799	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	200	1 099,0	219 800,0	Казахстан
3800	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3801	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3802	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3803	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3804	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3805	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3806	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3807	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3808	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3809	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3810	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3811	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3812	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3813	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3814	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
3815	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3816	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
3817	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
3818	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	185	25,0	4 625,0	
3819	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	185	53,0	9 805,0	Казахстан
3820	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	12,69	11 846,0	150 326,0	
3821	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	27,918	460,0	12 842,0	
3822	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	837,54	38,0	31 827,0	
3823	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	18,8	163,0	3 064,0	
3824	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11,75	7 304,0	85 822,0	
3825	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	47	1 026,0	48 222,0	
3826	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,705	5 003,0	3 527,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3827	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,705	5 039,0	3 552,0	Казахстан
3828	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,0575	5 112,0	5 406,0	Казахстан
3829	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,5825	3 233,0	14 815,0	Казахстан
3830	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,38775	36,0	14,0	Казахстан
3831	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03948	208 882,0	8 247,0	
3832	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	47	2 218,0	104 246,0	
3833	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	47	3 622,0	170 234,0	
3834	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014805	208 882,0	3 092,0	
3835	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	47	2 444,0	114 868,0	
3836	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	47	3 070,0	144 290,0	
3837	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014805	208 882,0	3 092,0	
3838	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	47	2 515,0	118 205,0	
3839	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	47	527,0	24 769,0	
3840	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
3841	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
3842	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
3843	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
3844	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
3845	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
3846	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
3847	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
3848	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
3849	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
3850	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
3851	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
3852	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
3853	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
3854	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
3855	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
3856	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				2 454 064,0	
			Локальная смета №2-4-66 мкр. Улжан-1, ул. Такежанова/ Акжарык, ост. "Бозарал" (927)					
3857	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	61,2	420,0	25 704,0	
3858	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	40,8	67,0	2 734,0	
3859	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,268	497 776,0	133 404,0	
3860	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	87	1 100,0	95 700,0	
3861	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	87	591,0	51 417,0	
3862	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	154	4 014,0	618 156,0	Казахстан
3863	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	340	846,0	287 640,0	
3864	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	355	1 534,0	544 570,0	Казахстан
3865	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3866	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3867	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3868	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
3869	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3870	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3871	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3872	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3873	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3874	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3875	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3876	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
3877	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3878	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3879	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
3880	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
3881	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
3882	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
3883	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	340	25,0	8 500,0	
3884	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	340	53,0	18 020,0	Казахстан
3885	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	9,99	11 846,0	118 342,0	
3886	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,978	460,0	10 110,0	
3887	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	659,34	38,0	25 055,0	
3888	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	14,8	163,0	2 412,0	
3889	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	9,25	7 304,0	67 562,0	
3890	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	37	1 026,0	37 962,0	
3891	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,555	5 003,0	2 777,0	Казахстан
3892	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,555	5 039,0	2 797,0	Казахстан
3893	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,8325	5 112,0	4 256,0	Казахстан
3894	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,6075	3 233,0	11 663,0	Казахстан
3895	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,30525	36,0	11,0	Казахстан
3896	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03108	208 882,0	6 492,0	
3897	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	37	2 218,0	82 066,0	
3898	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	37	3 622,0	134 014,0	
3899	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
3900	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	37	2 444,0	90 428,0	
3901	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	37	3 070,0	113 590,0	
3902	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
3903	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	37	2 515,0	93 055,0	
3904	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	37	527,0	19 499,0	
3905	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,41	11 846,0	40 395,0	
3906	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,502	460,0	3 451,0	
3907	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	225,06	38,0	8 552,0	
3908	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12,4	163,0	2 021,0	
3909	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6,2	7 304,0	45 285,0	
3910	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	31	1 026,0	31 806,0	
3911	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,465	5 003,0	2 326,0	Казахстан
3912	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,465	5 039,0	2 343,0	Казахстан
3913	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6975	5 112,0	3 566,0	Казахстан
3914	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,0225	3 233,0	9 772,0	Казахстан
3915	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,25575	36,0	9,0	Казахстан
3916	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02604	208 882,0	5 439,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3917	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 444,0	75 764,0	
3918	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	31	1 023,0	31 713,0	
3919	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
3920	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 515,0	77 965,0	
3921	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	31	527,0	16 337,0	
			ИТОГО				3 181 011,0	
			Локальная смета №2-4-67 мкр. Улжан-1, ул. Такежанова/ Балтабай, ост. "Бозарал", сев.ст. (929)					
3922	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	321,3	420,0	134 946,0	
3923	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	214,2	67,0	14 351,0	
3924	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	1,174	497 776,0	584 389,0	
3925	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	621	1 582,0	982 422,0	
3926	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	621	591,0	367 011,0	
3927	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	966	4 014,0	3 877 524,0	Казахстан
3928	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 785	846,0	1 510 110,0	
3929	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 795	4 257,0	7 641 315,0	Казахстан
3930	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
3931	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
3932	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
3933	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
3934	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
3935	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3936	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
3937	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
3938	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
3939	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
3940	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
3941	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
3942	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
3943	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
3944	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
3945	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
3946	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	90	4 857,0	437 130,0	
3947	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	90	2 571,0	231 390,0	Казахстан
3948	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 785	25,0	44 625,0	
3949	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 785	53,0	94 605,0	
3950	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	94,5	11 846,0	1 119 447,0	
3951	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	207,9	460,0	95 634,0	
3952	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	6 237	38,0	237 006,0	
3953	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	140	163,0	22 820,0	
3954	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	87,5	7 304,0	639 100,0	
3955	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	350	1 026,0	359 100,0	
3956	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	5,25	5 003,0	26 266,0	Казахстан
3957	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	5,25	5 039,0	26 455,0	Казахстан
3958	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	7,875	5 112,0	40 257,0	Казахстан
3959	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	34,125	3 233,0	110 326,0	Казахстан
3960	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	2,8875	36,0	104,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3961	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,294	208 882,0	61 411,0	
3962	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	350	2 218,0	776 300,0	
3963	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	350	3 622,0	1 267 700,0	
3964	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11025	208 882,0	23 029,0	
3965	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	350	2 444,0	855 400,0	
3966	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	350	3 070,0	1 074 500,0	
3967	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11025	208 882,0	23 029,0	
3968	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	350	2 515,0	880 250,0	
3969	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	350	527,0	184 450,0	
3970	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,81	11 846,0	92 517,0	
3971	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,182	460,0	7 904,0	
3972	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	515,46	38,0	19 587,0	
3973	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	28,4	163,0	4 629,0	
3974	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14,2	7 304,0	103 717,0	
3975	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	71	1 026,0	72 846,0	
3976	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,065	5 003,0	5 328,0	Казахстан
3977	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,065	5 039,0	5 367,0	Казахстан
3978	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,5975	5 112,0	8 166,0	Казахстан
3979	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,9225	3 233,0	22 380,0	Казахстан
3980	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,58575	36,0	21,0	Казахстан
3981	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05964	208 882,0	12 458,0	
3982	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	71	2 444,0	173 524,0	
3983	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	71	1 023,0	72 633,0	
3984	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022365	208 882,0	4 672,0	
3985	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	71	2 515,0	178 565,0	
3986	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	71	527,0	37 417,0	
3987	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	17	654,0	11 118,0	
3988	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	3,06	5 416,0	16 573,0	
3989	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,987	255,0	1 782,0	
3990	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	209,61	38,0	7 965,0	
3991	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	1,7	21 425,0	36 422,0	
3992	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	17	2 082,0	35 394,0	
3993	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	17	284,0	4 828,0	
3994	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	17	4 384,0	74 528,0	
3995	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	16,728	4 247,0	71 044,0	Казахстан
			ИТОГО				24 971 472,0	
			Локальная смета №2-4-68 по ул. Жалайыр / Кокпекты, ост. "Микрорайон Улжан-1" (930)					
3996	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	17,1	420,0	7 182,0	
3997	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	11,4	67,0	764,0	
3998	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,063	497 776,0	31 360,0	
3999	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	42	1 100,0	46 200,0	
4000	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	42	591,0	24 822,0	
4001	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	76	4 014,0	305 064,0	Казахстан
4002	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	95	846,0	80 370,0	
4003	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	105	677,0	71 085,0	Казахстан
4004	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4005	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
4006	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
4007	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
4008	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4009	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4010	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
4011	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
4012	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
4013	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
4014	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
4015	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
4016	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
4017	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4018	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
4019	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
4020	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
4021	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	95	25,0	2 375,0	
4022	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	95	53,0	5 035,0	
4023	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,48	11 846,0	76 762,0	
4024	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,256	460,0	6 558,0	
4025	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	427,68	38,0	16 252,0	
4026	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	9,6	163,0	1 565,0	
4027	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6	7 304,0	43 824,0	
4028	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	24	1 026,0	24 624,0	
4029	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
4030	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
4031	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
4032	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
4033	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,198	36,0	7,0	Казахстан
4034	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
4035	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 218,0	53 232,0	
4036	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	24	3 622,0	86 928,0	
4037	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
4038	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 444,0	58 656,0	
4039	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	24	3 070,0	73 680,0	
4040	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
4041	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 515,0	60 360,0	
4042	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	24	527,0	12 648,0	
			ИТОГО				1 275 013,0	
			Локальная смета №2-4-69 ост. по ул. Жалайыр / Балтабай (южная сторона) (931)					
4043	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	34,2	420,0	14 364,0	
4044	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	22,8	67,0	1 528,0	
4045	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,129	497 776,0	64 213,0	
4046	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	71	1 100,0	78 100,0	
4047	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	71	591,0	41 961,0	
4048	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	133	4 014,0	533 862,0	Казахстан
4049	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	190	846,0	160 740,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4050	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	200	1 099,0	219 800,0	Казахстан
4051	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4052	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4053	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4054	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
4055	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4056	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4057	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
4058	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
4059	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
4060	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
4061	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
4062	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
4063	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
4064	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4065	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
4066	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
4067	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	18	4 857,0	87 426,0	
4068	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
4069	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	190	25,0	4 750,0	
4070	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	190	53,0	10 070,0	Казахстан
4071	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	14,58	11 846,0	172 715,0	
4072	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	32,076	460,0	14 755,0	
4073	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	962,28	38,0	36 567,0	
4074	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	21,6	163,0	3 521,0	
4075	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	13,5	7 304,0	98 604,0	
4076	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	54	1 026,0	55 404,0	
4077	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,81	5 003,0	4 052,0	Казахстан
4078	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,81	5 039,0	4 082,0	Казахстан
4079	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,215	5 112,0	6 211,0	Казахстан
4080	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,265	3 233,0	17 022,0	Казахстан
4081	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,4455	36,0	16,0	Казахстан
4082	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04536	208 882,0	9 475,0	
4083	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	54	2 218,0	119 772,0	
4084	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	54	3 622,0	195 588,0	
4085	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01701	208 882,0	3 553,0	
4086	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	54	2 444,0	131 976,0	
4087	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	54	3 070,0	165 780,0	
4088	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01701	208 882,0	3 553,0	
4089	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	54	2 515,0	135 810,0	
4090	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	54	527,0	28 458,0	
4091	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,88	11 846,0	10 424,0	
4092	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,936	460,0	891,0	
4093	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	58,08	38,0	2 207,0	
4094	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,2	163,0	522,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4095	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,6	7 304,0	11 686,0	
4096	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	8	1 026,0	8 208,0	
4097	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
4098	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
4099	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
4100	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
4101	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,066	36,0	2,0	Казахстан
4102	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	208 882,0	1 404,0	
4103	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8	2 444,0	19 552,0	
4104	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	8	1 023,0	8 184,0	
4105	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	
4106	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8	2 515,0	20 120,0	
4107	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	8	527,0	4 216,0	
			ИТОГО				2 697 736,0	
			Локальная смета №2-4-70 ост. "мкр. Томирис" (южная сторона) (952)					
4108	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	181,8	420,0	76 356,0	
4109	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	121,2	67,0	8 120,0	
4110	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,837	497 776,0	416 639,0	
4111	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	203	1 582,0	321 146,0	
4112	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	203	591,0	119 973,0	
4113	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	261	4 014,0	1 047 654,0	Казахстан
4114	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 010	846,0	854 460,0	
4115	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 040	4 257,0	4 427 280,0	Казахстан
4116	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4117	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4118	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4119	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	Казахстан
4120	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4121	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4122	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
4123	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
4124	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
4125	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
4126	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
4127	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
4128	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
4129	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4130	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
4131	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	Казахстан
4132	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
4133	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
4134	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 010	25,0	25 250,0	
4135	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 010	53,0	53 530,0	Казахстан
4136	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	40,23	11 846,0	476 565,0	
4137	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	88,506	460,0	40 713,0	
4138	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 655,18	38,0	100 897,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4139	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	59,6	163,0	9 715,0	
4140	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	37,25	7 304,0	272 074,0	
4141	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	149	1 026,0	152 874,0	
4142	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,235	5 003,0	11 182,0	Казахстан
4143	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,235	5 039,0	11 262,0	Казахстан
4144	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,3525	5 112,0	17 138,0	Казахстан
4145	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	14,5275	3 233,0	46 967,0	Казахстан
4146	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,22925	36,0	44,0	Казахстан
4147	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,12516	208 882,0	26 144,0	
4148	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	149	2 218,0	330 482,0	
4149	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	149	3 622,0	539 678,0	
4150	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,046935	208 882,0	9 804,0	
4151	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	149	2 444,0	364 156,0	
4152	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	149	3 070,0	457 430,0	
4153	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,046935	208 882,0	9 804,0	
4154	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	149	2 515,0	374 735,0	
4155	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	149	527,0	78 523,0	
4156	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
4157	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
4158	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
4159	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
4160	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
4161	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
4162	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
4163	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
4164	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
4165	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
4166	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
4167	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
4168	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
4169	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
4170	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
4171	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
4172	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				10 978 566,0	
			Локальная смета №2-4-71 по ул. Шарипова/ Райымбека (1016-1017)					
4173	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9	420,0	3 780,0	
4174	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	6	67,0	402,0	
4175	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	137,7	420,0	57 834,0	
4176	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	91,8	67,0	6 151,0	
4177	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,568	497 776,0	282 737,0	
4178	6	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	542	1 582,0	857 444,0	
4179	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	542	591,0	320 322,0	
4180	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	758	4 014,0	3 042 612,0	Казахстан
4181	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	560	846,0	473 760,0	
4182	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	510	260,0	132 600,0	
4183	11	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	1 110	2 726,0	3 025 860,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4184	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
4185	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
4186	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
4187	15	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	4	16 679,0	66 716,0	
4188	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
4189	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
4190	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
4191	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
4192	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
4193	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
4194	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
4195	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
4196	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
4197	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
4198	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
4199	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	2	3 177,72	6 355,0	
4200	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	28	4 857,0	135 996,0	
4201	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	28	2 571,0	71 988,0	Казахстан
4202	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	560	25,0	14 000,0	
4203	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	53,0	2 650,0	
4204	34	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	510	88,0	44 880,0	
4205	35	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	41,58	11 846,0	492 557,0	
4206	36	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	91,476	460,0	42 079,0	
4207	37	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 744,28	38,0	104 283,0	
4208	38	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	61,6	163,0	10 041,0	
4209	39	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	38,5	7 304,0	281 204,0	
4210	40	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	154	1 026,0	158 004,0	
4211	41	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,31	5 003,0	11 557,0	Казахстан
4212	42	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,31	5 039,0	11 640,0	Казахстан
4213	43	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,465	5 112,0	17 713,0	Казахстан
4214	44	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	15,015	3 233,0	48 543,0	Казахстан
4215	45	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,2705	36,0	46,0	Казахстан
4216	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,12936	208 882,0	27 021,0	
4217	47	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	154	2 218,0	341 572,0	
4218	48	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	154	3 622,0	557 788,0	
4219	49	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04851	208 882,0	10 133,0	
4220	50	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	154	2 444,0	376 376,0	
4221	51	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	154	3 070,0	472 780,0	
4222	52	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04851	208 882,0	10 133,0	
4223	53	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	154	2 515,0	387 310,0	
4224	54	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	154	527,0	81 158,0	
4225	55	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,28	11 846,0	62 547,0	
4226	56	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	11,616	460,0	5 343,0	
4227	57	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	348,48	38,0	13 242,0	
4228	58	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	19,2	163,0	3 130,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4229	59	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,6	7 304,0	70 118,0	
4230	60	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	48	1 026,0	49 248,0	
4231	61	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,72	5 003,0	3 602,0	Казахстан
4232	62	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,72	5 039,0	3 628,0	Казахстан
4233	63	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,08	5 112,0	5 521,0	Казахстан
4234	64	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,68	3 233,0	15 130,0	Казахстан
4235	65	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,396	36,0	14,0	Казахстан
4236	66	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04032	208 882,0	8 422,0	
4237	67	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	48	2 444,0	117 312,0	
4238	68	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	48	1 023,0	49 104,0	
4239	69	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
4240	70	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	48	2 515,0	120 720,0	
4241	71	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	48	527,0	25 296,0	
4242	72	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	20	654,0	13 080,0	
4243	73	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	3,6	5 416,0	19 498,0	
4244	74	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,22	255,0	2 096,0	
4245	75	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	246,6	38,0	9 371,0	
4246	76	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	2	21 425,0	42 850,0	
4247	77	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	20	2 082,0	41 640,0	
4248	78	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	20	284,0	5 680,0	
4249	79	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	20	4 384,0	87 680,0	
4250	80	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	19,68	4 247,0	83 581,0	Казахстан
			ИТОГО				13 087 557,0	
			Локальная смета №2-4-72 по ул. Жалайыр, ост. "Пруд", северная сторона (1029)					
4251	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	243,9	420,0	102 438,0	
4252	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	162,6	67,0	10 894,0	
4253	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	1,171	497 776,0	582 896,0	
4254	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	224	1 582,0	354 368,0	
4255	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	224	591,0	132 384,0	
4256	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	344	4 014,0	1 380 816,0	Казахстан
4257	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 355	846,0	1 146 330,0	
4258	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 395	4 257,0	5 938 515,0	Казахстан
4259	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4260	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4261	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4262	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	Казахстан
4263	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4264	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4265	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
4266	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
4267	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
4268	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
4269	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
4270	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
4271	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
4272	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4273	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
4274	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	Казахстан
4275	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
4276	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
4277	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 355	25,0	33 875,0	
4278	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 355	53,0	71 815,0	Казахстан
4279	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	34,29	11 846,0	406 199,0	
4280	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	75,438	460,0	34 701,0	
4281	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 263,14	38,0	85 999,0	
4282	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	50,8	163,0	8 280,0	
4283	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	31,75	7 304,0	231 902,0	
4284	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	127	1 026,0	130 302,0	
4285	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,905	5 003,0	9 531,0	Казахстан
4286	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,905	5 039,0	9 599,0	Казахстан
4287	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,8575	5 112,0	14 608,0	Казахстан
4288	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,3825	3 233,0	40 033,0	Казахстан
4289	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,04775	36,0	38,0	Казахстан
4290	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,10668	208 882,0	22 284,0	
4291	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	127	2 218,0	281 686,0	
4292	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	127	3 622,0	459 994,0	
4293	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,040005	208 882,0	8 356,0	
4294	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	127	2 444,0	310 388,0	
4295	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	127	3 070,0	389 890,0	
4296	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,040005	208 882,0	8 356,0	
4297	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	127	2 515,0	319 405,0	
4298	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	127	527,0	66 929,0	
4299	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	5,39	11 846,0	63 850,0	
4300	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	11,858	460,0	5 455,0	
4301	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	355,74	38,0	13 518,0	
4302	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	19,6	163,0	3 195,0	
4303	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,8	7 304,0	71 579,0	
4304	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	49	1 026,0	50 274,0	
4305	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,735	5 003,0	3 677,0	Казахстан
4306	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,735	5 039,0	3 704,0	Казахстан
4307	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,1025	5 112,0	5 636,0	Казахстан
4308	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,7775	3 233,0	15 446,0	Казахстан
4309	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,40425	36,0	15,0	Казахстан
4310	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04116	208 882,0	8 598,0	
4311	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	49	2 444,0	119 756,0	
4312	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	49	1 023,0	50 127,0	
4313	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,015435	208 882,0	3 224,0	
4314	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	49	2 515,0	123 235,0	
4315	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	49	527,0	25 823,0	
			ИТОГО				13 500 736,0	
Локальная смета №2-4-73 ост. "мкр. Зердели". северная сторона (1062)								
4316	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	80,1	420,0	33 642,0	
4317	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	$м^3$	53,4	67,0	3 578,0	
4318	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,291	497 776,0	144 853,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4319	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	174	1 582,0	275 268,0	
4320	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	174	591,0	102 834,0	
4321	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	217	4 014,0	871 038,0	Казахстан
4322	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	445	846,0	376 470,0	
4323	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	465	2 027,0	942 555,0	Казахстан
4324	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4325	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
4326	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
4327	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
4328	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4329	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4330	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
4331	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
4332	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
4333	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
4334	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
4335	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
4336	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
4337	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4338	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
4339	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
4340	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
4341	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
4342	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	445	25,0	11 125,0	
4343	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	445	53,0	23 585,0	
4344	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,61	11 846,0	137 532,0	
4345	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	25,542	460,0	11 749,0	
4346	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	766,26	38,0	29 118,0	
4347	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	17,2	163,0	2 804,0	
4348	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,75	7 304,0	78 518,0	
4349	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	43	1 026,0	44 118,0	
4350	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,645	5 003,0	3 227,0	Казахстан
4351	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,645	5 039,0	3 250,0	Казахстан
4352	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9675	5 112,0	4 946,0	Казахстан
4353	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,1925	3 233,0	13 554,0	Казахстан
4354	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,35475	36,0	13,0	Казахстан
4355	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03612	208 882,0	7 545,0	
4356	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	43	2 218,0	95 374,0	
4357	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	43	3 622,0	155 746,0	
4358	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013545	208 882,0	2 829,0	
4359	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	43	2 444,0	105 092,0	
4360	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	43	3 070,0	132 010,0	
4361	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013545	208 882,0	2 829,0	
4362	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	43	2 515,0	108 145,0	
4363	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	43	527,0	22 661,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4364	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,53	11 846,0	29 970,0	
4365	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,566	460,0	2 560,0	
4366	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	166,98	38,0	6 345,0	
4367	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,2	163,0	1 500,0	
4368	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,6	7 304,0	33 598,0	
4369	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	23	1 026,0	23 598,0	
4370	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
4371	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
4372	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
4373	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
4374	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
4375	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01932	208 882,0	4 036,0	
4376	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 444,0	56 212,0	
4377	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	23	1 023,0	23 529,0	
4378	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
4379	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 515,0	57 845,0	
4380	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	23	527,0	12 121,0	
4381	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	20	654,0	13 080,0	
4382	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	3,6	5 416,0	19 498,0	
4383	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,22	255,0	2 096,0	
4384	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	246,6	38,0	9 371,0	
4385	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	2	21 425,0	42 850,0	
4386	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	20	2 082,0	41 640,0	
4387	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	20	284,0	5 680,0	
4388	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	20	4 384,0	87 680,0	
4389	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	19,68	4 247,0	83 581,0	Казахстан
			ИТОГО				4 556 810,0	
			Локальная смета №2-4-74 по ул. Момышулы, ост. "Горюнова", северная сторона (1063)					
4390	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	132,3	420,0	55 566,0	
4391	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	88,2	67,0	5 909,0	
4392	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,649	497 776,0	323 057,0	
4393	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	96	1 582,0	151 872,0	
4394	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	96	591,0	56 736,0	
4395	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	144	4 014,0	578 016,0	Казахстан
4396	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	735	846,0	621 810,0	
4397	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	745	2 726,0	2 030 870,0	Казахстан
4398	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4399	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
4400	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
4401	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
4402	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4403	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4404	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
4405	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
4406	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
4407	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
4408	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4409	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
4410	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
4411	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4412	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
4413	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
4414	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
4415	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
4416	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	735	25,0	18 375,0	
4417	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	735	53,0	38 955,0	
4418	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	8,1	11 846,0	95 953,0	
4419	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,82	460,0	8 197,0	
4420	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	534,6	38,0	20 315,0	
4421	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	12	163,0	1 956,0	
4422	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	7,5	7 304,0	54 780,0	
4423	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	30	1 026,0	30 780,0	
4424	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,45	5 003,0	2 251,0	Казахстан
4425	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,45	5 039,0	2 268,0	Казахстан
4426	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,675	5 112,0	3 451,0	Казахстан
4427	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,925	3 233,0	9 457,0	Казахстан
4428	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2475	36,0	9,0	Казахстан
4429	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
4430	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	30	2 218,0	66 540,0	
4431	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	30	3 622,0	108 660,0	
4432	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
4433	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	30	2 444,0	73 320,0	
4434	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	30	3 070,0	92 100,0	
4435	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
4436	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	30	2 515,0	75 450,0	
4437	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	30	527,0	15 810,0	
4438	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,87	11 846,0	22 152,0	
4439	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,114	460,0	1 892,0	
4440	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,42	38,0	4 690,0	
4441	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	6,8	163,0	1 108,0	
4442	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,4	7 304,0	24 834,0	
4443	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	17	1 026,0	17 442,0	
4444	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
4445	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
4446	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
4447	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
4448	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
4449	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01428	208 882,0	2 983,0	
4450	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	17	2 444,0	41 548,0	
4451	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	17	1 023,0	17 391,0	
4452	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
4453	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	17	2 515,0	42 755,0	
4454	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	17	527,0	8 959,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4455	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	11	654,0	7 194,0	
4456	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	1,98	5 416,0	10 724,0	
4457	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,521	255,0	1 153,0	
4458	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	135,63	38,0	5 154,0	
4459	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	1,1	21 425,0	23 568,0	
4460	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	11	2 082,0	22 902,0	
4461	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	11	284,0	3 124,0	
4462	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	11	4 384,0	48 224,0	
4463	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	10,824	4 247,0	45 970,0	Казахстан
			ИТОГО				5 182 974,0	
			Локальная смета №2-4-75 по ул. Момышулы, ост. "Горюнова", южная сторона (1064)					
4464	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	162	420,0	68 040,0	
4465	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	108	67,0	7 236,0	
4466	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,776	497 776,0	386 274,0	
4467	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	144	1 582,0	227 808,0	
4468	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	144	591,0	85 104,0	
4469	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	231	4 014,0	927 234,0	Казахстан
4470	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	900	846,0	761 400,0	
4471	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	920	3 508,0	3 227 360,0	Казахстан
4472	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4473	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
4474	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
4475	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
4476	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4477	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4478	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
4479	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
4480	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
4481	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
4482	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
4483	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
4484	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
4485	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4486	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
4487	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
4488	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	18	4 857,0	87 426,0	
4489	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
4490	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	900	25,0	22 500,0	
4491	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	900	53,0	47 700,0	
4492	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,26	11 846,0	121 540,0	
4493	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	22,572	460,0	10 383,0	
4494	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	677,16	38,0	25 732,0	
4495	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	15,2	163,0	2 478,0	
4496	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	9,5	7 304,0	69 388,0	
4497	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	38	1 026,0	38 988,0	
4498	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,57	5 003,0	2 852,0	Казахстан
4499	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,57	5 039,0	2 872,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4500	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,855	5 112,0	4 371,0	Казахстан
4501	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,705	3 233,0	11 978,0	Казахстан
4502	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,3135	36,0	11,0	Казахстан
4503	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03192	208 882,0	6 668,0	
4504	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 218,0	84 284,0	
4505	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	38	3 622,0	137 636,0	
4506	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	
4507	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 444,0	92 872,0	
4508	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	38	3 070,0	116 660,0	
4509	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	
4510	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 515,0	95 570,0	
4511	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	38	527,0	20 026,0	
4512	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,43	11 846,0	16 940,0	
4513	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,146	460,0	1 447,0	
4514	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	94,38	38,0	3 586,0	
4515	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,2	163,0	848,0	
4516	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,6	7 304,0	18 990,0	
4517	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	13	1 026,0	13 338,0	
4518	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,195	5 003,0	976,0	Казахстан
4519	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,195	5 039,0	983,0	Казахстан
4520	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2925	5 112,0	1 495,0	Казахстан
4521	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,2675	3 233,0	4 098,0	Казахстан
4522	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,10725	36,0	4,0	Казахстан
4523	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01092	208 882,0	2 281,0	
4524	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 444,0	31 772,0	
4525	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	13	1 023,0	13 299,0	
4526	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
4527	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 515,0	32 695,0	
4528	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	13	527,0	6 851,0	
4529	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	11	654,0	7 194,0	
4530	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	1,98	5 416,0	10 724,0	
4531	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,521	255,0	1 153,0	
4532	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	135,63	38,0	5 154,0	
4533	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	1,1	21 425,0	23 568,0	
4534	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	11	2 082,0	22 902,0	
4535	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	11	284,0	3 124,0	
4536	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	11	4 384,0	48 224,0	
4537	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	10,824	4 247,0	45 970,0	Казахстан
4538	77	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	32	16 467,0	526 944,0	
4539	78	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	32,64	2 210,0	72 134,0	Казахстан
			ИТОГО				7 808 903,0	
Локальная смета №2-4-76 по пр. Рыскулова, ост. "Лицей №178" (1066)								
4540	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	57,6	420,0	24 192,0	
4541	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	38,4	67,0	2 573,0	
4542	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,275	497 776,0	136 888,0	
4543	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	55	1 582,0	87 010,0	
4544	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	55	591,0	32 505,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4545	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	70	4 014,0	280 980,0	Казахстан
4546	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	320	846,0	270 720,0	
4547	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	330	1 534,0	506 220,0	Казахстан
4548	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4549	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4550	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4551	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
4552	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4553	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4554	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
4555	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
4556	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
4557	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
4558	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
4559	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
4560	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
4561	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4562	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
4563	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
4564	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
4565	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
4566	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	320	25,0	8 000,0	
4567	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	320	53,0	16 960,0	Казахстан
4568	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,05	11 846,0	47 976,0	
4569	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,91	460,0	4 099,0	
4570	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	267,3	38,0	10 157,0	
4571	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	6	163,0	978,0	
4572	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,75	7 304,0	27 390,0	
4573	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	15	1 026,0	15 390,0	
4574	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,225	5 003,0	1 126,0	Казахстан
4575	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,225	5 039,0	1 134,0	Казахстан
4576	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,3375	5 112,0	1 725,0	Казахстан
4577	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,4625	3 233,0	4 728,0	Казахстан
4578	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,12375	36,0	4,0	Казахстан
4579	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0126	208 882,0	2 632,0	
4580	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	15	2 218,0	33 270,0	
4581	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	15	3 622,0	54 330,0	
4582	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004725	208 882,0	987,0	
4583	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	15	2 444,0	36 660,0	
4584	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	15	3 070,0	46 050,0	
4585	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004725	208 882,0	987,0	
4586	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	15	2 515,0	37 725,0	
4587	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	15	527,0	7 905,0	
4588	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
4589	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4590	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
4591	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
4592	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
4593	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
4594	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
4595	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
4596	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
4597	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
4598	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
4599	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
4600	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
4601	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
4602	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
4603	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
4604	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 986 728,0	
			Локальная смета №2-4-77 по пр. Рыскулова, ост. "Лицей №178" (1067)					
4605	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	76,5	420,0	32 130,0	
4606	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	51	67,0	3 417,0	
4607	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,325	497 776,0	161 777,0	
4608	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	120	1 582,0	189 840,0	
4609	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	120	591,0	70 920,0	
4610	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	180	4 014,0	722 520,0	Казахстан
4611	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	425	846,0	359 550,0	
4612	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	445	2 027,0	902 015,0	Казахстан
4613	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4614	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
4615	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
4616	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
4617	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4618	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4619	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
4620	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
4621	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
4622	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
4623	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
4624	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
4625	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
4626	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4627	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
4628	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
4629	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
4630	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
4631	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	425	25,0	10 625,0	
4632	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	425	53,0	22 525,0	
4633	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,48	11 846,0	76 762,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4634	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,256	460,0	6 558,0	
4635	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	427,68	38,0	16 252,0	
4636	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,6	163,0	1 565,0	
4637	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6	7 304,0	43 824,0	
4638	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	24	1 026,0	24 624,0	
4639	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
4640	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
4641	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
4642	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
4643	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,198	36,0	7,0	Казахстан
4644	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
4645	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 218,0	53 232,0	
4646	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	24	3 622,0	86 928,0	
4647	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
4648	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 444,0	58 656,0	
4649	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	24	3 070,0	73 680,0	
4650	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
4651	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 515,0	60 360,0	
4652	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	24	527,0	12 648,0	
4653	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
4654	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
4655	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
4656	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
4657	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
4658	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
4659	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
4660	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
4661	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
4662	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
4663	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
4664	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
4665	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
4666	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
4667	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
4668	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
4669	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
4670	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	36	16 467,0	592 812,0	
4671	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	36,72	2 210,0	81 151,0	Казахстан
			ИТОГО				3 941 402,0	
Локальная смета №2-4-78 ост. по пр. Рыскулова/ ул. Фариза Онгарсынова (1068)								
4672	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	54,9	420,0	23 058,0	
4673	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	36,6	67,0	2 452,0	
4674	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,202	497 776,0	100 551,0	
4675	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	123	1 582,0	194 586,0	
4676	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	123	591,0	72 693,0	
4677	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	225	4 014,0	903 150,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4678	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	305	846,0	258 030,0	
4679	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	325	1 534,0	498 550,0	Казахстан
4680	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4681	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
4682	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
4683	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
4684	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4685	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4686	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
4687	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
4688	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
4689	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
4690	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
4691	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
4692	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
4693	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4694	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
4695	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
4696	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
4697	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
4698	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	305	25,0	7 625,0	
4699	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	305	53,0	16 165,0	
4700	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	15,39	11 846,0	182 310,0	
4701	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	33,858	460,0	15 575,0	
4702	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 015,74	38,0	38 598,0	
4703	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	22,8	163,0	3 716,0	
4704	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14,25	7 304,0	104 082,0	
4705	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	57	1 026,0	58 482,0	
4706	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,855	5 003,0	4 278,0	Казахстан
4707	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,855	5 039,0	4 308,0	Казахстан
4708	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,2825	5 112,0	6 556,0	Казахстан
4709	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,5575	3 233,0	17 967,0	Казахстан
4710	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,47025	36,0	17,0	Казахстан
4711	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04788	208 882,0	10 001,0	
4712	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57	2 218,0	126 426,0	
4713	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	57	3 622,0	206 454,0	
4714	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017955	208 882,0	3 750,0	
4715	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57	2 444,0	139 308,0	
4716	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	57	3 070,0	174 990,0	
4717	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017955	208 882,0	3 750,0	
4718	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57	2 515,0	143 355,0	
4719	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	57	527,0	30 039,0	
4720	51	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	11	654,0	7 194,0	
4721	52	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	1,98	5 416,0	10 724,0	
4722	53	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,521	255,0	1 153,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4723	54	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	135,63	38,0	5 154,0	
4724	55	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	1,1	21 425,0	23 568,0	
4725	56	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	11	2 082,0	22 902,0	
4726	57	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	11	284,0	3 124,0	
4727	58	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	11	4 384,0	48 224,0	
4728	59	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	10,824	4 247,0	45 970,0	Казахстан
4729	60	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	34	16 467,0	559 878,0	
4730	61	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	34,68	2 210,0	76 643,0	Казахстан
			ИТОГО				4 364 777,0	
			Локальная смета №2-4-79 ост. по ул. Момышулы/ Райымбека (южная сторона) (1078)					
4731	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	61,2	420,0	25 704,0	
4732	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	40,8	67,0	2 734,0	
4733	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,216	497 776,0	107 520,0	
4734	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	144	1 582,0	227 808,0	
4735	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	144	591,0	85 104,0	
4736	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	237	4 014,0	951 318,0	Казахстан
4737	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	340	846,0	287 640,0	
4738	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	360	1 534,0	552 240,0	Казахстан
4739	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4740	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
4741	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
4742	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
4743	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4744	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4745	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
4746	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
4747	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
4748	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
4749	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
4750	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
4751	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
4752	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4753	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
4754	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
4755	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
4756	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
4757	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	340	25,0	8 500,0	
4758	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	340	53,0	18 020,0	
4759	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,83	11 846,0	92 754,0	
4760	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,226	460,0	7 924,0	
4761	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	516,78	38,0	19 638,0	
4762	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	11,6	163,0	1 891,0	
4763	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	7,25	7 304,0	52 954,0	
4764	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	29	1 026,0	29 754,0	
4765	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,435	5 003,0	2 176,0	Казахстан
4766	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,435	5 039,0	2 192,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4767	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6525	5 112,0	3 336,0	Казахстан
4768	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,8275	3 233,0	9 141,0	Казахстан
4769	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,23925	36,0	9,0	Казахстан
4770	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02436	208 882,0	5 088,0	
4771	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 218,0	64 322,0	
4772	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	29	3 622,0	105 038,0	
4773	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009135	208 882,0	1 908,0	
4774	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 444,0	70 876,0	
4775	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	29	3 070,0	89 030,0	
4776	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009135	208 882,0	1 908,0	
4777	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 515,0	72 935,0	
4778	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	29	527,0	15 283,0	
4779	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,6	11 846,0	78 184,0	
4780	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,52	460,0	6 679,0	
4781	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	435,6	38,0	16 553,0	
4782	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	24	163,0	3 912,0	
4783	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	12	7 304,0	87 648,0	
4784	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	60	1 026,0	61 560,0	
4785	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,9	5 003,0	4 503,0	Казахстан
4786	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,9	5 039,0	4 535,0	Казахстан
4787	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,35	5 112,0	6 901,0	Казахстан
4788	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,85	3 233,0	18 913,0	Казахстан
4789	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,495	36,0	18,0	Казахстан
4790	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0504	208 882,0	10 528,0	
4791	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	60	2 444,0	146 640,0	
4792	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	60	1 023,0	61 380,0	
4793	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0189	208 882,0	3 948,0	
4794	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	60	2 515,0	150 900,0	
4795	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	60	527,0	31 620,0	
4796	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	33	16 467,0	543 411,0	
4797	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	33,66	2 210,0	74 389,0	Казахстан
			ИТОГО				4 466 100,0	
Локальная смета №2-4-80 ост. по ул. Момышулы/ Рыскулова, южная сторона (1079)								
4798	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	69,3	420,0	29 106,0	
4799	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	46,2	67,0	3 095,0	
4800	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,283	497 776,0	140 871,0	
4801	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	112	1 582,0	177 184,0	
4802	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	112	591,0	66 192,0	
4803	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	194	4 014,0	778 716,0	Казахстан
4804	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	385	846,0	325 710,0	
4805	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	395	1 534,0	605 930,0	Казахстан
4806	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4807	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4808	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4809	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
4810	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4811	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4812	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
4813	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
4814	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
4815	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
4816	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
4817	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
4818	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
4819	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4820	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
4821	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
4822	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
4823	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
4824	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	385	25,0	9 625,0	
4825	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	385	53,0	20 405,0	Казахстан
4826	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	24,84	11 846,0	294 255,0	
4827	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	54,648	460,0	25 138,0	
4828	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 639,44	38,0	62 299,0	
4829	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	36,8	163,0	5 998,0	
4830	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	23	7 304,0	167 992,0	
4831	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	92	1 026,0	94 392,0	
4832	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,38	5 003,0	6 904,0	Казахстан
4833	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,38	5 039,0	6 954,0	Казахстан
4834	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,07	5 112,0	10 582,0	Казахстан
4835	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,97	3 233,0	29 000,0	Казахстан
4836	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,759	36,0	27,0	Казахстан
4837	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07728	208 882,0	16 142,0	
4838	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	92	2 218,0	204 056,0	
4839	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	92	3 622,0	333 224,0	
4840	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02898	208 882,0	6 053,0	
4841	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	92	2 444,0	224 848,0	
4842	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	92	3 070,0	282 440,0	
4843	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02898	208 882,0	6 053,0	
4844	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	92	2 515,0	231 380,0	
4845	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	92	527,0	48 484,0	
4846	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
4847	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
4848	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
4849	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
4850	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
4851	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
4852	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
4853	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
4854	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
4855	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
4856	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4857	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
4858	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
4859	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
4860	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
4861	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
4862	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				4 572 762,0	
			Локальная смета №2-4-81 ост. по ул. Момышулы/ Рыскулова, южная сторона (1080)					
4863	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	101,7	420,0	42 714,0	
4864	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	67,8	67,0	4 543,0	
4865	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,455	497 776,0	226 488,0	
4866	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	130	1 582,0	205 660,0	
4867	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	130	591,0	76 830,0	
4868	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	228	4 014,0	915 192,0	Казахстан
4869	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	565	846,0	477 990,0	
4870	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	585	2 726,0	1 594 710,0	Казахстан
4871	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4872	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4873	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4874	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	Казахстан
4875	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4876	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4877	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
4878	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
4879	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
4880	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
4881	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
4882	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
4883	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
4884	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4885	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
4886	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	Казахстан
4887	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	28	4 857,0	135 996,0	
4888	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	28	2 571,0	71 988,0	Казахстан
4889	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	565	25,0	14 125,0	
4890	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	565	53,0	29 945,0	Казахстан
4891	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	31,32	11 846,0	371 017,0	
4892	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	68,904	460,0	31 696,0	
4893	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 067,12	38,0	78 551,0	
4894	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	46,4	163,0	7 563,0	
4895	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	29	7 304,0	211 816,0	
4896	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	116	1 026,0	119 016,0	
4897	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,74	5 003,0	8 705,0	Казахстан
4898	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,74	5 039,0	8 768,0	Казахстан
4899	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,61	5 112,0	13 342,0	Казахстан
4900	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,31	3 233,0	36 565,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4901	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,957	36,0	34,0	Казахстан
4902	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09744	208 882,0	20 353,0	
4903	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	116	2 218,0	257 288,0	
4904	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	116	3 622,0	420 152,0	
4905	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03654	208 882,0	7 633,0	
4906	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	116	2 444,0	283 504,0	
4907	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	116	3 070,0	356 120,0	
4908	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03654	208 882,0	7 633,0	
4909	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	116	2 515,0	291 740,0	
4910	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	116	527,0	61 132,0	
4911	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
4912	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
4913	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
4914	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
4915	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
4916	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
4917	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
4918	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
4919	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
4920	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
4921	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
4922	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
4923	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
4924	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
4925	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
4926	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
4927	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				6 574 221,0	
			Локальная смета №2-4-82 ул. Момышулы, ост. "Театр Алатау" южная сторона (1081)					
4928	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	101,7	420,0	42 714,0	
4929	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	67,8	67,0	4 543,0	
4930	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,439	497 776,0	218 524,0	
4931	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	146	1 582,0	230 972,0	
4932	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	146	591,0	86 286,0	
4933	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	237	4 014,0	951 318,0	Казахстан
4934	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	565	846,0	477 990,0	
4935	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	585	2 726,0	1 594 710,0	Казахстан
4936	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
4937	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
4938	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
4939	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
4940	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
4941	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ 1Р Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4942	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
4943	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
4944	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4945	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
4946	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
4947	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
4948	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
4949	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
4950	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
4951	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
4952	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	22	4 857,0	106 854,0	
4953	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	22	2 571,0	56 562,0	Казахстан
4954	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	565	25,0	14 125,0	
4955	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	565	53,0	29 945,0	
4956	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,99	11 846,0	118 342,0	
4957	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,978	460,0	10 110,0	
4958	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	659,34	38,0	25 055,0	
4959	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	14,8	163,0	2 412,0	
4960	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,25	7 304,0	67 562,0	
4961	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	37	1 026,0	37 962,0	
4962	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,555	5 003,0	2 777,0	Казахстан
4963	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,555	5 039,0	2 797,0	Казахстан
4964	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,8325	5 112,0	4 256,0	Казахстан
4965	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,6075	3 233,0	11 663,0	Казахстан
4966	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,30525	36,0	11,0	Казахстан
4967	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03108	208 882,0	6 492,0	
4968	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	37	2 218,0	82 066,0	
4969	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	37	3 622,0	134 014,0	
4970	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
4971	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	37	2 444,0	90 428,0	
4972	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	37	3 070,0	113 590,0	
4973	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
4974	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	37	2 515,0	93 055,0	
4975	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	37	527,0	19 499,0	
4976	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,98	11 846,0	23 455,0	
4977	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,356	460,0	2 004,0	
4978	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	130,68	38,0	4 966,0	
4979	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	7,2	163,0	1 174,0	
4980	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,6	7 304,0	26 294,0	
4981	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	18	1 026,0	18 468,0	
4982	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
4983	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
4984	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
4985	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
4986	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
4987	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
4988	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	18	2 444,0	43 992,0	
4989	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	18	1 023,0	18 414,0	
4990	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4991	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 515,0	45 270,0	
4992	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	18	527,0	9 486,0	
4993	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	12	654,0	7 848,0	
4994	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	2,16	5 416,0	11 699,0	
4995	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,932	255,0	1 258,0	
4996	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	147,96	38,0	5 622,0	
4997	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	1,2	21 425,0	25 710,0	
4998	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	12	2 082,0	24 984,0	
4999	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	12	284,0	3 408,0	
5000	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	12	4 384,0	52 608,0	
5001	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	11,808	4 247,0	50 149,0	Казахстан
			ИТОГО				5 172 234,0	
			Локальная смета №2-4-83 на ост. "мкр. Зердели", южная сторона (1083)					
5002	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	122,4	420,0	51 408,0	
5003	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	81,6	67,0	5 467,0	
5004	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,461	497 776,0	229 475,0	
5005	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	239	1 582,0	378 098,0	
5006	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	239	591,0	141 249,0	
5007	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	383	4 014,0	1 537 362,0	Казахстан
5008	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	680	846,0	575 280,0	
5009	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	700	2 726,0	1 908 200,0	Казахстан
5010	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5011	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5012	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5013	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
5014	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5015	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5016	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5017	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5018	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5019	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5020	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5021	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5022	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5023	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5024	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5025	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
5026	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
5027	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
5028	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	680	25,0	17 000,0	
5029	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	680	53,0	36 040,0	
5030	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	19,71	11 846,0	233 485,0	
5031	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	43,362	460,0	19 947,0	
5032	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 300,86	38,0	49 433,0	
5033	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	29,2	163,0	4 760,0	
5034	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	18,25	7 304,0	133 298,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5035	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	73	1 026,0	74 898,0	
5036	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,095	5 003,0	5 478,0	Казахстан
5037	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,095	5 039,0	5 518,0	Казахстан
5038	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,6425	5 112,0	8 396,0	Казахстан
5039	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,1175	3 233,0	23 011,0	Казахстан
5040	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,60225	36,0	22,0	Казахстан
5041	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06132	208 882,0	12 809,0	
5042	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	73	2 218,0	161 914,0	
5043	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	73	3 622,0	264 406,0	
5044	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022995	208 882,0	4 803,0	
5045	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	73	2 444,0	178 412,0	
5046	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	73	3 070,0	224 110,0	
5047	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022995	208 882,0	4 803,0	
5048	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	73	2 515,0	183 595,0	
5049	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	73	527,0	38 471,0	
5050	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,86	11 846,0	33 880,0	
5051	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,292	460,0	2 894,0	
5052	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	188,76	38,0	7 173,0	
5053	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	10,4	163,0	1 695,0	
5054	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,2	7 304,0	37 981,0	
5055	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	26	1 026,0	26 676,0	
5056	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,39	5 003,0	1 951,0	Казахстан
5057	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,39	5 039,0	1 965,0	Казахстан
5058	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,585	5 112,0	2 991,0	Казахстан
5059	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,535	3 233,0	8 196,0	Казахстан
5060	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2145	36,0	8,0	Казахстан
5061	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02184	208 882,0	4 562,0	
5062	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	26	2 444,0	63 544,0	
5063	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	26	1 023,0	26 598,0	
5064	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00819	208 882,0	1 711,0	
5065	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	26	2 515,0	65 390,0	
5066	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	26	527,0	13 702,0	
5067	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	36	654,0	23 544,0	
5068	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	6,48	5 416,0	35 096,0	
5069	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,796	255,0	3 773,0	
5070	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	443,88	38,0	16 867,0	
5071	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	3,6	21 425,0	77 130,0	
5072	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	36	2 082,0	74 952,0	
5073	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	36	284,0	10 224,0	
5074	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	36	4 384,0	157 824,0	
5075	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	35,424	4 247,0	150 446,0	Казахстан
5076	77	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	29	16 467,0	477 543,0	
5077	78	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
			ИТОГО				8 237 082,0	
Локальная смета №2-4-84 по ул. Момышулы, ост. "Кошкарбаева", северная сторона (1084)								
5078	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	39,6	420,0	16 632,0	
5079	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	26,4	67,0	1 769,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5080	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,164	497 776,0	81 635,0	
5081	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	71	1 100,0	78 100,0	
5082	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	71	591,0	41 961,0	
5083	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	131	4 014,0	525 834,0	Казахстан
5084	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	220	846,0	186 120,0	
5085	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	235	1 099,0	258 265,0	Казахстан
5086	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5087	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5088	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5089	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
5090	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5091	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5092	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5093	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5094	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5095	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5096	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5097	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5098	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5099	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5100	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5101	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
5102	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
5103	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
5104	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	220	25,0	5 500,0	
5105	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	220	53,0	11 660,0	
5106	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,64	11 846,0	102 349,0	
5107	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	19,008	460,0	8 744,0	
5108	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	570,24	38,0	21 669,0	
5109	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12,8	163,0	2 086,0	
5110	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	8	7 304,0	58 432,0	
5111	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	32	1 026,0	32 832,0	
5112	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,48	5 003,0	2 401,0	Казахстан
5113	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,48	5 039,0	2 419,0	Казахстан
5114	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,72	5 112,0	3 681,0	Казахстан
5115	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,12	3 233,0	10 087,0	Казахстан
5116	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,264	36,0	10,0	Казахстан
5117	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02688	208 882,0	5 615,0	
5118	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	32	2 218,0	70 976,0	
5119	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	32	3 622,0	115 904,0	
5120	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
5121	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	32	2 444,0	78 208,0	
5122	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	32	3 070,0	98 240,0	
5123	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
5124	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	32	2 515,0	80 480,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5125	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	32	527,0	16 864,0	
5126	51	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	29	16 467,0	477 543,0	
5127	52	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
			ИТОГО				2 649 505,0	
			Локальная смета №2-4-85 ост. "пр. Рыскулова" (1085)					
5128	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	17,1	420,0	7 182,0	
5129	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	11,4	67,0	764,0	
5130	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,031	216 599,0	6 715,0	
5131	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	74	1 100,0	81 400,0	
5132	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	74	591,0	43 734,0	
5133	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	78	4 014,0	313 092,0	Казахстан
5134	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	95	846,0	80 370,0	
5135	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	105	677,0	71 085,0	Казахстан
5136	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5137	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5138	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5139	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
5140	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5141	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5142	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5143	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5144	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5145	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5146	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5147	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5148	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5149	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5150	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5151	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
5152	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
5153	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	95	25,0	2 375,0	
5154	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	95	53,0	5 035,0	
5155	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,4	11 846,0	63 968,0	
5156	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	11,88	460,0	5 465,0	
5157	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	356,4	38,0	13 543,0	
5158	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	8	163,0	1 304,0	
5159	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5	7 304,0	36 520,0	
5160	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	20	1 026,0	20 520,0	
5161	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,3	5 003,0	1 501,0	Казахстан
5162	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,3	5 039,0	1 512,0	Казахстан
5163	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,45	5 112,0	2 300,0	Казахстан
5164	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,95	3 233,0	6 304,0	Казахстан
5165	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,165	36,0	6,0	Казахстан
5166	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0168	208 882,0	3 509,0	
5167	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	20	2 218,0	44 360,0	
5168	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	20	3 622,0	72 440,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5169	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0063	208 882,0	1 316,0	
5170	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	20	2 444,0	48 880,0	
5171	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	20	3 070,0	61 400,0	
5172	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0063	208 882,0	1 316,0	
5173	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	20	2 515,0	50 300,0	
5174	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	20	527,0	10 540,0	
5175	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,32	11 846,0	15 637,0	
5176	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,904	460,0	1 336,0	
5177	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	87,12	38,0	3 311,0	
5178	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,8	163,0	782,0	
5179	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,4	7 304,0	17 530,0	
5180	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
5181	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
5182	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
5183	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
5184	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
5185	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
5186	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
5187	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 444,0	29 328,0	
5188	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	12	1 023,0	12 276,0	
5189	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
5190	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 515,0	30 180,0	
5191	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	12	527,0	6 324,0	
			ИТОГО				1 376 850,0	
			Локальная смета №2-4-86 ост. по ул. Момышулы/ Рыскулова (северная сторона) (1086)					
5192	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	128,7	420,0	54 054,0	
5193	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	85,8	67,0	5 749,0	
5194	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,398	497 776,0	198 115,0	
5195	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	337	1 582,0	533 134,0	
5196	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	337	591,0	199 167,0	
5197	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	509	4 014,0	2 043 126,0	Казахстан
5198	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	715	846,0	604 890,0	
5199	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	735	3 508,0	2 578 380,0	Казахстан
5200	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5201	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5202	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5203	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
5204	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5205	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5206	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5207	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5208	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5209	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5210	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5211	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5212	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5213	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5214	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5215	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
5216	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	36	4 857,0	174 852,0	
5217	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	36	2 571,0	92 556,0	Казахстан
5218	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	715	25,0	17 875,0	
5219	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	715	53,0	37 895,0	
5220	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	23,76	11 846,0	281 461,0	
5221	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	52,272	460,0	24 045,0	
5222	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 568,16	38,0	59 590,0	
5223	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	35,2	163,0	5 738,0	
5224	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	22	7 304,0	160 688,0	
5225	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	88	1 026,0	90 288,0	
5226	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,32	5 003,0	6 604,0	Казахстан
5227	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,32	5 039,0	6 651,0	Казахстан
5228	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,98	5 112,0	10 122,0	Казахстан
5229	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,58	3 233,0	27 739,0	Казахстан
5230	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,726	36,0	26,0	Казахстан
5231	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07392	208 882,0	15 441,0	
5232	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	88	2 218,0	195 184,0	
5233	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	88	3 622,0	318 736,0	
5234	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02772	208 882,0	5 790,0	
5235	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	88	2 444,0	215 072,0	
5236	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	88	3 070,0	270 160,0	
5237	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02772	208 882,0	5 790,0	
5238	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	88	2 515,0	221 320,0	
5239	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	88	527,0	46 376,0	
5240	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,81	11 846,0	92 517,0	
5241	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,182	460,0	7 904,0	
5242	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	515,46	38,0	19 587,0	
5243	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	28,4	163,0	4 629,0	
5244	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14,2	7 304,0	103 717,0	
5245	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	71	1 026,0	72 846,0	
5246	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,065	5 003,0	5 328,0	Казахстан
5247	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,065	5 039,0	5 367,0	Казахстан
5248	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,5975	5 112,0	8 166,0	Казахстан
5249	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,9225	3 233,0	22 380,0	Казахстан
5250	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,58575	36,0	21,0	Казахстан
5251	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05964	208 882,0	12 458,0	
5252	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	71	2 444,0	173 524,0	
5253	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	71	1 023,0	72 633,0	
5254	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,022365	208 882,0	4 672,0	
5255	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	71	2 515,0	178 565,0	
5256	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	71	527,0	37 417,0	
5257	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	4	654,0	2 616,0	
5258	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	0,72	5 416,0	3 900,0	
5259	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,644	255,0	419,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5260	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	49,32	38,0	1 874,0	
5261	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,4	21 425,0	8 570,0	
5262	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	4	2 082,0	8 328,0	
5263	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	4	284,0	1 136,0	
5264	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	4	4 384,0	17 536,0	
5265	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3,936	4 247,0	16 716,0	Казахстан
5266	77	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	58	16 467,0	955 086,0	
5267	78	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	59,16	2 210,0	130 744,0	Казахстан
			ИТОГО				10 622 955,0	
			Локальная смета №2-4-87 ост. по ул. Момышулы/ Рыскулова (южная сторона) (1087)					
5268	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	37,8	420,0	15 876,0	
5269	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	25,2	67,0	1 688,0	
5270	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,141	497 776,0	70 186,0	
5271	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	84	1 100,0	92 400,0	
5272	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	84	591,0	49 644,0	
5273	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	141	4 014,0	565 974,0	Казахстан
5274	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	210	846,0	177 660,0	
5275	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	225	1 099,0	247 275,0	Казахстан
5276	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5277	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5278	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5279	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
5280	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5281	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5282	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
5283	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
5284	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
5285	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
5286	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
5287	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5288	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
5289	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5290	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5291	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
5292	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
5293	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
5294	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	210	25,0	5 250,0	
5295	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	210	53,0	11 130,0	
5296	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,12	11 846,0	179 112,0	
5297	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	33,264	460,0	15 301,0	
5298	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	997,92	38,0	37 921,0	
5299	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	22,4	163,0	3 651,0	
5300	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14	7 304,0	102 256,0	
5301	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	56	1 026,0	57 456,0	
5302	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,84	5 003,0	4 203,0	Казахстан
5303	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,84	5 039,0	4 233,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5304	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,26	5 112,0	6 441,0	Казахстан
5305	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,46	3 233,0	17 652,0	Казахстан
5306	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,462	36,0	17,0	Казахстан
5307	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04704	208 882,0	9 826,0	
5308	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	56	2 218,0	124 208,0	
5309	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	56	3 622,0	202 832,0	
5310	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
5311	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	56	2 444,0	136 864,0	
5312	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	56	3 070,0	171 920,0	
5313	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
5314	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	56	2 515,0	140 840,0	
5315	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	56	527,0	29 512,0	
5316	51	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	20	654,0	13 080,0	
5317	52	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	3,6	5 416,0	19 498,0	
5318	53	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,22	255,0	2 096,0	
5319	54	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	246,6	38,0	9 371,0	
5320	55	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	2	21 425,0	42 850,0	
5321	56	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	20	2 082,0	41 640,0	
5322	57	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	20	284,0	5 680,0	
5323	58	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	20	4 384,0	87 680,0	
5324	59	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	19,68	4 247,0	83 581,0	Казахстан
			ИТОГО				3 018 451,0	
			Локальная смета №2-4-88 по Бурундайскому шоссе, ост. "мкр. Томирис" (северная сторона) (1089)					
5325	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	46,8	420,0	19 656,0	
5326	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	31,2	67,0	2 090,0	
5327	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,244	497 776,0	121 457,0	
5328	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	31	1 582,0	49 042,0	
5329	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	31	591,0	18 321,0	
5330	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	55	4 014,0	220 770,0	Казахстан
5331	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	260	846,0	219 960,0	
5332	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	275	1 534,0	421 850,0	Казахстан
5333	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5334	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5335	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5336	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
5337	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5338	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5339	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5340	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5341	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5342	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5343	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5344	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5345	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5346	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5347	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5348	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
5349	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
5350	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
5351	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	260	25,0	6 500,0	
5352	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	260	53,0	13 780,0	
5353	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6,48	11 846,0	76 762,0	
5354	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,256	460,0	6 558,0	
5355	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	427,68	38,0	16 252,0	
5356	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,6	163,0	1 565,0	
5357	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6	7 304,0	43 824,0	
5358	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	24	1 026,0	24 624,0	
5359	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
5360	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
5361	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
5362	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
5363	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,198	36,0	7,0	Казахстан
5364	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
5365	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	24	2 218,0	53 232,0	
5366	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	24	3 622,0	86 928,0	
5367	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
5368	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	24	2 444,0	58 656,0	
5369	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	24	3 070,0	73 680,0	
5370	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
5371	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	24	2 515,0	60 360,0	
5372	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	24	527,0	12 648,0	
			ИТОГО				1 794 684,0	
Локальная смета №2-4-89 по мкр. Карасу, ост. "Костобе" (1090)								
5373	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	37,8	420,0	15 876,0	
5374	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	25,2	67,0	1 688,0	
5375	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,139	497 776,0	69 191,0	
5376	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	86	1 100,0	94 600,0	
5377	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	86	591,0	50 826,0	
5378	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	131	4 014,0	525 834,0	Казахстан
5379	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	210	846,0	177 660,0	
5380	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	225	1 099,0	247 275,0	Казахстан
5381	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5382	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
5383	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
5384	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
5385	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5386	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5387	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
5388	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
5389	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
5390	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
5391	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
5392	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5393	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5394	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5395	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
5396	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
5397	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
5398	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
5399	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	210	25,0	5 250,0	
5400	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	210	53,0	11 130,0	Казахстан
5401	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,88	11 846,0	140 730,0	
5402	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	26,136	460,0	12 023,0	
5403	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	784,08	38,0	29 795,0	
5404	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	17,6	163,0	2 869,0	
5405	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11	7 304,0	80 344,0	
5406	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	44	1 026,0	45 144,0	
5407	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,66	5 003,0	3 302,0	Казахстан
5408	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,66	5 039,0	3 326,0	Казахстан
5409	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,99	5 112,0	5 061,0	Казахстан
5410	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,29	3 233,0	13 870,0	Казахстан
5411	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,363	36,0	13,0	Казахстан
5412	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03696	208 882,0	7 720,0	
5413	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	44	2 218,0	97 592,0	
5414	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	44	3 622,0	159 368,0	
5415	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01386	208 882,0	2 895,0	
5416	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	44	2 444,0	107 536,0	
5417	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	44	3 070,0	135 080,0	
5418	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01386	208 882,0	2 895,0	
5419	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	44	2 515,0	110 660,0	
5420	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	44	527,0	23 188,0	
5421	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,54	11 846,0	18 243,0	
5422	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,388	460,0	1 558,0	
5423	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	101,64	38,0	3 862,0	
5424	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,6	163,0	913,0	
5425	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,8	7 304,0	20 451,0	
5426	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	14	1 026,0	14 364,0	
5427	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
5428	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
5429	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
5430	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
5431	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
5432	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01176	208 882,0	2 456,0	
5433	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 444,0	34 216,0	
5434	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	14	1 023,0	14 322,0	
5435	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
5436	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 515,0	35 210,0	
5437	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	14	527,0	7 378,0	
			ИТОГО				2 583 904,0	
Локальная смета №2-4-90 ост. "Школа №180" (северная сторона) (1100)								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5438	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	9	420,0	3 780,0	
5439	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	6	67,0	402,0	
5440	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,034	216 599,0	7 364,0	
5441	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	26	1 100,0	28 600,0	
5442	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	26	591,0	15 366,0	
5443	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40	4 014,0	160 560,0	Казахстан
5444	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	846,0	42 300,0	
5445	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	60	541,0	32 460,0	Казахстан
5446	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5447	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5448	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5449	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
5450	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5451	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5452	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5453	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5454	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5455	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5456	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5457	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5458	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5459	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5460	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5461	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
5462	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
5463	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	25,0	1 250,0	
5464	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	53,0	2 650,0	
5465	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,43	11 846,0	16 940,0	
5466	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,146	460,0	1 447,0	
5467	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	94,38	38,0	3 586,0	
5468	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,2	163,0	848,0	
5469	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,6	7 304,0	18 990,0	
5470	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	13	1 026,0	13 338,0	
5471	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,195	5 003,0	976,0	Казахстан
5472	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,195	5 039,0	983,0	Казахстан
5473	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2925	5 112,0	1 495,0	Казахстан
5474	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,2675	3 233,0	4 098,0	Казахстан
5475	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,10725	36,0	4,0	Казахстан
5476	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01092	208 882,0	2 281,0	
5477	42	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 444,0	31 772,0	
5478	43	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	13	1 023,0	13 299,0	
5479	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
5480	45	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 515,0	32 695,0	
5481	46	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	13	527,0	6 851,0	
			ИТОГО				594 685,0	
Локальная смета №2-4-91 на ост. "Школа №180" (южная сторона) (1111)								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5482	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	27	420,0	11 340,0	
5483	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	18	67,0	1 206,0	
5484	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,073	497 776,0	36 338,0	
5485	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	87	1 100,0	95 700,0	
5486	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	87	591,0	51 417,0	
5487	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	154	4 014,0	618 156,0	Казахстан
5488	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	150	846,0	126 900,0	
5489	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	160	1 043,0	166 880,0	Казахстан
5490	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5491	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5492	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5493	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
5494	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5495	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5496	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5497	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5498	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5499	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5500	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5501	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5502	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5503	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5504	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5505	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
5506	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
5507	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
5508	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	150	25,0	3 750,0	
5509	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	150	53,0	7 950,0	
5510	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	16,47	11 846,0	195 104,0	
5511	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	36,234	460,0	16 668,0	
5512	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 087,02	38,0	41 307,0	
5513	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	24,4	163,0	3 977,0	
5514	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	15,25	7 304,0	111 386,0	
5515	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	61	1 026,0	62 586,0	
5516	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,915	5 003,0	4 578,0	Казахстан
5517	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,915	5 039,0	4 611,0	Казахстан
5518	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,3725	5 112,0	7 016,0	Казахстан
5519	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,9475	3 233,0	19 228,0	Казахстан
5520	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,50325	36,0	18,0	Казахстан
5521	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05124	208 882,0	10 703,0	
5522	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	61	2 218,0	135 298,0	
5523	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	61	3 622,0	220 942,0	
5524	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,019215	208 882,0	4 014,0	
5525	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	61	2 444,0	149 084,0	
5526	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	61	3 070,0	187 270,0	
5527	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,019215	208 882,0	4 014,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5528	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	61	2 515,0	153 415,0	
5529	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	61	527,0	32 147,0	
5530	51	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	5	654,0	3 270,0	
5531	52	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	0,9	5 416,0	4 874,0	
5532	53	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,055	255,0	524,0	
5533	54	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	61,65	38,0	2 343,0	
5534	55	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	0,5	21 425,0	10 712,0	
5535	56	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	5	2 082,0	10 410,0	
5536	57	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	5	284,0	1 420,0	
5537	58	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	5	4 384,0	21 920,0	
5538	59	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	4,92	4 247,0	20 895,0	Казахстан
			ИТОГО				2 813 360,0	
			Локальная смета №2-4-92 на ост. по ул. Байтенова/ Шугыла (1115)					
5539	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	64,8	420,0	27 216,0	
5540	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	43,2	67,0	2 894,0	
5541	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,188	497 776,0	93 582,0	
5542	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	187	1 582,0	295 834,0	
5543	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	187	591,0	110 517,0	
5544	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	370	4 014,0	1 485 180,0	Казахстан
5545	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	360	846,0	304 560,0	
5546	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	375	2 027,0	760 125,0	Казахстан
5547	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5548	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5549	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5550	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
5551	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5552	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5553	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5554	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5555	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5556	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5557	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5558	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5559	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5560	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5561	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5562	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
5563	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	34	4 857,0	165 138,0	
5564	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	34	2 571,0	87 414,0	Казахстан
5565	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	360	25,0	9 000,0	
5566	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	360	53,0	19 080,0	
5567	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	49,95	11 846,0	591 708,0	
5568	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	109,89	460,0	50 549,0	
5569	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 296,7	38,0	125 275,0	
5570	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	74	163,0	12 062,0	
5571	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	46,25	7 304,0	337 810,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5572	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	185	1 026,0	189 810,0	
5573	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,775	5 003,0	13 883,0	Казахстан
5574	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,775	5 039,0	13 983,0	Казахстан
5575	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	4,1625	5 112,0	21 279,0	Казахстан
5576	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	18,0375	3 233,0	58 315,0	Казахстан
5577	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,52625	36,0	55,0	Казахстан
5578	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1554	208 882,0	32 460,0	
5579	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	185	2 218,0	410 330,0	
5580	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	185	3 622,0	670 070,0	
5581	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,058275	208 882,0	12 173,0	
5582	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	185	2 444,0	452 140,0	
5583	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	185	3 070,0	567 950,0	
5584	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,058275	208 882,0	12 173,0	
5585	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	185	2 515,0	465 275,0	
5586	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	185	527,0	97 495,0	
			ИТОГО				7 630 476,0	
			Локальная смета №2-4-93 ост. по ул. Байтенова/ Карашыганак (северная сторона) (1116)					
5587	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	67,5	420,0	28 350,0	
5588	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	45	67,0	3 015,0	
5589	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,23	497 776,0	114 488,0	
5590	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	165	1 582,0	261 030,0	
5591	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	165	591,0	97 515,0	
5592	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	292	4 014,0	1 172 088,0	Казахстан
5593	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	375	846,0	317 250,0	
5594	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	395	2 027,0	800 665,0	Казахстан
5595	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5596	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5597	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5598	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
5599	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5600	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5601	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5602	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5603	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5604	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5605	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5606	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5607	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5608	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5609	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5610	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
5611	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
5612	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
5613	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	375	25,0	9 375,0	
5614	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	375	53,0	19 875,0	
5615	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	38,34	11 846,0	454 176,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5616	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	84,348	460,0	38 800,0	
5617	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 530,44	38,0	96 157,0	
5618	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	56,8	163,0	9 258,0	
5619	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	35,5	7 304,0	259 292,0	
5620	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	142	1 026,0	145 692,0	
5621	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,13	5 003,0	10 656,0	Казахстан
5622	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,13	5 039,0	10 733,0	Казахстан
5623	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,195	5 112,0	16 333,0	Казахстан
5624	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	13,845	3 233,0	44 761,0	Казахстан
5625	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,1715	36,0	42,0	Казахстан
5626	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11928	208 882,0	24 915,0	
5627	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	142	2 218,0	314 956,0	
5628	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	142	3 622,0	514 324,0	
5629	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04473	208 882,0	9 343,0	
5630	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	142	2 444,0	347 048,0	
5631	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	142	3 070,0	435 940,0	
5632	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04473	208 882,0	9 343,0	
5633	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	142	2 515,0	357 130,0	
5634	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	142	527,0	74 834,0	
			ИТОГО				6 325 653,0	
Локальная смета №2-4-94 ост. по ул. Шарипова, ост. "Школа №154" (северная сторона) (1117)								
5635	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	41,4	420,0	17 388,0	
5636	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	27,6	67,0	1 849,0	
5637	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,165	497 776,0	82 133,0	
5638	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	80	1 100,0	88 000,0	
5639	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	80	591,0	47 280,0	
5640	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	131	4 014,0	525 834,0	Казахстан
5641	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	230	846,0	194 580,0	
5642	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	245	1 099,0	269 255,0	Казахстан
5643	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5644	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
5645	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
5646	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
5647	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5648	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5649	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
5650	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
5651	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
5652	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
5653	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
5654	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
5655	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
5656	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5657	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
5658	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
5659	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5660	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
5661	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	230	25,0	5 750,0	
5662	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	230	53,0	12 190,0	Казахстан
5663	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	8,37	11 846,0	99 151,0	
5664	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	18,414	460,0	8 470,0	
5665	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	552,42	38,0	20 992,0	
5666	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	12,4	163,0	2 021,0	
5667	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	7,75	7 304,0	56 606,0	
5668	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	31	1 026,0	31 806,0	
5669	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,465	5 003,0	2 326,0	Казахстан
5670	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,465	5 039,0	2 343,0	Казахстан
5671	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6975	5 112,0	3 566,0	Казахстан
5672	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,0225	3 233,0	9 772,0	Казахстан
5673	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,25575	36,0	9,0	Казахстан
5674	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02604	208 882,0	5 439,0	
5675	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	31	2 218,0	68 758,0	
5676	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	31	3 622,0	112 282,0	
5677	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
5678	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	31	2 444,0	75 764,0	
5679	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	31	3 070,0	95 170,0	
5680	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
5681	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	31	2 515,0	77 965,0	
5682	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	31	527,0	16 337,0	
5683	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,32	11 846,0	15 637,0	
5684	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,904	460,0	1 336,0	
5685	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	87,12	38,0	3 311,0	
5686	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	4,8	163,0	782,0	
5687	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,4	7 304,0	17 530,0	
5688	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
5689	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
5690	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
5691	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
5692	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
5693	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,099	36,0	4,0	Казахстан
5694	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
5695	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	12	2 444,0	29 328,0	
5696	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	12	1 023,0	12 276,0	
5697	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
5698	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	12	2 515,0	30 180,0	
5699	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	12	527,0	6 324,0	
			ИТОГО				2 300 280,0	
Локальная смета №2-4-95 ост. "мкр. Акбулак" (западная сторона) (1118)								
5700	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	65,7	420,0	27 594,0	
5701	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	43,8	67,0	2 935,0	
5702	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,28	497 776,0	139 377,0	
5703	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	100	1 582,0	158 200,0	
5704	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	100	591,0	59 100,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5705	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	161	4 014,0	646 254,0	Казахстан
5706	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	365	846,0	308 790,0	
5707	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	380	1 534,0	582 920,0	Казахстан
5708	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5709	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
5710	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
5711	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
5712	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5713	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5714	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5715	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5716	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5717	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5718	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5719	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
5720	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5721	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5722	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
5723	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
5724	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
5725	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
5726	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	365	25,0	9 125,0	
5727	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	365	53,0	19 345,0	Казахстан
5728	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	14,31	11 846,0	169 516,0	
5729	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	31,482	460,0	14 482,0	
5730	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	944,46	38,0	35 889,0	
5731	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	21,2	163,0	3 456,0	
5732	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	13,25	7 304,0	96 778,0	
5733	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	53	1 026,0	54 378,0	
5734	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,795	5 003,0	3 977,0	Казахстан
5735	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,795	5 039,0	4 006,0	Казахстан
5736	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,1925	5 112,0	6 096,0	Казахстан
5737	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,1675	3 233,0	16 707,0	Казахстан
5738	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,43725	36,0	16,0	Казахстан
5739	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04452	208 882,0	9 299,0	
5740	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	53	2 218,0	117 554,0	
5741	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	53	3 622,0	191 966,0	
5742	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,016695	208 882,0	3 487,0	
5743	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	53	2 444,0	129 532,0	
5744	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	53	3 070,0	162 710,0	
5745	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,016695	208 882,0	3 487,0	
5746	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	53	2 515,0	133 295,0	
5747	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	53	527,0	27 931,0	
5748	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,99	11 846,0	11 728,0	
5749	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,178	460,0	1 002,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	65,34	38,0	2 483,0	
5751	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	3,6	163,0	587,0	
5752	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,8	7 304,0	13 147,0	
5753	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	9	1 026,0	9 234,0	
5754	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,135	5 003,0	675,0	Казахстан
5755	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,135	5 039,0	680,0	Казахстан
5756	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2025	5 112,0	1 035,0	Казахстан
5757	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,8775	3 233,0	2 837,0	Казахстан
5758	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,07425	36,0	3,0	Казахстан
5759	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
5760	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	9	2 444,0	21 996,0	
5761	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	9	1 023,0	9 207,0	
5762	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
5763	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	9	2 515,0	22 635,0	
5764	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	9	527,0	4 743,0	
			ИТОГО				3 466 642,0	
Локальная смета №2-4-96 ост. по ул. Шарипова/ Шугыла, (северная сторона) (1119)								
5765	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	20,7	420,0	8 694,0	
5766	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	13,8	67,0	925,0	
5767	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,081	216 599,0	17 545,0	
5768	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	44	1 100,0	48 400,0	
5769	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	44	591,0	26 004,0	
5770	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	81	4 014,0	325 134,0	Казахстан
5771	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	115	846,0	97 290,0	
5772	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	125	677,0	84 625,0	Казахстан
5773	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5774	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5775	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5776	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
5777	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5778	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5779	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
5780	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
5781	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
5782	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
5783	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
5784	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5785	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
5786	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5787	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5788	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
5789	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
5790	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	115	25,0	2 875,0	
5791	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	115	53,0	6 095,0	
5792	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,18	11 846,0	108 746,0	
5793	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	20,196	460,0	9 290,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5794	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	605,88	38,0	23 023,0	
5795	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	13,6	163,0	2 217,0	
5796	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,5	7 304,0	62 084,0	
5797	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	34	1 026,0	34 884,0	
5798	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,51	5 003,0	2 552,0	Казахстан
5799	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,51	5 039,0	2 570,0	Казахстан
5800	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,765	5 112,0	3 911,0	Казахстан
5801	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,315	3 233,0	10 717,0	Казахстан
5802	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2805	36,0	10,0	Казахстан
5803	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02856	208 882,0	5 966,0	
5804	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	34	2 218,0	75 412,0	
5805	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	34	3 622,0	123 148,0	
5806	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
5807	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	34	2 444,0	83 096,0	
5808	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	34	3 070,0	104 380,0	
5809	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
5810	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	34	2 515,0	85 510,0	
5811	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	34	527,0	17 918,0	
5812	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
5813	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
5814	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
5815	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
5816	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
5817	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
5818	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
5819	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
5820	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
5821	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
5822	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
5823	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
5824	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
5825	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
5826	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
5827	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
5828	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 617 852,0	
Локальная смета №2-4-97 ост. по ул. Шарипова/ Шугыла (южная сторона) (1120)								
5829	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	27	420,0	11 340,0	
5830	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	18	67,0	1 206,0	
5831	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,114	497 776,0	56 746,0	
5832	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	51	1 100,0	56 100,0	
5833	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	51	591,0	30 141,0	
5834	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	94	4 014,0	377 316,0	Казахстан
5835	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	150	846,0	126 900,0	
5836	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	165	1 043,0	172 095,0	Казахстан
5837	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5838	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
5839	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
5840	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
5841	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5842	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5843	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5844	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5845	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5846	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5847	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5848	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
5849	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5850	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5851	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
5852	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
5853	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
5854	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
5855	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	150	25,0	3 750,0	
5856	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	150	53,0	7 950,0	Казахстан
5857	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,29	11 846,0	86 357,0	
5858	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	16,038	460,0	7 377,0	
5859	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	481,14	38,0	18 283,0	
5860	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	10,8	163,0	1 760,0	
5861	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6,75	7 304,0	49 302,0	
5862	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	27	1 026,0	27 702,0	
5863	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,405	5 003,0	2 026,0	Казахстан
5864	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,405	5 039,0	2 041,0	Казахстан
5865	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6075	5 112,0	3 106,0	Казахстан
5866	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,6325	3 233,0	8 511,0	Казахстан
5867	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,22275	36,0	8,0	Казахстан
5868	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02268	208 882,0	4 737,0	
5869	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	27	2 218,0	59 886,0	
5870	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	27	3 622,0	97 794,0	
5871	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008505	208 882,0	1 777,0	
5872	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	27	2 444,0	65 988,0	
5873	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	27	3 070,0	82 890,0	
5874	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008505	208 882,0	1 777,0	
5875	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	27	2 515,0	67 905,0	
5876	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	27	527,0	14 229,0	
5877	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,87	11 846,0	22 152,0	
5878	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,114	460,0	1 892,0	
5879	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,42	38,0	4 690,0	
5880	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	6,8	163,0	1 108,0	
5881	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,4	7 304,0	24 834,0	
5882	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	17	1 026,0	17 442,0	
5883	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5884	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
5885	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
5886	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
5887	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
5888	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01428	208 882,0	2 983,0	
5889	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	17	2 444,0	41 548,0	
5890	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	17	1 023,0	17 391,0	
5891	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
5892	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	17	2 515,0	42 755,0	
5893	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	17	527,0	8 959,0	
			ИТОГО				1 853 174,0	
			Локальная смета №2-4-98 на ост. "Айгерим" (1121)					
5894	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	26,1	420,0	10 962,0	
5895	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	17,4	67,0	1 166,0	
5896	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,081	497 776,0	40 320,0	
5897	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	74	1 100,0	81 400,0	
5898	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	74	591,0	43 734,0	
5899	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	132	4 014,0	529 848,0	Казахстан
5900	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	145	846,0	122 670,0	
5901	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	155	1 043,0	161 665,0	Казахстан
5902	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5903	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
5904	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
5905	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	Казахстан
5906	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
5907	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5908	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5909	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5910	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5911	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5912	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5913	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	Казахстан
5914	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5915	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5916	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
5917	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	Казахстан
5918	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
5919	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
5920	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	145	25,0	3 625,0	
5921	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53,0	7 685,0	Казахстан
5922	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,53	11 846,0	124 738,0	
5923	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	23,166	460,0	10 656,0	
5924	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	694,98	38,0	26 409,0	
5925	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	15,6	163,0	2 543,0	
5926	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	9,75	7 304,0	71 214,0	
5927	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	39	1 026,0	40 014,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5928	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,585	5 003,0	2 927,0	Казахстан
5929	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,585	5 039,0	2 948,0	Казахстан
5930	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,8775	5 112,0	4 486,0	Казахстан
5931	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,8025	3 233,0	12 293,0	Казахстан
5932	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,32175	36,0	12,0	Казахстан
5933	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03276	208 882,0	6 843,0	
5934	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 218,0	86 502,0	
5935	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	39	3 622,0	141 258,0	
5936	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012285	208 882,0	2 566,0	
5937	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 444,0	95 316,0	
5938	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	39	3 070,0	119 730,0	
5939	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012285	208 882,0	2 566,0	
5940	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 515,0	98 085,0	
5941	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	39	527,0	20 553,0	
5942	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,41	11 846,0	40 395,0	
5943	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,502	460,0	3 451,0	
5944	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	225,06	38,0	8 552,0	
5945	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12,4	163,0	2 021,0	
5946	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6,2	7 304,0	45 285,0	
5947	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	31	1 026,0	31 806,0	
5948	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,465	5 003,0	2 326,0	Казахстан
5949	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,465	5 039,0	2 343,0	Казахстан
5950	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6975	5 112,0	3 566,0	Казахстан
5951	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,0225	3 233,0	9 772,0	Казахстан
5952	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,25575	36,0	9,0	Казахстан
5953	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02604	208 882,0	5 439,0	
5954	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 444,0	75 764,0	
5955	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	31	1 023,0	31 713,0	
5956	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
5957	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	31	2 515,0	77 965,0	
5958	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	31	527,0	16 337,0	
			ИТОГО				2 428 083,0	
			Локальная смета №2-4-99 ост. по ул. Жана гасыр/ Байтенова (1122)					
5959	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	101,7	420,0	42 714,0	
5960	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	67,8	67,0	4 543,0	
5961	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,391	497 776,0	194 630,0	
5962	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	194	1 582,0	306 908,0	
5963	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	194	591,0	114 654,0	
5964	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	378	4 014,0	1 517 292,0	Казахстан
5965	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	565	846,0	477 990,0	
5966	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	585	2 726,0	1 594 710,0	Казахстан
5967	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
5968	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
5969	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
5970	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
5971	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5972	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
5973	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
5974	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
5975	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
5976	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
5977	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
5978	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
5979	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
5980	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
5981	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
5982	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
5983	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	42	4 857,0	203 994,0	
5984	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	42	2 571,0	107 982,0	Казахстан
5985	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	565	25,0	14 125,0	
5986	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	565	53,0	29 945,0	
5987	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	44,55	11 846,0	527 739,0	
5988	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	98,01	460,0	45 085,0	
5989	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 940,3	38,0	111 731,0	
5990	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	66	163,0	10 758,0	
5991	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	41,25	7 304,0	301 290,0	
5992	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	165	1 026,0	169 290,0	
5993	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,475	5 003,0	12 382,0	Казахстан
5994	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,475	5 039,0	12 472,0	Казахстан
5995	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,7125	5 112,0	18 978,0	Казахстан
5996	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	16,0875	3 233,0	52 011,0	Казахстан
5997	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,36125	36,0	49,0	Казахстан
5998	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1386	208 882,0	28 951,0	
5999	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	165	2 218,0	365 970,0	
6000	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	165	3 622,0	597 630,0	
6001	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,051975	208 882,0	10 857,0	
6002	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	165	2 444,0	403 260,0	
6003	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	165	3 070,0	506 550,0	
6004	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,051975	208 882,0	10 857,0	
6005	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	165	2 515,0	414 975,0	
6006	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	165	527,0	86 955,0	
6007	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
6008	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
6009	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
6010	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
6011	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
6012	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
6013	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
6014	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
6015	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
6016	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
6017	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6018	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
6019	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
6020	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
6021	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
6022	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
6023	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
6024	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	34	654,0	22 236,0	
6025	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	6,12	5 416,0	33 146,0	
6026	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,974	255,0	3 563,0	
6027	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	419,22	38,0	15 930,0	
6028	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	3,4	21 425,0	72 845,0	
6029	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	34	2 082,0	70 788,0	
6030	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	34	284,0	9 656,0	
6031	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	34	4 384,0	149 056,0	
6032	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	33,456	4 247,0	142 088,0	Казахстан
			ИТОГО				9 001 997,0	
Локальная смета №2-4-99.1 ост. по ул. Жана гасыр/ Байтенова (1123)								
6033	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	96,3	420,0	40 446,0	
6034	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	64,2	67,0	4 301,0	
6035	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,366	497 776,0	182 186,0	
6036	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	189	1 582,0	298 998,0	
6037	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	189	591,0	111 699,0	
6038	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	368	4 014,0	1 477 152,0	Казахстан
6039	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	535	846,0	452 610,0	
6040	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	555	2 726,0	1 512 930,0	Казахстан
6041	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6042	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6043	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6044	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
6045	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6046	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6047	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6048	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6049	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6050	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6051	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6052	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6053	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6054	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6055	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6056	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
6057	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	40	4 857,0	194 280,0	
6058	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	40	2 571,0	102 840,0	Казахстан
6059	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	535	25,0	13 375,0	
6060	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	535	53,0	28 355,0	
6061	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	44,82	11 846,0	530 938,0	
6062	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	98,604	460,0	45 358,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6063	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 958,12	38,0	112 409,0	
6064	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	66,4	163,0	10 823,0	
6065	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	41,5	7 304,0	303 116,0	
6066	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	166	1 026,0	170 316,0	
6067	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,49	5 003,0	12 457,0	Казахстан
6068	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,49	5 039,0	12 547,0	Казахстан
6069	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,735	5 112,0	19 093,0	Казахстан
6070	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16,185	3 233,0	52 326,0	Казахстан
6071	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,3695	36,0	49,0	Казахстан
6072	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,13944	208 882,0	29 127,0	
6073	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	166	2 218,0	368 188,0	
6074	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	166	3 622,0	601 252,0	
6075	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05229	208 882,0	10 922,0	
6076	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	166	2 444,0	405 704,0	
6077	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	166	3 070,0	509 620,0	
6078	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05229	208 882,0	10 922,0	
6079	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	166	2 515,0	417 490,0	
6080	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	166	527,0	87 482,0	
6081	51	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	34	654,0	22 236,0	
6082	52	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	6,12	5 416,0	33 146,0	
6083	53	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,974	255,0	3 563,0	
6084	54	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	419,22	38,0	15 930,0	
6085	55	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	3,4	21 425,0	72 845,0	
6086	56	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	34	2 082,0	70 788,0	
6087	57	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	34	284,0	9 656,0	
6088	58	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	34	4 384,0	149 056,0	
6089	59	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	33,456	4 247,0	142 088,0	Казахстан
			ИТОГО				8 787 737,0	
			Локальная смета №2-4-100 ост. по ул. Фаризы Онгарсыновой/ Бесбатыр (1138)					
6090	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,9	420,0	4 158,0	
6091	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	6,6	67,0	442,0	
6092	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,055	216 599,0	11 913,0	
6093	4	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	55	846,0	46 530,0	
6094	5	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	65	541,0	35 165,0	Казахстан
6095	6	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6096	7	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6097	8	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6098	9	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
6099	10	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6100	11	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6101	14	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
6102	15	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
6103	16	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
6104	17	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
6105	18	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
6106	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6107	20	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6108	21	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6109	22	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6110	23	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	55	25,0	1 375,0	
6111	24	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	55	53,0	2 915,0	
			ИТОГО				222 281,0	
			Локальная смета №2-4-101 по ул. Момышулы, ост. "Театр Алатау", северная сторона (1065)					
6112	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	64,8	420,0	27 216,0	
6113	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	43,2	67,0	2 894,0	
6114	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,24	497 776,0	119 466,0	
6115	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	135	1 582,0	213 570,0	
6116	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	135	591,0	79 785,0	
6117	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	211	4 014,0	846 954,0	Казахстан
6118	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	360	846,0	304 560,0	
6119	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	375	1 534,0	575 250,0	Казахстан
6120	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6121	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6122	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6123	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
6124	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6125	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6126	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6127	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6128	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6129	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6130	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6131	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6132	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6133	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6134	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6135	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
6136	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	18	4 857,0	87 426,0	
6137	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
6138	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	360	25,0	9 000,0	
6139	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	360	53,0	19 080,0	
6140	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,4	11 846,0	63 968,0	
6141	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	11,88	460,0	5 465,0	
6142	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	356,4	38,0	13 543,0	
6143	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	8	163,0	1 304,0	
6144	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5	7 304,0	36 520,0	
6145	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	20	1 026,0	20 520,0	
6146	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,3	5 003,0	1 501,0	Казахстан
6147	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,3	5 039,0	1 512,0	Казахстан
6148	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,45	5 112,0	2 300,0	Казахстан
6149	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,95	3 233,0	6 304,0	Казахстан
6150	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,165	36,0	6,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6151	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0168	208 882,0	3 509,0	
6152	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	20	2 218,0	44 360,0	
6153	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	20	3 622,0	72 440,0	
6154	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0063	208 882,0	1 316,0	
6155	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	20	2 444,0	48 880,0	
6156	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	20	3 070,0	61 400,0	
6157	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0063	208 882,0	1 316,0	
6158	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	20	2 515,0	50 300,0	
6159	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	20	527,0	10 540,0	
6160	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,99	11 846,0	11 728,0	
6161	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,178	460,0	1 002,0	
6162	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	65,34	38,0	2 483,0	
6163	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,6	163,0	587,0	
6164	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,8	7 304,0	13 147,0	
6165	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	9	1 026,0	9 234,0	
6166	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,135	5 003,0	675,0	Казахстан
6167	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,135	5 039,0	680,0	Казахстан
6168	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2025	5 112,0	1 035,0	Казахстан
6169	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,8775	3 233,0	2 837,0	Казахстан
6170	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,07425	36,0	3,0	Казахстан
6171	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
6172	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 444,0	21 996,0	
6173	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	9	1 023,0	9 207,0	
6174	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
6175	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 515,0	22 635,0	
6176	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	9	527,0	4 743,0	
6177	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	28	654,0	18 312,0	
6178	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	5,04	5 416,0	27 297,0	
6179	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,508	255,0	2 935,0	
6180	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	345,24	38,0	13 119,0	
6181	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	2,8	21 425,0	59 990,0	
6182	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	28	2 082,0	58 296,0	
6183	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	28	284,0	7 952,0	
6184	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	28	4 384,0	122 752,0	
6185	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	27,552	4 247,0	117 013,0	Казахстан
			ИТОГО				3 445 453,0	
			Локальная смета №2-4-102 по ул. Фаризы Онгарсыновой, ост. "Школа №185" (1139-1140)					
6186	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	24,48	420,0	10 282,0	
6187	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	16,32	67,0	1 093,0	
6188	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	43,47	420,0	18 257,0	
6189	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	28,98	67,0	1 942,0	
6190	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,305	497 776,0	151 822,0	
6191	6	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	180	1 582,0	284 760,0	
6192	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	180	591,0	106 380,0	
6193	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	276	4 014,0	1 107 864,0	Казахстан
6194	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	297	846,0	251 262,0	
6195	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	161	260,0	41 860,0	
6196	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	175	1 043,0	182 525,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6197	12	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	310	1 534,0	475 540,0	Казахстан
6198	13	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
6199	14	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
6200	15	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
6201	16	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	
6202	17	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
6203	18	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
6204	21	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
6205	22	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
6206	23	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
6207	24	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
6208	25	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
6209	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
6210	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
6211	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
6212	29	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
6213	30	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	
6214	31	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
6215	32	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
6216	33	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	297	25,0	7 425,0	
6217	34	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	297	53,0	15 741,0	
6218	35	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	12,69	11 846,0	150 326,0	
6219	36	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	27,918	460,0	12 842,0	
6220	37	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	837,54	38,0	31 827,0	
6221	38	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	18,8	163,0	3 064,0	
6222	39	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11,75	7 304,0	85 822,0	
6223	40	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	47	1 026,0	48 222,0	
6224	41	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,705	5 003,0	3 527,0	Казахстан
6225	42	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,705	5 039,0	3 552,0	Казахстан
6226	43	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,0575	5 112,0	5 406,0	Казахстан
6227	44	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,5825	3 233,0	14 815,0	Казахстан
6228	45	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,38775	36,0	14,0	Казахстан
6229	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03948	208 882,0	8 247,0	
6230	47	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	47	2 218,0	104 246,0	
6231	48	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	47	3 622,0	170 234,0	
6232	49	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014805	208 882,0	3 092,0	
6233	50	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	47	2 444,0	114 868,0	
6234	51	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	47	3 070,0	144 290,0	
6235	52	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,014805	208 882,0	3 092,0	
6236	53	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	47	2 515,0	118 205,0	
6237	54	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	47	527,0	24 769,0	
6238	55	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,72	11 846,0	67 759,0	
6239	56	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	12,584	460,0	5 789,0	
6240	57	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	377,52	38,0	14 346,0	
6241	58	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	20,8	163,0	3 390,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6242	59	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,4	7 304,0	75 962,0	
6243	60	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	52	1 026,0	53 352,0	
6244	61	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,78	5 003,0	3 902,0	Казахстан
6245	62	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,78	5 039,0	3 930,0	Казахстан
6246	63	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,17	5 112,0	5 981,0	Казахстан
6247	64	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,07	3 233,0	16 391,0	Казахстан
6248	65	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,429	36,0	15,0	Казахстан
6249	66	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04368	208 882,0	9 124,0	
6250	67	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	52	2 444,0	127 088,0	
6251	68	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	52	1 023,0	53 196,0	
6252	69	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01638	208 882,0	3 421,0	
6253	70	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	52	2 515,0	130 780,0	
6254	71	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	52	527,0	27 404,0	
			ИТОГО				4 698 173,0	
Локальная смета №2-4-103 по ул. Фаризы Онгарсыновой, ост. "Школа №185" (1141-1142)								
6255	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	12,6	420,0	5 292,0	
6256	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,4	67,0	563,0	
6257	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	96,93	420,0	40 711,0	
6258	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	64,62	67,0	4 330,0	
6259	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,513	497 776,0	255 359,0	
6260	6	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	312	1 582,0	493 584,0	
6261	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	312	591,0	184 392,0	
6262	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	533	4 014,0	2 139 462,0	Казахстан
6263	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	429	846,0	362 934,0	
6264	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	359	260,0	93 340,0	
6265	11	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	825	2 027,0	1 672 275,0	Казахстан
6266	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
6267	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
6268	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
6269	15	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	
6270	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
6271	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
6272	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,0	
6273	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 429,0	
6274	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	398,0	
6275	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 341,0	
6276	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,0	
6277	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
6278	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
6279	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
6280	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
6281	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	
6282	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
6283	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
6284	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	429	25,0	10 725,0	
6285	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	429	53,0	22 737,0	
6286	34	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	28,62	11 846,0	339 033,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6287	35	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	62,964	460,0	28 963,0	
6288	36	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 888,92	38,0	71 779,0	
6289	37	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	42,4	163,0	6 911,0	
6290	38	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	26,5	7 304,0	193 556,0	
6291	39	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	106	1 026,0	108 756,0	
6292	40	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,59	5 003,0	7 955,0	Казахстан
6293	41	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,59	5 039,0	8 012,0	Казахстан
6294	42	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,385	5 112,0	12 192,0	Казахстан
6295	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,335	3 233,0	33 413,0	Казахстан
6296	44	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,8745	36,0	31,0	Казахстан
6297	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08904	208 882,0	18 599,0	
6298	46	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	106	2 218,0	235 108,0	
6299	47	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	106	3 622,0	383 932,0	
6300	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03339	208 882,0	6 975,0	
6301	49	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	106	2 444,0	259 064,0	
6302	50	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	106	3 070,0	325 420,0	
6303	51	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03339	208 882,0	6 975,0	
6304	52	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	106	2 515,0	266 590,0	
6305	53	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	106	527,0	55 862,0	
			ИТОГО				8 043 960,0	
			Локальная смета №2-4-104 по ул. Фаризы Онгарсыновой, ост. "Мечеть" (1143)					
6306	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	48,6	420,0	20 412,0	
6307	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	32,4	67,0	2 171,0	
6308	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,225	497 776,0	112 000,0	
6309	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	45	1 582,0	71 190,0	
6310	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	45	591,0	26 595,0	
6311	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	81	4 014,0	325 134,0	Казахстан
6312	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	270	846,0	228 420,0	
6313	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	285	1 534,0	437 190,0	Казахстан
6314	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6315	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6316	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6317	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
6318	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6319	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6320	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
6321	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
6322	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
6323	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
6324	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
6325	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6326	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
6327	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6328	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6329	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
6330	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6331	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
6332	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	270	25,0	6 750,0	
6333	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	270	53,0	14 310,0	
6334	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,72	11 846,0	115 143,0	
6335	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,384	460,0	9 837,0	
6336	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	641,52	38,0	24 378,0	
6337	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	14,4	163,0	2 347,0	
6338	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9	7 304,0	65 736,0	
6339	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	36	1 026,0	36 936,0	
6340	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,54	5 003,0	2 702,0	Казахстан
6341	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,54	5 039,0	2 721,0	Казахстан
6342	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,81	5 112,0	4 141,0	Казахстан
6343	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,51	3 233,0	11 348,0	Казахстан
6344	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,297	36,0	11,0	Казахстан
6345	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03024	208 882,0	6 317,0	
6346	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	36	2 218,0	79 848,0	
6347	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	36	3 622,0	130 392,0	
6348	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01134	208 882,0	2 369,0	
6349	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	36	2 444,0	87 984,0	
6350	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	36	3 070,0	110 520,0	
6351	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01134	208 882,0	2 369,0	
6352	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	36	2 515,0	90 540,0	
6353	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	36	527,0	18 972,0	
			ИТОГО				2 228 492,0	
			Локальная смета №2-4-105 на ост. по ул. Фаризы Онгарсыновой/ Акберген (1144-1145)					
6354	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	4,32	420,0	1 814,0	
6355	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,88	67,0	193,0	
6356	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21,33	420,0	8 959,0	
6357	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	14,22	67,0	953,0	
6358	5	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,086	216 599,0	18 628,0	
6359	6	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	64	1 100,0	70 400,0	
6360	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	64	591,0	37 824,0	
6361	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	89	4 014,0	357 246,0	Казахстан
6362	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	103	846,0	87 138,0	
6363	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	79	260,0	20 540,0	
6364	11	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	35	541,0	18 935,0	Казахстан
6365	12	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	115	677,0	77 855,0	Казахстан
6366	13	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
6367	14	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
6368	15	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
6369	16	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	
6370	17	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
6371	18	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
6372	21	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,0	
6373	22	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 429,0	
6374	23	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	398,0	
6375	24	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 341,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6376	25	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,0	
6377	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
6378	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
6379	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
6380	29	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
6381	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
6382	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
6383	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	103	25,0	2 575,0	
6384	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	103	53,0	5 459,0	
6385	34	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6,75	11 846,0	79 960,0	
6386	35	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,85	460,0	6 831,0	
6387	36	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	445,5	38,0	16 929,0	
6388	37	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	10	163,0	1 630,0	
6389	38	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6,25	7 304,0	45 650,0	
6390	39	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	25	1 026,0	25 650,0	
6391	40	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,375	5 003,0	1 876,0	Казахстан
6392	41	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,375	5 039,0	1 890,0	Казахстан
6393	42	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5625	5 112,0	2 876,0	Казахстан
6394	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,4375	3 233,0	7 880,0	Казахстан
6395	44	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,20625	36,0	7,0	Казахстан
6396	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,021	208 882,0	4 387,0	
6397	46	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	25	2 218,0	55 450,0	
6398	47	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	25	3 622,0	90 550,0	
6399	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007875	208 882,0	1 645,0	
6400	49	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	25	2 444,0	61 100,0	
6401	50	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	25	3 070,0	76 750,0	
6402	51	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007875	208 882,0	1 645,0	
6403	52	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	25	2 515,0	62 875,0	
6404	53	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	25	527,0	13 175,0	
			ИТОГО				1 560 474,0	
			Локальная смета №2-4-106 по мкр. Алгабас, ул. Онгарсыновой, ост. "Автосервис" (1146)					
6405	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	56,7	420,0	23 814,0	
6406	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	37,8	67,0	2 533,0	
6407	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,241	497 776,0	119 964,0	
6408	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	74	1 582,0	117 068,0	
6409	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	74	591,0	43 734,0	
6410	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	133	4 014,0	533 862,0	Казахстан
6411	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	315	846,0	266 490,0	
6412	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	330	1 534,0	506 220,0	Казахстан
6413	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6414	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6415	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6416	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
6417	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6418	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6419	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6420	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6421	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6422	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6423	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6424	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6425	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6426	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6427	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6428	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
6429	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
6430	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
6431	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	315	25,0	7 875,0	
6432	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	315	53,0	16 695,0	
6433	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	15,93	11 846,0	188 707,0	
6434	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	35,046	460,0	16 121,0	
6435	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 051,38	38,0	39 952,0	
6436	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	23,6	163,0	3 847,0	
6437	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14,75	7 304,0	107 734,0	
6438	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	59	1 026,0	60 534,0	
6439	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,885	5 003,0	4 428,0	Казахстан
6440	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,885	5 039,0	4 460,0	Казахстан
6441	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,3275	5 112,0	6 786,0	Казахстан
6442	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,7525	3 233,0	18 598,0	Казахстан
6443	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,48675	36,0	18,0	Казахстан
6444	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04956	208 882,0	10 352,0	
6445	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 218,0	130 862,0	
6446	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	59	3 622,0	213 698,0	
6447	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	
6448	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 444,0	144 196,0	
6449	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	59	3 070,0	181 130,0	
6450	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	
6451	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 515,0	148 385,0	
6452	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	59	527,0	31 093,0	
6453	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
6454	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
6455	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
6456	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
6457	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
6458	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
6459	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
6460	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
6461	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
6462	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
6463	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
6464	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6465	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
6466	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
6467	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
6468	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
6469	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				3 212 635,0	
			Локальная смета №2-4-107 по мкр. Алгабас, ул. Онгарсыновой, ост. "Автосервис" (1147)					
6470	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	28,8	420,0	12 096,0	
6471	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,2	67,0	1 286,0	
6472	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,11	497 776,0	54 755,0	
6473	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	50	1 100,0	55 000,0	
6474	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	50	591,0	29 550,0	
6475	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	160	4 014,0	642 240,0	Казахстан
6476	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	160	846,0	135 360,0	
6477	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	175	1 043,0	182 525,0	Казахстан
6478	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6479	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6480	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6481	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
6482	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6483	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6484	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6485	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6486	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6487	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6488	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6489	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6490	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6491	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6492	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6493	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
6494	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
6495	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
6496	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	160	25,0	4 000,0	
6497	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	160	53,0	8 480,0	
6498	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,53	11 846,0	124 738,0	
6499	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	23,166	460,0	10 656,0	
6500	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	694,98	38,0	26 409,0	
6501	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	15,6	163,0	2 543,0	
6502	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	9,75	7 304,0	71 214,0	
6503	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	39	1 026,0	40 014,0	
6504	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,585	5 003,0	2 927,0	Казахстан
6505	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,585	5 039,0	2 948,0	Казахстан
6506	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,8775	5 112,0	4 486,0	Казахстан
6507	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,8025	3 233,0	12 293,0	Казахстан
6508	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,32175	36,0	12,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6509	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03276	208 882,0	6 843,0	
6510	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 218,0	86 502,0	
6511	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	39	3 622,0	141 258,0	
6512	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012285	208 882,0	2 566,0	
6513	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 444,0	95 316,0	
6514	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	39	3 070,0	119 730,0	
6515	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012285	208 882,0	2 566,0	
6516	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 515,0	98 085,0	
6517	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	39	527,0	20 553,0	
			ИТОГО				2 161 804,0	
			Локальная смета №2-4-108 ост. по ул. Кожабекова (1148-1149-1151)					
6518	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	92,34	420,0	38 783,0	
6519	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	61,56	67,0	4 125,0	
6520	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	17,82	420,0	7 484,0	
6521	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	11,88	67,0	796,0	
6522	5	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	8,28	420,0	3 478,0	
6523	6	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,52	67,0	370,0	
6524	7	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,418	497 776,0	208 070,0	
6525	8	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	184	1 582,0	291 088,0	
6526	9	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	184	591,0	108 744,0	
6527	10	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	315	4 014,0	1 264 410,0	Казахстан
6528	11	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	602	846,0	509 292,0	
6529	12	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	112	260,0	29 120,0	
6530	13	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	100	677,0	67 700,0	Казахстан
6531	14	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	150	1 043,0	156 450,0	Казахстан
6532	15	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	510	2 027,0	1 033 770,0	Казахстан
6533	16	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6534	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6535	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6536	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
6537	20	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6538	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6539	22	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
6540	23	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
6541	24	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
6542	25	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	
6543	26	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
6544	27	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
6545	30	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	9,27	495,0	4 589,0	
6546	31	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	2,4	24 018,0	57 643,0	
6547	32	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	8,91	67,0	597,0	
6548	33	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,06	33 514,0	2 011,0	
6549	34	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,48	58 916,0	28 280,0	
6550	35	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1,5	3 941,0	5 912,0	
6551	36	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	3	324,0	972,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6552	37	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	3	1 721,0	5 163,0	
6553	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00852	296 799,0	2 529,0	
6554	39	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	
6555	40	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	28	4 857,0	135 996,0	
6556	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	28	2 571,0	71 988,0	Казахстан
6557	42	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	602	25,0	15 050,0	
6558	43	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	602	53,0	31 906,0	
6559	44	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	27,27	11 846,0	323 040,0	
6560	45	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	59,994	460,0	27 597,0	
6561	46	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 799,82	38,0	68 393,0	
6562	47	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	40,4	163,0	6 585,0	
6563	48	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	25,25	7 304,0	184 426,0	
6564	49	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	101	1 026,0	103 626,0	
6565	50	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,515	5 003,0	7 580,0	Казахстан
6566	51	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,515	5 039,0	7 634,0	Казахстан
6567	52	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,2725	5 112,0	11 617,0	Казахстан
6568	53	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,8475	3 233,0	31 837,0	Казахстан
6569	54	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,83325	36,0	30,0	Казахстан
6570	55	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08484	208 882,0	17 722,0	
6571	56	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	101	2 218,0	224 018,0	
6572	57	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	101	3 622,0	365 822,0	
6573	58	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031815	208 882,0	6 646,0	
6574	59	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	101	2 444,0	246 844,0	
6575	60	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	101	3 070,0	310 070,0	
6576	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031815	208 882,0	6 646,0	
6577	62	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	101	2 515,0	254 015,0	
6578	63	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	101	527,0	53 227,0	
6579	64	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	5,06	11 846,0	59 941,0	
6580	65	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	11,132	460,0	5 121,0	
6581	66	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	333,96	38,0	12 690,0	
6582	67	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	18,4	163,0	2 999,0	
6583	68	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,2	7 304,0	67 197,0	
6584	69	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	46	1 026,0	47 196,0	
6585	70	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,69	5 003,0	3 452,0	Казахстан
6586	71	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,69	5 039,0	3 477,0	Казахстан
6587	72	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,035	5 112,0	5 291,0	Казахстан
6588	73	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,485	3 233,0	14 500,0	Казахстан
6589	74	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,3795	36,0	14,0	Казахстан
6590	75	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03864	208 882,0	8 071,0	
6591	76	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	46	2 444,0	112 424,0	
6592	77	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	46	1 023,0	47 058,0	
6593	78	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01449	208 882,0	3 027,0	
6594	79	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	46	2 515,0	115 690,0	
6595	80	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	46	527,0	24 242,0	
			ИТОГО				7 158 450,0	
Локальная смета №2-4-109 на ост. "ул. Кудерина" (1165)								
6596	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	41,4	420,0	17 388,0	
6597	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	27,6	67,0	1 849,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6598	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,149	497 776,0	74 169,0	
6599	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	81	1 100,0	89 100,0	
6600	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	81	591,0	47 871,0	
6601	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	94	4 014,0	377 316,0	Казахстан
6602	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	230	846,0	194 580,0	
6603	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	240	1 099,0	263 760,0	Казахстан
6604	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6605	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6606	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6607	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
6608	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6609	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6610	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6611	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6612	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6613	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6614	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6615	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6616	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6617	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6618	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6619	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
6620	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
6621	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
6622	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	230	25,0	5 750,0	
6623	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	230	53,0	12 190,0	
6624	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	18,63	11 846,0	220 691,0	
6625	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	40,986	460,0	18 854,0	
6626	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 229,58	38,0	46 724,0	
6627	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	27,6	163,0	4 499,0	
6628	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	17,25	7 304,0	125 994,0	
6629	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	69	1 026,0	70 794,0	
6630	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,035	5 003,0	5 178,0	Казахстан
6631	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,035	5 039,0	5 215,0	Казахстан
6632	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,5525	5 112,0	7 936,0	Казахстан
6633	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,7275	3 233,0	21 750,0	Казахстан
6634	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,56925	36,0	20,0	Казахстан
6635	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05796	208 882,0	12 107,0	
6636	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	69	2 218,0	153 042,0	
6637	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	69	3 622,0	249 918,0	
6638	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,021735	208 882,0	4 540,0	
6639	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	69	2 444,0	168 636,0	
6640	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	69	3 070,0	211 830,0	
6641	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,021735	208 882,0	4 540,0	
6642	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	69	2 515,0	173 535,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6643	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	69	527,0	36 363,0	
			ИТОГО				2 790 992,0	
Локальная смета №2-4-110 ост. по пр. Рыскулова (1171)								
6644	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	62,1	420,0	26 082,0	
6645	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	41,4	67,0	2 774,0	
6646	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,109	497 776,0	54 258,0	
6647	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	236	1 582,0	373 352,0	
6648	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	236	591,0	139 476,0	
6649	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	275	4 014,0	1 103 850,0	Казахстан
6650	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	345	846,0	291 870,0	
6651	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	360	1 099,0	395 640,0	Казахстан
6652	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6653	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6654	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6655	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
6656	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6657	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6658	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6659	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6660	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6661	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6662	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6663	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6664	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6665	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6666	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6667	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
6668	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
6669	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
6670	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	345	25,0	8 625,0	
6671	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	345	53,0	18 285,0	
6672	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,1	11 846,0	95 953,0	
6673	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,82	460,0	8 197,0	
6674	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	534,6	38,0	20 315,0	
6675	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12	163,0	1 956,0	
6676	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,5	7 304,0	54 780,0	
6677	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	30	1 026,0	30 780,0	
6678	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,45	5 003,0	2 251,0	Казахстан
6679	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,45	5 039,0	2 268,0	Казахстан
6680	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,675	5 112,0	3 451,0	Казахстан
6681	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,925	3 233,0	9 457,0	Казахстан
6682	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2475	36,0	9,0	Казахстан
6683	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
6684	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 218,0	66 540,0	
6685	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	30	3 622,0	108 660,0	
6686	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6687	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 444,0	73 320,0	
6688	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	30	3 070,0	92 100,0	
6689	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
6690	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 515,0	75 450,0	
6691	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	30	527,0	15 810,0	
6692	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,07	11 846,0	48 213,0	
6693	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,954	460,0	4 119,0	
6694	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	268,62	38,0	10 208,0	
6695	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	14,8	163,0	2 412,0	
6696	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,4	7 304,0	54 050,0	
6697	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	37	1 026,0	37 962,0	
6698	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,555	5 003,0	2 777,0	Казахстан
6699	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,555	5 039,0	2 797,0	Казахстан
6700	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,8325	5 112,0	4 256,0	Казахстан
6701	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,6075	3 233,0	11 663,0	Казахстан
6702	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,30525	36,0	11,0	Казахстан
6703	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03108	208 882,0	6 492,0	
6704	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	37	2 444,0	90 428,0	
6705	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	37	1 023,0	37 851,0	
6706	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
6707	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	37	2 515,0	93 055,0	
6708	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	37	527,0	19 499,0	
6709	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	223	654,0	145 842,0	
6710	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	40,14	5 416,0	217 398,0	
6711	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	91,653	255,0	23 372,0	
6712	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 749,59	38,0	104 484,0	
6713	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	22,3	21 425,0	477 778,0	
6714	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	223	2 082,0	464 286,0	
6715	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	223	284,0	63 332,0	
6716	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	223	4 384,0	977 632,0	
6717	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	219,432	4 247,0	931 928,0	Казахстан
			ИТОГО				7 158 134,0	
Локальная смета №2-4-111 ост. по пр. Рыскулова/ ул. Шарипова (1172)								
6718	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	12,6	420,0	5 292,0	
6719	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	8,4	67,0	563,0	
6720	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,023	216 599,0	4 982,0	
6721	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	47	1 100,0	51 700,0	
6722	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	47	591,0	27 777,0	
6723	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	95	4 014,0	381 330,0	Казахстан
6724	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	70	846,0	59 220,0	
6725	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	80	541,0	43 280,0	Казахстан
6726	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6727	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6728	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6729	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
6730	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6731	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6732	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6733	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6734	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6735	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6736	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6737	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6738	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6739	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6740	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6741	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
6742	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
6743	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	70	25,0	1 750,0	
6744	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	70	53,0	3 710,0	
6745	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,97	11 846,0	35 183,0	
6746	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,534	460,0	3 006,0	
6747	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	196,02	38,0	7 449,0	
6748	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,4	163,0	717,0	
6749	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,75	7 304,0	20 086,0	
6750	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	11	1 026,0	11 286,0	
6751	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
6752	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
6753	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
6754	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
6755	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
6756	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00924	208 882,0	1 930,0	
6757	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 218,0	24 398,0	
6758	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	11	3 622,0	39 842,0	
6759	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
6760	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 444,0	26 884,0	
6761	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	11	3 070,0	33 770,0	
6762	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
6763	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 515,0	27 665,0	
6764	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	11	527,0	5 797,0	
6765	50	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	38	16 467,0	625 746,0	
6766	51	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	38,76	2 210,0	85 660,0	Казахстан
			ИТОГО				1 686 357,0	
			Локальная смета №2-4-112 ост. по ул. Шоссейная/ Бурундайская (1174)					
6767	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	5,4	420,0	2 268,0	
6768	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	3,6	67,0	241,0	
6769	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,016	216 599,0	3 466,0	
6770	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	14	1 100,0	15 400,0	
6771	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	14	591,0	8 274,0	
6772	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	29	4 014,0	116 406,0	Казахстан
6773	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	846,0	25 380,0	
6774	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	40	541,0	21 640,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6775	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6776	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6777	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6778	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
6779	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6780	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6781	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6782	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6783	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6784	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6785	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6786	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6787	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6788	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6789	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6790	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
6791	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
6792	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	30	25,0	750,0	
6793	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30	53,0	1 590,0	
6794	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,97	11 846,0	35 183,0	
6795	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,534	460,0	3 006,0	
6796	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	196,02	38,0	7 449,0	
6797	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,4	163,0	717,0	
6798	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,75	7 304,0	20 086,0	
6799	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	11	1 026,0	11 286,0	
6800	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
6801	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
6802	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
6803	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
6804	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
6805	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00924	208 882,0	1 930,0	
6806	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 218,0	24 398,0	
6807	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	11	3 622,0	39 842,0	
6808	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
6809	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 444,0	26 884,0	
6810	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	11	3 070,0	33 770,0	
6811	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
6812	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 515,0	27 665,0	
6813	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	11	527,0	5 797,0	
6814	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
6815	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
6816	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
6817	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
6818	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
6819	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6820	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
6821	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
6822	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
6823	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
6824	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
6825	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
6826	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
6827	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
6828	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
6829	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
6830	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				637 056,0	
Локальная смета №2-4-113 по шоссе "Северное кольцо", ост. "рынок Алатау" (1179)								
6831	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	107,1	420,0	44 982,0	
6832	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	71,4	67,0	4 784,0	
6833	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,114	497 776,0	56 746,0	
6834	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	481	1 582,0	760 942,0	
6835	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	481	591,0	284 271,0	
6836	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	846	4 014,0	3 395 844,0	Казахстан
6837	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	595	846,0	503 370,0	
6838	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	615	2 726,0	1 676 490,0	Казахстан
6839	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6840	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6841	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6842	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
6843	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6844	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6845	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6846	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6847	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6848	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6849	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6850	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6851	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6852	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6853	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6854	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
6855	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
6856	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
6857	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	595	25,0	14 875,0	
6858	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	595	53,0	31 535,0	
6859	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	15,93	11 846,0	188 707,0	
6860	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	35,046	460,0	16 121,0	
6861	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 051,38	38,0	39 952,0	
6862	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	23,6	163,0	3 847,0	
6863	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14,75	7 304,0	107 734,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6864	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	59	1 026,0	60 534,0	
6865	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,885	5 003,0	4 428,0	Казахстан
6866	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,885	5 039,0	4 460,0	Казахстан
6867	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,3275	5 112,0	6 786,0	Казахстан
6868	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,7525	3 233,0	18 598,0	Казахстан
6869	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,48675	36,0	18,0	Казахстан
6870	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04956	208 882,0	10 352,0	
6871	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 218,0	130 862,0	
6872	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	59	3 622,0	213 698,0	
6873	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	
6874	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 444,0	144 196,0	
6875	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	59	3 070,0	181 130,0	
6876	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	
6877	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 515,0	148 385,0	
6878	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	59	527,0	31 093,0	
6879	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	44,99	11 846,0	532 952,0	
6880	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	98,978	460,0	45 530,0	
6881	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 969,34	38,0	112 835,0	
6882	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	163,6	163,0	26 667,0	
6883	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	81,8	7 304,0	597 467,0	
6884	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	409	1 026,0	419 634,0	
6885	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	6,135	5 003,0	30 693,0	Казахстан
6886	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	6,135	5 039,0	30 914,0	Казахстан
6887	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	9,2025	5 112,0	47 043,0	Казахстан
6888	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	39,8775	3 233,0	128 924,0	Казахстан
6889	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	3,37425	36,0	121,0	Казахстан
6890	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,34356	208 882,0	71 763,0	
6891	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	409	2 444,0	999 596,0	
6892	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	409	1 023,0	418 407,0	
6893	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,128835	208 882,0	26 911,0	
6894	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	409	2 515,0	1 028 635,0	
6895	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	409	527,0	215 543,0	
			ИТОГО				13 084 105,0	
			Локальная смета №2-4-114 по шоссе "Северное кольцо", ост. "рынок Барыс" (1181)					
6896	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	46,8	420,0	19 656,0	
6897	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	31,2	67,0	2 090,0	
6898	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,11	497 776,0	54 755,0	
6899	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	150	1 100,0	165 000,0	
6900	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	150	591,0	88 650,0	
6901	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	266	4 014,0	1 067 724,0	Казахстан
6902	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	260	846,0	219 960,0	
6903	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	275	1 099,0	302 225,0	Казахстан
6904	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6905	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6906	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6907	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6908	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6909	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6910	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
6911	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
6912	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
6913	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
6914	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
6915	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6916	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
6917	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6918	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6919	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
6920	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
6921	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
6922	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	260	25,0	6 500,0	
6923	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	260	53,0	13 780,0	
6924	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,24	11 846,0	38 381,0	
6925	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,128	460,0	3 279,0	
6926	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	213,84	38,0	8 126,0	
6927	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,8	163,0	782,0	
6928	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3	7 304,0	21 912,0	
6929	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
6930	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
6931	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
6932	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
6933	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
6934	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
6935	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
6936	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 218,0	26 616,0	
6937	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	12	3 622,0	43 464,0	
6938	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
6939	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 444,0	29 328,0	
6940	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	12	3 070,0	36 840,0	
6941	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
6942	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 515,0	30 180,0	
6943	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	12	527,0	6 324,0	
6944	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,29	11 846,0	50 819,0	
6945	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	9,438	460,0	4 341,0	
6946	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	283,14	38,0	10 759,0	
6947	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	15,6	163,0	2 543,0	
6948	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,8	7 304,0	56 971,0	
6949	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	39	1 026,0	40 014,0	
6950	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,585	5 003,0	2 927,0	Казахстан
6951	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,585	5 039,0	2 948,0	Казахстан
6952	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,8775	5 112,0	4 486,0	Казахстан
6953	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,8025	3 233,0	12 293,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6954	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,32175	36,0	12,0	Казахстан
6955	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03276	208 882,0	6 843,0	
6956	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	39	2 444,0	95 316,0	
6957	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	39	1 023,0	39 897,0	
6958	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012285	208 882,0	2 566,0	
6959	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	39	2 515,0	98 085,0	
6960	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	39	527,0	20 553,0	
6961	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	97	16 467,0	1 597 299,0	
6962	69	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1 204	98,94	119 124,0	Казахстан
			ИТОГО				4 570 906,0	
			Локальная смета №2-4-115 по шоссе "Северное кольцо", ост. "рынок Барыс" (1182)					
6963	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	219,6	420,0	92 232,0	
6964	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	146,4	67,0	9 809,0	
6965	3	6125-0701-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 3 кг	км	0,435	574 843,0	250 057,0	
6966	4	6401-0201-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	785	2 084,0	1 635 940,0	
6967	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	785	591,0	463 935,0	
6968	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1 204	4 014,0	4 832 856,0	Казахстан
6969	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 220	846,0	1 032 120,0	
6970	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 255	4 257,0	5 342 535,0	Казахстан
6971	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
6972	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
6973	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
6974	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
6975	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
6976	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
6977	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
6978	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
6979	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
6980	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
6981	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
6982	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
6983	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
6984	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
6985	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
6986	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
6987	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	28	4 857,0	135 996,0	
6988	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	28	2 571,0	71 988,0	Казахстан
6989	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 220	25,0	30 500,0	
6990	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 220	53,0	64 660,0	
6991	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	21,06	11 846,0	249 477,0	
6992	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	46,332	460,0	21 313,0	
6993	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 389,96	38,0	52 818,0	
6994	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	31,2	163,0	5 086,0	
6995	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	19,5	7 304,0	142 428,0	
6996	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	78	1 026,0	80 028,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6997	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,17	5 003,0	5 854,0	Казахстан
6998	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,17	5 039,0	5 896,0	Казахстан
6999	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,755	5 112,0	8 972,0	Казахстан
7000	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,605	3 233,0	24 587,0	Казахстан
7001	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,6435	36,0	23,0	Казахстан
7002	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06552	208 882,0	13 686,0	
7003	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	78	2 218,0	173 004,0	
7004	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	78	3 622,0	282 516,0	
7005	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02457	208 882,0	5 132,0	
7006	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	78	2 444,0	190 632,0	
7007	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	78	3 070,0	239 460,0	
7008	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02457	208 882,0	5 132,0	
7009	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	78	2 515,0	196 170,0	
7010	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	78	527,0	41 106,0	
7011	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	67,21	11 846,0	796 170,0	
7012	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	147,862	460,0	68 017,0	
7013	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	4 435,86	38,0	168 563,0	
7014	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	244,4	163,0	39 837,0	
7015	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	122,2	7 304,0	892 549,0	
7016	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	611	1 026,0	626 886,0	
7017	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	9,165	5 003,0	45 852,0	Казахстан
7018	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	9,165	5 039,0	46 182,0	Казахстан
7019	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	13,7475	5 112,0	70 277,0	Казахстан
7020	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	59,5725	3 233,0	192 598,0	Казахстан
7021	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	5,04075	36,0	181,0	Казахстан
7022	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,51324	208 882,0	107 207,0	
7023	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	611	2 444,0	1 493 284,0	
7024	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	611	1 023,0	625 053,0	
7025	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,192465	208 882,0	40 202,0	
7026	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	611	2 515,0	1 536 665,0	
7027	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	611	527,0	321 997,0	
7028	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	20	16 467,0	329 340,0	
7029	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,4	2 210,0	45 084,0	Казахстан
			ИТОГО				23 299 577,0	
Локальная смета №2-4-116 по ул. Ашимова/ Набережная, ост. "По требованию" (1196)								
7030	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	22,5	420,0	9 450,0	
7031	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	15	67,0	1 005,0	
7032	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,006	497 776,0	2 987,0	
7033	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	119	1 100,0	130 900,0	
7034	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	119	591,0	70 329,0	
7035	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	157	4 014,0	630 198,0	Казахстан
7036	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	125	846,0	105 750,0	
7037	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	135	1 043,0	140 805,0	Казахстан
7038	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7039	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7040	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7041	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
7042	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7043	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7044	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7045	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7046	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7047	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7048	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7049	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7050	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7051	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7052	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7053	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
7054	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
7055	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
7056	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	125	25,0	3 125,0	
7057	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	125	53,0	6 625,0	
7058	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,56	11 846,0	89 556,0	
7059	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	16,632	460,0	7 651,0	
7060	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	498,96	38,0	18 960,0	
7061	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	11,2	163,0	1 826,0	
7062	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7	7 304,0	51 128,0	
7063	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	28	1 026,0	28 728,0	
7064	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
7065	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
7066	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
7067	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
7068	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,231	36,0	8,0	Казахстан
7069	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	208 882,0	4 913,0	
7070	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 218,0	62 104,0	
7071	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	28	3 622,0	101 416,0	
7072	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
7073	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 444,0	68 432,0	
7074	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	28	3 070,0	85 960,0	
7075	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
7076	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 515,0	70 420,0	
7077	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	28	527,0	14 756,0	
7078	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,27	11 846,0	74 274,0	
7079	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,794	460,0	6 345,0	
7080	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	413,82	38,0	15 725,0	
7081	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	22,8	163,0	3 716,0	
7082	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11,4	7 304,0	83 266,0	
7083	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	57	1 026,0	58 482,0	
7084	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,855	5 003,0	4 278,0	Казахстан
7085	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,855	5 039,0	4 308,0	Казахстан
7086	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,2825	5 112,0	6 556,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7087	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,5575	3 233,0	17 967,0	Казахстан
7088	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,47025	36,0	17,0	Казахстан
7089	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04788	208 882,0	10 001,0	
7090	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	57	2 444,0	139 308,0	
7091	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	57	1 023,0	58 311,0	
7092	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017955	208 882,0	3 750,0	
7093	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	57	2 515,0	143 355,0	
7094	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	57	527,0	30 039,0	
			ИТОГО				2 566 387,0	
			Локальная смета №2-4-117 ост. по ул. Рыскулова/ Ахрименко (1200)					
7095	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	71,1	420,0	29 862,0	
7096	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	47,4	67,0	3 176,0	
7097	3	6125-0701-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 3 кг	км	0,187	574 843,0	107 496,0	
7098	4	6401-0201-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	208	2 084,0	433 472,0	
7099	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	208	591,0	122 928,0	
7100	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	347	4 014,0	1 392 858,0	Казахстан
7101	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	395	846,0	334 170,0	
7102	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	415	2 027,0	841 205,0	Казахстан
7103	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7104	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7105	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7106	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
7107	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7108	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7109	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
7110	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
7111	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
7112	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
7113	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
7114	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7115	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
7116	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7117	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7118	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
7119	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	22	4 857,0	106 854,0	
7120	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	22	2 571,0	56 562,0	Казахстан
7121	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	395	25,0	9 875,0	
7122	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	395	53,0	20 935,0	
7123	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	30,78	11 846,0	364 620,0	
7124	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	67,716	460,0	31 149,0	
7125	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 031,48	38,0	77 196,0	
7126	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	45,6	163,0	7 433,0	
7127	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	28,5	7 304,0	208 164,0	
7128	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	114	1 026,0	116 964,0	
7129	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,71	5 003,0	8 555,0	Казахстан
7130	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,71	5 039,0	8 617,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,565	5 112,0	13 112,0	Казахстан
7132	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,115	3 233,0	35 935,0	Казахстан
7133	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,9405	36,0	34,0	Казахстан
7134	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09576	208 882,0	20 003,0	
7135	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	114	2 218,0	252 852,0	
7136	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	114	3 622,0	412 908,0	
7137	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03591	208 882,0	7 501,0	
7138	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	114	2 444,0	278 616,0	
7139	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	114	3 070,0	349 980,0	
7140	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03591	208 882,0	7 501,0	
7141	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	114	2 515,0	286 710,0	
7142	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	114	527,0	60 078,0	
			ИТОГО				6 142 462,0	
			Локальная смета №2-4-118 по ул. Отемисулы, ост. "мкр. Шанырак-1-Центр" (1201)					
7143	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	8,1	420,0	3 402,0	
7144	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,4	67,0	362,0	
7145	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,02	497 776,0	9 956,0	
7146	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	25	1 100,0	27 500,0	
7147	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25	591,0	14 775,0	
7148	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	36	4 014,0	144 504,0	Казахстан
7149	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	45	846,0	38 070,0	
7150	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	55	541,0	29 755,0	Казахстан
7151	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7152	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7153	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7154	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
7155	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7156	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7157	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7158	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7159	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7160	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7161	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7162	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7163	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7164	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7165	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7166	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
7167	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
7168	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	45	25,0	1 125,0	
7169	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	45	53,0	2 385,0	
7170	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,24	11 846,0	38 381,0	
7171	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,128	460,0	3 279,0	
7172	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	213,84	38,0	8 126,0	
7173	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,8	163,0	782,0	
7174	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3	7 304,0	21 912,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7175	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
7176	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
7177	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
7178	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
7179	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
7180	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
7181	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
7182	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 218,0	26 616,0	
7183	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	12	3 622,0	43 464,0	
7184	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
7185	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 444,0	29 328,0	
7186	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	12	3 070,0	36 840,0	
7187	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
7188	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 515,0	30 180,0	
7189	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	12	527,0	6 324,0	
7190	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
7191	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
7192	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
7193	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
7194	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
7195	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
7196	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
7197	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
7198	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
7199	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
7200	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
7201	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
7202	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
7203	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
7204	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
7205	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
7206	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				735 828,0	
			Локальная смета №2-4-119 по ул. Отемисулы, ост. "Школа-лицей №169" (северная сторона) (1202)					
7207	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	10,8	420,0	4 536,0	
7208	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	7,2	67,0	482,0	
7209	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,03	216 599,0	6 498,0	
7210	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 100,0	33 000,0	
7211	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	591,0	17 730,0	
7212	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	44	4 014,0	176 616,0	Казахстан
7213	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	846,0	50 760,0	
7214	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	70	541,0	37 870,0	Казахстан
7215	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7216	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7217	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7218	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7219	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7220	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7221	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7222	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7223	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7224	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7225	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7226	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7227	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7228	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7229	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7230	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
7231	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
7232	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	60	25,0	1 500,0	
7233	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	60	53,0	3 180,0	
7234	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,78	11 846,0	44 778,0	
7235	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,316	460,0	3 825,0	
7236	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	249,48	38,0	9 480,0	
7237	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,6	163,0	913,0	
7238	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,5	7 304,0	25 564,0	
7239	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	14	1 026,0	14 364,0	
7240	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
7241	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
7242	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
7243	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
7244	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
7245	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01176	208 882,0	2 456,0	
7246	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 218,0	31 052,0	
7247	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	14	3 622,0	50 708,0	
7248	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
7249	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 444,0	34 216,0	
7250	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	14	3 070,0	42 980,0	
7251	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
7252	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 515,0	35 210,0	
7253	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	14	527,0	7 378,0	
			ИТОГО				779 713,0	
Локальная смета №2-4-120 по ул. Отемисулы, ост. "Школа-лицей №169" (южная сторона) (1203)								
7254	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	20,7	420,0	8 694,0	
7255	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	13,8	67,0	925,0	
7256	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,065	216 599,0	14 079,0	
7257	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	50	1 100,0	55 000,0	
7258	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	50	591,0	29 550,0	
7259	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	84	4 014,0	337 176,0	Казахстан
7260	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	115	846,0	97 290,0	
7261	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	130	677,0	88 010,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7262	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7263	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7264	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7265	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
7266	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7267	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7268	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7269	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7270	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7271	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7272	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7273	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7274	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7275	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7276	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7277	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
7278	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
7279	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	115	25,0	2 875,0	
7280	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	115	53,0	6 095,0	
7281	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,83	11 846,0	92 754,0	
7282	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,226	460,0	7 924,0	
7283	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	516,78	38,0	19 638,0	
7284	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	11,6	163,0	1 891,0	
7285	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,25	7 304,0	52 954,0	
7286	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	29	1 026,0	29 754,0	
7287	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,435	5 003,0	2 176,0	Казахстан
7288	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,435	5 039,0	2 192,0	Казахстан
7289	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6525	5 112,0	3 336,0	Казахстан
7290	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,8275	3 233,0	9 141,0	Казахстан
7291	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,23925	36,0	9,0	Казахстан
7292	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02436	208 882,0	5 088,0	
7293	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 218,0	64 322,0	
7294	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	29	3 622,0	105 038,0	
7295	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009135	208 882,0	1 908,0	
7296	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 444,0	70 876,0	
7297	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	29	3 070,0	89 030,0	
7298	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009135	208 882,0	1 908,0	
7299	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 515,0	72 935,0	
7300	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	29	527,0	15 283,0	
7301	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,66	11 846,0	7 818,0	
7302	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,452	460,0	668,0	
7303	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43,56	38,0	1 655,0	
7304	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2,4	163,0	391,0	
7305	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,2	7 304,0	8 765,0	
7306	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	6	1 026,0	6 156,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7307	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,09	5 003,0	450,0	Казахстан
7308	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,09	5 039,0	454,0	Казахстан
7309	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,135	5 112,0	690,0	Казахстан
7310	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,585	3 233,0	1 891,0	Казахстан
7311	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0495	36,0	2,0	Казахстан
7312	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
7313	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 444,0	14 664,0	
7314	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	6	1 023,0	6 138,0	
7315	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00189	208 882,0	395,0	
7316	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 515,0	15 090,0	
7317	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	6	527,0	3 162,0	
			ИТОГО				1 521 644,0	
			Локальная смета №2-4-121 по ул. Отемисулы, ост. "мкр. Шанырак-1" (1204)					
7318	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	41,4	420,0	17 388,0	
7319	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	27,6	67,0	1 849,0	
7320	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,202	497 776,0	100 551,0	
7321	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28	1 100,0	30 800,0	
7322	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28	591,0	16 548,0	
7323	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	36	4 014,0	144 504,0	Казахстан
7324	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	230	846,0	194 580,0	
7325	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	245	1 099,0	269 255,0	Казахстан
7326	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7327	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7328	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7329	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
7330	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7331	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7332	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7333	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7334	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7335	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7336	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7337	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7338	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7339	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7340	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7341	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
7342	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
7343	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
7344	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	230	25,0	5 750,0	
7345	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	230	53,0	12 190,0	
7346	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,16	11 846,0	25 587,0	
7347	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,752	460,0	2 186,0	
7348	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	142,56	38,0	5 417,0	
7349	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,2	163,0	522,0	
7350	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2	7 304,0	14 608,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7351	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	8	1 026,0	8 208,0	
7352	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
7353	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
7354	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
7355	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
7356	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,066	36,0	2,0	Казахстан
7357	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	208 882,0	1 404,0	
7358	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 218,0	17 744,0	
7359	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	8	3 622,0	28 976,0	
7360	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	
7361	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 444,0	19 552,0	
7362	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	8	3 070,0	24 560,0	
7363	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	
7364	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 515,0	20 120,0	
7365	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	8	527,0	4 216,0	
			ИТОГО				1 122 213,0	
			Локальная смета №2-4-122 по ул. Махамбетулы Отемисулы, ост. "мкр. Шанырак-1" (1205)					
7366	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	33,3	420,0	13 986,0	
7367	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	22,2	67,0	1 487,0	
7368	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,142	497 776,0	70 684,0	
7369	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	43	1 100,0	47 300,0	
7370	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	43	591,0	25 413,0	
7371	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	65	4 014,0	260 910,0	Казахстан
7372	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	185	846,0	156 510,0	
7373	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	200	1 043,0	208 600,0	Казахстан
7374	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7375	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7376	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7377	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
7378	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7379	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7380	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7381	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7382	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7383	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7384	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7385	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7386	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7387	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7388	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7389	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
7390	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
7391	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
7392	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	185	25,0	4 625,0	
7393	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	185	53,0	9 805,0	
7394	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,21	11 846,0	73 564,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7395	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,662	460,0	6 285,0	
7396	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	409,86	38,0	15 575,0	
7397	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,2	163,0	1 500,0	
7398	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,75	7 304,0	41 998,0	
7399	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	23	1 026,0	23 598,0	
7400	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
7401	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
7402	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
7403	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
7404	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
7405	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01932	208 882,0	4 036,0	
7406	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 218,0	51 014,0	
7407	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	23	3 622,0	83 306,0	
7408	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
7409	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 444,0	56 212,0	
7410	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	23	3 070,0	70 610,0	
7411	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
7412	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	23	2 515,0	57 845,0	
7413	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	23	527,0	12 121,0	
			ИТОГО				1 478 229,0	
Локальная смета №2-4-123 по ул. Утемисова/ вдоль БАКа, Южная сторона (1206)								
7414	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	189	420,0	79 380,0	
7415	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	126	67,0	8 442,0	
7416	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,809	497 776,0	402 701,0	
7417	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	241	1 582,0	381 262,0	
7418	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	241	591,0	142 431,0	
7419	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	361	4 014,0	1 449 054,0	Казахстан
7420	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 050	846,0	888 300,0	
7421	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	1 085	3 508,0	3 806 180,0	Казахстан
7422	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7423	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7424	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7425	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
7426	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7427	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7428	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
7429	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
7430	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
7431	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
7432	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
7433	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7434	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
7435	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7436	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7437	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
7438	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	30	4 857,0	145 710,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7439	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	30	2 571,0	77 130,0	Казахстан
7440	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 050	25,0	26 250,0	
7441	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 050	53,0	55 650,0	
7442	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	29,43	11 846,0	348 628,0	
7443	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	64,746	460,0	29 783,0	
7444	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 942,38	38,0	73 810,0	
7445	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	43,6	163,0	7 107,0	
7446	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	27,25	7 304,0	199 034,0	
7447	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	109	1 026,0	111 834,0	
7448	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,635	5 003,0	8 180,0	Казахстан
7449	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,635	5 039,0	8 239,0	Казахстан
7450	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,4525	5 112,0	12 537,0	Казахстан
7451	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,6275	3 233,0	34 359,0	Казахстан
7452	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,89925	36,0	32,0	Казахстан
7453	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09156	208 882,0	19 125,0	
7454	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	109	2 218,0	241 762,0	
7455	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	109	3 622,0	394 798,0	
7456	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,034335	208 882,0	7 172,0	
7457	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	109	2 444,0	266 396,0	
7458	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	109	3 070,0	334 630,0	
7459	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,034335	208 882,0	7 172,0	
7460	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	109	2 515,0	274 135,0	
7461	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	109	527,0	57 443,0	
7462	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,3	11 846,0	39 092,0	
7463	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,26	460,0	3 340,0	
7464	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	217,8	38,0	8 276,0	
7465	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	12	163,0	1 956,0	
7466	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6	7 304,0	43 824,0	
7467	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	30	1 026,0	30 780,0	
7468	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,45	5 003,0	2 251,0	Казахстан
7469	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,45	5 039,0	2 268,0	Казахстан
7470	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,675	5 112,0	3 451,0	Казахстан
7471	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,925	3 233,0	9 457,0	Казахстан
7472	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2475	36,0	9,0	Казахстан
7473	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
7474	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	30	2 444,0	73 320,0	
7475	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	30	1 023,0	30 690,0	
7476	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
7477	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	30	2 515,0	75 450,0	
7478	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	30	527,0	15 810,0	
			ИТОГО				10 393 563,0	
			Локальная смета №2-4-124 по ул. Бурундайское Шоссе, ост. "Дачная" (1207)					
7479	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	4,5	420,0	1 890,0	
7480	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	3	67,0	201,0	
7481	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,006	216 599,0	1 300,0	
7482	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	19	1 100,0	20 900,0	
7483	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	19	591,0	11 229,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7484	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	4 014,0	148 518,0	Казахстан
7485	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	25	846,0	21 150,0	
7486	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	35	541,0	18 935,0	Казахстан
7487	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7488	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7489	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7490	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
7491	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7492	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7493	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7494	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7495	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7496	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7497	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7498	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7499	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7500	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7501	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7502	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
7503	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
7504	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	25	25,0	625,0	
7505	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	25	53,0	1 325,0	
7506	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,86	11 846,0	57 572,0	
7507	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,692	460,0	4 918,0	
7508	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	320,76	38,0	12 189,0	
7509	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	7,2	163,0	1 174,0	
7510	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4,5	7 304,0	32 868,0	
7511	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	18	1 026,0	18 468,0	
7512	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
7513	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
7514	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
7515	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
7516	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
7517	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
7518	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 218,0	39 924,0	
7519	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	18	3 622,0	65 196,0	
7520	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
7521	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 444,0	43 992,0	
7522	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	18	3 070,0	55 260,0	
7523	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
7524	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 515,0	45 270,0	
7525	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	18	527,0	9 486,0	
			ИТОГО				763 016,0	
Локальная смета №2-4-125 ост. "ТПК Ожет" (западная сторона) (1211)								
7526	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	74,7	420,0	31 374,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7527	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	49,8	67,0	3 337,0	
7528	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,216	497 776,0	107 520,0	
7529	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	199	1 582,0	314 818,0	
7530	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	199	591,0	117 609,0	
7531	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	262	4 014,0	1 051 668,0	Казахстан
7532	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	415	846,0	351 090,0	
7533	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	435	2 027,0	881 745,0	Казахстан
7534	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7535	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7536	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7537	12	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7538	13	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7539	16	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
7540	17	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
7541	18	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
7542	19	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
7543	20	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
7544	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7545	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
7546	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7547	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7548	25	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
7549	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
7550	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
7551	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	415	25,0	10 375,0	
7552	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	415	53,0	21 995,0	
7553	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,66	11 846,0	185 508,0	
7554	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	34,452	460,0	15 848,0	
7555	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 033,56	38,0	39 275,0	
7556	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	23,2	163,0	3 782,0	
7557	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14,5	7 304,0	105 908,0	
7558	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	58	1 026,0	59 508,0	
7559	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,87	5 003,0	4 353,0	Казахстан
7560	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,87	5 039,0	4 384,0	Казахстан
7561	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,305	5 112,0	6 671,0	Казахстан
7562	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,655	3 233,0	18 283,0	Казахстан
7563	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,4785	36,0	17,0	Казахстан
7564	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04872	208 882,0	10 177,0	
7565	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	58	2 218,0	128 644,0	
7566	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	58	3 622,0	210 076,0	
7567	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01827	208 882,0	3 816,0	
7568	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	58	2 444,0	141 752,0	
7569	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	58	3 070,0	178 060,0	
7570	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01827	208 882,0	3 816,0	
7571	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	58	2 515,0	145 870,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7572	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	58	527,0	30 566,0	
7573	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,55	11 846,0	136 821,0	
7574	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	25,41	460,0	11 689,0	
7575	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	762,3	38,0	28 967,0	
7576	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	42	163,0	6 846,0	
7577	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	21	7 304,0	153 384,0	
7578	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	105	1 026,0	107 730,0	
7579	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,575	5 003,0	7 880,0	Казахстан
7580	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,575	5 039,0	7 936,0	Казахстан
7581	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,3625	5 112,0	12 077,0	Казахстан
7582	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	10,2375	3 233,0	33 098,0	Казахстан
7583	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,86625	36,0	31,0	Казахстан
7584	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0882	208 882,0	18 423,0	
7585	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	105	2 444,0	256 620,0	
7586	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	105	1 023,0	107 415,0	
7587	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,033075	208 882,0	6 909,0	
7588	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	105	2 515,0	264 075,0	
7589	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	105	527,0	55 335,0	
			ИТОГО				5 614 875,0	
			Локальная смета №2-4-126 по ул. мкр. Калкаман/ пр. Райымбека, ост. "Городская больница"(1221)					
7590	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	42,3	420,0	17 766,0	
7591	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	28,2	67,0	1 889,0	
7592	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,057	497 776,0	28 373,0	
7593	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	178	1 100,0	195 800,0	
7594	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	178	591,0	105 198,0	
7595	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	228	4 014,0	915 192,0	Казахстан
7596	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	235	846,0	198 810,0	
7597	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	250	1 099,0	274 750,0	Казахстан
7598	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7599	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7600	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7601	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
7602	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7603	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7604	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7605	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7606	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7607	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7608	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7609	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7610	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7611	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7612	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7613	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
7614	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
7615	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7616	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	235	25,0	5 875,0	
7617	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	235	53,0	12 455,0	
7618	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,97	11 846,0	35 183,0	
7619	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,534	460,0	3 006,0	
7620	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	196,02	38,0	7 449,0	
7621	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	4,4	163,0	717,0	
7622	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,75	7 304,0	20 086,0	
7623	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	11	1 026,0	11 286,0	
7624	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
7625	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
7626	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
7627	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
7628	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
7629	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00924	208 882,0	1 930,0	
7630	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	11	2 218,0	24 398,0	
7631	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	11	3 622,0	39 842,0	
7632	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
7633	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	11	2 444,0	26 884,0	
7634	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	11	3 070,0	33 770,0	
7635	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
7636	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	11	2 515,0	27 665,0	
7637	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	11	527,0	5 797,0	
7638	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,18	11 846,0	179 822,0	
7639	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	33,396	460,0	15 362,0	
7640	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 001,88	38,0	38 071,0	
7641	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	55,2	163,0	8 998,0	
7642	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	27,6	7 304,0	201 590,0	
7643	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	138	1 026,0	141 588,0	
7644	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,07	5 003,0	10 356,0	Казахстан
7645	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,07	5 039,0	10 431,0	Казахстан
7646	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,105	5 112,0	15 873,0	Казахстан
7647	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	13,455	3 233,0	43 500,0	Казахстан
7648	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,1385	36,0	41,0	Казахстан
7649	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11592	208 882,0	24 214,0	
7650	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	138	2 444,0	337 272,0	
7651	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	138	1 023,0	141 174,0	
7652	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04347	208 882,0	9 080,0	
7653	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	138	2 515,0	347 070,0	
7654	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	138	527,0	72 726,0	
7655	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	65	654,0	42 510,0	
7656	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	11,7	5 416,0	63 367,0	
7657	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	26,715	255,0	6 812,0	
7658	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	801,45	38,0	30 455,0	
7659	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	6,5	21 425,0	139 262,0	
7660	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	65	2 082,0	135 330,0	
7661	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	65	284,0	18 460,0	
7662	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	65	4 384,0	284 960,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	63,96	4 247,0	271 638,0	Казахстан
			ИТОГО				4 816 199,0	
Локальная смета №2-4-127 по ул.Бурундайское Шоссе/ мкр. Томирис, ост. "Нагульный пруд 2"(1224)								
7664	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	110,7	420,0	46 494,0	
7665	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	73,8	67,0	4 945,0	
7666	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,463	497 776,0	230 470,0	
7667	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	152	1 582,0	240 464,0	
7668	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	152	591,0	89 832,0	
7669	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	210	4 014,0	842 940,0	Казахстан
7670	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	615	846,0	520 290,0	
7671	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	635	2 726,0	1 731 010,0	Казахстан
7672	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7673	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7674	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7675	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
7676	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7677	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7678	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
7679	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
7680	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
7681	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
7682	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
7683	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7684	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
7685	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7686	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7687	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
7688	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
7689	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
7690	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	615	25,0	15 375,0	
7691	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	615	53,0	32 595,0	
7692	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,93	11 846,0	188 707,0	
7693	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	35,046	460,0	16 121,0	
7694	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 051,38	38,0	39 952,0	
7695	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	23,6	163,0	3 847,0	
7696	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14,75	7 304,0	107 734,0	
7697	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	59	1 026,0	60 534,0	
7698	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,885	5 003,0	4 428,0	Казахстан
7699	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,885	5 039,0	4 460,0	Казахстан
7700	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,3275	5 112,0	6 786,0	Казахстан
7701	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,7525	3 233,0	18 598,0	Казахстан
7702	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,48675	36,0	18,0	Казахстан
7703	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04956	208 882,0	10 352,0	
7704	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	59	2 218,0	130 862,0	
7705	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	59	3 622,0	213 698,0	
7706	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7707	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 444,0	144 196,0	
7708	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	59	3 070,0	181 130,0	
7709	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	
7710	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 515,0	148 385,0	
7711	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	59	527,0	31 093,0	
			ИТОГО				5 301 334,0	
			Локальная смета №2-4-128 по ул. Ак- Кайнар, ост. "АвтоЦОН"(1236-1237)					
7712	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	14,04	420,0	5 897,0	
7713	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	9,36	67,0	627,0	
7714	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	43,74	420,0	18 371,0	
7715	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	29,16	67,0	1 954,0	
7716	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,274	497 776,0	136 391,0	
7717	6	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	156	1 100,0	171 600,0	
7718	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	156	591,0	92 196,0	
7719	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	256	4 014,0	1 027 584,0	Казахстан
7720	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	240	846,0	203 040,0	
7721	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	162	260,0	42 120,0	
7722	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	430	1 099,0	472 570,0	Казахстан
7723	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
7724	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
7725	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
7726	15	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	
7727	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
7728	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
7729	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
7730	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
7731	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
7732	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
7733	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
7734	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
7735	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
7736	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
7737	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
7738	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	
7739	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
7740	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
7741	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	78	25,0	1 950,0	
7742	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	78	53,0	4 134,0	
7743	34	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,8	11 846,0	127 937,0	
7744	35	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	23,76	460,0	10 930,0	
7745	36	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	712,8	38,0	27 086,0	
7746	37	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	16	163,0	2 608,0	
7747	38	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10	7 304,0	73 040,0	
7748	39	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	40	1 026,0	41 040,0	
7749	40	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,6	5 003,0	3 002,0	Казахстан
7750	41	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,6	5 039,0	3 023,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7751	42	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9	5 112,0	4 601,0	Казахстан
7752	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,9	3 233,0	12 609,0	Казахстан
7753	44	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,33	36,0	12,0	Казахстан
7754	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0336	208 882,0	7 018,0	
7755	46	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	2 218,0	88 720,0	
7756	47	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	40	3 622,0	144 880,0	
7757	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0126	208 882,0	2 632,0	
7758	49	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	2 444,0	97 760,0	
7759	50	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	40	3 070,0	122 800,0	
7760	51	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0126	208 882,0	2 632,0	
7761	52	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	2 515,0	100 600,0	
7762	53	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	40	527,0	21 080,0	
7763	54	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	20	16 467,0	329 340,0	
7764	55	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	20,4	2 210,0	45 084,0	Казахстан
			ИТОГО				3 776 574,0	
Локальная смета №2-4-129 по ул. Жанкожа батыра, ост. "Гулистан", северная сторона (1239)								
7765	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	11,7	420,0	4 914,0	
7766	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	7,8	67,0	523,0	
7767	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,025	216 599,0	5 415,0	
7768	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	1 100,0	44 000,0	
7769	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	40	591,0	23 640,0	
7770	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	58	4 014,0	232 812,0	Казахстан
7771	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	65	846,0	54 990,0	
7772	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	75	541,0	40 575,0	Казахстан
7773	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7774	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7775	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7776	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
7777	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7778	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7779	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7780	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7781	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7782	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7783	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7784	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7785	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7786	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7787	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7788	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
7789	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
7790	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	65	25,0	1 625,0	
7791	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	65	53,0	3 445,0	
7792	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,86	11 846,0	57 572,0	
7793	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,692	460,0	4 918,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7794	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	320,76	38,0	12 189,0	
7795	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	7,2	163,0	1 174,0	
7796	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,5	7 304,0	32 868,0	
7797	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	18	1 026,0	18 468,0	
7798	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
7799	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
7800	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
7801	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
7802	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
7803	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
7804	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	18	2 218,0	39 924,0	
7805	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	18	3 622,0	65 196,0	
7806	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
7807	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	18	2 444,0	43 992,0	
7808	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	18	3 070,0	55 260,0	
7809	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
7810	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	18	2 515,0	45 270,0	
7811	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	18	527,0	9 486,0	
7812	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
7813	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
7814	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
7815	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
7816	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
7817	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
7818	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
7819	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
7820	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
7821	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
7822	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
7823	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
7824	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
7825	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
7826	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
7827	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
7828	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 010 032,0	
Локальная смета №2-4-130 ост. по ул. Жанкожа батыра/ Зерде (южная сторона) (1240)								
7829	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	72	420,0	30 240,0	
7830	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	48	67,0	3 216,0	
7831	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,188	497 776,0	93 582,0	
7832	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	212	1 582,0	335 384,0	
7833	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	212	591,0	125 292,0	
7834	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	304	4 014,0	1 220 256,0	Казахстан
7835	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	400	846,0	338 400,0	
7836	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	415	2 027,0	841 205,0	Казахстан
7837	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7838	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7839	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7840	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
7841	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7842	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7843	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7844	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7845	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7846	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7847	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7848	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7849	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7850	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7851	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7852	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
7853	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
7854	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
7855	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	400	25,0	10 000,0	
7856	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	400	53,0	21 200,0	
7857	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	24,84	11 846,0	294 255,0	
7858	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	54,648	460,0	25 138,0	
7859	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 639,44	38,0	62 299,0	
7860	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	36,8	163,0	5 998,0	
7861	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	23	7 304,0	167 992,0	
7862	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	92	1 026,0	94 392,0	
7863	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,38	5 003,0	6 904,0	Казахстан
7864	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,38	5 039,0	6 954,0	Казахстан
7865	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,07	5 112,0	10 582,0	Казахстан
7866	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,97	3 233,0	29 000,0	Казахстан
7867	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,759	36,0	27,0	Казахстан
7868	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07728	208 882,0	16 142,0	
7869	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	92	2 218,0	204 056,0	
7870	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	92	3 622,0	333 224,0	
7871	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02898	208 882,0	6 053,0	
7872	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	92	2 444,0	224 848,0	
7873	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	92	3 070,0	282 440,0	
7874	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02898	208 882,0	6 053,0	
7875	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	92	2 515,0	231 380,0	
7876	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	92	527,0	48 484,0	
7877	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,89	11 846,0	129 003,0	
7878	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	23,958	460,0	11 021,0	
7879	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	718,74	38,0	27 312,0	
7880	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	39,6	163,0	6 455,0	
7881	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	19,8	7 304,0	144 619,0	
7882	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	99	1 026,0	101 574,0	
7883	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,485	5 003,0	7 429,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7884	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,485	5 039,0	7 483,0	Казахстан
7885	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,2275	5 112,0	11 387,0	Казахстан
7886	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,6525	3 233,0	31 207,0	Казахстан
7887	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,81675	36,0	29,0	Казахстан
7888	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08316	208 882,0	17 371,0	
7889	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	99	2 444,0	241 956,0	
7890	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	99	1 023,0	101 277,0	
7891	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031185	208 882,0	6 514,0	
7892	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	99	2 515,0	248 985,0	
7893	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	99	527,0	52 173,0	
			ИТОГО				6 549 060,0	
			Локальная смета №2-4-131 по ул. Жанкожа батыра, ост. "Жас казак", северная сторона (1241)					
7894	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	29,7	420,0	12 474,0	
7895	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,8	67,0	1 327,0	
7896	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,085	497 776,0	42 311,0	
7897	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	80	1 100,0	88 000,0	
7898	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	80	591,0	47 280,0	
7899	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	114	4 014,0	457 596,0	Казахстан
7900	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	165	846,0	139 590,0	
7901	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	180	1 043,0	187 740,0	Казахстан
7902	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7903	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7904	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7905	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
7906	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
7907	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7908	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7909	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7910	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7911	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7912	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7913	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7914	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7915	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7916	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7917	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
7918	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
7919	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
7920	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	165	25,0	4 125,0	
7921	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	165	53,0	8 745,0	
7922	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,1	11 846,0	95 953,0	
7923	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,82	460,0	8 197,0	
7924	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	534,6	38,0	20 315,0	
7925	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12	163,0	1 956,0	
7926	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,5	7 304,0	54 780,0	
7927	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	30	1 026,0	30 780,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7928	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,45	5 003,0	2 251,0	Казахстан
7929	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,45	5 039,0	2 268,0	Казахстан
7930	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,675	5 112,0	3 451,0	Казахстан
7931	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,925	3 233,0	9 457,0	Казахстан
7932	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2475	36,0	9,0	Казахстан
7933	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
7934	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 218,0	66 540,0	
7935	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	30	3 622,0	108 660,0	
7936	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
7937	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 444,0	73 320,0	
7938	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	30	3 070,0	92 100,0	
7939	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
7940	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 515,0	75 450,0	
7941	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	30	527,0	15 810,0	
7942	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,54	11 846,0	18 243,0	
7943	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,388	460,0	1 558,0	
7944	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	101,64	38,0	3 862,0	
7945	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,6	163,0	913,0	
7946	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,8	7 304,0	20 451,0	
7947	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	14	1 026,0	14 364,0	
7948	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
7949	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
7950	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
7951	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
7952	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
7953	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01176	208 882,0	2 456,0	
7954	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 444,0	34 216,0	
7955	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	14	1 023,0	14 322,0	
7956	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
7957	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 515,0	35 210,0	
7958	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	14	527,0	7 378,0	
			ИТОГО				2 016 292,0	
			Локальная смета №2-4-132 по ул. Жанкожа батыра, ост. "мкр. Шанырак-2", восточная сторона (1242)					
7959	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	252,9	420,0	106 218,0	
7960	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	168,6	67,0	11 296,0	
7961	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,787	497 776,0	391 750,0	
7962	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	618	1 582,0	977 676,0	
7963	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	618	591,0	365 238,0	
7964	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1 095	4 014,0	4 395 330,0	Казахстан
7965	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 405	846,0	1 188 630,0	
7966	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 445	4 257,0	6 151 365,0	Казахстан
7967	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
7968	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
7969	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
7970	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
7971	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7972	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
7973	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
7974	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
7975	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
7976	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
7977	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
7978	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
7979	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
7980	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
7981	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
7982	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
7983	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	98	4 857,0	475 986,0	
7984	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	98	2 571,0	251 958,0	Казахстан
7985	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 405	25,0	35 125,0	
7986	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 405	53,0	74 465,0	
7987	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	98,28	11 846,0	1 164 225,0	
7988	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	216,216	460,0	99 459,0	
7989	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	6 486,48	38,0	246 486,0	
7990	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	145,6	163,0	23 733,0	
7991	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	91	7 304,0	664 664,0	
7992	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	364	1 026,0	373 464,0	
7993	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	5,46	5 003,0	27 316,0	Казахстан
7994	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	5,46	5 039,0	27 513,0	Казахстан
7995	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	8,19	5 112,0	41 867,0	Казахстан
7996	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	35,49	3 233,0	114 739,0	Казахстан
7997	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	3,003	36,0	108,0	Казахстан
7998	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,30576	208 882,0	63 868,0	
7999	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	364	2 218,0	807 352,0	
8000	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	364	3 622,0	1 318 408,0	
8001	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11466	208 882,0	23 950,0	
8002	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	364	2 444,0	889 616,0	
8003	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	364	3 070,0	1 117 480,0	
8004	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11466	208 882,0	23 950,0	
8005	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	364	2 515,0	915 460,0	
8006	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	364	527,0	191 828,0	
8007	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	15,84	11 846,0	187 641,0	
8008	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	34,848	460,0	16 030,0	
8009	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 045,44	38,0	39 727,0	
8010	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	57,6	163,0	9 389,0	
8011	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	28,8	7 304,0	210 355,0	
8012	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	144	1 026,0	147 744,0	
8013	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,16	5 003,0	10 806,0	Казахстан
8014	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,16	5 039,0	10 884,0	Казахстан
8015	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,24	5 112,0	16 563,0	Казахстан
8016	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,04	3 233,0	45 391,0	Казахстан
8017	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,188	36,0	43,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8018	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,12096	208 882,0	25 266,0	
8019	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	144	2 444,0	351 936,0	
8020	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	144	1 023,0	147 312,0	
8021	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04536	208 882,0	9 475,0	
8022	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	144	2 515,0	362 160,0	
8023	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	144	527,0	75 888,0	
8024	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	4	654,0	2 616,0	
8025	69	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,6	255,0	153,0	
8026	70	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	18	38,0	684,0	
8027	71	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	0,4	21 425,0	8 570,0	
8028	72	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	4	2 082,0	8 328,0	
8029	73	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	4	284,0	1 136,0	
8030	74	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	4	4 384,0	17 536,0	
8031	75	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	3,936	4 247,0	16 716,0	Казахстан
			ИТОГО				24 430 557,0	
			Локальная смета №2-4-133 по мкр. Улжан-1, ул. Такежанова, ост. "Кокпекты" южная сторона (1243)					
8032	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	25,2	420,0	10 584,0	
8033	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	16,8	67,0	1 126,0	
8034	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,087	497 776,0	43 307,0	
8035	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	53	1 100,0	58 300,0	
8036	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	53	591,0	31 323,0	
8037	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	88	4 014,0	353 232,0	Казахстан
8038	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	140	846,0	118 440,0	
8039	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	150	1 043,0	156 450,0	Казахстан
8040	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8041	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8042	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8043	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8044	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8045	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8046	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8047	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8048	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8049	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8050	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8051	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8052	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8053	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8054	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8055	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
8056	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
8057	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
8058	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	140	25,0	3 500,0	
8059	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	140	53,0	7 420,0	
8060	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,56	11 846,0	89 556,0	
8061	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	16,632	460,0	7 651,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8062	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	498,96	38,0	18 960,0	
8063	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	11,2	163,0	1 826,0	
8064	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	7	7 304,0	51 128,0	
8065	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	28	1 026,0	28 728,0	
8066	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
8067	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
8068	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
8069	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
8070	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,231	36,0	8,0	Казахстан
8071	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	208 882,0	4 913,0	
8072	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	28	2 218,0	62 104,0	
8073	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	28	3 622,0	101 416,0	
8074	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
8075	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	28	2 444,0	68 432,0	
8076	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	28	3 070,0	85 960,0	
8077	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
8078	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	28	2 515,0	70 420,0	
8079	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	28	527,0	14 756,0	
8080	51	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	10	654,0	6 540,0	
8081	52	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	1,8	5 416,0	9 749,0	
8082	53	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,11	255,0	1 048,0	
8083	54	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,3	38,0	4 685,0	
8084	55	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	1	21 425,0	21 425,0	
8085	56	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	10	2 082,0	20 820,0	
8086	57	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	10	284,0	2 840,0	
8087	58	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	10	4 384,0	43 840,0	
8088	59	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	9,84	4 247,0	41 790,0	Казахстан
			ИТОГО				1 756 790,0	
Локальная смета №2-4-134 по мкр. Улжан-1, ул. Такежанова, ост. "Кокпекты" северная сторона (1244)								
8089	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,3	420,0	2 646,0	
8090	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	4,2	67,0	281,0	
8091	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,017	216 599,0	3 682,0	
8092	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	18	1 100,0	19 800,0	
8093	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	18	591,0	10 638,0	
8094	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27	4 014,0	108 378,0	Казахстан
8095	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	35	846,0	29 610,0	
8096	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	45	541,0	24 345,0	Казахстан
8097	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8098	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8099	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8100	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
8101	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8102	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8103	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
8104	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
8105	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8106	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
8107	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
8108	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8109	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
8110	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8111	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8112	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
8113	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
8114	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	35	25,0	875,0	
8115	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	35	53,0	1 855,0	
8116	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,7	11 846,0	31 984,0	
8117	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,94	460,0	2 732,0	
8118	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	178,2	38,0	6 772,0	
8119	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	4	163,0	652,0	
8120	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,5	7 304,0	18 260,0	
8121	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	10	1 026,0	10 260,0	
8122	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
8123	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
8124	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
8125	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
8126	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
8127	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0084	208 882,0	1 755,0	
8128	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	10	2 218,0	22 180,0	
8129	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	10	3 622,0	36 220,0	
8130	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
8131	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	10	2 444,0	24 440,0	
8132	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	10	3 070,0	30 700,0	
8133	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
8134	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	10	2 515,0	25 150,0	
8135	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	10	527,0	5 270,0	
			ИТОГО				560 251,0	
			Локальная смета №2-4-135 по мкр. Улжан-1, ул. Такежанова, ост. "Улан" (1245)					
8136	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	36	420,0	15 120,0	
8137	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	24	67,0	1 608,0	
8138	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,147	497 776,0	73 173,0	
8139	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	53	1 100,0	58 300,0	
8140	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	53	591,0	31 323,0	
8141	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	76	4 014,0	305 064,0	Казахстан
8142	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	200	846,0	169 200,0	
8143	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	215	1 099,0	236 285,0	Казахстан
8144	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8145	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8146	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8147	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8148	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8149	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8151	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8152	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8153	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8154	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8155	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8156	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8157	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8158	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8159	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
8160	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
8161	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
8162	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	25,0	5 000,0	
8163	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	53,0	10 600,0	
8164	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,32	11 846,0	51 175,0	
8165	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	9,504	460,0	4 372,0	
8166	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	285,12	38,0	10 835,0	
8167	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	6,4	163,0	1 043,0	
8168	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4	7 304,0	29 216,0	
8169	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	16	1 026,0	16 416,0	
8170	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,24	5 003,0	1 201,0	Казахстан
8171	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,24	5 039,0	1 209,0	Казахстан
8172	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,36	5 112,0	1 840,0	Казахстан
8173	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,56	3 233,0	5 043,0	Казахстан
8174	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,132	36,0	5,0	Казахстан
8175	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01344	208 882,0	2 807,0	
8176	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16	2 218,0	35 488,0	
8177	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	16	3 622,0	57 952,0	
8178	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
8179	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16	2 444,0	39 104,0	
8180	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	16	3 070,0	49 120,0	
8181	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
8182	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16	2 515,0	40 240,0	
8183	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	16	527,0	8 432,0	
8184	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,77	11 846,0	9 121,0	
8185	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,694	460,0	779,0	
8186	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	50,82	38,0	1 931,0	
8187	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2,8	163,0	456,0	
8188	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,4	7 304,0	10 226,0	
8189	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	7	1 026,0	7 182,0	
8190	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,105	5 003,0	525,0	Казахстан
8191	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,105	5 039,0	529,0	Казахстан
8192	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,1575	5 112,0	805,0	Казахстан
8193	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,6825	3 233,0	2 207,0	Казахстан
8194	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,05775	36,0	2,0	Казахстан
8195	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00588	208 882,0	1 228,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8196	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	7	2 444,0	17 108,0	
8197	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	7	1 023,0	7 161,0	
8198	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002205	208 882,0	461,0	
8199	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	7	2 515,0	17 605,0	
8200	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	7	527,0	3 689,0	
			ИТОГО				1 524 001,0	
			Локальная смета №2-4-136 по мкр. Улжан-1, ул. Такежанова/ Акжарык, ост. "Бозарал" северная сторона(1246)					
8201	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	11,7	420,0	4 914,0	
8202	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	7,8	67,0	523,0	
8203	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,042	216 599,0	9 097,0	
8204	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	23	1 100,0	25 300,0	
8205	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	23	591,0	13 593,0	
8206	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	4 014,0	148 518,0	Казахстан
8207	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	65	846,0	54 990,0	
8208	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	80	541,0	43 280,0	Казахстан
8209	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8210	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8211	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8212	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
8213	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8214	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8215	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8216	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8217	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8218	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8219	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8220	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8221	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8222	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8223	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8224	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
8225	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
8226	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	65	25,0	1 625,0	
8227	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	65	53,0	3 445,0	
8228	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,35	11 846,0	15 992,0	
8229	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,97	460,0	1 366,0	
8230	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	89,1	38,0	3 386,0	
8231	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2	163,0	326,0	
8232	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,25	7 304,0	9 130,0	
8233	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	5	1 026,0	5 130,0	
8234	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,075	5 003,0	375,0	Казахстан
8235	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,075	5 039,0	378,0	Казахстан
8236	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,1125	5 112,0	575,0	Казахстан
8237	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,4875	3 233,0	1 576,0	Казахстан
8238	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,04125	36,0	1,0	Казахстан
8239	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0042	208 882,0	877,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8240	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5	2 218,0	11 090,0	
8241	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	5	3 622,0	18 110,0	
8242	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001575	208 882,0	329,0	
8243	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5	2 444,0	12 220,0	
8244	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	5	3 070,0	15 350,0	
8245	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001575	208 882,0	329,0	
8246	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5	2 515,0	12 575,0	
8247	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	5	527,0	2 635,0	
8248	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,32	11 846,0	15 637,0	
8249	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,904	460,0	1 336,0	
8250	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	87,12	38,0	3 311,0	
8251	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,8	163,0	782,0	
8252	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,4	7 304,0	17 530,0	
8253	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
8254	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
8255	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
8256	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
8257	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
8258	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
8259	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
8260	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 444,0	29 328,0	
8261	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	12	1 023,0	12 276,0	
8262	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
8263	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 515,0	30 180,0	
8264	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	12	527,0	6 324,0	
			ИТОГО				720 273,0	
Локальная смета №2-4-137 по мкр. Улжан-1, ул. Такежанова, ост. "Балкудык" западная сторона (1247)								
8265	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	25,2	420,0	10 584,0	
8266	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	16,8	67,0	1 126,0	
8267	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,007	497 776,0	3 484,0	
8268	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	133	1 100,0	146 300,0	
8269	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	133	591,0	78 603,0	
8270	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	157	4 014,0	630 198,0	Казахстан
8271	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	140	846,0	118 440,0	
8272	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	155	1 043,0	161 665,0	Казахстан
8273	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8274	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8275	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8276	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8277	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8278	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8279	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8280	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8281	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8282	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8283	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8284	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8285	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8286	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8287	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8288	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
8289	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
8290	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
8291	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	140	25,0	3 500,0	
8292	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	140	53,0	7 420,0	
8293	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,21	11 846,0	73 564,0	
8294	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,662	460,0	6 285,0	
8295	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	409,86	38,0	15 575,0	
8296	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	9,2	163,0	1 500,0	
8297	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,75	7 304,0	41 998,0	
8298	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	23	1 026,0	23 598,0	
8299	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
8300	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
8301	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
8302	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
8303	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
8304	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01932	208 882,0	4 036,0	
8305	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	23	2 218,0	51 014,0	
8306	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	23	3 622,0	83 306,0	
8307	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
8308	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	23	2 444,0	56 212,0	
8309	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	23	3 070,0	70 610,0	
8310	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
8311	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	23	2 515,0	57 845,0	
8312	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	23	527,0	12 121,0	
8313	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,88	11 846,0	140 730,0	
8314	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	26,136	460,0	12 023,0	
8315	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	784,08	38,0	29 795,0	
8316	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	43,2	163,0	7 042,0	
8317	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	21,6	7 304,0	157 766,0	
8318	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	108	1 026,0	110 808,0	
8319	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,62	5 003,0	8 105,0	Казахстан
8320	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,62	5 039,0	8 163,0	Казахстан
8321	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,43	5 112,0	12 422,0	Казахстан
8322	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	10,53	3 233,0	34 043,0	Казахстан
8323	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,891	36,0	32,0	Казахстан
8324	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09072	208 882,0	18 950,0	
8325	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	108	2 444,0	263 952,0	
8326	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	108	1 023,0	110 484,0	
8327	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03402	208 882,0	7 106,0	
8328	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	108	2 515,0	271 620,0	
8329	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	108	527,0	56 916,0	
			ИТОГО				3 105 042,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №2-4-138 ост. по ул. Жалайыр/ Жанажол, северная сторона (1248)								
8330	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	54,9	420,0	23 058,0	
8331	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	36,6	67,0	2 452,0	
8332	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,204	497 776,0	101 546,0	
8333	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	101	1 582,0	159 782,0	
8334	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	101	591,0	59 691,0	
8335	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	163	4 014,0	654 282,0	Казахстан
8336	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	305	846,0	258 030,0	
8337	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	325	1 534,0	498 550,0	Казахстан
8338	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8339	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8340	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8341	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8342	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8343	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8344	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8345	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8346	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8347	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8348	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8349	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8350	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8351	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8352	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8353	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
8354	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
8355	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
8356	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	305	25,0	7 625,0	
8357	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	305	53,0	16 165,0	
8358	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	12,96	11 846,0	153 524,0	
8359	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	28,512	460,0	13 116,0	
8360	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	855,36	38,0	32 504,0	
8361	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	19,2	163,0	3 130,0	
8362	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	12	7 304,0	87 648,0	
8363	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	48	1 026,0	49 248,0	
8364	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,72	5 003,0	3 602,0	Казахстан
8365	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,72	5 039,0	3 628,0	Казахстан
8366	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,08	5 112,0	5 521,0	Казахстан
8367	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,68	3 233,0	15 130,0	Казахстан
8368	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,396	36,0	14,0	Казахстан
8369	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04032	208 882,0	8 422,0	
8370	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	48	2 218,0	106 464,0	
8371	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	48	3 622,0	173 856,0	
8372	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
8373	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	48	2 444,0	117 312,0	
8374	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	48	3 070,0	147 360,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8375	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
8376	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	48	2 515,0	120 720,0	
8377	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	48	527,0	25 296,0	
8378	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,99	11 846,0	11 728,0	
8379	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,178	460,0	1 002,0	
8380	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	65,34	38,0	2 483,0	
8381	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,6	163,0	587,0	
8382	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,8	7 304,0	13 147,0	
8383	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	9	1 026,0	9 234,0	
8384	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,135	5 003,0	675,0	Казахстан
8385	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,135	5 039,0	680,0	Казахстан
8386	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2025	5 112,0	1 035,0	Казахстан
8387	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,8775	3 233,0	2 837,0	Казахстан
8388	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,07425	36,0	3,0	Казахстан
8389	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
8390	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 444,0	21 996,0	
8391	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	9	1 023,0	9 207,0	
8392	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
8393	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 515,0	22 635,0	
8394	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	9	527,0	4 743,0	
			ИТОГО				3 212 144,0	
			Локальная смета №2-4-139 по мкр. Улжан-1, ул. Такежанова, ост. "Улан" (1254)					
8395	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	58,5	420,0	24 570,0	
8396	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	39	67,0	2 613,0	
8397	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,111	497 776,0	55 253,0	
8398	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	214	1 582,0	338 548,0	
8399	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	214	591,0	126 474,0	
8400	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	214	4 014,0	858 996,0	Казахстан
8401	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	325	846,0	274 950,0	
8402	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	340	1 534,0	521 560,0	Казахстан
8403	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8404	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8405	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8406	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8407	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8408	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8409	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8410	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8411	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8412	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8413	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8414	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8415	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8416	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8417	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8418	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8419	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
8420	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
8421	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	325	25,0	8 125,0	
8422	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	325	53,0	17 225,0	
8423	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	10,26	11 846,0	121 540,0	
8424	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	22,572	460,0	10 383,0	
8425	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	677,16	38,0	25 732,0	
8426	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	15,2	163,0	2 478,0	
8427	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,5	7 304,0	69 388,0	
8428	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	38	1 026,0	38 988,0	
8429	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,57	5 003,0	2 852,0	Казахстан
8430	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,57	5 039,0	2 872,0	Казахстан
8431	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,855	5 112,0	4 371,0	Казахстан
8432	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,705	3 233,0	11 978,0	Казахстан
8433	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,3135	36,0	11,0	Казахстан
8434	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03192	208 882,0	6 668,0	
8435	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	38	2 218,0	84 284,0	
8436	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	38	3 622,0	137 636,0	
8437	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	
8438	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	38	2 444,0	92 872,0	
8439	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	38	3 070,0	116 660,0	
8440	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	
8441	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	38	2 515,0	95 570,0	
8442	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	38	527,0	20 026,0	
8443	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	19,03	11 846,0	225 429,0	
8444	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	41,866	460,0	19 258,0	
8445	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 255,98	38,0	47 727,0	
8446	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	69,2	163,0	11 280,0	
8447	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	34,6	7 304,0	252 718,0	
8448	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	173	1 026,0	177 498,0	
8449	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,595	5 003,0	12 983,0	Казахстан
8450	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,595	5 039,0	13 076,0	Казахстан
8451	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,8925	5 112,0	19 898,0	Казахстан
8452	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16,8675	3 233,0	54 533,0	Казахстан
8453	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,42725	36,0	51,0	Казахстан
8454	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,14532	208 882,0	30 355,0	
8455	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	173	2 444,0	422 812,0	
8456	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	173	1 023,0	176 979,0	
8457	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,054495	208 882,0	11 383,0	
8458	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	173	2 515,0	435 095,0	
8459	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	173	527,0	91 171,0	
			ИТОГО				5 259 578,0	
			Локальная смета №2-4-140 по мкр. Улжан-1, ул. Такежанова, ост. "Улан" (1257)					
8460	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	58,5	420,0	24 570,0	
8461	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	39	67,0	2 613,0	
8462	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,26	497 776,0	129 422,0	
8463	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	65	1 582,0	102 830,0	
8464	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	65	591,0	38 415,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8465	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	117	4 014,0	469 638,0	Казахстан
8466	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	325	846,0	274 950,0	
8467	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	335	1 534,0	513 890,0	Казахстан
8468	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8469	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8470	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8471	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8472	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8473	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8474	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8475	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8476	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8477	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8478	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8479	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8480	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8481	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8482	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8483	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
8484	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
8485	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
8486	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	325	25,0	8 125,0	
8487	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	325	53,0	17 225,0	
8488	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,32	11 846,0	51 175,0	
8489	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	9,504	460,0	4 372,0	
8490	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	285,12	38,0	10 835,0	
8491	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	6,4	163,0	1 043,0	
8492	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4	7 304,0	29 216,0	
8493	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	16	1 026,0	16 416,0	
8494	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,24	5 003,0	1 201,0	Казахстан
8495	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,24	5 039,0	1 209,0	Казахстан
8496	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,36	5 112,0	1 840,0	Казахстан
8497	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,56	3 233,0	5 043,0	Казахстан
8498	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,132	36,0	5,0	Казахстан
8499	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01344	208 882,0	2 807,0	
8500	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16	2 218,0	35 488,0	
8501	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	16	3 622,0	57 952,0	
8502	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
8503	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16	2 444,0	39 104,0	
8504	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	16	3 070,0	49 120,0	
8505	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
8506	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	16	2 515,0	40 240,0	
8507	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	16	527,0	8 432,0	
8508	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
8509	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8510	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
8511	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
8512	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
8513	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
8514	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
8515	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
8516	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
8517	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
8518	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
8519	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
8520	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
8521	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
8522	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
8523	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
8524	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
8525	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	33	16 467,0	543 411,0	
8526	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	33,66	2 210,0	74 389,0	Казахстан
			ИТОГО				2 797 941,0	
			Локальная смета №2-4-141 ост. по ул. Рыскулова/ Сайна (1258)					
8527	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	51,3	420,0	21 546,0	
8528	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	34,2	67,0	2 291,0	
8529	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,24	497 776,0	119 466,0	
8530	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	45	1 582,0	71 190,0	
8531	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	45	591,0	26 595,0	
8532	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	285	846,0	241 110,0	
8533	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	300	1 534,0	460 200,0	Казахстан
8534	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8535	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8536	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8537	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8538	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8539	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8540	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
8541	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
8542	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
8543	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
8544	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
8545	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8546	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
8547	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8548	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8549	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
8550	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
8551	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
8552	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	285	25,0	7 125,0	
8553	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	285	53,0	15 105,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8554	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,99	11 846,0	118 342,0	
8555	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,978	460,0	10 110,0	
8556	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	659,34	38,0	25 055,0	
8557	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	14,8	163,0	2 412,0	
8558	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,25	7 304,0	67 562,0	
8559	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	37	1 026,0	37 962,0	
8560	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,555	5 003,0	2 777,0	Казахстан
8561	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,555	5 039,0	2 797,0	Казахстан
8562	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,8325	5 112,0	4 256,0	Казахстан
8563	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,6075	3 233,0	11 663,0	Казахстан
8564	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,30525	36,0	11,0	Казахстан
8565	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03108	208 882,0	6 492,0	
8566	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	37	2 218,0	82 066,0	
8567	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	37	3 622,0	134 014,0	
8568	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
8569	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	37	2 444,0	90 428,0	
8570	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	37	3 070,0	113 590,0	
8571	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
8572	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	37	2 515,0	93 055,0	
8573	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	37	527,0	19 499,0	
			ИТОГО				1 971 298,0	
			Локальная смета №2-4-142 по шоссе Северное кольцо, ост. "рынок Казына" (1268)					
8574	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	24,3	420,0	10 206,0	
8575	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	16,2	67,0	1 085,0	
8576	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,069	497 776,0	34 347,0	
8577	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	66	1 100,0	72 600,0	
8578	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	66	591,0	39 006,0	
8579	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	111	4 014,0	445 554,0	Казахстан
8580	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	135	846,0	114 210,0	
8581	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	150	1 043,0	156 450,0	Казахстан
8582	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8583	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8584	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8585	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8586	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8587	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8588	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
8589	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
8590	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
8591	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
8592	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
8593	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8594	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
8595	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8596	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8597	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8598	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
8599	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
8600	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	135	25,0	3 375,0	
8601	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	135	53,0	7 155,0	
8602	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
8603	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
8604	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
8605	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
8606	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
8607	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
8608	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
8609	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
8610	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
8611	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
8612	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
8613	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
8614	43	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
8615	44	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
8616	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
8617	46	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
8618	47	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
8619	48	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	45	16 467,0	741 015,0	
8620	49	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	45,9	2 210,0	101 439,0	Казахстан
			ИТОГО				1 937 589,0	
			Локальная смета №2-4-143 по шоссе Северное кольцо, ост. "ТЦ Адем-3" (1283)					
8621	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	70,2	420,0	29 484,0	
8622	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	46,8	67,0	3 136,0	
8623	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,243	497 776,0	120 960,0	
8624	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	147	1 582,0	232 554,0	
8625	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	147	591,0	86 877,0	
8626	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	260	4 014,0	1 043 640,0	Казахстан
8627	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	390	846,0	329 940,0	
8628	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	410	2 027,0	831 070,0	Казахстан
8629	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8630	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8631	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8632	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8633	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8634	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8635	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
8636	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
8637	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
8638	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
8639	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
8640	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8641	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8642	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8643	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8644	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
8645	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	18	4 857,0	87 426,0	
8646	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
8647	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	390	25,0	9 750,0	
8648	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	390	53,0	20 670,0	
8649	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	20,25	11 846,0	239 882,0	
8650	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	44,55	460,0	20 493,0	
8651	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 336,5	38,0	50 787,0	
8652	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	30	163,0	4 890,0	
8653	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	18,75	7 304,0	136 950,0	
8654	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	75	1 026,0	76 950,0	
8655	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,125	5 003,0	5 628,0	Казахстан
8656	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,125	5 039,0	5 669,0	Казахстан
8657	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,6875	5 112,0	8 627,0	Казахстан
8658	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,3125	3 233,0	23 641,0	Казахстан
8659	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,61875	36,0	22,0	Казахстан
8660	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,063	208 882,0	13 160,0	
8661	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	75	2 218,0	166 350,0	
8662	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	75	3 622,0	271 650,0	
8663	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,023625	208 882,0	4 935,0	
8664	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	75	2 444,0	183 300,0	
8665	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	75	3 070,0	230 250,0	
8666	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,023625	208 882,0	4 935,0	
8667	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	75	2 515,0	188 625,0	
8668	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	75	527,0	39 525,0	
8669	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,98	11 846,0	23 455,0	
8670	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,356	460,0	2 004,0	
8671	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	130,68	38,0	4 966,0	
8672	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	7,2	163,0	1 174,0	
8673	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,6	7 304,0	26 294,0	
8674	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	18	1 026,0	18 468,0	
8675	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
8676	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
8677	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
8678	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
8679	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
8680	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
8681	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	18	2 444,0	43 992,0	
8682	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	18	1 023,0	18 414,0	
8683	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
8684	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	18	2 515,0	45 270,0	
8685	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	18	527,0	9 486,0	
8686	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	37	16 467,0	609 279,0	
8687	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	37,74	2 210,0	83 405,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО				**5 554 205,0**	
Локальная смета №2-4-144 по мкр. Айгерим-2, ул. Жана Гасыр, ост. "Мамытова" (1284)								
8688	**1**	**6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**47,7**	**420,0**	**20 034,0**	
8689	**2**	**6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**31,8**	**67,0**	**2 131,0**	
8690	**3**	**6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг**	**км**	**0,136**	**497 776,0**	**67 698,0**	
8691	**4**	**6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**129**	**1 582,0**	**204 078,0**	
8692	**5**	**6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**129**	**591,0**	**76 239,0**	
8693	**6**	**241-207-0405 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**213**	**4 014,0**	**854 982,0**	**Казахстан**
8694	**7**	**6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**265**	**846,0**	**224 190,0**	
8695	**8**	**243-113-0308 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66**	**м**	**285**	**1 534,0**	**437 190,0**	**Казахстан**
8696	**9**	**6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А**	**шт.**	**1**	**15 901,0**	**15 901,0**	
8697	**10**	**247-201-0304 РСНБ РК 2022**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13 292,0**	**13 292,0**	
8698	**11**	**247-204-2503 РСНБ РК 2022**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А**	**шт.**	**1**	**754,0**	**754,0**	
8699	**12**	**247-204-3402 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА**	**шт.**	**1**	**12 483,0**	**12 483,0**	
8700	**13**	**6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2 541,0**	**2 541,0**	
8701	**14**	**247-301-0120 РСНБ РК 2022**	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**50 874,0**	**50 874,0**	**Казахстан**
8702	**17**	**6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**3,09**	**495,0**	**1 530,0**	
8703	**18**	**6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных**	**м^3**	**0,8**	**24 018,0**	**19 214,0**	
8704	**19**	**6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**2,97**	**67,0**	**199,0**	
8705	**20**	**6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,02**	**33 514,0**	**670,0**	
8706	**21**	**6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**0,16**	**58 916,0**	**9 427,0**	
8707	**22**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00284**	**296 799,0**	**843,0**	
8708	**23**	**6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**0,5**	**3 941,0**	**1 971,0**	
8709	**24**	**6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях**	**м**	**1**	**324,0**	**324,0**	
8710	**25**	**274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025**	**Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н**	**м**	**1**	**1 721,0**	**1 721,0**	
8711	**26**	**Прайс лист**	**Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А**	**шт**	**1**	**3 397,29**	**3 397,0**	
8712	**27**	**6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	**м**	**26**	**4 857,0**	**126 282,0**	
8713	**28**	**255-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**26**	**2 571,0**	**66 846,0**	**Казахстан**
8714	**29**	**6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**265**	**25,0**	**6 625,0**	
8715	**30**	**249-101-0501 РСНБ РК 2022**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**265**	**53,0**	**14 045,0**	
8716	**31**	**1220-0101-0104 РСНБ РК 2022**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**20,79**	**11 846,0**	**246 278,0**	
8717	**32**	**414-104-0301 РСНБ РК 2024**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**45,738**	**460,0**	**21 039,0**	
8718	**33**	**411-103-0218 РСНБ РК 2024**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**1 372,14**	**38,0**	**52 141,0**	
8719	**34**	**6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м^3**	**30,8**	**163,0**	**5 020,0**	
8720	**35**	**6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**19,25**	**7 304,0**	**140 602,0**	
8721	**36**	**6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м^2 покрытия**	**77**	**1 026,0**	**79 002,0**	
8722	**37**	**211-201-0506 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**1,155**	**5 003,0**	**5 778,0**	**Казахстан**
8723	**38**	**211-201-0504 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**1,155**	**5 039,0**	**5 820,0**	**Казахстан**
8724	**39**	**211-201-0501 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м^3**	**1,7325**	**5 112,0**	**8 857,0**	**Казахстан**
8725	**40**	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**7,5075**	**3 233,0**	**24 272,0**	**Казахстан**
8726	**41**	**217-603-0104 РСНБ РК 2022**	**Вода техническая**	**м^3**	**0,63525**	**36,0**	**23,0**	**Казахстан**
8727	**42**	**6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,06468**	**208 882,0**	**13 510,0**	
8728	**43**	**6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**77**	**2 218,0**	**170 786,0**	
8729	**44**	**6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310**	**м^2**	**77**	**3 622,0**	**278 894,0**	
8730	**45**	**6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,024255**	**208 882,0**	**5 066,0**	
8731	**46**	**6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**77**	**2 444,0**	**188 188,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8732	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	77	3 070,0	236 390,0	
8733	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024255	208 882,0	5 066,0	
8734	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	77	2 515,0	193 655,0	
8735	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	77	527,0	40 579,0	
8736	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,39	11 846,0	63 850,0	
8737	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	11,858	460,0	5 455,0	
8738	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	355,74	38,0	13 518,0	
8739	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	19,6	163,0	3 195,0	
8740	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	9,8	7 304,0	71 579,0	
8741	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	49	1 026,0	50 274,0	
8742	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,735	5 003,0	3 677,0	Казахстан
8743	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,735	5 039,0	3 704,0	Казахстан
8744	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,1025	5 112,0	5 636,0	Казахстан
8745	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,7775	3 233,0	15 446,0	Казахстан
8746	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,40425	36,0	15,0	Казахстан
8747	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04116	208 882,0	8 598,0	
8748	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	49	2 444,0	119 756,0	
8749	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	49	1 023,0	50 127,0	
8750	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,015435	208 882,0	3 224,0	
8751	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	49	2 515,0	123 235,0	
8752	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	49	527,0	25 823,0	
			ИТОГО				4 523 559,0	
Локальная смета №2-4-145 мкр. Бурундай, ул. Жаужурек, ост. "Бурундайское шоссе" (восточная сторона) (1285)								
8753	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	19,8	420,0	8 316,0	
8754	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	13,2	67,0	884,0	
8755	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,082	216 599,0	17 761,0	
8756	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28	1 100,0	30 800,0	
8757	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28	591,0	16 548,0	
8758	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28	4 014,0	112 392,0	Казахстан
8759	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	110	846,0	93 060,0	
8760	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	120	677,0	81 240,0	Казахстан
8761	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8762	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8763	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8764	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
8765	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8766	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8767	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8768	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8769	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8770	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8771	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8772	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8773	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8774	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8775	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8776	26	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	110	25,0	2 750,0	
8777	27	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	110	53,0	5 830,0	
			ИТОГО				489 364,0	
			Локальная смета №2-4-146 мкр Айгерим, ул. Азаттык, ост. "Туркестан" (1288)					
8778	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	26,1	420,0	10 962,0	
8779	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	17,4	67,0	1 166,0	
8780	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,087	497 776,0	43 307,0	
8781	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	58	1 100,0	63 800,0	
8782	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	58	591,0	34 278,0	
8783	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	101	4 014,0	405 414,0	Казахстан
8784	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	145	846,0	122 670,0	
8785	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	160	1 043,0	166 880,0	Казахстан
8786	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8787	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8788	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8789	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8790	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8791	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8792	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8793	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8794	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8795	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8796	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8797	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8798	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8799	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8800	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8801	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
8802	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
8803	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
8804	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	145	25,0	3 625,0	
8805	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53,0	7 685,0	
8806	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	9,18	11 846,0	108 746,0	
8807	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	20,196	460,0	9 290,0	
8808	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	605,88	38,0	23 023,0	
8809	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	13,6	163,0	2 217,0	
8810	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	8,5	7 304,0	62 084,0	
8811	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	34	1 026,0	34 884,0	
8812	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,51	5 003,0	2 552,0	Казахстан
8813	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,51	5 039,0	2 570,0	Казахстан
8814	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,765	5 112,0	3 911,0	Казахстан
8815	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,315	3 233,0	10 717,0	Казахстан
8816	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2805	36,0	10,0	Казахстан
8817	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02856	208 882,0	5 966,0	
8818	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	34	2 218,0	75 412,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8819	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	34	3 622,0	123 148,0	
8820	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
8821	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	34	2 444,0	83 096,0	
8822	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	34	3 070,0	104 380,0	
8823	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
8824	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	34	2 515,0	85 510,0	
8825	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	34	527,0	17 918,0	
8826	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,66	11 846,0	7 818,0	
8827	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,452	460,0	668,0	
8828	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43,56	38,0	1 655,0	
8829	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2,4	163,0	391,0	
8830	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,2	7 304,0	8 765,0	
8831	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	6	1 026,0	6 156,0	
8832	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,09	5 003,0	450,0	Казахстан
8833	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,09	5 039,0	454,0	Казахстан
8834	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,135	5 112,0	690,0	Казахстан
8835	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,585	3 233,0	1 891,0	Казахстан
8836	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0495	36,0	2,0	Казахстан
8837	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
8838	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 444,0	14 664,0	
8839	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	6	1 023,0	6 138,0	
8840	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00189	208 882,0	395,0	
8841	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 515,0	15 090,0	
8842	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	6	527,0	3 162,0	
			ИТОГО				1 868 846,0	
			Локальная смета №2-4-147 мкр. Айгерим, ул. Азаттык, ост. "Аксу" (1289)					
8843	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	15,3	420,0	6 426,0	
8844	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	10,2	67,0	683,0	
8845	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,051	216 599,0	11 047,0	
8846	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	34	1 100,0	37 400,0	
8847	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	34	591,0	20 094,0	
8848	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	44	4 014,0	176 616,0	Казахстан
8849	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	85	846,0	71 910,0	
8850	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	100	677,0	67 700,0	Казахстан
8851	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8852	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8853	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8854	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8855	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8856	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8857	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8858	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8859	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8860	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8861	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8862	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8863	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8864	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8865	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8866	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
8867	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
8868	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	85	25,0	2 125,0	
8869	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	85	53,0	4 505,0	
8870	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,97	11 846,0	35 183,0	
8871	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,534	460,0	3 006,0	
8872	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	196,02	38,0	7 449,0	
8873	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,4	163,0	717,0	
8874	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,75	7 304,0	20 086,0	
8875	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	11	1 026,0	11 286,0	
8876	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
8877	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
8878	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
8879	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
8880	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
8881	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00924	208 882,0	1 930,0	
8882	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 218,0	24 398,0	
8883	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	11	3 622,0	39 842,0	
8884	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
8885	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 444,0	26 884,0	
8886	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	11	3 070,0	33 770,0	
8887	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
8888	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 515,0	27 665,0	
8889	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	11	527,0	5 797,0	
8890	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,55	11 846,0	6 515,0	
8891	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,21	460,0	557,0	
8892	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	36,3	38,0	1 379,0	
8893	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2	163,0	326,0	
8894	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1	7 304,0	7 304,0	
8895	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	5	1 026,0	5 130,0	
8896	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,075	5 003,0	375,0	Казахстан
8897	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,075	5 039,0	378,0	Казахстан
8898	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,1125	5 112,0	575,0	Казахстан
8899	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,4875	3 233,0	1 576,0	Казахстан
8900	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,04125	36,0	1,0	Казахстан
8901	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0042	208 882,0	877,0	
8902	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5	2 444,0	12 220,0	
8903	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	5	1 023,0	5 115,0	
8904	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001575	208 882,0	329,0	
8905	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	5	2 515,0	12 575,0	
8906	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	5	527,0	2 635,0	
			ИТОГО				863 681,0	
Локальная смета №2-4-148 мкр. Шанырак-2, ул. Аубакирова, ост. "Егизтобе" (северная сторона) (1290)								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8907	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	70,2	420,0	29 484,0	
8908	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	46,8	67,0	3 136,0	
8909	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,273	497 776,0	135 893,0	
8910	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	117	1 582,0	185 094,0	
8911	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	117	591,0	69 147,0	
8912	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	174	4 014,0	698 436,0	Казахстан
8913	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	390	846,0	329 940,0	
8914	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	410	2 027,0	831 070,0	Казахстан
8915	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8916	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8917	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8918	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
8919	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8920	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8921	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8922	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8923	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8924	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8925	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8926	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8927	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8928	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8929	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8930	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
8931	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
8932	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
8933	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	390	25,0	9 750,0	
8934	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	390	53,0	20 670,0	
8935	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	14,31	11 846,0	169 516,0	
8936	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	31,482	460,0	14 482,0	
8937	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	944,46	38,0	35 889,0	
8938	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	21,2	163,0	3 456,0	
8939	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	13,25	7 304,0	96 778,0	
8940	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	53	1 026,0	54 378,0	
8941	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,795	5 003,0	3 977,0	Казахстан
8942	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,795	5 039,0	4 006,0	Казахстан
8943	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,1925	5 112,0	6 096,0	Казахстан
8944	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,1675	3 233,0	16 707,0	Казахстан
8945	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,43725	36,0	16,0	Казахстан
8946	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04452	208 882,0	9 299,0	
8947	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	53	2 218,0	117 554,0	
8948	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	53	3 622,0	191 966,0	
8949	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,016695	208 882,0	3 487,0	
8950	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	53	2 444,0	129 532,0	
8951	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	53	3 070,0	162 710,0	
8952	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,016695	208 882,0	3 487,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8953	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	53	2 515,0	133 295,0	
8954	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	53	527,0	27 931,0	
8955	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
8956	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
8957	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
8958	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
8959	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
8960	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
8961	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
8962	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
8963	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
8964	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
8965	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
8966	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
8967	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
8968	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
8969	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
8970	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
8971	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				3 782 609,0	
Локальная смета №2-4-149 мкр. Шанырак-2, ул. Аубакирова, ост. "Магазин" (южная сторона) (1291)								
8972	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	19,8	420,0	8 316,0	
8973	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	13,2	67,0	884,0	
8974	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,07	216 599,0	15 162,0	
8975	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	1 100,0	44 000,0	
8976	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	40	591,0	23 640,0	
8977	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	58	4 014,0	232 812,0	Казахстан
8978	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	110	846,0	93 060,0	
8979	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	120	677,0	81 240,0	Казахстан
8980	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
8981	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
8982	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
8983	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
8984	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
8985	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
8986	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
8987	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
8988	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
8989	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
8990	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
8991	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
8992	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
8993	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
8994	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
8995	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8996	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
8997	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	110	25,0	2 750,0	
8998	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	110	53,0	5 830,0	
8999	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,78	11 846,0	44 778,0	
9000	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,316	460,0	3 825,0	
9001	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	249,48	38,0	9 480,0	
9002	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	5,6	163,0	913,0	
9003	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,5	7 304,0	25 564,0	
9004	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	14	1 026,0	14 364,0	
9005	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
9006	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
9007	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
9008	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
9009	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
9010	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01176	208 882,0	2 456,0	
9011	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	14	2 218,0	31 052,0	
9012	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	14	3 622,0	50 708,0	
9013	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
9014	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	14	2 444,0	34 216,0	
9015	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	14	3 070,0	42 980,0	
9016	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
9017	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	14	2 515,0	35 210,0	
9018	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	14	527,0	7 378,0	
9019	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
9020	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
9021	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
9022	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
9023	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
9024	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
9025	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
9026	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
9027	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
9028	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
9029	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
9030	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
9031	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
9032	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
9033	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
9034	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
9035	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 016 385,0	
Локальная смета №2-4-150 мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, ост. "Оркен" (1292)								
9036	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	54	420,0	22 680,0	
9037	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	36	67,0	2 412,0	
9038	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,147	497 776,0	73 173,0	
9039	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	153	1 582,0	242 046,0	
9040	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	153	591,0	90 423,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9041	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	207	4 014,0	830 898,0	Казахстан
9042	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	300	846,0	253 800,0	
9043	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	315	1 534,0	483 210,0	Казахстан
9044	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9045	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9046	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9047	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
9048	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9049	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9050	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
9051	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
9052	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
9053	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
9054	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
9055	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9056	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
9057	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9058	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9059	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
9060	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	18	4 857,0	87 426,0	
9061	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
9062	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	300	25,0	7 500,0	
9063	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	300	53,0	15 900,0	
9064	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,8	11 846,0	127 937,0	
9065	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	23,76	460,0	10 930,0	
9066	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	712,8	38,0	27 086,0	
9067	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	16	163,0	2 608,0	
9068	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10	7 304,0	73 040,0	
9069	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	40	1 026,0	41 040,0	
9070	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,6	5 003,0	3 002,0	Казахстан
9071	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,6	5 039,0	3 023,0	Казахстан
9072	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9	5 112,0	4 601,0	Казахстан
9073	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,9	3 233,0	12 609,0	Казахстан
9074	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,33	36,0	12,0	Казахстан
9075	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0336	208 882,0	7 018,0	
9076	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	2 218,0	88 720,0	
9077	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	40	3 622,0	144 880,0	
9078	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0126	208 882,0	2 632,0	
9079	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	2 444,0	97 760,0	
9080	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	40	3 070,0	122 800,0	
9081	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0126	208 882,0	2 632,0	
9082	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	40	2 515,0	100 600,0	
9083	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	40	527,0	21 080,0	
9084	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	9,57	11 846,0	113 366,0	
9085	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,054	460,0	9 685,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9086	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	631,62	38,0	24 002,0	
9087	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	34,8	163,0	5 672,0	
9088	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	17,4	7 304,0	127 090,0	
9089	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	87	1 026,0	89 262,0	
9090	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,305	5 003,0	6 529,0	Казахстан
9091	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,305	5 039,0	6 576,0	Казахстан
9092	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,9575	5 112,0	10 007,0	Казахстан
9093	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,4825	3 233,0	27 424,0	Казахстан
9094	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,71775	36,0	26,0	Казахстан
9095	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07308	208 882,0	15 265,0	
9096	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	87	2 444,0	212 628,0	
9097	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	87	1 023,0	89 001,0	
9098	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,027405	208 882,0	5 724,0	
9099	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	87	2 515,0	218 805,0	
9100	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	87	527,0	45 849,0	
			ИТОГО				4 191 808,0	
Локальная смета №2-4-151 мкр. Ожет, ул. Бекболата, ост. "ТПК Ожет" (южная сторона) (1312)								
9101	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	88,2	420,0	37 044,0	
9102	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	58,8	67,0	3 940,0	
9103	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,303	497 776,0	150 826,0	
9104	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	187	1 582,0	295 834,0	
9105	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	187	591,0	110 517,0	
9106	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	355	4 014,0	1 424 970,0	Казахстан
9107	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	490	846,0	414 540,0	
9108	8	243-113-0419 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (мк)-1	м	510	2 223,0	1 133 730,0	Казахстан
9109	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9110	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9111	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9112	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
9113	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9114	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9115	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
9116	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
9117	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
9118	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
9119	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
9120	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9121	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
9122	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9123	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9124	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
9125	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
9126	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
9127	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	490	25,0	12 250,0	
9128	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	490	53,0	25 970,0	
9129	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	27,54	11 846,0	326 239,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9130	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	60,588	460,0	27 870,0	
9131	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 817,64	38,0	69 070,0	
9132	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	40,8	163,0	6 650,0	
9133	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	25,5	7 304,0	186 252,0	
9134	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	102	1 026,0	104 652,0	
9135	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,53	5 003,0	7 655,0	Казахстан
9136	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,53	5 039,0	7 710,0	Казахстан
9137	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,295	5 112,0	11 732,0	Казахстан
9138	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,945	3 233,0	32 152,0	Казахстан
9139	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,8415	36,0	30,0	Казахстан
9140	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08568	208 882,0	17 897,0	
9141	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	102	2 218,0	226 236,0	
9142	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	102	3 622,0	369 444,0	
9143	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03213	208 882,0	6 711,0	
9144	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	102	2 444,0	249 288,0	
9145	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	102	3 070,0	313 140,0	
9146	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03213	208 882,0	6 711,0	
9147	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	102	2 515,0	256 530,0	
9148	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	102	527,0	53 754,0	
9149	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6,38	11 846,0	75 577,0	
9150	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,036	460,0	6 457,0	
9151	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	421,08	38,0	16 001,0	
9152	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	23,2	163,0	3 782,0	
9153	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	11,6	7 304,0	84 726,0	
9154	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	58	1 026,0	59 508,0	
9155	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,87	5 003,0	4 353,0	Казахстан
9156	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,87	5 039,0	4 384,0	Казахстан
9157	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,305	5 112,0	6 671,0	Казахстан
9158	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,655	3 233,0	18 283,0	Казахстан
9159	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,4785	36,0	17,0	Казахстан
9160	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04872	208 882,0	10 177,0	
9161	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	58	2 444,0	141 752,0	
9162	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	58	1 023,0	59 334,0	
9163	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01827	208 882,0	3 816,0	
9164	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	58	2 515,0	145 870,0	
9165	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	58	527,0	30 566,0	
9166	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	10	654,0	6 540,0	
9167	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	1,8	5 416,0	9 749,0	
9168	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,11	255,0	1 048,0	
9169	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,3	38,0	4 685,0	
9170	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	1	21 425,0	21 425,0	
9171	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	10	2 082,0	20 820,0	
9172	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	10	284,0	2 840,0	
9173	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	10	4 384,0	43 840,0	
9174	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	9,84	4 247,0	41 790,0	Казахстан
			ИТОГО				7 026 768,0	
Локальная смета №2-4-152 мкр. Дархан, ул. Ахметова, ост. "Омирзакова" (южная сторона) (1317)								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9175	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	37,8	420,0	15 876,0	
9176	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	25,2	67,0	1 688,0	
9177	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,108	497 776,0	53 760,0	
9178	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	102	1 100,0	112 200,0	
9179	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	102	591,0	60 282,0	
9180	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	171	4 014,0	686 394,0	Казахстан
9181	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	210	846,0	177 660,0	
9182	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	225	1 099,0	247 275,0	Казахстан
9183	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9184	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9185	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9186	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
9187	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9188	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9189	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
9190	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
9191	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
9192	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
9193	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
9194	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
9195	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9196	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9197	25	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
9198	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
9199	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
9200	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	210	25,0	5 250,0	
9201	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	210	53,0	11 130,0	
9202	30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9203	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	18,9	11 846,0	223 889,0	
9204	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	41,58	460,0	19 127,0	
9205	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 247,4	38,0	47 401,0	
9206	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	28	163,0	4 564,0	
9207	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	17,5	7 304,0	127 820,0	
9208	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	70	1 026,0	71 820,0	
9209	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,05	5 003,0	5 253,0	Казахстан
9210	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,05	5 039,0	5 291,0	Казахстан
9211	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,575	5 112,0	8 051,0	Казахстан
9212	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,825	3 233,0	22 065,0	Казахстан
9213	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,5775	36,0	21,0	Казахстан
9214	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0588	208 882,0	12 282,0	
9215	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	70	2 218,0	155 260,0	
9216	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	70	3 622,0	253 540,0	
9217	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02205	208 882,0	4 606,0	
9218	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	70	2 444,0	171 080,0	
9219	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	70	3 070,0	214 900,0	
9220	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02205	208 882,0	4 606,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9221	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	70	2 515,0	176 050,0	
9222	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	70	527,0	36 890,0	
9223	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,53	11 846,0	29 970,0	
9224	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,566	460,0	2 560,0	
9225	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	166,98	38,0	6 345,0	
9226	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	9,2	163,0	1 500,0	
9227	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4,6	7 304,0	33 598,0	
9228	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	23	1 026,0	23 598,0	
9229	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
9230	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
9231	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
9232	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
9233	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
9234	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01932	208 882,0	4 036,0	
9235	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	23	2 444,0	56 212,0	
9236	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	23	1 023,0	23 529,0	
9237	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
9238	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	23	2 515,0	57 845,0	
9239	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	23	527,0	12 121,0	
			ИТОГО				3 441 357,0	
			Локальная смета №2-4-153 ул. Вдоль БАКа, ост. "Северное кольцо" (восточная сторона) (1324)					
9240	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	49,5	420,0	20 790,0	
9241	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	33	67,0	2 211,0	
9242	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,11	497 776,0	54 755,0	
9243	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	165	1 582,0	261 030,0	
9244	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	165	591,0	97 515,0	
9245	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	219	4 014,0	879 066,0	Казахстан
9246	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	275	846,0	232 650,0	
9247	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	290	1 534,0	444 860,0	Казахстан
9248	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9249	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9250	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9251	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
9252	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9253	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9254	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
9255	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
9256	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
9257	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
9258	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
9259	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9260	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
9261	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9262	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9263	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
9264	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9265	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
9266	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	275	25,0	6 875,0	
9267	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	275	53,0	14 575,0	
9268	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	13,5	11 846,0	159 921,0	
9269	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	29,7	460,0	13 662,0	
9270	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	891	38,0	33 858,0	
9271	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	20	163,0	3 260,0	
9272	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12,5	7 304,0	91 300,0	
9273	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	50	1 026,0	51 300,0	
9274	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,75	5 003,0	3 752,0	Казахстан
9275	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,75	5 039,0	3 779,0	Казахстан
9276	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,125	5 112,0	5 751,0	Казахстан
9277	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,875	3 233,0	15 761,0	Казахстан
9278	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,4125	36,0	15,0	Казахстан
9279	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,042	208 882,0	8 773,0	
9280	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	50	2 218,0	110 900,0	
9281	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	50	3 622,0	181 100,0	
9282	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01575	208 882,0	3 290,0	
9283	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	50	2 444,0	122 200,0	
9284	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	50	3 070,0	153 500,0	
9285	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01575	208 882,0	3 290,0	
9286	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	50	2 515,0	125 750,0	
9287	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	50	527,0	26 350,0	
9288	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6,93	11 846,0	82 093,0	
9289	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	15,246	460,0	7 013,0	
9290	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	457,38	38,0	17 380,0	
9291	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	25,2	163,0	4 108,0	
9292	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12,6	7 304,0	92 030,0	
9293	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	63	1 026,0	64 638,0	
9294	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,945	5 003,0	4 728,0	Казахстан
9295	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,945	5 039,0	4 762,0	Казахстан
9296	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,4175	5 112,0	7 246,0	Казахстан
9297	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,1425	3 233,0	19 859,0	Казахстан
9298	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,51975	36,0	19,0	Казахстан
9299	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05292	208 882,0	11 054,0	
9300	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	63	2 444,0	153 972,0	
9301	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	63	1 023,0	64 449,0	
9302	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,019845	208 882,0	4 145,0	
9303	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	63	2 515,0	158 445,0	
9304	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	63	527,0	33 201,0	
9305	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	29	16 467,0	477 543,0	
9306	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
			ИТОГО				4 613 317,0	
Локальная смета №2-4-154 мкр. Нуркент, ул. Универсиадная, ост "ЦОН Алатауского района" (1368)								
9307	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	17,1	420,0	7 182,0	
9308	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	11,4	67,0	764,0	
9309	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,045	216 599,0	9 747,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9310	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	50	1 100,0	55 000,0	
9311	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	50	591,0	29 550,0	
9312	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	83	4 014,0	333 162,0	Казахстан
9313	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	95	846,0	80 370,0	
9314	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	105	677,0	71 085,0	Казахстан
9315	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9316	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9317	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9318	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
9319	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9320	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9321	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
9322	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
9323	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
9324	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
9325	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
9326	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9327	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
9328	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9329	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9330	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
9331	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
9332	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	95	25,0	2 375,0	
9333	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	95	53,0	5 035,0	
9334	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,86	11 846,0	57 572,0	
9335	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,692	460,0	4 918,0	
9336	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	320,76	38,0	12 189,0	
9337	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	7,2	163,0	1 174,0	
9338	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4,5	7 304,0	32 868,0	
9339	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	18	1 026,0	18 468,0	
9340	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
9341	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
9342	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
9343	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
9344	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
9345	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
9346	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 218,0	39 924,0	
9347	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	18	3 622,0	65 196,0	
9348	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
9349	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 444,0	43 992,0	
9350	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	18	3 070,0	55 260,0	
9351	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
9352	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 515,0	45 270,0	
9353	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	18	527,0	9 486,0	
9354	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,54	11 846,0	18 243,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9355	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,388	460,0	1 558,0	
9356	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	101,64	38,0	3 862,0	
9357	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	5,6	163,0	913,0	
9358	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,8	7 304,0	20 451,0	
9359	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	14	1 026,0	14 364,0	
9360	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
9361	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
9362	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
9363	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
9364	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
9365	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01176	208 882,0	2 456,0	
9366	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	14	2 444,0	34 216,0	
9367	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	14	1 023,0	14 322,0	
9368	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
9369	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	14	2 515,0	35 210,0	
9370	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	14	527,0	7 378,0	
			ИТОГО				1 337 811,0	
Локальная смета №2-4-155 мкр. Нуркент, ул. Универсиадная, ост. "ЦОН Алатауского района" (1369)								
9371	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	18,9	420,0	7 938,0	
9372	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	12,6	67,0	844,0	
9373	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,049	216 599,0	10 613,0	
9374	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	56	1 100,0	61 600,0	
9375	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	56	591,0	33 096,0	
9376	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	102	4 014,0	409 428,0	Казахстан
9377	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	105	846,0	88 830,0	
9378	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	115	677,0	77 855,0	Казахстан
9379	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9380	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9381	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9382	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
9383	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9384	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9385	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
9386	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
9387	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
9388	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
9389	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
9390	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9391	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
9392	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9393	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9394	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
9395	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
9396	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	105	25,0	2 625,0	
9397	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	105	53,0	5 565,0	
9398	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,86	11 846,0	57 572,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9399	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,692	460,0	4 918,0	
9400	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	320,76	38,0	12 189,0	
9401	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	7,2	163,0	1 174,0	
9402	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,5	7 304,0	32 868,0	
9403	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	18	1 026,0	18 468,0	
9404	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
9405	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
9406	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
9407	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
9408	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
9409	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
9410	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	18	2 218,0	39 924,0	
9411	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	18	3 622,0	65 196,0	
9412	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
9413	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	18	2 444,0	43 992,0	
9414	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	18	3 070,0	55 260,0	
9415	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
9416	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	18	2 515,0	45 270,0	
9417	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	18	527,0	9 486,0	
9418	50	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	27	16 467,0	444 609,0	
9419	51	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	27,54	2 210,0	60 863,0	Казахстан
			ИТОГО				1 785 377,0	
Локальная смета №2-4-156 мкр. Нуркент, ул. Универсиадная, ост "ЦОН Алатауского района" (1370)								
9420	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	91,8	420,0	38 556,0	
9421	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	61,2	67,0	4 100,0	
9422	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,343	497 776,0	170 737,0	
9423	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	167	1 582,0	264 194,0	
9424	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	167	591,0	98 697,0	
9425	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	198	4 014,0	794 772,0	Казахстан
9426	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	510	846,0	431 460,0	
9427	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	530	2 027,0	1 074 310,0	Казахстан
9428	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9429	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9430	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9431	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
9432	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9433	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9434	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
9435	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
9436	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
9437	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
9438	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
9439	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9440	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
9441	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9442	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9443	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
9444	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
9445	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
9446	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	510	25,0	12 750,0	
9447	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	510	53,0	27 030,0	
9448	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,08	11 846,0	12 794,0	
9449	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,376	460,0	1 093,0	
9450	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	71,28	38,0	2 709,0	
9451	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
9452	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1	7 304,0	7 304,0	
9453	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
9454	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
9455	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
9456	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
9457	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
9458	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
9459	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
9460	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 218,0	8 872,0	
9461	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	4	3 622,0	14 488,0	
9462	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
9463	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
9464	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	3 070,0	12 280,0	
9465	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
9466	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
9467	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
9468	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,02	11 846,0	106 851,0	
9469	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	19,844	460,0	9 128,0	
9470	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	595,32	38,0	22 622,0	
9471	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	32,8	163,0	5 346,0	
9472	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	16,4	7 304,0	119 786,0	
9473	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	82	1 026,0	84 132,0	
9474	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,23	5 003,0	6 154,0	Казахстан
9475	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,23	5 039,0	6 198,0	Казахстан
9476	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,845	5 112,0	9 432,0	Казахстан
9477	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,995	3 233,0	25 848,0	Казахстан
9478	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,6765	36,0	24,0	Казахстан
9479	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06888	208 882,0	14 388,0	
9480	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	82	2 444,0	200 408,0	
9481	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	82	1 023,0	83 886,0	
9482	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02583	208 882,0	5 395,0	
9483	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	82	2 515,0	206 230,0	
9484	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	82	527,0	43 214,0	
			ИТОГО				4 134 758,0	
Локальная смета №2-4-157 мкр. Ботакоз, ост "ЖК Атлантическая деревня" (1371)								
9485	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	62,1	420,0	26 082,0	
9486	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	41,4	67,0	2 774,0	
9487	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,241	497 776,0	119 964,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9488	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	104	1 582,0	164 528,0	
9489	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	104	591,0	61 464,0	
9490	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	171	4 014,0	686 394,0	Казахстан
9491	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	345	846,0	291 870,0	
9492	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	360	1 534,0	552 240,0	Казахстан
9493	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9494	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9495	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9496	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
9497	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9498	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9499	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
9500	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
9501	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
9502	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
9503	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
9504	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9505	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
9506	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9507	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9508	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
9509	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
9510	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
9511	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	345	25,0	8 625,0	
9512	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	345	53,0	18 285,0	
9513	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	9,18	11 846,0	108 746,0	
9514	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	20,196	460,0	9 290,0	
9515	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	605,88	38,0	23 023,0	
9516	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	13,6	163,0	2 217,0	
9517	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	8,5	7 304,0	62 084,0	
9518	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	34	1 026,0	34 884,0	
9519	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,51	5 003,0	2 552,0	Казахстан
9520	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,51	5 039,0	2 570,0	Казахстан
9521	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,765	5 112,0	3 911,0	Казахстан
9522	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,315	3 233,0	10 717,0	Казахстан
9523	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2805	36,0	10,0	Казахстан
9524	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02856	208 882,0	5 966,0	
9525	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	34	2 218,0	75 412,0	
9526	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	34	3 622,0	123 148,0	
9527	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
9528	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	34	2 444,0	83 096,0	
9529	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	34	3 070,0	104 380,0	
9530	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
9531	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	34	2 515,0	85 510,0	
9532	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	34	527,0	17 918,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9533	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,63	11 846,0	43 001,0	
9534	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,986	460,0	3 674,0	
9535	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	239,58	38,0	9 104,0	
9536	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	13,2	163,0	2 152,0	
9537	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6,6	7 304,0	48 206,0	
9538	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	33	1 026,0	33 858,0	
9539	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,495	5 003,0	2 476,0	Казахстан
9540	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,495	5 039,0	2 494,0	Казахстан
9541	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,7425	5 112,0	3 796,0	Казахстан
9542	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,2175	3 233,0	10 402,0	Казахстан
9543	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,27225	36,0	10,0	Казахстан
9544	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02772	208 882,0	5 790,0	
9545	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	33	2 444,0	80 652,0	
9546	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	33	1 023,0	33 759,0	
9547	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,010395	208 882,0	2 171,0	
9548	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	33	2 515,0	82 995,0	
9549	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	33	527,0	17 391,0	
			ИТОГО				3 283 486,0	
Локальная смета №2-4-158 ул. Мустафина, ост. "КазГАСА"(1372)								
9550	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	49,5	420,0	20 790,0	
9551	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	33	67,0	2 211,0	
9552	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,216	497 776,0	107 520,0	
9553	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	59	1 582,0	93 338,0	
9554	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	59	591,0	34 869,0	
9555	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	93	4 014,0	373 302,0	Казахстан
9556	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	275	846,0	232 650,0	
9557	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	290	1 534,0	444 860,0	Казахстан
9558	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9559	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9560	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9561	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
9562	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9563	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9564	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
9565	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
9566	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
9567	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
9568	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
9569	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9570	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
9571	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9572	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9573	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
9574	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
9575	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
9576	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	275	25,0	6 875,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9577	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	275	53,0	14 575,0	
9578	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,83	11 846,0	92 754,0	
9579	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,226	460,0	7 924,0	
9580	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	516,78	38,0	19 638,0	
9581	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	11,6	163,0	1 891,0	
9582	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,25	7 304,0	52 954,0	
9583	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	29	1 026,0	29 754,0	
9584	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,435	5 003,0	2 176,0	Казахстан
9585	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,435	5 039,0	2 192,0	Казахстан
9586	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6525	5 112,0	3 336,0	Казахстан
9587	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,8275	3 233,0	9 141,0	Казахстан
9588	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,23925	36,0	9,0	Казахстан
9589	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02436	208 882,0	5 088,0	
9590	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 218,0	64 322,0	
9591	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	29	3 622,0	105 038,0	
9592	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009135	208 882,0	1 908,0	
9593	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 444,0	70 876,0	
9594	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	29	3 070,0	89 030,0	
9595	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009135	208 882,0	1 908,0	
9596	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 515,0	72 935,0	
9597	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	29	527,0	15 283,0	
9598	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,66	11 846,0	7 818,0	
9599	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,452	460,0	668,0	
9600	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43,56	38,0	1 655,0	
9601	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2,4	163,0	391,0	
9602	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,2	7 304,0	8 765,0	
9603	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	6	1 026,0	6 156,0	
9604	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,09	5 003,0	450,0	Казахстан
9605	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,09	5 039,0	454,0	Казахстан
9606	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,135	5 112,0	690,0	Казахстан
9607	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,585	3 233,0	1 891,0	Казахстан
9608	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0495	36,0	2,0	Казахстан
9609	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
9610	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 444,0	14 664,0	
9611	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	6	1 023,0	6 138,0	
9612	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00189	208 882,0	395,0	
9613	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 515,0	15 090,0	
9614	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	6	527,0	3 162,0	
			ИТОГО				2 243 154,0	
Локальная смета №2-4-159 ул. Фаризы Онгарсыновой, ост. "Река Каргалинка" (1437)								
9615	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	107,1	420,0	44 982,0	
9616	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	71,4	67,0	4 784,0	
9617	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,335	497 776,0	166 755,0	
9618	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	260	1 582,0	411 320,0	
9619	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	260	591,0	153 660,0	
9620	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	445	4 014,0	1 786 230,0	Казахстан
9621	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	595	846,0	503 370,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9622	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	615	2 726,0	1 676 490,0	Казахстан
9623	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9624	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9625	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9626	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
9627	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9628	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9629	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
9630	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
9631	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
9632	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
9633	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
9634	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9635	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
9636	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9637	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9638	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
9639	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
9640	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
9641	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	595	25,0	14 875,0	
9642	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	595	53,0	31 535,0	
9643	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	26,19	11 846,0	310 247,0	
9644	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	57,618	460,0	26 504,0	
9645	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 728,54	38,0	65 685,0	
9646	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	38,8	163,0	6 324,0	
9647	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	24,25	7 304,0	177 122,0	
9648	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	97	1 026,0	99 522,0	
9649	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,455	5 003,0	7 279,0	Казахстан
9650	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,455	5 039,0	7 332,0	Казахстан
9651	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,1825	5 112,0	11 157,0	Казахстан
9652	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,4575	3 233,0	30 576,0	Казахстан
9653	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,80025	36,0	29,0	Казахстан
9654	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08148	208 882,0	17 020,0	
9655	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	97	2 218,0	215 146,0	
9656	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	97	3 622,0	351 334,0	
9657	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,030555	208 882,0	6 382,0	
9658	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	97	2 444,0	237 068,0	
9659	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	97	3 070,0	297 790,0	
9660	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,030555	208 882,0	6 382,0	
9661	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	97	2 515,0	243 955,0	
9662	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	97	527,0	51 119,0	
9663	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	17,82	11 846,0	211 096,0	
9664	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	39,204	460,0	18 034,0	
9665	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 176,12	38,0	44 693,0	
9666	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	64,8	163,0	10 562,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9667	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	32,4	7 304,0	236 650,0	
9668	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	162	1 026,0	166 212,0	
9669	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,43	5 003,0	12 157,0	Казахстан
9670	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,43	5 039,0	12 245,0	Казахстан
9671	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,645	5 112,0	18 633,0	Казахстан
9672	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15,795	3 233,0	51 065,0	Казахстан
9673	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,3365	36,0	48,0	Казахстан
9674	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,13608	208 882,0	28 425,0	
9675	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	162	2 444,0	395 928,0	
9676	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	162	1 023,0	165 726,0	
9677	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05103	208 882,0	10 659,0	
9678	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	162	2 515,0	407 430,0	
9679	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	162	527,0	85 374,0	
			ИТОГО				9 169 157,0	
			Локальная смета №2-4-160 ост. "ул. Акын Сара" (1438)					
9680	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	8,1	420,0	3 402,0	
9681	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,4	67,0	362,0	
9682	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,016	216 599,0	3 466,0	
9683	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	29	1 100,0	31 900,0	
9684	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	29	591,0	17 139,0	
9685	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	46	4 014,0	184 644,0	Казахстан
9686	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	45	846,0	38 070,0	
9687	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	55	541,0	29 755,0	Казахстан
9688	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9689	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9690	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9691	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
9692	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9693	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9694	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
9695	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
9696	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
9697	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
9698	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
9699	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9700	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
9701	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9702	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9703	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
9704	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
9705	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	45	25,0	1 125,0	
9706	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	45	53,0	2 385,0	
9707	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,86	11 846,0	57 572,0	
9708	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,692	460,0	4 918,0	
9709	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	320,76	38,0	12 189,0	
9710	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	7,2	163,0	1 174,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9711	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4,5	7 304,0	32 868,0	
9712	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	18	1 026,0	18 468,0	
9713	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
9714	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
9715	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
9716	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
9717	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
9718	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
9719	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 218,0	39 924,0	
9720	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	18	3 622,0	65 196,0	
9721	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
9722	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 444,0	43 992,0	
9723	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	18	3 070,0	55 260,0	
9724	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
9725	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 515,0	45 270,0	
9726	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	18	527,0	9 486,0	
			ИТОГО				849 191,0	
			Локальная смета №2-4-161 ост. "ул. Акын Сара" (1439)					
9727	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	5,4	420,0	2 268,0	
9728	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	3,6	67,0	241,0	
9729	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,005	216 599,0	1 083,0	
9730	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	25	1 100,0	27 500,0	
9731	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25	591,0	14 775,0	
9732	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34	4 014,0	136 476,0	Казахстан
9733	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30	846,0	25 380,0	
9734	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	40	541,0	21 640,0	Казахстан
9735	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9736	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9737	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9738	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
9739	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9740	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9741	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
9742	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
9743	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
9744	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
9745	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
9746	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9747	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
9748	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9749	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9750	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
9751	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
9752	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	30	25,0	750,0	
9753	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30	53,0	1 590,0	
9754	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9755	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
9756	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
9757	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
9758	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
9759	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
9760	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
9761	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
9762	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
9763	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
9764	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
9765	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
9766	42	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
9767	43	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
9768	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
9769	45	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
9770	46	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
9771	47	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	10	654,0	6 540,0	
9772	48	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	1,8	5 416,0	9 749,0	
9773	49	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,11	255,0	1 048,0	
9774	50	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,3	38,0	4 685,0	
9775	51	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	1	21 425,0	21 425,0	
9776	52	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	10	2 082,0	20 820,0	
9777	53	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	10	284,0	2 840,0	
9778	54	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	10	4 384,0	43 840,0	
9779	55	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	9,84	4 247,0	41 790,0	Казахстан
			ИТОГО				595 085,0	
			Локальная смета №2-4-162 ост. по пр. Рыскулова/ ул. Шарипова (1440)					
9780	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	53,1	420,0	22 302,0	
9781	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	35,4	67,0	2 372,0	
9782	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,222	497 776,0	110 506,0	
9783	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	73	1 582,0	115 486,0	
9784	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	73	591,0	43 143,0	
9785	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	120	4 014,0	481 680,0	Казахстан
9786	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	295	846,0	249 570,0	
9787	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	310	1 534,0	475 540,0	Казахстан
9788	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9789	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9790	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9791	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
9792	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9793	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9794	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
9795	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
9796	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
9797	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
9798	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
9799	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9800	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
9801	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9802	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9803	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
9804	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
9805	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
9806	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	295	25,0	7 375,0	
9807	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	295	53,0	15 635,0	
9808	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,7	11 846,0	31 984,0	
9809	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,94	460,0	2 732,0	
9810	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	178,2	38,0	6 772,0	
9811	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4	163,0	652,0	
9812	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,5	7 304,0	18 260,0	
9813	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	10	1 026,0	10 260,0	
9814	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
9815	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
9816	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
9817	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
9818	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
9819	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0084	208 882,0	1 755,0	
9820	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 218,0	22 180,0	
9821	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	10	3 622,0	36 220,0	
9822	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
9823	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 444,0	24 440,0	
9824	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	10	3 070,0	30 700,0	
9825	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
9826	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 515,0	25 150,0	
9827	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	10	527,0	5 270,0	
9828	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
9829	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
9830	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
9831	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
9832	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
9833	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
9834	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
9835	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
9836	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
9837	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
9838	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
9839	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
9840	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
9841	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
9842	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
9843	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
9844	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
9845	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	4	654,0	2 616,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9846	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	0,72	5 416,0	3 900,0	
9847	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,644	255,0	419,0	
9848	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	49,32	38,0	1 874,0	
9849	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,4	21 425,0	8 570,0	
9850	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	4	2 082,0	8 328,0	
9851	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	4	284,0	1 136,0	
9852	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	4	4 384,0	17 536,0	
9853	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3,936	4 247,0	16 716,0	Казахстан
9854	77	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах I-3 групп	м	29	16 467,0	477 543,0	
9855	78	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
			ИТОГО				2 591 980,0	
Локальная смета №2-4-163 мкр. Акбулак, ул. Касыма Шарипова, ост. "Сухэ Батора", (сев.ст) (1441)								
9856	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	103,5	420,0	43 470,0	
9857	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	69	67,0	4 623,0	
9858	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,308	497 776,0	153 315,0	
9859	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	267	1 582,0	422 394,0	
9860	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	267	591,0	157 797,0	
9861	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	426	4 014,0	1 709 964,0	Казахстан
9862	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	575	846,0	486 450,0	
9863	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	600	2 726,0	1 635 600,0	Казахстан
9864	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9865	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9866	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9867	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
9868	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9869	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9870	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
9871	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
9872	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
9873	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
9874	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
9875	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9876	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
9877	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9878	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9879	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
9880	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	38	4 857,0	184 566,0	
9881	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	38	2 571,0	97 698,0	Казахстан
9882	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	575	25,0	14 375,0	
9883	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	575	53,0	30 475,0	
9884	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	30,24	11 846,0	358 223,0	
9885	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	66,528	460,0	30 603,0	
9886	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 995,84	38,0	75 842,0	
9887	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	44,8	163,0	7 302,0	
9888	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	28	7 304,0	204 512,0	
9889	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	112	1 026,0	114 912,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9890	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,68	5 003,0	8 405,0	Казахстан
9891	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,68	5 039,0	8 466,0	Казахстан
9892	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,52	5 112,0	12 882,0	Казахстан
9893	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	10,92	3 233,0	35 304,0	Казахстан
9894	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,924	36,0	33,0	Казахстан
9895	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09408	208 882,0	19 652,0	
9896	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	112	2 218,0	248 416,0	
9897	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	112	3 622,0	405 664,0	
9898	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03528	208 882,0	7 369,0	
9899	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	112	2 444,0	273 728,0	
9900	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	112	3 070,0	343 840,0	
9901	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03528	208 882,0	7 369,0	
9902	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	112	2 515,0	281 680,0	
9903	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	112	527,0	59 024,0	
9904	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,34	11 846,0	122 488,0	
9905	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	22,748	460,0	10 464,0	
9906	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	682,44	38,0	25 933,0	
9907	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	37,6	163,0	6 129,0	
9908	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	18,8	7 304,0	137 315,0	
9909	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	94	1 026,0	96 444,0	
9910	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,41	5 003,0	7 054,0	Казахстан
9911	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,41	5 039,0	7 105,0	Казахстан
9912	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,115	5 112,0	10 812,0	Казахстан
9913	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,165	3 233,0	29 630,0	Казахстан
9914	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,7755	36,0	28,0	Казахстан
9915	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07896	208 882,0	16 493,0	
9916	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	94	2 444,0	229 736,0	
9917	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	94	1 023,0	96 162,0	
9918	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02961	208 882,0	6 185,0	
9919	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	94	2 515,0	236 410,0	
9920	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	94	527,0	49 538,0	
9921	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	21	654,0	13 734,0	
9922	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	3,78	5 416,0	20 472,0	
9923	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,631	255,0	2 201,0	
9924	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	258,93	38,0	9 839,0	
9925	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	2,1	21 425,0	44 992,0	
9926	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	21	2 082,0	43 722,0	
9927	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	21	284,0	5 964,0	
9928	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	21	4 384,0	92 064,0	
9929	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	20,664	4 247,0	87 760,0	Казахстан
			ИТОГО				8 991 745,0	
Локальная смета №2-4-164 мкр. Акбулак, ул. КасымаШарипова, ост. "Сухэ Батора", (южн. ст.) (1442)								
9930	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	114,3	420,0	48 006,0	
9931	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	76,2	67,0	5 105,0	
9932	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,349	497 776,0	173 724,0	
9933	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	286	1 582,0	452 452,0	
9934	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	286	591,0	169 026,0	
9935	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	456	4 014,0	1 830 384,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9936	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	635	846,0	537 210,0	
9937	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	660	2 726,0	1 799 160,0	Казахстан
9938	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
9939	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
9940	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
9941	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
9942	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
9943	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
9944	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
9945	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
9946	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
9947	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
9948	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
9949	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
9950	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
9951	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
9952	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
9953	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
9954	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	38	4 857,0	184 566,0	
9955	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	38	2 571,0	97 698,0	Казахстан
9956	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	635	25,0	15 875,0	
9957	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	635	53,0	33 655,0	
9958	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	33,21	11 846,0	393 406,0	
9959	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	73,062	460,0	33 609,0	
9960	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 191,86	38,0	83 291,0	
9961	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	49,2	163,0	8 020,0	
9962	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	30,75	7 304,0	224 598,0	
9963	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	123	1 026,0	126 198,0	
9964	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,845	5 003,0	9 231,0	Казахстан
9965	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,845	5 039,0	9 297,0	Казахстан
9966	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,7675	5 112,0	14 147,0	Казахстан
9967	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,9925	3 233,0	38 772,0	Казахстан
9968	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,01475	36,0	37,0	Казахстан
9969	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,10332	208 882,0	21 582,0	
9970	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	123	2 218,0	272 814,0	
9971	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	123	3 622,0	445 506,0	
9972	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,038745	208 882,0	8 093,0	
9973	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	123	2 444,0	300 612,0	
9974	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	123	3 070,0	377 610,0	
9975	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,038745	208 882,0	8 093,0	
9976	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	123	2 515,0	309 345,0	
9977	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	123	527,0	64 821,0	
9978	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,34	11 846,0	122 488,0	
9979	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	22,748	460,0	10 464,0	
9980	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	682,44	38,0	25 933,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9981	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	37,6	163,0	6 129,0	
9982	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	18,8	7 304,0	137 315,0	
9983	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	94	1 026,0	96 444,0	
9984	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,41	5 003,0	7 054,0	Казахстан
9985	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,41	5 039,0	7 105,0	Казахстан
9986	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,115	5 112,0	10 812,0	Казахстан
9987	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,165	3 233,0	29 630,0	Казахстан
9988	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,7755	36,0	28,0	Казахстан
9989	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07896	208 882,0	16 493,0	
9990	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	94	2 444,0	229 736,0	
9991	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	94	1 023,0	96 162,0	
9992	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02961	208 882,0	6 185,0	
9993	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	94	2 515,0	236 410,0	
9994	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	94	527,0	49 538,0	
9995	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	21	654,0	13 734,0	
9996	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	3,78	5 416,0	20 472,0	
9997	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,631	255,0	2 201,0	
9998	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	258,93	38,0	9 839,0	
9999	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	2,1	21 425,0	44 992,0	
10000	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	21	2 082,0	43 722,0	
10001	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	21	284,0	5 964,0	
10002	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	21	4 384,0	92 064,0	
10003	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	20,664	4 247,0	87 760,0	Казахстан
			ИТОГО				9 643 735,0	
Локальная смета №2-4-165 мкр. Айгерим-2, ул. Носяна/Сулутор, ост. "По требованию" (1443)								
10004	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	64,8	420,0	27 216,0	
10005	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	43,2	67,0	2 894,0	
10006	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,274	497 776,0	136 391,0	
10007	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	86	1 582,0	136 052,0	
10008	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	86	591,0	50 826,0	
10009	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	149	4 014,0	598 086,0	Казахстан
10010	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	360	846,0	304 560,0	
10011	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	380	1 534,0	582 920,0	Казахстан
10012	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10013	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10014	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10015	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10016	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10017	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10018	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10019	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10020	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10021	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10022	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10023	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10024	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10025	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10026	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10027	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10028	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
10029	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
10030	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	360	25,0	9 000,0	
10031	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	360	53,0	19 080,0	
10032	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	17,01	11 846,0	201 500,0	
10033	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	37,422	460,0	17 214,0	
10034	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 122,66	38,0	42 661,0	
10035	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	25,2	163,0	4 108,0	
10036	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	15,75	7 304,0	115 038,0	
10037	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	63	1 026,0	64 638,0	
10038	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,945	5 003,0	4 728,0	Казахстан
10039	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,945	5 039,0	4 762,0	Казахстан
10040	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,4175	5 112,0	7 246,0	Казахстан
10041	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,1425	3 233,0	19 859,0	Казахстан
10042	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,51975	36,0	19,0	Казахстан
10043	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05292	208 882,0	11 054,0	
10044	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	63	2 218,0	139 734,0	
10045	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	63	3 622,0	228 186,0	
10046	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,019845	208 882,0	4 145,0	
10047	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	63	2 444,0	153 972,0	
10048	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	63	3 070,0	193 410,0	
10049	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,019845	208 882,0	4 145,0	
10050	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	63	2 515,0	158 445,0	
10051	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	63	527,0	33 201,0	
			ИТОГО				3 499 367,0	
			Локальная смета №2-4-166 мкр. Айгерим-2, ул. Майкопская, ост. "Мамытова" (1444)					
10052	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	356,4	420,0	149 688,0	
10053	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	237,6	67,0	15 919,0	
10054	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,94	497 776,0	467 909,0	
10055	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	1 040	1 582,0	1 645 280,0	
10056	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	1 040	591,0	614 640,0	
10057	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1 673	4 014,0	6 715 422,0	Казахстан
10058	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 980	846,0	1 675 080,0	
10059	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	2 030	4 257,0	8 641 710,0	Казахстан
10060	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10061	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10062	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10063	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
10064	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10065	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10066	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
10067	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
10068	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10069	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
10070	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
10071	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10072	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
10073	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10074	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10075	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
10076	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	156	4 857,0	757 692,0	
10077	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	156	2 571,0	401 076,0	Казахстан
10078	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 980	25,0	49 500,0	
10079	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 980	53,0	104 940,0	
10080	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	198,99	11 846,0	2 357 236,0	
10081	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	437,778	460,0	201 378,0	
10082	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	13 133,34	38,0	499 067,0	
10083	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	294,8	163,0	48 052,0	
10084	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	184,25	7 304,0	1 345 762,0	
10085	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	737	1 026,0	756 162,0	
10086	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,055	5 003,0	55 308,0	Казахстан
10087	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	11,055	5 039,0	55 706,0	Казахстан
10088	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	16,5825	5 112,0	84 770,0	Казахстан
10089	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	71,8575	3 233,0	232 315,0	Казахстан
10090	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	6,08025	36,0	219,0	Казахстан
10091	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,61908	208 882,0	129 315,0	
10092	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	737	2 218,0	1 634 666,0	
10093	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	737	3 622,0	2 669 414,0	
10094	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,232155	208 882,0	48 493,0	
10095	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	737	2 444,0	1 801 228,0	
10096	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	737	3 070,0	2 262 590,0	
10097	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,232155	208 882,0	48 493,0	
10098	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	737	2 515,0	1 853 555,0	
10099	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	737	527,0	388 399,0	
10100	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,73	11 846,0	186 338,0	
10101	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	34,606	460,0	15 919,0	
10102	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 038,18	38,0	39 451,0	
10103	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	57,2	163,0	9 324,0	
10104	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	28,6	7 304,0	208 894,0	
10105	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	143	1 026,0	146 718,0	
10106	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,145	5 003,0	10 731,0	Казахстан
10107	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,145	5 039,0	10 809,0	Казахстан
10108	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,2175	5 112,0	16 448,0	Казахстан
10109	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	13,9425	3 233,0	45 076,0	Казахстан
10110	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,17975	36,0	42,0	Казахстан
10111	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,12012	208 882,0	25 091,0	
10112	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	143	2 444,0	349 492,0	
10113	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	143	1 023,0	146 289,0	
10114	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,045045	208 882,0	9 409,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10115	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	143	2 515,0	359 645,0	
10116	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	143	527,0	75 361,0	
10117	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	16	654,0	10 464,0	
10118	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	2,88	5 416,0	15 598,0	
10119	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,576	255,0	1 677,0	
10120	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	197,28	38,0	7 497,0	
10121	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	1,6	21 425,0	34 280,0	
10122	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	16	2 082,0	33 312,0	
10123	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	16	284,0	4 544,0	
10124	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	16	4 384,0	70 144,0	
10125	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	15,744	4 247,0	66 865,0	Казахстан
			ИТОГО				39 758 087,0	
			Локальная смета №2-4-167 по мкр. Коккайнар, ул. Мамбетова, ост. "Басаркабыз" (южная сторона) (1445)					
10126	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	20,7	420,0	8 694,0	
10127	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	13,8	67,0	925,0	
10128	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,054	216 599,0	11 696,0	
10129	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	61	1 100,0	67 100,0	
10130	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	61	591,0	36 051,0	
10131	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	86	4 014,0	345 204,0	Казахстан
10132	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	115	846,0	97 290,0	
10133	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	130	677,0	88 010,0	Казахстан
10134	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10135	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10136	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10137	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
10138	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10139	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10140	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10141	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10142	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10143	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10144	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10145	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10146	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
10147	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10148	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10149	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
10150	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
10151	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	115	25,0	2 875,0	
10152	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	115	53,0	6 095,0	
10153	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,48	11 846,0	76 762,0	
10154	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,256	460,0	6 558,0	
10155	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	427,68	38,0	16 252,0	
10156	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	9,6	163,0	1 565,0	
10157	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6	7 304,0	43 824,0	
10158	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	24	1 026,0	24 624,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10159	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
10160	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
10161	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
10162	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
10163	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,198	36,0	7,0	Казахстан
10164	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
10165	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 218,0	53 232,0	
10166	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	24	3 622,0	86 928,0	
10167	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
10168	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 444,0	58 656,0	
10169	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	24	3 070,0	73 680,0	
10170	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
10171	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 515,0	60 360,0	
10172	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	24	527,0	12 648,0	
10173	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,08	11 846,0	36 486,0	
10174	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,776	460,0	3 117,0	
10175	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	203,28	38,0	7 725,0	
10176	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	11,2	163,0	1 826,0	
10177	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,6	7 304,0	40 902,0	
10178	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	28	1 026,0	28 728,0	
10179	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
10180	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
10181	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
10182	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
10183	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,231	36,0	8,0	Казахстан
10184	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	208 882,0	4 913,0	
10185	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 444,0	68 432,0	
10186	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	28	1 023,0	28 644,0	
10187	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
10188	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 515,0	70 420,0	
10189	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	28	527,0	14 756,0	
			ИТОГО				1 688 759,0	
Локальная смета №2-4-168 мкр. Коккайнар, ул. Мамбетова, ост. "Басаркабыз", (северная сторона) (1446)								
10190	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	20,7	420,0	8 694,0	
10191	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	13,8	67,0	925,0	
10192	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,06	216 599,0	12 996,0	
10193	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	55	1 100,0	60 500,0	
10194	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	55	591,0	32 505,0	
10195	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	66	4 014,0	264 924,0	Казахстан
10196	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	115	846,0	97 290,0	
10197	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	125	677,0	84 625,0	Казахстан
10198	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10199	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10200	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10201	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
10202	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10203	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10204	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10205	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10206	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10207	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10208	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10209	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10210	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
10211	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10212	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10213	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
10214	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
10215	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	115	25,0	2 875,0	
10216	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	115	53,0	6 095,0	
10217	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,97	11 846,0	35 183,0	
10218	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,534	460,0	3 006,0	
10219	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	196,02	38,0	7 449,0	
10220	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,4	163,0	717,0	
10221	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,75	7 304,0	20 086,0	
10222	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	11	1 026,0	11 286,0	
10223	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
10224	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
10225	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
10226	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
10227	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
10228	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00924	208 882,0	1 930,0	
10229	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 218,0	24 398,0	
10230	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	11	3 622,0	39 842,0	
10231	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
10232	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 444,0	26 884,0	
10233	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	11	3 070,0	33 770,0	
10234	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,003465	208 882,0	724,0	
10235	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	11	2 515,0	27 665,0	
10236	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	11	527,0	5 797,0	
10237	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,96	11 846,0	46 910,0	
10238	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,712	460,0	4 008,0	
10239	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	261,36	38,0	9 932,0	
10240	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	14,4	163,0	2 347,0	
10241	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,2	7 304,0	52 589,0	
10242	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	36	1 026,0	36 936,0	
10243	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,54	5 003,0	2 702,0	Казахстан
10244	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,54	5 039,0	2 721,0	Казахстан
10245	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,81	5 112,0	4 141,0	Казахстан
10246	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,51	3 233,0	11 348,0	Казахстан
10247	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,297	36,0	11,0	Казахстан
10248	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03024	208 882,0	6 317,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10249	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	36	2 444,0	87 984,0	
10250	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	36	1 023,0	36 828,0	
10251	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01134	208 882,0	2 369,0	
10252	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	36	2 515,0	90 540,0	
10253	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	36	527,0	18 972,0	
			ИТОГО				1 383 431,0	
			Локальная смета №2-4-169 мкр. Коккайнар, ул. Мамбетова, остановка "БАК" (1447)					
10254	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	32,4	420,0	13 608,0	
10255	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21,6	67,0	1 447,0	
10256	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,125	497 776,0	62 222,0	
10257	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	55	1 100,0	60 500,0	
10258	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	55	591,0	32 505,0	
10259	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	66	4 014,0	264 924,0	Казахстан
10260	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180	846,0	152 280,0	
10261	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	190	1 043,0	198 170,0	Казахстан
10262	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10263	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10264	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10265	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10266	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10267	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10268	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10269	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10270	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10271	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10272	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10273	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10274	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
10275	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10276	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10277	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10278	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
10279	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
10280	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	180	25,0	4 500,0	
10281	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	180	53,0	9 540,0	
10282	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,24	11 846,0	38 381,0	
10283	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,128	460,0	3 279,0	
10284	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	213,84	38,0	8 126,0	
10285	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4,8	163,0	782,0	
10286	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3	7 304,0	21 912,0	
10287	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	12	1 026,0	12 312,0	
10288	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
10289	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
10290	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
10291	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
10292	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10293	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
10294	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 218,0	26 616,0	
10295	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	12	3 622,0	43 464,0	
10296	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
10297	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 444,0	29 328,0	
10298	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	12	3 070,0	36 840,0	
10299	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00378	208 882,0	790,0	
10300	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	12	2 515,0	30 180,0	
10301	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	12	527,0	6 324,0	
			ИТОГО				1 232 754,0	
Локальная смета №2-4-170 по ул. Ак-Кайнар, ост. "Микрорайон Саялы", северная сторона (1448)								
10302	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	65,7	420,0	27 594,0	
10303	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	43,8	67,0	2 935,0	
10304	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,212	497 776,0	105 529,0	
10305	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	153	1 582,0	242 046,0	
10306	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	153	591,0	90 423,0	
10307	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	232	4 014,0	931 248,0	Казахстан
10308	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	365	846,0	308 790,0	
10309	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	385	1 534,0	590 590,0	Казахстан
10310	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10311	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10312	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10313	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10314	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10315	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10316	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10317	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10318	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10319	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10320	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10321	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10322	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
10323	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10324	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10325	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10326	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
10327	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
10328	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	365	25,0	9 125,0	
10329	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	365	53,0	19 345,0	
10330	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,51	11 846,0	41 579,0	
10331	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,722	460,0	3 552,0	
10332	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	231,66	38,0	8 803,0	
10333	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,2	163,0	848,0	
10334	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,25	7 304,0	23 738,0	
10335	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	13	1 026,0	13 338,0	
10336	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,195	5 003,0	976,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10337	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,195	5 039,0	983,0	Казахстан
10338	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2925	5 112,0	1 495,0	Казахстан
10339	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,2675	3 233,0	4 098,0	Казахстан
10340	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,10725	36,0	4,0	Казахстан
10341	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01092	208 882,0	2 281,0	
10342	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 218,0	28 834,0	
10343	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	13	3 622,0	47 086,0	
10344	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
10345	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 444,0	31 772,0	
10346	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	13	3 070,0	39 910,0	
10347	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
10348	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 515,0	32 695,0	
10349	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	13	527,0	6 851,0	
10350	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,29	11 846,0	50 819,0	
10351	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	9,438	460,0	4 341,0	
10352	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	283,14	38,0	10 759,0	
10353	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	15,6	163,0	2 543,0	
10354	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,8	7 304,0	56 971,0	
10355	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	39	1 026,0	40 014,0	
10356	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,585	5 003,0	2 927,0	Казахстан
10357	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,585	5 039,0	2 948,0	Казахстан
10358	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,8775	5 112,0	4 486,0	Казахстан
10359	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,8025	3 233,0	12 293,0	Казахстан
10360	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,32175	36,0	12,0	Казахстан
10361	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03276	208 882,0	6 843,0	
10362	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 444,0	95 316,0	
10363	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	39	1 023,0	39 897,0	
10364	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012285	208 882,0	2 566,0	
10365	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 515,0	98 085,0	
10366	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	39	527,0	20 553,0	
10367	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	25	654,0	16 350,0	
10368	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	4,5	5 416,0	24 372,0	
10369	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,275	255,0	2 620,0	
10370	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	308,25	38,0	11 714,0	
10371	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	2,5	21 425,0	53 562,0	
10372	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	25	2 082,0	52 050,0	
10373	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	25	284,0	7 100,0	
10374	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	25	4 384,0	109 600,0	
10375	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	24,6	4 247,0	104 476,0	Казахстан
			ИТОГО				3 660 816,0	
			Локальная смета №2-4-171 по ул. Ак-Кайнар, ост. "Микрорайон Саялы", южная сторона (1449)					
10376	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	50,4	420,0	21 168,0	
10377	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	33,6	67,0	2 251,0	
10378	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,164	497 776,0	81 635,0	
10379	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	116	1 582,0	183 512,0	
10380	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	116	591,0	68 556,0	
10381	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	158	4 014,0	634 212,0	Казахстан
10382	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	280	846,0	236 880,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10383	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	305	1 534,0	467 870,0	Казахстан
10384	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10385	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10386	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10387	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10388	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10389	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10390	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10391	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10392	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10393	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10394	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10395	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10396	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
10397	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10398	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10399	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10400	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
10401	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
10402	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	280	25,0	7 000,0	
10403	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	280	53,0	14 840,0	
10404	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,51	11 846,0	41 579,0	
10405	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,722	460,0	3 552,0	
10406	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	231,66	38,0	8 803,0	
10407	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,2	163,0	848,0	
10408	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,25	7 304,0	23 738,0	
10409	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	13	1 026,0	13 338,0	
10410	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,195	5 003,0	976,0	Казахстан
10411	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,195	5 039,0	983,0	Казахстан
10412	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2925	5 112,0	1 495,0	Казахстан
10413	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,2675	3 233,0	4 098,0	Казахстан
10414	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,10725	36,0	4,0	Казахстан
10415	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01092	208 882,0	2 281,0	
10416	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 218,0	28 834,0	
10417	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	13	3 622,0	47 086,0	
10418	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
10419	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 444,0	31 772,0	
10420	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	13	3 070,0	39 910,0	
10421	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
10422	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 515,0	32 695,0	
10423	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	13	527,0	6 851,0	
10424	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,97	11 846,0	35 183,0	
10425	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,534	460,0	3 006,0	
10426	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	196,02	38,0	7 449,0	
10427	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	10,8	163,0	1 760,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10428	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,4	7 304,0	39 442,0	
10429	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	27	1 026,0	27 702,0	
10430	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,405	5 003,0	2 026,0	Казахстан
10431	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,405	5 039,0	2 041,0	Казахстан
10432	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6075	5 112,0	3 106,0	Казахстан
10433	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,6325	3 233,0	8 511,0	Казахстан
10434	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,22275	36,0	8,0	Казахстан
10435	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02268	208 882,0	4 737,0	
10436	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	27	2 444,0	65 988,0	
10437	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	27	1 023,0	27 621,0	
10438	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008505	208 882,0	1 777,0	
10439	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	27	2 515,0	67 905,0	
10440	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	27	527,0	14 229,0	
			ИТОГО				2 515 533,0	
			Локальная смета №2-4-172 по шоссе Северное кольцо, ост "рынок Арлан" (1450)					
10441	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	27	420,0	11 340,0	
10442	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	18	67,0	1 206,0	
10443	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,094	497 776,0	46 791,0	
10444	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	56	1 100,0	61 600,0	
10445	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	56	591,0	33 096,0	
10446	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	71	4 014,0	284 994,0	Казахстан
10447	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	150	846,0	126 900,0	
10448	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	165	1 043,0	172 095,0	Казахстан
10449	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10450	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10451	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10452	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10453	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10454	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10455	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
10456	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
10457	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
10458	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
10459	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
10460	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10461	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
10462	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10463	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10464	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10465	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
10466	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
10467	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	150	25,0	3 750,0	
10468	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	150	53,0	7 950,0	
10469	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,05	11 846,0	47 976,0	
10470	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,91	460,0	4 099,0	
10471	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	267,3	38,0	10 157,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10472	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	6	163,0	978,0	
10473	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,75	7 304,0	27 390,0	
10474	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	15	1 026,0	15 390,0	
10475	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,225	5 003,0	1 126,0	Казахстан
10476	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,225	5 039,0	1 134,0	Казахстан
10477	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3375	5 112,0	1 725,0	Казахстан
10478	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,4625	3 233,0	4 728,0	Казахстан
10479	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,12375	36,0	4,0	Казахстан
10480	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0126	208 882,0	2 632,0	
10481	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	15	2 218,0	33 270,0	
10482	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	15	3 622,0	54 330,0	
10483	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004725	208 882,0	987,0	
10484	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	15	2 444,0	36 660,0	
10485	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	15	3 070,0	46 050,0	
10486	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004725	208 882,0	987,0	
10487	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	15	2 515,0	37 725,0	
10488	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	15	527,0	7 905,0	
			ИТОГО				1 234 972,0	
Локальная смета №2-4-173 по мкр. Дархан, ул. Каракоз/ Ахметова, ост. "Ахметова (вост.ст.)" (1451)								
10489	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	130,5	420,0	54 810,0	
10490	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	87	67,0	5 829,0	
10491	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,369	497 776,0	183 679,0	
10492	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	356	1 582,0	563 192,0	
10493	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	356	591,0	210 396,0	
10494	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	592	4 014,0	2 376 288,0	Казахстан
10495	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	725	846,0	613 350,0	
10496	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	750	3 508,0	2 631 000,0	Казахстан
10497	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10498	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10499	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10500	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
10501	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10502	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10503	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
10504	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
10505	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
10506	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
10507	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
10508	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10509	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
10510	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10511	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10512	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
10513	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	38	4 857,0	184 566,0	
10514	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	38	2 571,0	97 698,0	Казахстан
10515	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	725	25,0	18 125,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10516	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	725	53,0	38 425,0	
10517	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	64,26	11 846,0	761 224,0	
10518	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	141,372	460,0	65 031,0	
10519	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	4 241,16	38,0	161 164,0	
10520	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	95,2	163,0	15 518,0	
10521	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	59,5	7 304,0	434 588,0	
10522	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	238	1 026,0	244 188,0	
10523	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	3,57	5 003,0	17 861,0	Казахстан
10524	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	3,57	5 039,0	17 989,0	Казахстан
10525	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	5,355	5 112,0	27 375,0	Казахстан
10526	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	23,205	3 233,0	75 022,0	Казахстан
10527	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,9635	36,0	71,0	Казахстан
10528	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,19992	208 882,0	41 760,0	
10529	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	238	2 218,0	527 884,0	
10530	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	238	3 622,0	862 036,0	
10531	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07497	208 882,0	15 660,0	
10532	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	238	2 444,0	581 672,0	
10533	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	238	3 070,0	730 660,0	
10534	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07497	208 882,0	15 660,0	
10535	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	238	2 515,0	598 570,0	
10536	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	238	527,0	125 426,0	
			ИТОГО				12 444 402,0	
Локальная смета №2-4-174 по мкр. Шанырак-2, ул. Аубакирова, ост. "Егиздобе" (южная сторона) (1452)								
10537	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	56,7	420,0	23 814,0	
10538	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	37,8	67,0	2 533,0	
10539	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,198	497 776,0	98 560,0	
10540	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	117	1 582,0	185 094,0	
10541	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	117	591,0	69 147,0	
10542	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	186	4 014,0	746 604,0	Казахстан
10543	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	315	846,0	266 490,0	
10544	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	330	1 534,0	506 220,0	Казахстан
10545	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10546	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10547	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10548	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10549	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10550	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10551	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10552	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10553	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10554	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10555	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10556	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10557	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
10558	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10559	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10560	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10561	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
10562	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
10563	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	315	25,0	7 875,0	
10564	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	325	53,0	17 225,0	
10565	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	14,85	11 846,0	175 913,0	
10566	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	32,67	460,0	15 028,0	
10567	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	980,1	38,0	37 244,0	
10568	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	22	163,0	3 586,0	
10569	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	13,75	7 304,0	100 430,0	
10570	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	55	1 026,0	56 430,0	
10571	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,825	5 003,0	4 127,0	Казахстан
10572	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,825	5 039,0	4 157,0	Казахстан
10573	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,2375	5 112,0	6 326,0	Казахстан
10574	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,3625	3 233,0	17 337,0	Казахстан
10575	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,45375	36,0	16,0	Казахстан
10576	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0462	208 882,0	9 650,0	
10577	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	55	2 218,0	121 990,0	
10578	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	55	3 622,0	199 210,0	
10579	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017325	208 882,0	3 619,0	
10580	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	55	2 444,0	134 420,0	
10581	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	55	3 070,0	168 850,0	
10582	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017325	208 882,0	3 619,0	
10583	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	55	2 515,0	138 325,0	
10584	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	55	527,0	28 985,0	
10585	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,55	11 846,0	6 515,0	
10586	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,21	460,0	557,0	
10587	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	36,3	38,0	1 379,0	
10588	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	2	163,0	326,0	
10589	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1	7 304,0	7 304,0	
10590	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	5	1 026,0	5 130,0	
10591	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,075	5 003,0	375,0	Казахстан
10592	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,075	5 039,0	378,0	Казахстан
10593	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1125	5 112,0	575,0	Казахстан
10594	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,4875	3 233,0	1 576,0	Казахстан
10595	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,04125	36,0	1,0	Казахстан
10596	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0042	208 882,0	877,0	
10597	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5	2 444,0	12 220,0	
10598	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	5	1 023,0	5 115,0	
10599	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001575	208 882,0	329,0	
10600	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5	2 515,0	12 575,0	
10601	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	5	527,0	2 635,0	
			ИТОГО				3 464 680,0	
Локальная смета №2-4-175 по мкр. Айгерим-1, ул. Аубакирова, ост "Веселова" (западная сторона) (1453)								
10602	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	100,8	420,0	42 336,0	
10603	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	$м^3$	67,2	67,0	4 502,0	
10604	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,36	497 776,0	179 199,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10605	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	200	1 582,0	316 400,0	
10606	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	200	591,0	118 200,0	
10607	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	329	4 014,0	1 320 606,0	Казахстан
10608	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	560	846,0	473 760,0	
10609	8	243-113-0420 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (мк)-1	м	570	2 927,0	1 668 390,0	Казахстан
10610	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10611	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10612	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10613	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
10614	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10615	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10616	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10617	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10618	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10619	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10620	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10621	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10622	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
10623	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10624	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10625	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
10626	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	28	4 857,0	135 996,0	
10627	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	28	2 571,0	71 988,0	Казахстан
10628	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	560	25,0	14 000,0	
10629	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	560	53,0	29 680,0	
10630	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	31,32	11 846,0	371 017,0	
10631	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	68,904	460,0	31 696,0	
10632	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 067,12	38,0	78 551,0	
10633	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	46,4	163,0	7 563,0	
10634	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	29	7 304,0	211 816,0	
10635	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	116	1 026,0	119 016,0	
10636	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,74	5 003,0	8 705,0	Казахстан
10637	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,74	5 039,0	8 768,0	Казахстан
10638	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,61	5 112,0	13 342,0	Казахстан
10639	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,31	3 233,0	36 565,0	Казахстан
10640	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,957	36,0	34,0	Казахстан
10641	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,09744	208 882,0	20 353,0	
10642	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	116	2 218,0	257 288,0	
10643	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	116	3 622,0	420 152,0	
10644	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03654	208 882,0	7 633,0	
10645	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	116	2 444,0	283 504,0	
10646	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	116	3 070,0	356 120,0	
10647	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03654	208 882,0	7 633,0	
10648	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	116	2 515,0	291 740,0	
10649	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	116	527,0	61 132,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10650	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,55	11 846,0	6 515,0	
10651	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,21	460,0	557,0	
10652	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	36,3	38,0	1 379,0	
10653	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	2	163,0	326,0	
10654	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1	7 304,0	7 304,0	
10655	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	5	1 026,0	5 130,0	
10656	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,075	5 003,0	375,0	Казахстан
10657	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,075	5 039,0	378,0	Казахстан
10658	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1125	5 112,0	575,0	Казахстан
10659	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,4875	3 233,0	1 576,0	Казахстан
10660	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,04125	36,0	1,0	Казахстан
10661	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0042	208 882,0	877,0	
10662	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5	2 444,0	12 220,0	
10663	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	5	1 023,0	5 115,0	
10664	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,001575	208 882,0	329,0	
10665	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	5	2 515,0	12 575,0	
10666	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	5	527,0	2 635,0	
			ИТОГО				7 164 670,0	
Локальная смета №2-4-176 по мкр. Туркестан, ул. Аубакирова, ост. "Веселова" (восточная сторона) (1454)								
10667	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	57,6	420,0	24 192,0	
10668	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	38,4	67,0	2 573,0	
10669	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,068	497 776,0	33 849,0	
10670	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	252	1 582,0	398 664,0	
10671	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	252	591,0	148 932,0	
10672	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	322	4 014,0	1 292 508,0	Казахстан
10673	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	320	846,0	270 720,0	
10674	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	340	1 534,0	521 560,0	Казахстан
10675	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10676	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10677	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10678	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10679	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10680	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10681	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
10682	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
10683	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
10684	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
10685	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
10686	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10687	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
10688	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10689	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10690	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10691	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
10692	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
10693	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	320	25,0	8 000,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10694	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	320	53,0	16 960,0	
10695	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,83	11 846,0	92 754,0	
10696	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,226	460,0	7 924,0	
10697	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	516,78	38,0	19 638,0	
10698	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	11,6	163,0	1 891,0	
10699	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,25	7 304,0	52 954,0	
10700	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	29	1 026,0	29 754,0	
10701	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,435	5 003,0	2 176,0	Казахстан
10702	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,435	5 039,0	2 192,0	Казахстан
10703	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6525	5 112,0	3 336,0	Казахстан
10704	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,8275	3 233,0	9 141,0	Казахстан
10705	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,23925	36,0	9,0	Казахстан
10706	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02436	208 882,0	5 088,0	
10707	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 218,0	64 322,0	
10708	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	29	3 622,0	105 038,0	
10709	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009135	208 882,0	1 908,0	
10710	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 444,0	70 876,0	
10711	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	29	3 070,0	89 030,0	
10712	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009135	208 882,0	1 908,0	
10713	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	29	2 515,0	72 935,0	
10714	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	29	527,0	15 283,0	
10715	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	13,97	11 846,0	165 489,0	
10716	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	30,734	460,0	14 138,0	
10717	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	922,02	38,0	35 037,0	
10718	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	50,8	163,0	8 280,0	
10719	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	25,4	7 304,0	185 522,0	
10720	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	127	1 026,0	130 302,0	
10721	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,905	5 003,0	9 531,0	Казахстан
10722	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,905	5 039,0	9 599,0	Казахстан
10723	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,8575	5 112,0	14 608,0	Казахстан
10724	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	12,3825	3 233,0	40 033,0	Казахстан
10725	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,04775	36,0	38,0	Казахстан
10726	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,10668	208 882,0	22 284,0	
10727	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	127	2 444,0	310 388,0	
10728	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	127	1 023,0	129 921,0	
10729	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,040005	208 882,0	8 356,0	
10730	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	127	2 515,0	319 405,0	
10731	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	127	527,0	66 929,0	
			ИТОГО				5 045 396,0	
Локальная смета №2-4-177 по ул. Ак-Кайнар, ост. "Микрорайон Саялы", северная сторона (1455)								
10732	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	47,7	420,0	20 034,0	
10733	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	31,8	67,0	2 131,0	
10734	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,162	497 776,0	80 640,0	
10735	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	103	1 582,0	162 946,0	
10736	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	103	591,0	60 873,0	
10737	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	163	4 014,0	654 282,0	Казахстан
10738	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	265	846,0	224 190,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10739	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	280	1 534,0	429 520,0	Казахстан
10740	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10741	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10742	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10743	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10744	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10745	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10746	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10747	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10748	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10749	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10750	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10751	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10752	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
10753	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10754	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10755	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10756	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
10757	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
10758	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	265	25,0	6 625,0	
10759	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	265	53,0	14 045,0	
10760	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	15,39	11 846,0	182 310,0	
10761	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	33,858	460,0	15 575,0	
10762	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 015,74	38,0	38 598,0	
10763	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	22,8	163,0	3 716,0	
10764	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14,25	7 304,0	104 082,0	
10765	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	57	1 026,0	58 482,0	
10766	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,855	5 003,0	4 278,0	Казахстан
10767	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,855	5 039,0	4 308,0	Казахстан
10768	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,2825	5 112,0	6 556,0	Казахстан
10769	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,5575	3 233,0	17 967,0	Казахстан
10770	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,47025	36,0	17,0	Казахстан
10771	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04788	208 882,0	10 001,0	
10772	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57	2 218,0	126 426,0	
10773	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	57	3 622,0	206 454,0	
10774	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017955	208 882,0	3 750,0	
10775	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57	2 444,0	139 308,0	
10776	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	57	3 070,0	174 990,0	
10777	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017955	208 882,0	3 750,0	
10778	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57	2 515,0	143 355,0	
10779	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	57	527,0	30 039,0	
10780	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
10781	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
10782	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
10783	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10784	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
10785	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
10786	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
10787	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
10788	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
10789	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
10790	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
10791	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
10792	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
10793	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
10794	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
10795	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
10796	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				3 214 675,0	
			Локальная смета №2-4-178 по ул. Кокорай, ост. "мкр. Самгау" (1456)					
10797	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	54	420,0	22 680,0	
10798	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	36	67,0	2 412,0	
10799	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,249	497 776,0	123 946,0	
10800	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	51	1 582,0	80 682,0	
10801	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	51	591,0	30 141,0	
10802	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	87	4 014,0	349 218,0	Казахстан
10803	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	300	846,0	253 800,0	
10804	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	320	1 534,0	490 880,0	Казахстан
10805	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10806	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10807	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10808	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10809	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10810	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10811	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
10812	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
10813	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
10814	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
10815	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
10816	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10817	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
10818	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10819	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10820	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10821	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
10822	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
10823	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	300	25,0	7 500,0	
10824	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	300	53,0	15 900,0	
10825	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,72	11 846,0	115 143,0	
10826	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,384	460,0	9 837,0	
10827	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	641,52	38,0	24 378,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10828	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	14,4	163,0	2 347,0	
10829	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9	7 304,0	65 736,0	
10830	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	36	1 026,0	36 936,0	
10831	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,54	5 003,0	2 702,0	Казахстан
10832	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,54	5 039,0	2 721,0	Казахстан
10833	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,81	5 112,0	4 141,0	Казахстан
10834	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,51	3 233,0	11 348,0	Казахстан
10835	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,297	36,0	11,0	Казахстан
10836	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03024	208 882,0	6 317,0	
10837	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	36	2 218,0	79 848,0	
10838	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	36	3 622,0	130 392,0	
10839	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01134	208 882,0	2 369,0	
10840	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	36	2 444,0	87 984,0	
10841	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	36	3 070,0	110 520,0	
10842	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01134	208 882,0	2 369,0	
10843	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	36	2 515,0	90 540,0	
10844	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	36	527,0	18 972,0	
			ИТОГО				2 361 479,0	
			Локальная смета №2-4-179 по мкр. Мадениет, ул. Шоган Абыз, ост. "БАК" (1474)					
10845	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	81	420,0	34 020,0	
10846	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	54	67,0	3 618,0	
10847	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,391	497 776,0	194 630,0	
10848	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	59	1 582,0	93 338,0	
10849	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	59	591,0	34 869,0	
10850	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	100	4 014,0	401 400,0	Казахстан
10851	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	450	846,0	380 700,0	
10852	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	470	2 027,0	952 690,0	Казахстан
10853	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10854	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10855	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10856	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10857	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10858	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10859	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
10860	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
10861	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
10862	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
10863	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
10864	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
10865	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
10866	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10867	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10868	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10869	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
10870	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
10871	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	450	25,0	11 250,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10872	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	450	53,0	23 850,0	
10873	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,94	11 846,0	70 365,0	
10874	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,068	460,0	6 011,0	
10875	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	392,04	38,0	14 898,0	
10876	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	8,8	163,0	1 434,0	
10877	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,5	7 304,0	40 172,0	
10878	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	22	1 026,0	22 572,0	
10879	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,33	5 003,0	1 651,0	Казахстан
10880	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,33	5 039,0	1 663,0	Казахстан
10881	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,495	5 112,0	2 530,0	Казахстан
10882	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,145	3 233,0	6 935,0	Казахстан
10883	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1815	36,0	7,0	Казахстан
10884	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01848	208 882,0	3 860,0	
10885	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 218,0	48 796,0	
10886	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	22	3 622,0	79 684,0	
10887	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00693	208 882,0	1 448,0	
10888	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 444,0	53 768,0	
10889	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	22	3 070,0	67 540,0	
10890	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00693	208 882,0	1 448,0	
10891	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 515,0	55 330,0	
10892	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	22	527,0	11 594,0	
10893	51	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	19	16 467,0	312 873,0	
10894	52	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	19,38	2 210,0	42 830,0	Казахстан
			ИТОГО				3 157 483,0	
Локальная смета №2-4-180 по пр. Рыскулова, ост "ТЦ Сторй-Сити" (1480)								
10895	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	36	420,0	15 120,0	
10896	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	24	67,0	1 608,0	
10897	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,111	497 776,0	55 253,0	
10898	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	89	1 100,0	97 900,0	
10899	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	89	591,0	52 599,0	
10900	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	161	4 014,0	646 254,0	Казахстан
10901	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	200	846,0	169 200,0	
10902	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	210	1 099,0	230 790,0	Казахстан
10903	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
10904	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
10905	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
10906	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
10907	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
10908	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
10909	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
10910	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
10911	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
10912	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
10913	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
10914	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10915	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
10916	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
10917	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
10918	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10919	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
10920	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
10921	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	25,0	5 000,0	
10922	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	53,0	10 600,0	
10923	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	17,55	11 846,0	207 897,0	
10924	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	38,61	460,0	17 761,0	
10925	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 158,3	38,0	44 015,0	
10926	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	26	163,0	4 238,0	
10927	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	16,25	7 304,0	118 690,0	
10928	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	65	1 026,0	66 690,0	
10929	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,975	5 003,0	4 878,0	Казахстан
10930	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,975	5 039,0	4 913,0	Казахстан
10931	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,4625	5 112,0	7 476,0	Казахстан
10932	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,3375	3 233,0	20 489,0	Казахстан
10933	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,53625	36,0	19,0	Казахстан
10934	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0546	208 882,0	11 405,0	
10935	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	65	2 218,0	144 170,0	
10936	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	65	3 622,0	235 430,0	
10937	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,020475	208 882,0	4 277,0	
10938	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	65	2 444,0	158 860,0	
10939	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	65	3 070,0	199 550,0	
10940	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,020475	208 882,0	4 277,0	
10941	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	65	2 515,0	163 475,0	
10942	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	65	527,0	34 255,0	
			ИТОГО				2 916 798,0	
			Локальная смета №2-4-181 ост. "улица Орталык" (1481-1482)					
10943	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	7,02	420,0	2 948,0	
10944	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	4,68	67,0	314,0	
10945	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	25,44	420,0	10 685,0	
10946	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,08	67,0	1 278,0	
10947	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,071	497 776,0	35 342,0	
10948	6	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	74	1 100,0	81 400,0	
10949	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	74	591,0	43 734,0	
10950	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	117	4 014,0	469 638,0	Казахстан
10951	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	145	846,0	122 670,0	
10952	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	106	260,0	27 560,0	
10953	11	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	280	1 043,0	292 040,0	Казахстан
10954	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
10955	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
10956	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
10957	15	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	
10958	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10959	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
10960	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
10961	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
10962	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
10963	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
10964	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
10965	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
10966	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
10967	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
10968	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
10969	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
10970	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
10971	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
10972	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	145	25,0	3 625,0	
10973	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53,0	7 685,0	
10974	34	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,61	11 846,0	137 532,0	
10975	35	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	25,542	460,0	11 749,0	
10976	36	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	766,26	38,0	29 118,0	
10977	37	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	17,2	163,0	2 804,0	
10978	38	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,75	7 304,0	78 518,0	
10979	39	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	43	1 026,0	44 118,0	
10980	40	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,645	5 003,0	3 227,0	Казахстан
10981	41	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,645	5 039,0	3 250,0	Казахстан
10982	42	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9675	5 112,0	4 946,0	Казахстан
10983	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,1925	3 233,0	13 554,0	Казахстан
10984	44	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,35475	36,0	13,0	Казахстан
10985	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03612	208 882,0	7 545,0	
10986	46	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	43	2 218,0	95 374,0	
10987	47	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	43	3 622,0	155 746,0	
10988	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013545	208 882,0	2 829,0	
10989	49	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	43	2 444,0	105 092,0	
10990	50	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	43	3 070,0	132 010,0	
10991	51	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013545	208 882,0	2 829,0	
10992	52	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	43	2 515,0	108 145,0	
10993	53	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	43	527,0	22 661,0	
			ИТОГО				2 371 431,0	
Локальная смета №2-4-182 ост. "Микрорайон Теректы-Юг" восточная сторона (1483)								
10994	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	14,4	420,0	6 048,0	
10995	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	9,6	67,0	643,0	
10996	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,015	216 599,0	3 249,0	
10997	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	65	1 100,0	71 500,0	
10998	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	65	591,0	38 415,0	
10999	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	90	4 014,0	361 260,0	Казахстан
11000	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	80	846,0	67 680,0	
11001	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	90	677,0	60 930,0	Казахстан
11002	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11003	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11004	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11005	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
11006	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11007	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11008	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11009	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11010	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11011	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11012	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11013	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11014	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11015	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11016	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11017	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
11018	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
11019	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	80	25,0	2 000,0	
11020	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	80	53,0	4 240,0	
11021	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,51	11 846,0	41 579,0	
11022	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,722	460,0	3 552,0	
11023	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	231,66	38,0	8 803,0	
11024	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,2	163,0	848,0	
11025	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,25	7 304,0	23 738,0	
11026	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	13	1 026,0	13 338,0	
11027	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,195	5 003,0	976,0	Казахстан
11028	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,195	5 039,0	983,0	Казахстан
11029	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2925	5 112,0	1 495,0	Казахстан
11030	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,2675	3 233,0	4 098,0	Казахстан
11031	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,10725	36,0	4,0	Казахстан
11032	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01092	208 882,0	2 281,0	
11033	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 218,0	28 834,0	
11034	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	13	3 622,0	47 086,0	
11035	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
11036	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 444,0	31 772,0	
11037	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	13	3 070,0	39 910,0	
11038	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
11039	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 515,0	32 695,0	
11040	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	13	527,0	6 851,0	
11041	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,72	11 846,0	67 759,0	
11042	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	12,584	460,0	5 789,0	
11043	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	377,52	38,0	14 346,0	
11044	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	20,8	163,0	3 390,0	
11045	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,4	7 304,0	75 962,0	
11046	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	52	1 026,0	53 352,0	
11047	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,78	5 003,0	3 902,0	Казахстан
11048	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,78	5 039,0	3 930,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11049	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,17	5 112,0	5 981,0	Казахстан
11050	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,07	3 233,0	16 391,0	Казахстан
11051	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,429	36,0	15,0	Казахстан
11052	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04368	208 882,0	9 124,0	
11053	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	52	2 444,0	127 088,0	
11054	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	52	1 023,0	53 196,0	
11055	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01638	208 882,0	3 421,0	
11056	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	52	2 515,0	130 780,0	
11057	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	52	527,0	27 404,0	
			ИТОГО				1 672 699,0	
Локальная смета №2-4-183 ост. "Мирорайон Тереты-Юг" западная сторона (1484)								
11058	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	27	420,0	11 340,0	
11059	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	18	67,0	1 206,0	
11060	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,001	497 776,0	498,0	
11061	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	149	1 100,0	163 900,0	
11062	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	149	591,0	88 059,0	
11063	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	158	4 014,0	634 212,0	Казахстан
11064	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	150	846,0	126 900,0	
11065	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	160	1 043,0	166 880,0	Казахстан
11066	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11067	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11068	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11069	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
11070	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11071	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11072	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11073	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11074	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11075	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11076	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11077	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11078	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11079	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11080	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11081	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
11082	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
11083	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
11084	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	150	25,0	3 750,0	
11085	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	150	53,0	7 950,0	
11086	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,43	11 846,0	28 786,0	
11087	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,346	460,0	2 459,0	
11088	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	160,38	38,0	6 094,0	
11089	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,6	163,0	587,0	
11090	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,25	7 304,0	16 434,0	
11091	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	9	1 026,0	9 234,0	
11092	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,135	5 003,0	675,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11093	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,135	5 039,0	680,0	Казахстан
11094	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2025	5 112,0	1 035,0	Казахстан
11095	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,8775	3 233,0	2 837,0	Казахстан
11096	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,07425	36,0	3,0	Казахстан
11097	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
11098	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 218,0	19 962,0	
11099	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	9	3 622,0	32 598,0	
11100	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
11101	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 444,0	21 996,0	
11102	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	9	3 070,0	27 630,0	
11103	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
11104	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 515,0	22 635,0	
11105	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	9	527,0	4 743,0	
11106	51	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	129	654,0	84 366,0	
11107	52	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	23,22	5 416,0	125 760,0	
11108	53	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	53,019	255,0	13 520,0	
11109	54	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 590,57	38,0	60 442,0	
11110	55	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	12,9	21 425,0	276 382,0	
11111	56	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	129	2 082,0	268 578,0	
11112	57	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	129	284,0	36 636,0	
11113	58	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	129	4 384,0	565 536,0	
11114	59	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	126,936	4 247,0	539 097,0	Казахстан
			ИТОГО				3 541 016,0	
			Локальная смета №2-4-184 по мкр. Томирис, ул. Центральная, ост. "Карла Маркса" (1486)					
11115	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	36	420,0	15 120,0	
11116	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	24	67,0	1 608,0	
11117	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,146	497 776,0	72 675,0	
11118	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	54	1 100,0	59 400,0	
11119	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	54	591,0	31 914,0	
11120	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	100	4 014,0	401 400,0	Казахстан
11121	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	200	846,0	169 200,0	
11122	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	215	1 099,0	236 285,0	Казахстан
11123	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11124	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11125	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11126	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
11127	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11128	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11129	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11130	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11131	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11132	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11133	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11134	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11135	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11136	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11137	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11138	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
11139	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
11140	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
11141	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	25,0	5 000,0	
11142	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	53,0	10 600,0	
11143	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	13,23	11 846,0	156 723,0	
11144	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	29,106	460,0	13 389,0	
11145	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	873,18	38,0	33 181,0	
11146	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	19,6	163,0	3 195,0	
11147	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12,25	7 304,0	89 474,0	
11148	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	49	1 026,0	50 274,0	
11149	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,735	5 003,0	3 677,0	Казахстан
11150	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,735	5 039,0	3 704,0	Казахстан
11151	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,1025	5 112,0	5 636,0	Казахстан
11152	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,7775	3 233,0	15 446,0	Казахстан
11153	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,40425	36,0	15,0	Казахстан
11154	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04116	208 882,0	8 598,0	
11155	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	49	2 218,0	108 682,0	
11156	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	49	3 622,0	177 478,0	
11157	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,015435	208 882,0	3 224,0	
11158	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	49	2 444,0	119 756,0	
11159	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	49	3 070,0	150 430,0	
11160	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,015435	208 882,0	3 224,0	
11161	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	49	2 515,0	123 235,0	
11162	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	49	527,0	25 823,0	
			ИТОГО				2 307 787,0	
Локальная смета №2-4-185 по Бурундайское Шоссе, мкр. Томирис, ост. "Нагульный пруд 2" (южн. ст.) (1487)								
11163	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	153,9	420,0	64 638,0	
11164	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	102,6	67,0	6 874,0	
11165	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,591	497 776,0	294 186,0	
11166	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	264	1 582,0	417 648,0	
11167	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	264	591,0	156 024,0	
11168	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	475	4 014,0	1 906 650,0	Казахстан
11169	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	855	846,0	723 330,0	
11170	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	885	3 508,0	3 104 580,0	Казахстан
11171	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11172	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11173	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11174	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
11175	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11176	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11177	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
11178	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
11179	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
11180	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
11181	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11182	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11183	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
11184	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11185	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11186	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
11187	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	46	4 857,0	223 422,0	
11188	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	46	2 571,0	118 266,0	Казахстан
11189	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	855	25,0	21 375,0	
11190	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	855	53,0	45 315,0	
11191	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	53,73	11 846,0	636 486,0	
11192	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	118,206	460,0	54 375,0	
11193	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 546,18	38,0	134 755,0	
11194	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	79,6	163,0	12 975,0	
11195	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	49,75	7 304,0	363 374,0	
11196	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	199	1 026,0	204 174,0	
11197	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,985	5 003,0	14 934,0	Казахстан
11198	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,985	5 039,0	15 041,0	Казахстан
11199	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,4775	5 112,0	22 889,0	Казахстан
11200	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19,4025	3 233,0	62 728,0	Казахстан
11201	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,64175	36,0	59,0	Казахстан
11202	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,16716	208 882,0	34 917,0	
11203	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	199	2 218,0	441 382,0	
11204	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	199	3 622,0	720 778,0	
11205	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,062685	208 882,0	13 094,0	
11206	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	199	2 444,0	486 356,0	
11207	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	199	3 070,0	610 930,0	
11208	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,062685	208 882,0	13 094,0	
11209	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	199	2 515,0	500 485,0	
11210	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	199	527,0	104 873,0	
			ИТОГО				11 677 692,0	
			Локальная смета №2-4-186 по ул. Универсиадная, ост. "микрорайон Нуркент" (1505)					
11211	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	93,6	420,0	39 312,0	
11212	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	62,4	67,0	4 181,0	
11213	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,218	497 776,0	108 515,0	
11214	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	302	1 582,0	477 764,0	
11215	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	302	591,0	178 482,0	
11216	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	438	4 014,0	1 758 132,0	Казахстан
11217	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	520	846,0	439 920,0	
11218	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	540	2 726,0	1 472 040,0	Казахстан
11219	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11220	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11221	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11222	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
11223	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11224	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11225	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11226	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
11227	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
11228	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
11229	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
11230	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11231	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
11232	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11233	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11234	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
11235	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	34	4 857,0	165 138,0	
11236	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	34	2 571,0	87 414,0	Казахстан
11237	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	520	25,0	13 000,0	
11238	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	520	53,0	27 560,0	
11239	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	23,49	11 846,0	278 263,0	
11240	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	51,678	460,0	23 772,0	
11241	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 550,34	38,0	58 913,0	
11242	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	34,8	163,0	5 672,0	
11243	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	21,75	7 304,0	158 862,0	
11244	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	87	1 026,0	89 262,0	
11245	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,305	5 003,0	6 529,0	Казахстан
11246	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,305	5 039,0	6 576,0	Казахстан
11247	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,9575	5 112,0	10 007,0	Казахстан
11248	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,4825	3 233,0	27 424,0	Казахстан
11249	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,71775	36,0	26,0	Казахстан
11250	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07308	208 882,0	15 265,0	
11251	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	87	2 218,0	192 966,0	
11252	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	87	3 622,0	315 114,0	
11253	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,027405	208 882,0	5 724,0	
11254	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	87	2 444,0	212 628,0	
11255	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	87	3 070,0	267 090,0	
11256	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,027405	208 882,0	5 724,0	
11257	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	87	2 515,0	218 805,0	
11258	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	87	527,0	45 849,0	
11259	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,62	11 846,0	185 035,0	
11260	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	34,364	460,0	15 807,0	
11261	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 030,92	38,0	39 175,0	
11262	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	56,8	163,0	9 258,0	
11263	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	28,4	7 304,0	207 434,0	
11264	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	142	1 026,0	145 692,0	
11265	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,13	5 003,0	10 656,0	Казахстан
11266	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,13	5 039,0	10 733,0	Казахстан
11267	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,195	5 112,0	16 333,0	Казахстан
11268	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	13,845	3 233,0	44 761,0	Казахстан
11269	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,1715	36,0	42,0	Казахстан
11270	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11928	208 882,0	24 915,0	
11271	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	142	2 444,0	347 048,0	
11272	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	142	1 023,0	145 266,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11273	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04473	208 882,0	9 343,0	
11274	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	142	2 515,0	357 130,0	
11275	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	142	527,0	74 834,0	
11276	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	20	654,0	13 080,0	
11277	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	3,6	5 416,0	19 498,0	
11278	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,22	255,0	2 096,0	
11279	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	246,6	38,0	9 371,0	
11280	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	2	21 425,0	42 850,0	
11281	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	20	2 082,0	41 640,0	
11282	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	20	284,0	5 680,0	
11283	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	20	4 384,0	87 680,0	
11284	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	19,68	4 247,0	83 581,0	Казахстан
11285	77	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	23	16 467,0	378 741,0	
11286	78	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	23,46	2 210,0	51 847,0	Казахстан
			ИТОГО				9 234 573,0	
			Локальная смета №2-4-187 по ул. Кожабекова, ост. "Автосервис" (1521)					
11287	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	114,3	420,0	48 006,0	
11288	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	76,2	67,0	5 105,0	
11289	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,388	497 776,0	193 137,0	
11290	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	247	1 582,0	390 754,0	
11291	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	247	591,0	145 977,0	
11292	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	473	4 014,0	1 898 622,0	Казахстан
11293	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	635	846,0	537 210,0	
11294	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	655	2 726,0	1 785 530,0	Казахстан
11295	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11296	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11297	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11298	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
11299	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11300	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11301	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11302	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11303	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11304	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11305	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11306	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11307	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11308	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11309	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11310	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
11311	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	34	4 857,0	165 138,0	
11312	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	34	2 571,0	87 414,0	Казахстан
11313	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	635	25,0	15 875,0	
11314	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	635	53,0	33 655,0	
11315	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	58,05	11 846,0	687 660,0	
11316	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	127,71	460,0	58 747,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11317	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 831,3	38,0	145 589,0	
11318	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	86	163,0	14 018,0	
11319	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	53,75	7 304,0	392 590,0	
11320	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	215	1 026,0	220 590,0	
11321	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,225	5 003,0	16 135,0	Казахстан
11322	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,225	5 039,0	16 251,0	Казахстан
11323	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,8375	5 112,0	24 729,0	Казахстан
11324	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	20,9625	3 233,0	67 772,0	Казахстан
11325	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,77375	36,0	64,0	Казахстан
11326	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1806	208 882,0	37 724,0	
11327	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	215	2 218,0	476 870,0	
11328	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	215	3 622,0	778 730,0	
11329	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,067725	208 882,0	14 147,0	
11330	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	215	2 444,0	525 460,0	
11331	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	215	3 070,0	660 050,0	
11332	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,067725	208 882,0	14 147,0	
11333	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	215	2 515,0	540 725,0	
11334	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	215	527,0	113 305,0	
			ИТОГО				10 250 844,0	
			Локальная смета №2-4-188 по мкр. Теректы, ул. Жана Гасыр, ост. "Детский сад", северная сторона (1522)					
11335	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	45,9	420,0	19 278,0	
11336	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	30,6	67,0	2 050,0	
11337	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,199	497 776,0	99 057,0	
11338	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	56	1 100,0	61 600,0	
11339	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	56	591,0	33 096,0	
11340	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	108	4 014,0	433 512,0	Казахстан
11341	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	255	846,0	215 730,0	
11342	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	270	1 099,0	296 730,0	Казахстан
11343	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11344	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11345	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11346	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
11347	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11348	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11349	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
11350	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
11351	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
11352	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
11353	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
11354	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11355	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
11356	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11357	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11358	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
11359	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
11360	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11361	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	255	25,0	6 375,0	
11362	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	255	53,0	13 515,0	
11363	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	14,04	11 846,0	166 318,0	
11364	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	30,888	460,0	14 208,0	
11365	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	926,64	38,0	35 212,0	
11366	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	20,8	163,0	3 390,0	
11367	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	13	7 304,0	94 952,0	
11368	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	52	1 026,0	53 352,0	
11369	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,78	5 003,0	3 902,0	Казахстан
11370	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,78	5 039,0	3 930,0	Казахстан
11371	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,17	5 112,0	5 981,0	Казахстан
11372	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,07	3 233,0	16 391,0	Казахстан
11373	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,429	36,0	15,0	Казахстан
11374	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04368	208 882,0	9 124,0	
11375	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	52	2 218,0	115 336,0	
11376	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	52	3 622,0	188 344,0	
11377	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01638	208 882,0	3 421,0	
11378	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	52	2 444,0	127 088,0	
11379	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	52	3 070,0	159 640,0	
11380	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01638	208 882,0	3 421,0	
11381	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	52	2 515,0	130 780,0	
11382	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	52	527,0	27 404,0	
11383	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
11384	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
11385	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
11386	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
11387	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
11388	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
11389	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
11390	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
11391	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
11392	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
11393	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
11394	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
11395	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
11396	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
11397	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
11398	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
11399	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				2 569 155,0	
Локальная смета №2-4-189 по мкр. Теректы, ул. Жана Гасыр, ост. "Детский сад", южная сторона (1523)								
11400	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	54	420,0	22 680,0	
11401	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	36	67,0	2 412,0	
11402	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,223	497 776,0	111 004,0	
11403	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	77	1 582,0	121 814,0	
11404	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	77	591,0	45 507,0	
11405	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	155	4 014,0	622 170,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11406	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	300	846,0	253 800,0	
11407	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	320	1 534,0	490 880,0	Казахстан
11408	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11409	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11410	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11411	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
11412	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11413	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11414	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11415	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11416	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11417	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11418	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11419	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11420	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11421	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11422	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11423	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
11424	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
11425	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
11426	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	300	25,0	7 500,0	
11427	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	300	53,0	15 900,0	
11428	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	20,79	11 846,0	246 278,0	
11429	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	45,738	460,0	21 039,0	
11430	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 372,14	38,0	52 141,0	
11431	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	30,8	163,0	5 020,0	
11432	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	19,25	7 304,0	140 602,0	
11433	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	77	1 026,0	79 002,0	
11434	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,155	5 003,0	5 778,0	Казахстан
11435	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,155	5 039,0	5 820,0	Казахстан
11436	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,7325	5 112,0	8 857,0	Казахстан
11437	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,5075	3 233,0	24 272,0	Казахстан
11438	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,63525	36,0	23,0	Казахстан
11439	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06468	208 882,0	13 510,0	
11440	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	77	2 218,0	170 786,0	
11441	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	77	3 622,0	278 894,0	
11442	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024255	208 882,0	5 066,0	
11443	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	77	2 444,0	188 188,0	
11444	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	77	3 070,0	236 390,0	
11445	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024255	208 882,0	5 066,0	
11446	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	77	2 515,0	193 655,0	
11447	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	77	527,0	40 579,0	
			ИТОГО				3 624 054,0	
Локальная смета №2-4-190 ост. "Жана Гасыр/Береке" (1524)								
11448	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	22,5	420,0	9 450,0	
11449	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	15	67,0	1 005,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11450	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,06	497 776,0	29 867,0	
11451	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	65	1 100,0	71 500,0	
11452	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	65	591,0	38 415,0	
11453	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	99	4 014,0	397 386,0	Казахстан
11454	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	125	846,0	105 750,0	
11455	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	140	1 043,0	146 020,0	Казахстан
11456	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11457	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11458	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11459	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
11460	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11461	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11462	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11463	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11464	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11465	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11466	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11467	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11468	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11469	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11470	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11471	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
11472	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
11473	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
11474	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	125	25,0	3 125,0	
11475	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	125	53,0	6 625,0	
11476	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	15,12	11 846,0	179 112,0	
11477	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	33,264	460,0	15 301,0	
11478	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	997,92	38,0	37 921,0	
11479	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	22,4	163,0	3 651,0	
11480	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14	7 304,0	102 256,0	
11481	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	56	1 026,0	57 456,0	
11482	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,84	5 003,0	4 203,0	Казахстан
11483	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,84	5 039,0	4 233,0	Казахстан
11484	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,26	5 112,0	6 441,0	Казахстан
11485	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,46	3 233,0	17 652,0	Казахстан
11486	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,462	36,0	17,0	Казахстан
11487	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04704	208 882,0	9 826,0	
11488	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	56	2 218,0	124 208,0	
11489	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	56	3 622,0	202 832,0	
11490	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
11491	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	56	2 444,0	136 864,0	
11492	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	56	3 070,0	171 920,0	
11493	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
11494	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	56	2 515,0	140 840,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11495	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	56	527,0	29 512,0	
11496	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,88	11 846,0	10 424,0	
11497	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,936	460,0	891,0	
11498	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	58,08	38,0	2 207,0	
11499	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,2	163,0	522,0	
11500	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,6	7 304,0	11 686,0	
11501	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	8	1 026,0	8 208,0	
11502	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
11503	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
11504	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
11505	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
11506	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,066	36,0	2,0	Казахстан
11507	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	208 882,0	1 404,0	
11508	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 444,0	19 552,0	
11509	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	8	1 023,0	8 184,0	
11510	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	
11511	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 515,0	20 120,0	
11512	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	8	527,0	4 216,0	
			ИТОГО				2 362 768,0	
			Локальная смета №2-4-191 ост. "мкр. Зердели", южная сторона (1525)					
11513	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	110,7	420,0	46 494,0	
11514	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	73,8	67,0	4 945,0	
11515	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,195	497 776,0	97 066,0	
11516	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	420	1 582,0	664 440,0	
11517	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	420	591,0	248 220,0	
11518	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	542	4 014,0	2 175 588,0	Казахстан
11519	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	615	846,0	520 290,0	
11520	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	640	2 726,0	1 744 640,0	Казахстан
11521	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11522	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11523	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11524	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
11525	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11526	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11527	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11528	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11529	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11530	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11531	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11532	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11533	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11534	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11535	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11536	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
11537	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	22	4 857,0	106 854,0	
11538	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	22	2 571,0	56 562,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11539	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	615	25,0	15 375,0	
11540	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	615	53,0	32 595,0	
11541	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	22,95	11 846,0	271 866,0	
11542	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	50,49	460,0	23 225,0	
11543	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 514,7	38,0	57 559,0	
11544	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	34	163,0	5 542,0	
11545	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	21,25	7 304,0	155 210,0	
11546	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	85	1 026,0	87 210,0	
11547	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,275	5 003,0	6 379,0	Казахстан
11548	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,275	5 039,0	6 425,0	Казахстан
11549	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,9125	5 112,0	9 777,0	Казахстан
11550	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,2875	3 233,0	26 793,0	Казахстан
11551	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,70125	36,0	25,0	Казахстан
11552	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0714	208 882,0	14 914,0	
11553	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	85	2 218,0	188 530,0	
11554	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	85	3 622,0	307 870,0	
11555	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,026775	208 882,0	5 593,0	
11556	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	85	2 444,0	207 740,0	
11557	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	85	3 070,0	260 950,0	
11558	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,026775	208 882,0	5 593,0	
11559	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	85	2 515,0	213 775,0	
11560	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	85	527,0	44 795,0	
11561	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	25,63	11 846,0	303 613,0	
11562	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	56,386	460,0	25 938,0	
11563	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 691,58	38,0	64 280,0	
11564	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	93,2	163,0	15 192,0	
11565	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	46,6	7 304,0	340 366,0	
11566	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	233	1 026,0	239 058,0	
11567	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,495	5 003,0	17 485,0	Казахстан
11568	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,495	5 039,0	17 611,0	Казахстан
11569	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,2425	5 112,0	26 800,0	Казахстан
11570	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	22,7175	3 233,0	73 446,0	Казахстан
11571	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,92225	36,0	69,0	Казахстан
11572	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,19572	208 882,0	40 882,0	
11573	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	233	2 444,0	569 452,0	
11574	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	233	1 023,0	238 359,0	
11575	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,073395	208 882,0	15 331,0	
11576	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	233	2 515,0	585 995,0	
11577	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	233	527,0	122 791,0	
			ИТОГО				10 448 626,0	
Локальная смета №2-4-192 по мкр. Зердели, ост. "Ясли-сад", восточная сторона (1526)								
11578	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	25,2	420,0	10 584,0	
11579	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	16,8	67,0	1 126,0	
11580	3	6125-0701-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 3 кг	км	0,052	574 843,0	29 892,0	
11581	4	6401-0201-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	88	2 084,0	183 392,0	
11582	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	88	591,0	52 008,0	
11583	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	154	4 014,0	618 156,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11584	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	140	846,0	118 440,0	
11585	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	155	1 043,0	161 665,0	Казахстан
11586	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11587	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11588	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11589	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
11590	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11591	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11592	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11593	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11594	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11595	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11596	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11597	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11598	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11599	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11600	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11601	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
11602	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
11603	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
11604	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	140	25,0	3 500,0	
11605	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	140	53,0	7 420,0	
11606	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	10,26	11 846,0	121 540,0	
11607	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	22,572	460,0	10 383,0	
11608	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	677,16	38,0	25 732,0	
11609	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	15,2	163,0	2 478,0	
11610	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	9,5	7 304,0	69 388,0	
11611	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	38	1 026,0	38 988,0	
11612	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,57	5 003,0	2 852,0	Казахстан
11613	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,57	5 039,0	2 872,0	Казахстан
11614	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,855	5 112,0	4 371,0	Казахстан
11615	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,705	3 233,0	11 978,0	Казахстан
11616	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,3135	36,0	11,0	Казахстан
11617	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03192	208 882,0	6 668,0	
11618	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 218,0	84 284,0	
11619	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	38	3 622,0	137 636,0	
11620	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	
11621	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 444,0	92 872,0	
11622	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	38	3 070,0	116 660,0	
11623	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01197	208 882,0	2 500,0	
11624	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	38	2 515,0	95 570,0	
11625	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	38	527,0	20 026,0	
11626	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,86	11 846,0	33 880,0	
11627	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,292	460,0	2 894,0	
11628	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	188,76	38,0	7 173,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11629	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	10,4	163,0	1 695,0	
11630	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,2	7 304,0	37 981,0	
11631	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	26	1 026,0	26 676,0	
11632	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,39	5 003,0	1 951,0	Казахстан
11633	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,39	5 039,0	1 965,0	Казахстан
11634	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,585	5 112,0	2 991,0	Казахстан
11635	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,535	3 233,0	8 196,0	Казахстан
11636	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2145	36,0	8,0	Казахстан
11637	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02184	208 882,0	4 562,0	
11638	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	26	2 444,0	63 544,0	
11639	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	26	1 023,0	26 598,0	
11640	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00819	208 882,0	1 711,0	
11641	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	26	2 515,0	65 390,0	
11642	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	26	527,0	13 702,0	
11643	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	19	654,0	12 426,0	
11644	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	3,42	5 416,0	18 523,0	
11645	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,809	255,0	1 991,0	
11646	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	234,27	38,0	8 902,0	
11647	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	1,9	21 425,0	40 708,0	
11648	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	19	2 082,0	39 558,0	
11649	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	19	284,0	5 396,0	
11650	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	19	4 384,0	83 296,0	
11651	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	18,696	4 247,0	79 402,0	Казахстан
			ИТОГО				2 865 744,0	
Локальная смета №2-4-193 по мкр. Коккайнар, ул. Мамбетова, ост "Баня". Южная сторона (1527)								
11652	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	33,2	420,0	13 944,0	
11653	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	22,2	67,0	1 487,0	
11654	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,164	497 776,0	81 635,0	
11655	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	21	1 100,0	23 100,0	
11656	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	21	591,0	12 411,0	
11657	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	38	4 014,0	152 532,0	Казахстан
11658	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	185	846,0	156 510,0	
11659	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	200	1 043,0	208 600,0	Казахстан
11660	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11661	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11662	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11663	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
11664	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11665	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11666	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
11667	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
11668	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
11669	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
11670	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
11671	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11672	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11673	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11674	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11675	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
11676	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
11677	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
11678	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	185	25,0	4 625,0	
11679	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	185	53,0	9 805,0	
11680	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	4,59	11 846,0	54 373,0	
11681	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,098	460,0	4 645,0	
11682	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	302,94	38,0	11 512,0	
11683	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	6,8	163,0	1 108,0	
11684	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,25	7 304,0	31 042,0	
11685	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	17	1 026,0	17 442,0	
11686	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
11687	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
11688	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
11689	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
11690	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
11691	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01428	208 882,0	2 983,0	
11692	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	17	2 218,0	37 706,0	
11693	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	17	3 622,0	61 574,0	
11694	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
11695	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	17	2 444,0	41 548,0	
11696	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	17	3 070,0	52 190,0	
11697	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
11698	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	17	2 515,0	42 755,0	
11699	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	17	527,0	8 959,0	
			ИТОГО				1 194 601,0	
			Локальная смета №2-4-194 по мкр. Коккайнар, ул. Мамбетова, ост "Баня". Северная сторона (1528)					
11700	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	99	420,0	41 580,0	
11701	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	66	67,0	4 422,0	
11702	3	6125-0701-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,465	574 843,0	267 302,0	
11703	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	85	1 582,0	134 470,0	
11704	5	6401-0201-3102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	85	916,0	77 860,0	
11705	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	144	4 014,0	578 016,0	Казахстан
11706	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	550	846,0	465 300,0	
11707	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	570	2 726,0	1 553 820,0	Казахстан
11708	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11709	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11710	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11711	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
11712	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11713	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11714	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
11715	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
11716	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11717	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
11718	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
11719	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11720	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
11721	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11722	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11723	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
11724	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
11725	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
11726	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	550	25,0	13 750,0	
11727	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	550	53,0	29 150,0	
11728	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	14,58	11 846,0	172 715,0	
11729	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	32,076	460,0	14 755,0	
11730	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	962,28	38,0	36 567,0	
11731	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	21,6	163,0	3 521,0	
11732	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	13,5	7 304,0	98 604,0	
11733	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	54	1 026,0	55 404,0	
11734	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,81	5 003,0	4 052,0	Казахстан
11735	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,81	5 039,0	4 082,0	Казахстан
11736	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,215	5 112,0	6 211,0	Казахстан
11737	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,265	3 233,0	17 022,0	Казахстан
11738	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,4455	36,0	16,0	Казахстан
11739	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04536	208 882,0	9 475,0	
11740	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	54	2 218,0	119 772,0	
11741	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	54	3 622,0	195 588,0	
11742	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01701	208 882,0	3 553,0	
11743	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	54	2 444,0	131 976,0	
11744	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	54	3 070,0	165 780,0	
11745	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01701	208 882,0	3 553,0	
11746	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	54	2 515,0	135 810,0	
11747	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	54	527,0	28 458,0	
11748	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,88	11 846,0	10 424,0	
11749	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,936	460,0	891,0	
11750	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	58,08	38,0	2 207,0	
11751	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	3,2	163,0	522,0	
11752	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,6	7 304,0	11 686,0	
11753	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	8	1 026,0	8 208,0	
11754	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
11755	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
11756	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
11757	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
11758	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,066	36,0	2,0	Казахстан
11759	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	208 882,0	1 404,0	
11760	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8	2 444,0	19 552,0	
11761	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	8	1 023,0	8 184,0	
11762	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11763	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 515,0	20 120,0	
11764	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	8	527,0	4 216,0	
			ИТОГО				4 723 139,0	
			Локальная смета №2-4-195 по мкр. Улжан-1, ост. "Куренкулак", Южная сторона (1529)					
11765	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	14,4	420,0	6 048,0	
11766	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	9,6	67,0	643,0	
11767	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,05	216 599,0	10 830,0	
11768	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 100,0	33 000,0	
11769	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	591,0	17 730,0	
11770	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	59	4 014,0	236 826,0	Казахстан
11771	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	80	846,0	67 680,0	
11772	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	90	677,0	60 930,0	Казахстан
11773	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11774	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11775	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11776	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
11777	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11778	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11779	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11780	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11781	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11782	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11783	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11784	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11785	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11786	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11787	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11788	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
11789	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
11790	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	80	25,0	2 000,0	
11791	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	80	53,0	4 240,0	
11792	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,02	11 846,0	83 159,0	
11793	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	15,444	460,0	7 104,0	
11794	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	463,32	38,0	17 606,0	
11795	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	10,4	163,0	1 695,0	
11796	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6,5	7 304,0	47 476,0	
11797	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	26	1 026,0	26 676,0	
11798	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,39	5 003,0	1 951,0	Казахстан
11799	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,39	5 039,0	1 965,0	Казахстан
11800	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,585	5 112,0	2 991,0	Казахстан
11801	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,535	3 233,0	8 196,0	Казахстан
11802	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2145	36,0	8,0	Казахстан
11803	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02184	208 882,0	4 562,0	
11804	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	26	2 218,0	57 668,0	
11805	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	26	3 622,0	94 172,0	
11806	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00819	208 882,0	1 711,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11807	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	26	2 444,0	63 544,0	
11808	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	26	3 070,0	79 820,0	
11809	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00819	208 882,0	1 711,0	
11810	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	26	2 515,0	65 390,0	
11811	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	26	527,0	13 702,0	
11812	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
11813	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
11814	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
11815	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
11816	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
11817	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
11818	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
11819	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
11820	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
11821	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
11822	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
11823	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
11824	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
11825	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
11826	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
11827	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
11828	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 231 679,0	
			Локальная смета №2-4-196 по мкр. Улжан-1, ул. Жалайыр, ост "Куренкулак". Северная сторона (1530)					
11829	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	9	420,0	3 780,0	
11830	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	6	67,0	402,0	
11831	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,017	497 776,0	8 462,0	
11832	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	33	1 100,0	36 300,0	
11833	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	33	591,0	19 503,0	
11834	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	66	4 014,0	264 924,0	Казахстан
11835	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	846,0	42 300,0	
11836	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	65	541,0	35 165,0	Казахстан
11837	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11838	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11839	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11840	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
11841	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11842	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11843	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11844	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11845	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11846	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11847	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11848	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11849	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11850	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11851	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11852	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
11853	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
11854	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	25,0	1 250,0	
11855	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	53,0	2 650,0	
11856	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,18	11 846,0	108 746,0	
11857	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	20,196	460,0	9 290,0	
11858	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	605,88	38,0	23 023,0	
11859	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	13,6	163,0	2 217,0	
11860	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,5	7 304,0	62 084,0	
11861	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	34	1 026,0	34 884,0	
11862	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,51	5 003,0	2 552,0	Казахстан
11863	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,51	5 039,0	2 570,0	Казахстан
11864	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,765	5 112,0	3 911,0	Казахстан
11865	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,315	3 233,0	10 717,0	Казахстан
11866	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2805	36,0	10,0	Казахстан
11867	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02856	208 882,0	5 966,0	
11868	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	34	2 218,0	75 412,0	
11869	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	34	3 622,0	123 148,0	
11870	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
11871	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	34	2 444,0	83 096,0	
11872	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	34	3 070,0	104 380,0	
11873	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
11874	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	34	2 515,0	85 510,0	
11875	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	34	527,0	17 918,0	
			ИТОГО				1 324 139,0	
Локальная смета №2-4-197 по мкр. Улжан-1, ул. Жалайыр, ост. "Поликлиника №23", (сев. стр.) (1531)								
11876	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	57,6	420,0	24 192,0	
11877	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	38,4	67,0	2 573,0	
11878	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,228	497 776,0	113 493,0	
11879	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	92	1 582,0	145 544,0	
11880	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	92	591,0	54 372,0	
11881	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	170	4 014,0	682 380,0	Казахстан
11882	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	320	846,0	270 720,0	
11883	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	335	1 534,0	513 890,0	Казахстан
11884	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11885	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11886	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11887	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
11888	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11889	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
11890	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
11891	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
11892	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
11893	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11894	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
11895	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11896	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
11897	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11898	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11899	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
11900	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
11901	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
11902	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	320	25,0	8 000,0	
11903	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	320	53,0	16 960,0	
11904	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	20,79	11 846,0	246 278,0	
11905	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	45,738	460,0	21 039,0	
11906	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 372,14	38,0	52 141,0	
11907	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	30,8	163,0	5 020,0	
11908	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	19,25	7 304,0	140 602,0	
11909	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	77	1 026,0	79 002,0	
11910	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,155	5 003,0	5 778,0	Казахстан
11911	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,155	5 039,0	5 820,0	Казахстан
11912	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,7325	5 112,0	8 857,0	Казахстан
11913	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,5075	3 233,0	24 272,0	Казахстан
11914	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,63525	36,0	23,0	Казахстан
11915	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06468	208 882,0	13 510,0	
11916	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	77	2 218,0	170 786,0	
11917	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	77	3 622,0	278 894,0	
11918	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024255	208 882,0	5 066,0	
11919	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	77	2 444,0	188 188,0	
11920	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	77	3 070,0	236 390,0	
11921	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024255	208 882,0	5 066,0	
11922	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	77	2 515,0	193 655,0	
11923	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	77	527,0	40 579,0	
			ИТОГО				3 792 223,0	
Локальная смета №2-4-198 по мкр. Улжан-1, ул. Жалайыр, ост. "Поликлиника №23", (Южн. стр.) (1532)								
11924	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	54	420,0	22 680,0	
11925	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	36	67,0	2 412,0	
11926	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,208	497 776,0	103 537,0	
11927	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	92	1 582,0	145 544,0	
11928	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	92	591,0	54 372,0	
11929	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	170	4 014,0	682 380,0	Казахстан
11930	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	300	846,0	253 800,0	
11931	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	320	1 534,0	490 880,0	Казахстан
11932	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11933	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11934	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
11935	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
11936	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
11937	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11938	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
11939	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
11940	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
11941	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
11942	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
11943	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
11944	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
11945	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
11946	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
11947	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
11948	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	18	4 857,0	87 426,0	
11949	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
11950	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	300	25,0	7 500,0	
11951	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	300	53,0	15 900,0	
11952	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	17,01	11 846,0	201 500,0	
11953	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	37,422	460,0	17 214,0	
11954	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 122,66	38,0	42 661,0	
11955	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	25,2	163,0	4 108,0	
11956	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	15,75	7 304,0	115 038,0	
11957	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	63	1 026,0	64 638,0	
11958	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,945	5 003,0	4 728,0	Казахстан
11959	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,945	5 039,0	4 762,0	Казахстан
11960	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,4175	5 112,0	7 246,0	Казахстан
11961	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,1425	3 233,0	19 859,0	Казахстан
11962	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,51975	36,0	19,0	Казахстан
11963	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05292	208 882,0	11 054,0	
11964	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	63	2 218,0	139 734,0	
11965	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	63	3 622,0	228 186,0	
11966	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,019845	208 882,0	4 145,0	
11967	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	63	2 444,0	153 972,0	
11968	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	63	3 070,0	193 410,0	
11969	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,019845	208 882,0	4 145,0	
11970	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	63	2 515,0	158 445,0	
11971	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	63	527,0	33 201,0	
11972	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,88	11 846,0	10 424,0	
11973	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,936	460,0	891,0	
11974	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	58,08	38,0	2 207,0	
11975	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,2	163,0	522,0	
11976	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,6	7 304,0	11 686,0	
11977	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	8	1 026,0	8 208,0	
11978	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
11979	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
11980	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
11981	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
11982	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,066	36,0	2,0	Казахстан
11983	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	208 882,0	1 404,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11984	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 444,0	19 552,0	
11985	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	8	1 023,0	8 184,0	
11986	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	
11987	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 515,0	20 120,0	
11988	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	8	527,0	4 216,0	
			ИТОГО				3 548 504,0	
Локальная смета №2-4-199 по мкр. Улжан-1, ул. Такежанова, ост. "Бескарагай". Южная сторона (1533)								
11989	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	63	420,0	26 460,0	
11990	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	42	67,0	2 814,0	
11991	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,118	497 776,0	58 738,0	
11992	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	232	1 582,0	367 024,0	
11993	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	232	591,0	137 112,0	
11994	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	308	4 014,0	1 236 312,0	Казахстан
11995	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	350	846,0	296 100,0	
11996	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	365	1 534,0	559 910,0	Казахстан
11997	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
11998	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
11999	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12000	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
12001	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12002	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12003	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12004	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12005	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12006	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12007	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12008	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12009	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12010	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12011	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12012	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
12013	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
12014	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
12015	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	350	25,0	8 750,0	
12016	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	350	53,0	18 550,0	
12017	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	51,3	11 846,0	607 700,0	
12018	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	112,86	460,0	51 916,0	
12019	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 385,8	38,0	128 660,0	
12020	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	76	163,0	12 388,0	
12021	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	47,5	7 304,0	346 940,0	
12022	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	190	1 026,0	194 940,0	
12023	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,85	5 003,0	14 259,0	Казахстан
12024	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,85	5 039,0	14 361,0	Казахстан
12025	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	4,275	5 112,0	21 854,0	Казахстан
12026	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	18,525	3 233,0	59 891,0	Казахстан
12027	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,5675	36,0	56,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12028	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1596	208 882,0	33 338,0	
12029	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	190	2 218,0	421 420,0	
12030	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	190	3 622,0	688 180,0	
12031	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05985	208 882,0	12 502,0	
12032	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	190	2 444,0	464 360,0	
12033	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	190	3 070,0	583 300,0	
12034	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05985	208 882,0	12 502,0	
12035	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	190	2 515,0	477 850,0	
12036	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	190	527,0	100 130,0	
12037	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,99	11 846,0	11 728,0	
12038	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2,178	460,0	1 002,0	
12039	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	65,34	38,0	2 483,0	
12040	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,6	163,0	587,0	
12041	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,8	7 304,0	13 147,0	
12042	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	9	1 026,0	9 234,0	
12043	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,135	5 003,0	675,0	Казахстан
12044	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,135	5 039,0	680,0	Казахстан
12045	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2025	5 112,0	1 035,0	Казахстан
12046	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,8775	3 233,0	2 837,0	Казахстан
12047	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,07425	36,0	3,0	Казахстан
12048	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
12049	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 444,0	21 996,0	
12050	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	9	1 023,0	9 207,0	
12051	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
12052	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 515,0	22 635,0	
12053	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	9	527,0	4 743,0	
12054	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	10	654,0	6 540,0	
12055	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	1,8	5 416,0	9 749,0	
12056	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,11	255,0	1 048,0	
12057	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,3	38,0	4 685,0	
12058	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	1	21 425,0	21 425,0	
12059	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	10	2 082,0	20 820,0	
12060	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	10	284,0	2 840,0	
12061	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	10	4 384,0	43 840,0	
12062	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	9,84	4 247,0	41 790,0	Казахстан
			ИТОГО				7 528 630,0	
			Локальная смета №2-4-200 по мкр. Улжан-1, ул. Такежанова, ост. "Бескарагай". Северная сторона (1534)					
12063	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	51,3	420,0	21 546,0	
12064	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	34,2	67,0	2 291,0	
12065	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,053	497 776,0	26 382,0	
12066	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	232	1 582,0	367 024,0	
12067	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	232	591,0	137 112,0	
12068	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	308	4 014,0	1 236 312,0	Казахстан
12069	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	285	846,0	241 110,0	
12070	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	305	1 534,0	467 870,0	Казахстан
12071	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12072	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12073	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12074	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
12075	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12076	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12077	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12078	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12079	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12080	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12081	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12082	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12083	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12084	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12085	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12086	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
12087	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	18	4 857,0	87 426,0	
12088	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
12089	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	285	25,0	7 125,0	
12090	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	285	53,0	15 105,0	
12091	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	40,5	11 846,0	479 763,0	
12092	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	89,1	460,0	40 986,0	
12093	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 673	38,0	101 574,0	
12094	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	60	163,0	9 780,0	
12095	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	37,5	7 304,0	273 900,0	
12096	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	150	1 026,0	153 900,0	
12097	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,25	5 003,0	11 257,0	Казахстан
12098	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,25	5 039,0	11 338,0	Казахстан
12099	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,375	5 112,0	17 253,0	Казахстан
12100	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,625	3 233,0	47 283,0	Казахстан
12101	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,2375	36,0	45,0	Казахстан
12102	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,126	208 882,0	26 319,0	
12103	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	150	2 218,0	332 700,0	
12104	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	150	3 622,0	543 300,0	
12105	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04725	208 882,0	9 870,0	
12106	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	150	2 444,0	366 600,0	
12107	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	150	3 070,0	460 500,0	
12108	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04725	208 882,0	9 870,0	
12109	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	150	2 515,0	377 250,0	
12110	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	150	527,0	79 050,0	
12111	51	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	10	654,0	6 540,0	
12112	52	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	1,8	5 416,0	9 749,0	
12113	53	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,11	255,0	1 048,0	
12114	54	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,3	38,0	4 685,0	
12115	55	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	1	21 425,0	21 425,0	
12116	56	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	10	2 082,0	20 820,0	
12117	57	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	10	284,0	2 840,0	
12118	58	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	10	4 384,0	43 840,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12119	59	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	9,84	4 247,0	41 790,0	Казахстан
			ИТОГО				6 295 997,0	
Локальная смета №2-4-201 по мкр. Улжан-1, ул. вдоль БАКа, ост. "Такежанова". Южная сторона (1536)								
12120	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	36,9	420,0	15 498,0	
12121	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	24,6	67,0	1 648,0	
12122	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,169	497 776,0	84 124,0	
12123	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	36	1 100,0	39 600,0	
12124	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	36	591,0	21 276,0	
12125	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	64	4 014,0	256 896,0	Казахстан
12126	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	205	846,0	173 430,0	
12127	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	220	1 099,0	241 780,0	Казахстан
12128	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12129	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12130	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12131	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
12132	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12133	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12134	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12135	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12136	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12137	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12138	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12139	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12140	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12141	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12142	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12143	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
12144	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
12145	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
12146	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	205	25,0	5 125,0	
12147	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	205	53,0	10 865,0	
12148	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,75	11 846,0	79 960,0	
12149	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,85	460,0	6 831,0	
12150	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	445,5	38,0	16 929,0	
12151	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	10	163,0	1 630,0	
12152	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	6,25	7 304,0	45 650,0	
12153	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	25	1 026,0	25 650,0	
12154	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,375	5 003,0	1 876,0	Казахстан
12155	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,375	5 039,0	1 890,0	Казахстан
12156	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,5625	5 112,0	2 876,0	Казахстан
12157	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,4375	3 233,0	7 880,0	Казахстан
12158	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,20625	36,0	7,0	Казахстан
12159	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,021	208 882,0	4 387,0	
12160	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	25	2 218,0	55 450,0	
12161	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	25	3 622,0	90 550,0	
12162	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007875	208 882,0	1 645,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12163	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	25	2 444,0	61 100,0	
12164	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	25	3 070,0	76 750,0	
12165	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007875	208 882,0	1 645,0	
12166	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	25	2 515,0	62 875,0	
12167	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	25	527,0	13 175,0	
12168	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
12169	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
12170	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
12171	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
12172	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
12173	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
12174	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
12175	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
12176	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
12177	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
12178	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
12179	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
12180	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
12181	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
12182	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
12183	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
12184	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 635 001,0	
			Локальная смета №2-4-202 по ул. Жалайыр, ост. "Микрорайон Улжан-Запад" (южная сторона) (1537)					
12185	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	148,5	420,0	62 370,0	
12186	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	99	67,0	6 633,0	
12187	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,647	497 776,0	322 061,0	
12188	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	178	1 582,0	281 596,0	
12189	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	178	591,0	105 198,0	
12190	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	270	4 014,0	1 083 780,0	Казахстан
12191	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	825	846,0	697 950,0	
12192	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	850	3 508,0	2 981 800,0	Казахстан
12193	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12194	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12195	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12196	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
12197	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12198	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12199	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12200	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12201	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12202	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12203	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12204	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12205	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12206	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12207	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12208	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
12209	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
12210	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
12211	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	825	25,0	20 625,0	
12212	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	825	53,0	43 725,0	
12213	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	21,6	11 846,0	255 874,0	
12214	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	47,52	460,0	21 859,0	
12215	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 425,6	38,0	54 173,0	
12216	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	32	163,0	5 216,0	
12217	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	20	7 304,0	146 080,0	
12218	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	80	1 026,0	82 080,0	
12219	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,2	5 003,0	6 004,0	Казахстан
12220	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,2	5 039,0	6 047,0	Казахстан
12221	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,8	5 112,0	9 202,0	Казахстан
12222	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,8	3 233,0	25 217,0	Казахстан
12223	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,66	36,0	24,0	Казахстан
12224	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0672	208 882,0	14 037,0	
12225	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	80	2 218,0	177 440,0	
12226	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	80	3 622,0	289 760,0	
12227	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
12228	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	80	2 444,0	195 520,0	
12229	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	80	3 070,0	245 600,0	
12230	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
12231	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	80	2 515,0	201 200,0	
12232	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	80	527,0	42 160,0	
12233	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,08	11 846,0	36 486,0	
12234	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,776	460,0	3 117,0	
12235	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	203,28	38,0	7 725,0	
12236	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	11,2	163,0	1 826,0	
12237	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,6	7 304,0	40 902,0	
12238	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	28	1 026,0	28 728,0	
12239	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
12240	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
12241	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
12242	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
12243	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,231	36,0	8,0	Казахстан
12244	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	208 882,0	4 913,0	
12245	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	28	2 444,0	68 432,0	
12246	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	28	1 023,0	28 644,0	
12247	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
12248	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	28	2 515,0	70 420,0	
12249	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	28	527,0	14 756,0	
			ИТОГО				8 058 635,0	
Локальная смета №2-4-203 по мкр. Улжан-1, ул. вдоль БАКа, ост. "Такежанова". Северная сторона (1535)								
12250	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	32,4	420,0	13 608,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12251	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	21,6	67,0	1 447,0	
12252	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,097	497 776,0	48 284,0	
12253	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	83	1 100,0	91 300,0	
12254	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	83	591,0	49 053,0	
12255	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	146	4 014,0	586 044,0	Казахстан
12256	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180	846,0	152 280,0	
12257	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	190	1 043,0	198 170,0	Казахстан
12258	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12259	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12260	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12261	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
12262	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12263	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12264	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
12265	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
12266	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
12267	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
12268	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
12269	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12270	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
12271	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12272	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12273	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
12274	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
12275	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
12276	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	180	25,0	4 500,0	
12277	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	180	53,0	9 540,0	
12278	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	15,93	11 846,0	188 707,0	
12279	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	35,046	460,0	16 121,0	
12280	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 051,38	38,0	39 952,0	
12281	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	23,6	163,0	3 847,0	
12282	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14,75	7 304,0	107 734,0	
12283	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	59	1 026,0	60 534,0	
12284	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,885	5 003,0	4 428,0	Казахстан
12285	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,885	5 039,0	4 460,0	Казахстан
12286	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,3275	5 112,0	6 786,0	Казахстан
12287	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,7525	3 233,0	18 598,0	Казахстан
12288	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,48675	36,0	18,0	Казахстан
12289	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04956	208 882,0	10 352,0	
12290	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	59	2 218,0	130 862,0	
12291	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	59	3 622,0	213 698,0	
12292	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	
12293	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	59	2 444,0	144 196,0	
12294	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	59	3 070,0	181 130,0	
12295	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12296	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 515,0	148 385,0	
12297	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	59	527,0	31 093,0	
12298	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
12299	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
12300	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
12301	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
12302	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
12303	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
12304	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
12305	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
12306	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
12307	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
12308	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
12309	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
12310	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
12311	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
12312	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
12313	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
12314	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				2 743 462,0	
Локальная смета №2-4-204 по ул. Жалайыр, ост. "Микрорайон Улжан-Запад" (северная сторона) (1538)								
12315	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	144	420,0	60 480,0	
12316	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	96	67,0	6 432,0	
12317	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,608	497 776,0	302 648,0	
12318	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	192	1 582,0	303 744,0	
12319	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	192	591,0	113 472,0	
12320	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	298	4 014,0	1 196 172,0	Казахстан
12321	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	800	846,0	676 800,0	
12322	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	815	3 508,0	2 859 020,0	Казахстан
12323	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12324	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12325	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12326	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
12327	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12328	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12329	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12330	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12331	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12332	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12333	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12334	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12335	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12336	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12337	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12338	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
12339	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	28	4 857,0	135 996,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12340	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	28	2 571,0	71 988,0	Казахстан
12341	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	800	25,0	20 000,0	
12342	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	800	53,0	42 400,0	
12343	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	25,38	11 846,0	300 651,0	
12344	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	55,836	460,0	25 685,0	
12345	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 675,08	38,0	63 653,0	
12346	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	37,6	163,0	6 129,0	
12347	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	23,5	7 304,0	171 644,0	
12348	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	94	1 026,0	96 444,0	
12349	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,41	5 003,0	7 054,0	Казахстан
12350	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,41	5 039,0	7 105,0	Казахстан
12351	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,115	5 112,0	10 812,0	Казахстан
12352	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,165	3 233,0	29 630,0	Казахстан
12353	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,7755	36,0	28,0	Казахстан
12354	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07896	208 882,0	16 493,0	
12355	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	94	2 218,0	208 492,0	
12356	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	94	3 622,0	340 468,0	
12357	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02961	208 882,0	6 185,0	
12358	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	94	2 444,0	229 736,0	
12359	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	94	3 070,0	288 580,0	
12360	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02961	208 882,0	6 185,0	
12361	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	94	2 515,0	236 410,0	
12362	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	94	527,0	49 538,0	
12363	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,08	11 846,0	36 486,0	
12364	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,776	460,0	3 117,0	
12365	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	203,28	38,0	7 725,0	
12366	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	11,2	163,0	1 826,0	
12367	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,6	7 304,0	40 902,0	
12368	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	28	1 026,0	28 728,0	
12369	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
12370	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
12371	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
12372	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
12373	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,231	36,0	8,0	Казахстан
12374	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	208 882,0	4 913,0	
12375	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	28	2 444,0	68 432,0	
12376	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	28	1 023,0	28 644,0	
12377	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
12378	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	28	2 515,0	70 420,0	
12379	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	28	527,0	14 756,0	
			ИТОГО				8 361 822,0	
			Локальная смета №2-4-205 по ул. Жалайыр, ост. "Пруд" (южная сторона) (1539)					
12380	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	240,6	420,0	101 052,0	
12381	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	160,2	67,0	10 733,0	
12382	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	1,114	497 776,0	554 522,0	
12383	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	221	1 582,0	349 622,0	
12384	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	221	591,0	130 611,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12385	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	347	4 014,0	1 392 858,0	Казахстан
12386	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 335	846,0	1 129 410,0	
12387	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 375	4 257,0	5 853 375,0	Казахстан
12388	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12389	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12390	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12391	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
12392	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12393	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12394	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12395	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12396	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12397	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12398	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12399	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12400	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12401	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12402	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12403	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
12404	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	30	4 857,0	145 710,0	
12405	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	30	2 571,0	77 130,0	Казахстан
12406	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 335	25,0	33 375,0	
12407	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 335	53,0	70 755,0	
12408	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	31,05	11 846,0	367 818,0	
12409	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	68,31	460,0	31 423,0	
12410	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 049,3	38,0	77 873,0	
12411	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	46	163,0	7 498,0	
12412	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	28,75	7 304,0	209 990,0	
12413	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	115	1 026,0	117 990,0	
12414	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,725	5 003,0	8 630,0	Казахстан
12415	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,725	5 039,0	8 692,0	Казахстан
12416	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,5875	5 112,0	13 227,0	Казахстан
12417	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,2125	3 233,0	36 250,0	Казахстан
12418	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,94875	36,0	34,0	Казахстан
12419	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0966	208 882,0	20 178,0	
12420	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	115	2 218,0	255 070,0	
12421	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	115	3 622,0	416 530,0	
12422	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,036225	208 882,0	7 567,0	
12423	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	115	2 444,0	281 060,0	
12424	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	115	3 070,0	353 050,0	
12425	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,036225	208 882,0	7 567,0	
12426	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	115	2 515,0	289 225,0	
12427	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	115	527,0	60 605,0	
12428	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,08	11 846,0	36 486,0	
12429	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,776	460,0	3 117,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12430	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	203,28	38,0	7 725,0	
12431	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	11,2	163,0	1 826,0	
12432	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5,6	7 304,0	40 902,0	
12433	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	28	1 026,0	28 728,0	
12434	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
12435	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
12436	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
12437	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
12438	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,231	36,0	8,0	Казахстан
12439	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	208 882,0	4 913,0	
12440	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	28	2 444,0	68 432,0	
12441	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	28	1 023,0	28 644,0	
12442	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
12443	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	28	2 515,0	70 420,0	
12444	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	28	527,0	14 756,0	
			ИТОГО				12 891 178,0	
Локальная смета №2-4-206 по мкр. Дархан, ост. "Ахметова", Западная сторона (1540)								
12445	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	53,1	420,0	22 302,0	
12446	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	35,4	67,0	2 372,0	
12447	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,124	497 776,0	61 724,0	
12448	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	171	1 582,0	270 522,0	
12449	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	171	591,0	101 061,0	
12450	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	261	4 014,0	1 047 654,0	Казахстан
12451	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	295	846,0	249 570,0	
12452	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	315	1 534,0	483 210,0	Казахстан
12453	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12454	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12455	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12456	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
12457	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12458	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12459	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
12460	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
12461	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
12462	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
12463	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
12464	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
12465	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12466	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12467	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12468	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
12469	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
12470	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
12471	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	295	25,0	7 375,0	
12472	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	295	53,0	15 635,0	
12473	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	34,29	11 846,0	406 199,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12474	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	75,438	460,0	34 701,0	
12475	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 263,14	38,0	85 999,0	
12476	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	50,8	163,0	8 280,0	
12477	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	31,75	7 304,0	231 902,0	
12478	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	127	1 026,0	130 302,0	
12479	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,905	5 003,0	9 531,0	Казахстан
12480	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,905	5 039,0	9 599,0	Казахстан
12481	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,8575	5 112,0	14 608,0	Казахстан
12482	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,3825	3 233,0	40 033,0	Казахстан
12483	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,04775	36,0	38,0	Казахстан
12484	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,10668	208 882,0	22 284,0	
12485	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	127	2 218,0	281 686,0	
12486	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	127	3 622,0	459 994,0	
12487	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,040005	208 882,0	8 356,0	
12488	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	127	2 444,0	310 388,0	
12489	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	127	3 070,0	389 890,0	
12490	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,040005	208 882,0	8 356,0	
12491	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	127	2 515,0	319 405,0	
12492	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	127	527,0	66 929,0	
12493	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,53	11 846,0	29 970,0	
12494	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,566	460,0	2 560,0	
12495	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	166,98	38,0	6 345,0	
12496	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,2	163,0	1 500,0	
12497	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,6	7 304,0	33 598,0	
12498	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	23	1 026,0	23 598,0	
12499	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
12500	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
12501	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
12502	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
12503	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
12504	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01932	208 882,0	4 036,0	
12505	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	23	2 444,0	56 212,0	
12506	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	23	1 023,0	23 529,0	
12507	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
12508	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	23	2 515,0	57 845,0	
12509	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	23	527,0	12 121,0	
			ИТОГО				5 620 087,0	
			Локальная смета №2-4-207 по мкр. Дархан, ост. "Тайказан" (1541)					
12510	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	26,1	420,0	10 962,0	
12511	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	17,4	67,0	1 166,0	
12512	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,054	497 776,0	26 880,0	
12513	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	91	1 100,0	100 100,0	
12514	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	91	591,0	53 781,0	
12515	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	160	4 014,0	642 240,0	Казахстан
12516	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	145	846,0	122 670,0	
12517	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	160	1 043,0	166 880,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12518	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12519	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12520	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12521	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
12522	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12523	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12524	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12525	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12526	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12527	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12528	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12529	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12530	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12531	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12532	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12533	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
12534	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
12535	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
12536	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	145	25,0	3 625,0	
12537	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53,0	7 685,0	
12538	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	15,66	11 846,0	185 508,0	
12539	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	34,452	460,0	15 848,0	
12540	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 033,56	38,0	39 275,0	
12541	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	23,2	163,0	3 782,0	
12542	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14,5	7 304,0	105 908,0	
12543	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	58	1 026,0	59 508,0	
12544	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,87	5 003,0	4 353,0	Казахстан
12545	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,87	5 039,0	4 384,0	Казахстан
12546	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,305	5 112,0	6 671,0	Казахстан
12547	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,655	3 233,0	18 283,0	Казахстан
12548	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,4785	36,0	17,0	Казахстан
12549	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04872	208 882,0	10 177,0	
12550	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	58	2 218,0	128 644,0	
12551	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	58	3 622,0	210 076,0	
12552	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01827	208 882,0	3 816,0	
12553	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	58	2 444,0	141 752,0	
12554	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	58	3 070,0	178 060,0	
12555	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01827	208 882,0	3 816,0	
12556	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	58	2 515,0	145 870,0	
12557	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	58	527,0	30 566,0	
12558	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
12559	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
12560	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
12561	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
12562	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12563	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
12564	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
12565	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
12566	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
12567	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
12568	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
12569	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
12570	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
12571	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
12572	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
12573	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
12574	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				2 702 874,0	
Локальная смета №2-4-208 по мкр. Дархан, ул. Халифы Алтая, ост. "Городская поликлиника №25" (1542)								
12575	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	12,6	420,0	5 292,0	
12576	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	8,4	67,0	563,0	
12577	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,042	216 599,0	9 097,0	
12578	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28	1 100,0	30 800,0	
12579	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28	591,0	16 548,0	
12580	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	46	4 014,0	184 644,0	Казахстан
12581	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	70	846,0	59 220,0	
12582	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	85	541,0	45 985,0	Казахстан
12583	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12584	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12585	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12586	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
12587	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12588	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12589	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12590	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12591	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12592	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12593	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12594	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12595	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12596	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12597	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12598	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
12599	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
12600	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	70	25,0	1 750,0	
12601	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	70	53,0	3 710,0	
12602	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,51	11 846,0	41 579,0	
12603	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	7,722	460,0	3 552,0	
12604	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	231,66	38,0	8 803,0	
12605	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,2	163,0	848,0	
12606	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,25	7 304,0	23 738,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12607	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	13	1 026,0	13 338,0	
12608	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,195	5 003,0	976,0	Казахстан
12609	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,195	5 039,0	983,0	Казахстан
12610	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2925	5 112,0	1 495,0	Казахстан
12611	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,2675	3 233,0	4 098,0	Казахстан
12612	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,10725	36,0	4,0	Казахстан
12613	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01092	208 882,0	2 281,0	
12614	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 218,0	28 834,0	
12615	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	13	3 622,0	47 086,0	
12616	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
12617	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 444,0	31 772,0	
12618	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	13	3 070,0	39 910,0	
12619	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
12620	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 515,0	32 695,0	
12621	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	13	527,0	6 851,0	
12622	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
12623	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
12624	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
12625	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
12626	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
12627	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
12628	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
12629	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
12630	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
12631	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
12632	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
12633	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
12634	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
12635	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
12636	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
12637	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
12638	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
12639	67	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	5	654,0	3 270,0	
12640	68	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	0,9	5 416,0	4 874,0	
12641	69	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,055	255,0	524,0	
12642	70	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	61,65	38,0	2 343,0	
12643	71	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	0,5	21 425,0	10 712,0	
12644	72	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	5	2 082,0	10 410,0	
12645	73	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	5	284,0	1 420,0	
12646	74	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	5	4 384,0	21 920,0	
12647	75	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	4,92	4 247,0	20 895,0	Казахстан
			ИТОГО				950 031,0	
Локальная смета №2-4-209 по мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина, ост. "Городская поликлиника №14" (1543)								
12648	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	4,5	420,0	1 890,0	
12649	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	3	67,0	201,0	
12650	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,008	216 599,0	1 733,0	
12651	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	17	1 100,0	18 700,0	
12652	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	17	591,0	10 047,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12653	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34	4 014,0	136 476,0	Казахстан
12654	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	25	846,0	21 150,0	
12655	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	35	541,0	18 935,0	Казахстан
12656	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12657	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12658	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12659	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
12660	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12661	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12662	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12663	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12664	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12665	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12666	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12667	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12668	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12669	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12670	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12671	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
12672	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
12673	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	25	25,0	625,0	
12674	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	25	53,0	1 325,0	
12675	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,59	11 846,0	54 373,0	
12676	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,098	460,0	4 645,0	
12677	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	302,94	38,0	11 512,0	
12678	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	6,8	163,0	1 108,0	
12679	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4,25	7 304,0	31 042,0	
12680	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	17	1 026,0	17 442,0	
12681	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
12682	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
12683	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
12684	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
12685	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
12686	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01428	208 882,0	2 983,0	
12687	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	17	2 218,0	37 706,0	
12688	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	17	3 622,0	61 574,0	
12689	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
12690	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	17	2 444,0	41 548,0	
12691	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	17	3 070,0	52 190,0	
12692	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	
12693	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	17	2 515,0	42 755,0	
12694	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	17	527,0	8 959,0	
			ИТОГО				725 676,0	
Локальная смета №2-4-210 по мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина, ост. "Городская поликлиника №14" (1544)								
12695	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	7,2	420,0	3 024,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12696	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	4,8	67,0	322,0	
12697	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,012	216 599,0	2 599,0	
12698	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28	1 100,0	30 800,0	
12699	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28	591,0	16 548,0	
12700	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	52	4 014,0	208 728,0	Казахстан
12701	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	846,0	33 840,0	
12702	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	50	541,0	27 050,0	Казахстан
12703	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12704	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12705	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12706	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
12707	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12708	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12709	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
12710	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
12711	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
12712	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
12713	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
12714	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12715	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
12716	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12717	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12718	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
12719	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
12720	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	40	25,0	1 000,0	
12721	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	40	53,0	2 120,0	
12722	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6,48	11 846,0	76 762,0	
12723	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,256	460,0	6 558,0	
12724	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	427,68	38,0	16 252,0	
12725	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,6	163,0	1 565,0	
12726	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6	7 304,0	43 824,0	
12727	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	24	1 026,0	24 624,0	
12728	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
12729	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
12730	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
12731	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
12732	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,198	36,0	7,0	Казахстан
12733	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
12734	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 218,0	53 232,0	
12735	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	24	3 622,0	86 928,0	
12736	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
12737	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 444,0	58 656,0	
12738	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	24	3 070,0	73 680,0	
12739	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
12740	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 515,0	60 360,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12741	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	24	527,0	12 648,0	
			ИТОГО				997 075,0	
Локальная смета №2-4-211 по мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина, остановка "Тополиная" (1545)								
12742	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	7,2	420,0	3 024,0	
12743	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	4,8	67,0	322,0	
12744	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,016	216 599,0	3 466,0	
12745	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	24	1 100,0	26 400,0	
12746	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	24	591,0	14 184,0	
12747	6	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	846,0	33 840,0	
12748	7	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	50	541,0	27 050,0	Казахстан
12749	8	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	24	324,0	7 776,0	
12750	9	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40	4 014,0	160 560,0	Казахстан
12751	10	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12752	11	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12753	12	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12754	13	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
12755	14	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12756	15	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12757	18	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12758	19	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12759	20	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12760	21	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12761	22	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12762	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12763	24	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12764	25	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12765	26	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12766	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
12767	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
12768	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	40	25,0	1 000,0	
12769	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	40	53,0	2 120,0	
12770	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	1,87	11 846,0	22 152,0	
12771	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,114	460,0	1 892,0	
12772	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	123,42	38,0	4 690,0	
12773	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	6,8	163,0	1 108,0	
12774	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,4	7 304,0	24 834,0	
12775	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	17	1 026,0	17 442,0	
12776	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
12777	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
12778	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
12779	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
12780	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
12781	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01428	208 882,0	2 983,0	
12782	43	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	17	2 444,0	41 548,0	
12783	44	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	17	1 023,0	17 391,0	
12784	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005355	208 882,0	1 119,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12785	46	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	17	2 515,0	42 755,0	
12786	47	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	17	527,0	8 959,0	
			ИТОГО				611 134,0	
			Локальная смета №2-4-212 по мкр. Айгерим-1, ул. Бенберина, остановка "Тополиная" (1546-1547)					
12787	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	2,52	420,0	1 058,0	
12788	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	1,68	67,0	113,0	
12789	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	8,64	420,0	3 629,0	
12790	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,76	67,0	386,0	
12791	5	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,021	216 599,0	4 549,0	
12792	6	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	25	1 100,0	27 500,0	
12793	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25	591,0	14 775,0	
12794	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25	4 014,0	100 350,0	Казахстан
12795	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	46	846,0	38 916,0	
12796	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	32	260,0	8 320,0	
12797	11	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	100	541,0	54 100,0	Казахстан
12798	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
12799	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
12800	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
12801	15	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	
12802	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
12803	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
12804	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
12805	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
12806	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
12807	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
12808	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
12809	25	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
12810	26	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
12811	27	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
12812	28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
12813	29	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
12814	30	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
12815	31	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	14	25,0	350,0	
12816	32	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	14	53,0	742,0	
12817	33	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,78	11 846,0	44 778,0	
12818	34	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,316	460,0	3 825,0	
12819	35	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	249,48	38,0	9 480,0	
12820	36	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	5,6	163,0	913,0	
12821	37	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	3,5	7 304,0	25 564,0	
12822	38	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	14	1 026,0	14 364,0	
12823	39	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
12824	40	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
12825	41	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
12826	42	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
12827	43	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
12828	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01176	208 882,0	2 456,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12829	45	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 218,0	31 052,0	
12830	46	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	14	3 622,0	50 708,0	
12831	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
12832	48	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 444,0	34 216,0	
12833	49	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	14	3 070,0	42 980,0	
12834	50	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00441	208 882,0	921,0	
12835	51	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	14	2 515,0	35 210,0	
12836	52	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	14	527,0	7 378,0	
			ИТОГО				822 111,0	
			Локальная смета №2-4-213 ост. по ул. Набережная/ Азаттык (1548)					
12837	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	32,4	420,0	13 608,0	
12838	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21,6	67,0	1 447,0	
12839	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,077	497 776,0	38 329,0	
12840	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	103	1 100,0	113 300,0	
12841	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	103	591,0	60 873,0	
12842	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	171	4 014,0	686 394,0	Казахстан
12843	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180	846,0	152 280,0	
12844	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	195	1 043,0	203 385,0	Казахстан
12845	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12846	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12847	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12848	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
12849	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12850	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12851	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12852	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12853	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12854	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12855	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12856	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12857	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12858	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12859	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12860	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
12861	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
12862	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
12863	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	180	25,0	4 500,0	
12864	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	180	53,0	9 540,0	
12865	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	14,58	11 846,0	172 715,0	
12866	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	32,076	460,0	14 755,0	
12867	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	962,28	38,0	36 567,0	
12868	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	21,6	163,0	3 521,0	
12869	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	13,5	7 304,0	98 604,0	
12870	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	54	1 026,0	55 404,0	
12871	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,81	5 003,0	4 052,0	Казахстан
12872	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,81	5 039,0	4 082,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12873	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,215	5 112,0	6 211,0	Казахстан
12874	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,265	3 233,0	17 022,0	Казахстан
12875	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,4455	36,0	16,0	Казахстан
12876	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04536	208 882,0	9 475,0	
12877	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	54	2 218,0	119 772,0	
12878	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	54	3 622,0	195 588,0	
12879	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01701	208 882,0	3 553,0	
12880	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	54	2 444,0	131 976,0	
12881	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	54	3 070,0	165 780,0	
12882	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01701	208 882,0	3 553,0	
12883	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	54	2 515,0	135 810,0	
12884	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	54	527,0	28 458,0	
12885	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
12886	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
12887	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
12888	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
12889	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
12890	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
12891	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
12892	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
12893	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
12894	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
12895	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
12896	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
12897	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
12898	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
12899	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
12900	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
12901	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				2 746 285,0	
Локальная смета №2-4-214 по ул. Махамбет Отемисулы, ост. "Микрорайон Шанырак-1-Центр" (1549)								
12902	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	14,4	420,0	6 048,0	
12903	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	9,6	67,0	643,0	
12904	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,028	216 599,0	6 065,0	
12905	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	52	1 100,0	57 200,0	
12906	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	52	591,0	30 732,0	
12907	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	82	4 014,0	329 148,0	Казахстан
12908	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	80	846,0	67 680,0	
12909	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	90	677,0	60 930,0	Казахстан
12910	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12911	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12912	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12913	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
12914	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12915	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12916	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12917	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
12918	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
12919	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
12920	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
12921	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12922	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
12923	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12924	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12925	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
12926	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
12927	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	80	25,0	2 000,0	
12928	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	80	53,0	4 240,0	
12929	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	8,37	11 846,0	99 151,0	
12930	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	18,414	460,0	8 470,0	
12931	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	552,42	38,0	20 992,0	
12932	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	12,4	163,0	2 021,0	
12933	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	7,75	7 304,0	56 606,0	
12934	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	31	1 026,0	31 806,0	
12935	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,465	5 003,0	2 326,0	Казахстан
12936	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,465	5 039,0	2 343,0	Казахстан
12937	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6975	5 112,0	3 566,0	Казахстан
12938	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,0225	3 233,0	9 772,0	Казахстан
12939	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,25575	36,0	9,0	Казахстан
12940	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02604	208 882,0	5 439,0	
12941	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	31	2 218,0	68 758,0	
12942	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	31	3 622,0	112 282,0	
12943	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
12944	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	31	2 444,0	75 764,0	
12945	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	31	3 070,0	95 170,0	
12946	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,009765	208 882,0	2 040,0	
12947	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	31	2 515,0	77 965,0	
12948	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	31	527,0	16 337,0	
			ИТОГО				1 421 894,0	
Локальная смета №2-4-215 по мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, ост. "Ясли-сад" (южн. стр.) (1550)								
12949	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	26,1	420,0	10 962,0	
12950	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	17,4	67,0	1 166,0	
12951	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,099	497 776,0	49 280,0	
12952	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	46	1 100,0	50 600,0	
12953	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	46	591,0	27 186,0	
12954	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	73	4 014,0	293 022,0	Казахстан
12955	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	145	846,0	122 670,0	
12956	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	155	1 043,0	161 665,0	Казахстан
12957	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
12958	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
12959	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
12960	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12961	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
12962	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
12963	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
12964	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
12965	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
12966	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
12967	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
12968	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
12969	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
12970	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
12971	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
12972	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
12973	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
12974	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
12975	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	145	25,0	3 625,0	
12976	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53,0	7 685,0	
12977	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,56	11 846,0	89 556,0	
12978	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	16,632	460,0	7 651,0	
12979	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	498,96	38,0	18 960,0	
12980	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	11,2	163,0	1 826,0	
12981	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7	7 304,0	51 128,0	
12982	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	28	1 026,0	28 728,0	
12983	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
12984	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
12985	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
12986	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
12987	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,231	36,0	8,0	Казахстан
12988	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	208 882,0	4 913,0	
12989	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 218,0	62 104,0	
12990	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	28	3 622,0	101 416,0	
12991	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
12992	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 444,0	68 432,0	
12993	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	28	3 070,0	85 960,0	
12994	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
12995	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 515,0	70 420,0	
12996	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	28	527,0	14 756,0	
12997	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
12998	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
12999	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
13000	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
13001	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
13002	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
13003	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
13004	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
13005	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
13006	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13007	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
13008	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
13009	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
13010	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
13011	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
13012	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
13013	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 579 670,0	
Локальная смета №2-4-216 по мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, ост. "Ясли-сад" (сев. стр.) (1551)								
13014	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	23,4	420,0	9 828,0	
13015	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	15,6	67,0	1 045,0	
13016	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,085	497 776,0	42 311,0	
13017	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	45	1 100,0	49 500,0	
13018	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	45	591,0	26 595,0	
13019	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	82	4 014,0	329 148,0	Казахстан
13020	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	130	846,0	109 980,0	
13021	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	145	1 043,0	151 235,0	Казахстан
13022	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13023	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9эо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13024	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13025	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13026	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13027	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13028	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
13029	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
13030	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
13031	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
13032	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
13033	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13034	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
13035	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13036	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13037	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13038	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
13039	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
13040	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	130	25,0	3 250,0	
13041	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	130	53,0	6 890,0	
13042	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,99	11 846,0	118 342,0	
13043	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,978	460,0	10 110,0	
13044	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	659,34	38,0	25 055,0	
13045	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	14,8	163,0	2 412,0	
13046	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,25	7 304,0	67 562,0	
13047	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	37	1 026,0	37 962,0	
13048	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,555	5 003,0	2 777,0	Казахстан
13049	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,555	5 039,0	2 797,0	Казахстан
13050	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,8325	5 112,0	4 256,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13051	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,6075	3 233,0	11 663,0	Казахстан
13052	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,30525	36,0	11,0	Казахстан
13053	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03108	208 882,0	6 492,0	
13054	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	37	2 218,0	82 066,0	
13055	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	37	3 622,0	134 014,0	
13056	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
13057	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	37	2 444,0	90 428,0	
13058	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	37	3 070,0	113 590,0	
13059	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
13060	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	37	2 515,0	93 055,0	
13061	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	37	527,0	19 499,0	
13062	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
13063	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
13064	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
13065	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
13066	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
13067	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
13068	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
13069	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
13070	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
13071	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
13072	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
13073	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
13074	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
13075	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
13076	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
13077	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
13078	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 782 746,0	
			Локальная смета №2-4-217 ост. Центральная/ вдоль БАКа, (южная сторона) (1552)					
13079	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	53,1	420,0	22 302,0	
13080	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	35,4	67,0	2 372,0	
13081	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,11	497 776,0	54 755,0	
13082	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	185	1 582,0	292 670,0	
13083	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	165	591,0	97 515,0	
13084	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	279	4 014,0	1 119 906,0	Казахстан
13085	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	295	846,0	249 570,0	
13086	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	310	1 534,0	475 540,0	Казахстан
13087	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13088	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13089	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13090	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13091	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13092	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13093	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
13094	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13095	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13096	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13097	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
13098	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13099	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13100	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13101	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13102	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13103	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
13104	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
13105	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	295	25,0	7 375,0	
13106	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	295	53,0	15 635,0	
13107	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,61	11 846,0	137 532,0	
13108	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	25,542	460,0	11 749,0	
13109	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	766,26	38,0	29 118,0	
13110	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	17,2	163,0	2 804,0	
13111	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,75	7 304,0	78 518,0	
13112	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	43	1 026,0	44 118,0	
13113	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,645	5 003,0	3 227,0	Казахстан
13114	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,645	5 039,0	3 250,0	Казахстан
13115	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9675	5 112,0	4 946,0	Казахстан
13116	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,1925	3 233,0	13 554,0	Казахстан
13117	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,35475	36,0	13,0	Казахстан
13118	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03612	208 882,0	7 545,0	
13119	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	43	2 218,0	95 374,0	
13120	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	43	3 622,0	155 746,0	
13121	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013545	208 882,0	2 829,0	
13122	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	43	2 444,0	105 092,0	
13123	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	43	3 070,0	132 010,0	
13124	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,013545	208 882,0	2 829,0	
13125	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	43	2 515,0	108 145,0	
13126	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	43	527,0	22 661,0	
13127	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,88	11 846,0	10 424,0	
13128	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,936	460,0	891,0	
13129	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	58,08	38,0	2 207,0	
13130	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,2	163,0	522,0	
13131	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,6	7 304,0	11 686,0	
13132	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	8	1 026,0	8 208,0	
13133	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
13134	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
13135	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
13136	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
13137	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,066	36,0	2,0	Казахстан
13138	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	208 882,0	1 404,0	
13139	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 444,0	19 552,0	
13140	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	8	1 023,0	8 184,0	
13141	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13142	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	8	2 515,0	20 120,0	
13143	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	8	527,0	4 216,0	
13144	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	54	16 467,0	889 218,0	
13145	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	55,08	2 210,0	121 727,0	Казахстан
			ИТОГО				4 656 223,0	
			Локальная смета №2-4-218 по Бурундайское шоссе, ост. "Мечеть" (1553)					
13146	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	222,3	420,0	93 366,0	
13147	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	148,2	67,0	9 929,0	
13148	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,975	497 776,0	485 332,0	
13149	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	260	1 582,0	411 320,0	
13150	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	260	591,0	153 660,0	
13151	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	423	4 014,0	1 697 922,0	Казахстан
13152	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 235	846,0	1 044 810,0	
13153	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 270	4 257,0	5 406 390,0	Казахстан
13154	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13155	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13156	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13157	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
13158	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13159	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13160	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13161	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
13162	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13163	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13164	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
13165	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13166	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13167	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13168	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13169	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
13170	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
13171	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
13172	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 235	25,0	30 875,0	
13173	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 235	53,0	65 455,0	
13174	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	43,47	11 846,0	514 946,0	
13175	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	95,634	460,0	43 992,0	
13176	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 869,02	38,0	109 023,0	
13177	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	64,4	163,0	10 497,0	
13178	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	40,25	7 304,0	293 986,0	
13179	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	161	1 026,0	165 186,0	
13180	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,415	5 003,0	12 082,0	Казахстан
13181	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,415	5 039,0	12 169,0	Казахстан
13182	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,6225	5 112,0	18 518,0	Казахстан
13183	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	15,6975	3 233,0	50 750,0	Казахстан
13184	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,32825	36,0	48,0	Казахстан
13185	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,13524	208 882,0	28 249,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13186	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	161	2 218,0	357 098,0	
13187	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	161	3 622,0	583 142,0	
13188	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,050715	208 882,0	10 593,0	
13189	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	161	2 444,0	393 484,0	
13190	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	161	3 070,0	494 270,0	
13191	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,050715	208 882,0	10 593,0	
13192	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	161	2 515,0	404 915,0	
13193	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	161	527,0	84 847,0	
13194	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
13195	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
13196	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
13197	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
13198	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
13199	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
13200	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
13201	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
13202	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
13203	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
13204	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
13205	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
13206	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
13207	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
13208	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
13209	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
13210	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				13 384 554,0	
			Локальная смета №2-4-219 по мкр. Карасу, ост. "Микрорайон Карасу-Север" (1554)					
13211	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	12,6	420,0	5 292,0	
13212	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	8,4	67,0	563,0	
13213	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,052	216 599,0	11 263,0	
13214	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	18	1 100,0	19 800,0	
13215	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	18	591,0	10 638,0	
13216	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28	4 014,0	112 392,0	Казахстан
13217	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	70	846,0	59 220,0	
13218	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	85	541,0	45 985,0	Казахстан
13219	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13220	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13221	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13222	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
13223	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13224	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13225	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13226	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
13227	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13228	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13229	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13230	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13231	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13232	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13233	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13234	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
13235	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
13236	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	70	25,0	1 750,0	
13237	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	70	53,0	3 710,0	
13238	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,7	11 846,0	31 984,0	
13239	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,94	460,0	2 732,0	
13240	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	178,2	38,0	6 772,0	
13241	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	4	163,0	652,0	
13242	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,5	7 304,0	18 260,0	
13243	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	10	1 026,0	10 260,0	
13244	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
13245	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
13246	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
13247	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
13248	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
13249	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0084	208 882,0	1 755,0	
13250	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 218,0	22 180,0	
13251	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	10	3 622,0	36 220,0	
13252	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
13253	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 444,0	24 440,0	
13254	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	10	3 070,0	30 700,0	
13255	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00315	208 882,0	658,0	
13256	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	10	2 515,0	25 150,0	
13257	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	10	527,0	5 270,0	
			ИТОГО				628 754,0	
Локальная смета №2-4-220 по мкр. Карасу, ул. Баганалы орда, ост. "Кастек батыра" (1555)								
13258	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	63	420,0	26 460,0	
13259	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	42	67,0	2 814,0	
13260	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,254	497 776,0	126 435,0	
13261	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	96	1 582,0	151 872,0	
13262	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	96	591,0	56 736,0	
13263	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	181	4 014,0	726 534,0	Казахстан
13264	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	350	846,0	296 100,0	
13265	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	360	1 534,0	552 240,0	Казахстан
13266	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13267	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13268	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13269	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13270	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13271	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13272	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13273	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
13274	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
13275	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
13276	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
13277	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13278	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
13279	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13280	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13281	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13282	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
13283	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
13284	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	350	25,0	8 750,0	
13285	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	350	53,0	18 550,0	
13286	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	21,33	11 846,0	252 675,0	
13287	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	46,926	460,0	21 586,0	
13288	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 407,78	38,0	53 496,0	
13289	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	31,6	163,0	5 151,0	
13290	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	19,75	7 304,0	144 254,0	
13291	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	79	1 026,0	81 054,0	
13292	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,185	5 003,0	5 929,0	Казахстан
13293	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,185	5 039,0	5 971,0	Казахстан
13294	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,7775	5 112,0	9 087,0	Казахстан
13295	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,7025	3 233,0	24 902,0	Казахстан
13296	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,65175	36,0	23,0	Казахстан
13297	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06636	208 882,0	13 861,0	
13298	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	79	2 218,0	175 222,0	
13299	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	79	3 622,0	286 138,0	
13300	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024885	208 882,0	5 198,0	
13301	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	79	2 444,0	193 076,0	
13302	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	79	3 070,0	242 530,0	
13303	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024885	208 882,0	5 198,0	
13304	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	79	2 515,0	198 685,0	
13305	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	79	527,0	41 633,0	
			ИТОГО				4 045 573,0	
Локальная смета №2-4-221 по мкр. Карасу, ост "Мостовая" (1556)								
13306	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	26,1	420,0	10 962,0	
13307	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	17,4	67,0	1 166,0	
13308	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,08	497 776,0	39 822,0	
13309	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	65	1 100,0	71 500,0	
13310	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	65	591,0	38 415,0	
13311	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	100	4 014,0	401 400,0	Казахстан
13312	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	145	846,0	122 670,0	
13313	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	160	1 043,0	166 880,0	Казахстан
13314	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13315	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13316	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13317	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13318	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13319	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13320	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13321	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
13322	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13323	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13324	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
13325	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13326	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13327	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13328	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13329	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13330	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
13331	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
13332	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	145	25,0	3 625,0	
13333	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53,0	7 685,0	
13334	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	15,93	11 846,0	188 707,0	
13335	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	35,046	460,0	16 121,0	
13336	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 051,38	38,0	39 952,0	
13337	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	23,6	163,0	3 847,0	
13338	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	14,75	7 304,0	107 734,0	
13339	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	59	1 026,0	60 534,0	
13340	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,885	5 003,0	4 428,0	Казахстан
13341	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,885	5 039,0	4 460,0	Казахстан
13342	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,3275	5 112,0	6 786,0	Казахстан
13343	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,7525	3 233,0	18 598,0	Казахстан
13344	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,48675	36,0	18,0	Казахстан
13345	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04956	208 882,0	10 352,0	
13346	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 218,0	130 862,0	
13347	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	59	3 622,0	213 698,0	
13348	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	
13349	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 444,0	144 196,0	
13350	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	59	3 070,0	181 130,0	
13351	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,018585	208 882,0	3 882,0	
13352	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	59	2 515,0	148 385,0	
13353	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	59	527,0	31 093,0	
			ИТОГО				2 496 203,0	
			Локальная смета №2-4-222 по мкр. Саялы, вдоль БАКа, ост. "Ак-Кайнар", южная сторона (1558)					
13354	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	58,5	420,0	24 570,0	
13355	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	39	67,0	2 613,0	
13356	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,187	497 776,0	93 084,0	
13357	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	138	1 582,0	218 316,0	
13358	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	138	591,0	81 558,0	
13359	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	214	4 014,0	858 996,0	Казахстан
13360	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	325	846,0	274 950,0	
13361	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	335	1 534,0	513 890,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13362	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13363	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13364	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13365	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13366	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13367	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13368	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13369	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
13370	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13371	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13372	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
13373	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13374	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13375	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13376	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13377	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13378	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
13379	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
13380	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	325	25,0	8 125,0	
13381	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	325	53,0	17 225,0	
13382	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,07	11 846,0	131 135,0	
13383	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	24,354	460,0	11 203,0	
13384	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	730,62	38,0	27 764,0	
13385	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	16,4	163,0	2 673,0	
13386	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,25	7 304,0	74 866,0	
13387	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	41	1 026,0	42 066,0	
13388	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,615	5 003,0	3 077,0	Казахстан
13389	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,615	5 039,0	3 099,0	Казахстан
13390	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9225	5 112,0	4 716,0	Казахстан
13391	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,9975	3 233,0	12 924,0	Казахстан
13392	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,33825	36,0	12,0	Казахстан
13393	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03444	208 882,0	7 194,0	
13394	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	41	2 218,0	90 938,0	
13395	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	41	3 622,0	148 502,0	
13396	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012915	208 882,0	2 698,0	
13397	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	41	2 444,0	100 204,0	
13398	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	41	3 070,0	125 870,0	
13399	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012915	208 882,0	2 698,0	
13400	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	41	2 515,0	103 115,0	
13401	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	41	527,0	21 607,0	
13402	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,94	11 846,0	70 365,0	
13403	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,068	460,0	6 011,0	
13404	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	392,04	38,0	14 898,0	
13405	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	21,6	163,0	3 521,0	
13406	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,8	7 304,0	78 883,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13407	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	54	1 026,0	55 404,0	
13408	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,81	5 003,0	4 052,0	Казахстан
13409	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,81	5 039,0	4 082,0	Казахстан
13410	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,215	5 112,0	6 211,0	Казахстан
13411	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,265	3 233,0	17 022,0	Казахстан
13412	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,4455	36,0	16,0	Казахстан
13413	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04536	208 882,0	9 475,0	
13414	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	54	2 444,0	131 976,0	
13415	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	54	1 023,0	55 242,0	
13416	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01701	208 882,0	3 553,0	
13417	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	54	2 515,0	135 810,0	
13418	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	54	527,0	28 458,0	
13419	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	29	16 467,0	477 543,0	
13420	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
			ИТОГО				4 416 715,0	
Локальная смета №2-4-223 по мкр. Саялы, вдоль БАКа, ост. "Ак-Кайнар", северная сторона (1559)								
13421	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	56,7	420,0	23 814,0	
13422	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	37,8	67,0	2 533,0	
13423	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,176	497 776,0	87 609,0	
13424	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	139	1 582,0	219 898,0	
13425	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	139	591,0	82 149,0	
13426	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	215	4 014,0	863 010,0	Казахстан
13427	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	315	846,0	266 490,0	
13428	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	335	1 534,0	513 890,0	Казахстан
13429	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13430	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13431	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13432	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13433	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13434	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13435	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13436	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
13437	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13438	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13439	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
13440	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13441	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13442	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13443	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13444	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13445	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
13446	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
13447	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	315	25,0	7 875,0	
13448	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	315	53,0	16 695,0	
13449	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,07	11 846,0	131 135,0	
13450	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	24,354	460,0	11 203,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13451	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	730,62	38,0	27 764,0	
13452	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	16,4	163,0	2 673,0	
13453	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,25	7 304,0	74 866,0	
13454	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	41	1 026,0	42 066,0	
13455	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,615	5 003,0	3 077,0	Казахстан
13456	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,615	5 039,0	3 099,0	Казахстан
13457	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,9225	5 112,0	4 716,0	Казахстан
13458	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,9975	3 233,0	12 924,0	Казахстан
13459	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,33825	36,0	12,0	Казахстан
13460	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03444	208 882,0	7 194,0	
13461	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	41	2 218,0	90 938,0	
13462	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	41	3 622,0	148 502,0	
13463	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012915	208 882,0	2 698,0	
13464	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	41	2 444,0	100 204,0	
13465	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	41	3 070,0	125 870,0	
13466	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012915	208 882,0	2 698,0	
13467	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	41	2 515,0	103 115,0	
13468	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	41	527,0	21 607,0	
13469	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	5,83	11 846,0	69 062,0	
13470	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	12,826	460,0	5 900,0	
13471	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	384,78	38,0	14 622,0	
13472	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	21,2	163,0	3 456,0	
13473	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10,6	7 304,0	77 422,0	
13474	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	53	1 026,0	54 378,0	
13475	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,795	5 003,0	3 977,0	Казахстан
13476	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,795	5 039,0	4 006,0	Казахстан
13477	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,1925	5 112,0	6 096,0	Казахстан
13478	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,1675	3 233,0	16 707,0	Казахстан
13479	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,43725	36,0	16,0	Казахстан
13480	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04452	208 882,0	9 299,0	
13481	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	53	2 444,0	129 532,0	
13482	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	53	1 023,0	54 219,0	
13483	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,016695	208 882,0	3 487,0	
13484	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	53	2 515,0	133 295,0	
13485	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	53	527,0	27 931,0	
13486	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	29	16 467,0	477 543,0	
13487	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
			ИТОГО				4 395 777,0	
Локальная смета №2-4-224 по ул. Каракоз, ост. "Ескелды батыра", Восточная сторона (1560)								
13488	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	74,7	420,0	31 374,0	
13489	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	49,8	67,0	3 337,0	
13490	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,055	497 776,0	27 378,0	
13491	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	360	1 582,0	569 520,0	
13492	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	360	591,0	212 760,0	
13493	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	412	4 014,0	1 653 768,0	Казахстан
13494	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	415	846,0	351 090,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13495	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	425	2 027,0	861 475,0	Казахстан
13496	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13497	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13498	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13499	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13500	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13501	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13502	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13503	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
13504	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13505	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13506	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
13507	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13508	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13509	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13510	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13511	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13512	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
13513	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
13514	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	415	25,0	10 375,0	
13515	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	415	53,0	21 995,0	
13516	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	54,81	11 846,0	649 279,0	
13517	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	120,582	460,0	55 468,0	
13518	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 617,46	38,0	137 463,0	
13519	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	81,2	163,0	13 236,0	
13520	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	50,75	7 304,0	370 678,0	
13521	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	203	1 026,0	208 278,0	
13522	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	3,045	5 003,0	15 234,0	Казахстан
13523	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	3,045	5 039,0	15 344,0	Казахстан
13524	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	4,5675	5 112,0	23 349,0	Казахстан
13525	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	19,7925	3 233,0	63 989,0	Казахстан
13526	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,67475	36,0	60,0	Казахстан
13527	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,17052	208 882,0	35 619,0	
13528	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	203	2 218,0	450 254,0	
13529	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	203	3 622,0	735 266,0	
13530	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,063945	208 882,0	13 357,0	
13531	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	203	2 444,0	496 132,0	
13532	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	203	3 070,0	623 210,0	
13533	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,063945	208 882,0	13 357,0	
13534	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	203	2 515,0	510 545,0	
13535	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	203	527,0	106 981,0	
13536	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	14,41	11 846,0	170 701,0	
13537	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	31,702	460,0	14 583,0	
13538	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	951,06	38,0	36 140,0	
13539	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	52,4	163,0	8 541,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13540	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	26,2	7 304,0	191 365,0	
13541	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	131	1 026,0	134 406,0	
13542	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,965	5 003,0	9 831,0	Казахстан
13543	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,965	5 039,0	9 902,0	Казахстан
13544	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,9475	5 112,0	15 068,0	Казахстан
13545	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,7725	3 233,0	41 293,0	Казахстан
13546	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,08075	36,0	39,0	Казахстан
13547	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11004	208 882,0	22 985,0	
13548	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	131	2 444,0	320 164,0	
13549	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	131	1 023,0	134 013,0	
13550	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,041265	208 882,0	8 620,0	
13551	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	131	2 515,0	329 465,0	
13552	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	131	527,0	69 037,0	
			ИТОГО				10 035 457,0	
			Локальная смета №2-4-225 по ул. Каракоз, ост. "Ескелды батыра", Западная сторона (1561)					
13553	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	81	420,0	34 020,0	
13554	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	54	67,0	3 618,0	
13555	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,078	497 776,0	38 827,0	
13556	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	372	1 582,0	588 504,0	
13557	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	372	591,0	219 852,0	
13558	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	436	4 014,0	1 750 104,0	Казахстан
13559	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	450	846,0	380 700,0	
13560	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	470	2 027,0	952 690,0	Казахстан
13561	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13562	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13563	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13564	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13565	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13566	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13567	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
13568	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
13569	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
13570	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
13571	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
13572	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13573	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
13574	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13575	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13576	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13577	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
13578	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
13579	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	450	25,0	11 250,0	
13580	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	450	53,0	23 850,0	
13581	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	58,05	11 846,0	687 660,0	
13582	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	127,71	460,0	58 747,0	
13583	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3 831,3	38,0	145 589,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13584	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	86	163,0	14 018,0	
13585	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	53,75	7 304,0	392 590,0	
13586	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	215	1 026,0	220 590,0	
13587	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,225	5 003,0	16 135,0	Казахстан
13588	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,225	5 039,0	16 251,0	Казахстан
13589	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,8375	5 112,0	24 729,0	Казахстан
13590	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	20,9625	3 233,0	67 772,0	Казахстан
13591	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,77375	36,0	64,0	Казахстан
13592	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1806	208 882,0	37 724,0	
13593	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	215	2 218,0	476 870,0	
13594	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	215	3 622,0	778 730,0	
13595	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,067725	208 882,0	14 147,0	
13596	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	215	2 444,0	525 460,0	
13597	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	215	3 070,0	660 050,0	
13598	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,067725	208 882,0	14 147,0	
13599	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	215	2 515,0	540 725,0	
13600	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	215	527,0	113 305,0	
13601	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	14,41	11 846,0	170 701,0	
13602	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	31,702	460,0	14 583,0	
13603	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	951,06	38,0	36 140,0	
13604	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	52,4	163,0	8 541,0	
13605	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	26,2	7 304,0	191 365,0	
13606	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	131	1 026,0	134 406,0	
13607	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,965	5 003,0	9 831,0	Казахстан
13608	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,965	5 039,0	9 902,0	Казахстан
13609	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,9475	5 112,0	15 068,0	Казахстан
13610	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,7725	3 233,0	41 293,0	Казахстан
13611	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,08075	36,0	39,0	Казахстан
13612	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11004	208 882,0	22 985,0	
13613	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	131	2 444,0	320 164,0	
13614	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	131	1 023,0	134 013,0	
13615	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,041265	208 882,0	8 620,0	
13616	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	131	2 515,0	329 465,0	
13617	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	131	527,0	69 037,0	
			ИТОГО				10 578 860,0	
Локальная смета №2-4-226 ост. "ул. Кожаберген Жырау" (1562)								
13618	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	16,2	420,0	6 804,0	
13619	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	10,8	67,0	724,0	
13620	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,01	216 599,0	2 166,0	
13621	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	80	1 100,0	88 000,0	
13622	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	80	591,0	47 280,0	
13623	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	99	4 014,0	397 386,0	Казахстан
13624	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	90	846,0	76 140,0	
13625	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	100	677,0	67 700,0	Казахстан
13626	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13627	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13628	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13629	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
13630	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13631	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13632	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13633	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
13634	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13635	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13636	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
13637	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13638	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13639	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13640	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13641	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
13642	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
13643	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	90	25,0	2 250,0	
13644	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	90	53,0	4 770,0	
13645	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,86	11 846,0	57 572,0	
13646	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	10,692	460,0	4 918,0	
13647	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	320,76	38,0	12 189,0	
13648	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	7,2	163,0	1 174,0	
13649	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4,5	7 304,0	32 868,0	
13650	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	18	1 026,0	18 468,0	
13651	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
13652	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
13653	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
13654	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
13655	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
13656	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
13657	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 218,0	39 924,0	
13658	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	18	3 622,0	65 196,0	
13659	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
13660	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 444,0	43 992,0	
13661	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	18	3 070,0	55 260,0	
13662	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00567	208 882,0	1 184,0	
13663	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	18	2 515,0	45 270,0	
13664	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	18	527,0	9 486,0	
13665	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,16	11 846,0	72 971,0	
13666	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,552	460,0	6 234,0	
13667	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	406,56	38,0	15 449,0	
13668	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	22,4	163,0	3 651,0	
13669	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11,2	7 304,0	81 805,0	
13670	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	56	1 026,0	57 456,0	
13671	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,84	5 003,0	4 203,0	Казахстан
13672	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,84	5 039,0	4 233,0	Казахстан
13673	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,26	5 112,0	6 441,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13674	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,46	3 233,0	17 652,0	Казахстан
13675	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,462	36,0	17,0	Казахстан
13676	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04704	208 882,0	9 826,0	
13677	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	56	2 444,0	136 864,0	
13678	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	56	1 023,0	57 288,0	
13679	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01764	208 882,0	3 685,0	
13680	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	56	2 515,0	140 840,0	
13681	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	56	527,0	29 512,0	
			ИТОГО				1 967 426,0	
			Локальная смета №2-4-227 ост. по ул. Немировича/ Данченко/ Райымбека (1572)					
13682	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	90,9	420,0	38 178,0	
13683	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	60,6	67,0	4 060,0	
13684	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,123	497 776,0	61 226,0	
13685	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	382	1 582,0	604 324,0	
13686	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	382	591,0	225 762,0	
13687	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	588	4 014,0	2 360 232,0	Казахстан
13688	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	505	846,0	427 230,0	
13689	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	525	2 027,0	1 064 175,0	Казахстан
13690	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13691	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13692	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13693	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13694	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13695	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13696	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
13697	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
13698	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
13699	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
13700	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
13701	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13702	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
13703	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13704	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13705	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13706	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	44	4 857,0	213 708,0	
13707	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	44	2 571,0	113 124,0	Казахстан
13708	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	505	25,0	12 625,0	
13709	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	505	53,0	26 765,0	
13710	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	67,23	11 846,0	796 407,0	
13711	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	147,906	460,0	68 037,0	
13712	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	4 437,18	38,0	168 613,0	
13713	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	99,6	163,0	16 235,0	
13714	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	62,25	7 304,0	454 674,0	
13715	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	249	1 026,0	255 474,0	
13716	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,735	5 003,0	18 686,0	Казахстан
13717	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,735	5 039,0	18 821,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13718	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	5,6025	5 112,0	28 640,0	Казахстан
13719	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	24,2775	3 233,0	78 489,0	Казахстан
13720	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	2,05425	36,0	74,0	Казахстан
13721	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,20916	208 882,0	43 690,0	
13722	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	249	2 218,0	552 282,0	
13723	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	249	3 622,0	901 878,0	
13724	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,078435	208 882,0	16 384,0	
13725	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	249	2 444,0	608 556,0	
13726	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	249	3 070,0	764 430,0	
13727	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,078435	208 882,0	16 384,0	
13728	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	249	2 515,0	626 235,0	
13729	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	249	527,0	131 223,0	
13730	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	3,08	11 846,0	36 486,0	
13731	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,776	460,0	3 117,0	
13732	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	203,28	38,0	7 725,0	
13733	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	11,2	163,0	1 826,0	
13734	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,6	7 304,0	40 902,0	
13735	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	28	1 026,0	28 728,0	
13736	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
13737	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
13738	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
13739	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
13740	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,231	36,0	8,0	Казахстан
13741	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	208 882,0	4 913,0	
13742	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 444,0	68 432,0	
13743	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	28	1 023,0	28 644,0	
13744	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
13745	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 515,0	70 420,0	
13746	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	28	527,0	14 756,0	
			ИТОГО				11 175 825,0	
Локальная смета №2-4-228 ост. "Микрорайон Нуркент" (1606)								
13747	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	69,3	420,0	29 106,0	
13748	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	46,2	67,0	3 095,0	
13749	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,265	497 776,0	131 911,0	
13750	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	120	1 582,0	189 840,0	
13751	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	120	591,0	70 920,0	
13752	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	205	4 014,0	822 870,0	Казахстан
13753	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	385	846,0	325 710,0	
13754	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	405	2 027,0	820 935,0	Казахстан
13755	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13756	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13757	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13758	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13759	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13760	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13761	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13762	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
13763	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
13764	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
13765	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
13766	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13767	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
13768	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13769	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13770	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13771	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
13772	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
13773	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	385	25,0	9 625,0	
13774	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	385	53,0	20 405,0	
13775	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	21,6	11 846,0	255 874,0	
13776	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	47,52	460,0	21 859,0	
13777	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 425,6	38,0	54 173,0	
13778	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	32	163,0	5 216,0	
13779	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	20	7 304,0	146 080,0	
13780	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	80	1 026,0	82 080,0	
13781	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,2	5 003,0	6 004,0	Казахстан
13782	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,2	5 039,0	6 047,0	Казахстан
13783	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,8	5 112,0	9 202,0	Казахстан
13784	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,8	3 233,0	25 217,0	Казахстан
13785	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,66	36,0	24,0	Казахстан
13786	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0672	208 882,0	14 037,0	
13787	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	80	2 218,0	177 440,0	
13788	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	80	3 622,0	289 760,0	
13789	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
13790	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	80	2 444,0	195 520,0	
13791	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	80	3 070,0	245 600,0	
13792	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	
13793	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	80	2 515,0	201 200,0	
13794	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	80	527,0	42 160,0	
13795	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,66	11 846,0	7 818,0	
13796	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,452	460,0	668,0	
13797	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	43,56	38,0	1 655,0	
13798	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	2,4	163,0	391,0	
13799	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,2	7 304,0	8 765,0	
13800	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	6	1 026,0	6 156,0	
13801	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,09	5 003,0	450,0	Казахстан
13802	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,09	5 039,0	454,0	Казахстан
13803	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,135	5 112,0	690,0	Казахстан
13804	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,585	3 233,0	1 891,0	Казахстан
13805	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0495	36,0	2,0	Казахстан
13806	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	208 882,0	1 053,0	
13807	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	6	2 444,0	14 664,0	
13808	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	6	1 023,0	6 138,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13809	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00189	208 882,0	395,0	
13810	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6	2 515,0	15 090,0	
13811	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	6	527,0	3 162,0	
			ИТОГО				4 521 013,0	
Локальная смета №2-4-229 ост. мкр. Улжан-1, ул. вдоль БАКа, ост. Такежанова. Северная сторона (1609)								
13812	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	59,4	420,0	24 948,0	
13813	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	39,6	67,0	2 653,0	
13814	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,218	497 776,0	108 515,0	
13815	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	112	1 582,0	177 184,0	
13816	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	112	591,0	66 192,0	
13817	6	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	330	846,0	279 180,0	
13818	7	243-113-0408 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-1	м	345	1 560,0	538 200,0	Казахстан
13819	8	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	112	324,0	36 288,0	
13820	9	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	187	4 014,0	750 618,0	Казахстан
13821	10	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13822	11	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13823	12	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13824	13	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
13825	14	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13826	15	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13827	18	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13828	19	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
13829	20	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13830	21	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13831	22	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
13832	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13833	24	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13834	25	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13835	26	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13836	27	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
13837	28	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
13838	29	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
13839	30	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	330	25,0	8 250,0	
13840	31	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	330	53,0	17 490,0	
13841	32	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	5,94	11 846,0	70 365,0	
13842	33	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,068	460,0	6 011,0	
13843	34	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	392,04	38,0	14 898,0	
13844	35	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	8,8	163,0	1 434,0	
13845	36	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	5,5	7 304,0	40 172,0	
13846	37	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	22	1 026,0	22 572,0	
13847	38	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,33	5 003,0	1 651,0	Казахстан
13848	39	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,33	5 039,0	1 663,0	Казахстан
13849	40	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,495	5 112,0	2 530,0	Казахстан
13850	41	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,145	3 233,0	6 935,0	Казахстан
13851	42	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1815	36,0	7,0	Казахстан
13852	43	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01848	208 882,0	3 860,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13853	44	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 218,0	48 796,0	
13854	45	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	22	3 622,0	79 684,0	
13855	46	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00693	208 882,0	1 448,0	
13856	47	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 444,0	53 768,0	
13857	48	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	22	3 070,0	67 540,0	
13858	49	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00693	208 882,0	1 448,0	
13859	50	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 515,0	55 330,0	
13860	51	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	22	527,0	11 594,0	
13861	52	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,29	11 846,0	50 819,0	
13862	53	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	9,438	460,0	4 341,0	
13863	54	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	283,14	38,0	10 759,0	
13864	55	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	15,6	163,0	2 543,0	
13865	56	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,8	7 304,0	56 971,0	
13866	57	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	39	1 026,0	40 014,0	
13867	58	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,585	5 003,0	2 927,0	Казахстан
13868	59	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,585	5 039,0	2 948,0	Казахстан
13869	60	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,8775	5 112,0	4 486,0	Казахстан
13870	61	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,8025	3 233,0	12 293,0	Казахстан
13871	62	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,32175	36,0	12,0	Казахстан
13872	63	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03276	208 882,0	6 843,0	
13873	64	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 444,0	95 316,0	
13874	65	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	39	1 023,0	39 897,0	
13875	66	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012285	208 882,0	2 566,0	
13876	67	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	39	2 515,0	98 085,0	
13877	68	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	39	527,0	20 553,0	
13878	69	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	28	16 467,0	461 076,0	
13879	70	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	28,56	2 210,0	63 118,0	Казахстан
			ИТОГО				3 686 212,0	
Локальная смета №2-4-230 ост. мкр. Улжан-1, ул. вдоль БАКа, ост. Такежанова. Южная сторона (1610)								
13880	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	116,1	420,0	48 762,0	
13881	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	77,4	67,0	5 186,0	
13882	3	6125-0701-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 3 кг	км	0,379	574 843,0	217 865,0	
13883	4	6401-0201-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	266	2 084,0	554 344,0	
13884	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	266	591,0	157 206,0	
13885	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	363	4 014,0	1 457 082,0	Казахстан
13886	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	645	846,0	545 670,0	
13887	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	670	2 726,0	1 826 420,0	Казахстан
13888	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13889	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13890	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13891	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
13892	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13893	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13894	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13895	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13896	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
13897	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
13898	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
13899	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
13900	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13901	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13902	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13903	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
13904	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
13905	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
13906	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	645	25,0	16 125,0	
13907	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	645	53,0	34 185,0	
13908	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,18	11 846,0	108 746,0	
13909	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	20,196	460,0	9 290,0	
13910	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	605,88	38,0	23 023,0	
13911	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	13,6	163,0	2 217,0	
13912	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,5	7 304,0	62 084,0	
13913	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	34	1 026,0	34 884,0	
13914	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,51	5 003,0	2 552,0	Казахстан
13915	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,51	5 039,0	2 570,0	Казахстан
13916	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,765	5 112,0	3 911,0	Казахстан
13917	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,315	3 233,0	10 717,0	Казахстан
13918	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2805	36,0	10,0	Казахстан
13919	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02856	208 882,0	5 966,0	
13920	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	34	2 218,0	75 412,0	
13921	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	34	3 622,0	123 148,0	
13922	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
13923	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	34	2 444,0	83 096,0	
13924	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	34	3 070,0	104 380,0	
13925	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01071	208 882,0	2 237,0	
13926	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	34	2 515,0	85 510,0	
13927	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	34	527,0	17 918,0	
13928	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	16,94	11 846,0	200 671,0	
13929	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	37,268	460,0	17 143,0	
13930	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 118,04	38,0	42 486,0	
13931	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	61,6	163,0	10 041,0	
13932	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	30,8	7 304,0	224 963,0	
13933	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	154	1 026,0	158 004,0	
13934	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,31	5 003,0	11 557,0	Казахстан
13935	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,31	5 039,0	11 640,0	Казахстан
13936	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,465	5 112,0	17 713,0	Казахстан
13937	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	15,015	3 233,0	48 543,0	Казахстан
13938	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,2705	36,0	46,0	Казахстан
13939	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,12936	208 882,0	27 021,0	
13940	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	154	2 444,0	376 376,0	
13941	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	154	1 023,0	157 542,0	
13942	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04851	208 882,0	10 133,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13943	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	154	2 515,0	387 310,0	
13944	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	154	527,0	81 158,0	
13945	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	59	16 467,0	971 553,0	
13946	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	60,18	2 210,0	132 998,0	Казахстан
			ИТОГО				8 752 761,0	
			Локальная смета №2-4-231 по ул. Саина, ост. "мкр. Акбулак" (1616)					
13947	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	21,6	420,0	9 072,0	
13948	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	14,4	67,0	965,0	
13949	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,075	216 599,0	16 245,0	
13950	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	45	1 100,0	49 500,0	
13951	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	45	591,0	26 595,0	
13952	6	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120	846,0	101 520,0	
13953	7	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	130	677,0	88 010,0	Казахстан
13954	8	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	45	324,0	14 580,0	
13955	9	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	74	4 014,0	297 036,0	Казахстан
13956	10	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
13957	11	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
13958	12	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
13959	13	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
13960	14	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
13961	15	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
13962	18	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
13963	19	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
13964	20	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
13965	21	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
13966	22	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
13967	23	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
13968	24	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
13969	25	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
13970	26	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
13971	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
13972	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
13973	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	120	25,0	3 000,0	
13974	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	120	53,0	6 360,0	
13975	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,1	11 846,0	95 953,0	
13976	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	17,82	460,0	8 197,0	
13977	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	534,6	38,0	20 315,0	
13978	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12	163,0	1 956,0	
13979	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,5	7 304,0	54 780,0	
13980	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	30	1 026,0	30 780,0	
13981	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,45	5 003,0	2 251,0	Казахстан
13982	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,45	5 039,0	2 268,0	Казахстан
13983	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,675	5 112,0	3 451,0	Казахстан
13984	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,925	3 233,0	9 457,0	Казахстан
13985	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2475	36,0	9,0	Казахстан
13986	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0252	208 882,0	5 264,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13987	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 218,0	66 540,0	
13988	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	30	3 622,0	108 660,0	
13989	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
13990	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 444,0	73 320,0	
13991	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	30	3 070,0	92 100,0	
13992	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00945	208 882,0	1 974,0	
13993	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	30	2 515,0	75 450,0	
13994	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	30	527,0	15 810,0	
			ИТОГО				1 432 887,0	
Локальная смета №2-4-232 по мкр. Ботакоз, ост. "Нуркент", Восточная сторона (1618)								
13995	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	81,9	420,0	34 398,0	
13996	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	54,6	67,0	3 658,0	
13997	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,364	497 776,0	181 190,0	
13998	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	91	1 582,0	143 962,0	
13999	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	91	591,0	53 781,0	
14000	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	145	4 014,0	582 030,0	Казахстан
14001	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	455	846,0	384 930,0	
14002	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	475	2 027,0	962 825,0	Казахстан
14003	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14004	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14005	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14006	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14007	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14008	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14009	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14010	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14011	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14012	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14013	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14014	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14015	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
14016	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14017	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14018	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14019	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
14020	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
14021	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	455	25,0	11 375,0	
14022	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	455	53,0	24 115,0	
14023	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,07	11 846,0	131 135,0	
14024	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	24,354	460,0	11 203,0	
14025	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	730,62	38,0	27 764,0	
14026	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	16,4	163,0	2 673,0	
14027	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	10,25	7 304,0	74 866,0	
14028	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	41	1 026,0	42 066,0	
14029	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,615	5 003,0	3 077,0	Казахстан
14030	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,615	5 039,0	3 099,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14031	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9225	5 112,0	4 716,0	Казахстан
14032	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,9975	3 233,0	12 924,0	Казахстан
14033	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,33825	36,0	12,0	Казахстан
14034	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03444	208 882,0	7 194,0	
14035	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	41	2 218,0	90 938,0	
14036	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	41	3 622,0	148 502,0	
14037	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012915	208 882,0	2 698,0	
14038	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	41	2 444,0	100 204,0	
14039	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	41	3 070,0	125 870,0	
14040	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,012915	208 882,0	2 698,0	
14041	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	41	2 515,0	103 115,0	
14042	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	41	527,0	21 607,0	
14043	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,42	11 846,0	28 667,0	
14044	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,324	460,0	2 449,0	
14045	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	159,72	38,0	6 069,0	
14046	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	8,8	163,0	1 434,0	
14047	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4,4	7 304,0	32 138,0	
14048	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	22	1 026,0	22 572,0	
14049	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,33	5 003,0	1 651,0	Казахстан
14050	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,33	5 039,0	1 663,0	Казахстан
14051	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,495	5 112,0	2 530,0	Казахстан
14052	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,145	3 233,0	6 935,0	Казахстан
14053	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1815	36,0	7,0	Казахстан
14054	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01848	208 882,0	3 860,0	
14055	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 444,0	53 768,0	
14056	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	22	1 023,0	22 506,0	
14057	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00693	208 882,0	1 448,0	
14058	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	22	2 515,0	55 330,0	
14059	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	22	527,0	11 594,0	
			ИТОГО				3 762 667,0	
Локальная смета №2-4-233 по мкр. Ботакоз, ост. "Нуркент", Западная сторона (1619)								
14060	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	63	420,0	26 460,0	
14061	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	42	67,0	2 814,0	
14062	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,324	497 776,0	161 279,0	
14063	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	26	1 582,0	41 132,0	
14064	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	26	591,0	15 366,0	
14065	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	48	4 014,0	192 672,0	Казахстан
14066	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	350	846,0	296 100,0	
14067	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	370	1 534,0	567 580,0	Казахстан
14068	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14069	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14070	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14071	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14072	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14073	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14074	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14075	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
14076	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
14077	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
14078	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
14079	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14080	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
14081	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14082	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14083	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14084	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
14085	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
14086	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	350	25,0	8 750,0	
14087	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	350	53,0	18 550,0	
14088	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,16	11 846,0	25 587,0	
14089	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,752	460,0	2 186,0	
14090	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	142,56	38,0	5 417,0	
14091	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	3,2	163,0	522,0	
14092	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2	7 304,0	14 608,0	
14093	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	8	1 026,0	8 208,0	
14094	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
14095	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
14096	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
14097	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
14098	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,066	36,0	2,0	Казахстан
14099	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	208 882,0	1 404,0	
14100	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	8	2 218,0	17 744,0	
14101	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	8	3 622,0	28 976,0	
14102	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	
14103	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	8	2 444,0	19 552,0	
14104	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	8	3 070,0	24 560,0	
14105	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	
14106	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	8	2 515,0	20 120,0	
14107	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	8	527,0	4 216,0	
14108	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1,43	11 846,0	16 940,0	
14109	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	3,146	460,0	1 447,0	
14110	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	94,38	38,0	3 586,0	
14111	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	5,2	163,0	848,0	
14112	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,6	7 304,0	18 990,0	
14113	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	13	1 026,0	13 338,0	
14114	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,195	5 003,0	976,0	Казахстан
14115	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,195	5 039,0	983,0	Казахстан
14116	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2925	5 112,0	1 495,0	Казахстан
14117	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,2675	3 233,0	4 098,0	Казахстан
14118	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,10725	36,0	4,0	Казахстан
14119	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01092	208 882,0	2 281,0	
14120	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	13	2 444,0	31 772,0	
14121	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	13	1 023,0	13 299,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14122	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,004095	208 882,0	855,0	
14123	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	13	2 515,0	32 695,0	
14124	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	13	527,0	6 851,0	
			ИТОГО				1 824 815,0	
			Локальная смета №2-4-234 по мкр. Ботакоз, ост. "Универсиадная", Восточная сторона (1620)					
14125	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	140,4	420,0	58 968,0	
14126	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	93,6	67,0	6 271,0	
14127	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,614	497 776,0	305 634,0	
14128	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	166	1 582,0	262 612,0	
14129	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	166	591,0	98 106,0	
14130	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	302	4 014,0	1 212 228,0	Казахстан
14131	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	780	846,0	659 880,0	
14132	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	805	3 508,0	2 823 940,0	Казахстан
14133	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14134	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14135	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14136	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
14137	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14138	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14139	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14140	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14141	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14142	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14143	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14144	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14145	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
14146	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14147	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14148	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
14149	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	22	4 857,0	106 854,0	
14150	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
14151	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	780	25,0	19 500,0	
14152	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	780	53,0	41 340,0	
14153	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	21,87	11 846,0	259 072,0	
14154	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	48,114	460,0	22 132,0	
14155	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 443,42	38,0	54 850,0	
14156	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	32,4	163,0	5 281,0	
14157	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	20,25	7 304,0	147 906,0	
14158	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	81	1 026,0	83 106,0	
14159	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,215	5 003,0	6 079,0	Казахстан
14160	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,215	5 039,0	6 122,0	Казахстан
14161	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,8225	5 112,0	9 317,0	Казахстан
14162	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,8975	3 233,0	25 533,0	Казахстан
14163	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,66825	36,0	24,0	Казахстан
14164	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06804	208 882,0	14 212,0	
14165	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	81	2 218,0	179 658,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14166	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	81	3 622,0	293 382,0	
14167	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,025515	208 882,0	5 330,0	
14168	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	81	2 444,0	197 964,0	
14169	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	81	3 070,0	248 670,0	
14170	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,025515	208 882,0	5 330,0	
14171	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	81	2 515,0	203 715,0	
14172	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	81	527,0	42 687,0	
14173	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,27	11 846,0	74 274,0	
14174	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,794	460,0	6 345,0	
14175	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	413,82	38,0	15 725,0	
14176	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	22,8	163,0	3 716,0	
14177	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11,4	7 304,0	83 266,0	
14178	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	57	1 026,0	58 482,0	
14179	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,855	5 003,0	4 278,0	Казахстан
14180	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,855	5 039,0	4 308,0	Казахстан
14181	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,2825	5 112,0	6 556,0	Казахстан
14182	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,5575	3 233,0	17 967,0	Казахстан
14183	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,47025	36,0	17,0	Казахстан
14184	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04788	208 882,0	10 001,0	
14185	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57	2 444,0	139 308,0	
14186	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	57	1 023,0	58 311,0	
14187	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017955	208 882,0	3 750,0	
14188	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57	2 515,0	143 355,0	
14189	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	57	527,0	30 039,0	
			ИТОГО				8 218 228,0	
			Локальная смета №2-4-235 по мкр. Ботакоз, ост. "Универсиадная", Западная сторона (1621)					
14190	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	89,1	420,0	37 422,0	
14191	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	59,4	67,0	3 980,0	
14192	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,371	497 776,0	184 675,0	
14193	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	124	1 582,0	196 168,0	
14194	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	124	591,0	73 284,0	
14195	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	228	4 014,0	915 192,0	Казахстан
14196	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	495	846,0	418 770,0	
14197	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	515	2 027,0	1 043 905,0	Казахстан
14198	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14199	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14200	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14201	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14202	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14203	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14204	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14205	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14206	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14207	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14208	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14209	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14210	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
14211	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14212	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14213	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14214	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
14215	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
14216	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	495	25,0	12 375,0	
14217	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	495	53,0	26 235,0	
14218	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	7,56	11 846,0	89 556,0	
14219	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	16,632	460,0	7 651,0	
14220	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	498,96	38,0	18 960,0	
14221	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	11,2	163,0	1 826,0	
14222	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7	7 304,0	51 128,0	
14223	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	28	1 026,0	28 728,0	
14224	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
14225	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
14226	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
14227	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
14228	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,231	36,0	8,0	Казахстан
14229	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02352	208 882,0	4 913,0	
14230	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 218,0	62 104,0	
14231	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	28	3 622,0	101 416,0	
14232	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
14233	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 444,0	68 432,0	
14234	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	28	3 070,0	85 960,0	
14235	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00882	208 882,0	1 842,0	
14236	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	28	2 515,0	70 420,0	
14237	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	28	527,0	14 756,0	
14238	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,53	11 846,0	29 970,0	
14239	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,566	460,0	2 560,0	
14240	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	166,98	38,0	6 345,0	
14241	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	9,2	163,0	1 500,0	
14242	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	4,6	7 304,0	33 598,0	
14243	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	23	1 026,0	23 598,0	
14244	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
14245	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
14246	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
14247	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
14248	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
14249	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01932	208 882,0	4 036,0	
14250	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	23	2 444,0	56 212,0	
14251	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	23	1 023,0	23 529,0	
14252	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007245	208 882,0	1 513,0	
14253	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	23	2 515,0	57 845,0	
14254	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	23	527,0	12 121,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14255	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	21	16 467,0	345 807,0	
14256	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	21,42	2 210,0	47 338,0	Казахстан
			ИТОГО				4 421 427,0	
			Локальная смета №2-4-236 по ул. Рыскулова/ Ашимова (1625)					
14257	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	171	420,0	71 820,0	
14258	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	114	67,0	7 638,0	
14259	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,459	497 776,0	228 479,0	
14260	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	491	1 582,0	776 762,0	
14261	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	491	591,0	290 181,0	
14262	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	722	4 014,0	2 898 108,0	Казахстан
14263	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	950	846,0	803 700,0	
14264	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	980	4 257,0	4 171 860,0	Казахстан
14265	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14266	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14267	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14268	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
14269	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14270	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14271	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14272	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14273	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14274	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14275	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14276	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14277	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
14278	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14279	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14280	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
14281	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	38	4 857,0	184 566,0	
14282	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	38	2 571,0	97 698,0	Казахстан
14283	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	950	25,0	23 750,0	
14284	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	950	53,0	50 350,0	
14285	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	39,15	11 846,0	463 771,0	
14286	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	86,13	460,0	39 620,0	
14287	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 583,9	38,0	98 188,0	
14288	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	58	163,0	9 454,0	
14289	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	36,25	7 304,0	264 770,0	
14290	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	145	1 026,0	148 770,0	
14291	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,175	5 003,0	10 882,0	Казахстан
14292	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,175	5 039,0	10 960,0	Казахстан
14293	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,2625	5 112,0	16 678,0	Казахстан
14294	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,1375	3 233,0	45 707,0	Казахстан
14295	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,19625	36,0	43,0	Казахстан
14296	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,1218	208 882,0	25 442,0	
14297	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	145	2 218,0	321 610,0	
14298	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	145	3 622,0	525 190,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14299	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,045675	208 882,0	9 541,0	
14300	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	145	2 444,0	354 380,0	
14301	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	145	3 070,0	445 150,0	
14302	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,045675	208 882,0	9 541,0	
14303	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	145	2 515,0	364 675,0	
14304	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	145	527,0	76 415,0	
14305	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	16,94	11 846,0	200 671,0	
14306	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	37,268	460,0	17 143,0	
14307	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 118,04	38,0	42 486,0	
14308	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	61,6	163,0	10 041,0	
14309	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	30,8	7 304,0	224 963,0	
14310	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	154	1 026,0	158 004,0	
14311	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,31	5 003,0	11 557,0	Казахстан
14312	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,31	5 039,0	11 640,0	Казахстан
14313	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,465	5 112,0	17 713,0	Казахстан
14314	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	15,015	3 233,0	48 543,0	Казахстан
14315	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,2705	36,0	46,0	Казахстан
14316	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,12936	208 882,0	27 021,0	
14317	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	154	2 444,0	376 376,0	
14318	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	154	1 023,0	157 542,0	
14319	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04851	208 882,0	10 133,0	
14320	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	154	2 515,0	387 310,0	
14321	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	154	527,0	81 158,0	
14322	68	6301-0802-0511 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	110	17 132,0	1 884 520,0	
14323	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	112,2	2 210,0	247 962,0	Казахстан
			ИТОГО				16 908 213,0	
Локальная смета №2-4-237 по мкр. Карасу, ост. "Озеро Карасу, Восточная сторона" (1630)								
14324	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	23,4	420,0	9 828,0	
14325	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	15,6	67,0	1 045,0	
14326	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,058	497 776,0	28 871,0	
14327	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	72	1 100,0	79 200,0	
14328	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	72	591,0	42 552,0	
14329	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	95	4 014,0	381 330,0	Казахстан
14330	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	130	846,0	109 980,0	
14331	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	140	1 043,0	146 020,0	Казахстан
14332	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14333	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14334	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14335	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14336	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14337	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14338	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14339	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14340	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14341	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14342	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
14343	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14344	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
14345	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14346	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14347	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14348	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
14349	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
14350	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	130	25,0	3 250,0	
14351	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	130	53,0	6 890,0	
14352	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,29	11 846,0	86 357,0	
14353	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	16,038	460,0	7 377,0	
14354	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	481,14	38,0	18 283,0	
14355	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	10,8	163,0	1 760,0	
14356	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6,75	7 304,0	49 302,0	
14357	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	27	1 026,0	27 702,0	
14358	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,405	5 003,0	2 026,0	Казахстан
14359	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,405	5 039,0	2 041,0	Казахстан
14360	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6075	5 112,0	3 106,0	Казахстан
14361	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,6325	3 233,0	8 511,0	Казахстан
14362	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,22275	36,0	8,0	Казахстан
14363	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02268	208 882,0	4 737,0	
14364	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	27	2 218,0	59 886,0	
14365	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	27	3 622,0	97 794,0	
14366	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008505	208 882,0	1 777,0	
14367	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	27	2 444,0	65 988,0	
14368	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	27	3 070,0	82 890,0	
14369	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,008505	208 882,0	1 777,0	
14370	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	27	2 515,0	67 905,0	
14371	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	27	527,0	14 229,0	
14372	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,64	11 846,0	31 273,0	
14373	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,808	460,0	2 672,0	
14374	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	174,24	38,0	6 621,0	
14375	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,6	163,0	1 565,0	
14376	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4,8	7 304,0	35 059,0	
14377	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	24	1 026,0	24 624,0	
14378	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
14379	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
14380	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
14381	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
14382	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,198	36,0	7,0	Казахстан
14383	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
14384	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 444,0	58 656,0	
14385	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	24	1 023,0	24 552,0	
14386	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
14387	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	24	2 515,0	60 360,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14388	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	24	527,0	12 648,0	
			ИТОГО				1 869 898,0	
Локальная смета №2-4-238 ост. "Красноармейская" (южная сторона) (1646)								
14389	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	30,6	420,0	12 852,0	
14390	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	20,4	67,0	1 367,0	
14391	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,103	497 776,0	51 271,0	
14392	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	67	1 100,0	73 700,0	
14393	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	67	591,0	39 597,0	
14394	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	123	4 014,0	493 722,0	Казахстан
14395	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	170	846,0	143 820,0	
14396	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	185	1 043,0	192 955,0	Казахстан
14397	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14398	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14399	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14400	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14401	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14402	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14403	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14404	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14405	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14406	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14407	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14408	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14409	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
14410	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14411	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14412	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14413	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
14414	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
14415	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	170	25,0	4 250,0	
14416	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	170	53,0	9 010,0	
14417	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,88	11 846,0	140 730,0	
14418	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	26,136	460,0	12 023,0	
14419	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	784,08	38,0	29 795,0	
14420	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	17,6	163,0	2 869,0	
14421	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	11	7 304,0	80 344,0	
14422	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	44	1 026,0	45 144,0	
14423	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,66	5 003,0	3 302,0	Казахстан
14424	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,66	5 039,0	3 326,0	Казахстан
14425	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,99	5 112,0	5 061,0	Казахстан
14426	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,29	3 233,0	13 870,0	Казахстан
14427	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,363	36,0	13,0	Казахстан
14428	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03696	208 882,0	7 720,0	
14429	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	44	2 218,0	97 592,0	
14430	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	44	3 622,0	159 368,0	
14431	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01386	208 882,0	2 895,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14432	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	44	2 444,0	107 536,0	
14433	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	44	3 070,0	135 080,0	
14434	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01386	208 882,0	2 895,0	
14435	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	44	2 515,0	110 660,0	
14436	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	44	527,0	23 188,0	
14437	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,77	11 846,0	9 121,0	
14438	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,694	460,0	779,0	
14439	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	50,82	38,0	1 931,0	
14440	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	2,8	163,0	456,0	
14441	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,4	7 304,0	10 226,0	
14442	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	7	1 026,0	7 182,0	
14443	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,105	5 003,0	525,0	Казахстан
14444	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,105	5 039,0	529,0	Казахстан
14445	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,1575	5 112,0	805,0	Казахстан
14446	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,6825	3 233,0	2 207,0	Казахстан
14447	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,05775	36,0	2,0	Казахстан
14448	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00588	208 882,0	1 228,0	
14449	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	7	2 444,0	17 108,0	
14450	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	7	1 023,0	7 161,0	
14451	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002205	208 882,0	461,0	
14452	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	7	2 515,0	17 605,0	
14453	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	7	527,0	3 689,0	
			ИТОГО				2 296 391,0	
			Локальная смета №2-4-239 по мкр. Ожет, ул. Бекболата, ост. "Школа №156" (сев. сторона) (1647)					
14454	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	30,6	420,0	12 852,0	
14455	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	20,4	67,0	1 367,0	
14456	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,103	497 776,0	51 271,0	
14457	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	67	1 100,0	73 700,0	
14458	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	67	591,0	39 597,0	
14459	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	123	4 014,0	493 722,0	Казахстан
14460	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	170	846,0	143 820,0	
14461	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	185	1 043,0	192 955,0	Казахстан
14462	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14463	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14464	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14465	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14466	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14467	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14468	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14469	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14470	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14471	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14472	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14473	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14474	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14475	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14476	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14477	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14478	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	22	4 857,0	106 854,0	
14479	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	22	2 571,0	56 562,0	Казахстан
14480	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	170	25,0	4 250,0	
14481	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	170	53,0	9 010,0	
14482	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,72	11 846,0	115 143,0	
14483	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	21,384	460,0	9 837,0	
14484	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	641,52	38,0	24 378,0	
14485	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	14,4	163,0	2 347,0	
14486	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9	7 304,0	65 736,0	
14487	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	36	1 026,0	36 936,0	
14488	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,54	5 003,0	2 702,0	Казахстан
14489	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,54	5 039,0	2 721,0	Казахстан
14490	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,81	5 112,0	4 141,0	Казахстан
14491	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,51	3 233,0	11 348,0	Казахстан
14492	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,297	36,0	11,0	Казахстан
14493	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03024	208 882,0	6 317,0	
14494	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	36	2 218,0	79 848,0	
14495	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	36	3 622,0	130 392,0	
14496	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01134	208 882,0	2 369,0	
14497	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	36	2 444,0	87 984,0	
14498	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	36	3 070,0	110 520,0	
14499	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01134	208 882,0	2 369,0	
14500	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	36	2 515,0	90 540,0	
14501	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	36	527,0	18 972,0	
14502	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	13,31	11 846,0	157 670,0	
14503	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	29,282	460,0	13 470,0	
14504	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	878,46	38,0	33 381,0	
14505	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	48,4	163,0	7 889,0	
14506	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	24,2	7 304,0	176 757,0	
14507	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	121	1 026,0	124 146,0	
14508	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,815	5 003,0	9 080,0	Казахстан
14509	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,815	5 039,0	9 146,0	Казахстан
14510	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,7225	5 112,0	13 917,0	Казахстан
14511	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,7975	3 233,0	38 141,0	Казахстан
14512	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,99825	36,0	36,0	Казахстан
14513	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,10164	208 882,0	21 231,0	
14514	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	121	2 444,0	295 724,0	
14515	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	121	1 023,0	123 783,0	
14516	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,038115	208 882,0	7 962,0	
14517	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	121	2 515,0	304 315,0	
14518	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	121	527,0	63 767,0	
			ИТОГО				3 526 127,0	
Локальная смета №2-4-240 по мкр. Ожет, ул. Бекболата, ост "Школа №156" (южн. сторона) (1648)								
14519	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	13,5	420,0	5 670,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14520	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	9	67,0	603,0	
14521	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,014	216 599,0	3 032,0	
14522	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	61	1 100,0	67 100,0	
14523	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	61	591,0	36 051,0	
14524	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	86	4 014,0	345 204,0	Казахстан
14525	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	75	846,0	63 450,0	
14526	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	90	677,0	60 930,0	Казахстан
14527	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14528	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14529	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14530	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
14531	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14532	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14533	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
14534	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
14535	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
14536	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
14537	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
14538	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14539	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
14540	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14541	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14542	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14543	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
14544	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
14545	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	75	25,0	1 875,0	
14546	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	75	53,0	3 975,0	
14547	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	6,48	11 846,0	76 762,0	
14548	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	14,256	460,0	6 558,0	
14549	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	427,68	38,0	16 252,0	
14550	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	9,6	163,0	1 565,0	
14551	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	6	7 304,0	43 824,0	
14552	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	24	1 026,0	24 624,0	
14553	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,36	5 003,0	1 801,0	Казахстан
14554	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,36	5 039,0	1 814,0	Казахстан
14555	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,54	5 112,0	2 760,0	Казахстан
14556	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,34	3 233,0	7 565,0	Казахстан
14557	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,198	36,0	7,0	Казахстан
14558	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02016	208 882,0	4 211,0	
14559	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	24	2 218,0	53 232,0	
14560	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	24	3 622,0	86 928,0	
14561	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
14562	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	24	2 444,0	58 656,0	
14563	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	24	3 070,0	73 680,0	
14564	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14565	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	24	2 515,0	60 360,0	
14566	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	24	527,0	12 648,0	
14567	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	4,07	11 846,0	48 213,0	
14568	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	8,954	460,0	4 119,0	
14569	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	268,62	38,0	10 208,0	
14570	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	14,8	163,0	2 412,0	
14571	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	7,4	7 304,0	54 050,0	
14572	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	37	1 026,0	37 962,0	
14573	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,555	5 003,0	2 777,0	Казахстан
14574	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,555	5 039,0	2 797,0	Казахстан
14575	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,8325	5 112,0	4 256,0	Казахстан
14576	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,6075	3 233,0	11 663,0	Казахстан
14577	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,30525	36,0	11,0	Казахстан
14578	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,03108	208 882,0	6 492,0	
14579	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	37	2 444,0	90 428,0	
14580	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	37	1 023,0	37 851,0	
14581	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011655	208 882,0	2 435,0	
14582	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	37	2 515,0	93 055,0	
14583	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	37	527,0	19 499,0	
			ИТОГО				1 749 983,0	
			Локальная смета №2-4-241 ост. по ул. Фаризы Онгарсыновой/ Монке би (1652)					
14584	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	54,9	420,0	23 058,0	
14585	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	36,6	67,0	2 452,0	
14586	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,198	497 776,0	98 560,0	
14587	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	107	1 582,0	169 274,0	
14588	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	107	591,0	63 237,0	
14589	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	148	4 014,0	594 072,0	Казахстан
14590	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	305	846,0	258 030,0	
14591	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	320	1 534,0	490 880,0	Казахстан
14592	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14593	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14594	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14595	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14596	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14597	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14598	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14599	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14600	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14601	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14602	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14603	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14604	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
14605	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14606	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14607	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14608	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14609	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
14610	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	305	25,0	7 625,0	
14611	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	305	53,0	16 165,0	
14612	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	9,45	11 846,0	111 945,0	
14613	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	20,79	460,0	9 563,0	
14614	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	623,7	38,0	23 701,0	
14615	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	14	163,0	2 282,0	
14616	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,75	7 304,0	63 910,0	
14617	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	35	1 026,0	35 910,0	
14618	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,525	5 003,0	2 627,0	Казахстан
14619	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,525	5 039,0	2 645,0	Казахстан
14620	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,7875	5 112,0	4 026,0	Казахстан
14621	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,4125	3 233,0	11 033,0	Казахстан
14622	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,28875	36,0	10,0	Казахстан
14623	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0294	208 882,0	6 141,0	
14624	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	35	2 218,0	77 630,0	
14625	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	35	3 622,0	126 770,0	
14626	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011025	208 882,0	2 303,0	
14627	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	35	2 444,0	85 540,0	
14628	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	35	3 070,0	107 450,0	
14629	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,011025	208 882,0	2 303,0	
14630	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	35	2 515,0	88 025,0	
14631	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	35	527,0	18 445,0	
14632	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,75	11 846,0	32 576,0	
14633	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6,05	460,0	2 783,0	
14634	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	181,5	38,0	6 897,0	
14635	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	10	163,0	1 630,0	
14636	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	5	7 304,0	36 520,0	
14637	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	25	1 026,0	25 650,0	
14638	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,375	5 003,0	1 876,0	Казахстан
14639	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,375	5 039,0	1 890,0	Казахстан
14640	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5625	5 112,0	2 876,0	Казахстан
14641	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,4375	3 233,0	7 880,0	Казахстан
14642	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,20625	36,0	7,0	Казахстан
14643	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,021	208 882,0	4 387,0	
14644	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	25	2 444,0	61 100,0	
14645	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	25	1 023,0	25 575,0	
14646	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,007875	208 882,0	1 645,0	
14647	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	25	2 515,0	62 875,0	
14648	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	25	527,0	13 175,0	
			ИТОГО				2 989 519,0	
Локальная смета №2-4-242 по ул. Момышулы, ост. "Момышулы/ Монке би" (1653)								
14649	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	144,9	420,0	60 858,0	
14650	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	96,6	67,0	6 472,0	
14651	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,518	497 776,0	257 848,0	
14652	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	287	1 582,0	454 034,0	
14653	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	287	591,0	169 617,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14654	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	494	4 014,0	1 982 916,0	Казахстан
14655	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	805	846,0	681 030,0	
14656	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	830	3 508,0	2 911 640,0	Казахстан
14657	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14658	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14659	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14660	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
14661	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14662	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14663	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14664	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14665	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14666	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14667	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14668	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14669	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
14670	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14671	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14672	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
14673	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
14674	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
14675	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	805	25,0	20 125,0	
14676	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	805	53,0	42 665,0	
14677	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	17,55	11 846,0	207 897,0	
14678	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	38,61	460,0	17 761,0	
14679	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 158,3	38,0	44 015,0	
14680	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	26	163,0	4 238,0	
14681	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	16,25	7 304,0	118 690,0	
14682	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	65	1 026,0	66 690,0	
14683	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,975	5 003,0	4 878,0	Казахстан
14684	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,975	5 039,0	4 913,0	Казахстан
14685	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,4625	5 112,0	7 476,0	Казахстан
14686	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,3375	3 233,0	20 489,0	Казахстан
14687	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,53625	36,0	19,0	Казахстан
14688	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0546	208 882,0	11 405,0	
14689	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	65	2 218,0	144 170,0	
14690	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	65	3 622,0	235 430,0	
14691	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,020475	208 882,0	4 277,0	
14692	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	65	2 444,0	158 860,0	
14693	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	65	3 070,0	199 550,0	
14694	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,020475	208 882,0	4 277,0	
14695	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	65	2 515,0	163 475,0	
14696	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	65	527,0	34 255,0	
14697	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	6,05	11 846,0	71 668,0	
14698	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	13,31	460,0	6 123,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14699	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	399,3	38,0	15 173,0	
14700	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	22	163,0	3 586,0	
14701	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	11	7 304,0	80 344,0	
14702	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	55	1 026,0	56 430,0	
14703	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,825	5 003,0	4 127,0	Казахстан
14704	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,825	5 039,0	4 157,0	Казахстан
14705	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,2375	5 112,0	6 326,0	Казахстан
14706	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,3625	3 233,0	17 337,0	Казахстан
14707	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,45375	36,0	16,0	Казахстан
14708	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0462	208 882,0	9 650,0	
14709	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	55	2 444,0	134 420,0	
14710	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	55	1 023,0	56 265,0	
14711	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,017325	208 882,0	3 619,0	
14712	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	55	2 515,0	138 325,0	
14713	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	55	527,0	28 985,0	
14714	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	57	16 467,0	938 619,0	
14715	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	58,14	2 210,0	128 489,0	Казахстан
			ИТОГО				10 084 442,0	
			Локальная смета №2-4-243 по мкр. Ожет, ост. Бекболата/Каракоз, (южная сторона) (1661)					
14716	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	34,2	420,0	14 364,0	
14717	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	22,8	67,0	1 528,0	
14718	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,105	497 776,0	52 266,0	
14719	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	85	1 100,0	93 500,0	
14720	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	85	591,0	50 235,0	
14721	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	140	4 014,0	561 960,0	Казахстан
14722	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	190	846,0	160 740,0	
14723	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	205	1 099,0	225 295,0	Казахстан
14724	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14725	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14726	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14727	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14728	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14729	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14730	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
14731	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
14732	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
14733	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
14734	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
14735	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14736	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
14737	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14738	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14739	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14740	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
14741	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14742	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	190	25,0	4 750,0	
14743	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	190	53,0	10 070,0	
14744	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	13,5	11 846,0	159 921,0	
14745	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	29,7	460,0	13 662,0	
14746	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	891	38,0	33 858,0	
14747	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	20	163,0	3 260,0	
14748	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12,5	7 304,0	91 300,0	
14749	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	50	1 026,0	51 300,0	
14750	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,75	5 003,0	3 752,0	Казахстан
14751	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,75	5 039,0	3 779,0	Казахстан
14752	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,125	5 112,0	5 751,0	Казахстан
14753	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,875	3 233,0	15 761,0	Казахстан
14754	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,4125	36,0	15,0	Казахстан
14755	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,042	208 882,0	8 773,0	
14756	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	50	2 218,0	110 900,0	
14757	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	50	3 622,0	181 100,0	
14758	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01575	208 882,0	3 290,0	
14759	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	50	2 444,0	122 200,0	
14760	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	50	3 070,0	153 500,0	
14761	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01575	208 882,0	3 290,0	
14762	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	50	2 515,0	125 750,0	
14763	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	50	527,0	26 350,0	
14764	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	7,15	11 846,0	84 699,0	
14765	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	15,73	460,0	7 236,0	
14766	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	471,9	38,0	17 932,0	
14767	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	26	163,0	4 238,0	
14768	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	13	7 304,0	94 952,0	
14769	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	65	1 026,0	66 690,0	
14770	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,975	5 003,0	4 878,0	Казахстан
14771	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,975	5 039,0	4 913,0	Казахстан
14772	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,4625	5 112,0	7 476,0	Казахстан
14773	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,3375	3 233,0	20 489,0	Казахстан
14774	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,53625	36,0	19,0	Казахстан
14775	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0546	208 882,0	11 405,0	
14776	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	65	2 444,0	158 860,0	
14777	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	65	1 023,0	66 495,0	
14778	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,020475	208 882,0	4 277,0	
14779	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	65	2 515,0	163 475,0	
14780	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	65	527,0	34 255,0	
			ИТОГО				3 253 930,0	
Локальная смета №2-4-244 ост. магазин "12 месяцев" (1669)								
14781	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	80,1	420,0	33 642,0	
14782	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	53,4	67,0	3 578,0	
14783	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,177	497 776,0	88 106,0	
14784	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	268	1 582,0	423 976,0	
14785	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	268	591,0	158 388,0	
14786	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	448	4 014,0	1 798 272,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14787	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	445	846,0	376 470,0	
14788	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	465	2 027,0	942 555,0	Казахстан
14789	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14790	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14791	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14792	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14793	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14794	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14795	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14796	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14797	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14798	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14799	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14800	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14801	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
14802	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14803	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14804	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14805	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
14806	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
14807	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	445	25,0	11 125,0	
14808	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	445	53,0	23 585,0	
14809	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	36,99	11 846,0	438 184,0	
14810	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	81,378	460,0	37 434,0	
14811	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 441,34	38,0	92 771,0	
14812	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	54,8	163,0	8 932,0	
14813	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	34,25	7 304,0	250 162,0	
14814	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	137	1 026,0	140 562,0	
14815	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,055	5 003,0	10 281,0	Казахстан
14816	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,055	5 039,0	10 355,0	Казахстан
14817	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,0825	5 112,0	15 758,0	Казахстан
14818	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	13,3575	3 233,0	43 185,0	Казахстан
14819	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,13025	36,0	41,0	Казахстан
14820	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11508	208 882,0	24 038,0	
14821	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	137	2 218,0	303 866,0	
14822	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	137	3 622,0	496 214,0	
14823	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,043155	208 882,0	9 014,0	
14824	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	137	2 444,0	334 828,0	
14825	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	137	3 070,0	420 590,0	
14826	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,043155	208 882,0	9 014,0	
14827	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	137	2 515,0	344 555,0	
14828	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	137	527,0	72 199,0	
14829	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	11,11	11 846,0	131 609,0	
14830	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	24,442	460,0	11 243,0	
14831	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	733,26	38,0	27 864,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14832	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	40,4	163,0	6 585,0	
14833	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	20,2	7 304,0	147 541,0	
14834	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	101	1 026,0	103 626,0	
14835	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,515	5 003,0	7 580,0	Казахстан
14836	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,515	5 039,0	7 634,0	Казахстан
14837	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,2725	5 112,0	11 617,0	Казахстан
14838	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,8475	3 233,0	31 837,0	Казахстан
14839	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,83325	36,0	30,0	Казахстан
14840	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,08484	208 882,0	17 722,0	
14841	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	101	2 444,0	246 844,0	
14842	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	101	1 023,0	103 323,0	
14843	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,031815	208 882,0	6 646,0	
14844	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	101	2 515,0	254 015,0	
14845	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	101	527,0	53 227,0	
14846	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	33	16 467,0	543 411,0	
14847	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	33,66	2 210,0	74 389,0	Казахстан
			ИТОГО				9 021 836,0	
			Локальная смета №2-4-245 по ул. Аршалы, ост. "Казэлектрокабель" (южная сторона) (1672)					
14848	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	35,1	420,0	14 742,0	
14849	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	23,4	67,0	1 568,0	
14850	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,159	497 776,0	79 146,0	
14851	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	36	1 100,0	39 600,0	
14852	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	36	591,0	21 276,0	
14853	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	49	4 014,0	196 686,0	Казахстан
14854	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	195	846,0	164 970,0	
14855	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	210	1 099,0	230 790,0	Казахстан
14856	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14857	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14858	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14859	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14860	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14861	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14862	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
14863	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
14864	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
14865	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
14866	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
14867	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14868	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
14869	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14870	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14871	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
14872	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
14873	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
14874	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	195	25,0	4 875,0	
14875	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	195	53,0	10 335,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14876	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,43	11 846,0	28 786,0	
14877	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,346	460,0	2 459,0	
14878	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	160,38	38,0	6 094,0	
14879	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	3,6	163,0	587,0	
14880	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,25	7 304,0	16 434,0	
14881	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	9	1 026,0	9 234,0	
14882	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,135	5 003,0	675,0	Казахстан
14883	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,135	5 039,0	680,0	Казахстан
14884	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2025	5 112,0	1 035,0	Казахстан
14885	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,8775	3 233,0	2 837,0	Казахстан
14886	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,07425	36,0	3,0	Казахстан
14887	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
14888	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	9	2 218,0	19 962,0	
14889	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	9	3 622,0	32 598,0	
14890	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
14891	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	9	2 444,0	21 996,0	
14892	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	9	3 070,0	27 630,0	
14893	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
14894	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	9	2 515,0	22 635,0	
14895	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	9	527,0	4 743,0	
14896	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	0,44	11 846,0	5 212,0	
14897	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
14898	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
14899	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	1,6	163,0	261,0	
14900	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,8	7 304,0	5 843,0	
14901	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
14902	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
14903	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
14904	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
14905	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
14906	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
14907	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
14908	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 444,0	9 776,0	
14909	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	4	1 023,0	4 092,0	
14910	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
14911	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	4	2 515,0	10 060,0	
14912	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				1 176 286,0	
			Локальная смета №2-4-246 по ост. "Микрорайон Саялы-2" (1676)					
14913	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	108	420,0	45 360,0	
14914	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	72	67,0	4 824,0	
14915	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,471	497 776,0	234 452,0	
14916	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	129	1 582,0	204 078,0	
14917	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	129	591,0	76 239,0	
14918	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	211	4 014,0	846 954,0	Казахстан
14919	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	600	846,0	507 600,0	
14920	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	610	2 726,0	1 662 860,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14921	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14922	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14923	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14924	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
14925	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
14926	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
14927	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
14928	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
14929	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
14930	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
14931	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
14932	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
14933	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
14934	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
14935	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
14936	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
14937	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
14938	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
14939	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	600	25,0	15 000,0	
14940	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	600	53,0	31 800,0	
14941	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	20,79	11 846,0	246 278,0	
14942	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	45,738	460,0	21 039,0	
14943	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 372,14	38,0	52 141,0	
14944	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	30,8	163,0	5 020,0	
14945	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	19,25	7 304,0	140 602,0	
14946	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	77	1 026,0	79 002,0	
14947	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,155	5 003,0	5 778,0	Казахстан
14948	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,155	5 039,0	5 820,0	Казахстан
14949	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,7325	5 112,0	8 857,0	Казахстан
14950	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,5075	3 233,0	24 272,0	Казахстан
14951	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,63525	36,0	23,0	Казахстан
14952	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,06468	208 882,0	13 510,0	
14953	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	77	2 218,0	170 786,0	
14954	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	77	3 622,0	278 894,0	
14955	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024255	208 882,0	5 066,0	
14956	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	77	2 444,0	188 188,0	
14957	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	77	3 070,0	236 390,0	
14958	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,024255	208 882,0	5 066,0	
14959	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	77	2 515,0	193 655,0	
14960	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	77	527,0	40 579,0	
14961	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	41,36	11 846,0	489 951,0	
14962	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	90,992	460,0	41 856,0	
14963	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2 729,76	38,0	103 731,0	
14964	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	150,4	163,0	24 515,0	
14965	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	75,2	7 304,0	549 261,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14966	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	376	1 026,0	385 776,0	
14967	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	5,64	5 003,0	28 217,0	Казахстан
14968	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	5,64	5 039,0	28 420,0	Казахстан
14969	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	8,46	5 112,0	43 248,0	Казахстан
14970	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	36,66	3 233,0	118 522,0	Казахстан
14971	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	3,102	36,0	112,0	Казахстан
14972	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,31584	208 882,0	65 973,0	
14973	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	376	2 444,0	918 944,0	
14974	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	376	1 023,0	384 648,0	
14975	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,11844	208 882,0	24 740,0	
14976	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	376	2 515,0	945 640,0	
14977	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	376	527,0	198 152,0	
14978	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	6	654,0	3 924,0	
14979	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	1,08	5 416,0	5 849,0	
14980	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,466	255,0	629,0	
14981	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	73,98	38,0	2 811,0	
14982	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	0,6	21 425,0	12 855,0	
14983	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	6	2 082,0	12 492,0	
14984	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	6	284,0	1 704,0	
14985	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	6	4 384,0	26 304,0	
14986	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	5,904	4 247,0	25 074,0	Казахстан
			ИТОГО				10 051 447,0	
			Локальная смета №2-4-247 по ул. Ак-Кайнар, ост. "Микрорайон Саялы", северная сторона) (1698)					
14987	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	54,9	420,0	23 058,0	
14988	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	36,6	67,0	2 452,0	
14989	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,204	497 776,0	101 546,0	
14990	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	101	1 582,0	159 782,0	
14991	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	101	591,0	59 691,0	
14992	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	167	4 014,0	670 338,0	Казахстан
14993	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	305	846,0	258 030,0	
14994	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	325	1 534,0	498 550,0	Казахстан
14995	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
14996	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
14997	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
14998	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
14999	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15000	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX 1P P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15001	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15002	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15003	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15004	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15005	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15006	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15007	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15008	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15009	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15010	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15011	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
15012	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
15013	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	305	25,0	7 625,0	
15014	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	305	53,0	16 165,0	
15015	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	12,96	11 846,0	153 524,0	
15016	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	28,512	460,0	13 116,0	
15017	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	855,36	38,0	32 504,0	
15018	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	19,2	163,0	3 130,0	
15019	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12	7 304,0	87 648,0	
15020	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	48	1 026,0	49 248,0	
15021	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,72	5 003,0	3 602,0	Казахстан
15022	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,72	5 039,0	3 628,0	Казахстан
15023	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,08	5 112,0	5 521,0	Казахстан
15024	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,68	3 233,0	15 130,0	Казахстан
15025	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,396	36,0	14,0	Казахстан
15026	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04032	208 882,0	8 422,0	
15027	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	48	2 218,0	106 464,0	
15028	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	48	3 622,0	173 856,0	
15029	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
15030	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	48	2 444,0	117 312,0	
15031	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	48	3 070,0	147 360,0	
15032	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01512	208 882,0	3 158,0	
15033	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	48	2 515,0	120 720,0	
15034	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	48	527,0	25 296,0	
15035	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	2,09	11 846,0	24 758,0	
15036	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	4,598	460,0	2 115,0	
15037	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	137,94	38,0	5 242,0	
15038	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	7,6	163,0	1 239,0	
15039	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,8	7 304,0	27 755,0	
15040	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	19	1 026,0	19 494,0	
15041	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,285	5 003,0	1 426,0	Казахстан
15042	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,285	5 039,0	1 436,0	Казахстан
15043	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4275	5 112,0	2 185,0	Казахстан
15044	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,8525	3 233,0	5 989,0	Казахстан
15045	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,15675	36,0	6,0	Казахстан
15046	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01596	208 882,0	3 334,0	
15047	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	19	2 444,0	46 436,0	
15048	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	19	1 023,0	19 437,0	
15049	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,005985	208 882,0	1 250,0	
15050	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	19	2 515,0	47 785,0	
15051	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	19	527,0	10 013,0	
			ИТОГО				3 343 937,0	
			Локальная смета №2-4-248 по ул. Аркалык, ост. Аркалык (1699)					
15052	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	18	420,0	7 560,0	
15053	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	$м^3$	12	67,0	804,0	
15054	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,093	216 599,0	20 144,0	
15055	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	17	1 100,0	18 700,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15056	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	17	591,0	10 047,0	
15057	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30	4 014,0	120 420,0	Казахстан
15058	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	100	846,0	84 600,0	
15059	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	110	677,0	74 470,0	Казахстан
15060	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15061	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15062	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15063	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
15064	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15065	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15066	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15067	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15068	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15069	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15070	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15071	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15072	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15073	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15074	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15075	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
15076	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
15077	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	100	25,0	2 500,0	
15078	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	53,0	5 300,0	
15079	30	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	2,43	11 846,0	28 786,0	
15080	31	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5,346	460,0	2 459,0	
15081	32	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	160,38	38,0	6 094,0	
15082	33	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	3,6	163,0	587,0	
15083	34	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,25	7 304,0	16 434,0	
15084	35	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	9	1 026,0	9 234,0	
15085	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,135	5 003,0	675,0	Казахстан
15086	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,135	5 039,0	680,0	Казахстан
15087	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2025	5 112,0	1 035,0	Казахстан
15088	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,8775	3 233,0	2 837,0	Казахстан
15089	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,07425	36,0	3,0	Казахстан
15090	41	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00756	208 882,0	1 579,0	
15091	42	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 218,0	19 962,0	
15092	43	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	9	3 622,0	32 598,0	
15093	44	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
15094	45	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 444,0	21 996,0	
15095	46	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	9	3 070,0	27 630,0	
15096	47	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,002835	208 882,0	592,0	
15097	48	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9	2 515,0	22 635,0	
15098	49	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	9	527,0	4 743,0	
15099	50	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,88	11 846,0	10 424,0	
15100	51	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	1,936	460,0	891,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15101	52	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	58,08	38,0	2 207,0	
15102	53	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	3,2	163,0	522,0	
15103	54	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,6	7 304,0	11 686,0	
15104	55	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	8	1 026,0	8 208,0	
15105	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
15106	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
15107	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
15108	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
15109	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,066	36,0	2,0	Казахстан
15110	61	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00672	208 882,0	1 404,0	
15111	62	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8	2 444,0	19 552,0	
15112	63	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	8	1 023,0	8 184,0	
15113	64	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00252	208 882,0	526,0	
15114	65	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8	2 515,0	20 120,0	
15115	66	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	8	527,0	4 216,0	
			ИТОГО				802 636,0	
			Локальная смета №2-4-249 по мкр. Коккайнар, ул. Вдоль БАКа (уг. ул. Мамбетова) (1700)					
15116	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	145,8	420,0	61 236,0	
15117	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	97,2	67,0	6 512,0	
15118	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,545	497 776,0	271 288,0	
15119	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	265	1 582,0	419 230,0	
15120	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	265	591,0	156 615,0	
15121	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	394	4 014,0	1 581 516,0	Казахстан
15122	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	810	846,0	685 260,0	
15123	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	840	3 508,0	2 946 720,0	Казахстан
15124	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15125	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15126	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15127	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
15128	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15129	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15130	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
15131	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
15132	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
15133	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
15134	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
15135	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15136	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
15137	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15138	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15139	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
15140	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	26	4 857,0	126 282,0	
15141	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	26	2 571,0	66 846,0	Казахстан
15142	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	810	25,0	20 250,0	
15143	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	810	53,0	42 930,0	
15144	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	24,3	11 846,0	287 858,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15145	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	53,46	460,0	24 592,0	
15146	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 603,8	38,0	60 944,0	
15147	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	36	163,0	5 868,0	
15148	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	22,5	7 304,0	164 340,0	
15149	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	90	1 026,0	92 340,0	
15150	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,35	5 003,0	6 754,0	Казахстан
15151	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,35	5 039,0	6 803,0	Казахстан
15152	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,025	5 112,0	10 352,0	Казахстан
15153	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,775	3 233,0	28 370,0	Казахстан
15154	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,7425	36,0	27,0	Казахстан
15155	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,0756	208 882,0	15 791,0	
15156	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	90	2 218,0	199 620,0	
15157	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	90	3 622,0	325 980,0	
15158	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02835	208 882,0	5 922,0	
15159	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	90	2 444,0	219 960,0	
15160	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	90	3 070,0	276 300,0	
15161	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02835	208 882,0	5 922,0	
15162	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	90	2 515,0	226 350,0	
15163	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	90	527,0	47 430,0	
15164	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	5,5	11 846,0	65 153,0	
15165	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	12,1	460,0	5 566,0	
15166	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	363	38,0	13 794,0	
15167	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	20	163,0	3 260,0	
15168	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	10	7 304,0	73 040,0	
15169	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	50	1 026,0	51 300,0	
15170	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,75	5 003,0	3 752,0	Казахстан
15171	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,75	5 039,0	3 779,0	Казахстан
15172	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,125	5 112,0	5 751,0	Казахстан
15173	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,875	3 233,0	15 761,0	Казахстан
15174	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,4125	36,0	15,0	Казахстан
15175	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,042	208 882,0	8 773,0	
15176	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	50	2 444,0	122 200,0	
15177	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	50	1 023,0	51 150,0	
15178	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01575	208 882,0	3 290,0	
15179	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	50	2 515,0	125 750,0	
15180	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	50	527,0	26 350,0	
15181	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	9	654,0	5 886,0	
15182	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	1,62	5 416,0	8 774,0	
15183	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,699	255,0	943,0	
15184	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	110,97	38,0	4 217,0	
15185	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,9	21 425,0	19 282,0	
15186	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	9	2 082,0	18 738,0	
15187	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	9	284,0	2 556,0	
15188	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	9	4 384,0	39 456,0	
15189	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	8,856	4 247,0	37 611,0	Казахстан
15190	77	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	29	16 467,0	477 543,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15191	78	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
			ИТОГО				9 802 955,0	
Локальная смета №2-4-250 ост. "ул. Мамбетова - ул. Монке би" (1705)								
15192	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	29,7	420,0	12 474,0	
15193	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,8	67,0	1 327,0	
15194	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,103	497 776,0	51 271,0	
15195	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	62	1 100,0	68 200,0	
15196	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	62	591,0	36 642,0	
15197	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	124	4 014,0	497 736,0	Казахстан
15198	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	165	846,0	139 590,0	
15199	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	180	1 043,0	187 740,0	Казахстан
15200	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15201	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15202	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15203	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15204	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15205	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15206	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15207	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15208	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15209	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15210	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15211	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15212	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15213	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15214	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15215	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15216	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
15217	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
15218	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	165	25,0	4 125,0	
15219	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	165	53,0	8 745,0	
15220	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	16,74	11 846,0	198 302,0	
15221	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	36,828	460,0	16 941,0	
15222	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 104,84	38,0	41 984,0	
15223	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	24,8	163,0	4 042,0	
15224	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	15,5	7 304,0	113 212,0	
15225	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	62	1 026,0	63 612,0	
15226	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,93	5 003,0	4 653,0	Казахстан
15227	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,93	5 039,0	4 686,0	Казахстан
15228	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,395	5 112,0	7 131,0	Казахстан
15229	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,045	3 233,0	19 543,0	Казахстан
15230	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,5115	36,0	18,0	Казахстан
15231	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,05208	208 882,0	10 879,0	
15232	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	62	2 218,0	137 516,0	
15233	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	62	3 622,0	224 564,0	
15234	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01953	208 882,0	4 079,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15235	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	62	2 444,0	151 528,0	
15236	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	62	3 070,0	190 340,0	
15237	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01953	208 882,0	4 079,0	
15238	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	62	2 515,0	155 930,0	
15239	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	62	527,0	32 674,0	
			ИТОГО				2 617 840,0	
Локальная смета №2-4-251 ост. по району Городского патолого-анатомического бюро (1713)								
15240	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	41,4	420,0	17 388,0	
15241	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	27,6	67,0	1 849,0	
15242	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,158	497 776,0	78 649,0	
15243	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	72	1 100,0	79 200,0	
15244	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	72	591,0	42 552,0	
15245	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	112	4 014,0	449 568,0	Казахстан
15246	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	230	846,0	194 580,0	
15247	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	245	1 099,0	269 255,0	Казахстан
15248	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15249	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15250	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15251	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15252	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15253	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15254	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15255	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15256	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15257	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15258	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15259	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15260	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15261	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15262	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15263	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15264	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
15265	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
15266	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	230	25,0	5 750,0	
15267	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	230	53,0	12 190,0	
15268	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	8,64	11 846,0	102 349,0	
15269	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	19,008	460,0	8 744,0	
15270	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	570,24	38,0	21 669,0	
15271	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	12,8	163,0	2 086,0	
15272	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	8	7 304,0	58 432,0	
15273	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	32	1 026,0	32 832,0	
15274	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,48	5 003,0	2 401,0	Казахстан
15275	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,48	5 039,0	2 419,0	Казахстан
15276	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,72	5 112,0	3 681,0	Казахстан
15277	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,12	3 233,0	10 087,0	Казахстан
15278	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,264	36,0	10,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15279	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,02688	208 882,0	5 615,0	
15280	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	32	2 218,0	70 976,0	
15281	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	м^2	32	3 622,0	115 904,0	
15282	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
15283	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	32	2 444,0	78 208,0	
15284	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	32	3 070,0	98 240,0	
15285	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,01008	208 882,0	2 106,0	
15286	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	32	2 515,0	80 480,0	
15287	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	32	527,0	16 864,0	
15288	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3	0,44	11 846,0	5 212,0	
15289	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,968	460,0	445,0	
15290	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	29,04	38,0	1 104,0	
15291	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3	1,6	163,0	261,0	
15292	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,8	7 304,0	5 843,0	
15293	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 покрытия	4	1 026,0	4 104,0	
15294	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
15295	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
15296	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
15297	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
15298	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
15299	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
15300	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 444,0	9 776,0	
15301	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	4	1 023,0	4 092,0	
15302	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00126	208 882,0	263,0	
15303	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	4	2 515,0	10 060,0	
15304	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	4	527,0	2 108,0	
			ИТОГО				2 092 193,0	
			Локальная смета №2-4-252 по ул. Бекболата, ост. "Ожет-Север" (1716)					
15305	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	60,3	420,0	25 326,0	
15306	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	40,2	67,0	2 693,0	
15307	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,255	497 776,0	126 933,0	
15308	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	80	1 582,0	126 560,0	
15309	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	80	591,0	47 280,0	
15310	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	154	4 014,0	618 156,0	Казахстан
15311	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	335	846,0	283 410,0	
15312	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	355	1 534,0	544 570,0	Казахстан
15313	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15314	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15315	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15316	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15317	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15318	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15319	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15320	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15321	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15322	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15323	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
15324	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15325	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
15326	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15327	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15328	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15329	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	24	4 857,0	116 568,0	
15330	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	24	2 571,0	61 704,0	Казахстан
15331	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	335	25,0	8 375,0	
15332	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	335	53,0	17 755,0	
15333	31	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	23,49	11 846,0	278 263,0	
15334	32	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	51,678	460,0	23 772,0	
15335	33	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1 550,34	38,0	58 913,0	
15336	34	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	34,8	163,0	5 672,0	
15337	35	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	21,75	7 304,0	158 862,0	
15338	36	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	87	1 026,0	89 262,0	
15339	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,305	5 003,0	6 529,0	Казахстан
15340	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,305	5 039,0	6 576,0	Казахстан
15341	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,9575	5 112,0	10 007,0	Казахстан
15342	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,4825	3 233,0	27 424,0	Казахстан
15343	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,71775	36,0	26,0	Казахстан
15344	42	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,07308	208 882,0	15 265,0	
15345	43	6201-0602-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	87	2 218,0	192 966,0	
15346	44	6201-0602-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0310	$м^2$	87	3 622,0	315 114,0	
15347	45	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,027405	208 882,0	5 724,0	
15348	46	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	87	2 444,0	212 628,0	
15349	47	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	87	3 070,0	267 090,0	
15350	48	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,027405	208 882,0	5 724,0	
15351	49	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	87	2 515,0	218 805,0	
15352	50	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	87	527,0	45 849,0	
15353	51	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	5,39	11 846,0	63 850,0	
15354	52	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	11,858	460,0	5 455,0	
15355	53	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	355,74	38,0	13 518,0	
15356	54	6101-0107-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$	19,6	163,0	3 195,0	
15357	55	6201-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9,8	7 304,0	71 579,0	
15358	56	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	49	1 026,0	50 274,0	
15359	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,735	5 003,0	3 677,0	Казахстан
15360	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,735	5 039,0	3 704,0	Казахстан
15361	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,1025	5 112,0	5 636,0	Казахстан
15362	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,7775	3 233,0	15 446,0	Казахстан
15363	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,40425	36,0	15,0	Казахстан
15364	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,04116	208 882,0	8 598,0	
15365	63	6201-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	49	2 444,0	119 756,0	
15366	64	6201-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	49	1 023,0	50 127,0	
15367	65	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,015435	208 882,0	3 224,0	
15368	66	6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	49	2 515,0	123 235,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15369	67	6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	49	527,0	25 823,0	
15370	68	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	24	16 467,0	395 208,0	
15371	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	24,48	2 210,0	54 101,0	Казахстан
			ИТОГО				5 075 363,0	
			Локальная смета №2-4-253 по ул. Бекболата, ост . "Адаберген" (1736)					
15372	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	35,1	420,0	14 742,0	
15373	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	23,4	67,0	1 568,0	
15374	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,115	497 776,0	57 244,0	
15375	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	80	1 100,0	88 000,0	
15376	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	80	591,0	47 280,0	
15377	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	154	4 014,0	618 156,0	Казахстан
15378	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	195	846,0	164 970,0	
15379	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	210	1 099,0	230 790,0	Казахстан
15380	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15381	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15382	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15383	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15384	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15385	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15386	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15387	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15388	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15389	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15390	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15391	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15392	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15393	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15394	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15395	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15396	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
15397	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
15398	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	195	25,0	4 875,0	
15399	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	195	53,0	10 335,0	
15400	38	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,11	5 003,0	5 553,0	Казахстан
15401	39	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,11	5 039,0	5 593,0	Казахстан
15402	40	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,665	5 112,0	8 511,0	Казахстан
15403	41	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,215	3 233,0	23 326,0	Казахстан
15404	42	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,6105	36,0	22,0	Казахстан
			ИТОГО				1 490 386,0	
			Локальная смета №2-4-254 ост. по ул. Монке би/ Момышулы (1743)					
15405	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	123,3	420,0	51 786,0	
15406	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	82,2	67,0	5 507,0	
15407	3	6125-0701-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 3 кг	км	0,377	574 843,0	216 716,0	
15408	4	6401-0201-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	308	2 084,0	641 872,0	
15409	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	308	591,0	182 028,0	
15410	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	557	4 014,0	2 235 798,0	Казахстан
15411	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	685	846,0	579 510,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15412	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	710	2 726,0	1 935 460,0	Казахстан
15413	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15414	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15415	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15416	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15417	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15418	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15419	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15420	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15421	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15422	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15423	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15424	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15425	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15426	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15427	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15428	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
15429	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	38	4 857,0	184 566,0	
15430	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	38	2 571,0	97 698,0	Казахстан
15431	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	685	25,0	17 125,0	
15432	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	685	53,0	36 305,0	
15433	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,755	5 003,0	8 780,0	Казахстан
15434	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,755	5 039,0	8 843,0	Казахстан
15435	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,6325	5 112,0	13 457,0	Казахстан
15436	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,4075	3 233,0	36 880,0	Казахстан
15437	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,96525	36,0	35,0	Казахстан
15438	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
15439	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
15440	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
15441	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
15442	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
15443	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	39	654,0	25 506,0	
15444	69	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,85	255,0	1 492,0	
15445	70	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	175,5	38,0	6 669,0	
15446	71	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	3,9	21 425,0	83 558,0	
15447	72	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	39	2 082,0	81 198,0	
15448	73	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	39	284,0	11 076,0	
15449	74	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	39	4 384,0	170 976,0	
15450	75	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	38,376	4 247,0	162 983,0	Казахстан
15451	76	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	84	16 467,0	1 383 228,0	
15452	77	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	85,68	2 210,0	189 353,0	Казахстан
			ИТОГО				8 510 302,0	
Локальная смета №2-4-255 по мкр. Зердели, ост. "Ясли-сад" (1750)								
15453	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	23,4	420,0	9 828,0	
15454	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	15,6	67,0	1 045,0	
15455	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,091	497 776,0	45 298,0	
15456	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	39	1 100,0	42 900,0	
15457	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	39	591,0	23 049,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15458	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	68	4 014,0	272 952,0	Казахстан
15459	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	130	846,0	109 980,0	
15460	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	145	1 043,0	151 235,0	Казахстан
15461	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15462	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15463	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15464	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15465	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15466	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15467	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15468	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15469	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15470	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15471	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15472	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15473	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15474	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15475	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15476	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15477	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
15478	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
15479	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	130	25,0	3 250,0	
15480	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	130	53,0	6 890,0	
15481	31	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	29	16 467,0	477 543,0	
15482	32	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
			ИТОГО				1 359 339,0	
			Локальная смета №2-4-256 по мкр. Дархан, ост. "Тайказан" (1751)					
15483	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	38,7	420,0	16 254,0	
15484	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	25,8	67,0	1 729,0	
15485	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,098	497 776,0	48 782,0	
15486	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	117	1 100,0	128 700,0	
15487	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	117	591,0	69 147,0	
15488	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	207	4 014,0	830 898,0	Казахстан
15489	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	215	846,0	181 890,0	
15490	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	225	1 099,0	247 275,0	Казахстан
15491	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15492	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15493	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15494	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15495	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15496	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15497	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15498	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15499	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15500	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15501	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15502	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15503	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15504	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15505	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15506	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15507	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
15508	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
15509	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	215	25,0	5 375,0	
15510	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	215	53,0	11 395,0	
15511	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,735	5 003,0	3 677,0	Казахстан
15512	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,735	5 039,0	3 704,0	Казахстан
15513	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,1025	5 112,0	5 636,0	Казахстан
15514	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,7775	3 233,0	15 446,0	Казахстан
15515	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,40425	36,0	15,0	Казахстан
15516	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
15517	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
15518	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
15519	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
15520	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,066	36,0	2,0	Казахстан
15521	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 372,0	Казахстан
			ИТОГО				1 864 221,0	
			Локальная смета №2-4-257 по ул. Моике би, ост. "13-й микрорайон" (1752)					
15522	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	30,6	420,0	12 852,0	
15523	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	20,4	67,0	1 367,0	
15524	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,078	497 776,0	38 827,0	
15525	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	92	1 100,0	101 200,0	
15526	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	92	591,0	54 372,0	
15527	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	160	4 014,0	642 240,0	Казахстан
15528	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	170	846,0	143 820,0	
15529	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	175	1 043,0	182 525,0	Казахстан
15530	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15531	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15532	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15533	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15534	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15535	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15536	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15537	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15538	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15539	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15540	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15541	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15542	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15543	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15544	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15545	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15546	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
15547	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
15548	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	170	25,0	4 250,0	
15549	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	170	53,0	9 010,0	
15550	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,915	5 003,0	4 578,0	Казахстан
15551	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,915	5 039,0	4 611,0	Казахстан
15552	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,3725	5 112,0	7 016,0	Казахстан
15553	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,9475	3 233,0	19 228,0	Казахстан
15554	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,50325	36,0	18,0	Казахстан
15555	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
15556	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
15557	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
15558	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
15559	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
			ИТОГО				1 437 659,0	
			Локальная смета №2-4-258 ост. "Пересечение ул. Момышулы/ ул. Монке би" (1753)					
15560	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	160,2	420,0	67 284,0	
15561	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	106,8	67,0	7 156,0	
15562	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,536	497 776,0	266 808,0	
15563	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	354	1 582,0	560 028,0	
15564	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	354	591,0	209 214,0	
15565	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	566	4 014,0	2 271 924,0	Казахстан
15566	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	890	846,0	752 940,0	
15567	8	243-113-0421 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х120 (мк)-1	м	920	3 508,0	3 227 360,0	Казахстан
15568	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15569	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15570	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15571	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
15572	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15573	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15574	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15575	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15576	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15577	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15578	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15579	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15580	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15581	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15582	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15583	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
15584	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	42	4 857,0	203 994,0	
15585	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	42	2 571,0	107 982,0	Казахстан
15586	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	890	25,0	22 250,0	
15587	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	890	53,0	47 170,0	
15588	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,985	5 003,0	14 934,0	Казахстан
15589	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,985	5 039,0	15 041,0	Казахстан
15590	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	4,4775	5 112,0	22 889,0	Казахстан
15591	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	19,4025	3 233,0	62 728,0	Казахстан
15592	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,64175	36,0	59,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15593	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,27	5 003,0	1 351,0	Казахстан
15594	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,27	5 039,0	1 361,0	Казахстан
15595	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,405	5 112,0	2 070,0	Казахстан
15596	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,755	3 233,0	5 674,0	Казахстан
15597	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1485	36,0	5,0	Казахстан
15598	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	67	654,0	43 818,0	
15599	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	12,06	5 416,0	65 317,0	
15600	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	27,537	255,0	7 022,0	
15601	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	826,11	38,0	31 392,0	
15602	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	6,7	21 425,0	143 548,0	
15603	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	67	2 082,0	139 494,0	
15604	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	67	284,0	19 028,0	
15605	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	67	4 384,0	293 728,0	
15606	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	65,928	4 247,0	279 996,0	Казахстан
			ИТОГО				9 041 250,0	
Локальная смета №2-4-259 по ул. Вдоль БАКа, ост. "Микрорайон Шанырак-2-Север" (1755)								
15607	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	88,2	420,0	37 044,0	
15608	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	58,8	67,0	3 940,0	
15609	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,396	497 776,0	197 119,0	
15610	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	94	1 582,0	148 708,0	
15611	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	94	591,0	55 554,0	
15612	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	123	4 014,0	493 722,0	Казахстан
15613	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	490	846,0	414 540,0	
15614	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	510	2 027,0	1 033 770,0	Казахстан
15615	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15616	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15617	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15618	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15619	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15620	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15621	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15622	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15623	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15624	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15625	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15626	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15627	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15628	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15629	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15630	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15631	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
15632	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
15633	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	490	25,0	12 250,0	
15634	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	490	53,0	25 970,0	
15635	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,495	5 003,0	2 476,0	Казахстан
15636	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,495	5 039,0	2 494,0	Казахстан
15637	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,7425	5 112,0	3 796,0	Казахстан
15638	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,2175	3 233,0	10 402,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15639	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,27225	36,0	10,0	Казахстан
15640	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
15641	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
15642	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
15643	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
15644	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
15645	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	4	654,0	2 616,0	
15646	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	0,72	5 416,0	3 900,0	
15647	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,644	255,0	419,0	
15648	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	49,32	38,0	1 874,0	
15649	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	0,4	21 425,0	8 570,0	
15650	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	4	2 082,0	8 328,0	
15651	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	4	284,0	1 136,0	
15652	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	4	4 384,0	17 536,0	
15653	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	3,936	4 247,0	16 716,0	Казахстан
			ИТОГО				2 699 779,0	
			Локальная смета №2-4-260 по мкр. Зердели, ост. "Ясли-сад", западная сторона (1756)					
15654	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	24,3	420,0	10 206,0	
15655	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	16,2	67,0	1 085,0	
15656	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,091	497 776,0	45 298,0	
15657	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	44	1 100,0	48 400,0	
15658	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	44	591,0	26 004,0	
15659	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	76	4 014,0	305 064,0	Казахстан
15660	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	135	846,0	114 210,0	
15661	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	150	1 043,0	156 450,0	Казахстан
15662	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15663	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРи 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15664	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15665	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15666	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15667	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15668	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15669	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15670	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15671	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15672	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15673	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15674	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15675	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15676	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15677	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15678	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
15679	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
15680	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	135	25,0	3 375,0	
15681	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	135	53,0	7 155,0	
15682	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,24	5 003,0	1 201,0	Казахстан
15683	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,24	5 039,0	1 209,0	Казахстан
15684	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,36	5 112,0	1 840,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15685	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,56	3 233,0	5 043,0	Казахстан
15686	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,132	36,0	5,0	Казахстан
15687	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,24	5 003,0	1 201,0	Казахстан
15688	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,24	5 039,0	1 209,0	Казахстан
15689	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,36	5 112,0	1 840,0	Казахстан
15690	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,56	3 233,0	5 043,0	Казахстан
15691	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,132	36,0	5,0	Казахстан
			ИТОГО				945 264,0	
			Локальная смета №2-4-261 ост. "Алматы-Арена" (1776)					
15692	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	24,3	420,0	10 206,0	
15693	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	16,2	67,0	1 085,0	
15694	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,054	497 776,0	26 880,0	
15695	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	81	1 100,0	89 100,0	
15696	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	81	591,0	47 871,0	
15697	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	158	4 014,0	634 212,0	Казахстан
15698	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	135	846,0	114 210,0	
15699	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	250	1 099,0	274 750,0	Казахстан
15700	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15701	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15702	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15703	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15704	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15705	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15706	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15707	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15708	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15709	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15710	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15711	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15712	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15713	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15714	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15715	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15716	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
15717	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
15718	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	135	25,0	3 375,0	
15719	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	135	53,0	7 155,0	
15720	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,975	5 003,0	4 878,0	Казахстан
15721	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,975	5 039,0	4 913,0	Казахстан
15722	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,4625	5 112,0	7 476,0	Казахстан
15723	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,3375	3 233,0	20 489,0	Казахстан
15724	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,53625	36,0	19,0	Казахстан
			ИТОГО				1 456 040,0	
			Локальная смета №2-4-262 ул. Жалайыр/ ул. Бозарал, южная сторона (1781)					
15725	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	13,5	420,0	5 670,0	
15726	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	9	67,0	603,0	
15727	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,064	216 599,0	13 862,0	
15728	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	11	1 100,0	12 100,0	
15729	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	11	591,0	6 501,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15730	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	19	4 014,0	76 266,0	Казахстан
15731	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	75	846,0	63 450,0	
15732	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	90	677,0	60 930,0	Казахстан
15733	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15734	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15735	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15736	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
15737	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15738	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15739	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15740	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15741	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15742	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15743	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15744	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15745	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15746	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15747	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15748	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
15749	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
15750	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	75	25,0	1 875,0	
15751	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	75	53,0	3 975,0	
15752	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
15753	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
15754	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
15755	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
15756	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,066	36,0	2,0	Казахстан
			ИТОГО				384 520,0	
			Локальная смета №2-4-263 ул. Аркалык, ост."Коккайнар" (1785)					
15757	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	86,4	420,0	36 288,0	
15758	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	57,6	67,0	3 859,0	
15759	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,292	497 776,0	145 351,0	
15760	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	188	1 582,0	297 416,0	
15761	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	188	591,0	111 108,0	
15762	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	326	4 014,0	1 308 564,0	Казахстан
15763	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	480	846,0	406 080,0	
15764	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	500	2 027,0	1 013 500,0	Казахстан
15765	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15766	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15767	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15768	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15769	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15770	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15771	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15772	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15773	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
15774	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
15775	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
15776	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15777	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
15778	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15779	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15780	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15781	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	34	4 857,0	165 138,0	
15782	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	34	2 571,0	87 414,0	Казахстан
15783	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	480	25,0	12 000,0	
15784	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	480	53,0	25 440,0	
15785	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,145	5 003,0	10 731,0	Казахстан
15786	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,145	5 039,0	10 809,0	Казахстан
15787	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,2175	5 112,0	16 448,0	Казахстан
15788	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	13,9425	3 233,0	45 076,0	Казахстан
15789	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,17975	36,0	42,0	Казахстан
15790	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,24	5 003,0	1 201,0	Казахстан
15791	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,24	5 039,0	1 209,0	Казахстан
15792	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,36	5 112,0	1 840,0	Казахстан
15793	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,56	3 233,0	5 043,0	Казахстан
15794	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,132	36,0	5,0	Казахстан
			ИТОГО				3 839 703,0	
			Локальная смета №2-4-264 ост. по ул. Кокорай/ Рыскулова (1786)					
15795	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	29,7	420,0	12 474,0	
15796	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	19,8	67,0	1 327,0	
15797	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,06	497 776,0	29 867,0	
15798	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	105	1 100,0	115 500,0	
15799	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	105	591,0	62 055,0	
15800	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	190	4 014,0	762 660,0	Казахстан
15801	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	165	846,0	139 590,0	
15802	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	180	1 043,0	187 740,0	Казахстан
15803	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15804	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15805	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15806	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15807	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15808	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15809	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
15810	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
15811	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
15812	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
15813	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
15814	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15815	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
15816	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15817	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15818	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15819	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
15820	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
15821	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	165	25,0	4 125,0	
15822	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	165	53,0	8 745,0	
15823	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,17	5 003,0	5 854,0	Казахстан
15824	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,17	5 039,0	5 896,0	Казахстан
15825	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,755	5 112,0	8 972,0	Казахстан
15826	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,605	3 233,0	24 587,0	Казахстан
15827	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,6435	36,0	23,0	Казахстан
15828	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
15829	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
15830	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
15831	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
15832	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,066	36,0	2,0	Казахстан
			ИТОГО				1 553 773,0	
			Локальная смета №2-4-265 по ул. Абая, ост. "Яссауи" (1795)					
15833	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	12,6	420,0	5 292,0	
15834	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	8,4	67,0	563,0	
15835	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,045	216 599,0	9 747,0	
15836	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	25	1 100,0	27 500,0	
15837	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25	591,0	14 775,0	
15838	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	47	4 014,0	188 658,0	Казахстан
15839	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	70	846,0	59 220,0	
15840	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	85	541,0	45 985,0	Казахстан
15841	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15842	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15843	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15844	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
15845	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15846	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15847	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15848	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15849	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15850	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15851	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15852	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15853	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15854	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15855	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15856	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
15857	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
15858	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	70	25,0	1 750,0	
15859	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	70	53,0	3 710,0	
15860	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,315	5 003,0	1 576,0	Казахстан
15861	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,315	5 039,0	1 587,0	Казахстан
15862	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,4725	5 112,0	2 415,0	Казахстан
15863	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,0475	3 233,0	6 620,0	Казахстан
15864	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,17325	36,0	6,0	Казахстан
			ИТОГО				518 899,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №2-4-266 по ул. Ашимова, ост. "Рынок Ак Орда" (1800)								
15865	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	68,4	420,0	28 728,0	
15866	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	45,6	67,0	3 055,0	
15867	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,355	497 776,0	176 710,0	
15868	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	25	1 582,0	39 550,0	
15869	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25	591,0	14 775,0	
15870	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	47	4 014,0	188 658,0	Казахстан
15871	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	380	846,0	321 480,0	
15872	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	400	2 027,0	810 800,0	Казахстан
15873	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15874	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15875	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15876	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15877	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15878	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15879	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15880	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15881	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15882	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15883	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15884	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15885	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15886	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15887	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15888	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15889	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
15890	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
15891	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	380	25,0	9 500,0	
15892	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	380	53,0	20 140,0	
15893	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,065	5 003,0	5 328,0	Казахстан
15894	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,065	5 039,0	5 367,0	Казахстан
15895	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,5975	5 112,0	8 166,0	Казахстан
15896	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	6,9225	3 233,0	22 380,0	Казахстан
15897	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,58575	36,0	21,0	Казахстан
15898	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
15899	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
15900	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
15901	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
15902	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
15903	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	17	654,0	11 118,0	
15904	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	3,06	5 416,0	16 573,0	
15905	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,987	255,0	1 782,0	
15906	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	209,61	38,0	7 965,0	
15907	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	1,7	21 425,0	36 422,0	
15908	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	17	2 082,0	35 394,0	
15909	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	17	284,0	4 828,0	
15910	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	17	4 384,0	74 528,0	
15911	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	16,728	4 247,0	71 044,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО				**2 170 625,0**	
			Локальная смета №2-4-267 ост. "По требованию, ул. Саина" (1802)					
15912	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	36	420,0	15 120,0	
15913	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	24	67,0	1 608,0	
15914	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,14	497 776,0	69 689,0	
15915	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	60	1 100,0	66 000,0	
15916	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	60	591,0	35 460,0	
15917	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	121	4 014,0	485 694,0	Казахстан
15918	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	200	846,0	169 200,0	
15919	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	215	1 099,0	236 285,0	Казахстан
15920	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15921	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15922	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15923	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
15924	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15925	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15926	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
15927	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
15928	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
15929	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
15930	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
15931	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15932	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
15933	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15934	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15935	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
15936	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
15937	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
15938	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	25,0	5 000,0	
15939	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	53,0	10 600,0	
15940	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,24	5 003,0	1 201,0	Казахстан
15941	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,24	5 039,0	1 209,0	Казахстан
15942	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,36	5 112,0	1 840,0	Казахстан
15943	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,56	3 233,0	5 043,0	Казахстан
15944	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,132	36,0	5,0	Казахстан
15945	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
15946	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
15947	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
15948	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
15949	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
15950	62	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,00336	208 882,0	702,0	
15951	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	41	654,0	26 814,0	
15952	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	7,38	5 416,0	39 970,0	
15953	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16,851	255,0	4 297,0	
15954	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	505,53	38,0	19 210,0	
15955	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	4,1	21 425,0	87 842,0	
15956	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	41	2 082,0	85 362,0	
15957	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	41	284,0	11 644,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15958	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	41	4 384,0	179 744,0	
15959	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	40,344	4 247,0	171 341,0	Казахстан
			ИТОГО				1 912 913,0	
			Локальная смета №2-4-268 ост. по ул. Рыскулова/ Кокорай (1813)					
15960	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	19,8	420,0	8 316,0	
15961	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	13,2	67,0	884,0	
15962	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,03	216 599,0	6 498,0	
15963	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	80	1 100,0	88 000,0	
15964	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	80	591,0	47 280,0	
15965	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	141	4 014,0	565 974,0	Казахстан
15966	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	110	846,0	93 060,0	
15967	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	125	677,0	84 625,0	Казахстан
15968	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
15969	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
15970	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1P 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
15971	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1P 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
15972	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
15973	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
15974	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
15975	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
15976	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
15977	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
15978	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
15979	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
15980	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
15981	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
15982	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
15983	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
15984	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
15985	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	110	25,0	2 750,0	
15986	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	110	53,0	5 830,0	
15987	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
15988	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
15989	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
15990	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
15991	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,099	36,0	4,0	Казахстан
15992	48	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	49,98	2 210,0	110 456,0	Казахстан
			ИТОГО				1 170 143,0	
			Локальная смета №2-4-269 ост. по ул. Шоссейная/ Бурундайское (1820)					
15993	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	96,3	420,0	40 446,0	
15994	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	64,2	67,0	4 301,0	
15995	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,216	497 776,0	107 520,0	
15996	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	319	1 582,0	504 658,0	
15997	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	319	591,0	188 529,0	
15998	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	520	4 014,0	2 087 280,0	Казахстан
15999	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	535	846,0	452 610,0	
16000	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	555	2 726,0	1 512 930,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16001	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16002	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16003	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16004	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
16005	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16006	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16007	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16008	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16009	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16010	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16011	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16012	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16013	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16014	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16015	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16016	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
16017	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	38	4 857,0	184 566,0	
16018	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	38	2 571,0	97 698,0	Казахстан
16019	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	535	25,0	13 375,0	
16020	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	535	53,0	28 355,0	
16021	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,895	5 003,0	14 484,0	Казахстан
16022	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,895	5 039,0	14 588,0	Казахстан
16023	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	4,3425	5 112,0	22 199,0	Казахстан
16024	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	18,8175	3 233,0	60 837,0	Казахстан
16025	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,59225	36,0	57,0	Казахстан
16026	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	4,875	5 003,0	24 390,0	Казахстан
16027	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	4,875	5 039,0	24 565,0	Казахстан
16028	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	7,3125	5 112,0	37 382,0	Казахстан
16029	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	31,6875	3 233,0	102 446,0	Казахстан
16030	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	2,68125	36,0	97,0	Казахстан
			ИТОГО				5 662 431,0	
Локальная смета №2-4-270 ул. Момышулы, ост. "мкр. №13" (1831)								
16031	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	186,3	420,0	78 246,0	
16032	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	124,2	67,0	8 321,0	
16033	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,863	497 776,0	429 581,0	
16034	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	172	1 582,0	272 104,0	
16035	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	172	591,0	101 652,0	
16036	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	262	4 014,0	1 051 668,0	Казахстан
16037	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1 035	846,0	875 610,0	
16038	8	243-113-0422 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х150 (мк)-1	м	1 065	4 257,0	4 533 705,0	Казахстан
16039	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16040	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16041	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16042	12	247-204-3420 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА	шт.	1	22 891,0	22 891,0	
16043	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16044	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16045	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16046	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16047	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16048	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16049	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16050	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16051	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16052	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16053	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16054	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-3003 150мм2 300А	шт	1	5 532,55	5 533,0	
16055	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	14	4 857,0	67 998,0	
16056	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
16057	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 035	25,0	25 875,0	
16058	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 035	53,0	54 855,0	
16059	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,45	5 003,0	2 251,0	Казахстан
16060	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,45	5 039,0	2 268,0	Казахстан
16061	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,675	5 112,0	3 451,0	Казахстан
16062	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,925	3 233,0	9 457,0	Казахстан
16063	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2475	36,0	9,0	Казахстан
16064	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
16065	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
16066	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
16067	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
16068	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
16069	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	55,08	2 210,0	121 727,0	Казахстан
			ИТОГО				7 829 432,0	
Локальная смета №2-4-271 ост. "По требованию, ул. Ф. Онгарсыновой" (1832)								
16070	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	57,6	420,0	24 192,0	
16071	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	38,4	67,0	2 573,0	
16072	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,248	497 776,0	123 448,0	
16073	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	72	1 582,0	113 904,0	
16074	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	72	591,0	42 552,0	
16075	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	139	4 014,0	557 946,0	Казахстан
16076	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	320	846,0	270 720,0	
16077	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	335	1 534,0	513 890,0	Казахстан
16078	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16079	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16080	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16081	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16082	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16083	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16084	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16085	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16086	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16087	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16088	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16089	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16090	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16091	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16092	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16093	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16094	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
16095	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
16096	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	320	25,0	8 000,0	
16097	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	320	53,0	16 960,0	
16098	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,9	5 003,0	4 503,0	Казахстан
16099	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,9	5 039,0	4 535,0	Казахстан
16100	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,35	5 112,0	6 901,0	Казахстан
16101	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,85	3 233,0	18 913,0	Казахстан
16102	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,495	36,0	18,0	Казахстан
			ИТОГО				1 918 476,0	
			Локальная смета №2-4-272 ост. "По требованию, ул. 7-я" (1833)					
16103	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	29,7	420,0	12 474,0	
16104	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,8	67,0	1 327,0	
16105	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,137	497 776,0	68 195,0	
16106	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28	1 100,0	30 800,0	
16107	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28	591,0	16 548,0	
16108	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42	4 014,0	168 588,0	Казахстан
16109	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	165	846,0	139 590,0	
16110	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	180	1 043,0	187 740,0	Казахстан
16111	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16112	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16113	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16114	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16115	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16116	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16117	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16118	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16119	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16120	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16121	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16122	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16123	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16124	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16125	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16126	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16127	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
16128	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
16129	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	165	25,0	4 125,0	
16130	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	165	53,0	8 745,0	
16131	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
16132	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
16133	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
16134	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
16135	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1155	36,0	4,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО				**811 121,0**	
			Локальная смета №2-4-273 ост. "мкр. Зердели", северная сторона (1834)					
16136	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	119,7	420,0	50 274,0	
16137	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	79,8	67,0	5 347,0	
16138	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,245	497 776,0	121 955,0	
16139	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	420	1 582,0	664 440,0	
16140	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	420	591,0	248 220,0	
16141	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	576	4 014,0	2 312 064,0	Казахстан
16142	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	665	846,0	562 590,0	
16143	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	690	2 726,0	1 880 940,0	Казахстан
16144	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16145	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16146	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16147	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16148	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16149	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16150	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16151	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16152	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16153	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16154	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16155	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16156	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16157	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16158	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16159	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
16160	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	30	4 857,0	145 710,0	
16161	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	30	2 571,0	77 130,0	Казахстан
16162	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	665	25,0	16 625,0	
16163	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	665	53,0	35 245,0	
16164	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,25	5 003,0	11 257,0	Казахстан
16165	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,25	5 039,0	11 338,0	Казахстан
16166	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,375	5 112,0	17 253,0	Казахстан
16167	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,625	3 233,0	47 283,0	Казахстан
16168	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,2375	36,0	45,0	Казахстан
16169	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,475	5 003,0	12 382,0	Казахстан
16170	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,475	5 039,0	12 472,0	Казахстан
16171	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,7125	5 112,0	18 978,0	Казахстан
16172	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	16,0875	3 233,0	52 011,0	Казахстан
16173	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,36125	36,0	49,0	Казахстан
16174	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м^2	4	654,0	2 616,0	
16175	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	0,72	5 416,0	3 900,0	
16176	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,644	255,0	419,0	
16177	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	49,32	38,0	1 874,0	
16178	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	0,4	21 425,0	8 570,0	
16179	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	4	2 082,0	8 328,0	
16180	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	4	284,0	1 136,0	
16181	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	4	4 384,0	17 536,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16182	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	3,936	4 247,0	16 716,0	Казахстан
			ИТОГО				6 499 625,0	
			Локальная смета №2-4-274 ост. "По требованию, ул. М. Утемисова" (1859)					
16183	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	56,7	420,0	23 814,0	
16184	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	37,8	67,0	2 533,0	
16185	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,255	497 776,0	126 933,0	
16186	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	60	1 582,0	94 920,0	
16187	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	60	591,0	35 460,0	
16188	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	116	4 014,0	465 624,0	Казахстан
16189	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	315	846,0	266 490,0	
16190	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	325	1 534,0	498 550,0	Казахстан
16191	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16192	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16193	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16194	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16195	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16196	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16197	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16198	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16199	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16200	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16201	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16202	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16203	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16204	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16205	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16206	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16207	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
16208	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
16209	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	315	25,0	7 875,0	
16210	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	315	53,0	16 695,0	
16211	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,6	5 003,0	3 002,0	Казахстан
16212	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,6	5 039,0	3 023,0	Казахстан
16213	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9	5 112,0	4 601,0	Казахстан
16214	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,9	3 233,0	12 609,0	Казахстан
16215	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,33	36,0	12,0	Казахстан
			ИТОГО				1 741 850,0	
			Локальная смета №2-4-275 мкр. Шанырак, ост. "Арман" (1860)					
16216	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	126,9	420,0	53 298,0	
16217	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	84,6	67,0	5 668,0	
16218	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,584	497 776,0	290 701,0	
16219	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	121	1 582,0	191 422,0	
16220	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	121	591,0	71 511,0	
16221	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	160	4 014,0	642 240,0	Казахстан
16222	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	705	846,0	596 430,0	
16223	8	243-113-0410 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (ок)-1	м	730	2 726,0	1 989 980,0	Казахстан
16224	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16225	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16226	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16227	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
16228	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16229	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16230	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16231	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16232	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16233	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16234	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16235	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16236	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16237	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16238	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16239	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
16240	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
16241	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
16242	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	705	25,0	17 625,0	
16243	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	705	53,0	37 365,0	
16244	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,42	5 003,0	2 101,0	Казахстан
16245	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,42	5 039,0	2 116,0	Казахстан
16246	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,63	5 112,0	3 221,0	Казахстан
16247	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,73	3 233,0	8 826,0	Казахстан
16248	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,231	36,0	8,0	Казахстан
16249	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
16250	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
16251	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
16252	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
16253	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
			ИТОГО				4 098 522,0	
			Локальная смета №2-4-276 по мкр. Улжан-1, ост. "Байтак" (1861)					
16254	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	44,1	420,0	18 522,0	
16255	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	29,4	67,0	1 970,0	
16256	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,124	497 776,0	61 724,0	
16257	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	121	1 582,0	191 422,0	
16258	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	121	591,0	71 511,0	
16259	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	178	4 014,0	714 492,0	Казахстан
16260	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	245	846,0	207 270,0	
16261	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	260	1 099,0	285 740,0	Казахстан
16262	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16263	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16264	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16265	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16266	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16267	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16268	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16269	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16270	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16271	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16272	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16273	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16274	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16275	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16276	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16277	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16278	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	20	4 857,0	97 140,0	
16279	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	20	2 571,0	51 420,0	Казахстан
16280	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	245	25,0	6 125,0	
16281	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	245	53,0	12 985,0	
16282	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,915	5 003,0	4 578,0	Казахстан
16283	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,915	5 039,0	4 611,0	Казахстан
16284	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,3725	5 112,0	7 016,0	Казахстан
16285	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,9475	3 233,0	19 228,0	Казахстан
16286	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,50325	36,0	18,0	Казахстан
16287	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,63	5 003,0	3 152,0	Казахстан
16288	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,63	5 039,0	3 175,0	Казахстан
16289	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,945	5 112,0	4 831,0	Казахстан
16290	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,095	3 233,0	13 239,0	Казахстан
16291	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,3465	36,0	12,0	Казахстан
			ИТОГО				1 915 322,0	
			Локальная смета №2-4-277 по ул. Бартайкызы, ост. "Ерменсай" (1862)					
16292	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	17,1	420,0	7 182,0	
16293	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	11,4	67,0	764,0	
16294	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,065	216 599,0	14 079,0	
16295	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 100,0	33 000,0	
16296	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	591,0	17 730,0	
16297	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42	4 014,0	168 588,0	Казахстан
16298	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	95	846,0	80 370,0	
16299	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	110	677,0	74 470,0	Казахстан
16300	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16301	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16302	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16303	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16304	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16305	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16306	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16307	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16308	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16309	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16310	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16311	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16312	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16313	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16314	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16315	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
16316	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
16317	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	95	25,0	2 375,0	
16318	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	95	53,0	5 035,0	
16319	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
16320	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
16321	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
16322	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
16323	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,099	36,0	4,0	Казахстан
			ИТОГО				557 168,0	
			Локальная смета №2-4-278 по ул. Бабатайулы, ост. "Бабатайулы" (1863)					
16324	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,9	420,0	4 158,0	
16325	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	6,6	67,0	442,0	
16326	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,051	216 599,0	11 047,0	
16327	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4	1 100,0	4 400,0	
16328	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	4	591,0	2 364,0	
16329	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8	4 014,0	32 112,0	Казахстан
16330	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	55	846,0	46 530,0	
16331	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	65	541,0	35 165,0	Казахстан
16332	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16333	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16334	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16335	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
16336	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16337	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16338	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
16339	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
16340	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
16341	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
16342	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
16343	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
16344	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16345	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16346	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16347	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
16348	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
16349	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	55	25,0	1 375,0	
16350	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	55	53,0	2 915,0	
16351	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
16352	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
16353	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
16354	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
16355	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,033	36,0	1,0	Казахстан
			ИТОГО				277 471,0	
			Локальная смета №2-4-279 по ул. Бабатайулы, ост. Бабатайулы (1864-1867)					
16356	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2,16	420,0	907,0	
16357	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1,44	67,0	96,0	
16358	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	67,77	420,0	28 463,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16359	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	45,18	67,0	3 027,0	
16360	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,361	497 776,0	179 697,0	
16361	6	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	189	1 100,0	207 900,0	
16362	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	189	591,0	111 699,0	
16363	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	315	4 014,0	1 264 410,0	Казахстан
16364	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	263	846,0	222 498,0	
16365	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	251	260,0	65 260,0	
16366	11	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	550	1 099,0	604 450,0	Казахстан
16367	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
16368	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
16369	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
16370	15	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	
16371	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
16372	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
16373	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,0	
16374	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 429,0	
16375	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	398,0	
16376	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 341,0	
16377	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,0	
16378	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
16379	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
16380	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
16381	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
16382	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	
16383	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
16384	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
16385	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	263	25,0	6 575,0	
16386	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	12	53,0	636,0	
16387	34	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	251	88,0	22 088,0	
16388	41	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,035	5 003,0	5 178,0	Казахстан
16389	42	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,035	5 039,0	5 215,0	Казахстан
16390	43	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,5525	5 112,0	7 936,0	Казахстан
16391	44	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,7275	3 233,0	21 750,0	Казахстан
16392	45	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,56925	36,0	20,0	Казахстан
16393	61	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,075	5 003,0	375,0	Казахстан
16394	62	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,075	5 039,0	378,0	Казахстан
16395	63	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1125	5 112,0	575,0	Казахстан
16396	64	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,4875	3 233,0	1 576,0	Казахстан
16397	65	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,04125	36,0	1,0	Казахстан
			ИТОГО				3 090 416,0	
			Локальная смета №2-4-280 по ул. Койтас, ост. "Койтас" (1866)					
16398	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	32,4	420,0	13 608,0	
16399	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	21,6	67,0	1 447,0	
16400	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,092	497 776,0	45 795,0	
16401	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	78	1 100,0	85 800,0	
16402	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	78	591,0	46 098,0	
16403	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	97	4 014,0	389 358,0	Казахстан
16404	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180	846,0	152 280,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16405	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	170	1 043,0	177 310,0	Казахстан
16406	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16407	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16408	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16409	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16410	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16411	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16412	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16413	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16414	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16415	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16416	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16417	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16418	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16419	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16420	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16421	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16422	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
16423	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
16424	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	180	25,0	4 500,0	
16425	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	180	53,0	9 540,0	
16426	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,3	5 003,0	1 501,0	Казахстан
16427	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,3	5 039,0	1 512,0	Казахстан
16428	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,45	5 112,0	2 300,0	Казахстан
16429	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,95	3 233,0	6 304,0	Казахстан
16430	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,165	36,0	6,0	Казахстан
16431	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,51	5 003,0	2 552,0	Казахстан
16432	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,51	5 039,0	2 570,0	Казахстан
16433	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,765	5 112,0	3 911,0	Казахстан
16434	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,315	3 233,0	10 717,0	Казахстан
16435	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2805	36,0	10,0	Казахстан
			ИТОГО				1 151 684,0	
			Локальная смета №2-4-281 по ул. Отемисулы, ост. "Школа №41"(1868)					
16436	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	65,7	420,0	27 594,0	
16437	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	43,8	67,0	2 935,0	
16438	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,228	497 776,0	113 493,0	
16439	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	137	1 582,0	216 734,0	
16440	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	137	591,0	80 967,0	
16441	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	231	4 014,0	927 234,0	Казахстан
16442	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	365	846,0	308 790,0	
16443	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	380	1 534,0	582 920,0	Казахстан
16444	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16445	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16446	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16447	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16448	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16449	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16450	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16451	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16452	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16453	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16454	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16455	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16456	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16457	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16458	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16459	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16460	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	16	4 857,0	77 712,0	
16461	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
16462	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	365	25,0	9 125,0	
16463	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	365	53,0	19 345,0	
16464	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,29	5 003,0	6 454,0	Казахстан
16465	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,29	5 039,0	6 500,0	Казахстан
16466	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,935	5 112,0	9 892,0	Казахстан
16467	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,385	3 233,0	27 109,0	Казахстан
16468	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,7095	36,0	26,0	Казахстан
			ИТОГО				2 593 107,0	
Локальная смета №2-4-282 по ул. Отемисулы, ост. "Школа №41"(1869)								
16469	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	42,3	420,0	17 766,0	
16470	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	28,2	67,0	1 889,0	
16471	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,18	497 776,0	89 600,0	
16472	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	55	1 100,0	60 500,0	
16473	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	55	591,0	32 505,0	
16474	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	111	4 014,0	445 554,0	Казахстан
16475	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	235	846,0	198 810,0	
16476	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	250	1 099,0	274 750,0	Казахстан
16477	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16478	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16479	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16480	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16481	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16482	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16483	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16484	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16485	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16486	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16487	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16488	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16489	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16490	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16491	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16492	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16493	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
16494	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16495	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	235	25,0	5 875,0	
16496	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	235	53,0	12 455,0	
16497	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
16498	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
16499	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
16500	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
16501	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
16502	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
16503	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
16504	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
16505	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
16506	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
16507	69	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	40,8	2 210,0	90 168,0	Казахстан
			ИТОГО				1 418 880,0	
Локальная смета №2-4-283 по ул. Сумбиле, ост. "Жан Кожа" (1870)								
16508	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	46,8	420,0	19 656,0	
16509	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	31,2	67,0	2 090,0	
16510	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,163	497 776,0	81 137,0	
16511	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	97	1 100,0	106 700,0	
16512	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	97	591,0	57 327,0	
16513	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	127	4 014,0	509 778,0	Казахстан
16514	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	260	846,0	219 960,0	
16515	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	275	1 099,0	302 225,0	Казахстан
16516	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16517	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16518	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16519	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16520	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16521	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16522	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16523	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16524	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16525	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16526	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16527	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16528	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16529	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16530	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16531	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16532	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
16533	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
16534	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	260	25,0	6 500,0	
16535	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	260	53,0	13 780,0	
16536	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,35	5 003,0	6 754,0	Казахстан
16537	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,35	5 039,0	6 803,0	Казахстан
16538	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,025	5 112,0	10 352,0	Казахстан
16539	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,775	3 233,0	28 370,0	Казахстан
16540	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,7425	36,0	27,0	Казахстан
			ИТОГО				1 595 736,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №2-4-284 по ул. Олжабай батыра, ост. Сумбиле (1871-1872)								
16541	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	16,74	420,0	7 031,0	
16542	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	11,16	67,0	748,0	
16543	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	3,24	420,0	1 361,0	
16544	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,16	67,0	145,0	
16545	5	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,082	216 599,0	17 761,0	
16546	6	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	58	1 100,0	63 800,0	
16547	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	58	591,0	34 278,0	
16548	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	95	4 014,0	381 330,0	Казахстан
16549	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	105	846,0	88 830,0	
16550	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	12	260,0	3 120,0	
16551	11	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	55	541,0	29 755,0	Казахстан
16552	12	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	85	677,0	57 545,0	Казахстан
16553	13	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
16554	14	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
16555	15	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
16556	16	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	
16557	17	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
16558	18	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
16559	21	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
16560	22	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
16561	23	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
16562	24	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
16563	25	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
16564	26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
16565	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
16566	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
16567	29	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
16568	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
16569	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
16570	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	105	25,0	2 625,0	
16571	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	105	53,0	5 565,0	
16572	40	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,21	5 003,0	1 051,0	Казахстан
16573	41	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,21	5 039,0	1 058,0	Казахстан
16574	42	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,315	5 112,0	1 610,0	Казахстан
16575	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,365	3 233,0	4 413,0	Казахстан
16576	44	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1155	36,0	4,0	Казахстан
16577	60	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
16578	61	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
16579	62	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
16580	63	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
16581	64	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
			ИТОГО				984 673,0	
Локальная смета №2-4-285 по ул. Олжабай батыра, ост. Олжабай батыра (1873-1874)								
16582	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	5,76	420,0	2 419,0	
16583	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	3,84	67,0	257,0	
16584	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	106,11	420,0	44 566,0	
16585	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	70,74	67,0	4 740,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16586	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,079	497 776,0	39 324,0	
16587	6	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	346	1 582,0	547 372,0	
16588	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	348	591,0	205 668,0	
16589	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	643	4 014,0	2 581 002,0	Казахстан
16590	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	425	846,0	359 550,0	
16591	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	393	260,0	102 180,0	
16592	11	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	860	2 027,0	1 743 220,0	Казахстан
16593	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
16594	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
16595	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
16596	15	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	
16597	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
16598	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
16599	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
16600	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
16601	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
16602	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
16603	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	
16604	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
16605	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
16606	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
16607	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
16608	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	
16609	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	32	4 857,0	155 424,0	
16610	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	32	2 571,0	82 272,0	Казахстан
16611	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	425	25,0	10 625,0	
16612	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	425	53,0	22 525,0	
16613	40	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,175	5 003,0	10 882,0	Казахстан
16614	41	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	2,175	5 039,0	10 960,0	Казахстан
16615	42	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	3,2625	5 112,0	16 678,0	Казахстан
16616	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,1375	3 233,0	45 707,0	Казахстан
16617	44	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	1,19625	36,0	43,0	Казахстан
16618	60	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,165	5 003,0	825,0	Казахстан
16619	61	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,165	5 039,0	831,0	Казахстан
16620	62	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,2475	5 112,0	1 265,0	Казахстан
16621	63	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,0725	3 233,0	3 467,0	Казахстан
16622	64	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,09075	36,0	3,0	Казахстан
			ИТОГО				6 262 087,0	
Локальная смета №2-4-286 по ул.Мойылды, ост. "ЖК Карасу" (1875)								
16623	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	43,2	420,0	18 144,0	
16624	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	28,8	67,0	1 930,0	
16625	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,143	497 776,0	71 182,0	
16626	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	97	1 100,0	106 700,0	
16627	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	97	591,0	57 327,0	
16628	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	127	4 014,0	509 778,0	Казахстан
16629	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	240	846,0	203 040,0	
16630	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	255	1 099,0	280 245,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16631	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16632	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16633	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16634	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16635	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16636	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16637	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16638	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16639	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16640	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16641	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16642	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16643	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16644	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16645	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16646	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16647	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	20	4 857,0	97 140,0	
16648	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	20	2 571,0	51 420,0	Казахстан
16649	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	240	25,0	6 000,0	
16650	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	240	53,0	12 720,0	
16651	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,425	5 003,0	7 129,0	Казахстан
16652	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,425	5 039,0	7 181,0	Казахстан
16653	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,1375	5 112,0	10 927,0	Казахстан
16654	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,2625	3 233,0	29 946,0	Казахстан
16655	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,78375	36,0	28,0	Казахстан
16656	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
16657	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
16658	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
16659	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
16660	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
			ИТОГО				1 608 302,0	
Локальная смета №2-4-287 по ул.Мойылды, ост. "Мойылды" (1876)								
16661	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	31,5	420,0	13 230,0	
16662	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21	67,0	1 407,0	
16663	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,078	497 776,0	38 827,0	
16664	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	97	1 100,0	106 700,0	
16665	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	97	591,0	57 327,0	
16666	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	127	4 014,0	509 778,0	Казахстан
16667	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	175	846,0	148 050,0	
16668	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	190	1 043,0	198 170,0	Казахстан
16669	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16670	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16671	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16672	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16673	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16674	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16675	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16676	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16677	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16678	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16679	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16680	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16681	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16682	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16683	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16684	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16685	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
16686	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
16687	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	175	25,0	4 375,0	
16688	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	175	53,0	9 275,0	
16689	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
16690	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
16691	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
16692	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
16693	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
16694	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,885	5 003,0	4 428,0	Казахстан
16695	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,885	5 039,0	4 460,0	Казахстан
16696	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,3275	5 112,0	6 786,0	Казахстан
16697	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,7525	3 233,0	18 598,0	Казахстан
16698	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,48675	36,0	18,0	Казахстан
			ИТОГО				1 329 360,0	
			Локальная смета №2-4-288 по ул. Койтас, ост. "Койтас" (1877-1878)					
16699	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	7,56	420,0	3 175,0	
16700	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,04	67,0	338,0	
16701	3	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	90,45	420,0	37 989,0	
16702	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	60,3	67,0	4 040,0	
16703	5	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,053	497 776,0	26 382,0	
16704	6	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	324	1 582,0	512 568,0	
16705	7	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	324	591,0	191 484,0	
16706	8	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	562	4 014,0	2 255 868,0	Казахстан
16707	9	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	377	846,0	318 942,0	
16708	10	6401-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	335	260,0	87 100,0	
16709	11	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	755	1 534,0	1 158 170,0	Казахстан
16710	12	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	15 901,0	31 802,0	
16711	13	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	
16712	14	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	
16713	15	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	2	12 483,0	24 966,0	
16714	16	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	2	2 541,0	5 082,0	
16715	17	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
16716	20	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,0	
16717	21	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 429,0	
16718	22	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	398,0	
16719	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 341,0	
16720	24	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16721	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	296 799,0	1 686,0	
16722	26	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
16723	27	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	2	324,0	648,0	
16724	28	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	
16725	29	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 795,0	
16726	30	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	30	4 857,0	145 710,0	
16727	31	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	30	2 571,0	77 130,0	Казахстан
16728	32	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	42	25,0	1 050,0	
16729	33	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	42	53,0	2 226,0	
16730	40	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,785	5 003,0	8 930,0	Казахстан
16731	41	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,785	5 039,0	8 995,0	Казахстан
16732	42	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,6775	5 112,0	13 687,0	Казахстан
16733	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	11,6025	3 233,0	37 511,0	Казахстан
16734	44	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,98175	36,0	35,0	Казахстан
16735	60	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
16736	61	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
16737	62	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
16738	63	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
16739	64	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
			ИТОГО				5 163 936,0	
			Локальная смета №2-4-289 ост. "по требрванию, ул. Жанкожа батыра" (1885)					
16740	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	18	420,0	7 560,0	
16741	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	12	67,0	804,0	
16742	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,012	216 599,0	2 599,0	
16743	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	88	1 100,0	96 800,0	
16744	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	88	591,0	52 008,0	
16745	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	174	4 014,0	698 436,0	Казахстан
16746	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	100	846,0	84 600,0	
16747	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	110	677,0	74 470,0	Казахстан
16748	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16749	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16750	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16751	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
16752	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16753	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16754	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16755	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16756	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16757	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16758	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16759	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16760	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16761	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16762	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16763	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	12	4 857,0	58 284,0	
16764	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
16765	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	100	25,0	2 500,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16766	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	53,0	5 300,0	
16767	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,735	5 003,0	3 677,0	Казахстан
16768	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,735	5 039,0	3 704,0	Казахстан
16769	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,1025	5 112,0	5 636,0	Казахстан
16770	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,7775	3 233,0	15 446,0	Казахстан
16771	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,40425	36,0	15,0	Казахстан
16772	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,06	5 003,0	300,0	Казахстан
16773	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,06	5 039,0	302,0	Казахстан
16774	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,09	5 112,0	460,0	Казахстан
16775	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,39	3 233,0	1 261,0	Казахстан
16776	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,033	36,0	1,0	Казахстан
			ИТОГО				1 264 798,0	
			Локальная смета №2-4-290 ост. "Школа 209" (1890)					
16777	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	112,5	420,0	47 250,0	
16778	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	75	67,0	5 025,0	
16779	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,565	497 776,0	281 243,0	
16780	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	60	1 582,0	94 920,0	
16781	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	60	591,0	35 460,0	
16782	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	121	4 014,0	485 694,0	Казахстан
16783	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	652	846,0	551 592,0	
16784	8	243-113-0420 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х95 (мк)-1	м	645	2 927,0	1 887 915,0	Казахстан
16785	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16786	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16787	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16788	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
16789	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16790	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16791	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16792	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16793	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16794	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16795	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16796	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16797	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16798	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16799	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16800	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 178,0	
16801	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	18	4 857,0	87 426,0	
16802	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
16803	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	625	25,0	15 625,0	
16804	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	625	53,0	33 125,0	
16805	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,465	5 003,0	2 326,0	Казахстан
16806	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,465	5 039,0	2 343,0	Казахстан
16807	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,6975	5 112,0	3 566,0	Казахстан
16808	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,0225	3 233,0	9 772,0	Казахстан
16809	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,25575	36,0	9,0	Казахстан
16810	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,9	5 003,0	4 503,0	Казахстан
16811	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,9	5 039,0	4 535,0	Казахстан
16812	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,35	5 112,0	6 901,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16813	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,85	3 233,0	18 913,0	Казахстан
16814	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,495	36,0	18,0	Казахстан
16815	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	34	654,0	22 236,0	
16816	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	6,12	5 416,0	33 146,0	
16817	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,974	255,0	3 563,0	
16818	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	419,22	38,0	15 930,0	
16819	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$	3,4	21 425,0	72 845,0	
16820	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	34	2 082,0	70 788,0	
16821	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	34	284,0	9 656,0	
16822	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	34	4 384,0	149 056,0	
16823	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	33,456	4 247,0	142 088,0	Казахстан
16824	77	6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	36	16 467,0	592 812,0	
16825	78	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	36,72	2 210,0	81 151,0	Казахстан
			ИТОГО				4 956 828,0	
Локальная смета №2-4-291 по ул. Кожабекова, ост. Автосервис (1891)								
16826	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	38,7	420,0	16 254,0	
16827	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	25,8	67,0	1 729,0	
16828	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,123	497 776,0	61 226,0	
16829	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	102	1 100,0	112 200,0	
16830	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	102	591,0	60 282,0	
16831	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	120	4 014,0	481 680,0	Казахстан
16832	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	215	846,0	181 890,0	
16833	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	225	1 099,0	247 275,0	Казахстан
16834	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16835	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16836	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16837	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16838	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16839	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16840	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
16841	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
16842	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
16843	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
16844	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
16845	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16846	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
16847	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16848	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16849	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16850	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
16851	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
16852	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	215	25,0	5 375,0	
16853	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	215	53,0	11 395,0	
16854	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,41	5 003,0	7 054,0	Казахстан
16855	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,41	5 039,0	7 105,0	Казахстан
16856	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,115	5 112,0	10 812,0	Казахстан
16857	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,165	3 233,0	29 630,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16858	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,7755	36,0	28,0	Казахстан
			ИТОГО				1 413 644,0	
			Локальная смета №2-4-292 ост. "улица Шубартал" (1900)					
16859	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	31,5	420,0	13 230,0	
16860	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21	67,0	1 407,0	
16861	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,119	497 776,0	59 235,0	
16862	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	71	1 100,0	78 100,0	
16863	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	71	591,0	41 961,0	
16864	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	129	4 014,0	517 806,0	Казахстан
16865	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	175	846,0	148 050,0	
16866	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	190	1 043,0	198 170,0	Казахстан
16867	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16868	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16869	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16870	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16871	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16872	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16873	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16874	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16875	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16876	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16877	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16878	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16879	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16880	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16881	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16882	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16883	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
16884	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
16885	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	175	25,0	4 375,0	
16886	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	175	53,0	9 275,0	
16887	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,615	5 003,0	3 077,0	Казахстан
16888	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,615	5 039,0	3 099,0	Казахстан
16889	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,9225	5 112,0	4 716,0	Казахстан
16890	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,9975	3 233,0	12 924,0	Казахстан
16891	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,33825	36,0	12,0	Казахстан
16892	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
16893	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
16894	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
16895	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
16896	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
			ИТОГО				1 295 813,0	
			Локальная смета №2-4-293 ост. по ул. Мустафина, ост. "КазГАСА" (206)					
16897	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	29,7	420,0	12 474,0	
16898	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,8	67,0	1 327,0	
16899	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,02	497 776,0	9 956,0	
16900	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	155	1 100,0	170 500,0	
16901	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	155	591,0	91 605,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16902	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	215	4 014,0	863 010,0	Казахстан
16903	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	165	846,0	139 590,0	
16904	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	17	1 043,0	17 731,0	Казахстан
16905	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16906	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16907	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16908	12	247-204-3411 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 16А 35кА	шт.	1	16 679,0	16 679,0	
16909	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16910	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16911	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16912	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16913	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16914	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16915	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16916	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16917	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16918	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16919	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16920	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16921	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	8	4 857,0	38 856,0	
16922	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
16923	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	165	25,0	4 125,0	
16924	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	165	53,0	8 745,0	
16925	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,47	5 003,0	7 354,0	Казахстан
16926	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,47	5 039,0	7 407,0	Казахстан
16927	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,205	5 112,0	11 272,0	Казахстан
16928	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,555	3 233,0	30 891,0	Казахстан
16929	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,8085	36,0	29,0	Казахстан
16930	49	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	60,18	2 210,0	132 998,0	Казахстан
			ИТОГО				1 707 775,0	
			Локальная смета №2-4-294 ост. по ул. Рыскулова/ Сокпакбаева (395)					
16931	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	25,2	420,0	10 584,0	
16932	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	16,8	67,0	1 126,0	
16933	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,097	497 776,0	48 284,0	
16934	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	58	1 100,0	63 800,0	
16935	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	58	591,0	34 278,0	
16936	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	58	4 014,0	232 812,0	Казахстан
16937	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	140	846,0	118 440,0	
16938	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	155	1 043,0	161 665,0	Казахстан
16939	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16940	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16941	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16942	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16943	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16944	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16945	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16946	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16947	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16948	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16949	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16950	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16951	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16952	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16953	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16954	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16955	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
16956	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
16957	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	140	25,0	3 500,0	
16958	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	140	53,0	7 420,0	
16959	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,3	5 003,0	1 501,0	Казахстан
16960	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,3	5 039,0	1 512,0	Казахстан
16961	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,45	5 112,0	2 300,0	Казахстан
16962	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,95	3 233,0	6 304,0	Казахстан
16963	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,165	36,0	6,0	Казахстан
			ИТОГО				843 529,0	
			Локальная смета №2-4-295 ост. по ул. Рыскулова/ Ахрименко (401)					
16964	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	46,8	420,0	19 656,0	
16965	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	31,2	67,0	2 090,0	
16966	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,168	497 776,0	83 626,0	
16967	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	107	1 100,0	117 700,0	
16968	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	126	591,0	74 466,0	
16969	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	135	4 014,0	541 890,0	Казахстан
16970	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	260	846,0	219 960,0	
16971	8	243-113-0307 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х35 (ок)-0,66	м	275	1 099,0	302 225,0	Казахстан
16972	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
16973	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
16974	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
16975	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
16976	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
16977	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
16978	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
16979	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
16980	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
16981	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
16982	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
16983	22	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
16984	23	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
16985	24	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
16986	25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
16987	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
16988	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
16989	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16990	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	260	25,0	6 500,0	
16991	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	260	53,0	13 780,0	
16992	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,15	5 003,0	750,0	Казахстан
16993	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,15	5 039,0	756,0	Казахстан
16994	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,225	5 112,0	1 150,0	Казахстан
16995	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,975	3 233,0	3 152,0	Казахстан
16996	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,0825	36,0	3,0	Казахстан
16997	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,39	5 003,0	1 951,0	Казахстан
16998	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,39	5 039,0	1 965,0	Казахстан
16999	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,585	5 112,0	2 991,0	Казахстан
17000	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,535	3 233,0	8 196,0	Казахстан
17001	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,2145	36,0	8,0	Казахстан
			ИТОГО				1 582 524,0	
Локальная смета №2-4-296 по шоссе Северное кольцо, ост. "рынок Байсат" (453)								
17002	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	27	420,0	11 340,0	
17003	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	18	67,0	1 206,0	
17004	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,08	497 776,0	39 822,0	
17005	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	85	1 100,0	93 500,0	
17006	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	70	591,0	41 370,0	
17007	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	105	4 014,0	421 470,0	Казахстан
17008	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	150	846,0	126 900,0	
17009	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	165	1 043,0	172 095,0	Казахстан
17010	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17011	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17012	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17013	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
17014	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17015	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17016	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
17017	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
17018	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
17019	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
17020	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17021	22	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
17022	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
17023	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17024	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17025	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
17026	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	6	4 857,0	29 142,0	
17027	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
17028	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	150	25,0	3 750,0	
17029	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	150	53,0	7 950,0	
17030	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,63	5 003,0	3 152,0	Казахстан
17031	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,63	5 039,0	3 175,0	Казахстан
17032	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,945	5 112,0	4 831,0	Казахстан
17033	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	4,095	3 233,0	13 239,0	Казахстан
17034	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,3465	36,0	12,0	Казахстан
17035	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,54	5 003,0	2 702,0	Казахстан
17036	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,54	5 039,0	2 721,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17037	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,81	5 112,0	4 141,0	Казахстан
17038	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	3,51	3 233,0	11 348,0	Казахстан
17039	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,297	36,0	11,0	Казахстан
			ИТОГО				1 144 444,0	
			Локальная смета №2-4-297 ост. "мкр. Карасу" (609)					
17040	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	9,9	420,0	4 158,0	
17041	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	6,6	67,0	442,0	
17042	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,021	216 599,0	4 549,0	
17043	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	44	1 100,0	48 400,0	
17044	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	44	591,0	26 004,0	
17045	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	61	4 014,0	244 854,0	Казахстан
17046	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	55	846,0	46 530,0	
17047	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	65	541,0	35 165,0	Казахстан
17048	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17049	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17050	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17051	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
17052	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17053	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17054	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
17055	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
17056	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
17057	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
17058	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
17059	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17060	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
17061	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17062	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17063	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	4	4 857,0	19 428,0	
17064	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
17065	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	55	25,0	1 375,0	
17066	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	55	53,0	2 915,0	
17067	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,255	5 003,0	1 276,0	Казахстан
17068	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,255	5 039,0	1 285,0	Казахстан
17069	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,3825	5 112,0	1 955,0	Казахстан
17070	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,6575	3 233,0	5 359,0	Казахстан
17071	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,14025	36,0	5,0	Казахстан
17072	56	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,315	5 003,0	1 576,0	Казахстан
17073	57	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,315	5 039,0	1 587,0	Казахстан
17074	58	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,4725	5 112,0	2 415,0	Казахстан
17075	59	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,0475	3 233,0	6 620,0	Казахстан
17076	60	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,17325	36,0	6,0	Казахстан
			ИТОГО				585 971,0	
			Локальная смета №2-4-298 по ул. Баганалы орда, ост. "Центр семейного здоровья" (611)					
17077	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	9	420,0	3 780,0	
17078	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	6	67,0	402,0	
17079	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,035	216 599,0	7 581,0	
17080	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	25	1 100,0	27 500,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17081	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25	591,0	14 775,0	
17082	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25	4 014,0	100 350,0	Казахстан
17083	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	846,0	42 300,0	
17084	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	60	541,0	32 460,0	Казахстан
17085	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17086	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17087	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17088	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
17089	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17090	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17091	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
17092	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
17093	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
17094	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
17095	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
17096	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17097	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
17098	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17099	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17100	26	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	25,0	1 250,0	
17101	27	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	53,0	2 650,0	
			ИТОГО				352 831,0	
			Локальная смета №2-4-299 ост. по ул. Кошкарбаева/ Галиевой (613)					
17102	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	28,8	420,0	12 096,0	
17103	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	19,2	67,0	1 286,0	
17104	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,017	497 776,0	8 462,0	
17105	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	168	1 100,0	184 800,0	
17106	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	168	591,0	99 288,0	
17107	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	191	4 014,0	766 674,0	Казахстан
17108	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	160	846,0	135 360,0	
17109	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	185	1 043,0	192 955,0	Казахстан
17110	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17111	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17112	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17113	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
17114	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17115	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17116	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
17117	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
17118	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
17119	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
17120	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
17121	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17122	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17123	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17124	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17125	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
17126	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
17127	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
17128	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	160	25,0	4 000,0	
17129	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	160	53,0	8 480,0	
17130	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,345	5 003,0	1 726,0	Казахстан
17131	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,345	5 039,0	1 738,0	Казахстан
17132	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5175	5 112,0	2 645,0	Казахстан
17133	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
17134	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,18975	36,0	7,0	Казахстан
17135	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,175	5 003,0	10 882,0	Казахстан
17136	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,175	5 039,0	10 960,0	Казахстан
17137	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,2625	5 112,0	16 678,0	Казахстан
17138	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	14,1375	3 233,0	45 707,0	Казахстан
17139	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1,19625	36,0	43,0	Казахстан
			ИТОГО				1 720 458,0	
			Локальная смета №2-4-300 ул. Кошкарбаева - ул. Мынбулак (614)					
17140	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	26,1	420,0	10 962,0	
17141	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	17,4	67,0	1 166,0	
17142	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,147	497 776,0	73 173,0	
17143	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8	1 100,0	8 800,0	
17144	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	23	591,0	13 593,0	
17145	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42	4 014,0	168 588,0	Казахстан
17146	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	145	846,0	122 670,0	
17147	8	243-113-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х25 (ок)-0,66	м	155	1 043,0	161 665,0	Казахстан
17148	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17149	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17150	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17151	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
17152	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17153	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17154	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
17155	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
17156	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
17157	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
17158	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
17159	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17160	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
17161	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17162	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17163	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
17164	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
17165	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
17166	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	145	25,0	3 625,0	
17167	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53,0	7 685,0	
17168	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17169	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
17170	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
17171	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
17172	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
			ИТОГО				728 899,0	
			Локальная смета №2-4-301 ост. по ул. Жанкожа батыра/ Гулистан (южная сторона) (700)					
17173	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	11,7	420,0	4 914,0	
17174	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	7,8	67,0	523,0	
17175	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,055	216 599,0	11 913,0	
17176	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	1 100,0	22 000,0	
17177	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	20	591,0	11 820,0	
17178	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28	4 014,0	112 392,0	Казахстан
17179	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	65	846,0	54 990,0	
17180	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	75	541,0	40 575,0	Казахстан
17181	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17182	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17183	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17184	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
17185	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17186	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17187	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
17188	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
17189	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
17190	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
17191	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
17192	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17193	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
17194	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17195	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17196	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
17197	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
17198	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	65	25,0	1 625,0	
17199	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	65	53,0	3 445,0	
17200	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,12	5 003,0	600,0	Казахстан
17201	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,12	5 039,0	605,0	Казахстан
17202	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,18	5 112,0	920,0	Казахстан
17203	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,78	3 233,0	2 522,0	Казахстан
17204	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,066	36,0	2,0	Казахстан
			ИТОГО				403 485,0	
			Локальная смета №2-4-302 ост. по ул. Бенберина/ Жана гасыр (784)					
17205	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	48,6	420,0	20 412,0	
17206	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	32,4	67,0	2 171,0	
17207	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,176	497 776,0	87 609,0	
17208	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	104	1 582,0	164 528,0	
17209	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	104	591,0	61 464,0	
17210	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	198	4 014,0	794 772,0	Казахстан
17211	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	270	846,0	228 420,0	
17212	8	243-113-0308 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х50 (ок)-0,66	м	280	1 534,0	429 520,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17213	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17214	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17215	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17216	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
17217	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17218	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17219	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
17220	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
17221	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
17222	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
17223	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
17224	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17225	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
17226	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17227	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17228	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
17229	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	22	4 857,0	106 854,0	
17230	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	22	2 571,0	56 562,0	Казахстан
17231	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	270	25,0	6 750,0	
17232	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	270	53,0	14 310,0	
17233	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,41	5 003,0	7 054,0	Казахстан
17234	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,41	5 039,0	7 105,0	Казахстан
17235	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,115	5 112,0	10 812,0	Казахстан
17236	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	9,165	3 233,0	29 630,0	Казахстан
17237	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,7755	36,0	28,0	Казахстан
			ИТОГО				2 163 142,0	
			Локальная смета №2-4-303 ост. по ул. Буруидайское шоссе/ Аубакирова (северная сторона) (800)					
17238	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	18	420,0	7 560,0	
17239	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	12	67,0	804,0	
17240	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1	216 599,0	21 660,0	
17241	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 100,0	11 000,0	
17242	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	591,0	5 910,0	
17243	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10	4 014,0	40 140,0	Казахстан
17244	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	100	846,0	84 600,0	
17245	8	243-113-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66	м	110	677,0	74 470,0	Казахстан
17246	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17247	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17248	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17249	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
17250	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17251	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17252	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
17253	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
17254	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
17255	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
17256	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17257	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17258	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
17259	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17260	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17261	26	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	100	25,0	2 500,0	
17262	27	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	100	53,0	5 300,0	
			ИТОГО				385 688,0	
Локальная смета №2-4-304 ост. по ул. Рыскулова/ Сокпакбаева (1082)								
17263	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	88,2	420,0	37 044,0	
17264	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	58,8	67,0	3 940,0	
17265	3	6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0,441	497 776,0	219 519,0	
17266	4	6401-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	69	1 582,0	109 158,0	
17267	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	69	591,0	40 779,0	
17268	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	122	4 014,0	489 708,0	Казахстан
17269	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	490	846,0	414 540,0	
17270	8	243-113-0409 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х70 (ок)-1	м	510	2 027,0	1 033 770,0	Казахстан
17271	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17272	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17273	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17274	12	247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12 483,0	
17275	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17276	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17277	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 530,0	
17278	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,0	
17279	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	199,0	
17280	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,0	
17281	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 427,0	
17282	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17283	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 971,0	
17284	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17285	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17286	26	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,0	
17287	27	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	10	4 857,0	48 570,0	
17288	28	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
17289	29	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	490	25,0	12 250,0	
17290	30	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	490	53,0	25 970,0	
17291	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,435	5 003,0	2 176,0	Казахстан
17292	38	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,435	5 039,0	2 192,0	Казахстан
17293	39	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,6525	5 112,0	3 336,0	Казахстан
17294	40	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,8275	3 233,0	9 141,0	Казахстан
17295	41	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,23925	36,0	9,0	Казахстан
17296	57	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,075	5 003,0	375,0	Казахстан
17297	58	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,075	5 039,0	378,0	Казахстан
17298	59	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1125	5 112,0	575,0	Казахстан
17299	60	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,4875	3 233,0	1 576,0	Казахстан
17300	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,04125	36,0	1,0	Казахстан
17301	68	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	8	654,0	5 232,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17302	69	1220-0101-0106 РСНБ РК 2022	Покрытие и основание из слоев: цементобетонное, щебеночное. Разборка	м^3	1,44	5 416,0	7 799,0	
17303	70	414-104-0501 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,288	255,0	838,0	
17304	71	411-103-0218 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	98,64	38,0	3 748,0	
17305	72	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	м^3	0,8	21 425,0	17 140,0	
17306	73	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м^2	8	2 082,0	16 656,0	
17307	74	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м^2	8	284,0	2 272,0	
17308	75	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	8	4 384,0	35 072,0	
17309	76	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	7,872	4 247,0	33 432,0	Казахстан
			ИТОГО				2 738 047,0	
			Локальная смета №2-4-305 ост. по ул. Фаризы Онгарсыновой/ Монке би (1106)					
17310	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	9,9	420,0	4 158,0	
17311	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	6,6	67,0	442,0	
17312	3	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,05	216 599,0	10 830,0	
17313	4	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	1 100,0	16 500,0	
17314	5	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	15	591,0	8 865,0	
17315	6	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	26	4 014,0	104 364,0	Казахстан
17316	7	6401-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	55	846,0	46 530,0	
17317	8	243-113-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0,66	м	65	541,0	35 165,0	Казахстан
17318	9	6401-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящиков с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	1	15 901,0	15 901,0	
17319	10	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	
17320	11	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	
17321	12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
17322	13	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
17323	14	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
17324	17	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 530,0	
17325	18	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,0	
17326	19	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	199,0	
17327	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,0	
17328	21	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 427,0	
17329	22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00284	296 799,0	843,0	
17330	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 971,0	
17331	24	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	1	324,0	324,0	
17332	25	274-102-0101005 СпрСЦ 02.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	
17333	26	6201-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	2	4 857,0	9 714,0	
17334	27	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
17335	28	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	55	25,0	1 375,0	
17336	29	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	55	53,0	2 915,0	
17337	36	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,18	5 003,0	901,0	Казахстан
17338	37	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,18	5 039,0	907,0	Казахстан
17339	38	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,27	5 112,0	1 380,0	Казахстан
17340	39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,17	3 233,0	3 783,0	Казахстан
17341	40	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,099	36,0	4,0	Казахстан
			ИТОГО				372 758,0	
			Всего по акту				1 341 155 457,0	
			ИТОГО по АКТАМ:				1 341 155 457,00	
			В том числе:					
			СМР				1 341 155 457,00	
			Оборудование					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%				89 857 415,62	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль 5%				71 550 643,63	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				42 930 386,18	
			ИТОГО по части II в сметных ценах:				**1 545 493 902,43**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 5,55 %				85 774 911,58	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 16,65 %				257 324 734,75	
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 16,65 %				257 324 734,75	
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 16,67 %				257 633 833,53	
			в том числе на III квартал 2026 г., доля - 16,68 %				257 788 382,93	
			в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 16,68 %				257 788 382,93	
			в том числе на I квартал 2027 г., доля - 11,12 %				171 858 921,95	
			Пересчет ИТОГОв по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			на III квартал 2025 г., доля - 5,55 %, к - 1,0587				90 809 898,89	
			на IV квартал 2025 г., доля - 16,65 %, к - 1,079				277 653 388,80	
			на I квартал 2026 г., доля - 16,65 %, к - 1,0992				282 851 348,44	
			на II квартал 2026 г., доля - 16,67 %, к - 1,1198				288 498 366,79	
			на III квартал 2026 г., доля - 16,68 %, к - 1,1407				294 059 208,40	
			на IV квартал 2026 г., доля - 16,68 %, к - 1,162				299 550 100,96	
			на I квартал 2027 г., доля - 11,12 %, к - 1,1835				203 395 034,13	
			ИТОГО по части II в прогнозных ценах:				**1 736 817 346,42**	
			- в том числе на 2025 г.				368 463 287,69	
			- в том числе на 2026 г.				1 164 959 024,60	
			- в том числе на 2027 г.				203 395 034,13	
			ИТОГО по частям I-III в сметных ценах:				**1 545 493 902,43**	
			ИТОГО по частям I-III в в прогнозных ценах:				**1 736 817 346,42**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ -				1 702 080 999,55	
			ИТОГО налог на добавленную стоимость				**204 249 719,95**	
			ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА				**1 906 330 719,49**	

М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы", 250940025533** **Диханбаев Е.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: **Вр.и.о директора ТОО "Промстрой-Энерго", 031040000364** **Молдахметов Б.М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Батыс-Алга LTD" **Балгабаев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" **Муханов Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)