Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы», БИН 250940025533, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго", БИН 031040000364, г. Алматы, ул. Толе би 302, тел: +7 (727) 3300644**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка электронных табло по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Турксибский район**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№122** от **11.07.2025г. Доп.соглашение №161040019460/250133/02 от 20.11.2025г.**

Акт выполненных работ №00000000034

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-0. Монтажные работы/Остановка №62					
1	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	59,9	420,0	25 158,0	
2	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	59,9	67,0	4 013,3	
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	20	4 389,0	87 780,0	Казахстан
4	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	332,9	792,0	263 656,8	
5	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,3316	39 546,0	52 659,45	Казахстан
6	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	332,9	25,0	8 322,5	
7	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	332,9	53,0	17 643,7	Казахстан
8	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
9	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	23,6	1 100,0	25 960,0	
10	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,312	216 599,0	67 578,89	
11	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	336	392,0	131 712,0	Казахстан
12	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27,5	591,0	16 252,5	
13	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27,5	4 014,0	110 385,0	Казахстан
14	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
15	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
16	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
17	18	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 541,0	2 541,0	
18	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
19	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,354	5 003,0	1 771,06	Казахстан
20	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,354	5 039,0	1 783,81	Казахстан
21	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,531	5 112,0	2 714,47	Казахстан
22	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,301	3 233,0	7 439,13	Казахстан
23	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,1947	36,0	7,01	Казахстан
24	42	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
25	43	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
26	44	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
27	45	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
28	46	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
29	47	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
30	48	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
31	49	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				931 273,19	
			Локальная смета №2-1-1. Монтажные работы/Остановка №59,108,368,369,1055					
32	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	158,3	420,0	66 486,0	
33	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	158,3	67,0	10 606,1	
34	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	52,8	4 389,0	231 739,2	Казахстан
35	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	234,4	792,0	185 644,8	
36	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,9376	39 546,0	37 078,33	Казахстан
37	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	452,7	25,0	11 317,5	
38	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	452,7	53,0	23 993,1	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	5	3 397,29	16 986,45	Казахстан
40	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	113	1 100,0	124 300,0	
41	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,277	216 599,0	276 596,92	
42	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	1 390	392,0	544 880,0	Казахстан
43	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	113,3	591,0	66 960,3	
44	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	113,3	4 014,0	454 786,2	Казахстан
45	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	13 292,0	66 460,0	Казахстан
46	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	5	754,0	3 770,0	Казахстан
47	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	522,0	2 610,0	Казахстан
48	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	5	50 874,0	254 370,0	Казахстан
49	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3825	5 003,0	1 913,65	Казахстан
50	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3825	5 039,0	1 927,42	Казахстан
51	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,57375	5 112,0	2 933,01	Казахстан
52	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,48625	3 233,0	8 038,05	Казахстан
53	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,210375	36,0	7,57	Казахстан
54	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
55	52	255-101-0107 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	3,8	2 081,0	7 907,8	Казахстан
56	54	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
57	57	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	15,45	495,0	7 647,75	
58	58	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	4	24 018,0	96 072,0	
59	59	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	14,85	67,0	994,95	
60	60	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	33 514,0	3 351,4	
61	61	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,8	58 916,0	47 132,8	
62	62	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,5	3 941,0	9 852,5	
63	63	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	5	324,0	1 620,0	
64	64	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	5	1 721,0	8 605,0	Казахстан
			ИТОГО				2 607 440,8	
			Локальная смета №2-1-2. Монтажные работы/Остановка №63					
65	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	35,5	420,0	14 910,0	
66	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	35,4	67,0	2 371,8	
67	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,8	4 389,0	51 790,2	Казахстан
68	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	197	792,0	156 024,0	
69	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,788	39 546,0	31 162,25	Казахстан
70	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	197	25,0	4 925,0	
71	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	197	53,0	10 441,0	Казахстан
72	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
73	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	9,2	1 100,0	10 120,0	
74	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1908	216 599,0	41 327,09	
75	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	200	392,0	78 400,0	Казахстан
76	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	11,6	591,0	6 855,6	
77	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	11,6	4 014,0	46 562,4	Казахстан
78	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
79	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
80	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
81	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
82	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,138	5 003,0	690,41	Казахстан
83	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,138	5 039,0	695,38	Казахстан
84	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,207	5 112,0	1 058,18	Казахстан
85	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,897	3 233,0	2 900,0	Казахстан
86	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0759	36,0	2,73	Казахстан
87	42	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	43	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
89	44	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
90	45	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
91	46	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
92	47	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
93	48	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
94	49	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				564 130,61	
			Локальная смета №2-1-3. Монтажные работы/Остановка №64,1275					
95	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	108,1	420,0	45 402,0	
96	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	108,1	67,0	7 242,7	
97	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36	4 389,0	158 004,0	Казахстан
98	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	584,7	792,0	463 082,4	
99	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,4652	39 546,0	97 488,8	Казахстан
100	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	584,7	25,0	14 617,5	
101	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	584,7	53,0	30 989,1	Казахстан
102	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
103	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	65,8	1 100,0	72 380,0	
104	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,5562	216 599,0	120 472,36	
105	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	622	392,0	243 824,0	Казахстан
106	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	65,8	591,0	38 887,8	
107	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	65,8	4 014,0	264 121,2	Казахстан
108	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
109	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
110	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
111	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
112	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,861	5 003,0	4 307,58	Казахстан
113	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,861	5 039,0	4 338,58	Казахстан
114	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,2915	5 112,0	6 602,15	Казахстан
115	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,5965	3 233,0	18 093,48	Казахстан
116	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,47355	36,0	17,05	Казахстан
117	42	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
118	43	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
119	44	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
120	45	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
121	46	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
122	47	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
123	48	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
124	49	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 797 659,84	
			Локальная смета №2-1-4. Монтажные работы/Остановка №58					
125	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	14,8	420,0	6 216,0	
126	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	14,8	67,0	991,6	
127	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,9	4 389,0	21 506,1	Казахстан
128	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	82,2	792,0	65 102,4	
129	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,3288	39 546,0	13 002,72	Казахстан
130	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	82,2	25,0	2 055,0	
131	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	82,2	53,0	4 356,6	Казахстан
132	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
133	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28,7	1 100,0	31 570,0	
134	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,056	216 599,0	12 129,54	
135	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	85	392,0	33 320,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	12	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	28,7	7 061,0	202 650,7	
137	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	29,274	4 014,0	117 505,84	Казахстан
138	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
139	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
140	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
141	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
142	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
143	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
144	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
145	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
146	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
147	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
148	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
149	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				614 301,07	
			Локальная смета №2-1-5. Монтажные работы/Остановка №59					
150	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	42,2	420,0	17 724,0	
151	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	42,2	67,0	2 827,4	
152	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,1	4 389,0	61 884,9	Казахстан
153	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	234,4	792,0	185 644,8	
154	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,9376	39 546,0	37 078,33	Казахстан
155	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	234,4	25,0	5 860,0	
156	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	234,4	53,0	12 423,2	Казахстан
157	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
158	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	85,6	1 100,0	94 160,0	
159	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1524	216 599,0	33 009,69	
160	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	238	392,0	93 296,0	Казахстан
161	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	57,5	591,0	33 982,5	
162	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	57,5	4 014,0	230 805,0	Казахстан
163	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	28,1	7 061,0	198 414,1	
164	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28,662	4 014,0	115 049,27	Казахстан
165	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
166	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
167	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
168	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
169	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3825	5 003,0	1 913,65	Казахстан
170	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3825	5 039,0	1 927,42	Казахстан
171	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,57375	5 112,0	2 933,01	Казахстан
172	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,48625	3 233,0	8 038,05	Казахстан
173	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,210375	36,0	7,57	Казахстан
174	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
175	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
176	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
177	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
178	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
179	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
180	60	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
181	61	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	62	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 246 015,46	
			Локальная смета №2-1-6. Монтажные работы/Остановка №60,61					
183	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	29,8	420,0	12 516,0	
184	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	29,8	67,0	1 996,6	
185	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	9,9	4 389,0	43 451,1	Казахстан
186	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	149,5	792,0	118 404,0	
187	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,7254	39 546,0	28 686,67	Казахстан
188	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	149,5	25,0	3 737,5	
189	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	149,5	53,0	7 923,5	Казахстан
190	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
191	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	68,4	1 100,0	75 240,0	
192	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1196	216 599,0	25 905,24	
193	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	188	392,0	73 696,0	Казахстан
194	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	41,4	591,0	24 467,4	
195	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	41,4	4 014,0	166 179,6	Казахстан
196	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	27	7 061,0	190 647,0	
197	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27,54	4 014,0	110 545,56	Казахстан
198	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
199	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
200	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
201	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
202	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,345	5 003,0	1 726,03	Казахстан
203	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,345	5 039,0	1 738,45	Казахстан
204	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,5175	5 112,0	2 645,46	Казахстан
205	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,2425	3 233,0	7 250,0	Казахстан
206	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,18975	36,0	6,83	Казахстан
207	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
208	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
209	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
210	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
211	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
212	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
213	60	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
214	61	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
215	62	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 109 694,08	
			Локальная смета №2-1-7. Монтажные работы/Остановка №65					
216	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	71,6	420,0	30 072,0	
217	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	71,6	67,0	4 797,2	
218	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	23,9	4 389,0	104 897,1	Казахстан
219	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	397,8	792,0	315 057,6	
220	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,591	39 546,0	62 917,69	Казахстан
221	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	397,8	25,0	9 945,0	
222	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	397,8	53,0	21 083,4	Казахстан
223	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
224	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	54,5	1 100,0	59 950,0	
225	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3455	216 599,0	74 834,95	
226	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	400	392,0	156 800,0	Казахстан
227	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	54,5	591,0	32 209,5	
228	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	54,5	4 014,0	218 763,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
230	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
231	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
232	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
233	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,7515	5 003,0	3 759,75	Казахстан
234	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,7515	5 039,0	3 786,81	Казахстан
235	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,12725	5 112,0	5 762,5	Казахстан
236	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,88475	3 233,0	15 792,4	Казахстан
237	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,413325	36,0	14,88	Казахстан
238	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
239	53	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
240	54	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
241	55	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
242	56	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
243	57	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
244	58	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
245	59	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
246	60	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 229 480,35	
			Локальная смета №2-1-8. Монтажные работы/Остановка №66,120,1217					
247	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	198,9	420,0	83 538,0	
248	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	198,9	67,0	13 326,3	
249	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	66,3	4 389,0	290 990,7	Казахстан
250	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	818,5	792,0	648 252,0	
251	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	5,5666	39 546,0	220 136,76	Казахстан
252	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	818,5	25,0	20 462,5	
253	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	818,5	53,0	43 380,5	Казахстан
254	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
255	9	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 177,72	Казахстан
256	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	128,8	1 100,0	141 680,0	
257	11	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,2712	216 599,0	275 340,65	
258	12	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	1 400	392,0	548 800,0	Казахстан
259	13	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	79,8	591,0	47 161,8	
260	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	79,8	4 014,0	320 317,2	Казахстан
261	15	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	49	7 061,0	345 989,0	
262	16	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	49,98	4 014,0	200 619,72	Казахстан
263	18	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	13 292,0	39 876,0	Казахстан
264	19	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	3	754,0	2 262,0	Казахстан
265	20	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522,0	1 566,0	Казахстан
266	22	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	50 874,0	152 622,0	Казахстан
267	29	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,372	5 003,0	1 861,12	Казахстан
268	30	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,372	5 039,0	1 874,51	Казахстан
269	31	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,558	5 112,0	2 852,5	Казахстан
270	32	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,418	3 233,0	7 817,39	Казахстан
271	33	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,2046	36,0	7,37	Казахстан
272	44	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
273	47	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,27	495,0	4 588,65	
274	48	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	2,4	24 018,0	57 643,2	
275	49	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,91	67,0	596,97	
276	50	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,06	33 514,0	2 010,84	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	51	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,48	58 916,0	28 279,68	
278	52	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,5	3 941,0	5 911,5	
279	53	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	3	324,0	972,0	
280	54	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	3	1 721,0	5 163,0	Казахстан
			ИТОГО				3 541 298,16	
			Локальная смета №2-1-9. Монтажные работы/Остановка №68					
281	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	61,8	420,0	25 956,0	
282	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	61,8	67,0	4 140,6	
283	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,6	4 389,0	90 413,4	Казахстан
284	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	343,3	792,0	271 893,6	
285	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,373	39 546,0	54 296,66	Казахстан
286	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	343,3	25,0	8 582,5	
287	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	343,3	53,0	18 194,9	Казахстан
288	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
289	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	106,3	1 100,0	116 930,0	
290	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2397	216 599,0	51 918,78	
291	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	346	392,0	135 632,0	Казахстан
292	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	72,3	591,0	42 729,3	
293	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	72,3	4 014,0	290 212,2	Казахстан
294	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	34	7 061,0	240 074,0	
295	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34,68	4 014,0	139 205,52	Казахстан
296	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
297	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
298	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
299	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
300	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,0845	5 003,0	5 425,75	Казахстан
301	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,0845	5 039,0	5 464,8	Казахстан
302	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,62675	5 112,0	8 315,95	Казахстан
303	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,04925	3 233,0	22 790,23	Казахстан
304	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,596475	36,0	21,47	Казахстан
305	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
306	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
307	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
308	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
309	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
310	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
311	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
312	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
313	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 656 660,23	
			Локальная смета №2-1-10. Монтажные работы/Остановка №67					
314	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	43,5	420,0	18 270,0	
315	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	43,5	67,0	2 914,5	
316	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,5	4 389,0	63 640,5	Казахстан
317	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	241,8	792,0	191 505,6	
318	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,968	39 546,0	38 280,53	Казахстан
319	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	241,8	25,0	6 045,0	
320	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	241,8	53,0	12 815,4	Казахстан
321	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
322	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	73,1	1 100,0	80 410,0	
323	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1719	216 599,0	37 233,37	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	245	392,0	96 040,0	Казахстан
325	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	48,1	591,0	28 427,1	
326	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	48,1	4 014,0	193 073,4	Казахстан
327	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	25	7 061,0	176 525,0	
328	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25,5	4 014,0	102 357,0	Казахстан
329	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
330	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
331	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
332	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
333	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3465	5 003,0	1 733,54	Казахстан
334	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3465	5 039,0	1 746,01	Казахстан
335	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,51975	5 112,0	2 656,96	Казахстан
336	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,25225	3 233,0	7 281,52	Казахстан
337	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,190575	36,0	6,86	Казахстан
338	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
339	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
340	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
341	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
342	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
343	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
344	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
345	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
346	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 180 282,86	
			Локальная смета №2-1-11. Монтажные работы/Остановка №55					
347	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	70,3	420,0	29 526,0	
348	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	70,3	67,0	4 710,1	
349	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	23,4	4 389,0	102 702,6	Казахстан
350	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	390,8	792,0	309 513,6	
351	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,5632	39 546,0	61 818,31	Казахстан
352	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	390,8	25,0	9 770,0	
353	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	390,8	53,0	20 712,4	Казахстан
354	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
355	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	101,4	1 100,0	111 540,0	
356	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2926	216 599,0	63 376,87	
357	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	394	392,0	154 448,0	Казахстан
358	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	101,4	591,0	59 927,4	
359	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	101,4	4 014,0	407 019,6	Казахстан
360	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
361	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
362	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
363	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
364	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,485	5 003,0	7 429,46	Казахстан
365	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,485	5 039,0	7 482,92	Казахстан
366	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,2275	5 112,0	11 386,98	Казахстан
367	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,6525	3 233,0	31 206,53	Казахстан
368	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,81675	36,0	29,4	Казахстан
369	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
370	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
372	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
373	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
374	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
375	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
376	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
377	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 527 346,74	
			Локальная смета №2-1-12. Монтажные работы/Остановка №56					
378	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	23,8	420,0	9 996,0	
379	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	23,8	67,0	1 594,6	
380	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,9	4 389,0	34 673,1	Казахстан
381	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	132,4	792,0	104 860,8	
382	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5296	39 546,0	20 943,56	Казахстан
383	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	132,4	25,0	3 310,0	
384	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	132,4	53,0	7 017,2	Казахстан
385	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
386	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	48,8	1 100,0	53 680,0	
387	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0972	216 599,0	21 053,42	
388	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	136	392,0	53 312,0	Казахстан
389	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	20,6	591,0	12 174,6	
390	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20,6	4 014,0	82 688,4	Казахстан
391	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	18,2	7 061,0	128 510,2	
392	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18,564	4 014,0	74 515,9	Казахстан
393	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
394	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
395	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
396	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
397	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
398	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
399	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
400	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
401	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
402	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
403	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
404	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				712 224,35	
			Локальная смета №2-1-13. Монтажные работы/Остановка №57					
405	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21,3	420,0	8 946,0	
406	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	21,3	67,0	1 427,1	
407	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,1	4 389,0	31 161,9	Казахстан
408	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	118,6	792,0	93 931,2	
409	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4744	39 546,0	18 760,62	Казахстан
410	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	118,6	25,0	2 965,0	
411	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	118,6	53,0	6 285,8	Казахстан
412	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
413	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	58	1 100,0	63 800,0	
414	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,063	216 599,0	13 645,74	
415	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	121	392,0	47 432,0	Казахстан
416	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	35,1	591,0	20 744,1	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35,1	4 014,0	140 891,4	Казахстан
418	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	23	7 061,0	162 403,0	
419	15	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	23,46	4 014,0	94 168,44	Казахстан
420	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
421	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
422	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
423	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
424	33	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
425	34	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
426	35	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
427	36	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
428	37	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
429	38	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
430	39	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
431	40	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				810 456,87	
			Локальная смета №2-1-14. Монтажные работы/Остановка №113					
432	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	68,3	420,0	28 686,0	
433	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	68,3	67,0	4 576,1	
434	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,8	4 389,0	100 069,2	Казахстан
435	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	379,2	792,0	300 326,4	
436	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,5168	39 546,0	59 983,37	Казахстан
437	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	379,2	25,0	9 480,0	
438	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	379,2	53,0	20 097,6	Казахстан
439	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
440	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	16,4	1 100,0	18 040,0	
441	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3666	216 599,0	79 405,19	
442	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	383	392,0	150 136,0	Казахстан
443	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	16,4	591,0	9 692,4	
444	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16,4	4 014,0	65 829,6	Казахстан
445	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
446	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
447	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
448	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
449	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,21	5 003,0	1 050,63	Казахстан
450	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,21	5 039,0	1 058,19	Казахстан
451	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,315	5 112,0	1 610,28	Казахстан
452	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,365	3 233,0	4 413,05	Казахстан
453	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1155	36,0	4,16	Казахстан
454	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
455	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
456	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
457	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
458	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
459	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
460	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
461	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
462	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				963 494,74	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-15. Монтажные работы/Остановка №69,123					
463	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	57,1	420,0	23 982,0	
464	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	57,1	67,0	3 825,7	
465	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	19	4 389,0	83 391,0	Казахстан
466	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	264,5	792,0	209 484,0	
467	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,4792	39 546,0	58 496,44	Казахстан
468	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	264,5	25,0	6 612,5	
469	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	264,5	53,0	14 018,5	Казахстан
470	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
471	9	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-2003 95мм2 200А	шт	1	3 177,72	3 177,72	Казахстан
472	10	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	107,2	1 100,0	117 920,0	
473	11	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2688	216 599,0	58 221,81	
474	12	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	376	392,0	147 392,0	Казахстан
475	13	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	54,2	591,0	32 032,2	
476	14	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	54,2	4 014,0	217 558,8	Казахстан
477	15	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	53	7 061,0	374 233,0	
478	16	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	54,06	4 014,0	216 996,84	Казахстан
479	18	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
480	19	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
481	20	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
482	22	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
483	29	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,099	5 003,0	495,3	Казахстан
484	30	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,099	5 039,0	498,86	Казахстан
485	31	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,1485	5 112,0	759,13	Казахстан
486	32	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,6435	3 233,0	2 080,44	Казахстан
487	33	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м^3	0,05445	36,0	1,96	Казахстан
488	45	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
489	46	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
490	47	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
491	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
492	49	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
493	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
494	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
495	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 778 967,34	
			Локальная смета №2-1-16. Монтажные работы/Остановка №70					
496	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	80,4	420,0	33 768,0	
497	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	80,4	67,0	5 386,8	
498	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	26,8	4 389,0	117 625,2	Казахстан
499	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	446,6	792,0	353 707,2	
500	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,7864	39 546,0	70 644,97	Казахстан
501	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	446,6	25,0	11 165,0	
502	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	446,6	53,0	23 669,8	Казахстан
503	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
504	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	67,5	1 100,0	74 250,0	
505	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3825	216 599,0	82 849,12	
506	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	450	392,0	176 400,0	Казахстан
507	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25,3	591,0	14 952,3	
508	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25,3	4 014,0	101 554,2	Казахстан
509	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
510	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
512	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
513	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
514	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
515	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
516	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
517	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
518	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
519	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
520	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 169 867,16	
			Локальная смета №2-1-17. Монтажные работы/Остановка №114					
521	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	45,8	420,0	19 236,0	
522	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	45,9	67,0	3 075,3	
523	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,3	4 389,0	67 151,7	Казахстан
524	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	254,7	792,0	201 722,4	
525	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,0188	39 546,0	40 289,46	Казахстан
526	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	254,7	25,0	6 367,5	
527	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	254,7	53,0	13 499,1	Казахстан
528	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
529	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	26,9	1 100,0	29 590,0	
530	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2311	216 599,0	50 056,03	
531	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	258	392,0	101 136,0	Казахстан
532	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	26,9	591,0	15 897,9	
533	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	26,9	4 014,0	107 976,6	Казахстан
534	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
535	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
536	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
537	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
538	33	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
539	34	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
540	35	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
541	36	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
542	37	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
543	38	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
544	39	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
545	40	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				759 892,56	
			Локальная смета №2-1-18. Монтажные работы/Остановка №115,116					
546	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	60,8	420,0	25 536,0	
547	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	64,1	67,0	4 294,7	
548	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	23,6	4 389,0	103 580,4	Казахстан
549	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	239	792,0	189 288,0	
550	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,744	39 546,0	68 968,22	Казахстан
551	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	239	25,0	5 975,0	
552	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	239	53,0	12 667,0	Казахстан
553	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
554	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	60,3	1 100,0	66 330,0	
555	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3807	216 599,0	82 459,24	
556	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	441	392,0	172 872,0	Казахстан
557	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	44,3	591,0	26 181,3	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
558	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	44,3	4 014,0	177 820,2	Казахстан
559	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
560	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
561	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
562	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ 1Р Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
563	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3525	5 003,0	1 763,56	Казахстан
564	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3525	5 039,0	1 776,25	Казахстан
565	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,52875	5 112,0	2 702,97	Казахстан
566	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,29125	3 233,0	7 407,61	Казахстан
567	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,193875	36,0	6,98	Казахстан
568	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
569	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
570	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
571	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
572	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
573	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
574	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
575	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
576	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 172 844,57	
			Локальная смета №2-1-19. Монтажные работы/Остановка №117					
577	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	48,9	420,0	20 538,0	
578	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	48,9	67,0	3 276,3	
579	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,3	4 389,0	71 540,7	Казахстан
580	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	271,4	792,0	214 948,8	
581	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,0856	39 546,0	42 931,14	Казахстан
582	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	271,4	25,0	6 785,0	
583	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	271,4	53,0	14 384,2	Казахстан
584	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
585	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10,8	1 100,0	11 880,0	
586	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2632	216 599,0	57 008,86	
587	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	274	392,0	107 408,0	Казахстан
588	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10,8	591,0	6 382,8	
589	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10,8	4 014,0	43 351,2	Казахстан
590	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
591	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
592	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
593	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ 1Р Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
594	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,09	5 003,0	450,27	Казахстан
595	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,09	5 039,0	453,51	Казахстан
596	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,135	5 112,0	690,12	Казахстан
597	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,585	3 233,0	1 891,3	Казахстан
598	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0495	36,0	1,78	Казахстан
599	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
600	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
601	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
602	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
603	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
604	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
605	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
606	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
607	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				718 100,55	
			Локальная смета №2-1-20. Монтажные работы/Остановка №114					
608	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	26,1	420,0	10 962,0	
609	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	26,1	67,0	1 748,7	
610	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,7	4 389,0	38 184,3	Казахстан
611	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	145,2	792,0	114 998,4	
612	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5808	39 546,0	22 968,32	Казахстан
613	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	145,2	25,0	3 630,0	
614	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145,2	53,0	7 695,6	Казахстан
615	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
616	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8,2	1 100,0	9 020,0	
617	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1408	216 599,0	30 497,14	
618	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	149	392,0	58 408,0	Казахстан
619	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	8,2	591,0	4 846,2	
620	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8,2	4 014,0	32 914,8	Казахстан
621	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
622	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
623	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
624	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
625	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,105	5 003,0	525,31	Казахстан
626	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,105	5 039,0	529,1	Казахстан
627	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1575	5 112,0	805,14	Казахстан
628	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,6825	3 233,0	2 206,52	Казахстан
629	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,05775	36,0	2,08	Казахстан
630	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
631	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
632	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
633	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
634	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
635	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
636	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
637	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
638	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				448 978,18	
			Локальная смета №2-1-21. Монтажные работы/Остановка №81,82					
639	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	29	420,0	12 180,0	
640	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	29,1	67,0	1 949,7	
641	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,7	4 389,0	42 573,3	Казахстан
642	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	132	792,0	104 544,0	
643	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,764	39 546,0	30 213,14	Казахстан
644	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	132	25,0	3 300,0	
645	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	132	53,0	6 996,0	Казахстан
646	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
647	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	68	1 100,0	74 800,0	
648	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,064	216 599,0	13 862,34	
649	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	132	392,0	51 744,0	Казахстан
650	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	35	591,0	20 685,0	
651	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35	4 014,0	140 490,0	Казахстан
652	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
653	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
655	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ 1Р Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
656	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
657	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
658	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
659	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
660	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
661	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
662	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
663	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				711 126,62	
			Локальная смета №2-1-22. Монтажные работы/Остановка №83,84					
664	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	26,4	420,0	11 088,0	
665	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	26,4	67,0	1 768,8	
666	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,8	4 389,0	38 623,2	Казахстан
667	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	126	792,0	99 792,0	
668	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,673	39 546,0	26 614,46	Казахстан
669	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	126	25,0	3 150,0	
670	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	126	53,0	6 678,0	Казахстан
671	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
672	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	69	1 100,0	75 900,0	
673	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,125	216 599,0	27 074,88	
674	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	194	392,0	76 048,0	Казахстан
675	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	42	591,0	24 822,0	
676	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42	4 014,0	168 588,0	Казахстан
677	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
678	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
679	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
680	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ 1Р Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
681	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,21	5 003,0	1 050,63	Казахстан
682	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,21	5 039,0	1 058,19	Казахстан
683	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,315	5 112,0	1 610,28	Казахстан
684	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,365	3 233,0	4 413,05	Казахстан
685	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,1155	36,0	4,16	Казахстан
686	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
687	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
688	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
689	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
690	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
691	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
692	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
693	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
694	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				781 214,79	
			Локальная смета №2-1-23. Монтажные работы/Остановка №109					
695	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	20,8	420,0	8 736,0	
696	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	20,7	67,0	1 386,9	
697	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,9	4 389,0	30 284,1	Казахстан
698	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	115,4	792,0	91 396,8	
699	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4616	39 546,0	18 254,43	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	115,4	25,0	2 885,0	
701	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	115,4	53,0	6 116,2	Казахстан
702	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
703	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	16,6	1 100,0	18 260,0	
704	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1024	216 599,0	22 179,74	
705	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	119	392,0	46 648,0	Казахстан
706	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	16,6	591,0	9 810,6	
707	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16,6	4 014,0	66 632,4	Казахстан
708	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
709	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
710	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
711	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
712	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,177	5 003,0	885,53	Казахстан
713	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,177	5 039,0	891,9	Казахстан
714	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2655	5 112,0	1 357,24	Казахстан
715	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,1505	3 233,0	3 719,57	Казахстан
716	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,09735	36,0	3,5	Казахстан
717	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
718	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
719	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
720	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
721	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
722	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
723	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
724	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
725	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				443 626,48	
Локальная смета №2-1-24. Монтажные работы/Остановка №110,371								
726	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	59,1	420,0	24 822,0	
727	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	59,1	67,0	3 959,7	
728	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,7	4 389,0	86 463,3	Казахстан
729	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	258,6	792,0	204 811,2	
730	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,5916	39 546,0	62 941,41	Казахстан
731	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	258,6	25,0	6 465,0	
732	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	258,6	53,0	13 705,8	Казахстан
733	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
734	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	106,2	1 100,0	116 820,0	
735	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2978	216 599,0	64 503,18	
736	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	404	392,0	158 368,0	Казахстан
737	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	58,2	591,0	34 396,2	
738	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	58,2	4 014,0	233 614,8	Казахстан
739	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
740	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
741	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
742	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
743	35	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
744	36	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
745	37	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
746	38	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
747	39	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
748	40	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
749	41	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
750	42	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 218 659,73	
			Локальная смета №2-1-25. Монтажные работы/Остановка №111,112					
751	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	74	420,0	31 080,0	
752	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	74	67,0	4 958,0	
753	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,7	4 389,0	108 408,3	Казахстан
754	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	326	792,0	258 192,0	
755	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,9852	39 546,0	78 506,72	Казахстан
756	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	326	25,0	8 150,0	
757	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	326	53,0	17 278,0	Казахстан
758	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
759	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	60,1	1 100,0	66 110,0	
760	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2729	216 599,0	59 109,87	
761	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	333	392,0	130 536,0	Казахстан
762	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	60,1	591,0	35 519,1	
763	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60,1	4 014,0	241 241,4	Казахстан
764	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
765	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
766	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
767	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
768	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,6495	5 003,0	3 249,45	Казахстан
769	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,6495	5 039,0	3 272,83	Казахстан
770	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,97425	5 112,0	4 980,37	Казахстан
771	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,22175	3 233,0	13 648,92	Казахстан
772	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,357225	36,0	12,86	Казахстан
773	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
774	52	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	10	1 018,0	10 180,0	Казахстан
775	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
776	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
777	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
778	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
779	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
780	60	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
781	61	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
782	62	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 297 648,96	
			Локальная смета №2-1-26. Монтажные работы/Остановка №72,73					
783	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	31,5	420,0	13 230,0	
784	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	31,5	67,0	2 110,5	
785	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,5	4 389,0	46 084,5	Казахстан
786	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	154,4	792,0	122 284,8	
787	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,783	39 546,0	30 964,52	Казахстан
788	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	154,4	25,0	3 860,0	
789	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	154,4	53,0	8 183,2	Казахстан
790	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
791	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	55,2	1 100,0	60 720,0	
792	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1468	216 599,0	31 796,73	
793	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	202	392,0	79 184,0	Казахстан
794	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28,2	591,0	16 666,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28,2	4 014,0	113 194,8	Казахстан
796	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	27,54	2 210,0	60 863,4	Казахстан
797	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
798	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
799	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
800	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
801	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
802	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
803	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
804	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
805	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
806	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
807	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
808	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				796 931,79	
			Локальная смета №2-1-27. Монтажные работы/Остановка №74					
809	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	18,6	420,0	7 812,0	
810	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,6	67,0	1 246,2	
811	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,2	4 389,0	27 211,8	Казахстан
812	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	103,1	792,0	81 655,2	
813	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,413	39 546,0	16 332,5	Казахстан
814	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	103,1	25,0	2 577,5	
815	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	103,1	53,0	5 464,3	Казахстан
816	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
817	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	9,2	1 100,0	10 120,0	
818	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0968	216 599,0	20 966,78	
819	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	106	392,0	41 552,0	Казахстан
820	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	9,2	591,0	5 437,2	
821	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	9,2	4 014,0	36 928,8	Казахстан
822	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
823	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
824	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
825	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
826	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,138	5 003,0	690,41	Казахстан
827	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,138	5 039,0	695,38	Казахстан
828	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,207	5 112,0	1 058,18	Казахстан
829	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,897	3 233,0	2 900,0	Казахстан
830	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0759	36,0	2,73	Казахстан
831	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
832	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
833	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
834	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
835	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
836	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
837	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
838	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
839	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				387 113,55	
			Локальная смета №2-1-28. Монтажные работы/Остановка №75					
840	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	27,2	420,0	11 424,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
841	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	27,2	67,0	1 822,4	
842	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,1	4 389,0	39 939,9	Казахстан
843	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	151	792,0	119 592,0	
844	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,604	39 546,0	23 885,78	Казахстан
845	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	151	25,0	3 775,0	
846	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	151	53,0	8 003,0	Казахстан
847	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
848	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	27	1 100,0	29 700,0	
849	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,127	216 599,0	27 508,07	
850	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	154	392,0	60 368,0	Казахстан
851	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27	591,0	15 957,0	
852	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27	4 014,0	108 378,0	Казахстан
853	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
854	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
855	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
856	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
857	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,0312	5 003,0	156,09	Казахстан
858	27	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0312	5 039,0	157,22	Казахстан
859	28	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0468	5 112,0	239,24	Казахстан
860	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,2028	3 233,0	655,65	Казахстан
861	30	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,01716	36,0	0,62	Казахстан
862	50	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	24	1 018,0	24 432,0	Казахстан
863	53	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
864	54	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
865	55	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
866	56	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
867	57	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
868	58	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
869	59	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
870	60	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				579 888,54	
			Локальная смета №2-1-29. Монтажные работы/Остановка №76					
871	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	127,4	420,0	53 508,0	
872	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	127,4	67,0	8 535,8	
873	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	42,5	4 389,0	186 532,5	Казахстан
874	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	707,9	792,0	560 656,8	
875	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,124	39 546,0	83 995,7	Казахстан
876	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	707,9	25,0	17 697,5	
877	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	707,9	53,0	37 518,7	Казахстан
878	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
879	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	132	1 100,0	145 200,0	
880	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,578	216 599,0	125 194,22	
881	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	710	392,0	278 320,0	Казахстан
882	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	132	591,0	78 012,0	
883	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	132	4 014,0	529 848,0	Казахстан
884	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
885	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
886	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
887	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
888	26	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,23	5 003,0	6 153,69	Казахстан
889	29	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,995	3 233,0	25 847,83	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
890	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
891	52	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	25	1 018,0	25 450,0	Казахстан
892	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
893	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
894	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
895	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
896	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
897	60	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
898	61	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
899	62	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 297 217,31	
			Локальная смета №2-1-30. Монтажные работы/Остановка №78					
900	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	76,6	420,0	32 172,0	
901	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	76,6	67,0	5 132,2	
902	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	25,5	4 389,0	111 919,5	Казахстан
903	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	425,7	792,0	337 154,4	
904	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,703	39 546,0	67 346,84	Казахстан
905	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	425,7	25,0	10 642,5	
906	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	425,7	53,0	22 562,1	Казахстан
907	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
908	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	6	1 100,0	6 600,0	
909	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,423	216 599,0	91 621,38	
910	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	429	392,0	168 168,0	Казахстан
911	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	6	591,0	3 546,0	
912	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6	4 014,0	24 084,0	Казахстан
913	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
914	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
915	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
916	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
917	30	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	2,2	1 018,0	2 239,6	Казахстан
918	33	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
919	34	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
920	35	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
921	36	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
922	37	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
923	38	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
924	39	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
925	40	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				987 083,09	
			Локальная смета №2-1-31. Монтажные работы/Остановка №71					
926	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	10,5	420,0	4 410,0	
927	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	10,5	67,0	703,5	
928	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,5	4 389,0	15 361,5	Казахстан
929	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	58,4	792,0	46 252,8	
930	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,2336	39 546,0	9 237,95	Казахстан
931	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	58,4	25,0	1 460,0	
932	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	58,4	53,0	3 095,2	Казахстан
933	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
934	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	61	1 100,0	67 100,0	
935	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	61	392,0	23 912,0	Казахстан
936	11	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	31,2	591,0	18 439,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
937	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	31,2	4 014,0	125 236,8	Казахстан
938	14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,6	2 210,0	67 626,0	Казахстан
939	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
940	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
941	18	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
942	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
943	23	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
944	24	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
945	25	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
946	26	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
947	27	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
948	28	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
949	29	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
950	30	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				486 729,52	
			Локальная смета №2-1-32. Монтажные работы/Остановка №79,80					
951	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	92	420,0	38 640,0	
952	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	92	67,0	6 164,0	
953	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30,7	4 389,0	134 742,3	Казахстан
954	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	433	792,0	342 936,0	
955	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,355	39 546,0	93 130,83	Казахстан
956	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	433	25,0	10 825,0	
957	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	433	53,0	22 949,0	Казахстан
958	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
959	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	56	1 100,0	61 600,0	
960	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,384	216 599,0	83 174,02	
961	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	440	392,0	172 480,0	Казахстан
962	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	56	591,0	33 096,0	
963	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	56	4 014,0	224 784,0	Казахстан
964	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
965	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
966	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
967	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
968	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
969	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
970	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
971	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
972	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
973	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
974	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
975	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
976	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 458 020,29	
			Локальная смета №2-1-33. Монтажные работы/Остановка №119					
977	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	29,4	420,0	12 348,0	
978	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	29,4	67,0	1 969,8	
979	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,8	4 389,0	43 012,2	Казахстан
980	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	163,2	792,0	129 254,4	
981	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,6528	39 546,0	25 815,63	Казахстан
982	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	163,2	25,0	4 080,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
983	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	163,2	53,0	8 649,6	Казахстан
984	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
985	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	17,7	1 100,0	19 470,0	
986	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1823	216 599,0	39 486,0	
987	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	200	392,0	78 400,0	Казахстан
988	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	17,7	591,0	10 460,7	
989	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	17,7	4 014,0	71 047,8	Казахстан
990	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
991	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
992	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
993	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
994	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
995	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
996	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
997	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
998	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
999	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1000	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1001	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1002	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				553 030,7	
Локальная смета №2-1-34. Монтажные работы/Остановка №121								
1003	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	22,6	420,0	9 492,0	
1004	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	22,6	67,0	1 514,2	
1005	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,5	4 389,0	32 917,5	Казахстан
1006	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	125,7	792,0	99 554,4	
1007	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5028	39 546,0	19 883,73	Казахстан
1008	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	125,7	25,0	3 142,5	
1009	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	125,7	53,0	6 662,1	Казахстан
1010	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1011	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	36,8	1 100,0	40 480,0	
1012	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0922	216 599,0	19 970,43	
1013	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	129	392,0	50 568,0	Казахстан
1014	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	36,8	591,0	21 748,8	
1015	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	36,8	4 014,0	147 715,2	Казахстан
1016	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1017	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1018	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1019	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1020	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1021	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1022	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1023	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1024	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1025	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1026	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1027	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1028	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				567 827,43	
Локальная смета №2-1-35. Монтажные работы/Остановка №122								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1029	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	64,4	420,0	27 048,0	
1030	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	64,4	67,0	4 314,8	
1031	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	21,5	4 389,0	94 363,5	Казахстан
1032	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	357,9	792,0	283 456,8	
1033	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,4316	39 546,0	56 614,05	Казахстан
1034	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	357,9	25,0	8 947,5	
1035	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	357,9	53,0	18 968,7	Казахстан
1036	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1037	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20,1	1 100,0	22 110,0	
1038	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3399	216 599,0	73 622,0	
1039	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	360	392,0	141 120,0	Казахстан
1040	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	20,1	591,0	11 879,1	
1041	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20,1	4 014,0	80 681,4	Казахстан
1042	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1043	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1044	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1045	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1046	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1047	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
1048	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
1049	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
1050	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
1051	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
1052	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
1053	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1054	51	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				937 304,42	
			Локальная смета №2-1-36. Монтажные работы/Остановка №267					
1055	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	96,7	420,0	40 614,0	
1056	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	96,6	67,0	6 472,2	
1057	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	32,2	4 389,0	141 325,8	Казахстан
1058	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	537	792,0	425 304,0	
1059	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,148	39 546,0	84 944,81	Казахстан
1060	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	537	25,0	13 425,0	
1061	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	537	53,0	28 461,0	Казахстан
1062	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1063	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	59,1	1 100,0	65 010,0	
1064	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,4809	216 599,0	104 162,46	
1065	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	540	392,0	211 680,0	Казахстан
1066	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	59,1	591,0	34 928,1	
1067	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	59,1	4 014,0	237 227,4	Казахстан
1068	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1069	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1070	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1071	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1072	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
1073	52	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	4	1 018,0	4 072,0	Казахстан
1074	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
1075	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
1076	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
1077	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1078	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1079	60	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1080	61	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1081	62	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 516 947,34	
			Локальная смета №2-1-37. Монтажные работы/Остановка №268					
1082	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	16,5	420,0	6 930,0	
1083	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	16,5	67,0	1 105,5	
1084	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,5	4 389,0	24 139,5	Казахстан
1085	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	91,9	792,0	72 784,8	
1086	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,3677	39 546,0	14 541,06	Казахстан
1087	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	91,9	25,0	2 297,5	
1088	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	91,9	53,0	4 870,7	Казахстан
1089	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1090	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	32,5	1 100,0	35 750,0	
1091	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0625	216 599,0	13 537,44	
1092	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	95	392,0	37 240,0	Казахстан
1093	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	32,5	591,0	19 207,5	
1094	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	32,5	4 014,0	130 455,0	Казахстан
1095	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	33,15	2 210,0	73 261,5	Казахстан
1096	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1097	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1098	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1099	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1100	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1101	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1102	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1103	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1104	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1105	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1106	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1107	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				540 015,07	
			Локальная смета №2-1-38. Монтажные работы/Остановка №269,270					
1108	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	110,4	420,0	46 368,0	
1109	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	110,4	67,0	7 396,8	
1110	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36,8	4 389,0	161 515,2	Казахстан
1111	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	441,8	792,0	349 905,6	
1112	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,142	39 546,0	124 253,53	Казахстан
1113	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	441,8	25,0	11 045,0	
1114	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	441,8	53,0	23 415,4	Казахстан
1115	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1116	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	35	1 100,0	38 500,0	
1117	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,757	216 599,0	163 965,44	
1118	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	792	392,0	310 464,0	Казахстан
1119	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	11	591,0	6 501,0	
1120	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	11	4 014,0	44 154,0	Казахстан
1121	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	24,48	2 210,0	54 100,8	Казахстан
1122	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1123	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1124	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1125	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1126	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1127	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1128	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1129	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1130	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1131	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1132	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1133	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1134	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 559 657,91	
			Локальная смета №2-1-39. Монтажные работы/Остановка №271,272					
1135	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	52,1	420,0	21 882,0	
1136	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	52,1	67,0	3 490,7	
1137	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,4	4 389,0	76 368,6	Казахстан
1138	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	246,2	792,0	194 990,4	
1139	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,33	39 546,0	52 596,18	Казахстан
1140	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	246,2	25,0	6 155,0	
1141	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	246,2	53,0	13 048,6	Казахстан
1142	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1143	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	46	1 100,0	50 600,0	
1144	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,293	216 599,0	63 463,51	
1145	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	339	392,0	132 888,0	Казахстан
1146	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	26	591,0	15 366,0	
1147	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	26	4 014,0	104 364,0	Казахстан
1148	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,4	2 210,0	45 084,0	Казахстан
1149	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1150	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1151	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1152	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1153	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1154	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1155	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1156	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1157	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1158	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1159	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1160	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				988 086,13	
			Локальная смета №2-1-40. Монтажные работы/Остановка №273,274,316,1351,1502,1662,1702					
1161	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	377,9	420,0	158 718,0	
1162	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	378	67,0	25 326,0	
1163	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	126	4 389,0	553 014,0	Казахстан
1164	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	1 288,8	792,0	1 020 729,6	
1165	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	10,513	39 546,0	415 747,1	Казахстан
1166	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 288,8	25,0	32 220,0	
1167	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 288,8	53,0	68 306,4	Казахстан
1168	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	7	3 397,29	23 781,03	Казахстан
1169	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	351,7	1 100,0	386 870,0	
1170	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	2,5813	216 599,0	559 107,0	
1171	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	2 933	392,0	1 149 736,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1172	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	178	591,0	105 198,0	
1173	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	178	4 014,0	714 492,0	Казахстан
1174	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	177,174	2 210,0	391 554,54	Казахстан
1175	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	13 292,0	93 044,0	Казахстан
1176	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	7	754,0	5 278,0	Казахстан
1177	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	522,0	3 654,0	Казахстан
1178	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	7	50 874,0	356 118,0	Казахстан
1179	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21,63	495,0	10 706,85	
1180	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	5,6	24 018,0	134 500,8	
1181	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	20,79	67,0	1 392,93	
1182	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,14	33 514,0	4 691,96	
1183	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,12	58 916,0	65 985,92	
1184	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,5	3 941,0	13 793,5	
1185	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	7	324,0	2 268,0	
1186	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	7	1 721,0	12 047,0	Казахстан
			ИТОГО				6 308 280,63	
			Локальная смета №2-1-41. Монтажные работы/Остановка №275,276					
1187	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	72	420,0	30 240,0	
1188	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	72	67,0	4 824,0	
1189	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24	4 389,0	105 336,0	Казахстан
1190	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	297	792,0	235 224,0	
1191	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,0134	39 546,0	79 621,92	Казахстан
1192	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	297	25,0	7 425,0	
1193	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	297	53,0	15 741,0	Казахстан
1194	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1195	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	92	1 100,0	101 200,0	
1196	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,418	216 599,0	90 538,38	
1197	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	510	392,0	199 920,0	Казахстан
1198	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	54	591,0	31 914,0	
1199	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	54	4 014,0	216 756,0	Казахстан
1200	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	38,76	2 210,0	85 659,6	Казахстан
1201	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1202	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1203	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1204	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1205	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1206	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1207	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1208	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1209	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1210	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1211	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1212	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1213	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 422 473,04	
			Локальная смета №2-1-42. Монтажные работы/Остановка №259,683					
1214	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	116,3	420,0	48 846,0	
1215	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	116,3	67,0	7 792,1	
1216	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	38,8	4 389,0	170 293,2	Казахстан
1217	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	516	792,0	408 672,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1218	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,1032	39 546,0	122 719,15	Казахстан
1219	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	516	25,0	12 900,0	
1220	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	516	53,0	27 348,0	Казахстан
1221	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1222	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	82,4	1 100,0	90 640,0	
1223	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,6996	216 599,0	151 532,66	
1224	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	782	392,0	306 544,0	Казахстан
1225	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	54,4	591,0	32 150,4	
1226	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	54,4	4 014,0	218 361,6	Казахстан
1227	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	28,56	2 210,0	63 117,6	Казахстан
1228	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1229	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1230	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1231	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1232	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
1233	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1234	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1235	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1236	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1237	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1238	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1239	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1240	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 884 131,85	
			Локальная смета №2-1-43. Монтажные работы/Остановка №260					
1241	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	93,5	420,0	39 270,0	
1242	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	93,5	67,0	6 264,5	
1243	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	31,2	4 389,0	136 936,8	Казахстан
1244	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	519,4	792,0	411 364,8	
1245	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,0776	39 546,0	82 160,77	Казахстан
1246	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	519,4	25,0	12 985,0	
1247	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	519,4	53,0	27 528,2	Казахстан
1248	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1249	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	145,2	1 100,0	159 720,0	
1250	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3782	216 599,0	81 917,74	
1251	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	523	392,0	205 016,0	Казахстан
1252	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	111,2	591,0	65 719,2	
1253	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	111,2	4 014,0	446 356,8	Казахстан
1254	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	34,68	2 210,0	76 642,8	Казахстан
1255	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1256	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1257	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1258	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1259	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	20	2 571,0	51 420,0	Казахстан
1260	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1261	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1262	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1263	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1264	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1265	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1266	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1267	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 907 197,18	
			Локальная смета №2-1-44. Монтажные работы/Остановка №261,262					
1268	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	93,7	420,0	39 354,0	
1269	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	93,7	67,0	6 277,9	
1270	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	31,2	4 389,0	136 936,8	Казахстан
1271	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	383,8	792,0	303 969,6	
1272	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,6296	39 546,0	103 990,16	Казахстан
1273	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	383,8	25,0	9 595,0	
1274	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	383,8	53,0	20 341,4	Казахстан
1275	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1276	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	120,8	1 100,0	132 880,0	
1277	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,5432	216 599,0	117 656,58	
1278	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	664	392,0	260 288,0	Казахстан
1279	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	62,8	591,0	37 114,8	
1280	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	62,8	4 014,0	252 079,2	Казахстан
1281	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	59,16	2 210,0	130 743,6	Казахстан
1282	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1283	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1284	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1285	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1286	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1287	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1288	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1289	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1290	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1291	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1292	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1293	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 759 016,18	
			Локальная смета №2-1-45. Монтажные работы/Остановка №263,264					
1294	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	68,5	420,0	28 770,0	
1295	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	68,5	67,0	4 589,5	
1296	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,8	4 389,0	100 069,2	Казахстан
1297	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	321,4	792,0	254 548,8	
1298	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,7604	39 546,0	69 616,78	Казахстан
1299	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	321,4	25,0	8 035,0	
1300	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	321,4	53,0	17 034,2	Казахстан
1301	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1302	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	124,4	1 100,0	136 840,0	
1303	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3226	216 599,0	69 874,84	
1304	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	447	392,0	175 224,0	Казахстан
1305	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	67,4	591,0	39 833,4	
1306	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	67,4	4 014,0	270 543,6	Казахстан
1307	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	58,14	2 210,0	128 489,4	Казахстан
1308	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1309	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1310	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1311	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1312	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1313	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
1314	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
1315	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
1316	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
1317	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
1318	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
1319	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1320	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 521 541,86	
			Локальная смета №2-1-46. Монтажные работы/Остановка №265					
1321	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	45,3	420,0	19 026,0	
1322	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	45,3	67,0	3 035,1	
1323	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	15,1	4 389,0	66 273,9	Казахстан
1324	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	251,5	792,0	199 188,0	
1325	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,006	39 546,0	39 783,28	Казахстан
1326	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	251,5	25,0	6 287,5	
1327	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	251,5	53,0	13 329,5	Казахстан
1328	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1329	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	11,6	1 100,0	12 760,0	
1330	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2434	216 599,0	52 720,2	
1331	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	255	392,0	99 960,0	Казахстан
1332	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	11,6	591,0	6 855,6	
1333	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	11,6	4 014,0	46 562,4	Казахстан
1334	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1335	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1336	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1337	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1338	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1339	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
1340	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
1341	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
1342	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
1343	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
1344	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
1345	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1346	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				679 960,05	
			Локальная смета №2-1-47. Монтажные работы/Остановка №266					
1347	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	88,5	420,0	37 170,0	
1348	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	88,5	67,0	5 929,5	
1349	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	29,5	4 389,0	129 475,5	Казахстан
1350	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	491,7	792,0	389 426,4	
1351	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,9668	39 546,0	77 779,07	Казахстан
1352	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	491,7	25,0	12 292,5	
1353	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	491,7	53,0	26 060,1	Казахстан
1354	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1355	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	113,1	1 100,0	124 410,0	
1356	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3819	216 599,0	82 719,16	
1357	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	495	392,0	194 040,0	Казахстан
1358	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	67,1	591,0	39 656,1	
1359	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	67,1	4 014,0	269 339,4	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1360	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	46,92	2 210,0	103 693,2	Казахстан
1361	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1362	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1363	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1364	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1365	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1366	54	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	8	1 018,0	8 144,0	Казахстан
1367	57	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1368	58	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1369	59	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1370	60	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1371	61	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1372	62	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1373	63	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1374	64	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 614 313,5	
			Локальная смета №2-1-48. Монтажные работы/Остановка №277,278					
1375	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	52	420,0	21 840,0	
1376	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	52	67,0	3 484,0	
1377	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,3	4 389,0	75 929,7	Казахстан
1378	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	217,7	792,0	172 418,4	
1379	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,4396	39 546,0	56 930,42	Казахстан
1380	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	217,7	25,0	5 442,5	
1381	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	217,7	53,0	11 538,1	Казахстан
1382	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1383	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	86,4	1 100,0	95 040,0	
1384	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,1842	216 599,0	256 496,54	
1385	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	367	392,0	143 864,0	Казахстан
1386	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	50	591,0	29 550,0	
1387	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	50	4 014,0	200 700,0	Казахстан
1388	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	37,128	2 210,0	82 052,88	Казахстан
1389	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1390	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1391	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1392	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1393	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1394	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1395	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1396	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1397	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1398	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1399	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1400	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1401	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 373 359,68	
			Локальная смета №2-1-49. Монтажные работы/Остановка №279,280					
1402	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	84,3	420,0	35 406,0	
1403	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	84,3	67,0	5 648,1	
1404	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,1	4 389,0	123 330,9	Казахстан
1405	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	347	792,0	274 824,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1406	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,36	39 546,0	93 328,56	Казахстан
1407	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	347	25,0	8 675,0	
1408	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	347	53,0	18 391,0	Казахстан
1409	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1410	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	59,7	1 100,0	65 670,0	
1411	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,5663	216 599,0	122 660,01	
1412	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	626	392,0	245 392,0	Казахстан
1413	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	39,7	591,0	23 462,7	
1414	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	39,7	4 014,0	159 355,8	Казахстан
1415	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,4	2 210,0	45 084,0	Казахстан
1416	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1417	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1418	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1419	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1420	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1421	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1422	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1423	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1424	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1425	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1426	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1427	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1428	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 439 301,21	
Локальная смета №2-1-50. Монтажные работы/Остановка №281,282								
1429	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	27,2	420,0	11 424,0	
1430	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	27,2	67,0	1 822,4	
1431	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,1	4 389,0	39 939,9	Казахстан
1432	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	129	792,0	102 168,0	
1433	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,6932	39 546,0	27 413,29	Казахстан
1434	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	129	25,0	3 225,0	
1435	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	129	53,0	6 837,0	Казахстан
1436	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1437	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	46,8	1 100,0	51 480,0	
1438	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1332	216 599,0	28 850,99	
1439	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	180	392,0	70 560,0	Казахстан
1440	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	23,4	591,0	13 829,4	
1441	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	23,4	4 014,0	93 927,6	Казахстан
1442	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	23,868	2 210,0	52 748,28	Казахстан
1443	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1444	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1445	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1446	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1447	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1448	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1449	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1450	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1451	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1452	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1453	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1454	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				712 015,0	
			Локальная смета №2-1-51. Монтажные работы/Остановка №283,284					
1455	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	154,6	420,0	64 932,0	
1456	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	154,6	67,0	10 358,2	
1457	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	51,5	4 389,0	226 033,5	Казахстан
1458	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	640	792,0	506 880,0	
1459	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	4,318	39 546,0	170 759,63	Казахстан
1460	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	640	25,0	16 000,0	
1461	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	640	53,0	33 920,0	Казахстан
1462	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1463	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	100	1 100,0	110 000,0	
1464	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,985	216 599,0	213 350,01	
1465	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	1 085	392,0	425 320,0	Казахстан
1466	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	72	591,0	42 552,0	
1467	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	72	4 014,0	289 008,0	Казахстан
1468	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	28,56	2 210,0	63 117,6	Казахстан
1469	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1470	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1471	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1472	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1473	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
1474	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
1475	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
1476	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
1477	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
1478	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
1479	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
1480	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1481	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				2 395 446,08	
			Локальная смета №2-1-52. Монтажные работы/Остановка №312					
1482	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	63,3	420,0	26 586,0	
1483	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	63,3	67,0	4 241,1	
1484	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	21,1	4 389,0	92 607,9	Казахстан
1485	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	351,8	792,0	278 625,6	
1486	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,4072	39 546,0	55 649,13	Казахстан
1487	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	351,8	25,0	8 795,0	
1488	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	351,8	53,0	18 645,4	Казахстан
1489	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1490	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	31,6	1 100,0	34 760,0	
1491	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3224	216 599,0	69 831,52	
1492	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	354	392,0	138 768,0	Казахстан
1493	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	17,6	591,0	10 401,6	
1494	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	17,6	4 014,0	70 646,4	Казахстан
1495	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	14,28	2 210,0	31 558,8	Казахстан
1496	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1497	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1498	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1499	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1500	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1501	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1502	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1503	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1504	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1505	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1506	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1507	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				945 011,02	
			Локальная смета №2-1-53. Монтажные работы/Остановка №313					
1508	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	60,8	420,0	25 536,0	
1509	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	60,8	67,0	4 073,6	
1510	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,3	4 389,0	89 096,7	Казахстан
1511	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	337,7	792,0	267 458,4	
1512	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,3508	39 546,0	53 418,74	Казахстан
1513	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	337,7	25,0	8 442,5	
1514	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	337,7	53,0	17 898,1	Казахстан
1515	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1516	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	81,3	1 100,0	89 430,0	
1517	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2597	216 599,0	56 250,76	
1518	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	341	392,0	133 672,0	Казахстан
1519	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	45,3	591,0	26 772,3	
1520	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45,3	4 014,0	181 834,2	Казахстан
1521	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	36,72	2 210,0	81 151,2	Казахстан
1522	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1523	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1524	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1525	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1526	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1527	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1528	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1529	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1530	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1531	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1532	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1533	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1534	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 144 071,07	
			Локальная смета №2-1-54. Монтажные работы/Остановка №314,315					
1535	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	61,2	420,0	25 704,0	
1536	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	61,2	67,0	4 100,4	
1537	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20,4	4 389,0	89 535,6	Казахстан
1538	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	258,1	792,0	204 415,2	
1539	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,6896	39 546,0	66 816,92	Казахстан
1540	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	258,1	25,0	6 452,5	
1541	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	258,1	53,0	13 679,3	Казахстан
1542	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1543	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	57,5	1 100,0	63 250,0	
1544	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3715	216 599,0	80 466,53	
1545	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	429	392,0	168 168,0	Казахстан
1546	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	34,5	591,0	20 389,5	
1547	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34,5	4 014,0	138 483,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1548	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	23,46	2 210,0	51 846,6	Казахстан
1549	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1550	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1551	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1552	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1553	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
1554	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
1555	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
1556	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
1557	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
1558	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
1559	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1560	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 141 096,69	
			Локальная смета №2-1-55. Монтажные работы/Остановка №370					
1561	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	44,3	420,0	18 606,0	
1562	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	44,3	67,0	2 968,1	
1563	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	14,8	4 389,0	64 957,2	Казахстан
1564	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	245,9	792,0	194 752,8	
1565	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,9836	39 546,0	38 897,45	Казахстан
1566	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	245,9	25,0	6 147,5	
1567	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	245,9	53,0	13 032,7	Казахстан
1568	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1569	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5,7	1 100,0	6 270,0	
1570	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2376	216 599,0	51 463,92	
1571	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	249	392,0	97 608,0	Казахстан
1572	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	5,7	591,0	3 368,7	
1573	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	5,7	4 014,0	22 879,8	Казахстан
1574	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1575	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1576	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1577	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1578	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
1579	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
1580	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
1581	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
1582	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
1583	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
1584	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
1585	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1586	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				635 130,74	
			Локальная смета №2-1-56. Монтажные работы/Остановка №372,1228,1602					
1587	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	69,7	420,0	29 274,0	
1588	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	69,6	67,0	4 663,2	
1589	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	46,4	4 389,0	203 649,6	Казахстан
1590	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	263,2	792,0	208 454,4	
1591	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,0428	39 546,0	80 784,57	Казахстан
1592	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	263,2	25,0	6 580,0	
1593	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	263,2	53,0	13 949,6	Казахстан
1594	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	3	3 397,29	10 191,87	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1595	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	85,4	1 100,0	93 940,0	
1596	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,4356	216 599,0	94 350,52	
1597	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	521	392,0	204 232,0	Казахстан
1598	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	42,7	591,0	25 235,7	
1599	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42,7	4 014,0	171 397,8	Казахстан
1600	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	43,554	2 210,0	96 254,34	Казахстан
1601	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	13 292,0	39 876,0	Казахстан
1602	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	3	754,0	2 262,0	Казахстан
1603	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522,0	1 566,0	Казахстан
1604	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	50 874,0	152 622,0	Казахстан
1605	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,27	495,0	4 588,65	
1606	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	2,4	24 018,0	57 643,2	
1607	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,91	67,0	596,97	
1608	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,06	33 514,0	2 010,84	
1609	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,48	58 916,0	28 279,68	
1610	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,5	3 941,0	5 911,5	
1611	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	3	324,0	972,0	
1612	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	3	1 721,0	5 163,0	Казахстан
			ИТОГО				1 544 449,44	
			Локальная смета №2-1-57. Монтажные работы/Остановка №373,374					
1613	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	45,5	420,0	19 110,0	
1614	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	45,6	67,0	3 055,2	
1615	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,2	4 389,0	66 712,8	Казахстан
1616	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	208,2	792,0	164 894,4	
1617	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,191	39 546,0	47 099,29	Казахстан
1618	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	208,2	25,0	5 205,0	
1619	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	208,2	53,0	11 034,6	Казахстан
1620	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1621	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28,9	1 100,0	31 790,0	
1622	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2751	216 599,0	59 586,38	
1623	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	304	392,0	119 168,0	Казахстан
1624	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	19,1	591,0	11 288,1	
1625	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	19,1	4 014,0	76 667,4	Казахстан
1626	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	9,996	2 210,0	22 091,16	Казахстан
1627	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1628	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1629	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1630	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1631	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1632	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1633	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1634	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1635	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1636	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1637	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1638	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1639	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				850 633,47	
			Локальная смета №2-1-58. Монтажные работы/Остановка №375					
1640	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	47,2	420,0	19 824,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1641	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	47,2	67,0	3 162,4	
1642	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,7	4 389,0	68 907,3	Казахстан
1643	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	262,4	792,0	207 820,8	
1644	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,05	39 546,0	41 523,3	Казахстан
1645	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	262,4	25,0	6 560,0	
1646	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	262,4	53,0	13 907,2	Казахстан
1647	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1648	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	42	1 100,0	46 200,0	
1649	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,224	216 599,0	48 518,18	
1650	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	266	392,0	104 272,0	Казахстан
1651	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	42	591,0	24 822,0	
1652	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42	4 014,0	168 588,0	Казахстан
1653	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1654	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1655	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1656	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1657	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
1658	52	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	36	1 018,0	36 648,0	Казахстан
1659	55	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1660	56	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1661	57	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1662	58	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1663	59	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1664	60	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1665	61	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1666	62	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				910 073,75	
Локальная смета №2-1-59. Монтажные работы/Остановка №384								
1667	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	24,1	420,0	10 122,0	
1668	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	24,1	67,0	1 614,7	
1669	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8	4 389,0	35 112,0	Казахстан
1670	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	134	792,0	106 128,0	
1671	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,536	39 546,0	21 196,66	Казахстан
1672	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	134	25,0	3 350,0	
1673	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	134	53,0	7 102,0	Казахстан
1674	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1675	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	34	1 100,0	37 400,0	
1676	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,103	216 599,0	22 309,7	
1677	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	137	392,0	53 704,0	Казахстан
1678	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	34	591,0	20 094,0	
1679	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34	4 014,0	136 476,0	Казахстан
1680	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1681	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1682	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1683	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1684	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1685	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1686	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1687	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1688	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1689	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1690	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1691	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1692	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				563 645,63	
			Локальная смета №2-1-60. Монтажные работы/Остановка №475					
1693	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	38,5	420,0	16 170,0	
1694	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	38,4	67,0	2 572,8	
1695	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,8	4 389,0	56 179,2	Казахстан
1696	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	213,7	792,0	169 250,4	
1697	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,855	39 546,0	33 811,83	Казахстан
1698	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	213,7	25,0	5 342,5	
1699	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	213,7	53,0	11 326,1	Казахстан
1700	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1701	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	6	1 100,0	6 600,0	
1702	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,284	216 599,0	61 514,12	
1703	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	290	392,0	113 680,0	Казахстан
1704	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	6	591,0	3 546,0	
1705	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6	4 014,0	24 084,0	Казахстан
1706	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1707	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1708	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1709	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1710	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1711	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1712	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1713	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1714	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1715	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1716	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1717	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				607 971,52	
			Локальная смета №2-1-61. Монтажные работы/Остановка №476,1420,1421					
1718	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	100,6	420,0	42 252,0	
1719	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	100,6	67,0	6 740,2	
1720	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	33,5	4 389,0	147 031,5	Казахстан
1721	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	408	792,0	323 136,0	
1722	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,844	39 546,0	112 468,82	Казахстан
1723	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	408	25,0	10 200,0	
1724	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	408	53,0	21 624,0	Казахстан
1725	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	3	3 397,29	10 191,87	Казахстан
1726	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	55	1 100,0	60 500,0	
1727	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,639	216 599,0	138 406,76	
1728	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	694	392,0	272 048,0	Казахстан
1729	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	55	591,0	32 505,0	
1730	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	55	4 014,0	220 770,0	Казахстан
1731	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	13 292,0	39 876,0	Казахстан
1732	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	3	754,0	2 262,0	Казахстан
1733	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522,0	1 566,0	Казахстан
1734	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	50 874,0	152 622,0	Казахстан
1735	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1736	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	9,27	495,0	4 588,65	
1737	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	2,4	24 018,0	57 643,2	
1738	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	8,91	67,0	596,97	
1739	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,06	33 514,0	2 010,84	
1740	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,48	58 916,0	28 279,68	
1741	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1,5	3 941,0	5 911,5	
1742	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	3	324,0	972,0	
1743	51	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	3	1 721,0	5 163,0	Казахстан
			ИТОГО				1 714 791,99	
			Локальная смета №2-1-62. Монтажные работы/Остановка №477,1577					
1744	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	52,1	420,0	21 882,0	
1745	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	52,1	67,0	3 490,7	
1746	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	17,4	4 389,0	76 368,6	Казахстан
1747	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	213,5	792,0	169 092,0	
1748	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,4612	39 546,0	57 784,62	Казахстан
1749	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	213,5	25,0	5 337,5	
1750	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	213,5	53,0	11 315,5	Казахстан
1751	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1752	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	41,2	1 100,0	45 320,0	
1753	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3318	216 599,0	71 867,55	
1754	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	373	392,0	146 216,0	Казахстан
1755	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	21,2	591,0	12 529,2	
1756	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21,2	4 014,0	85 096,8	Казахстан
1757	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,4	2 210,0	45 084,0	Казахстан
1758	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1759	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1760	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1761	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1762	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
1763	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
1764	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
1765	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
1766	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
1767	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
1768	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1769	31	274-102-0101005 СнрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				959 173,61	
			Локальная смета №2-1-63. Монтажные работы/Остановка №478,1578					
1770	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	120,7	420,0	50 694,0	
1771	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	120,6	67,0	8 080,2	
1772	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	40,2	4 389,0	176 437,8	Казахстан
1773	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	524	792,0	415 008,0	
1774	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,265	39 546,0	129 117,69	Казахстан
1775	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	524	25,0	13 100,0	
1776	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	524	53,0	27 772,0	Казахстан
1777	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1778	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	32,1	1 100,0	35 310,0	
1779	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,7899	216 599,0	171 091,55	
1780	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	822	392,0	322 224,0	Казахстан
1781	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	32,1	591,0	18 971,1	
1782	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	32,1	4 014,0	128 849,4	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1783	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1784	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1785	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1786	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1787	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1788	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1789	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1790	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1791	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1792	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1793	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1794	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1795	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 709 586,88	
			Локальная смета №2-1-64. Монтажные работы/Остановка №479					
1796	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	31	420,0	13 020,0	
1797	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	31	67,0	2 077,0	
1798	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,3	4 389,0	45 206,7	Казахстан
1799	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	172,3	792,0	136 461,6	
1800	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,6892	39 546,0	27 255,1	Казахстан
1801	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	172,3	25,0	4 307,5	
1802	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	172,3	53,0	9 131,9	Казахстан
1803	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1804	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	81,2	1 100,0	89 320,0	
1805	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0948	216 599,0	20 533,59	
1806	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	176	392,0	68 992,0	Казахстан
1807	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	44,2	591,0	26 122,2	
1808	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	44,2	4 014,0	177 418,8	Казахстан
1809	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	37,74	2 210,0	83 405,4	Казахстан
1810	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1811	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1812	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1813	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1814	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1815	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1816	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1817	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1818	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1819	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1820	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1821	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				807 146,36	
			Локальная смета №2-1-65. Монтажные работы/Остановка №480					
1822	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	67,2	420,0	28 224,0	
1823	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	67,2	67,0	4 502,4	
1824	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,4	4 389,0	98 313,6	Казахстан
1825	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	373,3	792,0	295 653,6	
1826	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,4932	39 546,0	59 050,09	Казахстан
1827	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	373,3	25,0	9 332,5	
1828	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	373,3	53,0	19 784,9	Казахстан
1829	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1830	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	25,4	1 100,0	27 940,0	
1831	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3516	216 599,0	76 156,21	
1832	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	377	392,0	147 784,0	Казахстан
1833	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	13,9	591,0	8 214,9	
1834	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	13,9	4 014,0	55 794,6	Казахстан
1835	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	11,73	2 210,0	25 923,3	Казахстан
1836	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1837	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1838	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1839	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1840	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1841	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1842	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1843	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1844	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1845	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1846	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1847	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				960 568,67	
Локальная смета №2-1-66. Монтажные работы/Остановка №553,554								
1848	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	20,2	420,0	8 484,0	
1849	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	20,2	67,0	1 353,4	
1850	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,7	4 389,0	29 406,3	Казахстан
1851	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	81,3	792,0	64 389,6	
1852	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,574	39 546,0	22 699,4	Казахстан
1853	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	81,3	25,0	2 032,5	
1854	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	81,3	53,0	4 308,9	Казахстан
1855	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1856	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	128,8	1 100,0	141 680,0	
1857	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1195	216 599,0	25 883,58	
1858	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	149	392,0	58 408,0	Казахстан
1859	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	9,5	591,0	5 614,5	
1860	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	9,5	4 014,0	38 133,0	Казахстан
1861	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1862	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1863	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1864	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1865	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1866	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1867	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1868	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1869	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1870	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1871	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1872	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1873	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				615 324,32	
Локальная смета №2-1-67. Монтажные работы/Остановка №555								
1874	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	13,9	420,0	5 838,0	
1875	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	13,9	67,0	931,3	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1876	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,6	4 389,0	20 189,4	Казахстан
1877	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	77,3	792,0	61 221,6	
1878	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,3092	39 546,0	12 227,62	Казахстан
1879	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	77,3	25,0	1 932,5	
1880	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	77,3	53,0	4 096,9	Казахстан
1881	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1882	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	128,8	1 100,0	141 680,0	
1883	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,053	216 599,0	11 479,75	
1884	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	80	392,0	31 360,0	Казахстан
1885	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27	591,0	15 957,0	
1886	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27	4 014,0	108 378,0	Казахстан
1887	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1888	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1889	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1890	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1891	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1892	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1893	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1894	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
1895	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1896	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1897	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1898	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1899	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				524 328,64	
			Локальная смета №2-1-68. Монтажные работы/Остановка №556,557					
1900	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	170,6	420,0	71 652,0	
1901	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	170,6	67,0	11 430,2	
1902	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	56,9	4 389,0	249 734,1	Казахстан
1903	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	653	792,0	517 176,0	
1904	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	4,97	39 546,0	196 543,62	Казахстан
1905	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	653	25,0	16 325,0	
1906	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	653	53,0	34 609,0	Казахстан
1907	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1908	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	57,4	1 100,0	63 140,0	
1909	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,1916	216 599,0	258 099,37	
1910	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	1 249	392,0	489 608,0	Казахстан
1911	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	35	591,0	20 685,0	
1912	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35	4 014,0	140 490,0	Казахстан
1913	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	22,848	2 210,0	50 494,08	Казахстан
1914	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1915	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1916	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1917	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1918	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1919	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1920	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1921	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1922	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1923	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1924	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1925	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1926	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				2 332 917,51	
			Локальная смета №2-1-69. Монтажные работы/Остановка №558,657					
1927	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	189,7	420,0	79 674,0	
1928	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	189,7	67,0	12 709,9	
1929	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	63,2	4 389,0	277 384,8	Казахстан
1930	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	800,8	792,0	634 233,6	
1931	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	5,2296	39 546,0	206 809,76	Казахстан
1932	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	800,8	25,0	20 020,0	
1933	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	800,8	53,0	42 442,4	Казахстан
1934	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1935	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	302,2	1 100,0	332 420,0	
1936	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,0118	216 599,0	219 154,87	
1937	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	1 314	392,0	515 088,0	Казахстан
1938	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	170,7	591,0	100 883,7	
1939	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	170,7	4 014,0	685 189,8	Казахстан
1940	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	134,13	2 210,0	296 427,3	Казахстан
1941	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1942	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1943	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1944	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1945	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1946	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1947	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1948	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1949	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1950	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1951	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
1952	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
1953	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				3 635 369,27	
			Локальная смета №2-1-70. Монтажные работы/Остановка №559					
1954	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	92,9	420,0	39 018,0	
1955	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	92,9	67,0	6 224,3	
1956	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	31	4 389,0	136 059,0	Казахстан
1957	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	516	792,0	408 672,0	
1958	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,064	39 546,0	81 622,94	Казахстан
1959	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	516	25,0	12 900,0	
1960	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	516	53,0	27 348,0	Казахстан
1961	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
1962	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,516	216 599,0	111 765,08	
1963	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	516	392,0	202 272,0	Казахстан
1964	12	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
1965	13	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
1966	14	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
1967	16	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
1968	19	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
1969	20	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
1970	21	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1971	22	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
1972	23	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
1973	24	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
1974	25	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
1975	26	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 129 775,89	
			Локальная смета №2-1-71. Монтажные работы/Остановка №560,1684					
1976	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	89,2	420,0	37 464,0	
1977	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	89,2	67,0	5 976,4	
1978	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	29,7	4 389,0	130 353,3	Казахстан
1979	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	404,1	792,0	320 047,2	
1980	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,348	39 546,0	92 854,01	Казахстан
1981	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	404,1	25,0	10 102,5	
1982	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	404,1	53,0	21 417,3	Казахстан
1983	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
1984	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	9	1 100,0	9 900,0	
1985	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,584	216 599,0	126 493,82	
1986	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	593	392,0	232 456,0	Казахстан
1987	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	9	591,0	5 319,0	
1988	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	9	4 014,0	36 126,0	Казахстан
1989	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
1990	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
1991	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
1992	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
1993	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
1994	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
1995	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
1996	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
1997	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
1998	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
1999	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2000	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2001	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 241 440,67	
			Локальная смета №2-1-72. Монтажные работы/Остановка №561,562					
2002	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	55	420,0	23 100,0	
2003	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	55	67,0	3 685,0	
2004	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,3	4 389,0	80 318,7	Казахстан
2005	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	222,6	792,0	176 299,2	
2006	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,5552	39 546,0	61 501,94	Казахстан
2007	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	222,6	25,0	5 565,0	
2008	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	222,6	53,0	11 797,8	Казахстан
2009	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2010	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	65,3	1 100,0	71 830,0	
2011	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3297	216 599,0	71 412,69	
2012	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	395	392,0	154 840,0	Казахстан
2013	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	43,3	591,0	25 590,3	
2014	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	43,3	4 014,0	173 806,2	Казахстан
2015	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	22,44	2 210,0	49 592,4	Казахстан
2016	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2017	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2019	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ 1Р Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2020	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2021	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2022	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2023	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2024	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2025	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2026	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2027	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2028	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 127 412,37	
			Локальная смета №2-1-73. Монтажные работы/Остановка №586					
2029	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	23,3	420,0	9 786,0	
2030	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	23,3	67,0	1 561,1	
2031	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,8	4 389,0	34 234,2	Казахстан
2032	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	129,5	792,0	102 564,0	
2033	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,518	39 546,0	20 484,83	Казахстан
2034	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	129,5	25,0	3 237,5	
2035	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	129,5	53,0	6 863,5	Казахстан
2036	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2037	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	2,4	1 100,0	2 640,0	
2038	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1306	216 599,0	28 287,83	
2039	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	133	392,0	52 136,0	Казахстан
2040	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	2,4	591,0	1 418,4	
2041	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2,4	4 014,0	9 633,6	Казахстан
2042	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2043	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2044	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2045	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ 1Р Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2046	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2047	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2048	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2049	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2050	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2051	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2052	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2053	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				376 741,53	
			Локальная смета №2-1-74. Монтажные работы/Остановка №587					
2054	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	58,1	420,0	24 402,0	
2055	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	58,1	67,0	3 892,7	
2056	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,4	4 389,0	85 146,6	Казахстан
2057	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	322,8	792,0	255 657,6	
2058	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,2912	39 546,0	51 061,8	Казахстан
2059	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	322,8	25,0	8 070,0	
2060	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	322,8	53,0	17 108,4	Казахстан
2061	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2062	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	36,7	1 100,0	40 370,0	
2063	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2893	216 599,0	62 662,09	
2064	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	326	392,0	127 792,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2065	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	36,7	591,0	21 689,7	
2066	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	36,7	4 014,0	147 313,8	Казахстан
2067	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2068	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2069	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2070	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2071	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2072	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2073	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2074	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2075	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2076	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2077	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2078	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2079	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				959 345,26	
			Локальная смета №2-1-75. Монтажные работы/Остановка №588					
2080	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	16,1	420,0	6 762,0	
2081	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	16,2	67,0	1 085,4	
2082	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,4	4 389,0	23 700,6	Казахстан
2083	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	89,7	792,0	71 042,4	
2084	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,3588	39 546,0	14 189,1	Казахстан
2085	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	89,7	25,0	2 242,5	
2086	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	89,7	53,0	4 754,1	Казахстан
2087	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2088	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	1 100,0	22 000,0	
2089	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,073	216 599,0	15 811,73	
2090	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	93	392,0	36 456,0	Казахстан
2091	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	591,0	5 910,0	
2092	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10	4 014,0	40 140,0	Казахстан
2093	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	10,2	2 210,0	22 542,0	Казахстан
2094	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2095	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2096	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2097	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2098	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2099	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2100	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2101	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2102	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2103	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2104	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2105	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				370 530,4	
			Локальная смета №2-1-76. Монтажные работы/Остановка №589					
2106	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	12,9	420,0	5 418,0	
2107	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	12,9	67,0	864,3	
2108	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,3	4 389,0	18 872,7	Казахстан
2109	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	71,6	792,0	56 707,2	
2110	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,2864	39 546,0	11 325,97	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	71,6	25,0	1 790,0	
2112	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	71,6	53,0	3 794,8	Казахстан
2113	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2114	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	60	1 100,0	66 000,0	
2115	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,045	216 599,0	9 746,95	
2116	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	75	392,0	29 400,0	Казахстан
2117	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	591,0	17 730,0	
2118	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30	4 014,0	120 420,0	Казахстан
2119	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,6	2 210,0	67 626,0	Казахстан
2120	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2121	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2122	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2123	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2124	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2125	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2126	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2127	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2128	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2129	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2130	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2131	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				513 590,49	
			Локальная смета №2-1-77. Монтажные работы/Остановка №590,1422,1423					
2132	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	208,4	420,0	87 528,0	
2133	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	208,4	67,0	13 962,8	
2134	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	69,5	4 389,0	305 035,5	Казахстан
2135	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	806	792,0	638 352,0	
2136	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	6,0368	39 546,0	238 731,29	Казахстан
2137	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	806	25,0	20 150,0	
2138	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	806	53,0	42 718,0	Казахстан
2139	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	3	3 397,29	10 191,87	Казахстан
2140	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	119	1 100,0	130 900,0	
2141	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,399	216 599,0	303 022,0	
2142	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	1 518	392,0	595 056,0	Казахстан
2143	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	73	591,0	43 143,0	
2144	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	73	4 014,0	293 022,0	Казахстан
2145	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	46,92	2 210,0	103 693,2	Казахстан
2146	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	13 292,0	39 876,0	Казахстан
2147	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	3	754,0	2 262,0	Казахстан
2148	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522,0	1 566,0	Казахстан
2149	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	50 874,0	152 622,0	Казахстан
2150	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2151	54	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	8	1 018,0	8 144,0	Казахстан
2152	57	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,27	495,0	4 588,65	
2153	58	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	2,4	24 018,0	57 643,2	
2154	59	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,91	67,0	596,97	
2155	60	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,06	33 514,0	2 010,84	
2156	61	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,48	58 916,0	28 279,68	
2157	62	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,5	3 941,0	5 911,5	
2158	63	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	3	324,0	972,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2159	64	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	3	1 721,0	5 163,0	Казахстан
			ИТОГО				3 140 283,5	
			Локальная смета №2-1-78. Монтажные работы/Остановка №561,562					
2160	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	37,2	420,0	15 624,0	
2161	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	37,2	67,0	2 492,4	
2162	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	12,4	4 389,0	54 423,6	Казахстан
2163	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	162,7	792,0	128 858,4	
2164	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,0016	39 546,0	39 609,27	Казахстан
2165	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	162,7	25,0	4 067,5	
2166	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	162,7	53,0	8 623,1	Казахстан
2167	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2168	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	14,8	1 100,0	16 280,0	
2169	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2412	216 599,0	52 243,68	
2170	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	256	392,0	100 352,0	Казахстан
2171	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	14,8	591,0	8 746,8	
2172	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14,8	4 014,0	59 407,2	Казахстан
2173	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2174	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2175	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2176	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2177	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	62	2 571,0	159 402,0	Казахстан
2178	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
2179	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
2180	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
2181	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
2182	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
2183	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
2184	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2185	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				857 919,09	
			Локальная смета №2-1-79. Монтажные работы/Остановка №593,1318					
2186	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	98,8	420,0	41 496,0	
2187	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	98,7	67,0	6 612,9	
2188	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	32,9	4 389,0	144 398,1	Казахстан
2189	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	400,3	792,0	317 037,6	
2190	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,7884	39 546,0	110 270,07	Казахстан
2191	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	400,3	25,0	10 007,5	
2192	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	400,3	53,0	21 215,9	Казахстан
2193	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2194	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	43,4	1 100,0	47 740,0	
2195	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3636	216 599,0	78 755,4	
2196	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	407	392,0	159 544,0	Казахстан
2197	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	21,7	591,0	12 824,7	
2198	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21,7	4 014,0	87 103,8	Казахстан
2199	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	22,134	2 210,0	48 916,14	Казахстан
2200	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2201	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2202	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2203	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2204	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
2205	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2206	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2207	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2208	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2209	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2210	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2211	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 293 711,25	
			Локальная смета №2-1-80. Монтажные работы/Остановка №594					
2212	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	14	420,0	5 880,0	
2213	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	14	67,0	938,0	
2214	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,7	4 389,0	20 628,3	Казахстан
2215	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	77,9	792,0	61 696,8	
2216	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,312	39 546,0	12 338,35	Казахстан
2217	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	77,9	25,0	1 947,5	
2218	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	77,9	53,0	4 128,7	Казахстан
2219	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2220	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	17,2	1 100,0	18 920,0	
2221	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0638	216 599,0	13 819,02	
2222	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	81	392,0	31 752,0	Казахстан
2223	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	17,2	591,0	10 165,2	
2224	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	17,2	4 014,0	69 040,8	Казахстан
2225	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2226	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2227	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2228	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2229	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2230	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2231	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2232	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2233	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2234	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2235	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2236	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2237	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				360 291,24	
			Локальная смета №2-1-81. Монтажные работы/Остановка №598					
2238	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	67,6	420,0	28 392,0	
2239	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	67,6	67,0	4 529,2	
2240	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,5	4 389,0	98 752,5	Казахстан
2241	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	376	792,0	297 792,0	
2242	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,504	39 546,0	59 477,18	Казахстан
2243	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	376	25,0	9 400,0	
2244	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	376	53,0	19 928,0	Казахстан
2245	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2246	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	73	1 100,0	80 300,0	
2247	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,306	216 599,0	66 279,29	
2248	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	379	392,0	148 568,0	Казахстан
2249	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	73	591,0	43 143,0	
2250	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	73	4 014,0	293 022,0	Казахстан
2251	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2252	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2253	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2254	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ 1Р Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2255	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
2256	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2257	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2258	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2259	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2260	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2261	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2262	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2263	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 284 329,74	
			Локальная смета №2-1-82. Монтажные работы/Остановка №601					
2264	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	29,6	420,0	12 432,0	
2265	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	29,6	67,0	1 983,2	
2266	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,9	4 389,0	43 451,1	Казахстан
2267	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	164,3	792,0	130 125,6	
2268	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,6572	39 546,0	25 989,63	Казахстан
2269	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	164,3	25,0	4 107,5	
2270	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	164,3	53,0	8 707,9	Казахстан
2271	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2272	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	4,8	1 100,0	5 280,0	
2273	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1632	216 599,0	35 348,96	
2274	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	168	392,0	65 856,0	Казахстан
2275	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	4,8	591,0	2 836,8	
2276	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4,8	4 014,0	19 267,2	Казахстан
2277	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2278	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2279	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2280	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ 1Р Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2281	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2282	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2283	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2284	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2285	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2286	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2287	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2288	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				459 280,46	
			Локальная смета №2-1-83. Монтажные работы/Остановка №602,1173					
2289	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	52	420,0	21 840,0	
2290	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	52	67,0	3 484,0	
2291	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,3	4 389,0	75 929,7	Казахстан
2292	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	236,4	792,0	187 228,8	
2293	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,366	39 546,0	54 019,84	Казахстан
2294	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	236,4	25,0	5 910,0	
2295	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	236,4	53,0	12 529,2	Казахстан
2296	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2297	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	110,8	1 100,0	121 880,0	
2298	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2387	216 599,0	51 702,18	
2299	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	349	392,0	136 808,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2300	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	57,8	591,0	34 159,8	
2301	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	57,8	4 014,0	232 009,2	Казахстан
2302	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	54,06	2 210,0	119 472,6	Казахстан
2303	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2304	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2305	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2306	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2307	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2308	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2309	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2310	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2311	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2312	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2313	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2314	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 264 762,46	
			Локальная смета №2-1-84. Монтажные работы/Остановка №604					
2315	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	13	420,0	5 460,0	
2316	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	12,9	67,0	864,3	
2317	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,3	4 389,0	18 872,7	Казахстан
2318	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	72	792,0	57 024,0	
2319	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,288	39 546,0	11 389,25	Казахстан
2320	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	72	25,0	1 800,0	
2321	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	72	53,0	3 816,0	Казахстан
2322	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2323	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,075	216 599,0	16 244,92	
2324	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	75	392,0	29 400,0	Казахстан
2325	12	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2326	13	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2327	14	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2328	16	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2329	19	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2330	20	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2331	21	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2332	22	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2333	23	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2334	24	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2335	25	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2336	26	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				248 765,74	
			Локальная смета №2-1-85. Монтажные работы/Остановка №654,655					
2337	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	88,7	420,0	37 254,0	
2338	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	88,7	67,0	5 942,9	
2339	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	29,6	4 389,0	129 914,4	Казахстан
2340	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	338,7	792,0	268 250,4	
2341	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,5852	39 546,0	102 234,32	Казахстан
2342	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	338,7	25,0	8 467,5	
2343	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	338,7	53,0	17 951,1	Казахстан
2344	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2345	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	204,1	1 100,0	224 510,0	
2346	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,4469	216 599,0	96 798,09	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2347	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	651	392,0	255 192,0	Казахстан
2348	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	174,1	591,0	102 893,1	
2349	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	174,1	4 014,0	698 837,4	Казахстан
2350	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	30	7 061,0	211 830,0	
2351	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,6	2 210,0	67 626,0	Казахстан
2352	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2353	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2354	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2355	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2356	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2357	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2358	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2359	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2360	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2361	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2362	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2363	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2364	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				2 445 774,35	
Локальная смета №2-1-86. Монтажные работы/Остановка №656								
2365	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	50,9	420,0	21 378,0	
2366	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	50,9	67,0	3 410,3	
2367	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17	4 389,0	74 613,0	Казахстан
2368	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	282,6	792,0	223 819,2	
2369	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,1304	39 546,0	44 702,8	Казахстан
2370	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	282,6	25,0	7 065,0	
2371	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	282,6	53,0	14 977,8	Казахстан
2372	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2373	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	60	1 100,0	66 000,0	
2374	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,224	216 599,0	48 518,18	
2375	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	284	392,0	111 328,0	Казахстан
2376	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	591,0	17 730,0	
2377	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30	4 014,0	120 420,0	Казахстан
2378	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	30	7 061,0	211 830,0	
2379	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,6	2 210,0	67 626,0	Казахстан
2380	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2381	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2382	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2383	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2384	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2385	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2386	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2387	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2388	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2389	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2390	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2391	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 137 312,85	
Локальная смета №2-1-87. Монтажные работы/Остановка №660,661								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2392	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	124,5	420,0	52 290,0	
2393	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	124,5	67,0	8 341,5	
2394	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	41,5	4 389,0	182 143,5	Казахстан
2395	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	505,2	792,0	400 118,4	
2396	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,515	39 546,0	139 004,19	Казахстан
2397	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	505,2	25,0	12 630,0	
2398	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	505,2	53,0	26 775,6	Казахстан
2399	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2400	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	49,3	1 100,0	54 230,0	
2401	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,8357	216 599,0	181 011,78	
2402	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	885	392,0	346 920,0	Казахстан
2403	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	33,2	591,0	19 621,2	
2404	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33,2	4 014,0	133 264,8	Казахстан
2405	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	16,1	7 061,0	113 682,1	
2406	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	16,422	2 210,0	36 292,62	Казахстан
2407	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2408	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2409	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2410	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2411	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2412	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2413	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2414	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2415	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2416	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2417	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2418	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2419	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 919 256,83	
			Локальная смета №2-1-88. Монтажные работы/Остановка №662					
2420	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	58,1	420,0	24 402,0	
2421	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	58	67,0	3 886,0	
2422	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,3	4 389,0	84 707,7	Казахстан
2423	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	169,1	792,0	133 927,2	
2424	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,68	39 546,0	26 891,28	Казахстан
2425	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	169,1	25,0	4 227,5	
2426	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	169,1	53,0	8 962,3	Казахстан
2427	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2428	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	18	1 100,0	19 800,0	
2429	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,154	216 599,0	33 356,25	
2430	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	172	392,0	67 424,0	Казахстан
2431	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	18	591,0	10 638,0	
2432	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	4 014,0	72 252,0	Казахстан
2433	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2434	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2435	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2436	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2437	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2438	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2439	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2440	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2441	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2442	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2443	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2444	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2445	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				599 510,8	
			Локальная смета №2-1-89. Монтажные работы/Остановка №663,1250					
2446	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	69,1	420,0	29 022,0	
2447	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	69,1	67,0	4 629,7	
2448	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	23	4 389,0	100 947,0	Казахстан
2449	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	318	792,0	251 856,0	
2450	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,802	39 546,0	71 261,89	Казахстан
2451	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	318	25,0	7 950,0	
2452	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	318	53,0	16 854,0	Казахстан
2453	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2454	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 100,0	33 000,0	
2455	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,44	216 599,0	95 303,56	
2456	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	470	392,0	184 240,0	Казахстан
2457	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	591,0	17 730,0	
2458	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30	4 014,0	120 420,0	Казахстан
2459	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2460	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2461	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2462	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2463	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2464	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2465	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2466	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2467	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2468	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2469	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2470	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2471	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 151 287,29	
			Локальная смета №2-1-90. Монтажные работы/Остановка №664,665					
2472	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	91,8	420,0	38 556,0	
2473	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	91,8	67,0	6 150,6	
2474	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30,6	4 389,0	134 303,4	Казахстан
2475	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	351,1	792,0	278 071,2	
2476	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,674	39 546,0	105 746,0	Казахстан
2477	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	351,1	25,0	8 777,5	
2478	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	351,1	53,0	18 608,3	Казахстан
2479	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2480	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40,8	1 100,0	44 880,0	
2481	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,6332	216 599,0	137 150,49	
2482	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	674	392,0	264 208,0	Казахстан
2483	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	25,8	591,0	15 247,8	
2484	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25,8	4 014,0	103 561,2	Казахстан
2485	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	15	7 061,0	105 915,0	
2486	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	15,3	2 210,0	33 813,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2487	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2488	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2489	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2490	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2491	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
2492	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
2493	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
2494	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
2495	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
2496	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
2497	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2498	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 502 777,63	
			Локальная смета №2-1-91. Монтажные работы/Остановка №666					
2499	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	17,8	420,0	7 476,0	
2500	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	17,8	67,0	1 192,6	
2501	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	5,9	4 389,0	25 895,1	Казахстан
2502	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	98,8	792,0	78 249,6	
2503	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,3952	39 546,0	15 628,58	Казахстан
2504	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	98,8	25,0	2 470,0	
2505	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	98,8	53,0	5 236,4	Казахстан
2506	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2507	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	2,4	1 100,0	2 640,0	
2508	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,0986	216 599,0	21 356,66	
2509	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	101	392,0	39 592,0	Казахстан
2510	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	2,4	591,0	1 418,4	
2511	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2,4	4 014,0	9 633,6	Казахстан
2512	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2513	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2514	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2515	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2516	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
2517	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
2518	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
2519	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
2520	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
2521	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
2522	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2523	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				314 683,51	
			Локальная смета №2-1-92. Монтажные работы/Остановка №667,1251					
2524	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	53,3	420,0	22 386,0	
2525	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	53,3	67,0	3 571,1	
2526	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	17,8	4 389,0	78 124,2	Казахстан
2527	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	253,9	792,0	201 088,8	
2528	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,3516	39 546,0	53 450,37	Казахстан
2529	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	253,9	25,0	6 347,5	
2530	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	253,9	53,0	13 456,7	Казахстан
2531	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2532	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	59,6	1 100,0	65 560,0	
2533	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2844	216 599,0	61 600,76	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2534	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	344	392,0	134 848,0	Казахстан
2535	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	46,4	591,0	27 422,4	
2536	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	46,4	4 014,0	186 249,6	Казахстан
2537	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	13,2	7 061,0	93 205,2	
2538	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	13,464	2 210,0	29 755,44	Казахстан
2539	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2540	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2541	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2542	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2543	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2544	54	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	8	1 018,0	8 144,0	Казахстан
2545	57	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2546	58	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2547	59	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2548	60	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2549	61	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2550	62	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2551	63	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2552	64	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 203 283,21	
Локальная смета №2-1-93. Монтажные работы/Остановка №668,669								
2553	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	51,4	420,0	21 588,0	
2554	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	51,4	67,0	3 443,8	
2555	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,1	4 389,0	75 051,9	Казахстан
2556	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	213,2	792,0	168 854,4	
2557	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,431	39 546,0	56 590,33	Казахстан
2558	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	213,2	25,0	5 330,0	
2559	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	213,2	53,0	11 299,6	Казахстан
2560	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2561	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20,8	1 100,0	22 880,0	
2562	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3452	216 599,0	74 769,97	
2563	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	366	392,0	143 472,0	Казахстан
2564	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	20,8	591,0	12 292,8	
2565	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20,8	4 014,0	83 491,2	Казахстан
2566	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2567	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2568	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2569	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2570	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2571	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2572	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2573	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2574	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2575	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2576	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2577	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2578	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				897 137,14	
Локальная смета №2-1-94. Монтажные работы/Остановка №682								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2579	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	97,2	420,0	40 824,0	
2580	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	97,2	67,0	6 512,4	
2581	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	32,4	4 389,0	142 203,6	Казахстан
2582	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	540,2	792,0	427 838,4	
2583	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,1608	39 546,0	85 451,0	Казахстан
2584	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	540,2	25,0	13 505,0	
2585	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	540,2	53,0	28 630,6	Казахстан
2586	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2587	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	76,6	1 100,0	84 260,0	
2588	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,4664	216 599,0	101 021,77	
2589	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	543	392,0	212 856,0	Казахстан
2590	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	49,1	591,0	29 018,1	
2591	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	49,1	4 014,0	197 087,4	Казахстан
2592	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	27,5	7 061,0	194 177,5	
2593	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	28,05	2 210,0	61 990,5	Казахстан
2594	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2595	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2596	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2597	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2598	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
2599	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2600	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2601	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2602	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2603	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2604	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2605	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2606	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 744 696,84	
			Локальная смета №2-1-95. Монтажные работы/Остановка №715					
2607	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	75,1	420,0	31 542,0	
2608	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	75,1	67,0	5 031,7	
2609	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25	4 389,0	109 725,0	Казахстан
2610	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	417,4	792,0	330 580,8	
2611	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,67	39 546,0	66 041,82	Казахстан
2612	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	417,4	25,0	10 435,0	
2613	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	417,4	53,0	22 122,2	Казахстан
2614	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2615	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	45	1 100,0	49 500,0	
2616	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,376	216 599,0	81 441,22	
2617	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	421	392,0	165 032,0	Казахстан
2618	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	45	591,0	26 595,0	
2619	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45	4 014,0	180 630,0	Казахстан
2620	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2621	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2622	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2623	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2624	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2625	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2626	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2627	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2628	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2629	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2630	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2631	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2632	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 192 855,31	
			Локальная смета №2-1-96. Монтажные работы/Остановка №725,726					
2633	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	32,3	420,0	13 566,0	
2634	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	32,3	67,0	2 164,1	
2635	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,8	4 389,0	47 401,2	Казахстан
2636	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	147	792,0	116 424,0	
2637	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,8716	39 546,0	34 468,29	Казахстан
2638	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	147	25,0	3 675,0	
2639	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	147	53,0	7 791,0	Казахстан
2640	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2641	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	34	1 100,0	37 400,0	
2642	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,184	216 599,0	39 854,22	
2643	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	218	392,0	85 456,0	Казахстан
2644	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	34	591,0	20 094,0	
2645	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	34	4 014,0	136 476,0	Казахстан
2646	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	28	7 061,0	197 708,0	
2647	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	28,56	2 210,0	63 117,6	Казахстан
2648	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2649	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2650	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2651	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2652	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2653	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2654	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2655	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2656	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2657	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2658	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2659	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 013 384,55	
			Локальная смета №2-1-97. Монтажные работы/Остановка №727					
2660	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	14,9	420,0	6 258,0	
2661	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	14,9	67,0	998,3	
2662	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5	4 389,0	21 945,0	Казахстан
2663	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	82,8	792,0	65 577,6	
2664	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,3312	39 546,0	13 097,64	Казахстан
2665	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	82,8	25,0	2 070,0	
2666	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	82,8	53,0	4 388,4	Казахстан
2667	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2668	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	37	1 100,0	40 700,0	
2669	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,052	216 599,0	11 263,15	
2670	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	89	392,0	34 888,0	Казахстан
2671	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	37	591,0	21 867,0	
2672	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	4 014,0	148 518,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2673	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	37	7 061,0	261 257,0	
2674	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	37,74	2 210,0	83 405,4	Казахстан
2675	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2676	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2677	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2678	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2679	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2680	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2681	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2682	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2683	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2684	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2685	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2686	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				820 128,06	
			Локальная смета №2-1-98. Монтажные работы/Остановка №729,731					
2687	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	194,3	420,0	81 606,0	
2688	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	194,3	67,0	13 018,1	
2689	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	64,8	4 389,0	284 407,2	Казахстан
2690	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	860	792,0	681 120,0	
2691	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,598	39 546,0	142 286,51	Казахстан
2692	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	860	25,0	21 500,0	
2693	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	860	53,0	45 580,0	Казахстан
2694	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2695	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	84,8	1 100,0	93 280,0	
2696	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,2212	216 599,0	264 510,7	
2697	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	1 306	392,0	511 952,0	Казахстан
2698	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	84,8	591,0	50 116,8	
2699	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	84,8	4 014,0	340 387,2	Казахстан
2700	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2701	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2702	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2703	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2704	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
2705	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2706	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2707	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2708	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2709	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2710	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2711	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2712	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				2 783 831,65	
			Локальная смета №2-1-99. Монтажные работы/Остановка №714					
2713	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	56,6	420,0	23 772,0	
2714	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	56,6	67,0	3 792,2	
2715	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,9	4 389,0	82 952,1	Казахстан
2716	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	314,4	792,0	249 004,8	
2717	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,2572	39 546,0	49 717,23	Казахстан
2718	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	314,4	25,0	7 860,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2719	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	314,4	53,0	16 663,2	Казахстан
2720	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2721	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	33,3	1 100,0	36 630,0	
2722	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2847	216 599,0	61 665,74	
2723	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	318	392,0	124 656,0	Казахстан
2724	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	33,3	591,0	19 680,3	
2725	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33,3	4 014,0	133 666,2	Казахстан
2726	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2727	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2728	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2729	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2730	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
2731	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2732	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2733	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2734	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2735	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2736	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2737	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2738	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				939 664,34	
			Локальная смета №2-1-100. Монтажные работы/Остановка №730					
2739	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	31,4	420,0	13 188,0	
2740	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	31,5	67,0	2 110,5	
2741	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,5	4 389,0	46 084,5	Казахстан
2742	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	174,7	792,0	138 362,4	
2743	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,699	39 546,0	27 642,65	Казахстан
2744	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	175	25,0	4 375,0	
2745	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	175	53,0	9 275,0	Казахстан
2746	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2747	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8,2	1 100,0	9 020,0	
2748	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1698	216 599,0	36 778,51	
2749	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	178	392,0	69 776,0	Казахстан
2750	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	8,2	591,0	4 846,2	
2751	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8,2	4 014,0	32 914,8	Казахстан
2752	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2753	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2754	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2755	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2756	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2757	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2758	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2759	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2760	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2761	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2762	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2763	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2764	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				503 410,13	
			Локальная смета №2-1-101. Монтажные работы/Остановка №810					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2765	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	23,7	420,0	9 954,0	
2766	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	23,7	67,0	1 587,9	
2767	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	7,9	4 389,0	34 673,1	Казахстан
2768	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	131,7	792,0	104 306,4	
2769	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5268	39 546,0	20 832,83	Казахстан
2770	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	131,7	25,0	3 292,5	
2771	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	131,7	53,0	6 980,1	Казахстан
2772	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2773	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 100,0	33 000,0	
2774	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,105	216 599,0	22 742,9	
2775	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	135	392,0	52 920,0	Казахстан
2776	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	591,0	17 730,0	
2777	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30	4 014,0	120 420,0	Казахстан
2778	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	25	7 061,0	176 525,0	
2779	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	25,5	2 210,0	56 355,0	Казахстан
2780	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2781	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2782	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2783	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2784	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2785	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
2786	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
2787	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
2788	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
2789	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
2790	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
2791	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2792	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				770 356,3	
			Локальная смета №2-1-102. Монтажные работы/Остановка №271,272					
2793	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	86,5	420,0	36 330,0	
2794	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	86,5	67,0	5 795,5	
2795	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	28,8	4 389,0	126 403,2	Казахстан
2796	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	332	792,0	262 944,0	
2797	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,518	39 546,0	99 576,83	Казахстан
2798	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	332	25,0	8 300,0	
2799	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	332	53,0	17 596,0	Казахстан
2800	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
2801	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	66,6	1 100,0	73 260,0	
2802	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,5694	216 599,0	123 331,47	
2803	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	636	392,0	249 312,0	Казахстан
2804	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	33,3	591,0	19 680,3	
2805	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33,3	4 014,0	133 666,2	Казахстан
2806	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	33,3	7 061,0	235 131,3	
2807	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	33,966	2 210,0	75 064,86	Казахстан
2808	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2809	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2810	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2811	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2812	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2813	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2814	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2815	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2816	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2817	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2818	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2819	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 674 180,8	
			Локальная смета №2-1-103. Монтажные работы/Остановка №934,967,1740,1741					
2820	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	141,4	420,0	59 388,0	
2821	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	141,4	67,0	9 473,8	
2822	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	47,1	4 389,0	206 721,9	Казахстан
2823	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	573,1	792,0	453 895,2	
2824	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	4,9072	39 546,0	194 060,13	Казахстан
2825	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	573,1	25,0	14 327,5	
2826	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	573,1	53,0	30 374,3	Казахстан
2827	8	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	57,9	1 100,0	63 690,0	
2828	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,3171	216 599,0	285 282,54	
2829	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	1 375	392,0	539 000,0	Казахстан
2830	11	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	57,9	591,0	34 218,9	
2831	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	57,9	4 014,0	232 410,6	Казахстан
2832	13	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	43,1	7 061,0	304 329,1	
2833	14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	43,962	2 210,0	97 156,02	Казахстан
2834	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	13 292,0	53 168,0	Казахстан
2835	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	4	754,0	3 016,0	Казахстан
2836	18	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	522,0	2 088,0	Казахстан
2837	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	4	50 874,0	203 496,0	Казахстан
2838	43	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	12,36	495,0	6 118,2	
2839	44	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	3,2	24 018,0	76 857,6	
2840	45	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	11,88	67,0	795,96	
2841	46	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,08	33 514,0	2 681,12	
2842	47	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,64	58 916,0	37 706,24	
2843	48	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2	3 941,0	7 882,0	
2844	49	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	4	324,0	1 296,0	
2845	50	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	4	1 721,0	6 884,0	Казахстан
			ИТОГО				2 926 317,11	
			Локальная смета №2-1-104. Монтажные работы/Остановка №989					
2846	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	36,5	420,0	15 330,0	
2847	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	36,5	67,0	2 445,5	
2848	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,2	4 389,0	53 545,8	Казахстан
2849	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	202,8	792,0	160 617,6	
2850	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,8112	39 546,0	32 079,72	Казахстан
2851	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	202,8	25,0	5 070,0	
2852	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	202,8	53,0	10 748,4	Казахстан
2853	8	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	70,2	1 100,0	77 220,0	
2854	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1358	216 599,0	29 414,14	
2855	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	206	392,0	80 752,0	Казахстан
2856	11	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	52	591,0	30 732,0	
2857	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	52	4 014,0	208 728,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2858	13	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	18,2	7 061,0	128 510,2	
2859	14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	18,564	2 210,0	41 026,44	Казахстан
2860	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2861	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2862	18	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2863	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2864	42	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
2865	45	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2866	46	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2867	47	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2868	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2869	49	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2870	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2871	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2872	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				992 143,08	
			Локальная смета №2-1-105. Монтажные работы/Остановка №998,999					
2873	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	115,1	420,0	48 342,0	
2874	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	115,2	67,0	7 718,4	
2875	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	38,4	4 389,0	168 537,6	Казахстан
2876	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	563,4	792,0	446 212,8	
2877	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,864	39 546,0	113 259,74	Казахстан
2878	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	563,4	25,0	14 085,0	
2879	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	563,4	53,0	29 860,2	Казахстан
2880	8	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	39	1 100,0	42 900,0	
2881	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,685	216 599,0	148 370,32	
2882	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	724	392,0	283 808,0	Казахстан
2883	11	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	39	591,0	23 049,0	
2884	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	39	4 014,0	156 546,0	Казахстан
2885	14	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
2886	15	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
2887	16	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
2888	18	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
2889	40	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
2890	43	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
2891	44	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
2892	45	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
2893	46	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
2894	47	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
2895	48	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
2896	49	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
2897	50	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 693 967,62	
			Локальная смета №2-1-106. Монтажные работы/Остановка №1061,1641,1880					
2898	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	89,9	420,0	37 758,0	
2899	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	89,9	67,0	6 023,3	
2900	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30	4 389,0	131 670,0	Казахстан
2901	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	450,7	792,0	356 954,4	
2902	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,189	39 546,0	86 566,19	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2903	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	450,7	25,0	11 267,5	
2904	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	450,7	53,0	23 887,1	Казахстан
2905	8	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	114	1 100,0	125 400,0	
2906	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,444	216 599,0	96 169,96	
2907	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	558	392,0	218 736,0	Казахстан
2908	11	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	57	591,0	33 687,0	
2909	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	57	4 014,0	228 798,0	Казахстан
2910	13	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	57	7 061,0	402 477,0	
2911	14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	58,14	2 210,0	128 489,4	Казахстан
2912	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	13 292,0	39 876,0	Казахстан
2913	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	3	754,0	2 262,0	Казахстан
2914	18	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	522,0	1 566,0	Казахстан
2915	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	3	50 874,0	152 622,0	Казахстан
2916	23	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,27	495,0	4 588,65	
2917	24	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	2,4	24 018,0	57 643,2	
2918	25	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,91	67,0	596,97	
2919	26	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,06	33 514,0	2 010,84	
2920	27	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,48	58 916,0	28 279,68	
2921	28	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,5	3 941,0	5 911,5	
2922	29	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	3	324,0	972,0	
2923	30	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	3	1 721,0	5 163,0	Казахстан
			ИТОГО				2 189 375,69	
			Локальная смета №2-1-107. Монтажные работы/Остановка №1091					
2924	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	28	420,0	11 760,0	
2925	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	28	67,0	1 876,0	
2926	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,3	4 389,0	40 817,7	Казахстан
2927	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	155,5	792,0	123 156,0	
2928	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,622	39 546,0	24 597,61	Казахстан
2929	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	155,5	25,0	3 887,5	
2930	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	155,5	53,0	8 241,5	Казахстан
2931	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2932	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	3,6	1 100,0	3 960,0	
2933	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1554	216 599,0	33 659,48	
2934	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	159	392,0	62 328,0	Казахстан
2935	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	3,6	591,0	2 127,6	
2936	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	3,6	4 014,0	14 450,4	Казахстан
2937	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2938	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2939	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2940	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2941	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2942	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2943	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2944	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2945	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2946	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2947	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2948	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				434 756,36	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-108. Монтажные работы/Остановка №1110					
2949	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	37,6	420,0	15 792,0	
2950	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	37,6	67,0	2 519,2	
2951	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,5	4 389,0	54 862,5	Казахстан
2952	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	209,1	792,0	165 607,2	
2953	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,8364	39 546,0	33 076,27	Казахстан
2954	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	209,1	25,0	5 227,5	
2955	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	209,1	53,0	11 082,3	Казахстан
2956	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2957	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	12	1 100,0	13 200,0	
2958	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,201	216 599,0	43 536,4	
2959	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	213	392,0	83 496,0	Казахстан
2960	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	12	591,0	7 092,0	
2961	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12	4 014,0	48 168,0	Казахстан
2962	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2963	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2964	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2965	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2966	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
2967	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2968	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
2969	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2970	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2971	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
2972	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
2973	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
2974	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				592 695,94	
			Локальная смета №2-1-109. Монтажные работы/Остановка №1213					
2975	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	47,8	420,0	20 076,0	
2976	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	47,8	67,0	3 202,6	
2977	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,9	4 389,0	69 785,1	Казахстан
2978	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	265,8	792,0	210 513,6	
2979	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,0632	39 546,0	42 045,31	Казахстан
2980	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	265,8	25,0	6 645,0	
2981	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	265,8	53,0	14 087,4	Казахстан
2982	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
2983	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	55,3	1 100,0	60 830,0	
2984	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2137	216 599,0	46 287,21	
2985	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	269	392,0	105 448,0	Казахстан
2986	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30,8	591,0	18 202,8	
2987	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30,8	4 014,0	123 631,2	Казахстан
2988	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	24,5	7 061,0	172 994,5	
2989	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	24,99	2 210,0	55 227,9	Казахстан
2990	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
2991	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
2992	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
2993	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
2994	32	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	2	1 018,0	2 036,0	Казахстан
2995	35	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
2996	36	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2997	37	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
2998	38	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
2999	39	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3000	40	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3001	41	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3002	42	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 054 907,19	
			Локальная смета №2-1-110. Монтажные работы/Остановка №1213					
3003	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	47,8	420,0	20 076,0	
3004	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	47,8	67,0	3 202,6	
3005	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15,9	4 389,0	69 785,1	Казахстан
3006	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	265,8	792,0	210 513,6	
3007	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,0632	39 546,0	42 045,31	Казахстан
3008	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	265,8	25,0	6 645,0	
3009	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	265,8	53,0	14 087,4	Казахстан
3010	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3011	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	55,3	1 100,0	60 830,0	
3012	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2137	216 599,0	46 287,21	
3013	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	269	392,0	105 448,0	Казахстан
3014	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30,8	591,0	18 202,8	
3015	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30,8	4 014,0	123 631,2	Казахстан
3016	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	24,5	7 061,0	172 994,5	
3017	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	24,99	2 210,0	55 227,9	Казахстан
3018	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3019	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3020	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3021	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3022	32	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	2	1 018,0	2 036,0	Казахстан
3023	35	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3024	36	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3025	37	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3026	38	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3027	39	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3028	40	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3029	41	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3030	42	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 054 907,19	
			Локальная смета №2-1-111. Монтажные работы/Остановка №1226,1227					
3031	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	92,6	420,0	38 892,0	
3032	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	92,6	67,0	6 204,2	
3033	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30,9	4 389,0	135 620,1	Казахстан
3034	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	352	792,0	278 784,0	
3035	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,7064	39 546,0	107 027,29	Казахстан
3036	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	352	25,0	8 800,0	
3037	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	352	53,0	18 656,0	Казахстан
3038	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3039	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	35,2	1 100,0	38 720,0	
3040	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,6478	216 599,0	140 312,83	
3041	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	683	392,0	267 736,0	Казахстан
3042	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	35,2	591,0	20 803,2	
3043	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35,2	4 014,0	141 292,8	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3044	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3045	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3046	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3047	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3048	30	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	6	1 018,0	6 108,0	Казахстан
3049	33	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3050	34	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3051	35	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3052	36	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3053	37	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3054	38	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3055	39	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3056	40	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 416 745,56	
Локальная смета №2-1-112. Монтажные работы/Остановка №1229								
3057	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	29,4	420,0	12 348,0	
3058	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	29,4	67,0	1 969,8	
3059	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	9,8	4 389,0	43 012,2	Казахстан
3060	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	163,4	792,0	129 412,8	
3061	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,6536	39 546,0	25 847,27	Казахстан
3062	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	163,4	25,0	4 085,0	
3063	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	163,4	53,0	8 660,2	Казахстан
3064	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3065	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	50	1 100,0	55 000,0	
3066	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,117	216 599,0	25 342,08	
3067	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	167	392,0	65 464,0	Казахстан
3068	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	33,4	591,0	19 739,4	
3069	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	33,4	4 014,0	134 067,6	Казахстан
3070	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	16,6	7 061,0	117 212,6	
3071	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	16,932	2 210,0	37 419,72	Казахстан
3072	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3073	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3074	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3075	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3076	28	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,144	5 003,0	720,43	Казахстан
3077	29	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,144	5 039,0	725,62	Казахстан
3078	30	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,216	5 112,0	1 104,19	Казахстан
3079	31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,936	3 233,0	3 026,09	Казахстан
3080	32	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	0,0792	36,0	2,85	Казахстан
3081	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3082	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3083	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3084	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3085	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3086	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3087	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3088	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3089	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				794 196,42	
Локальная смета №2-1-113. Монтажные работы/Остановка №1230								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3090	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21,3	420,0	8 946,0	
3091	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	21,3	67,0	1 427,1	
3092	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,1	4 389,0	31 161,9	Казахстан
3093	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	118,6	792,0	93 931,2	
3094	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4744	39 546,0	18 760,62	Казахстан
3095	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	118,6	25,0	2 965,0	
3096	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	118,6	53,0	6 285,8	Казахстан
3097	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3098	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	46	1 100,0	50 600,0	
3099	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,076	216 599,0	16 461,52	
3100	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	122	392,0	47 824,0	Казахстан
3101	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	29	591,0	17 139,0	
3102	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	29	4 014,0	116 406,0	Казахстан
3103	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	17	7 061,0	120 037,0	
3104	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	17,34	2 210,0	38 321,4	Казахстан
3105	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3106	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3107	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3108	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3109	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3110	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3111	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3112	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3113	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3114	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3115	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3116	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3117	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				684 445,11	
			Локальная смета №2-1-114. Монтажные работы/Остановка №1274,1021					
3118	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	99,6	420,0	41 832,0	
3119	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	99,6	67,0	6 673,2	
3120	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	33,2	4 389,0	145 714,8	Казахстан
3121	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	544	792,0	430 848,0	
3122	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,174	39 546,0	85 973,0	Казахстан
3123	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	544	25,0	13 600,0	
3124	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	544	53,0	28 832,0	Казахстан
3125	8	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	83	1 100,0	91 300,0	
3126	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,486	216 599,0	105 267,11	
3127	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	569	392,0	223 048,0	Казахстан
3128	11	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	77	591,0	45 507,0	
3129	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	77	4 014,0	309 078,0	Казахстан
3130	13	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	6	7 061,0	42 366,0	
3131	14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	6,12	2 210,0	13 525,2	Казахстан
3132	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3133	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3134	18	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3135	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3136	42	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3137	45	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
3138	46	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
3139	47	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
3140	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
3141	49	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
3142	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
3143	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3144	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 799 984,87	
			Локальная смета №2-1-115. Монтажные работы/Остановка №1052					
3145	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	21,5	420,0	9 030,0	
3146	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	21,6	67,0	1 447,2	
3147	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	7,2	4 389,0	31 600,8	Казахстан
3148	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	119,7	792,0	94 802,4	
3149	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4788	39 546,0	18 934,62	Казахстан
3150	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	119,7	25,0	2 992,5	
3151	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	119,7	53,0	6 344,1	Казахстан
3152	8	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	21,5	1 100,0	23 650,0	
3153	9	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1015	216 599,0	21 984,8	
3154	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	123	392,0	48 216,0	Казахстан
3155	11	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	21,5	591,0	12 706,5	
3156	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21,5	4 014,0	86 301,0	Казахстан
3157	14	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3158	15	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3159	16	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3160	18	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3161	40	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3162	43	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
3163	44	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
3164	45	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
3165	46	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
3166	47	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
3167	48	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
3168	49	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3169	50	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				463 649,2	
			Локальная смета №2-1-116. Монтажные работы/Остановка №1249					
3170	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	35,4	420,0	14 868,0	
3171	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	35,4	67,0	2 371,8	
3172	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	11,8	4 389,0	51 790,2	Казахстан
3173	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	196,7	792,0	155 786,4	
3174	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,7868	39 546,0	31 114,79	Казахстан
3175	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	196,7	25,0	4 917,5	
3176	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	196,7	53,0	10 425,1	Казахстан
3177	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3178	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5,7	1 100,0	6 270,0	
3179	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1015	216 599,0	21 984,8	
3180	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	194,3	392,0	76 165,6	Казахстан
3181	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	5,7	591,0	3 368,7	
3182	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	5,7	4 014,0	22 879,8	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3183	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3184	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3185	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3186	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3187	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3188	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3189	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3190	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3191	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3192	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3193	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3194	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3195	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				510 979,26	
Локальная смета №2-1-117. Монтажные работы/Остановка №1252								
3196	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	36,6	420,0	15 372,0	
3197	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	36,4	67,0	2 438,8	
3198	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,2	4 389,0	53 545,8	Казахстан
3199	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	203,3	792,0	161 013,6	
3200	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,814	39 546,0	32 190,44	Казахстан
3201	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	203,3	25,0	5 082,5	
3202	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	203,3	53,0	10 774,9	Казахстан
3203	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3204	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	1 100,0	44 000,0	
3205	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,166	216 599,0	35 955,43	
3206	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	206	392,0	80 752,0	Казахстан
3207	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	40	591,0	23 640,0	
3208	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40	4 014,0	160 560,0	Казахстан
3209	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3210	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3211	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3212	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3213	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
3214	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3215	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3216	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3217	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3218	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3219	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3220	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3221	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				744 646,04	
Локальная смета №2-1-118. Монтажные работы/Остановка №1272								
3222	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	30,8	420,0	12 936,0	
3223	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	30,8	67,0	2 063,6	
3224	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,3	4 389,0	45 206,7	Казахстан
3225	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	171	792,0	135 432,0	
3226	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,984	39 546,0	38 913,26	Казахстан
3227	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	171	25,0	4 275,0	
3228	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	171	53,0	9 063,0	Казахстан
3229	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3230	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 100,0	33 000,0	
3231	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,144	216 599,0	31 190,26	
3232	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	174	392,0	68 208,0	Казахстан
3233	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30	591,0	17 730,0	
3234	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30	4 014,0	120 420,0	Казахстан
3235	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	30	7 061,0	211 830,0	
3236	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,6	2 210,0	67 626,0	Казахстан
3237	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3238	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3239	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3240	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3241	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3242	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3243	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3244	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3245	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3246	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3247	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3248	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				901 788,39	
			Локальная смета №2-1-119. Монтажные работы/Остановка №1273,1279					
3249	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	119	420,0	49 980,0	
3250	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	119,1	67,0	7 979,7	
3251	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	39,7	4 389,0	174 243,3	Казахстан
3252	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	601	792,0	475 992,0	
3253	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,22	39 546,0	127 338,12	Казахстан
3254	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	601	25,0	15 025,0	
3255	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	601	53,0	31 853,0	Казахстан
3256	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3257	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	81	1 100,0	89 100,0	
3258	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,77	216 599,0	166 781,23	
3259	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	851	392,0	333 592,0	Казахстан
3260	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	41	591,0	24 231,0	
3261	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	41	4 014,0	164 574,0	Казахстан
3262	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	40	7 061,0	282 440,0	
3263	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	40,8	2 210,0	90 168,0	Казахстан
3264	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3265	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3266	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3267	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3268	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
3269	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3270	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3271	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3272	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3273	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3274	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3275	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3276	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				2 226 599,21	
			Локальная смета №2-1-120. Монтажные работы/Остановка №1296,1299					
3277	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	152,6	420,0	64 092,0	
3278	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	152,6	67,0	10 224,2	
3279	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	50,9	4 389,0	223 400,1	Казахстан
3280	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	731	792,0	578 952,0	
3281	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,857	39 546,0	152 528,92	Казахстан
3282	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	731	25,0	18 275,0	
3283	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	731	53,0	38 743,0	Казахстан
3284	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3285	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	99,7	1 100,0	109 670,0	
3286	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,1493	216 599,0	248 937,23	
3287	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	1 249	392,0	489 608,0	Казахстан
3288	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	53,9	591,0	31 854,9	
3289	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	53,9	4 014,0	216 354,6	Казахстан
3290	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	45,8	7 061,0	323 393,8	
3291	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	46,716	2 210,0	103 242,36	Казахстан
3292	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3293	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3294	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3295	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3296	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
3297	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
3298	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
3299	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
3300	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
3301	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
3302	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3303	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				2 817 065,25	
			Локальная смета №2-1-121. Монтажные работы/Остановка №1297,1298					
3304	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	275,4	420,0	115 668,0	
3305	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	275,4	67,0	18 451,8	
3306	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	91,8	4 389,0	402 910,2	Казахстан
3307	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	1 038	792,0	822 096,0	
3308	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	8,0896	39 546,0	319 911,32	Казахстан
3309	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 038	25,0	25 950,0	
3310	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 038	53,0	55 014,0	Казахстан
3311	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3312	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	440,8	1 100,0	484 880,0	
3313	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	1,5882	216 599,0	344 002,53	
3314	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	2 029	392,0	795 368,0	Казахстан
3315	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	221,6	591,0	130 965,6	
3316	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	221,6	4 014,0	889 502,4	Казахстан
3317	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	219,2	7 061,0	1 547 771,2	
3318	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	223,584	2 210,0	494 120,64	Казахстан
3319	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3320	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3321	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3322	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3323	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
3324	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
3325	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
3326	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
3327	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
3328	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
3329	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3330	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				6 654 400,83	
			Локальная смета №2-1-122. Монтажные работы/Остановка №1323					
3331	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	13	420,0	5 460,0	
3332	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	12,9	67,0	864,3	
3333	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	4,3	4 389,0	18 872,7	Казахстан
3334	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	72	792,0	57 024,0	
3335	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,288	39 546,0	11 389,25	Казахстан
3336	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	72	25,0	1 800,0	
3337	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	72	53,0	3 816,0	Казахстан
3338	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3339	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	24	1 100,0	26 400,0	
3340	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,051	216 599,0	11 046,55	
3341	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	75	392,0	29 400,0	Казахстан
3342	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	2	591,0	1 182,0	
3343	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2	4 014,0	8 028,0	Казахстан
3344	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	22	7 061,0	155 342,0	
3345	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	22,44	2 210,0	49 592,4	Казахстан
3346	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3347	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3348	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3349	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3350	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
3351	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
3352	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
3353	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
3354	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
3355	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
3356	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3357	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				484 111,77	
			Локальная смета №2-1-123. Монтажные работы/Остановка №1327,1589					
3358	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	35,1	420,0	14 742,0	
3359	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	35,1	67,0	2 351,7	
3360	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	11,7	4 389,0	51 351,3	Казахстан
3361	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	173,2	792,0	137 174,4	
3362	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,865	39 546,0	34 207,29	Казахстан
3363	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	173,2	25,0	4 330,0	
3364	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	173,2	53,0	9 179,6	Казахстан
3365	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3366	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	51,4	1 100,0	56 540,0	
3367	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,1726	216 599,0	37 384,99	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3368	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	224	392,0	87 808,0	Казахстан
3369	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	31,4	591,0	18 557,4	
3370	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	31,4	4 014,0	126 039,6	Казахстан
3371	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	20	7 061,0	141 220,0	
3372	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,4	2 210,0	45 084,0	Казахстан
3373	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3374	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3375	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3376	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3377	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	10	2 571,0	25 710,0	Казахстан
3378	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3379	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3380	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3381	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3382	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3383	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3384	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3385	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				999 469,42	
Локальная смета №2-1-124. Монтажные работы/Остановка №1374,1478								
3386	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	78,4	420,0	32 928,0	
3387	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	78,4	67,0	5 252,8	
3388	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,1	4 389,0	114 552,9	Казахстан
3389	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	327,5	792,0	259 380,0	
3390	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,1516	39 546,0	85 087,17	Казахстан
3391	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	327,5	25,0	8 187,5	
3392	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	327,5	53,0	17 357,5	Казахстан
3393	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3394	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	54	1 100,0	59 400,0	
3395	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,497	216 599,0	107 649,7	
3396	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	551	392,0	215 992,0	Казахстан
3397	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	54	591,0	31 914,0	
3398	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	54	4 014,0	216 756,0	Казахстан
3399	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	54	7 061,0	381 294,0	
3400	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	55,08	2 210,0	121 726,8	Казахстан
3401	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3402	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3403	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3404	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3405	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3406	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3407	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3408	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3409	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3410	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3411	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3412	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 865 267,51	
Локальная смета №2-1-125. Монтажные работы/Остановка №1382								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3413	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	47,3	420,0	19 866,0	
3414	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	47,4	67,0	3 175,8	
3415	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	15,8	4 389,0	69 346,2	Казахстан
3416	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	263	792,0	208 296,0	
3417	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,052	39 546,0	41 602,39	Казахстан
3418	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	263	25,0	6 575,0	
3419	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	263	53,0	13 939,0	Казахстан
3420	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3421	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	11,8	1 100,0	12 980,0	
3422	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2542	216 599,0	55 059,47	
3423	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	266	392,0	104 272,0	Казахстан
3424	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	11,8	591,0	6 973,8	
3425	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	11,8	4 014,0	47 365,2	Казахстан
3426	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3427	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3428	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3429	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3430	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3431	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
3432	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
3433	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
3434	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
3435	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
3436	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
3437	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3438	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				698 487,43	
			Локальная смета №2-1-126. Монтажные работы/Остановка №1384					
3439	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	51,7	420,0	21 714,0	
3440	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	51,7	67,0	3 463,9	
3441	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	17,2	4 389,0	75 490,8	Казахстан
3442	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	288	792,0	228 096,0	
3443	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,15	39 546,0	45 477,9	Казахстан
3444	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	288	25,0	7 200,0	
3445	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	288	53,0	15 264,0	Казахстан
3446	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3447	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	12,4	1 100,0	13 640,0	
3448	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,2776	216 599,0	60 127,88	
3449	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	290	392,0	113 680,0	Казахстан
3450	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	12,4	591,0	7 328,4	
3451	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12,4	4 014,0	49 773,6	Казахстан
3452	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3453	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3454	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3455	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3456	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3457	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
3458	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
3459	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
3460	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
3461	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3462	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3463	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3464	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				750 293,05	
			Локальная смета №2-1-127. Монтажные работы/Остановка №1404					
3465	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	5,9	420,0	2 478,0	
3466	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,9	67,0	395,3	
3467	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2	4 389,0	8 778,0	Казахстан
3468	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	32,7	792,0	25 898,4	
3469	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,1308	39 546,0	5 172,62	Казахстан
3470	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	32,7	25,0	817,5	
3471	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	32,7	53,0	1 733,1	Казахстан
3472	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3473	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	9	1 100,0	9 900,0	
3474	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,027	216 599,0	5 848,17	
3475	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	36	392,0	14 112,0	Казахстан
3476	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	9	591,0	5 319,0	
3477	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	9	4 014,0	36 126,0	Казахстан
3478	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3479	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3480	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3481	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3482	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3483	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3484	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3485	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3486	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3487	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3488	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3489	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3490	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				225 614,66	
			Локальная смета №2-1-128. Монтажные работы/Остановка №1418,1419					
3491	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	77,6	420,0	32 592,0	
3492	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	77,6	67,0	5 199,2	
3493	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,9	4 389,0	113 675,1	Казахстан
3494	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	295	792,0	233 640,0	
3495	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,2672	39 546,0	89 658,69	Казахстан
3496	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	295	25,0	7 375,0	
3497	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	295	53,0	15 635,0	Казахстан
3498	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3499	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	57,6	1 100,0	63 360,0	
3500	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,5164	216 599,0	111 851,72	
3501	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	574	392,0	225 008,0	Казахстан
3502	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	30,6	591,0	18 084,6	
3503	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30,6	4 014,0	122 828,4	Казахстан
3504	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3505	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3506	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3507	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3508	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
3509	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
3510	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
3511	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
3512	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
3513	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
3514	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3515	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 246 696,85	
			Локальная смета №2-1-129. Монтажные работы/Остановка №1476					
3516	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	66,8	420,0	28 056,0	
3517	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	66,8	67,0	4 475,6	
3518	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	22,3	4 389,0	97 874,7	Казахстан
3519	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	371	792,0	293 832,0	
3520	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,484	39 546,0	58 686,26	Казахстан
3521	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	371	25,0	9 275,0	
3522	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	371	53,0	19 663,0	Казахстан
3523	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3524	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	83	1 100,0	91 300,0	
3525	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,291	216 599,0	63 030,31	
3526	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	374	392,0	146 608,0	Казахстан
3527	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	67	591,0	39 597,0	
3528	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	67	4 014,0	268 938,0	Казахстан
3529	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	16	7 061,0	112 976,0	
3530	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	16,32	2 210,0	36 067,2	Казахстан
3531	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3532	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3533	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3534	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3535	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 571,0	41 136,0	Казахстан
3536	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
3537	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
3538	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
3539	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
3540	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
3541	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
3542	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3543	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 415 409,64	
			Локальная смета №2-1-130. Монтажные работы/Остановка №1479					
3544	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	109,7	420,0	46 074,0	
3545	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	109,8	67,0	7 356,6	
3546	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	36,6	4 389,0	160 637,4	Казахстан
3547	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	609,7	792,0	482 882,4	
3548	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,439	39 546,0	96 452,69	Казахстан
3549	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	609,7	25,0	15 242,5	
3550	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	609,7	53,0	32 314,1	Казахстан
3551	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3552	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	1 100,0	44 000,0	
3553	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,572	216 599,0	123 894,63	
3554	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	612	392,0	239 904,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3555	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	20	591,0	11 820,0	
3556	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20	4 014,0	80 280,0	Казахстан
3557	14	6301-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	20	7 061,0	141 220,0	
3558	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,4	2 210,0	45 084,0	Казахстан
3559	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3560	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3561	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3562	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3563	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3564	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3565	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3566	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3567	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3568	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3569	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3570	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 631 056,89	
			Локальная смета №2-1-131. Монтажные работы/Остановка №1508,1818					
3571	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	62,9	420,0	26 418,0	
3572	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	62,9	67,0	4 214,3	
3573	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21	4 389,0	92 169,0	Казахстан
3574	4	6401-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	294,4	792,0	233 164,8	
3575	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,6188	39 546,0	64 017,06	Казахстан
3576	6	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	294,4	25,0	7 360,0	
3577	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	294,4	53,0	15 603,2	Казахстан
3578	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3579	9	6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	32,8	1 100,0	36 080,0	
3580	10	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	0,3792	216 599,0	82 134,34	
3581	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	412	392,0	161 504,0	Казахстан
3582	12	6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	32,8	591,0	19 384,8	
3583	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	32,8	4 014,0	131 659,2	Казахстан
3584	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3585	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3586	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3587	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3588	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
3589	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3590	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3591	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3592	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3593	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3594	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3595	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3596	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 096 923,84	
			Локальная смета №2-1-132. Монтажные работы/Остановка №1576					
3597	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,2	4 389,0	75 490,8	Казахстан
3598	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,1472	39 546,0	45 367,17	Казахстан
3599	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	286,8	53,0	15 200,4	Казахстан
3600	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3601	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	390	392,0	152 880,0	Казахстан
3602	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	66	4 014,0	264 924,0	Казахстан
3603	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3604	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3605	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3606	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3607	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3608	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3609	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3610	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3611	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3612	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3613	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3614	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3615	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				662 898,94	
			Локальная смета №2-1-133. Монтажные работы/Остановка №1573,1574					
3616	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,7	4 389,0	46 962,3	Казахстан
3617	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,8916	39 546,0	35 259,21	Казахстан
3618	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	133,2	53,0	7 059,6	Казахстан
3619	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3620	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	228	392,0	89 376,0	Казахстан
3621	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	19,8	4 014,0	79 477,2	Казахстан
3622	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	12,852	2 210,0	28 402,92	Казахстан
3623	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3624	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3625	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3626	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3627	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3628	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3629	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3630	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3631	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3632	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3633	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3634	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				494 326,37	
			Локальная смета №2-1-134. Монтажные работы/Остановка №1575					
3635	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	13,6	4 389,0	59 690,4	Казахстан
3636	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,9064	39 546,0	35 844,49	Казахстан
3637	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	226,6	53,0	12 009,8	Казахстан
3638	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3639	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	230	392,0	90 160,0	Казахстан
3640	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	7,4	4 014,0	29 703,6	Казахстан
3641	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3642	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3643	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3644	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3645	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3646	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3647	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3648	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3649	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3650	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3651	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3652	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				366 358,14	
			Локальная смета №2-1-135. Монтажные работы/Остановка №1579					
3653	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	33,8	4 389,0	148 348,2	Казахстан
3654	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,2524	39 546,0	89 073,41	Казахстан
3655	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	563,1	53,0	29 844,3	Казахстан
3656	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3657	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	566	392,0	221 872,0	Казахстан
3658	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20	4 014,0	80 280,0	Казахстан
3659	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3660	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3661	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3662	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3663	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3664	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3665	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3666	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3667	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3668	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3669	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3670	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3671	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				678 454,48	
			Локальная смета №2-1-136. Монтажные работы/Остановка №1580,1581					
3672	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,5	4 389,0	85 585,5	Казахстан
3673	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,7394	39 546,0	68 786,31	Казахстан
3674	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	222,2	53,0	11 776,6	Казахстан
3675	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3676	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	435	392,0	170 520,0	Казахстан
3677	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	13	4 014,0	52 182,0	Казахстан
3678	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3679	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3680	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3681	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3682	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3683	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3684	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3685	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3686	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3687	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3688	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3689	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3690	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				601 781,55	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-1-137. Монтажные работы/Остановка №1582					
3691	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,6	4 389,0	28 967,4	Казахстан
3692	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,44	39 546,0	17 400,24	Казахстан
3693	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	110	53,0	5 830,0	Казахстан
3694	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3695	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	113	392,0	44 296,0	Казахстан
3696	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20,9	4 014,0	83 892,6	Казахстан
3697	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3698	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3699	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3700	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3701	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3702	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3703	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3704	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3705	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3706	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3707	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3708	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3709	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				294 564,81	
			Локальная смета №2-1-138. Монтажные работы/Остановка №1583,1584					
3710	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,1	4 389,0	110 163,9	Казахстан
3711	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,2	39 546,0	87 001,2	Казахстан
3712	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	286,4	53,0	15 179,2	Казахстан
3713	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3714	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	556	392,0	217 952,0	Казахстан
3715	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	23,9	4 014,0	95 934,6	Казахстан
3716	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3717	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3718	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3719	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3720	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3721	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3722	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3723	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3724	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3725	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3726	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3727	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				734 020,04	
			Локальная смета №2-1-139. Монтажные работы/Остановка №1586,1886					
3728	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	44,9	4 389,0	197 066,1	Казахстан
3729	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,92	39 546,0	155 020,32	Казахстан
3730	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	518	53,0	27 454,0	Казахстан
3731	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3732	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	986	392,0	386 512,0	Казахстан
3733	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28	4 014,0	112 392,0	Казахстан
3734	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3735	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3736	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3737	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3738	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3739	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3740	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3741	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3742	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3743	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3744	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3745	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3746	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 096 517,56	
			Локальная смета №2-1-140. Монтажные работы/Остановка №1587,1588					
3747	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	37,1	4 389,0	162 831,9	Казахстан
3748	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,141	39 546,0	124 213,99	Казахстан
3749	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	453	53,0	24 009,0	Казахстан
3750	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3751	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	791	392,0	310 072,0	Казахстан
3752	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	19,2	4 014,0	77 068,8	Казахстан
3753	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	71,4	2 210,0	157 794,0	Казахстан
3754	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3755	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3756	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3757	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3758	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3759	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3760	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3761	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
3762	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3763	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3764	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3765	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3766	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 068 920,83	
			Локальная смета №2-1-141. Монтажные работы/Остановка №1590,1591					
3767	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,3	4 389,0	49 595,7	Казахстан
3768	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,928	39 546,0	36 698,69	Казахстан
3769	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	145	53,0	7 685,0	Казахстан
3770	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3771	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	791	392,0	310 072,0	Казахстан
3772	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	77	4 014,0	309 078,0	Казахстан
3773	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3774	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3775	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3776	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3777	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3778	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
3779	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
3780	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3781	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
3782	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
3783	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
3784	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
3785	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				931 202,53	
			Локальная смета №2-1-142. Монтажные работы/Остановка №1593					
3786	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,7	4 389,0	64 518,3	Казахстан
3787	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,978	39 546,0	38 675,99	Казахстан
3788	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	244,5	53,0	12 958,5	Казахстан
3789	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3790	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	248	392,0	97 216,0	Казахстан
3791	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	122,5	4 014,0	491 715,0	Казахстан
3792	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	15,3	2 210,0	33 813,0	Казахстан
3793	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3794	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3795	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3796	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3797	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3798	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3799	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3800	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3801	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3802	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3803	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3804	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3805	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				853 075,36	
			Локальная смета №2-1-143. Монтажные работы/Остановка №1594					
3806	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10,3	4 389,0	45 206,7	Казахстан
3807	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,684	39 546,0	27 049,46	Казахстан
3808	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	171	53,0	9 063,0	Казахстан
3809	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3810	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	174	392,0	68 208,0	Казахстан
3811	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	17,2	4 014,0	69 040,8	Казахстан
3812	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	16,32	2 210,0	36 067,2	Казахстан
3813	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3814	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3815	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3816	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3817	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3818	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3819	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3820	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3821	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3822	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3823	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3824	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				358 529,73	
			Локальная смета №2-1-144. Монтажные работы/Остановка №1634					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3825	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	16,5	4 389,0	72 418,5	Казахстан
3826	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,1024	39 546,0	43 595,51	Казахстан
3827	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	276,5	53,0	14 654,5	Казахстан
3828	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3829	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	279	392,0	109 368,0	Казахстан
3830	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	20	4 014,0	80 280,0	Казахстан
3831	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,4	2 210,0	45 084,0	Казахстан
3832	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3833	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3834	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3835	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3836	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3837	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3838	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3839	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3840	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3841	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3842	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3843	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				469 295,08	
			Локальная смета №2-1-145. Монтажные работы/Остановка №1608					
3844	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	32,1	4 389,0	140 886,9	Казахстан
3845	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,1428	39 546,0	84 739,17	Казахстан
3846	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	535,7	53,0	28 392,1	Казахстан
3847	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3848	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	539	392,0	211 288,0	Казахстан
3849	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	72,8	4 014,0	292 219,2	Казахстан
3850	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	13,056	2 210,0	28 853,76	Казахстан
3851	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3852	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3853	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3854	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3855	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	12	2 571,0	30 852,0	Казахстан
3856	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3857	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3858	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3859	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3860	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3861	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3862	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3863	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				921 125,7	
			Локальная смета №2-1-146. Монтажные работы/Остановка №1640					
3864	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	41	4 389,0	179 949,0	Казахстан
3865	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,7328	39 546,0	108 071,31	Казахстан
3866	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	683,2	53,0	36 209,6	Казахстан
3867	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3868	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	686	392,0	268 912,0	Казахстан
3869	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40,6	4 014,0	162 968,4	Казахстан
3870	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3871	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3872	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3873	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3874	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3875	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3876	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3877	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3878	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3879	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3880	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3881	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3882	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				870 288,88	
			Локальная смета №2-1-147. Монтажные работы/Остановка №1685					
3883	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,9	4 389,0	87 341,1	Казахстан
3884	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,324	39 546,0	52 358,9	Казахстан
3885	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	331	53,0	17 543,0	Казахстан
3886	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3887	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	334	392,0	130 928,0	Казахстан
3888	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	64,4	4 014,0	258 501,6	Казахстан
3889	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	28,662	2 210,0	63 343,02	Казахстан
3890	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3891	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3892	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3893	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3894	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	18	2 571,0	46 278,0	Казахстан
3895	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3896	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3897	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3898	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3899	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3900	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3901	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3902	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				760 188,19	
			Локальная смета №2-1-148. Монтажные работы/Остановка №1726					
3903	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	25,8	4 389,0	113 236,2	Казахстан
3904	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,722	39 546,0	68 098,21	Казахстан
3905	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	430,5	53,0	22 816,5	Казахстан
3906	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
3907	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	434	392,0	170 128,0	Казахстан
3908	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	11	4 014,0	44 154,0	Казахстан
3909	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3910	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3911	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3912	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3913	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3914	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3915	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3916	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3917	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3918	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3919	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3920	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3921	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				527 469,48	
Локальная смета №2-1-149. Монтажные работы/Остановка №1727								
3922	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	34,9	4 389,0	153 176,1	Казахстан
3923	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,3276	39 546,0	92 047,27	Казахстан
3924	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	581,9	53,0	30 840,7	Казахстан
3925	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	585	392,0	229 320,0	Казахстан
3926	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	39,8	4 014,0	159 757,2	Казахстан
3927	14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	14,28	2 210,0	31 558,8	Казахстан
3928	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3929	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3930	18	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3931	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3932	42	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3933	45	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3934	46	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3935	47	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3936	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3937	49	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3938	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3939	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3940	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				807 481,35	
Локальная смета №2-1-150. Монтажные работы/Остановка №1738								
3941	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,7	4 389,0	29 406,3	Казахстан
3942	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4452	39 546,0	17 605,88	Казахстан
3943	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	111,3	53,0	5 898,9	Казахстан
3944	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	114	392,0	44 688,0	Казахстан
3945	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	3,8	4 014,0	15 253,2	Казахстан
3946	14	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3947	15	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3948	16	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3949	18	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3950	40	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3951	43	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3952	44	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3953	45	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3954	46	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3955	47	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3956	48	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3957	49	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3958	50	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				218 491,56	
Локальная смета №2-1-151. Монтажные работы/Остановка №1747								

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3959	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,3	4 389,0	106 652,7	Казахстан
3960	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,405	39 546,0	16 016,13	Казахстан
3961	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	405	53,0	21 465,0	Казахстан
3962	10	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	408	392,0	159 936,0	Казахстан
3963	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	4 014,0	72 252,0	Казахстан
3964	14	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	45,9	2 210,0	101 439,0	Казахстан
3965	16	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
3966	17	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
3967	18	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
3968	20	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
3969	42	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
3970	45	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3971	46	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3972	47	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3973	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3974	49	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3975	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3976	51	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3977	52	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				583 400,11	
			Локальная смета №2-1-152. Монтажные работы/Остановка №1754,1856					
3978	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21,1	4 389,0	92 607,9	Казахстан
3979	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,636	39 546,0	64 697,26	Казахстан
3980	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	295,2	53,0	15 645,6	Казахстан
3981	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
3982	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	466	392,0	182 672,0	Казахстан
3983	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	39,4	4 014,0	158 151,6	Казахстан
3984	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	9,792	2 210,0	21 640,32	Казахстан
3985	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
3986	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
3987	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
3988	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
3989	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
3990	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
3991	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
3992	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
3993	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
3994	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
3995	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
3996	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
3997	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				718 432,54	
			Локальная смета №2-1-153. Монтажные работы/Остановка №1757					
3998	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,9	4 389,0	87 341,1	Казахстан
3999	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,328	39 546,0	52 517,09	Казахстан
4000	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	331,4	53,0	17 564,2	Казахстан
4001	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4002	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	334	392,0	130 928,0	Казахстан
4003	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	11,2	4 014,0	44 956,8	Казахстан
4004	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4005	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4006	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4007	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4008	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
4009	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
4010	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
4011	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
4012	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
4013	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
4014	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
4015	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4016	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				442 343,76	
			Локальная смета №2-1-154. Монтажные работы/Остановка №1770,1892					
4017	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	24,8	4 389,0	108 847,2	Казахстан
4018	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,845	39 546,0	72 962,37	Казахстан
4019	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	366	53,0	19 398,0	Казахстан
4020	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
4021	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	466	392,0	182 672,0	Казахстан
4022	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	23	4 014,0	92 322,0	Казахстан
4023	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
4024	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
4025	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
4026	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
4027	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
4028	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	37,08	495,0	18 354,6	
4029	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	9,6	24 018,0	230 572,8	
4030	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	35,64	67,0	2 387,88	
4031	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,24	33 514,0	8 043,36	
4032	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	1,92	58 916,0	113 118,72	
4033	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	6	3 941,0	23 646,0	
4034	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	12	324,0	3 888,0	
4035	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	12	1 721,0	20 652,0	Казахстан
			ИТОГО				1 044 827,51	
			Локальная смета №2-1-155. Монтажные работы/Остановка №1771					
4036	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	6,5	4 389,0	28 528,5	Казахстан
4037	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4308	39 546,0	17 036,42	Казахстан
4038	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	107,7	53,0	5 708,1	Казахстан
4039	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4040	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	107,8	392,0	42 257,6	Казахстан
4041	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27,4	4 014,0	109 983,6	Казахстан
4042	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	27,948	2 210,0	61 765,08	Казахстан
4043	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4044	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4045	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4046	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4047	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
4048	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
4049	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4050	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4051	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4052	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4053	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4054	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				369 173,87	
			Локальная смета №2-1-156. Монтажные работы/Остановка №1845					
4055	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12	4 389,0	52 668,0	Казахстан
4056	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,7992	39 546,0	31 605,16	Казахстан
4057	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	199,8	53,0	10 589,4	Казахстан
4058	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4059	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	203	392,0	79 576,0	Казахстан
4060	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	25,8	4 014,0	103 561,2	Казахстан
4061	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	26,316	2 210,0	58 158,36	Казахстан
4062	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4063	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4064	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4065	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4066	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4067	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4068	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4069	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4070	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4071	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4072	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4073	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				440 052,69	
			Локальная смета №2-1-157. Монтажные работы/Остановка №1846					
4074	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21,5	4 389,0	94 363,5	Казахстан
4075	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,432	39 546,0	56 629,87	Казахстан
4076	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	358	53,0	18 974,0	Казахстан
4077	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4078	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	360	392,0	141 120,0	Казахстан
4079	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	22	4 014,0	88 308,0	Казахстан
4080	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4081	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4082	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4083	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4084	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
4085	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4086	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4087	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4088	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4089	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4090	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4091	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4092	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				513 573,94	
			Локальная смета №2-1-158. Монтажные работы/Остановка №1847					
4093	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,2	4 389,0	35 989,8	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4094	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5444	39 546,0	21 528,84	Казахстан
4095	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	136,1	53,0	7 213,3	Казахстан
4096	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4097	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	139	392,0	54 488,0	Казахстан
4098	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	81	4 014,0	325 134,0	Казахстан
4099	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	82,62	2 210,0	182 590,2	Казахстан
4100	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4101	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4102	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4103	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4104	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4105	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4106	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4107	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4108	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4109	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4110	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4111	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				730 838,71	
			Локальная смета №2-1-159. Монтажные работы/Остановка №1848,1849					
4112	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	53,6	4 389,0	235 250,4	Казахстан
4113	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,9524	39 546,0	156 301,61	Казахстан
4114	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	799,6	53,0	42 378,8	Казахстан
4115	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
4116	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	995	392,0	390 040,0	Казахстан
4117	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	56	4 014,0	224 784,0	Казахстан
4118	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	14,28	2 210,0	31 558,8	Казахстан
4119	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
4120	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
4121	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
4122	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
4123	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
4124	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
4125	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
4126	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
4127	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
4128	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
4129	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
4130	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
4131	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				1 298 386,75	
			Локальная смета №2-1-160. Монтажные работы/Остановка №1850					
4132	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,7	4 389,0	64 518,3	Казахстан
4133	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,9816	39 546,0	38 818,35	Казахстан
4134	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	245,4	53,0	13 006,2	Казахстан
4135	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4136	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	249	392,0	97 608,0	Казахстан
4137	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28,1	4 014,0	112 793,4	Казахстан
4138	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	20,094	2 210,0	44 407,74	Казахстан
4139	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4141	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4142	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4143	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4144	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4145	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4146	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4147	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4148	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4149	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4150	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				475 046,56	
			Локальная смета №2-1-161. Монтажные работы/Остановка №1851					
4151	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,4	4 389,0	28 089,6	Казахстан
4152	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4256	39 546,0	16 830,78	Казахстан
4153	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	106,4	53,0	5 639,2	Казахстан
4154	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4155	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	110	392,0	43 120,0	Казахстан
4156	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	65	4 014,0	260 910,0	Казахстан
4157	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4158	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4159	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4160	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4161	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
4162	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4163	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4164	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4165	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4166	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4167	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4168	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4169	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				468 768,15	
			Локальная смета №2-1-162. Монтажные работы/Остановка №1810					
4170	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,5	4 389,0	6 583,5	Казахстан
4171	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,1024	39 546,0	4 049,51	Казахстан
4172	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	25,6	53,0	1 356,8	Казахстан
4173	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4174	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	29	392,0	11 368,0	Казахстан
4175	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	3,6	4 014,0	14 450,4	Казахстан
4176	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4177	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4178	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4179	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4180	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4181	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4182	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4183	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4184	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4185	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4186	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4187	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				141 702,78	
			Локальная смета №2-1-163. Монтажные работы/Остановка №1816,1896					
4188	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,5	4 389,0	32 917,5	Казахстан
4189	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,6376	39 546,0	25 214,53	Казахстан
4190	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	89,4	53,0	4 738,2	Казахстан
4191	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
4192	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	166	392,0	65 072,0	Казахстан
4193	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	4 014,0	72 252,0	Казахстан
4194	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
4195	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
4196	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
4197	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
4198	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2 571,0	10 284,0	Казахстан
4199	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
4200	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
4201	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
4202	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
4203	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
4204	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
4205	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
4206	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				418 267,37	
			Локальная смета №2-1-164. Монтажные работы/Остановка №1830					
4207	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	28,8	4 389,0	126 403,2	Казахстан
4208	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,924	39 546,0	76 086,5	Казахстан
4209	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	480,6	53,0	25 471,8	Казахстан
4210	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4211	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	484	392,0	189 728,0	Казахстан
4212	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	35	4 014,0	140 490,0	Казахстан
4213	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4214	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4215	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4216	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4217	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
4218	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4219	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4220	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4221	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4222	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4223	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4224	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4225	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				682 642,07	
			Локальная смета №2-1-165. Монтажные работы/Остановка №1836					
4226	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,1	4 389,0	26 772,9	Казахстан
4227	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,4096	39 546,0	16 198,04	Казахстан
4228	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	102,4	53,0	5 427,2	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4229	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4230	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	109	392,0	42 728,0	Казахстан
4231	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	7	4 014,0	28 098,0	Казахстан
4232	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4233	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4234	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4235	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4236	30	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	20	1 018,0	20 360,0	Казахстан
4237	33	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4238	34	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4239	35	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4240	36	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4241	37	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4242	38	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4243	39	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4244	40	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				243 478,71	
			Локальная смета №2-1-166. Монтажные работы/Остановка №1744,1801					
4245	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	19,9	4 389,0	87 341,1	Казахстан
4246	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,3248	39 546,0	52 390,54	Казахстан
4247	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	331,2	53,0	17 553,6	Казахстан
4248	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
4249	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	338	392,0	132 496,0	Казахстан
4250	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	64	4 014,0	256 896,0	Казахстан
4251	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	65,28	2 210,0	144 268,8	Казахстан
4252	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
4253	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
4254	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
4255	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
4256	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	6,18	495,0	3 059,1	
4257	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	1,6	24 018,0	38 428,8	
4258	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	5,94	67,0	397,98	
4259	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,04	33 514,0	1 340,56	
4260	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,32	58 916,0	18 853,12	
4261	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1	3 941,0	3 941,0	
4262	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
4263	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				898 735,18	
			Локальная смета №2-1-167. Монтажные работы/Остановка №1844,1894					
4264	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21,6	4 389,0	94 802,4	Казахстан
4265	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,8076	39 546,0	71 483,35	Казахстан
4266	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	267,4	53,0	14 172,2	Казахстан
4267	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
4268	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	459	392,0	179 928,0	Казахстан
4269	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	29	4 014,0	116 406,0	Казахстан
4270	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	29,58	2 210,0	65 371,8	Казахстан
4271	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
4272	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
4273	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
4274	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4275	24	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
4276	25	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
4277	26	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
4278	27	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
4279	28	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
4280	29	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
4281	30	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
4282	31	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан
			ИТОГО				749 952,89	
			Локальная смета №2-1-168. Монтажные работы/Остановка №1852					
4283	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	17,2	4 389,0	75 490,8	Казахстан
4284	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,146	39 546,0	45 319,72	Казахстан
4285	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	286,5	53,0	15 184,5	Казахстан
4286	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4287	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	290	392,0	113 680,0	Казахстан
4288	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	3,6	4 014,0	14 450,4	Казахстан
4289	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4290	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4291	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4292	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4293	22	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	3,09	495,0	1 529,55	
4294	23	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	0,8	24 018,0	19 214,4	
4295	24	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	2,97	67,0	198,99	
4296	25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,02	33 514,0	670,28	
4297	26	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,16	58 916,0	9 426,56	
4298	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	0,5	3 941,0	1 970,5	
4299	28	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4300	29	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				368 019,99	
			Локальная смета №2-1-169. Монтажные работы/Остановка №1853,1854					
4301	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	34,7	4 389,0	152 298,3	Казахстан
4302	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,964	39 546,0	117 214,34	Казахстан
4303	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	445	53,0	23 585,0	Казахстан
4304	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	2	3 397,29	6 794,58	Казахстан
4305	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	752	392,0	294 784,0	Казахстан
4306	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	26	4 014,0	104 364,0	Казахстан
4307	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	13 292,0	26 584,0	Казахстан
4308	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	2	754,0	1 508,0	Казахстан
4309	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522,0	1 044,0	Казахстан
4310	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP Р П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	2	50 874,0	101 748,0	Казахстан
4311	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
4312	44	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	6,18	495,0	3 059,1	
4313	45	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м^3	1,6	24 018,0	38 428,8	
4314	46	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	5,94	67,0	397,98	
4315	47	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,04	33 514,0	1 340,56	
4316	48	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,32	58 916,0	18 853,12	
4317	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	1	3 941,0	3 941,0	
4318	50	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	2	324,0	648,0	
4319	51	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	2	1 721,0	3 442,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО				915 460,78	
			Локальная смета №2-1-170. Монтажные работы/Остановка №1855					
4320	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	27,7	4 389,0	121 575,3	Казахстан
4321	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,8464	39 546,0	73 017,73	Казахстан
4322	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	461,6	53,0	24 464,8	Казахстан
4323	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4324	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	465	392,0	182 280,0	Казахстан
4325	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42	4 014,0	168 588,0	Казахстан
4326	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	17,34	2 210,0	38 321,4	Казахстан
4327	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4328	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4329	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4330	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4331	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	6	2 571,0	15 426,0	Казахстан
4332	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4333	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4334	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4335	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4336	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4337	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4338	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4339	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				727 567,8	
			Локальная смета №2-1-171. Монтажные работы/Остановка №1888					
4340	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,6	4 389,0	33 356,4	Казахстан
4341	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,5052	39 546,0	19 978,64	Казахстан
4342	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	126,3	53,0	6 693,9	Казахстан
4343	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4344	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	130	392,0	50 960,0	Казахстан
4345	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	21,7	4 014,0	87 103,8	Казахстан
4346	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	7,14	2 210,0	15 779,4	Казахстан
4347	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4348	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4349	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4350	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R ТХ IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4351	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	2	2 571,0	5 142,0	Казахстан
4352	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4353	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4354	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4355	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4356	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4357	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4358	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4359	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				322 908,71	
			Локальная смета №2-1-172. Монтажные работы/Остановка №1895					
4360	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	44,9	4 389,0	197 066,1	Казахстан
4361	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	2,9948	39 546,0	118 432,36	Казахстан
4362	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	748,7	53,0	39 681,1	Казахстан
4363	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4364	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	751	392,0	294 392,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4365	13	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	88,8	4 014,0	356 443,2	Казахстан
4366	15	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	24,48	2 210,0	54 100,8	Казахстан
4367	17	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4368	18	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4369	19	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4370	21	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4371	43	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	14	2 571,0	35 994,0	Казахстан
4372	46	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3,09	495,0	1 529,55	
4373	47	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	0,8	24 018,0	19 214,4	
4374	48	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,97	67,0	198,99	
4375	49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,02	33 514,0	670,28	
4376	50	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	58 916,0	9 426,56	
4377	51	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,5	3 941,0	1 970,5	
4378	52	6401-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1	324,0	324,0	
4379	53	274-102-0101005 СпрСЦ 03.2025	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	1	1 721,0	1 721,0	Казахстан
			ИТОГО				1 200 004,13	
			Локальная смета №2-1-173. Монтажные работы/Остановка №1898					
4380	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	52	4 389,0	228 228,0	Казахстан
4381	5	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,7328	39 546,0	68 525,31	Казахстан
4382	7	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	433,2	53,0	22 959,6	Казахстан
4383	8	Прайс лист	Блок зажимов наборный БЗН ТС-1504 70мм2 150А	шт	1	3 397,29	3 397,29	Казахстан
4384	11	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	436	392,0	170 912,0	Казахстан
4385	13	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	7,242	2 210,0	16 004,82	Казахстан
4386	15	247-201-0304 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 292,0	13 292,0	Казахстан
4387	16	247-204-2503 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 25 А	шт.	1	754,0	754,0	Казахстан
4388	17	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	Казахстан
4389	19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P II RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 874,0	50 874,0	Казахстан
4390	41	255-101-0104 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	8	2 571,0	20 568,0	Казахстан
			ИТОГО				596 037,02	
			Всего по акту				193 940 091,88	
			ИТОГО по АКТАМ:				**193 940 091,88**	
			В том числе:					
			СМР				**193 940 091,88**	
			Оборудование					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%				12 993 986,16	
			Сметная прибыль 5%				10 346 703,90	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				6 208 022,34	
			Итого по части II в сметных ценах:				**223 488 804,28**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 5,5 %				12 291 884,24	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 16,5 %				36 875 652,71	
			в том числе на I квартал 2026 г., доля - 16,5 %				36 875 652,71	
			в том числе на II квартал 2026 г., доля - 16,5 %				36 875 652,71	
			в том числе на III квартал 2026 г., доля - 16,5 %				36 875 652,71	
			в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 16,5 %				36 875 652,71	
			в том числе на I квартал 2027 г., доля - 12 %				26 818 656,51	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			на III квартал 2025 г., доля - 5,5 %, к - 1,0587				13 013 417,84	
			на IV квартал 2025 г., доля - 16,5 %, к - 1,079				39 788 829,27	
			на I квартал 2026 г., доля - 16,5 %, к - 1,0992				40 533 717,45	
			на II квартал 2026 г., доля - 16,5 %, к - 1,1198				41 293 355,90	
			на III квартал 2026 г., доля - 16,5 %, к - 1,1407				42 064 057,04	
			на IV квартал 2026 г., доля - 16,5 %, к - 1,162				42 849 508,44	
			на I квартал 2027 г., доля - 12 %, к - 1,1835				31 739 879,98	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**251 282 765,93**	
			- в том числе на 2025 г.				52 802 247,11	
			- в том числе на 2026 г.				166 740 638,84	
			- в том числе на 2027 г.				31 739 879,98	
			Итого по частям I-III в сметных ценах:				**223 488 804,28**	
			Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:				**251 282 765,93**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ				246 257 110,62	
			Итого налог на добавленную стоимость				**29 550 853,27**	
			ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА				**275 807 963,90**	

М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы", 250940025533** **Диханбаев Е.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

М.П.

Подрядчик: **Вр.и.о директора ТОО "Промстрой-Энерго", 031040000364** **Молдахметов Б.М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Батыс-Алга LTD" **Балгабаев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" **Муханов Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)