Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима сельского округа Иркол"БИН 931240001020
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Каз-Даму"БИН/ИИН 140440007792
Наименование строительства и его адрес: Работа по "Устройство опор освещение улицы Қазакстан в селе Иркол Кармакшинского района Кызылординской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2025 (месяц, год) №1

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
931240001020.	140440007792.	7	21.05.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по "Устройство опор освещение улицы Қазакстан в селе Иркол Кармакшинского района Кызылординской области"	24443189,79	21824276,60							2618913,19	24443189,79
Итого за стройку									2618913,19	24443189,79
В том числе за Август	24443189,79	21824276,60							785673,96	7332956,94
Удержание аванс 30%	7332956,94	6547282,98							1833239,23	17110232,85
Итого	17110232,85	15276993,62								

М.П.

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Иркол"БИН 931240001020
Тулегенов Ж.А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО «Нұр Каз-Даму»
Директор Пазилов С.Т
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "СтройМонтажСервисОрда"
Эксперт Пирулин В.М. № KZ49VJE00084287; № KZ06VJE0008428, № ;KZ06VJE00084285 от 14.12.2023 г.;
(должность, фамилия, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима сельского округа Иркол"БИН 931240001020**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Каз-Даму"БИН/ИИН 140440007792**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работа по "Устройство опор освещение улицы Қазакстан в селе Иркол Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Работа по "Устройство опор освещение улицы Қазакстан в селе Иркол Кармакшинского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **21.05.2025г**

Акт выполненных работ

за **Август 2025** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Оборудование на напряжение до 1000В									
1	1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**30 854,0** **11 206,0**	**2 325,0** **638,0**	**30 854,0** **11 206,0**	**2 325,0** **638,0**	**17 323,0**		**30 854,0**
2	2	247-305-0130 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 11-1Н-М1-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор**	**шт.**	**1**	**607 258,0**		**607 258,0**		**607 258,0**		**607 258,0**
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 127,0** **4 875,0**	**212,0** **64,0**	**5 127,0** **4 875,0**	**212,0** **64,0**	**40,0**		**5 127,0**
4	4	247-301-0342 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**	**1**	**79 615,0**		**79 615,0**		**79 615,0**		**79 615,0**
5	5	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**30 854,0** **11 206,0**	**2 325,0** **638,0**	**30 854,0** **11 206,0**	**2 325,0** **638,0**	**17 323,0**		**30 854,0**
6	6	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Щит управления наружным освещением ЯУО 9601-35-74-УХЛ1**	**шт**	**1**	**177 100,0**		**177 100,0**		**177 100,0**		**177 100,0**
7	7	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	**шт.**	**28**	**14 592,0** **6 925,0**	**3 645,0** **1 164,0**	**408 576,0** **193 900,0**	**102 060,0** **32 592,0**	**112 616,0**		**408 576,0**
8	8	247-103-0308 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный, мощность 120 Вт, IP67**	**шт.**	**28**	**51 327,0**		**1 437 156,0**		**1 437 156,0**		**1 437 156,0**
9	9	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	**шт.**	**1**	**2 450,0** **2 435,0**	**0,0** **0,0**	**2 450,0** **2 435,0**	**0,0** **0,0**	**15,0**		**2 450,0**
10	10	247-202-1311 *РСНБ РК 2022*	**Короока распределительная для силового ооорудования 125 КЦ, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 4хМ25, наружний размер: О80х51 мм, IP65; 500В; сечение кабеля: 2,5 мм2; крышка с полем для надписи**	**шт.**	**1**	**2 539,0**		**2 539,0**		**2 539,0**		**2 539,0**
11	11	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**143**	**1 623,0** **647,0**	**811,0** **238,0**	**232 089,0** **92 521,0**	**115 973,0** **34 034,0**	**23 595,0**		**232 089,0**
12	12	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1**	**109 552,0**		**10 955,0**		**10 955,0**		**10 955,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	243-110-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,01	205 112,0		2 051,0		2 051,0		2 051,0
14	14	243-141-0108 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	км	0,033	75 016,0		2 476,0		2 476,0		2 476,0
15	15	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	15	2 118,0 2 037,0	8,0 2,0	31 770,0 30 555,0	120,0 30,0	1 095,0		31 770,0
16	16	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,015	904 362,0		13 565,0		13 565,0		13 565,0
17	17	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,882	366 017,0 174 099,0	77 314,0 19 905,0	322 827,0 153 555,0	68 191,0 17 556,0	101 081,0		322 827,0
18	18	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,926	850 273,0		787 353,0		787 353,0		787 353,0
19	19	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	34,92	460,0 0,0	460,0 131,0	16 063,0 0,0	16 064,0 4 575,0			16 063,0
20	20	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1,08	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	8 964,0 8 964,0	0,0 0,0			8 964,0
21	21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	24	90,0 0,0	90,0 22,0	2 160,0 0,0	2 160,0 528,0			2 160,0
22	22	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	12	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	43 308,0 43 308,0	0,0 0,0			43 308,0
23	23	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	200	1 102,0 647,0	402,0 107,0	220 400,0 129 400,0	80 400,0 21 400,0	10 600,0		220 400,0
24	24	243-113-1106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0,2	1 883 623,0		376 725,0		376 725,0		376 725,0
25	25	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	200	21,0 19,0	2,0 1,0	4 200,0 3 800,0	400,0 200,0			4 200,0
26	26	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	200	67,0		13 400,0		13 400,0		13 400,0
27	27	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	500,0 478,0	18,0 0,0	5 000,0 4 780,0	180,0 0,0	40,0		5 000,0
28	28	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10	6 377,0		63 770,0		63 770,0		63 770,0
29	29	6124-0201-2807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	2	17 259,0 16 856,0	21,0 6,0	34 518,0 33 712,0	42,0 12,0	764,0		34 518,0
30	30	243-903-2905 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	2	12 566,0		25 132,0		25 132,0		25 132,0
31	31	6124-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	28	33 179,0 18 753,0	13 409,0 4 304,0	929 012,0 525 084,0	375 452,0 120 512,0	28 476,0		929 012,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	247-306-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°**	шт.	28	8 255,0		231 140,0		231 140,0		231 140,0
33	33	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	м³	4,2	9 501,0 3 220,0	2 814,0 818,0	39 904,0 13 524,0	11 819,0 3 436,0	14 561,0		39 904,0
34	34	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	28	29 235,0 16 433,0	12 577,0 3 801,0	818 580,0 460 124,0	352 156,0 106 428,0	6 300,0		818 580,0
35	35	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м³	1,12	6 683,0		7 485,0		7 485,0		7 485,0
36	36	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	м³	9,8	31 979,0		313 394,0		313 394,0		313 394,0
37	37	247-306-0612 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 10-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/210 мм**	шт.	28	247 688,0		6 935 264,0		6 935 264,0		6 935 264,0
38	38	247-306-1007 *СпрСЦ 11.2023*	**Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)**	шт.	28	46 410,0		1 299 480,0		1 299 480,0		1 299 480,0
39	39	247-306-0918 *СпрСЦ 11.2023*	**Насадка для кронштейнов НВ-6-60/48**	шт.	28	20 297,0		568 316,0		568 316,0		568 316,0
40	40	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	56	286,0		16 016,0		16 016,0		16 016,0
41	41	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	72,8	1 444,0		105 123,0		105 123,0		105 123,0
42	42	252-207-0403 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа CPTAU 35 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)**	шт.	65	1 280,0		83 200,0		83 200,0		83 200,0
43	43	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	шт.	149	88,0		13 112,0		13 112,0		13 112,0
44	44	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	56	3 014,0		168 784,0		168 784,0		168 784,0
45	45	252-202-0506 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO69.95**	шт.	19	5 861,0		111 359,0		111 359,0		111 359,0
46	46	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)**	шт.	18	11 815,0		212 670,0		212 670,0		212 670,0
47	47	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	37	5 071,0		187 627,0		187 627,0		187 627,0
48	48	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,007185	1 510 113,0		10 850,0		10 850,0		10 850,0
49	49	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	4	7 086,0 3 656,0	365,0 90,0	28 344,0 14 624,0	1 460,0 360,0	12 260,0		28 344,0
50	50	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	10	1 480,0 731,0	55,0 14,0	14 800,0 7 310,0	550,0 140,0	6 940,0		14 800,0
			Итого по разделу 1: Оборудование на напряжение до 1000В					17 092 715 1 744 883	1 131 889 343 143	14 215 944 0	0 0	17 092 715
			ИТОГО по акту					17 092 715 1 744 883	1 131 889 343 143	14 215 944 0	0 0	17 092 714

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по акту										**17 092 714**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			**7,20%**		**1230675**				**18323389**
			Итого с временными									**899719**
			Экология									**19223108,45**
			Итого			**5%**		**916169**				**20139278**
			Сметная прибыль 5%									
			ИТОГО			**3%**		**576693**				**20715971**
			Непредвиденные работы и затраты 3%									**22269669**
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**1,075**		**20715971**				**22269670**
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			**0,98**						**21824277**
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9									
			НДС			**12 %**		**2618913,19**				**24 443 189,79**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр Каз-Даму"БИН/ИИН 140440007792

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пазилов С.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "СтройМонтажСервисОрда"

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ГорСервисПроект"

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима сельского округа Иркол"БИН 931240001020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Тулегенов Ж.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Никулин В.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

аттестат: № KZ49VJE00084287 от 14.12.2023 г., № KZ06VJE00084285 от 14.12.2023 г., № : KZ06VJE00084285 от 14.12.2023 г.,

Эксперт Жусупов Б

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)