Форма № 3 КС

СПРАВКА № 3
от 02 ноября 2020 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2020 г.

Заказчик: КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование стройки: Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области
Договор № 57

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость затрат, не входящих в состав стр. монт. Работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В т.ч.строит. Монтажн. работы	Из них экономия от сов. нр. Решен	Из гр. Работ по монт. Вып. Обор.		Строительно монтажные работы	Кап. Рем. др. подрядн. Работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области	**119 274 825,92**	**119 274 825,92**	**119 274 825,92**					**37 048 922,92**		**37 048 922,92**	
НДС 12%	14 312 978,75	14 312 978,75	14 312 978,75					4 445 870,75		4 445 870,75	
Итого по актам	**133 587 804,67**	**133 587 804,67**	**133 587 804,67**					**41 494 793,67**		**41 494 793,67**	
Авансовый платеж 30%		40 076 341,10	40 076 341,10					12 448 438,10		12 448 438,10	
5% на сдачу объекта		6 679 390,68	6 679 390,68					2 074 739,68		2 074 739,68	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**86 832 072,89**	**86 832 072,89**	26 971 615,89				**26 971 615,89**		**26 971 615,89**	

Заказчик: БИН 060140008485
Руководитель КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района»

_____ Мусабаева Г.А.

Подрядчик: БИН 061240000416
Директор ТОО «Монтажное управление № 7»

_____ Оспанов Б.С.

Технический надзор: Эксперт ТОО «Атлантис-ПВ»

Эксперт _____ А.М. Айпов

Авторский надзор ТОО «ИртышСтрой-ПВ»

Эксперт _____ Тулегенов К.К.
ГСЛ № 14005120, 15.04.2014

форма № 2В

Заказчик: КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области
Договор № 57 от 06.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 5 от 02.11.2020 г.
за ноябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	301,87	139,18	132,44	42014	39980	0	7964	53976
					6,74	29,9	2035	9026	0	3998	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	249,4	247,52	239,17	61731	59649	24	11941	79567
					8,26	58,24	2060	14525	0	5894	
3	4101-0101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,700;	т	1122,18	437		490393		0	0	529624
					0		0		0	39231	
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	249,37	17,86	15,25	4454	3803	24	1472	6400

				2,52	5,68	628	1416	0	474	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	38,58	1618,85	0,15	62455	6	0	44972	116021
				1618,85	0,15	62455	6	0	8594	
6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70,41	15,79	15,79	1112	1112	0	299	1523
				0	5,89	0	415	0	113	
7 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70,41	6,98	6,98	491	491	0	132	673
				0	2,6	0	183	0	50	
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,13	703,73	0,15	14870	3	0	10709	27625
				703,73	0,15	14870	3	0	2046	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	261,87	131,32	62,74	34389	16430	0	18295	56898
				68,58	28,45	17959	7450	0	4215	
10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	214,32	640,74	0,15	137323	32	0	98896	255117
				640,74	0,15	137323	32	0	18898	
11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	235,75	1827		430715		430715	0	465172
				0		0		0	34457	

Раздел 3 Монтаж разгрузочных плит

16 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м - Укладка плит разгрузочных П1 вес 1,55тн НР = 118 %	шт. сборных конструкций	32	2781,88	1576,72	89020	50455	0	65626	167018
				1205,16	532,81	38565	17050	0	12372	
17 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м - Укладка плит разгрузочных П2 вес 0,38тн НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1452,31	837,5	11618	6700	0	8397	21617
				614,81	274,69	4918	2198	0	1601	
18 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	19,7	34762		684811		684812	0	739596
				0		0		0	54785	
19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - с 2-х сторон НР = 93 %	м2 поверхности	146,925	818,88	18,47	120314	2714	84334	31233	163671
				226,41	2,17	33265	319	0	12124	

Раздел 4 Дренажный колодец ДК1-ДК12

20 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	15,39	34065,13	9402,1	524262	144698	166974	263181	850439
				13813,53	3460	212590	53249	0	62995	
21 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	8	8398		67184		67184	0	72559
				0		0		0	5375	
22 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	6840		13680		13680	0	14774
				0		0		0	1094	
23 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	9595		38380		38380	0	41450

				0		0		0	3070	
24 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	8	8494		67952		67952	0	73388
				0		0		0	5436	
25 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	13	3101		40313		40313	0	43538
				0		0		0	3225	
26 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13	2118		27534		27534	0	29737
				0		0		0	2203	
27 2104-0302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	45680		593840		593840	0	641347
				0		0		0	47507	
28 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР = 93 %	м3 кладки	0,30078	33865,28	2064,63	10186	621	8022	1544	12668
				5130	388,99	1543	117	0	938	
29 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	13	31404		408252		408252	0	440912
				0		0		0	32660	
30 2106-0208-0501	Стремянки С1 6шт, С2 6шт, С3 1шт.	т	0,20582	521272		107288		107288	0	115871
				0		0		0	8583	
31 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,05146	738,44	0	38	0	6	26	69
				621,84	0	32	0	0	5	

32 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 - решетка С1	т	0,403	215524		86856		86856	0	93805
				0		0		0	6948	
33 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону - внутренние стены колодца НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,752	1433,33	55,52	75611	2929	32941	33577	117923
				753,36	42,27	39741	2230	0	8735	
34 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - дно колодца НР = 94 %	м2 покрытия	40,82	964,6	85,99	39375	3510	24238	12054	55543
				284,84	29,3	11627	1196	0	4114	
35 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	40,82	121,12	3,31	4944	135	449	4138	9809
				106,81	1,03	4360	42	0	727	
36 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,4	20351,25	1042,92	48843	2503	43881	2666	55630
				1024,58	196,25	2459	471	0	4121	
37 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2556	207252		52974		52974	0	57212
				0		0		0	4238	
38 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	5655		40716		40716	0	43973
				0		0		0	3257	

Раздел 5 Колодец управления КУ1m 20шт, КУ2m 5шт.
5.1 КУ1m 20шт.

39 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=20,000;	м3 основания	13,5	3524,89	861,7	47586	11633	27192	12308	64685

				648,96	331,33	8761	4473	0	4791	
40 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м - плита П1 НР = 118 % К=20,000;	шт. сборных конструкций	20	1927,15	1134,35	38543	22687	0	27559	71390
				792,8	374,95	15856	7499	0	5288	
41 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=20,000;	м3	4,16	34762		144610		144610	0	156179
				0		0		0	11569	
42 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - с 2-х сторон НР = 93 % К=20,000;	м2 поверхности	90	818,88	18,48	73699	1663	51659	19132	100258
				226,41	2,17	20377	195	0	7427	
43 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=20,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	2,08	11969,23	6676,92	24896	13888	963	17134	45392
				4829,33	2151,44	10045	4475	0	3362	
44 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 К=20,000;	шт.	40	3101		124040		124040	0	133963
				0		0		0	9923	
45 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=20,000;	шт.	20	2118		42360		42360	0	45749
				0		0		0	3389	
46 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=20,000;	комплект	20	31404		628080		628080	0	678326
				0		0		0	50246	
47 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=20,000;	м3 основания	2,4	5013,75	1452,5	12033	3486	6850	2923	16152

				707,08	602,5	1697	1446	0	1196	
48 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 % К=20,000;	м3	4	20351,5	1043	81406	4172	73135	4445	92719
				1024,75	196,5	4099	786	0	6868	
5.3 КУ2т 5шт.										
49 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=5,000;	м3 основания	3,96	3524,75	861,62	13958	3412	7976	3610	18974
				648,99	331,31	2570	1312	0	1405	
50 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м - плита П2 НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	2	1927	1134	3854	2268	0	2756	7139
				793	375	1586	750	0	529	
51 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=5,000;	м3	1,35	34762		46929		46929	0	50683
				0		0		0	3754	
52 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - с 2-х сторон НР = 93 % К=5,000;	м2 поверхности	26,4	818,86	18,48	21618	488	15153	5612	29408
				226,4	2,16	5977	57	0	2178	
53 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=5,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,52	11969,23	6678,85	6224	3473	240	4282	11347
				4828,85	2150	2511	1118	0	840	
54 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=5,000;	шт.	10	2118		21180		21180	0	22874
				0		0		0	1694	

55 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=5,000;	комплект	5	20905		104525		104525	0	112887
				0		0		0	8362	
56 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=5,000;	м3 основания	0,6	5013,33	1451,67	3008	871	1713	730	4037
				706,67	601,67	424	361	0	299	
57 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 % К=5,000;	м3	1	20351	1042	20351	1042	18284	1111	23179
				1025	196	1025	196	0	1717	

Раздел 6 Конструкция свободного прохода КП1 7шт

6.1 КП1 7шт.

58 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В7,5 НР = 91 % К=7,000;	м3	3,5	23045,14	1272,57	80658	4454	67074	9095	96933
				2608,57	246,86	9130	864	0	7180	
59 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 - заделка труб бетон В15 НР = 84 % К=7,000;	м3 заделки	3,5	92513,14	990,57	323796	3467	146259	147494	508993
				49734,29	433,71	174070	1518	0	37703	
60 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,0161	195527		3148		3148	0	3400
				0		0		0	252	
61 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=7,000;	м3 основания	1,19	3007,56	148,74	3579	177	2392	1044	4993
				848,74	37,82	1010	45	0	370	
62 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 % К=7,000;	сальник	14	4908,86	0	68724	0	35816	32250	109052

				2350,57	0	32908	0	0	8078	
63 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Сальники Ду 200мм L=800 НР = 91 % К=7,000;	т	0,651	184539,17	1164,36	120135	758	106409	12073	142785
				19920,12	459,29	12968	299	0	10577	
64 2900-0000-0000(пл)	Вспененный полиэтилен Вилатерм жгут 50 мм	м	28,8	196		5645		5645	0	6096
				0		0		0	452	

Всего прямые затраты	**6 498 525**	**413 710**	**4 703 019**	**920 678**	**8 012 739**
	891 446	**135 322**	**-**	**593 536**	**-**

Временные здания и сооружения 1,3%	104 166
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96%)	321 429
Непредвиденные работы и затраты (2%)	168 767
Итого по сметному расчету	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	**8 607 101**
- в текущих и прогнозных ценах	**8 607 101**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 032 852**
НДС (12 %) **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** 9 639 953	**9 639 953**

Заказчик: БИН 060140008485
Руководитель КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района»

Мусабаева Г.А.

Подрядчик: БИН 061240000416
Директор ТОО «Монтажное управление № 7»

Оспанов Б.С.

Технический надзор: Эксперт ТОО «Атлантис-ПВ»

Эксперт _____ А.М. Аипов

Авторский надзор ТОО «ИртышСтрой-ПВ»

Эксперт _____ Тулегенов К.К.
ГСЛ № 14005120, 15.04.2014

форма № 2В

Заказчик: КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области
Договор № 57 от 06.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 6 от 02.11.2020 г.
за ноябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1-2									
		Раздел 1 Трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке									
1	1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,00979	34037426,97	529146,07	333226	5180	321060	8189	368728
					713617,98	131269,66	6986	1285	0	27313	
2	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,028138	18762544,96	591481,63	527940	16643	494866	20345	592149
					583967,94	146387,8	16432	4119	0	43863	
3	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,0704	14210629,86	333923,1	1000428	23508	940629	41935	1125752

				515496,23	86188,65	36291	6068	0	83389	
4 1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,071412	12739334,57	294779,73	909741	21051	855131	38609	1024218
				469941,47	76172,21	33559	5440	0	75868	
5 1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,10883	10551742,18	271377,31	1148346	29534	1070812	55114	1299737
				441059,54	70478,15	48001	7670	0	96277	
6 1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,029964	8774005,14	254632,89	262904	7630	242746	14382	299470
				418120,41	66714,39	12529	1999	0	22183	
8 1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 45 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,02287	6097813,73	252164,41	139457	5767	124524	10562	162021
				400787,06	65719,28	9166	1503	0	12002	
9 1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 38мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,0691	6024803,24	252152,78	416314	17424	371195	31915	484087
				400798,61	65734,95	27695	4542	0	35858	

11 1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1324	10834599,7	406359,52	1434501	53802	1316326	77149	1632582
				486200,91	102379,15	64373	13555	0	120932	
12 1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	25003	8390	100012	33560	3092	71082	184782
				15840	2110	63360	8440	0	13688	
13 2302-0201-1355	Тройник параллельный Ст 219-108-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с накладкой применит)	шт.	2	111799		223598		223598	0	241486
				0		0		0	17888	
14 2302-0201-1355	Тройник параллельный Ст 219-38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с накладкой применит)	шт.	2	111799		223598		223598	0	241486
				0		0		0	17888	
15 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	19176,5	6081	38353	12162	807	28248	71929
				12692	1574,5	25384	3149	0	5328	
16 2302-0201-1345	Тройник параллельный Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (с накладкой применит)	шт.	2	57585		115170		115170	0	124384
				0		0		0	9214	
20 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	14331,5	4026,25	57326	16105	919	44228	109679
				10075,5	1093,25	40302	4373	0	8124	
21 2302-0201-1327	Тройник параллельный Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с накладкой применит)	шт.	2	33338		66676		66676	0	72010

				0		0		0	5334	
22 2302-0201-1327	Тройник параллельный Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с накладкой применит)	шт.	2	33338		66676		66676	0	72010
				0		0		0	5334	
23 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	19176,5	6081	38353	12162	807	28248	71929
				12692	1574,5	25384	3149	0	5328	
24 2302-0201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с укороченной накладкой применит)	шт.	1	56224		56224		56224	0	60722
				0		0		0	4498	
25 2302-0201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	56224		56224		56224	0	60722
				0		0		0	4498	
26 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	3	15944,83	4650	47834	13950	873	36408	90982
				11004	1254,5	33012	3764	0	6739	
27 2302-0201-3136	Тройниковое ответвление Ст 133-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с укороченной накладкой применит)	шт.	3	45778		137334		137334	0	148321
				0		0		0	10987	
29 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	14331,5	4026,25	57326	16105	919	44228	109679
				10075,5	1093,25	40302	4373	0	8124	

30	2302-0201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с укороченной накладкой применит)	шт.	2	35857		71714		71714	0	77451
					0		0		0	5737	
31	2302-0201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35857		71714		71714	0	77451
					0		0		0	5737	
32	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	10	13003,1	3494,6	130031	34946	1995	101733	250306
					9309	967,1	93090	9671	0	18541	
33	2302-0201-3121	Тройниковое ответвление Ст 89-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с укороченной накладкой применит)	шт.	10	31985		319850		319850	0	345438
					0		0		0	25588	
34	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	11975,5	3143	23951	6286	340	18912	46292
					8662,5	889	17325	1778	0	3429	
35	2302-0201-3115	Тройниковое ответвление Ст 76-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с укороченной накладкой применит)	шт.	2	28034		56068		56068	0	60553
					0		0		0	4485	
36	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	11447,5	3060	22895	6120	283	18014	44182
					8246	852	16492	1704	0	3273	
37	2302-0201-3401	Тройниковое ответвление Ст 38-32-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(с укороченной накладкой применит)	шт.	2	22257		44514		44514	0	48075

				0		0		0	3561	
38 1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1,1	25003,1	8390,2	27503	9229	850	19548	50815
				15840,1	2110,1	17424	2321	0	3764	
39 2302-0201-0507	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,1	97056		106762		106762	0	115303
				0		0		0	8541	
40 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1,76	19175,5	6080,13	33749	10701	710	24859	63297
				12691,94	1575,19	22338	2772	0	4689	
41 2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1,76	61191		107696		107696	0	116312
				0		0		0	8616	
42 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	14	15944,8	4650	223227	65100	4071	169904	424581
				11003,99	1254,58	154056	17564	0	31450	
43 2302-0201-0108	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	48738		584856		584856	0	631644
				0		0		0	46788	
44 2302-0201-0108	Отвод Ст 133х5-43°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(применит)	шт.	2	48738		97476		97476	0	105274
				0		0		0	7798	

45 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	3,3	14331,83	4026,47	47295	13287	758	36488	90486
				10075,53	1093,2	33249	3608	0	6703	
46 2302-0201-0504	Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	3,19	43197		137798		137798	0	148822
				0		0		0	11024	
47 2302-0201-0504	Отвод укороченный Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(применит)	шт.	1	43197		43197		43197	0	46653
				0		0		0	3456	
48 1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	54	13003,09	3494,61	702167	188709	10771	549359	1351648
				9309,02	967,06	502687	52221	0	100122	
49 2302-0201-0503	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	50	38425		1921250		1921250	0	2074950
				0		0		0	153700	
50 2302-0201-0503	Отвод Ст 89х5-39°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	38425		153700		153700	0	165996
				0		0		0	12296	
51 1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР = 99 %	шт.	20	11974,15	3142,05	239483	62841	3392	189125	462896
				8662,5	889,25	173250	17785	0	34289	
52 2302-0201-0502	Отвод Ст 76х3,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20	33162		663240		663240	0	716299

				0		0		0	53059	
53 1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	11447,19	3060,19	91578	24482	1129	72057	176725
				8245,94	852,13	65968	6817	0	13091	
54 2302-0201-0102	Отвод Ст 38х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	19476		194760		194760	0	210341
				0		0		0	15581	
56 1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	25002,5	8390	50005	16780	1545	35541	92390
				15840	2110	31680	4220	0	6844	
57 2302-0201-4027	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	52841		105682		105682	0	114137
				0		0		0	8455	
58 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	19176,5	6081	38353	12162	807	28248	71929
				12692	1574,5	25384	3149	0	5328	
59 2302-0201-4021	Переход Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	37914		75828		75828	0	81894
				0		0		0	6066	
60 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	15944,75	4649,75	63779	18599	1164	48545	121310

				11004	1254,75	44016	5019	0	8986	
61 2302-0201-4016	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	27131		108524		108524	0	117206
				0		0		0	8682	
62 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	14331,5	4026,25	57326	16105	919	44228	109679
				10075,5	1093,25	40302	4373	0	8124	
63 2302-0201-4012	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	22488		89952		89952	0	97148
				0		0		0	7196	
64 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	15945	4650,5	31890	9301	581	24271	60654
				11004	1254	22008	2508	0	4493	
65 2302-0201-2808	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 133-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	102047		204094		204094	0	220422
				0		0		0	16328	
66 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	14332	4027	28664	8054	459	22114	54840
				10075,5	1093	20151	2186	0	4062	
67 2302-0201-2807	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 108-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	96148		192296		192296	0	207680
				0		0		0	15384	

73 2900-0000-0000(пл)ТОО "ArInvest"	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЗ-200	шт	2	5582	11164	11164	0	12057
				0	0	0	893	
74 2900-0000-0000(пл)ТОО "ArInvest"	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЗ-200	шт	2	5189	10378	10378	0	11208
				0	0	0	830	
75 2900-0000-0000(пл)ТОО "ArInvest"	Металлическая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЗ-200	шт	2	4267	8534	8534	0	9217
				0	0	0	683	
76 2900-0000-0000(пл)ТОО "ArInvest"	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЗ-200	шт	20	4267	85340	85340	0	92167
				0	0	0	6827	
77 2900-0000-0000(пл)ТОО "ArInvest" »	Металлическая заглушка изоляции 32-1-ППУ-ПЗ-200	шт	4	4267	17068	17068	0	18433
				0	0	0	1365	
78 2900-0000-0000(пл)ТОО "ArInvest"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 219-2-ППУ-ПЗ-200-КВ	шт	2	11011	22022	22022	0	23784
				0	0	0	1762	
79 2900-0000-0000(пл)ТОО "ArInvest"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 108-2-ППУ-ПЗ-200-КВ	шт	2	6140	12280	12280	0	13262
				0	0	0	982	
80 2900-0000-0000(пл)ТОО "ArInvest"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 89-2-ППУ-ПЗ-200-КВ	шт	6	5708	34248	34248	0	36988
				0	0	0	2740	

81 2900-0000-0000(пл)ТОО "ArInvest"	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 76-2-ППУ-ПЗ-200-КВ	шт	2	5339		10678		10678	0	11532
				0		0		0	854	
82 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	3,6478	25726,41	18500,41	93845	67486	0	23987	127258
				7226	3553,69	26359	12963	0	9427	
83 2113-0809-1304	Лента сигнальная(применит)	м	3647,8	40		145912		145912	0	157585
				0		0		0	11673	
84 2111-0404-0208	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	17,556	4030		70751		70751	0	76411
				0		0		0	5660	
85 2302-0201-6110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	3,3	19275		63608		63608	0	68696
				0		0		0	5089	
86 2302-0201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6,38	12368		78908		78908	0	85220
0	0			0 0	6313	0		0	6313	
87 2302-0201-6106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	116	10497		1217652		1217652	0	1315064
				0		0		0	97412	
88 2302-0201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	15,4	8360		128744		128744	0	139044
				0		0		0	10300	
89 2302-0201-6104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	230	7649		1759270		1759270	0	1900012

				0		0		0	140742	
90 2302-0201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	66	6868		453288		453288	0	489551
				0		0		0	36263	
91 2302-0201-6101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	98	5148		504504		504504	0	544864
				0		0		0	40360	
Раздел 2 Арматура в ППУ-изоляции										
92 1124-0108-0305	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	19472,75	6950,25	77891	27801	1164	55580	144148
				12231,5	1803,75	48926	7215	0	10678	
93 2304-0908-0108	Краны шаровые Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	4	171766		687064		687064	0	742029
				0		0		0	54965	
94 1124-0108-0304	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	16800,5	5640,25	67202	22561	919	49140	125649
				10930,5	1478,5	43722	5914	0	9307	
95 2304-0908-0207	Краны шаровые Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	4	112577		450308		450308	0	486333
				0		0		0	36025	

96 1124-0108-0303	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	0,88	15464,63	5103,25	13609	4491	176	10029	25529
				10161,88	1350,25	8942	1188	0	1891	
97 2304-0908-0206	Краны шаровые Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	0,88	95296		83860		83860	0	90569
				0		0		0	6709	
98 1124-0108-0302	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	14428	4745	28856	9490	340	21349	54222
				9513	1269,5	19026	2539	0	4016	
99 2304-0908-0205	Краны шаровые Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	81146		162292		162292	0	175275
				0		0		0	12983	
100 1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	28	12077,5	3502,11	338170	98059	3950	260343	646394
				8434,32	957,57	236161	26812	0	47881	
101 2304-0908-0104	Краны шаровые Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	62554		125108		125108	0	135117
				0		0		0	10009	
102 2304-0908-0103	Краны шаровые Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	20	57437		1148740		1148740	0	1240639
				0		0		0	91899	
103 2304-0908-0102	Краны шаровые Ст 32-38-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2	48836		97672		97672	0	105486

				0	0		0	7814	
104 2304-0908-0101	Краны шаровые Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	4	44748	178992		178992	0	193311
				0	0		0	14319	
	Всего прямые затраты				**22 808 388**	**1 017 173**	**19 645 883**	**2 374 015**	**27 196 994**
					2 145 332	**267 756**	**-**	**2 014 592**	**-**
	Временные здания и сооружения 1,3%				353 561				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96%)				1 091 002				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				572 831				
	Итого по сметному расчету								
	- в текущих ценах с 26.03.18 г				**29 214 388**				
	- в текущих и прогнозных ценах				**29 214 388**				
	Налог на добавленную стоимость (12%)				**3 505 726,61**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**32 720 115,00**				
	Скидка				**14 850 647,33**				
	Итого по акту с учетом НДС (12 %)				**17 869 467,67**				

Заказчик: БИН 060140008485
Руководитель КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района»

_____ Мусабаева Г.А.

Подрядчик: БИН 061240000416
Директор ТОО «Монтажное управление № 7»

_____ Оспанов Б.С.

Технический надзор: Эксперт ТОО «Атлантис-ПВ»

Эксперт _____ А.М. Аипов

Авторский надзор ТОО «ИртышСтрой-ПВ»

Эксперт _____ Тулегенов К.К.
ГСЛ № 14005120, 15.04.2014

Заказчик: КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района»
Подрядчик: ТОО «Монтажное управление №7»
Наименование объекта: Строительство теплотрассы в с. Иртышск Иртышского района Павлодарской области
Договор № 57 от 06.05.2020 г.

Акт выполненных работ № 7 от 02.11.2020 г.
за ноябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-2 ДОБАВИТЬ									
		Раздел 1 Трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке									
2	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,27	18762544,96	591481,63	5065887	159700	4748516	195224	5682000
					583967,94	146387,8	157671	39525	–	420889	
3	1124-0108-0105	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,2884425	14210629,86	333923,1	4098950	96318	3853941	171816	4612427
					515496,23	86188,65	148691	24860	–	341661	
4	1122-1401-0212	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	31	10437,23	7411,9	323554	229769	1982	211183	577516
					2961,39	3919,77	91803	121513	–	42779	

5 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	31,124	15410		479621	0	479621	0	517991
						0	0	–	38370	
6 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,031	4214774,19	272806,45	130658	8457	110581	12884	155025
				374838,71	44967,74	11620	1394	–	11483	
7 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	31	1414,52	8,03	43850	249	13425	29945	79698
				973,42	2,29	30176	71	–	5904	
	Всего прямые затраты					**10 142 520**	**494 492**	**9 208 066**	**621 051**	**11 624 657**
						439 961	**187 363**	**#ЗНАЧ!**	**861 086**	**-**
	Временные здания и сооружения 1,3%					151 121				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96%)					466 321				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					244 842				
	Итого по сметному расчету									
	- в текущих ценах с 26.03.18 г					**12 486 940**				
	- в текущих и прогнозных ценах					**12 486 940**				
	Налог на добавленную стоимость (12%)					**1 498 433**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**13 985 373**				

Заказчик: БИН 060140008485
Руководитель КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района»

_____ Мусабаева Г.А.

Подрядчик: БИН 061240000416
Директор ТОО «Монтажное управление № 7»

_____ Оспанов Б.С.

Технический надзор: Эксперт ТОО «Атлантис ПВ»

Эксперт _____ А.М. Аитов

Авторский надзор ТОО «ИртышСтрой-ПВ»

Эксперт _____ Тулегенов К.К.
ГСЛ № 14005120, 15.04.2014